ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
«ШИЕЛІ АУДАНЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
КІРІС № 68
19 ж.

Приложение 1
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

« » 2019г.

Технический надзор:
Директор ТОО «Aisar-Group» Сраилов А.А. г.Кызылорда
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **Срайлов Айбол Архабаевич, аттестат №KZ77VJE00011130 от 05.05.2015; KZ50VJE00011131 от 05.05.2015; KZ23VJE00011132 от 05.05.2015; г.Кызылорда**
фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании: **Договора №83 от 24.08.2018 года**
№ договора и дата

по объекту: **Строительство инженерных инфраструктур в микрорайонах «Шугыла-3», «Шыгыс-4» в пос. Шиели Шиелинского района Кызылординской области (Электроснабжение)**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является
Руководитель КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района» Әбдрахман Б.С.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Акмешит-Мелиоратор» ГСЛ № 0000939 от 02.07.2007года**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директора Шамахова Бакытжана Ыбрашевича**
фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

б) субподрядными организациями **ТОО «СК НұрСәулет» ГСЛ №14008762, 06.06.2014г. г.Кызылорда**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директора Сундетова Ауеза**
фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **13.10.2018 года**
месяц, год
окончание работ **25.12.2019 года**
месяц, год

при продолжительности строительства, **14** месяц:
по норме или по проекту организации строительства **14** месяц;
фактически **14** месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 388 411 537,00 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 305 111 680,00 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 36 380 884,00 тенге и прочие затраты 11 792 332,00 тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 353 284 896,00 тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 305 111 680,00 тенге, в том числе: стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 36 380 884,00 тенге и прочие затраты 11 792 332,00 тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
Филиал «Енбек-Кызылорда» РГП «Енбек» на ПВХ ИУ КУИС МВД РК ГСЛ № 0005093, 12.07.2006 года
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой)
КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района» от 03.01.2018 года приказ № 270
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения)
и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация **ТОО «Aisar-Group»**
наименование организации

эксперт(ы) по техническому надзора **Сраилов А.А.**
фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата М.П.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ

«ШИЕЛІ АУДАНЫНЫҢ
ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ
ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КІРІС № 68
25 12 2019 ж.

Приложение 2
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«____»_____2019г.

Авторский надзор **Директор Филиал «Енбек-Кызылорда» РГП «Енбек» на ПВХ ИУ КУИС МВД РК Төребеков Е.К.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **Калиакбаров Жанболат Талгатович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **приказа №29 от 06.08.2019 года**
№ договора и дата

по объекту: **Строительство инженерных инфраструктур в микрорайонах «Шугыла-3», «Шыгыс-4» в пос. Шиели Шиелинского района Кызылординской области (Электроснабжение)**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является
Руководитель КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района» Әбдрахман Б.С.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Акмешит-Мелиоратор» ГСЛ № 0000939 от 02.07.2007года**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директора Шамахова Бакытжана Ыбрашевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями **ТОО «СК НұрСәулет» ГСЛ №14008762, 06.06.2014г. г.Кызылорда**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директора Сундетова Ауеза**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **13.10.2018 года**
месяц, год
окончание работ **25.12.2019 года**
месяц, год

при продолжительности строительства, **14** месяц:
по норме или по проекту организации строительства **14** месяц;
фактически **14** месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **Филиал «Енбек-Кызылорда» РГП «Енбек» на ПВХ ИУ КУИС МВД РК ГСЛ №0005093, 12.07.2006 года**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района»** от 03.01.2018 года приказ №270

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
Организация
Директор Филиала «Енбек-Кызылорда» РГП «Енбек» на ПВХ ИУ КУИС МВД РК
Төребеков Е.К.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата **М.П.**

эксперт(ы) по авторскому надзору **Калиакбаров Ж.Т.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата **М.П.**

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ

«ШИЕЛІ АУДАНЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КІРІС № 68
«23» 12 2019 ж.

Приложение 3
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Декларация о соответствии

«__» _____2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Акмешит-Мелиоратор» г.Кызылорда**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Шамахова Бакытжана Ыбрашевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство инженерных инфраструктур в микрорайонах «Шугыла-3», «Шыгыс-4» в пос. Шиели Шиелинского района Кызылординской области (Электроснабжение)**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Руководитель КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района» Әбдрахман Б.С.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «СК НұрСәулет» ГСЛ №14008762, 06.06.2014г. г.Кызылорда**
наименование организации

в лице **Директора Сундетова Ауеза**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **Филиал «Енбек-Кызылорда» РГП «Енбек» на ПВХ ИУ КУИС МВД РК ГСЛ № 0005093, 12.07.2006 года**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района»**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность провода воздушный	км	5,521		5,521	

линий ВЛ-10кВТ (3 провода на линий в опорах) СИП-3					
В том числе подземные линий	км	0,2		0,2	
Протяженность провода воздушный линий ВЛ-0,4кВТ (3 провода на линий в опорах) СИП-4 (Шугыла-3)	км	12,419		12,419	
В том числе подземные линий	км	1,056		1,056	
Протяженность провода воздушный линий ВЛ-0,4кВТ (3 провода на линий в опорах) СИП-4 (Шыгыс-4)	км	35,441		35,441	
В том числе подземные линий	км	2,6		2,6	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Площадь проектируемого участка	$м^2$		
Площадь застройки	$м^2$		
Площадь покрытий	$м^2$		
Площадь отмостки	$м^2$		
Площадь свободная от застройки	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: : **Электроснабжение ВЛЗ - 10кВ: Опоры Шугыла-3** – концевые опоры А10-1.1 с КМ - 1шт, ответвительная анкерная опора ОА10/0,38-3 - 4шт, концевая опора Кр10-1.1с - 6шт, угловая промежуточная опора П10-1.1с - 10шт, угловая промежуточная попра УП10-1.1с - 1шт, угловая анкерная опора УА10-1.1с - 2шт, угловая анкерная опора УА10/0,38-3 - 2шт, ответвительная угловая анкерная опора ОУА10/0,38-3 - 1шт, промежуточные опоры П10/0,38-3 - 66шт, анкерная опора А10/0,38-3 - 12шт, кабельная муфта КМ /для А10-1.1/ - 1шт, разъединитель КР-1 /для Кр10-1.1/ -5шт, **Опоры Шыгыс-4** - концевые опоры А10-1.1 с КМ - 1шт, промежуточные опоры П10/0,38-3 - 55шт, анкерная опора ОА10/0,38-3 - 8шт, концевая опора Кр10-1.1с - 6шт, кабельная муфта КМ /для А10-1.1/ - 1шт, разъединитель КР-1 /для Кр10-1.1/ - 6шт, **КТПН – 10/0,4кВ** с трансформаторами мощностью 250кВА – 4шт, **КТПН – 10/0,4кВ** с трансформаторами мощностью 400кВА – 9шт, Ограничитель перенапряжений ОПН 10кВ – 42шт, Разъединители РЛНД1-10 400У1 – 13шт, Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) – 13шт, Привод ПРНЗ-10УХЛ1 – 13шт, Щебеночное основание с

пропиткой битумом под блоков ФБС – 10м2 и ФБС с гидроизоляций под КТПН – 6шт, **Провод ВЛ** - провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 – 5,592км, провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 – 10,969км, Заземление трансформаторной подстанций; **Сети ВЛ 0,4кВ Шугыла -3** - Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом – 119шт, Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами – 11шт, Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные – 383шт, Плиты анкерные сборные железобетонные – 13,65м3, **Провода воздушный линий** - Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 – 12,163км, СИП-4 4х50-0,6/1,0 – 7,702км, СИП-4 4х70-0,6/1,0 – 6,254км, СИП-4 4х95-0,6/1,0 – 2,362км, СИП-4 2х16-0,6/1,0 – 8,775км, **Провода подземный линий** - Кабели силовые АВБбШв 4х25 (мк)-1 – 0,446км, Кабели силовые АВБбШв 4х70 (мк)-1 – 0,613км, Консольный уличный светодиодный светильник 50 w, 5500 – 442шт, Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 – 2,532км, Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА – 351шт, Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А – 351шт, Щиты вводно-учетные модели ЩУ-3/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК – 351шт, Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 32А 4,5 кА – 20шт, Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3х230/400 В, 5(60) А – 20шт; **Сети ВЛ 0,4кВ Шыгыс-4** - Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом – 36шт, Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами – 13шт, Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные – 322шт, Плиты анкерные сборные железобетонные – 11,85м3, **Провода воздушный линий** - Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 – 10,033км, СИП-4 4х50-0,6/1,0 – 14,633км, СИП-4 2х16-0,6/1,0 – 10,775км, **Провода подземный линий** - Кабели силовые АВБбШв 4х25 (мк)-1 – 1,3км, Кабели силовые АВБбШв 4х70 (мк)-1 – 1,3км, Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 – 1,92км, Консольный уличный светодиодный светильник 50 w, 5500 – 320шт, Рубильник мачтовый SZ56 – 27шт, Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА – 431шт, Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А – 431шт, Щиты вводно-учетные модели ЩУ-3/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК – 431шт, Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 32А 4,5 кА – 30шт, Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3х230/400 В, 5(60) А – 30шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **13.10.2018 года**
месяц, год
окончание работ **25.12.2019 года**
месяц, год
при продолжительности строительства, **14 месяцев**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **14 месяцев**
фактически, месяц: **14 месяцев**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата **М.П.**

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата **М.П.**

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата **М.П.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
Строительство инженерных инфраструктур в микрорайонах «Шугыла-3», «Шыгыс-4» в пос. Шиели Шиелинского района Кызылординской области (Электроснабжение)
готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Директор ТОО «Акмешит-Мелиоратор» Шамахов Б.Ы.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата **М.П.**

Субподрядчик:
Директор ТОО «СК НұрСәулет» Сундетов А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата **М.П.**