Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

зчик **государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Тереңкөл"** — **060140006210**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

олнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер-НС Строй",160100, Республика Казахстан, Туркестанская обл., г.Арыс, Мкр. Сырдария, ул. Сеитбек Алимбетова, дом № 1** — **090740017095**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

вор (контракт) Договор №15 от 31.05.2024г.

Номер документа	Дата составления
14	19.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

мер о ядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения подъезд к селу Карасук, район Теренколь			Работа	1	42 981 252,50	42 981 252,50	4 605 134,20
				Итого	1	x	42 981 252,50	4 605 134,20

дения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

ложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

л (Исполнитель) Директор / _____ / Шукурбеков А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.08.2024

М.П.

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

ник: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Теренкөл" Павлодарская область, район Теренкөл, с.Теренколь, Елгина, 172; БИН 060140006210

чик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер-НС Строй" Туркестанская область, г.Арысь, Микрорайон СЫРДАРИЯ , Улица СЕИТБЕК АЛИМБЕТОВА, 1; БИН/ИИН 090740017095

ческий надзор: ТОО "КазахстанСтройЭксперт"

ский надзор: ТОО "ES-ПРОЕКТ"

нование стройки Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения подъезд к селу Карасук,района Теренколь

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 1
за август 2024 года
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование	код		
заказчика	подрядчика	№ 15							

менование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Всего
			из гр 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
альный ремонт автомобильной районного значения подъезд к арасук,района Теренколь	**42 981 252,50**	**38 376 118,30**							**4 605 134,20**	**42 981 252,50**
сание аванса 30%	**12 894 375,75**									**12 894 375,75**
к оплате										**30 086 876,75**

чик:
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
спорта и автомобильных дорог района Теренкөл"
060140006210
водитель_____ Мукушев М.С.

ческий надзор:
"КазахстанСтройЭксперт"
адзор-эксперт_____ Ерманов Н.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Лидер-НС Строй"
БИН 090740017095
Директор_____ Шукурбеков А.М.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

аказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Теренкөл" Павлодарская область, район Теренкөл, с.Теренколь, Елгина, 172; БИН 060140006210**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

одрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер-НС Строй" Туркестанская область, г.Арысь, Микрорайон СЫРДАРИЯ , Улица СЕИТБЕК АЛИМБЕТОВА, 1 БИН/ИИН 090740017095**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

тройка : **Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения подъезд к селу Карасук, района Теренколь**

(наименование, адрес)

оговор подряда (контракт) **№ 15 от 2024-05-22**

Акт выполненных работ № 1

за **август 2024 (месяц, год) на работы**

оставлен (а) в текущих ценах на 13.08.2024

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э5103: Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения подъезд к селу Карасук,района Теренколь [02-01-00-01]									
1	1	1127-0301-0501 *РСНБ РК 2022*	**Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и минерального порошка. Устройство основания толщиной до 25 см**	$м^2$ основания	7 937	1 031,0	999,0	8 183 047,0	7 929 063,0			8 183 047,0
						32,0	80,0	253 984,0	634 960,0			
2	2	211-603-0103 *РСНБ РК 2022*	**Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-40 мм**	$м^3$	1 013,94	8 479,0		8 597 197,0		8 597 197,0		8 597 197,0
3	3	216-101-1001 *РСНБ РК 2022*	**Шлакопортландцемент СТ РК 3716-2021 ШПЦ 400**	т	138,7	29 224,0		4 053 369,0		4 053 369,0		4 053 369,0
4	4	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	**Вода техническая**	$м^3$	25,79	36,0		928,0		928,0		928,0
5	6	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	3,708	204 928,0		759 873,0		759 873,0		759 873,0
6	9	212-502-0102 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II**	т	188,056	26 205,0		4 928 010,13		4 928 010,13		4 928 010,13
7	10	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,7219	204 928,0		147 938,0		147 938,0		147 938,0
8	11	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1-снятие ПСП в притрассовом резерве**	$м^3$	2 905	155,0	155,0	450 275,0	450 275,0			450 275,0
						0,0	38,0	0,0	110 390,0			
9	12	6101-0104-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2-в откосах насыпи и притрассовых резервах**	$м^3$	652	176,0	176,0	114 752,0	114 752,0			114 752,0
						0,0	44,0	0,0	28 688,0			
10	13	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	$м^3$	652	271,0	271,0	176 692,0	176 692,0			176 692,0
						0,0	67,0	0,0	43 684,0			
11	14	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см (за 6 проходов)**	$м^3$	652	94,0	94,0	61 288,0	61 288,0			61 288,0
						0,0	25,0	0,0	16 300,0			
12	15	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	$м^3$	652	221,0	172,0	144 092,0	112 144,0	2 608,0		144 092,0
						45,0	37,0	29 340,0	24 124,0			
13	16	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1-обратная надвижка ПСП**	$м^3$	2 615	155,0	155,0	405 325,0	405 325,0			405 325,0
						0,0	38,0	0,0	99 370,0			
14	17	6101-0109-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Планировка откосов, полотна выемок механизированным способом, группа грунта 2**	$м^2$	4 792,61	368,0	56,0	1 763 680,0	268 386,0			1 763 680,0
						312,0	11,0	1 495 294,0	52 719,0			

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	19	211-203-0103 *РСНБ РК 2022*	**Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 20-40 мм**	$м^3$	143,77	5 595,0		804 393,0		804 393,0		804 393,0
16	20	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж знаков дорожных**	шт.	1	15 134,0 13 341,0	1 793,0 485,0	15 134,0 13 341,0	1 793,0 485,0			15 134,0
17	21	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	0,0025	1 353,0		3,0				3,0
18	22	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	0,0025	283,0		1,0				1,0
			ИТОГО по смете Э5103: Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения подъезд к селу Карасук,района Теренколь |02-01-00-01|					30 605 997,13 1 791 959,0	9 519 718,0 1 010 720,0	19 294 316,13 0,0	0,0 0,0	30 605 997,13
			Итого по акту									30 605 997,13
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		8,20%						2 509 691,76	
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)								33 115 688,89	
			Сметная прибыль		5%						1 655 784,44	
			Непредвиденные работы и затраты		5%						1 655 784,44	
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами								36 427 257,78	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ								36 427 257,78	
			Итого в текущих ценах на 2024 год - 100%, К = 1,075		1,075						39 159 302,12	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,97980496		0,97999999						38 376 118,30	
			НДС		12 %						4 605 134,20	
			Итого с НДС								42 981 252,50	

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Теренкол"
БИН 060140006210
Руководитель_____Мукушев М.С.

Подрядчик:
ТОО "Лидер-НС Строй"
БИН 090740017095
Директор_____Шукурбеков А.М.

Технический надзор:
ТОО "КазахстанСтройЭксперт"
Технадзор-эксперт_____Ерманов Н.Ж.

Авторский надзор:
ТОО "ES-ПРОЕКТ"
Директор_____Кабдышева Б.Н.