Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций

Форма №3

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy» БИН 170640026988
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Aura Building», БИН 240240031322
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Каратерекского сельского Дома культуры, расположенного в с.Каратерек Майского района.
Договор субподряда №06/24-05 от 06 мая 2024 г.

СПРАВКА № 1 от 31.05.2024 г
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		№06/24-05	06.05.2024 г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за МАЙ без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт Каратерекского сельского дома культуры, расположенного в с.Каратерек Майского района	600 000,00	535 714,29							64 285,71	600 000,00
К оплате:										600 000,00

Сдал (Субподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Aura Building"
БИН 240240031322
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кошербаев Т.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"NamysStroy"
БИН 170640026988
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

SANA-2015 23.1Д от 05.01.202

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Майский район

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988

Тел.: 87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Aura Building», БИН 240240031322, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Исы Байзакова д.133 кв.73

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт Каратерекского сельского Дома культуры, расположенного в с.Каратерек Майского района.

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт Каратерекского сельского Дома культуры, расположенного в с.Каратерек Майского района.

(наименование)

Договор субподряда №06/24-05 от 06.05.2024 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за май месяц 31.05.2024 г.

Локальная смета №02-01-01

Архитектурно-строительная часть

Основание: дефектный акт

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Добавляемые работы													
2.1 Фасад													
1	129	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР=72%	м2 вертикальной проекции	6	945,46	69,80	5 673	419	0	3 934	10 375	
						875,66	34,90	5 254	209	-	769		
2	132	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	38	1 493,36	52,62	56 748	2 000	0	40 715	105 260	
						1 440,74	47,38	54 748	1 800	-	7 797		
3	133	1115-0107-0105	Фасад. Облицовка термопанелями толщ. 50мм на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72%	м2 поверхности облицовки	38	3 257,63	24,40	123 790	927	0	88 794	229 591	
						3 233,23	12,17	122 863	462	-	17 007		

4	138	1115-0402-0202	Фасады. Окраска с лесов, кремнийорганическая НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	38	293,11	5,75	11 138	219	0	7 940	20 604	
						287,36	2,83	10 920	108	-	1 526		
Локальная смета №02-01-01. Архитектурно-строительная часть													
Раздел 6 Внутренняя отделка													
6.1 Подвал													
5	117	1107-0516-0115	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором НР=72%	м шва	6	707,40	4,72	4 244	28	0	3 046	7 873	
						702,68	2,36	4 216	14	-	583		
6	118	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	34,8	1 819,34	129,92	63 313	4 521	0	45 070	117 054	
						1 689,42	109,36	58 792	3 806	-	8 671		
7	119	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	18,4	942,23	6,67	17 337	123	0	12 430	32 149	
						935,56	2,71	17 214	50	-	2 381		
8	120	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	34,8	682,34	6,67	23 745	232	0	16 997	44 002	
						675,67	2,71	23 513	94	-	3 259		
9	121	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	18,4	558,58	5,04	10 278	93	0	7 367	19 057	
						553,54	2,56	10 185	47	-	1 412		
10	122	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	34,8	496,84	5,04	17 290	175	0	12 387	32 051	
						491,80	2,56	17 115	89	-	2 374		

Итого	**618 015**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	324 820
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 737
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 680
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- оборудование, тенге	0
- накладные расходы, тенге	238 680
- сметная прибыль (8 %), тенге	45 779

Всего	**618 015**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**12 360**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**630 375**
Итого с учетом понижающего коэффициента К=0,85	**535 714,29**
НДС	64 285,71
Итого по акту:	**600 000,00**

Субподрядчик :

ТОО «Aura Building" БИН 240240031322

Директор _____ Кошербаев Т.Ж.

Генподрядчик:

ТОО "NamysStroy" БИН 170640026988

Директор _____ Рахимжанов Т.К.