ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ «АРАЛ АУДАНДЫҚ
ҚҰРЫЛЫС СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
«28» 03 2018 ж.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«____» _____ 2018 г.

Заказчик **Филиал Объединенная дирекция строящихся предприятий «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз», директор Унгарбаев И.З., 120018, Кызылординский область, город Кызылорда, поселка Тасбугет, ул. Абая б/н**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **« » 2018г. Директор ТОО «Акмешит-Мелиоратор» Шамахов Б.Ы., г.Кызылорда ул.Туркистан №36**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **« » 2018г. Филиал Объединенная дирекция строящихся предприятий «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз», ведущий инженер отдела капитального строительство Каржаубаев Руслан, аттестат №KZ94VJE00015868 от 10.03.2016 г., №KZ10VJE00018447 от 24.06.2016 г., №KZ29VJE00019172 от 26.07.2016 г., г. Кызылорда**,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту
« » 2018г. ТОО «КызылордаВодГазПроект», главный инженер проекта– Нигиметова А.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Реконструкция и расширение систем водоснабжения ст.Конту кента Саксаульск Аральского района Кызылординской области», Реконструкция и расширение строительства**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Кызылординская область, Аральский район, в кенте Саксаульск**,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **Аким Аральского района** от «**06**» **февраль** 20**15** г. № **29К**;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий _____

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля по Кызылординской области», от 29 июля 2017 года**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **«Реконструкция и расширение систем водоснабжения ст.Конту кента Саксаульск Аральского района Кызылординской области»,**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **приказом Аральского районного отдела строительства №46 от 16 октября 2015 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **29 июля 2017года**;

месяц, год

окончание работ **29 ноября 2017года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4 (четыре)**;

фактически, месяц: **4 (четыре)**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Мощность	м2/час	7,56	7,56	7,56	7,56
Внеплощадочные.ПЭ 100 тип(питьевая) d160 мм	км	5,995	5,995	5,995	5,995
Внеплощадочные.ПЭ 100 тип(питьевая) d110 мм	км	0,15	0,15	0,15	0,15
Водопроводные и внутриплощадочные. Стальные электросварные трубы d159x4,0мм	км	0,380	0,380	0,380	0,380
Водопроводные и внутриплощадочные. Стальные электросварные трубы d110x4,0мм	км	0,041	0,041	0,041	0,041
Расход воды	м3/сут	48,92	48,92	48,92	48,92

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица	По проекту	Фактически

	измерения		
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	84,17	84,17
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	361,03	361,03
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	108,62	108,62

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Внеплощадочные водопроводные сети: полиэтиленовые трубы d=160мм – 5995 м; стальные трубы для футляра d=377мм - 23 м; площадка №1 внутриплощадочные сети водопровода: стальные трубы d=108мм - 41,50 м и d=159мм – 295 м; канализация бытовая – 5 м; канализация производственная – 21 м; внеплощадочные сети площадки №1 водопровода: полиэтиленовые трубы d=110мм – 150 м и d=160мм -45 м; площадка №2 внутриплощадочные сети водопровода: стальные трубы d=159мм - 85 м; канализация бытовая – 5 м; водопроводная насосная станция 2-го подъема – 2 шт до 200 м3/ч; резервуар для воды емк. 100 $м^3$ - 2шт; фильтры-поглотители для РЧВ емк. 100$м^3$ -2 шт; проходная – 1 шт; сборный канализационный колодец – 2шт; уборная на 2 очка – 1шт; хлор-сатуратор (в колодце) – 2 шт; строительство ограждения с воротами -1 шт - 348,5 м.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **194 779** тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **130 385** тысяч тенге,

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **13 277** тысяч тенге;
прочие расходы **51 117** тыс.тенге.

8.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **144 407** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **102 874** тысяч тенге;,
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **10 475** тысяч тенге;
прочие расходы **31 058** тыс.тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Реконструкция и расширение систем водоснабжения ст.Конту кента Саксаульск Аральского района Кызылординской области»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Филиал Объединенная дирекция строящихся предприятий «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз», директор Унгарбаев И.З.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **ведущий инженер отдела капитального строительство Каржаубаев Руслан**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **главный инженер проекта – Нигиметова А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Директор «Акмешит-Мелиоратор» - Шамахов Б.Ы.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
	Водоводы (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5)	м		
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м	421 м	
	d159x4,0мм	м	380 м	
	d110x4,0мм	м	41 м	
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м	6145 м	
	d-160x7,7 мм	м	5995 м	
	d-110x5,3 мм	м	150 м	
3	Смотровой колодец	шт	21 шт	
4	Задвижка d-150 мм	шт	21 шт	
	" d-100 мм	шт	4 шт	
	" d-	шт		
5	Вентили d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
6	Кран d-20 мм	шт	5 шт	
	" d-25 мм	шт	2 шт	
	" d-	шт		
8	Водопроводный ввод	шт		

9	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м	31 м	
	d 150м	м	10 м	
	d 100м	м	21 м	
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
3	Смотровой колодец	шт	6 шт	
	Выпуск	шт		

Заказчик **Филиал Объединенная дирекция строящихся предприятий «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз», директор Унгарбаев И.З.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор **главный инженер проекта – Нигиметова А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.