Форма №КС-3

Ген. подрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Суб. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Договор: Договор субподряда №13 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №68 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №68 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	37 169,17	33 186,76							3 982,41	37 169,17
Всего по стройке	37 169,17	33 186,76							3 982,41	37 169,17

Ген. подрядчик:
Директор
ТОО "RKR GROUP AND CO"

Елемесов Н. Ж.

Суб. Подрядчик
Директор
ТОО "Стройкомплект-КБ"

Аликулов Г. А.

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №68 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Ген. подрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Суб. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ" Договор субподряда №13 от 05.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**26256**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			12149
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6129*
		машины и механизмы	тенге			4685
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1165*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			9421
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**21836**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			10304
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5115*
		машины и механизмы	тенге			2581
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*635*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8950
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**6124-0203-0308** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	**м**	**0,025**	**2 144**	**54**
2	**243-602-0108** *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**м**	**0,025**	**1 050**	**26**
3	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж**	**км**	**0,001**	**3 432 778**	**3433**

1	2	3	4	5	6	7
		Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах				
		Формула объема = (1,0).0,001				
4	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (1,0).1,02	м	1,02	1 986	2026
		Линейная арматура				
5	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	м	1,55	1 243	1927
6	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	шт.	2	7 185	14370
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**4420**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1845
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1014*
		машины и механизмы	тенге			2104
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*530*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			471
		Кабельно-проводниковая продукция				
7	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	км	0,0012	3 432 778	4119
		Формула объема = (1,2).0,001				

1	2	3	4	5	6	7
8	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 1,2.1,02	**м**	**1,224**	**246**	**301**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**26256**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			12149
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6129*
		машины и механизмы	тенге			4685
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1165*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			9421
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Всего прямые затраты				**26 256,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1 811,66**
		Итого				**28 067,66**
		Сметная прибыль - 5%				**1 403,38**
		Непредвиденные работы и затраты - 7%				**1 964,74**
		Итого				**31 435,78**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**33 186,76**
		НДС- 12%				**3 982,41**
		Стоимость строительства				**37 169,17**

Ген. подрядчик:
Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

_____**Елемесов Н. Ж.**

Суб. подрядчик:
Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____**Аликулов Г. А.**