Генподрядчик **Товарищество с ограниченной отвественностью "СК ЭкоСтрой Групп" Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13,86**

Субподрядчик: **ТОО "Іргетас-Құрылысы-II" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Микрорайон АЛТЫН АУЫЛ, 21 БИН 061140007390**

Приложение 4-1

к приказу Министра

индустрии и инфраструктурного развития РК

от 02.04.2019 № 178

Стройка: **Капитальный ремонт здания инфекционного отделения ГКП на ПХВ "Многопрофильная областная детская больница" при УЗАО, расположенного по адресу г.Кокшетау, улица К. Сатпаева 87**

Объект: **Здание инфекционного отделения**

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц **2023** года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименован	Источник код	Организационно-правовая наименован	Организационно-правовая код
		№ 37-4/4	17.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания инфекционного отделения ГКП на ПХВ "Многопрофильная областная детская больница" при УЗАО, расположенного по адресу г.Кокшетау, улица К. Сатпаева 87	**2570 870,82**	**2295 420,38**							**275 450,45**	**2570 870,82**
ИТОГО К ОПЛАТЕ		2295 420,38							275 450,45	**2570 870,82**

Субподрядчик:

ТОО "Іргетас-Құрылысы-II"

БИН 061140007390

Директор **Омарбеков А.Ж.**

Генподрядчик:

ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"

БИН 111040019283

Директор **Жуман М.Б.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик **Товарищество с ограниченной отвественностью "СК ЭкоСтрой Групп" Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13,86. БИН 111040019283**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "Іргетас-Құрылысы-II" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Микрорайон АЛТЫН АУЫЛ, 21 БИН 061140007390**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания инфекционного отделения ГКП на ПХВ "Многопрофильная областная детская больница" при УЗАО, расположенного по адресу г.Кокшетау, улица К. Сатпаева 87

(наименование, адрес)

Объект : Здание инфекционного отделения.

(наименование)

Договор подряда (контракт) №37-4/4 от 17.05.2023г.

АКТ №1

приемки выполненных работ за август месяц от 16.08.2023года

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	25	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72 %	м	233	204,16	2,24	47569	522	0	33886	87972	Казахстан
						201,92	0,07	47047	16	–	6516		
2	109	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР=72 %	шт.	16	206,64	1,98	3306	32	0	2370	6130	Казахстан

					204,66	1,03	3275	16	–	454		
3	110 1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР=72 %	шт.	11	63,19	0	695	0	0	500	1291	Казахстан
					63,19	0	695	0	–	96		
4	111 1308-0304-0304	Шкаф(пульт) управления навесной. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	2	1400,49	438,09	2801	876	0	1646	4803	Казахстан
					962,4	180,65	1925	361	–	356		
5	13 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	9	543,67	23,34	4893	210	0	3434	8993	Казахстан
					520,33	9,57	4683	86	–	666		
6	15 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	22,1	543,67	23,34	12015	516	0	8432	22083	Казахстан
					520,33	9,57	11499	211	–	1636		
7	19 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	3,5	54,44	2,7	191	9	0	131	347	Казахстан
					51,74	0,3	181	1	–	26		
8	66 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	17,5	901,84	3,6	15782	63	0	11333	29284	Казахстан
					898,24	1,21	15719	21	–	2169		
9	100 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР=72 %	м трубопроводов	33,3	429,02	3,4	14286	113	0	10236	26484	Казахстан

					425,62	1,29	14173	43	–	1962		
10	103 1215-0101-0202	Трубопроводы из канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР=72 %	м трубопровода с фасонными частями	18	1090,39	7,93	19627	143	0	14082	36406	Казахстан
					1082,46	4,14	19484	75	–	2697		
11	104 1215-0101-0307	Смеситель без душевой сетки. Снятие НР=72 %	шт. арматуры	3	476,4	1,74	1429	5	0	1027	2653	Казахстан
					474,66	0,91	1424	3	–	197		
12	105 1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР=72 %	прибор	4	669,76	6,45	2679	26	0	1920	4967	Казахстан
					663,31	3,36	2653	13	–	368		
13	106 1215-0101-0404	Ванна. Демонтаж НР=72 %	прибор	1	3853,69	65,2	3854	65	0	2752	7134	Казахстан
					3788,49	34,01	3788	34	–	528		
14	109 1215-0101-0402	Унитазы Демонтаж НР=72 %	прибор	3	832,64	7,19	2498	22	0	1791	4632	Казахстан
					825,45	3,75	2476	11	–	343		
15	6 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	21,5	478,94	20,37	10297	438	0	7225	18924	Казахстан
					458,57	8,18	9859	176	–	1402		
16	36 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка 150х100 мм НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	5,1	2124,85	56,63	10837	289	0	7681	19999	Казахстан
					2068,22	23,51	10548	120	–	1481		
17	52 1120-0101-0510	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка 300х200 мм НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	3,5	1868,41	41,93	6539	147	0	4646	12080	Казахстан

					1826,48	17,18	6393	60	–	895		
18	81 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка 150х150 НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	9	2124,85	56,63	19124	510	0	13554	35292	Казахстан
					2068,22	23,51	18614	212	–	2614		
19	83 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка 200х200 мм НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	13,2	1938,59	44,96	25589	593	0	18173	47263	Казахстан
					1893,63	18,46	24996	244	–	3501		
20	87 1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР=72 %	шт.	6	1268,83	55,53	7613	333	0	5367	14018	Казахстан
					1213,3	28,96	7280	174	–	1038		
21	89 1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР=72 %	м трубопроводов	25	737,94	5,81	18449	145	0	13218	34200	Казахстан
					732,13	2,2	18303	55	–	2533		
22	94 1215-0103-0302	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка 300х200 мм НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	4,2	534,5	18,59	2245	78	0	1589	4141	Казахстан
					515,91	9,7	2167	41	–	307		
23	3 1212-0104-0504	Потолки. Очистка вручную от краски масляной, водоэмульсионной с земли и лесов (1 этаж) НР=72 %	м2	51,2	278,07	0	14237	0	0	10251	26447	Казахстан
					278,07	0	14237	0	–	1959		

24	4 1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, водоэмульсионной с земли и лесов НР=72 %	м2	52,8	278,07	0	14682	0	0	10571	27273	Казахстан
					278,07	0	14682	0	–	2020		
25	5 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72 %	м2 облицовки	43	879,99	60,46	37840	2600	0	26297	69267	Казахстан
					819,53	29,85	35240	1284	–	5131		
26	6 1212-0104-0504	Потолки. Очистка вручную от краски масляной, водоэмульсионной с земли и лесов (1 этаж) НР=72 %	м2	33,5	278,07	0	9315	0	0	6707	17304	Казахстан
					278,07	0	9315	0	–	1282		
27	7 1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, водоэмульсионной с земли и лесов НР=72 %	м2	53,2	278,07	0	14793	0	0	10651	27480	Казахстан
					278,07	0	14793	0	–	2036		
28	8 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72 %	м2 облицовки	56,5	879,99	60,46	49719	3416	0	34553	91014	Казахстан
					819,53	29,85	46303	1687	–	6742		
29	9 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72 %	м2	26,5	126,46	3,22	3351	85	0	2383	6193	Казахстан
					123,24	1,68	3266	45	–	459		
30	10 1207-0101-0209	Полы бетонные. Разборка покрытия НР=72 %	м2	6,52	645,84	151,4	4211	987	0	2670	7431	Казахстан
					494,44	74,29	3224	484	–	550		
31	11 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	41,2	939,12	35,7	38692	1471	0	27351	71327	Казахстан
					903,42	18,62	37221	767	–	5283		

32	12 1207-0101-0208	Цементно-песчанные стяжки. Разборка покрытия НР=72 %	м2	62,5	2088,59	650,77	130537	40673	0	79089	226396	Казахстан
					1437,82	319,72	89864	19983	–	16770		
33	13 1208-0101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР=72 %	м2 кровли	38	113,57	0,07	4316	3	0	3105	8015	Казахстан
					113,5	0	4313	0	–	594		
34	14 1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР=72 %	м2 кровли	38	191,01	20,61	7258	783	0	4856	13084	Казахстан
					170,4	7,1	6475	270	–	969		
35	15 1208-0101-0103	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен НР=72 %	м2 кровли	37	334,3	18,82	12369	696	0	8577	22622	Казахстан
					315,48	6,48	11673	240	–	1676		
36	18 1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72 %	шт.	6	1589,87	63,13	9539	379	0	6731	17572	Казахстан
					1526,74	31,44	9160	189	–	1302		
37	19 1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР=72 %	м2	11,5	550,55	23,05	6331	265	0	4467	11662	Казахстан
					527,5	12,02	6066	138	–	864		
38	20 1206-0101-0302	Доски подоконные. Снятие 67,2*0,5 НР=72 %	м2	4,5	1086,46	0	4889	0	0	3520	9082	Казахстан
					1086,46	0	4889	0	–	673		
39	21 1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72 %	шт.	11	2367,91	125,33	26047	1379	0	18247	47837	Казахстан
					2242,58	61,3	24668	674	–	3543		
40	22 1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР=72 %	м2	17,5	407,79	0	7136	0	0	5138	13256	Казахстан

					407,79	0	7136	0	–	982		
41	23 1208-0101-0401	Отливы. Разборка НР=72 %	м	4,8	98,49	0,03	473	0	0	340	878	Казахстан
					98,46	0	473	0	–	65		
42	27 1208-0101-0202	Кровли козырьков из листовой стали. Разборка покрытий НР=72 %	м2 кровли	6,24	113,57	0,07	709	0	0	510	1316	Казахстан
					113,5	0	708	0	–	97		
43	28 1204-0101-0302	Потолки. Разборка подшивки из аллюминиевых реечных панелей НР=72 %	м2 подшивки	6,52	162,26	2,23	1058	15	0	757	1960	Казахстан
					160,03	1,16	1043	8	–	145		
44	56 1108-0201-1001	Парапет. Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР=72 %	м3 кладки	2,13	10949,62	2340,99	23323	4986	0	14078	40393	Казахстан
					8608,63	571,28	18336	1217	–	2992		
45	59 1146-0101-0803	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном НР=72 %	м3	0,37	32654,14	1424,05	12082	527	0	8488	22216	Казахстан
					31230,09	633,08	11555	234	–	1646		
46	69 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых О-1	м2 проемов	5,2	1294,77	198,21	6733	1031	0	4463	12091	Казахстан
					1096,56	95,46	5702	496	–	896		

47	71 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых О-2	м2 проемов	5,4	1695,11	201,56	9154	1088	0	6178	16558	Казахстан
					1493,55	95,46	8065	515	–	1227		
48	77 1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих О-5 НР=72 % К=16,000;	м2 проемов	5,65	1448,76	194,4	8185	1098	0	5486	14765	Казахстан
					1254,36	94,17	7087	532	–	1094		
49	79 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР=72 %	м	6,4	287,85	11,41	1842	73	0	1299	3393	Казахстан
					276,44	5,54	1769	35	–	251		
50	81 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=72 %	м	6,5	533,19	6,06	3466	39	0	2473	6414	Казахстан
					527,13	1,32	3426	9	–	475		
51	95 1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей Д-6*, Д-6.	м2 проемов	12,95	1346,42	204,4	17436	2647	0	11549	31304	Казахстан
					1142,02	96,63	14789	1251	–	2319		
52	97 1110-0111-0201	Шкафы встроенные. Установка дверных блоков НР=72 %	блок	4	991,04	219,86	3964	879	0	2434	6910	Казахстан
					771,18	74,11	3085	296	–	512		

53	107 1110-0116-0101	Стены. Антисептирование водными растворами НР=72 %	м2 стен (за вычетом проемов)	31,5	80,94	3,85	2550	121	0	1788	4684	Казахстан
					77,09	1,74	2428	55	–	347		
54	109 1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	24,1	364,43	5,2	8783	125	0	6264	16251	Казахстан
					359,23	1,77	8657	43	–	1204		
55	117 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	33,8	618,02	5,2	20889	176	0	14957	38713	Казахстан
					612,82	1,77	20713	60	–	2868		
56	121 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72 %	м2 поверхности облицовки	26,58	2135,69	17,85	56767	474	0	40683	105246	Казахстан
					2117,84	7,97	56292	212	–	7796		
57	164 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	5,5	513,96	108,2	2827	595	0	1772	4967	Казахстан
					405,76	41,77	2232	230	–	368		
58	177 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	15,6	433,16	33,02	6757	515	0	4679	12351	Казахстан
					400,14	16,42	6242	256	–	915		
59	178 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	18,6	1508,32	84,74	28055	1576	0	19595	51462	Казахстан
					1423,58	39,62	26479	737	–	3812		

60	17 1208-0101-2203	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	43,56	208,39	7,14	9077	311	0	6425	16743	Казахстан
					201,25	3,62	8766	158	–	1240		
61	30 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=72 %	м3 древесины в конструкции	1,595	28715,26	1576,46	45801	2514	0	31936	83956	Казахстан
					27138,8	670,58	43286	1070	–	6219		
62	32 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР=72 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	6,39	1878,19	29,2	12002	187	0	8571	22218	Казахстан
					1848,99	13,9	11815	89	–	1646		
63	33 1110-0114-0504	Настил рабочий толщиной 40 мм разреженный. Устройство по фермам НР=72 %	м2 покрытия	52,75	360,19	53,99	19000	2848	0	12520	34042	Казахстан
					306,2	23,45	16152	1237	–	2522		
64	35 1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72 %	м планки	5,51	396,03	12,63	2182	70	0	1535	4014	Казахстан
					383,4	3,42	2113	19	–	297		
65	37 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72 %	м3 древесины в конструкции	1,86	1093,23	65,19	2033	121	0	1416	3726	Казахстан
					1028,04	29,56	1912	55	–	276		
66	38 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=72 %	м2 обработанной поверхности	50	41,97	3,02	2099	151	0	1452	3834	Казахстан
					38,95	1,37	1948	69	–	284		

67	39 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72 %	м2 кровли	55,46	812,45	23,03	45058	1277	0	31890	83104	Казахстан
					789,42	9,2	43781	510	–	6156		
68	50 1112-0101-1305	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо НР=72 %	м2 утепляемого покрытия	44,5	532,53	144,63	23698	6436	0	13996	40709	Казахстан
					387,9	48,94	17262	2178	–	3016		
69	52 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	44,5	106,45	13,25	4737	590	0	3101	8465	Казахстан
					93,2	3,58	4147	159	–	627		
70	64 1108-0201-0102	Вентканал. Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м НР=72 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	0,51	9741,29	2453,69	4968	1251	0	2923	8522	Казахстан
					7287,6	671,64	3717	343	–	631		
71	172 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один	м2 изолируемой поверхности	22,82	45,25	0,64	1033	15	0	738	1912	Казахстан
					44,61	0,31	1018	7	–	142		
72	176 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	22,52	348,97	48,2	7859	1085	0	5202	14105	Казахстан
					300,77	20,04	6773	451	–	1045		
73	185 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72 %	м плинтусов	36,2	102,18	2,55	3699	92	0	2623	6828	Казахстан
					99,63	1,01	3607	37	–	506		
74	186 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72 %	м	21,5	334,98	14,36	7202	309	0	5044	13226	Казахстан
					320,62	5,22	6893	112	–	980		

75	187 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=72 %	м плинтусов	37,1	360,89	1,93	13389	72	0	9613	24843	Казахстан
					358,96	0,93	13317	35	–	1840		
76	192 1110-0404-0101	Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР=72 %	м2 стен (за вычетом проемов)	16,51	1136,93	15,84	18771	262	0	13402	34747	Казахстан
					1121,09	6,37	18509	105	–	2574		
77	23 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72 %	м трубопровода	6,1	418,99	80,55	2556	491	0	1656	4549	Казахстан
					338,44	38,6	2064	235	–	337		
78	2 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=72 %	шт.	6	205,67	0	1234	0	0	888	2292	Казахстан
					205,67	0	1234	0	–	170		
79	42 1120-0302-0101	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка НР=72 %	решетка	3	373,62	3,28	1121	10	0	801	2075	Казахстан
					370,34	0,31	1111	1	–	154		
80	46 1120-0401-0105	Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка НР=72 %	клапан	2	1458,15	48,08	2916	96	0	2053	5367	Казахстан
					1410,07	15,44	2820	31	–	398		
81	76 1120-0302-0101	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка 150х150 мм НР=72 %	решетка	3	373,62	3,28	1121	10	0	801	2075	Казахстан
					370,34	0,31	1111	1	–	154		

82	1 1121-0401-0101	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР=72 %	шт.	12	562,46	4,26	6750	51	0	4839	12516	Казахстан
					558,2	1,87	6698	22	–	927		
83	7 1121-0401-0502	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка НР=72 %	шт.	3	1714	25,59	5142	77	0	3671	9518	Казахстан
					1688,41	11,25	5065	34	–	705		
84	20 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	4	294,82	0,35	1179	1	0	849	2190	Казахстан
					294,47	0,17	1178	1	–	162		
85	51 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 %	шт.	1	1604	0	1604	0	0	1155	2980	Казахстан
					1604	0	1604	0	–	221		
86	104 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	м	13	235,44	26	3061	338	0	2038	5506	Казахстан
					209,44	8,25	2723	107	–	408		
87	105 1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	40,2	271	16,68	10894	671	0	7481	19845	Казахстан
					254,32	4,13	10224	166	–	1470		

88	120 1121-0201-0107	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	20,25	171,23	2,39	3467	48	0	2469	6411	Казахстан
					168,84	0,5	3419	10	–	475		
89	31 1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР=72 %	м	68,16	75,51	0,79	5147	54	0	3670	9522	Казахстан
					74,72	0,07	5093	5	–	705		
90	36 1121-0102-0102	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка НР=72 %	м	39	313,91	4,65	12242	181	0	8693	22610	Казахстан
					309,26	0,31	12061	12	–	1675		
91	60 1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР=72 %	м ограждения	12,6	106,38	25,61	1340	323	0	800	2311	Казахстан
					80,77	7,37	1018	93	–	171		
92	33 1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР=72 %	комплект	4	4842,19	53,1	19369	212	0	13852	35878	Казахстан
					4789,09	20,53	19156	82	–	2658		
93	36 1117-0201-0101	Полотенцесушители . Установка НР=72 %	шт.	3	974,36	32,52	2923	98	0	2068	5390	Казахстан
					941,84	15,44	2826	46	–	399		
94	38 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=72 %	шт.	6	1080,95	0,15	6486	1	0	4669	12047	Казахстан
					1080,8	0	6485	0	–	892		
95	50 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=72	комплект	5	3114,21	103,41	15571	517	0	11022	28720	Казахстан
					3010,8	50,78	15054	254	–	2127		

96	54 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР=72 %	комплект	3	3581,91	205,29	10746	616	0	7513	19719	Казахстан
					3376,62	101,6	10130	305	–	1461		
97	59 1117-0101-0115	Душевые кабины пластиковые. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=72 %	комплект	1	6961,16	167,56	6961	168	0	4951	12865	Казахстан
					6793,6	82,6	6794	83	–	953		
98	5 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	16	3090,4	2,4	49446	38	0	35574	91822	Казахстан
					3088	0	49408	0	–	6802		
99	8 1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	4	1900,04	356,04	7600	1424	0	4879	13477	Казахстан
					1544	150	6176	600	–	998		
100	22 1310-0701-0601	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	3	869,21	4,86	2608	15	0	1870	4836	Казахстан
					864,35	1,54	2593	5	–	358		

101	49 1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР=72 %	м2 покрытия	5,684	1848,52	203,6	10507	1157	0	6970	18875	Казахстан
					1644,92	58,21	9350	331	–	1398		

Итого	**2292 625**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1159 205
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	98 027
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	42 975
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	865 569
- сметная прибыль (8 %), тенге	169 824
Всего	**2292 625**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	27 512
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)	61 252
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**47 628**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**2429 016**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф= 1,05)	**2550 467**
Генподрядные услуги 0,9	2295 420,38
НДС (12 %)	275 450,45
Итого	**2570 870,82**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной отвественностью "Іргетас-Құрылыс-II" БИН 061140007390

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Омарбеков А.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной отвественностью "СК ЭкоСтрой Групп" БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жұман М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)