ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района ВКО"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Идеал Астана-2030"

Наименование объекта: **Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с.Шолпан Урджарского района, ВКО (завершение строительства)**

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229
Форма Кс-3

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
от 27 августа 2020 г.

код заказчика	код подрядчика	договор		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код
		№200060/00	15.07.2020		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы I					
			Строитель но-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования			
А	1	2	3	4	5	6	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	41 845 720							
Акт выполненных работ №1 за август 2020г.	41 845 720	37 362 250					4 483 470	
Всего к оплате:	**41 845 720**							**41 845 720**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района ВКО"

_____ **Торсыкбаев Б.Г.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Идеал Астана-2030"

_____ **Майбасова Н.Н.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель
ТОО "ВК ТЕХ ЭКСПЕРТ"

_____ **Байленов Е.М.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель
ТОО "АжкарЖоба"

_____ **Джаксылыков М.Т.**

"SANA-2015" Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района ВКО"
ВКО, Урджарский район, Урджарский с.о., проспект Абылайхана, 122
БИН 190140019833 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ5407103KSN1826000 РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Подрядчик: **ТОО "Идеал Астана-2030"**
ВКО, г.Усть-Каменогорск, М.Горького, 57
БИН /ИИН 080340008258 БИК KCJBKZKX ИИК KZ968562203108183996 АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: **Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с.Шолпан Урджарского района, ВКО (завершение строительства)**
Договор №200060/00 от 15.07.2020г.

Акт №1
приемки выполненных работ от 27 августа 2020г.
Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с.Шолпан
Урджарского района, ВКО (завершение строительства)

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объектная смета 2-1. Наружний водопровод. Поселковые сети								
		Локальная смета 2-1-1. Наружний водопровод НВ2								
		Раздел 1 Земляные работы								
		1.1 Сеть								
1	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного грунта во временный отвал.(почв.раст.слой-0,4м)	7622,732	32,75	32,75	249647	249647	55418	–	–
		м3 грунта		–	12,3	–	93770	59,1	0,0115	87,66142
2	11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	22868,2	28,02	28,02	640832	640832	142255	–	–
		м3 грунта		–	10,53	–	240703	59,1	0,00984	225,02309
3	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Выравнивание и восстановление плодородного слоя	7622,732	32,75	32,75	249647	249647	55418	–	–
		м3 грунта								

			–	12,3	–	93770	59,1	0,0115	87,66142
4 11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.Глина	19672,66	114,83	106,4	2258936	2093100	452896	0,0112	220,33379
	м3 грунта								
			8,43	30,52	165836	600485	59,1	0,0245	481,98017
5 11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Гравийный грунт	10859,31	149,52	138,53	1623698	1504367	325591	0,0146	158,54593
	м3 грунта								
			10,99	39,74	119331	431584	59,1	0,0319	346,41199
6 11-010205-0110	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	944,2874	4302,83	–	4063108	–	2401294	5,23	4938,6231
	м3 грунта								
			4302,83	–	4063104	–	59,1	–	–
7 11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Лишний грунт	2320,89	126,85	119,33	294407	276960	58914	0,00984	22,83756
	м3 грунта								
			7,41	35,54	17189	82496	59,1	0,02853	66,21499
8 41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	4548,945	125,89		572667				
	т								
9 11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное 100мм. Устройство	470,2335	3399,76	122,6	1598680	57649	244215	1,02	479,63817
	м3 основания								
			803,8	32,51	377974	15287	62,1	0,035	16,45817
10 11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале. Мягкий грунт (замена глине, на 0,3м над полиэтиленовыми трубопроводами)	1707,69	16,14	13,53	27562	23106	7136	0,00332	5,66953
	м3 грунта								
			2,5	4,57	4267	7807	59,1	0,00369	6,30138
11 41-310104-0201	Песок всякий, погрузка	2988,458	115		343673				
	т								
12 41-020103-1006	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км.Мягкий грунт	2988,458	144,61		432161				
	т								

13	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	1707,69	22,95	22,95	39198	39198	8701	–	–
		м3 грунта		–	8,62	–	14723	59,1	0,00806	13,76398
14	11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3-4	15324,2	26,83	26,83	411098	411098	91258	–	–
		м3 грунта		–	10,08	–	154413	59,1	0,00942	144,35396
15	11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	4731,254	1237,79	–	5856299	–	3461076	1,38	6529,13052
		м3 грунта		1237,79	–	5856304	–	59,1	–	–
16	11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	9847,38	152,97	63,48	1506339	625136	689722	0,129	1270,31202
		м3 уплотненного грунта		89,49	29,03	881203	285839	59,1	0,03125	307,73063
	1.2 Водоводы									
17	11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	4224,64	26,83	26,83	113333	113333	25158	–	–
		м3 грунта		–	10,08	–	42569	59,1	0,00942	39,79611
18	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	1305,5	714,73	–	933080	–	551451	0,972	1268,946
		м3 грунта		714,73	–	933081	–	59,1	–	–
19	11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	4224,64	152,97	63,48	646236	268190	295898	0,129	544,97856
		м3 уплотненного грунта		89,49	29,03	378046	122628	59,1	0,03125	132,02
20	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного грунта во временный отвал (почв.раст.слой-0,4м)	1532,72	32,75	32,75	50197	50197	11143	–	–
		м3 грунта		–	12,3	–	18854	59,1	0,0115	17,62628
21	11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	4598,16	28,02	28,02	128854	128854	28604	–	–
		м3 грунта		–	10,53	–	48399	59,1	0,00984	45,24589

22 11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Выравнивание и восстановление плодородного слоя	1532,72	32,75	32,75	50197	50197	11143	–	–
	м3 грунта		–	12,3	–	18854	59,1	0,0115	17,62628
23 11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Глина	4224,64	114,83	106,4	485099	449486	97258	0,0112	47,31597
	м3 грунта		8,43	30,52	35613	128952	59,1	0,0245	103,50368
24 11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Гравийный грунт	2331,845	149,52	138,53	348660	323036	69915	0,0146	34,04494
	м3 грунта		10,99	39,74	25624	92675	59,1	0,0319	74,38586
25 11-010205-0110	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	202,78272	4302,83	–	872540	–	515671	5,23	1060,55363
	м3 грунта		4302,83	–	872539	–	59,1	–	–
26 11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Лишний грунт	231,95	126,85	119,33	29423	27679	5888	0,00984	2,28239
	м3 грунта		7,41	35,54	1718	8244	59,1	0,02853	6,61753
27 41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	454,622	125,89		57232				
	т								
28 11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное 100 мм. Устройство	152,95	3399,76	122,6	519993	18751	79434	1,02	156,009
	м3 основания		803,8	32,51	122941	4972	62,1	0,035	5,35325
29 11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	4224,64	26,83	26,83	113333	113333	25158	–	–
	м3 грунта		–	10,08	–	42569	59,1	0,00942	39,79611
30 11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	844,928	1237,79	–	1045843	–	618094	1,38	1166,00064
	м3 грунта								

			1237,79	–	1045844	–	59,1	–	–
31	11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	3224,64	152,97	63,48	493268	204708	225857	0,129	415,97856
		м3 уплотненного грунта		89,49	29,03	288560	93601	59,1	0,03125	100,77
	Раздел 2 Водопроводные колодцы									
	2.1 Диаметр 1500 мм									
32	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	16,85	29912,34	6167,95	504023	103930	104470	8,86	149,291
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		7479,88	2503,98	126036	42192	62,1	2,218	37,3733
	2.3 Пожарные гидранты									
55	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	5,532	29912,33	6167,93	165475	34121	34298	8,86	49,01352
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		7479,93	2503,98	41379	13852	62,1	2,218	12,26998
	Раздел 3 В1 хозяйственные-питьевой водопровод									
	3.5 Трубопроводы									
186	11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	5,462	200740,02	44548,15	1096442	243322	578840	173	944,926
		км трубопровода		155172,28	15481,33	847551	84559	62,1	18,65	101,8663
188	11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 25 мм. Промывка с дезинфекцией	5,462	44946,54	–	245498	–	143715	51,5	281,293
		км трубопровода		42370,01	–	231425	–	62,1	–	–
195	11-220501-0104	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	2,3	291858,7	74370,43	671275	171052	339429	236	542,8
		км трубопровода		211680	25965,65	486864	59721	62,1	31,17	71,691
	Всего прямые затраты					**28737953**				**20289**
										2590

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	16 922 429
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 470 929
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 843 518
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 938 864

- перевозка грузов, тенге	1 405 733
Накладные расходы I уровня, тенге	11 755 318
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	40 493 271
Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге	1 761 457
Итого, тенге	42 254 728
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 380 378
Всего	**45 635 106**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	593 256
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	1 525 536
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	530 220
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**48 284 118**
Итого по акту в текущих ценах 2018г. (Иинф=1,060)	**51 181 165**
Итого с учетом скидки (k=0,73)	**37 362 250**
НДС (12 %)	4 483 470
Всего по акту с учетом НДС	**41 845 720**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района ВКО"

_____ **Торсыкбаев Б.Г.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Идеал Астана-2030"

_____ **Майбасова Н.Н.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель
ТОО "ВК ТЕХ ЭКСПЕРТ"

_____ **Байленов Е.М.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель
ТОО "АкжарЖоба"

_____ **Джаксылыкбаев М.Т.**