ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района ВКО"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Идеал Астана-2030"
Наименование объекта: **Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с.Шолпан Урджарского района, ВКО (завершение строительства)**

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229
Форма Кс-3

Справка №3
о стоимости выполненных работ и затрат
от 21 декабря 2020 г.

код заказчика	код подрядчика	договор		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код
		№200060/00	15.07.2020		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования			
А	1	2	3	4	5	6	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	142 123 720							
Акт выполненных работ №3 за декабрь 2020г.	25 016 000	22 335 714					2 680 286	
Всего к оплате:	**25 016 000**							**25 016 000**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района ВКО"
_____ **Торсыкбаев Б.Г.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Идеал Астана-2030"
_____ **Майбасова Н.Н.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель
ТОО "ВК ТЕХ ЭКСПЕРТ"
_____ **Байленов Е.М.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель
ТОО "RB Engineering Group"
_____ **Джаксылыкбаев М.Т.**

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района ВКО"
ВКО, Урджарский район, Урджарский с.о., проспект Абылайхана, 122
БИН 190140019833 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ5407103KSN1826000 РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Подрядчик: **ТОО "Идеал Астана-2030"**
ВКО, г.Усть-Каменогорск, М.Горького, 57
БИН /ИИН 080340008258 БИК KCJBKZKX ИИК KZ968562203108183996 АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: **Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с.Шолпан Урджарского района, ВКО (завершение строительства)**
Договор №200060/00 от 15.07.2020г.

Акт №3
приемки выполненных работ от 21 декабря 2020г.
Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с.Шолпан Урджарского района, ВКО (завершение строительства)

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1. Наружний водопровод НВ2. Поселковые сети								
		Раздел 1 Земляные работы								
		1.1 Сеть								
1	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного грунта во временный отвал.(почв.раст.слой-0,4м)	345,4	32,75	32,75	11312	11312	2511	–	–
		м3 грунта		–	12,3	–	4249	59,1	0,0115	3,9721
2	11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	254,3	28,02	28,02	7126	7126	1582	–	–
		м3 грунта		–	10,53	–	2677	59,1	0,00984	2,50231
5	11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Гравийный грунт	245,3	149,52	138,53	36678	33982	7355	0,0146	3,58138
		м3 грунта		10,99	39,74	2696	9749	59,1	0,0319	7,82507
6	11-010205-0110	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	125,2	4302,83	–	538714	–	318380	5,23	654,796
		м3 грунта								

				4302,83	–	538714	–	59,1	–	–
14	11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3-4 *м3 грунта*	1531,7	26,83	26,83	41091	41091	9121	–	–
				–	10,08	–	15434	59,1	0,00942	14,42861
15	11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 *м3 грунта*	1425	1237,79	–	1763851	–	1042437	1,38	1966,5
				1237,79	–	1763852	–	59,1	–	–
16	11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	4652,3	152,97	63,48	711656	295340	325853	0,129	600,1467
				89,49	29,03	416316	135042	59,1	0,03125	145,38438
	1.2 Водоводы									
31	11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	750	152,97	63,48	114727	47612	52531	0,129	96,75
				89,49	29,03	67115	21770	59,1	0,03125	23,4375
	Раздел 2 Водопроводные колодцы									
	2.2 Диаметр 2000 мм									
54	21-130814-2208	Скобы ходовые *шт.*	1	565,08		565				
	2.5 ПК									
88	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*	3,74	29912,3	6168,18	111872	23069	23188	8,86	33,1364
				7479,95	2504,01	27975	9365	62,1	2,218	8,29532
100	21-130814-2208	Скобы ходовые *шт.*	2	565,08		1130				
	Раздел 3 В1 хозяйственные-питьевой водопровод									
	3.1 Основные элементы									
106	11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка *задвижка или клапан*	2	1565	56,5	3130	113	1521	1,4	2,8
				1196,5	28	2393	56	62,1	0,03	0,06
	3.7 Прочие работы									
211	11-080101-0304	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная церезитом (мокрые колодцы) *м2 поверхности*	154,3	2768,66	7,52	427204	1160	61999	0,888	137,0184
				787,25	3,71	121472	573	50,8	0,004	0,6172
212	11-130301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой *м2*	85,4	117,48	1,03	10033	88	1946	0,0413	3,52702
				41,86	0,19	3575	16	54,2	0,0002	0,01708

213 11-130301-0102	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	85,4	87,44	1,03	7467	88	1946	0,0413	3,52702
	м2		41,86	0,19	3575	16	54,2	0,0002	0,01708
	Всего прямые затраты				**3786556**				**3502**
									207
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 947 683				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				460 981				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				198 947				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				377 893				
	Накладные расходы I уровня, тенге				1 850 370				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				5 636 926				
	Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				245 206				
	Итого, тенге				5 882 132				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				470 571				
	Всего				**6 352 703**				

Локальная смета 2-1-5. Общестроительные работы. Насосная станция 2 подъема

Раздел 1 Земляные работы

1 11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	157	122,42	111,43	19220	17495	4684	0,0146	2,2922
	м3 грунта		10,99	39,5	1725	6201	59,1	0,0317	4,9769
2 11-010101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	103,2	152,91	139,21	15780	14366	3845	0,0182	1,87824
	м3 грунта		13,7	49,34	1414	5092	59,1	0,0396	4,08672
3 11-010205-0110	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	8,04	4302,86	–	34595	–	20446	5,23	42,0492
	м3 грунта		4302,86	–	34595	–	59,1	–	–
4 11-010104-0104	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	43	103,65	103,65	4457	4457	989	–	–
	м3 грунта		–	38,93	–	1674	59,1	0,0364	1,5652
5 11-010104-0112	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	129	45,28	45,28	5841	5841	1297	–	–
	м3 грунта		–	17,01	–	2194	59,1	0,0159	2,0511

6 11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3-4	180,19	26,83	26,83	4834	4834	1073	–	–
	м3 грунта		–	10,08	–	1816	59,1	0,00942	1,69739
7 11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	45,05	1237,78	–	55762	–	32955	1,38	62,169
	м3 грунта		1237,78	–	55762	–	59,1	–	–
8 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	180,19	128,24	53,32	23108	9608	10575	0,108	19,46052
	м3 уплотненного грунта		74,92	24,38	13500	4393	59,1	0,02625	4,72999

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Фундаменты здания

9 11-080101-0201	Основание под фундаменты песчано-гравийное 300 мм. Устройство	15	3794,6	702,87	56919	10543	6822	0,78	11,7
	м3 основания		614,67	280,67	9220	4210	50,8	0,29	4,35
10 11-060101-0101	Подготовка бетонная 100 мм. Устройство	1,98	18875,76	7,58	37374	15	977	1,35	2,673
	м3		1016,16	1,01	2012	2	48,5	0,1813	0,35897
11 11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	23	828,65	160,57	19059	3693	6732	0,476	10,948
	шт. сборных конструкций		401,87	69,48	9243	1598	62,1	0,1988	4,5724
12 11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	10	1193,5	239,3	11935	2393	4145	0,668	6,68
	шт. сборных конструкций		563,9	103,5	5639	1035	62,1	0,2801	2,801
13 11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	48	2613,63	1237,83	125454	59416	38376	0,937	44,976
	шт. сборных конструкций		810,54	476,9	38906	22891	62,1	0,4482	21,5136
14 21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	4,485	21293,74		95502				
	м3								
15 21-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	2,65	22183,41		58786				
	м3								
16 21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	26,064	21498,47		560336				
	м3								
17 11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка. Сетка С1 (прим 2 АС-3)	0,058	205913,79	896,55	11943	52	1440	58	3,364
	т								

			50810,34	379,31	2947	22	48,5	0,36	0,02088
18	11-110101-0405	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой *м2 изолируемой поверхности*	264,768	439,81	20,98	116448	5555	41743	0,243	64,33862
				256,56	2,32	67929	615	60,9	0,0043	1,1385
19	11-110101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405 *м2 изолируемой поверхности*	264,768	158,58	12,29	41987	3253	14302	0,082	21,71098
				86,57	2,12	22922	562	60,9	0,0024	0,63544
20	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство Армопояс *м3*	1,51	23160,26	1237,09	34972	1868	2465	3,6	5,436
				3076,82	288,74	4646	436	48,5	0,3064	0,46266
21	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,0733	205178,5		15040				
22	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,00512	206726,71		1058				
23	11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство монолитных участков УМ1-УМ7 *м3*	5,834	20287,8	806,99	118359	4708	7245	2,82	16,45188
				2349,5	211,18	13707	1232	48,5	0,2261	1,31907
2.2 Ф1										
24	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство *м3*	0,23	18547,83	656,52	4266	151	132	1,35	0,3105
				1017,39	165,22	234	38	48,5	0,1813	0,0417
25	11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство Ф1 *м3*	0,85	20927,06	674,12	17788	573	1425	3,94	3,349
				3214,12	243,53	2732	207	48,5	0,2285	0,19423
26	21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *т*	0,0384	216467,32		8312				
27	11-010205-0109	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м *м3 грунта*	2,8	3081,79	–	8629	–	5100	3,81	10,668
				3081,79	–	8629	–	59,1	–	–
Раздел 3 Стены										
35	11-080201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	75	8436,41	1441	632731	108075	152865	4,54	340,5
				3640,67	371,55	273050	27866	50,8	0,4	30

36 21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	29,55	41549,96		1227801				
	1000 шт.								
37 11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,048	302145,83	1416,67	14503	68	1188	56,4	2,7072
	т металлических изделий		48208,33	500	2314	24	50,8	0,54	0,02592
38 11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	3	1496,67	778	4490	2334	1652	0,813	2,439
	шт. сборных конструкций		686,33	200,67	2059	602	62,1	0,216	0,648
39 21-040105-0315	Перемычки железобетонные плитные 3ПП18-71-п ГОСТ 948-84	3	8047,3		24142				
	шт.								

Раздел 4 Перекрытие

4.1 Покрытие на отм.+3,000

40 11-070105-0101	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях.П1	4	4734,75	1004,25	18939	4017	5137	2,06	8,24
	шт. сборных конструкций		1804,75	263,25	7219	1053	62,1	0,2477	0,9908
41 21-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	28,8	5561,44		160169				
	м2								
42 11-070105-0211	Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. Высота здания до 25 м	1	2623	599	2623	599	1120	1,8	1,8
	шт. сборных конструкций		1653	150	1653	150	62,1	0,14	0,14
43 11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,00536	301305,97	932,84	1615	5	269	118	0,63248
	т		103358,21	186,57	554	1	48,5	0,2231	0,0012
44 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00536	206726,71		1108				
	т								
45 11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство монолитного участка Ум7	1,6	24199,38	807,5	38719	1292	1988	2,82	4,512
	м3		2349,38	211,88	3759	339	48,5	0,2261	0,36176
46 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0019	205178,5		390				
	т								
47 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,005	206726,71		1034				

		т								
48	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,252	357495,47		90089				
		т								
49	21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,196	216467,32		42428				
		т								
50	11-070512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка карнизных плит КП1	5	1099,8	543,6	5499	2718	1702	0,389	1,945
		шт. сборных конструкций		344,8	203,2	1724	1016	62,1	0,2186	1,093
51	21-049999-9917									
		Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80).Карнизные плиты	3,05	35863,22		109383				
		м3								
	4.2 Монолитный пояс МП-1									
52	11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство МП1	3,92	28333,93	2870,41	111069	11252	14850	8,25	32,34
		м3		7136,48	674,49	27975	2644	48,5	0,7231	2,83455
53	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1098	205178,5		22529				
		т								
54	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0615	206726,71		12714				
		т								
55	11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании А1 и А2	0,03855	301271,08	933,85	11614	36	1938	118	4,5489
		т		103372,24	285,34	3985	11	48,5	0,2231	0,0086
56	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0637	328555,73	879,12	20929	56	5371	198	12,6126
		т		173469,39	376,77	11050	24	48,5	0,36	0,02293
	Раздел 8 Оконные проемы									
94	11-100501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	3,9	2759,23	114,87	10761	448	2857	1,3822	5,39058
		м2 проемов		1166,92	57,95	4551	226	59,8	0,0659	0,25701
95	21-090201-0402									
		Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	3,9	17252,74		67286				

		м2							
	Всего прямые затраты				**4140329**				**748**
									93
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				635 655				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				279 721				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				88 174				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 224 953				
	Накладные расходы I уровня, тенге				397 705				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 538 034				
	Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				197 404				
	Итого, тенге				4 735 438				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				378 835				
	Всего				**5 114 273**				

Локальная смета 2-4-1. Общестроительные работы. Насосная станция 1 подъема на водозаборной скважине

Раздел 1 Земляные работы

1 11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	89,22	114,83	106,4	10245	9493	2054	0,0112	0,99926
	м3 грунта		8,43	30,52	752	2723	59,1	0,0245	2,18589
2 11-010205-0103	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	2,8	2248,57	–	6296	–	3721	2,78	7,784
	м3 грунта		2248,57	–	6296	–	59,1	–	–
3 11-010104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Лишний грунт	20,44	38,75	38,75	792	792	176	–	–
	м3 грунта		–	14,53	–	297	59,1	0,0136	0,27798
4 11-010104-0111	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаК=3,000;	61,32	29,34	29,34	1799	1799	400	–	–
	м3 грунта		–	11,02	–	676	59,1	0,0103	0,6316
5 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	71,6	714,73	–	51175	–	30244	0,972	69,5952
	м3 грунта		714,73	–	51175	–	59,1	–	–
6 11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	71,6	152,97	63,49	10953	4546	5015	0,129	9,2364
	м3 уплотненного грунта		89,48	29,02	6407	2078	59,1	0,03125	2,2375

Раздел 2 Фундаменты

7	11-080101-0203	Основание под фундаменты песчанно - гравийное. Устройство 300 мм	5	3722,4	1205,2	18612	6026	3004	0,85	4,25
		м3 основания		669,8	512,8	3349	2564	50,8	0,54	2,7
8	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	1,032	19524,22	656,01	20149	677	593	1,35	1,3932
		м3		1016,47	168,6	1049	174	48,5	0,1813	0,1871
9	11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	36	1224,92	556,86	44097	20047	13718	0,476	17,136
		шт. сборных конструкций		401,86	211,75	14467	7623	62,1	0,1988	7,1568
10	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78К=36,000;	7,02	21293,74		149482				
		м3								
11	11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	12	2613,58	1237,75	31363	14853	9594	0,937	11,244
		шт. сборных конструкций		810,58	476,92	9727	5723	62,1	0,4482	5,3784
12	21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78К=12,000;	6,516	21498,47		140084				
		м3								
13	11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство монолитного участка Ум1,Ум2	0,32	19515,63	40,63	6245	13	367	2,82	0,9024
		м3		2350	15,63	752	5	48,5	0,2261	0,07235
14	21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,01392	216467,32		3013				
		т								
15	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство армопояса	0,94	22468,09	1238,3	21120	1164	1534	3,6	3,384
		м3		3076,6	288,3	2892	271	48,5	0,3064	0,28802
16	21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,04768	216467,32		10321				
		т								
17	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0032	206726,71		662				
		т								
18	11-110101-0405	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой. Наружняя, внутренняя изоляция, а также армопояса	73,96	439,81	20,98	32528	1552	11661	0,243	17,97228
		м2 изолируемой поверхности		256,56	2,33	18975	172	60,9	0,0043	0,31803

19	11-110101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405 *м2 изолируемой поверхности*	73,96	158,6	12,29	11730	909	3995	0,082	6,06472
				86,57	2,12	6403	157	60,9	0,0024	0,1775
20	11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка. Сетка С1 (прим 2) *т*	0,069	205913,04	884,06	14208	61	1713	58	4,002
				50811,59	376,81	3506	26	48,5	0,36	0,02484
	Раздел 3 Стены									
21	11-080201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	27	8436,41	1441	227783	38907	55032	4,54	122,58
				3640,67	371,56	98298	10032	50,8	0,4	10,8
22	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 *1000 шт.*	10,638	41549,96		442008				
23	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *т металлических изделий*	0,06	302133,33	1416,67	18128	85	1484	56,4	3,384
				48200	500	2892	30	50,8	0,54	0,0324
24	11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т *шт. сборных конструкций*	1	1496	778	1496	778	551	0,813	0,813
				686	201	686	201	62,1	0,216	0,216
25	21-040105-0315	Перемычки железобетонные плитные 3ПП18-71-п ГОСТ 948-84 *шт.*	1	8047,3		8047				
	Раздел 4 Перекрытие									
	4.1 Перекрытие									
26	11-070105-0107	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 20 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м *шт. сборных конструкций*	1	4941	23	4941	23	1504	2,76	2,76
				2418	4	2418	4	62,1	0,4552	0,4552
27	21-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92.Прим.П1 *м2*	5,16	5561,44		28697				
28	11-070512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка карнизных плит *шт. сборных конструкций*	3	1100	543,67	3300	1631	1022	0,389	1,167

			345	203,33	1035	610	62,1	0,2186	0,6558
29	21-049999-9917								
	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80).Карнизные плиты КП1К=3,000; *м3*	1,83	35863,22		65630				
30	11-060101-0119								
	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство монолитного участка Ум-6 *м3*	1,5	20919,33	38,67	31379	58	1719	2,82	4,23
			2349,33	13,33	3524	20	48,5	0,2261	0,33915
31	21-050301-3201								
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,0019	205178,5		390				
32	21-050309-0303								
	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *т*	0,178	216467,32		38531				
33	21-050204-0903								
	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 *т*	0,191	446699,38		85320				
34	21-050301-3001								
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,003	206726,71		620				
35	11-060101-0116								
	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство ж/б стаканов СБ 4А-1 *м3*	0,108	20083,33	157,41	2169	17	105	2,37	0,25596
			1953,7	55,56	211	6	48,5	0,3432	0,03707
36	21-050301-3001								
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,01	206726,71		2067				
37	11-060101-0119								
	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство монолитного участка Ум-7 *м3*	0,06	20916,67	50	1255	3	68	2,82	0,1692
			2350	–	141	–	48,5	0,2261	0,01357
38	21-050301-3201								
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015.Прим. *т*	0,005	205178,5		1026				
	4.2 Монолитный пояс								
39	11-060701-0201								
	Пояса в опалубке. Устройство МП1 *м3*	2,07	28334,3	2870,53	58652	5942	7842	8,25	17,0775
			7136,71	674,4	14773	1396	48,5	0,7231	1,49682

40	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,09479	205178,5		19449				
41	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,02837	206726,71		5865				
42	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *т*	0,05202	328585,16	903,5	17093	47	4386	198	10,29996
				173471,74	384,47	9024	20	48,5	0,36	0,01873
	Раздел 5 Кровля									
43	11-120101-1504	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой *м2 изолируемой поверхности*	15,7	212,74	5,99	3340	94	704	0,093	1,4601
				78,54	0,96	1233	15	56,4	0,0009	0,01413
44	11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *м2 утепляемого покрытия*	15,7	653,89	31,21	10266	490	3351	0,403	6,3271
				370,13	8,34	5811	131	56,4	0,0083	0,13031
45	21-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175К=1,030; *м3*	1,6171	26829,73		43386				
46	11-120101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном *м3 утеплителя*	1,26	25787,3	1026,19	32492	1293	2133	3,63	4,5738
				2732,54	269,05	3443	339	56,4	0,29	0,3654
47	11-120101-0201	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство *м2 кровли*	15,7	2701,46	73,25	42413	1150	2217	0,263	4,1291
				238,66	11,72	3747	184	56,4	0,0118	0,18526
48	11-120101-0402	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком *м примыканий*	11,5	2149,57	29,39	24720	338	2450	0,42	4,83
				372,35	5,39	4282	62	56,4	0,0053	0,06095
49	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство фартуков и свесов *м2 покрытия*	2,93	2451,54	8,53	7183	25	1325	0,972	2,84796
				799,66	2,39	2343	7	56,4	0,0027	0,00791
50	11-120101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *м планки*	18	1319,11	687,11	23744	12368	3616	0,2278	4,1004

			199,56	156,61	3592	2819	56,4	0,1258	2,2644
	Всего прямые затраты				**1836264**				**345**
									39
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				283 203				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				125 181				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				38 365				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 427 880				
	Накладные расходы I уровня, тенге				177 298				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 013 562				
	Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				87 590				
	Итого, тенге				2 101 152				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				168 092				
	Всего				**2 269 244**				
Локальная смета 9-1-1. Транспорт привозных материалов									
1 41-010104-1027	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 27 км	4616,574	710,6		3280537				
	т								
5 41-010205-1063	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 63 км	6961,12	1122,14		7811351				
	т								
	Всего прямые затраты				**11091888**				**-**
									-
	в том числе								
	- перевозка грузов, тенге				11 091 888				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				11 091 888				
	Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				482 497				
	Итого, тенге				11 574 385				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				925 951				
	Всего				**12 500 336**				
	Всего прямые затраты				**20 855 037**				**4595**
									339
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 866 541				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	865 883
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	325 486
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 030 726
- перевозка грузов, тенге	11 091 888
Накладные расходы I уровня, тенге	2 425 373
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	23 280 410
Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге	1 042 697
Итого, тенге	24 293 107
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 943 449
Всего	**26 236 556**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	178 571
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	459 189
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	1 990 655
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**28 864 971**
Итого по акту в текущих ценах 2018г. (Иинф=1,060)	**30 596 869**
Итого с учетом скидки (k=0,73)	**22 335 715**
НДС (12 %)	2 680 286
Всего по акту с учетом НДС	**25 016 000**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уральского района ЗКО"
_____ Торсыкбаев Б.Г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Идеал Астана-2030"
_____ Майбасова Н.Н.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель
ТОО "ВК ТЕХ ЭКСПЕРТ"
_____ Байленов Е.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель
ТОО "RB Engineering Group"
_____ Джаксылыкбаев М.Т.