ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района ВКО"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Идеал Астана-2030"
Наименование объекта: **Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с.Шолпан Урджарского района, ВКО (завершение строительства)**

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229
Форма Кс-3

Справка №4
о стоимости выполненных работ и затрат
от 27 мая 2021г.

код заказчика	код подрядчика	договор		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код
		№200060/00	15.07.2020		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования			
А	1	2	3	4	5	6	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	217 123 720							
Акт выполненных работ №4 за май 2021г.	75 000 000	66 964 286					8 035 714	
Всего к оплате:	**75 000 000**							**75 000 000**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района ВКО"
_____ Торсыкбаев Б.Г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Идеал Астана-2030"
_____ Майбасова Н.Н.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель
ТОО "ВК ТЕХ ЭКСПЕРТ"
_____ Байленов Е.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель
ТОО "RB Engineering Group"
_____ Кунафиянова А.Б.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района ВКО"
ВКО, Урджарский район, Урджарский с.о., проспект Абылайхана, 122
БИН 190140019833 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ5407103KSN1826000 РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Подрядчик: **ТОО "Идеал Астана-2030"**
ВКО, г.Усть-Каменогорск, М.Горького, 57
БИН /ИИН 080340008258 БИК KCJBKZKX ИИК KZ968562203108183996 АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: **Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с.Шолпан Урджарского района, ВКО (завершение строительства)**
Договор №200060/00 от 15.07.2020г.

Акт №4
приемки выполненных работ от 27 мая 2021г.

Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с.Шолпан Урджарского района, ВКО (завершение строительства)

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1. Наружний водопровод НВ2. Поселковые сети								
		Раздел 1 Земляные работы								
		1.1 Сеть								
1	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного грунта во временный отвал.(почв.раст.слой-0,4м) / *м3 грунта*	8739,1	32,75 / –	32,75 / 12,3	286208 / –	286208 / 107502	63534 / 59,1	– / 0,0115	– / 100,49965
2	11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта / *м3 грунта*	9398,8	28,02 / –	28,02 / 10,53	263381 / –	263381 / 98928	58466 / 59,1	– / 0,00984	– / 92,48419
3	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Выравнивание и восстановление плодородного слоя / *м3 грунта*	3222	32,75 / –	32,75 / 12,3	105521 / –	105521 / 39635	23424 / 59,1	– / 0,0115	– / 37,053

4	11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.Глина							
		м3 грунта	8315	114,83	106,4	954780	884686	191425	0,0112	93,128
				8,43	30,52	70094	253806	59,1	0,0245	203,7175
5	11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Гравийный грунт							
		м3 грунта	4369	149,52	138,53	653258	605248	130994	0,0146	63,7874
				10,99	39,74	48010	173638	59,1	0,0319	139,3711
6	11-010205-0110	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м							
		м3 грунта	286	4302,83	–	1230609	–	727289	5,23	1495,78
				4302,83	–	1230608	–	59,1	–	–
7	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Лишний грунт							
		м3 грунта	981	126,85	119,33	124440	117066	24901	0,00984	9,65304
				7,41	35,54	7265	34869	59,1	0,02853	27,98793
8	41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км							
		т	1923	125,89		242086			
9	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное 100мм. Устройство							
		м3 основания	230	3399,76	122,6	781944	28197	119450	1,02	234,6
				803,8	32,51	184874	7477	62,1	0,035	8,05
10	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале. Мягкий грунт (замена глине, на 0,3м над полиэтиленовыми трубопроводами)							
		м3 грунта	692	16,14	13,53	11169	9363	2891	0,00332	2,29744
				2,5	4,57	1729	3163	59,1	0,00369	2,55348
11	41-310104-0201	Грунт мягкий, погрузка	1263	115		145245				
		т								
12	41-020103-1006	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км.Мягкий грунт							
		т	1263	144,61		182642			
13	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2							
		м3 грунта	722	22,95	22,95	16573	16573	3679	–	–
				–	8,62	–	6225	59,1	0,00806	5,81932
14	11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3-4							
			9939	26,83	26,83	266631	266631	59188	–	–

		м3 грунта								
15	11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4		–	10,08	–	100149	59,1	0,00942	93,62538
		м3 грунта	3059	1237,79	–	3786400	–	2237764	1,38	4221,42
				1237,79	–	3786403	–	59,1	–	–
16	11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	6700,35	152,97	63,48	1024943	425355	469300	0,129	864,34515
		м3 уплотненного грунта		89,49	29,03	599588	194490	59,1	0,03125	209,38594
	Раздел 2 Водопроводные колодцы									
17	21-060106-0201	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	2,2641	350000		792435				
		т								
18	11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	1,83	26553,01	1296,72	48592	2373	4747	5,95	10,8885
		м3 кладки		4771,58	334,43	8732	612	50,8	0,36	0,6588
19	21-130814-2208	Скобы ходовые	111	565,08		62724				
		шт.								
	2.2 Диаметр 2000 мм									
20	21-060106-0201	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	0,024	350000		8400				
		т								
	2.3 Пожарные гидранты									
22	21-060106-0201	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	1,0449	350000		365715				
		т								
24	21-130814-2208	Скобы ходовые	50	565,08		28254				
		шт.								
25	21-060106-0201	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	0,05	350000		17500				
		т								
27	21-130814-2208	Скобы ходовые	2	565,08		1130				
		шт.								
	2.4 Мокрые колодцы									
28	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	15,68	29912,24	6167,92	469024	96713	97216	8,86	138,9248
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		7479,85	2504,02	117284	39263	62,1	2,218	34,77824
29	21-060106-0201	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	0,2064	350000		72240				
		т								
31	21-130814-2208	Скобы ходовые	8	565,08		4521				
		шт.								
	2.5 ПК									

32	23-030101-0204	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Л ГОСТ 8591-76 *комплект*	2	25203,69		50407			
33	21-060106-0201	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката *т*	0,052	350000		18200			
	2.6 Отмостка								
35	11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками. Отмостка для колодцев *м3 подстилающего слоя*	5,09	5737,92	1239,29	29206	6308	9156	3,1	15,779
				2442,83	511	12434	2601	60,9	0,55	2,7995
36	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками. Отмостка для колодцев *м3 подстилающего слоя*	5,09	21210,81	4,91	107963	25	8941	3,66	18,6294
				2884,28	–	14681	–	60,9	–	–
37	11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками. Отмостка для колодцев *м3 подстилающего слоя*	173,09	5738,01	1239,27	993193	214505	311365	3,1	536,579
				2442,93	510,87	422846	88427	60,9	0,55	95,1995
38	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками. Отмостка для колодцев *м3 подстилающего слоя*	173,09	21210,64	4,82	3671349	835	304032	3,66	633,5094
				2884,23	–	499231	–	60,9	–	–
	Раздел 3 В1 хозяйственные-питьевой водопровод									
	3.1 Основные элементы									
39	11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *задвижка или клапан*	4	935,5	18,75	3742	75	1891	0,88	3,52
				752	9,25	3008	37	62,1	0,01	0,04
40	11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка *задвижка или клапан*	10	1564,6	56,4	15646	564	7604	1,4	14
				1196,5	27,9	11965	279	62,1	0,03	0,3
41	11-221301-0401	Краны водоразборные путевые. Устройство *кран*	2	5969	–	11938	–	7413	6,9	13,8
				5969	–	11938	–	62,1	0,34	0,68
43	11-220901-0101	Установка компенсаторов резиновых фланцевых Ду50мм *задвижка или клапан*	2	935,5	19	1871	38	946	0,88	1,76
				752	9,5	1504	19	62,1	0,01	0,02
44	11-220901-0103	Установка компенсаторов резиновых фланцевых Ду100мм *задвижка или клапан*	85	1564,6	56,4	132991	4794	64627	1,4	119
				1196,48	27,87	101701	2369	62,1	0,03	2,55

47	11-220801-0105	Фасонные части стальные диаметром 100 мм. Установка пожарной подставки двойной стальная фланцевая Ду100мм *т фасонных частей*	0,26	979223,08	302965,38	254598	78771	70243	312,7	81,302
				334488,46	100561,54	86967	26146	62,1	94,3	24,518
48	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка тройников, переходов, крестов *т фасонных частей*	0,03	979233,33	302966,67	29377	9089	8105	312,7	9,381
				334500	100566,67	10035	3017	62,1	94,3	2,829
49	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *шт.*	7	903,71	541	6326	3787	2387	0,414	2,898
				362,71	186,29	2539	1304	62,1	0,226	1,582
50	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *шт.*	14	903,79	541,07	12653	7575	4773	0,414	5,796
				362,71	186,29	5078	2608	62,1	0,226	3,164
51	11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50-63 мм. Приварка *фланец*	15	386,07	23,8	5791	357	3188	0,32	4,8
				342,27	–	5134	–	62,1	–	–
52	11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *фланец*	77	747,49	47,62	57557	3667	30689	0,6	46,2
				641,81	–	49419	–	62,1	–	–
53	11-221201-0104	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка *фланец*	65	882,48	52,91	57361	3439	30656	0,71	46,15
				759,48	–	49366	–	62,1	–	–
54	11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб *врезка*	2	3223,5	1409	6447	2818	2277	1,3	2,6
				1335,5	498	2671	996	62,1	0,48	0,96
	3.2 Узел "А"									
55	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *шт.*	90	898,9	536,18	80901	48256	30572	0,414	37,26
				362,72	184,29	32645	16586	62,1	0,226	20,34
56	11-221301-0401	Краны водоразборные путевые. Устройство ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; *кран*	90	4775,02	–	429752	–	266876	5,52	496,8
				4775,02	–	429752	–	62,1	0,272	24,48
58	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка муфт *шт.*	270	903,76	541,04	244015	146081	92052	0,414	111,78
				362,72	186,29	97934	50298	62,1	0,226	61,02

3.3 Узел "Б"									
59	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	20	898,9	536,2	17978	10724	6794	0,414	8,28
		шт.		362,7	184,3	7254	3686	62,1	0,226	4,52
60	11-221301-0401	Краны шаровые. Устройство	20	130801,2	953	2616024	19060	78457	6,9	138
		кран		5968,8	348,2	119376	6964	62,1	0,34	6,8
62	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка муфт	60	903,77	541,05	54226	32463	20456	0,414	24,84
		шт.		362,72	186,28	21763	11177	62,1	0,226	13,56
3.4 Узел "В"										
63	11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	20	2867,2	1408,8	57344	28176	22772	1,3	26
		врезка		1335,55	497,95	26711	9959	62,1	0,48	9,6
64	23-010103-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75.Патрубок	12,3	775,66		9541				
		м								
65	11-221301-0401	Краны шаровые. Устройство	20	130801,2	953	2616024	19060	78457	6,9	138
		кран		5968,8	348,2	119376	6964	62,1	0,34	6,8
67	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка муфт	20	903,8	541,1	18076	10822	6819	0,414	8,28
		шт.		362,7	186,3	7254	3726	62,1	0,226	4,52
3.5 Трубопроводы										
71	11-220501-0104	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	1,5	291858	74370	437787	111555	221367	236	354
		км трубопровода		211680	25966	317520	38949	62,1	31,17	46,755
3.6 Соединительные элементы										
79	11-060301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка закладных соединительных элементов для круглых колодцев	3,2	35848,75	4,69	114716	15	27195	20	64
		т		17522,5	–	56072	–	48,5	0,36	1,152
3.7 Прочие работы										
81	21-070602-0104	Деревянные крышки	310,86	4424,76		1375481				
		м2								
82	11-080101-0304	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная церезитом (мокрые колодцы)	109,46	2768,66	7,52	303058	823	43982	0,888	97,20048
		м2 поверхности		787,25	3,72	86172	407	50,8	0,004	0,43784

83	11-130301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой								
		м2	37,06	117,46	1,03	4353	38	844	0,0413	1,53058
				41,85	0,16	1551	6	54,2	0,0002	0,00741
84	11-130301-0102	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой								
		м2	37,06	87,4	1,03	3239	38	844	0,0413	1,53058
				41,85	0,16	1551	6	54,2	0,0002	0,00741
		Всего прямые затраты				**25795496**				**10198**
										1291
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				8 670 035				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3 871 073				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 336 288				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				12 684 417				
		- перевозка грузов, тенге				569 973				
		Накладные расходы I уровня, тенге				5 980 048				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				31 775 544				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				1 382 236				
		Итого, тенге				33 157 780				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				2 652 622				
		Всего				**35 810 402**				

Локальная смета 2-2-2. Площадка водозаборных сооружений. Наружний водопровод НВ-1

Раздел 1 Земляные работы

1	11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Глина								
		м3 грунта	881	114,83	106,4	101162	93735	20282	0,0112	9,8672
				8,43	30,52	7427	26891	59,1	0,0245	21,5845
2	11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Гравийный грунт								
		м3 грунта	486	149,52	138,53	72668	67327	14572	0,0146	7,0956
				10,99	39,74	5341	19315	59,1	0,0319	15,5034
3	11-010205-0110	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м								
		м3 грунта	42	4302,83	–	180719	–	106805	5,23	219,66
				4302,83	–	180719	–	59,1	–	–
4	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Лишний грунт								
		м3 грунта	23	126,83	119,3	2917	2744	583	0,00984	0,22632
				7,39	35,52	170	817	59,1	0,02853	0,65619

5	41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	46	125,89		5791			
		т							
6	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное 100 мм. Устройство	0,75	3400	122,67	2550	92	389	1,02	0,765
		м3 основания		804	32	603	24	62,1	0,035	0,02625

Раздел 2 Колодцы

2.1 Круглые водопроводные колодцы

11	21-060106-0201	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	0,1141	350000		39935				
		т								

2.2 Канализационные колодцы

15	21-060106-0201	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	0,1185	350000		41475				
		т								

Раздел 3 Сети

3.0 Подраздел без наименования

20	11-220301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,036	553750	146027,78	19935	5257	9271	360	12,96
		км трубопровода		359861,11	54833,33	12955	1974	62,1	51,53	1,85508

	Всего прямые затраты	**467152**
		251
		40
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	207 215
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	169 155
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	49 021
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	84 991
	- перевозка грузов, тенге	5 791
	Накладные расходы I уровня, тенге	151 902
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	619 054
	Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге	26 929
	Итого, тенге	645 983
	Сметная прибыль (8 %), тенге	51 679
	Всего	**697 662**

Локальная смета 2-3-1. Насосная станция 1 подъема на водозаборной скважине. Общестроительные работы

Раздел 7 Полы

1	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	11,61	1062,36	47,2	12334	548	3259	0,416	4,82976

	м2 изолируемой поверхности								
			452,2	8,7	5250	101	60,9	0,0098	0,11378
2 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	11,61	655,99	19,38	7616	225	2003	0,356	4,13316
	м2 стяжки								
			272,87	10,42	3168	121	60,9	0,0127	0,14745
3 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=3,000;	34,83	97,36	3,27	3391	114	108	0,0044	0,15325
	м2 стяжки								
			3,36	1,72	117	60	60,9	0,0021	0,07314
4 11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	11,61	945,31	70,63	10975	820	2136	0,361	4,19121
	м2 покрытия								
			276,74	25,41	3213	295	60,9	0,0284	0,32972
5 11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501К=-2,000;	-23,22	98,84	2,84	-2295	-66	-135	0,0104	-0,24149
	м2 покрытия								
			7,97	1,55	-185	-36	60,9	0,0019	-0,04412
6 11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство	13,1	127,56	0,76	1671	10	773	0,104	1,3624
	м плинтусов								
			96,56	0,38	1265	5	60,9	0,0004	0,00524

Раздел 9 Внутренняя отделка

9.1 Потолки

7 11-150203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	11,61	519,72	4,39	6034	51	2463	0,45	5,2245
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			384,58	2,5	4465	29	54,8	0,003	0,03483
8 11-150203-0110	Потолки. Штукатурка известковым раствором высококачественная по камню и бетону	11,61	1508,79	44,27	17517	514	6691	1,06	12,3066
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			1014,73	36,95	11781	429	54,8	0,0449	0,52129
9 11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	11,61	566,58	3,27	6578	38	2707	0,49	5,6889
	м2 окрашиваемой поверхности								
			423,86	1,64	4921	19	54,8	0,0018	0,0209

9.2 Стены

10 11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	40,11	746,5	18,3	29942	734	7549	0,37	14,8407
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			328,02	15,43	13157	619	54,8	0,0187	0,75006
11 11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	40,11	945,2	24,51	37912	983	12909	0,611	24,50721

		м2 оштукатуриваемой поверхности								
12	11-150405-0103			567,54	19,75	22764	792	54,8	0,024	0,96264
		Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	40,11	468,66	3,12	18798	125	7450	0,39	15,6429
		м2 окрашиваемой поверхности								
13	11-150403-0304			337,37	1,57	13532	63	54,8	0,0017	0,06819
		Заполнения проемов дверных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	3,78	742,06	1,85	2805	7	1532	0,843	3,18654
		м2 окрашиваемой поверхности								
				738,62	0,79	2792	3	54,8	0,001	0,00378

Раздел 10 Наружная отделка

10.1 Фасад

14	11-150108-1807	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; kэкс1=1,25;	60	3368,25	2,8	202095	168	7453	0,27106	16,2636
		м2								
				225,83	0,83	13550	50	54,8	0,00062	0,0372
15	21-130207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	304	29,73		9038				
		шт								
16	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция цоколя	2,8	746,07	11,07	2089	31	279	0,212	0,5936
		м2 поверхности								
				194,64	1,79	545	5	50,8	0,002	0,0056
17	11-260201-0503									
		Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из пенопласта на битумеК=0,050;	0,9	50931,11	998,89	45838	899	10941	23,54	21,186
		м3 изоляции								
				21620	362,22	19458	326	55,3	0,39	0,351

Раздел 11 Разные работы

18	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	0,256	636,72	–	163	–	17	0,144	0,03686
		м3 материала основания в плотном теле								
				113,28	–	29	–	60,3	0,143	0,03661
19	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,256	19582,03	3,91	5013	1	126	1,35	0,3456
		м3								
				1015,63	–	260	–	48,5	0,1813	0,04641
20	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; kэкс1=1,25;	2,56	677,34	–	1734	–	489	0,4094	1,04806
		м2 стяжки								
				313,67	–	803	–	60,9	0,01461	0,0374
21	11-270701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	2,56	378,52	10,55	969	27	565	0,458	1,17248
		м2 тротуара								
				360,94	5,08	924	13	60,3	0,0097	0,02483

22	21-040509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91 *м2*	2,56	1729,05		4426				
23	11-090102-0104	Колонны со связями. Монтаж *т конструкций*	0,151	28781,46	7615,89	4346	1150	1745	16,85	2,54435
				16841,06	2132,45	2543	322	60,9	1,99	0,30049
24	21-060405-1202	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т ГОСТ 23118-2012 *т*	0,151	149553,17		22583				
25	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *м2 кровли*	2,35	569,36	14,89	1338	35	656	0,5663	1,33081
				489,79	5,11	1151	12	56,4	0,0045	0,01058
26	21-100103-0907	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012К=1,150; *м2*	2,7025	2398,23		6481				
27	11-460101-0103	Стены кирпичные. Усиление монолитными железобетонными обоймами *м3*	0,3	84233,33	4306,67	25270	1292	5244	36,83	11,049
				32650	1760	9795	528	50,8	1,83	0,549
28	11-460101-0104	Простенки кирпичные. Усиление монолитными железобетонными сердечниками (вставками)К=2,000; *м3*	0,6	101278,33	14238,33	60767	8543	15374	51,96	31,176
				43866,67	6573,33	26320	3944	50,8	7,06	4,236
29	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000; *т*	0,018	205178,5		3693				
30	11-130301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125К=3,000; *м2*	7,62	259,84	1,05	1980	8	50	0,0137	0,10439
				11,94	0,26	91	2	54,2	0,0003	0,00229
31	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000; *м2*	5,08	70,08	1,18	356	6	83	0,0295	0,14986
				30,31	–	154	–	54,2	0,0002	0,00102
	11.2 Отмостка									
32	11-270402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство *м2 основания или покрытия*	27	62,26	28,59	1681	772	669	0,0416	1,1232
				33,67	7,44	909	201	60,3	0,02419	0,65313
33	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *м3*	3,51	2037,89		7153				

34	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство								
		м3	2,7	18872,96	4,81	50957	13	1330	1,35	3,645
				1015,93	–	2743	–	48,5	0,1813	0,48951
11.3 Отверстия										
35	11-460302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2								
		отверстие	1	1493	617	1493	617	589	0,9538	0,9538
				876	284	876	284	50,8	0,3057	0,3057
		Всего прямые затраты				**612741**				**189**
		в том числе								**10**
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				166 391				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				17 665				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				8 187				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				428 685				
		Накладные расходы I уровня, тенге				95 055				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				707 796				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				30 789				
		Итого, тенге				738 585				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				59 087				
		Всего				**797 672**				

Локальная смета 2-4-1. Насосная станция 1 подъема на водозаборной скважине. Общестроительные работы

Раздел 6 Дверные проемы

6.1 Дверь ПДУ-6

1	11-090602-0104	Каркасы сценических устройств, огнезащитные двери, занавеси и шторы. Монтаж металических дверей								
		т конструкций	0,127	171779,53	12047,24	21816	1530	10534	146,9	18,6563
				134921,26	1283,46	17135	163	60,9	1,08	0,13716
2	21-090402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003								
		м2	1,89	54956,85		103868				
3	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях								
		м2	1,89	1225,4	52,38	2316	99	957	0,9753	1,84332
				823,28	23,81	1556	45	59,8	0,0253	0,04782
4	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92								
		м2	1,89	8840,5		16709				
5	21-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная								
		шт.	2	787,44		1575				
6	21-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011								
			1	3869,05		3869				

		шт.							
Раздел 7 Полы									
7.0 Подраздел без наименования									
7	11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием *м2 площади уплотнения*	11,61	155,81	23,08	1809	268	448	0,0681	0,79064
				55,12	8,27	640	96	60,9	0,0088	0,10217
8	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	0,93	21208,6	4,3	19724	4	1633	3,66	3,4038
				2883,87	–	2682	–	60,9	–	–
9	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	11,61	655,99	19,38	7616	225	2003	0,356	4,13316
				272,87	10,42	3168	121	60,9	0,0127	0,14745
10	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *м2 изолируемой поверхности*	11,61	1062,36	47,2	12334	548	3259	0,416	4,82976
				452,2	8,7	5250	101	60,9	0,0098	0,11378
11	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	11,61	655,99	19,38	7616	225	2003	0,356	4,13316
				272,87	10,42	3168	121	60,9	0,0127	0,14745
12	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=3,000; *м2 стяжки*	34,83	97,36	3,27	3391	114	108	0,0044	0,15325
				3,36	1,72	117	60	60,9	0,0021	0,07314
13	11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство *м2 покрытия*	11,61	945,31	70,63	10975	820	2136	0,361	4,19121
				276,74	25,41	3213	295	60,9	0,0284	0,32972
14	11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501К=-1,000; *м2 покрытия*	-23,22	98,84	2,84	-2295	-66	-135	0,0104	-0,24149
				7,97	1,55	-185	-36	60,9	0,0019	-0,04412
15	11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство *м плинтусов*	13,1	127,56	0,76	1671	10	773	0,104	1,3624
				96,56	0,38	1265	5	60,9	0,0004	0,00524
Раздел 9 Внутренняя отделка										
9.1 Потолки										
16	11-150203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	11,61	519,72	4,39	6034	51	2463	0,45	5,2245
				384,58	2,5	4465	29	54,8	0,003	0,03483

17	11-150203-0110	Потолки. Штукатурка известковым раствором высококачественная по камню и бетону *м2 оштукатуриваемой поверхности*	11,61	1508,79	44,27	17517	514	6691	1,06	12,3066
				1014,73	36,95	11781	429	54,8	0,0449	0,52129
18	11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *м2 окрашиваемой поверхности*	11,61	566,58	3,27	6578	38	2707	0,49	5,6889
				423,86	1,64	4921	19	54,8	0,0018	0,0209
	9.2 Стены									
19	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	40,11	746,5	18,3	29942	734	7549	0,37	14,8407
				328,02	15,43	13157	619	54,8	0,0187	0,75006
20	11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню *м2 оштукатуриваемой поверхности*	40,11	945,2	24,51	37912	983	12909	0,611	24,50721
				567,54	19,75	22764	792	54,8	0,024	0,96264
21	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *м2 окрашиваемой поверхности*	40,11	468,66	3,12	18798	125	7450	0,39	15,6429
				337,37	1,57	13532	63	54,8	0,0017	0,06819
22	11-150403-0304	Заполнения проемов дверных. Окраска улучшенная масляными составами по деревуК=2,000; *м2 окрашиваемой поверхности*	3,78	742,06	1,85	2805	7	1532	0,843	3,18654
				738,62	0,79	2792	3	54,8	0,001	0,00378
	Раздел 10 Наружная оделка									
	10.1 Фасад									
23	11-150108-1807	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,25; *м2*	60	3368,25	2,8	202095	168	7453	0,27106	16,2636
				225,83	0,83	13550	50	54,8	0,00062	0,0372
24	21-130207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм *шт.*	304	29,73		9038				
25	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция цоколя *м2 поверхности*	2,8	746,07	11,07	2089	31	279	0,212	0,5936
				194,64	1,79	545	5	50,8	0,002	0,0056
26	11-260201-0503	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из пенопласта на битумеК=0,050; *м3 изоляции*	0,9	50931,11	998,89	45838	899	10941	23,54	21,186
				21620	362,22	19458	326	55,3	0,39	0,351

Раздел 11 Разные работы

27	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *м3 материала основания в плотном теле*	0,256	636,72	–	163	–	17	0,144	0,03686
				113,28	–	29	–	60,3	0,143	0,03661
28	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство *м3*	0,256	19582,03	3,91	5013	1	126	1,35	0,3456
				1015,63	–	260	–	48,5	0,1813	0,04641
29	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство ktpp1=1,15; ktpм1=1,15; kэкс1=1,25; *м2 стяжки*	2,56	677,34	–	1734	–	489	0,4094	1,04806
				313,67	–	803	–	60,9	0,01461	0,0374
30	11-270701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором *м2 тротуара*	2,56	378,52	10,55	969	27	565	0,458	1,17248
				360,94	5,08	924	13	60,3	0,0097	0,02483
31	21-040509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91 *м2*	2,56	1729,05		4426				
32	11-090102-0104	Колонны со связями. Монтаж *т конструкций*	0,151	28781,46	7615,89	4346	1150	1745	16,85	2,54435
				16841,06	2132,45	2543	322	60,9	1,99	0,30049
33	21-060405-1202	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т ГОСТ 23118-2012 *т*	0,151	149553,17		22583				
34	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *м2 кровли*	2,35	569,36	14,89	1338	35	656	0,5663	1,33081
				489,79	5,11	1151	12	56,4	0,0045	0,01058
35	21-100103-0907	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012К=1,150; *м2*	2,7025	2398,23		6481				
36	11-460101-0103	Стены кирпичные. Усиление монолитными железобетонными обоймами *м3*	0,3	84233,33	4306,67	25270	1292	5244	36,83	11,049
				32650	1760	9795	528	50,8	1,83	0,549
37	11-460101-0104	Простенки кирпичные. Усиление монолитными железобетонными сердечниками (вставками)К=2,000; *м3*	0,6	101278,33	14238,33	60767	8543	15374	51,96	31,176
				43866,67	6573,33	26320	3944	50,8	7,06	4,236
38	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000; *т*	0,018	205178,5		3693				

39 11-130301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125К=3,000;	7,62	259,84	1,05	1980	8	50	0,0137	0,10439
	м2		11,94	0,26	91	2	54,2	0,0003	0,00229
40 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000;	5,08	70,08	1,18	356	6	83	0,0295	0,14986
	м2		30,31	–	154	–	54,2	0,0002	0,00102
11.2 Отмостка									
41 11-270402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	27	62,26	28,59	1681	772	669	0,0416	1,1232
	м2 основания или покрытия		33,67	7,44	909	201	60,3	0,02419	0,65313
42 21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	3,51	2037,89		7153				
	м3								
43 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	2,7	18872,96	4,81	50957	13	1330	1,35	3,645
	м3		1015,93	–	2743	–	48,5	0,1813	0,48951
11.3 Отверстия									
44 11-460302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	1	1493	617	1493	617	589	0,9538	0,9538
	отверстие		876	284	876	284	50,8	0,3057	0,3057
	Всего прямые затраты				**792043**				**217**
									11
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				191 572				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				19 791				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				8 612				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				580 680				
	Накладные расходы I уровня, тенге				110 630				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				902 673				
	Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				39 266				
	Итого, тенге				941 939				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				75 355				
	Всего				**1 017 294**				

Локальная смета 2-5-1. Насосная станция 2 подъема. Общестроительные работы

Раздел 2 Фундаменты

2.3 Приямок

1 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,1	18550	650	1855	65	58	1,35	0,135

		м3								
				1020	170	102	17	48,5	0,1813	0,01813
2	11-061301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	0,17	33229,41	3711,76	5649	631	1044	12,49	2,1233
		м3								
				11335,29	1329,41	1927	226	48,5	1,2462	0,21185
3	11-080201-0703	Решетки приямков металлические. Установка	0,014	419714,29	5857,14	5876	82	273	42,3	0,5922
		т металлических изделий								
				36142,86	2285,71	506	32	50,8	2,49	0,03486
4	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,0136	54632,35	4705,88	743	64	363	42,7	0,58072
		т стальных элементов								
				42058,82	955,88	572	13	62,1	1,03	0,01401
5	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,0136	216923,21		2950				
		т								
6	11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	12,74	749,84	7,54	9553	96	2058	0,382	4,86668
		м2 поверхности								
				314,29	3,69	4004	47	50,8	0,004	0,05096
7	11-010205-0109	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	0,2	3080	–	616	–	364	3,81	0,762
		м3 грунта								
				3080	–	616	–	59,1	–	–
Раздел 4 Перекрытие										
8	11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж Б1 ктрр1=1,1; ктрм1=1,1;	0,1796	17154,79	918,71	3081	165	1470	15,51	2,7856
		т конструкций								
				13095,77	339,64	2352	61	60,9	1,7578	0,3157
9	21-050203-0801	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	0,103	288463,32		29712				
		т								
10	21-050105-0301	Широкополосный (универсальный) горячекатаный прокат с ребровой кривизной по точности изготовления класса А из стали С345 толщиной до 14 мм ГОСТ 535-2005	0,077	183157,52		14103				
		т								
11	11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,1796	2093,54	295,1	376	53	167	1,34	0,24066
		т								
				1525,61	–	274	–	60,9	0,001	0,00018

12 11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство ОП-1 *м3*	0,052	26173,08	19,23	1361	1	180	8,25	0,429
			7134,62	–	371	–	48,5	0,7231	0,0376
13 21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *т*	0,0033	252524,09		833				
14 11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД1 *т*	0,01092	328479,85	824,18	3587	9	921	198	2,16216
			173443,22	366,3	1894	4	48,5	0,36	0,00393
15 11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка упор *т*	0,02739	301350,86	949,25	8254	26	1377	118	3,23202
			103395,4	292,08	2832	8	48,5	0,2231	0,00611
16 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	12	69,92	1	839	12	198	0,0295	0,354
			30,33	0,17	364	2	54,2	0,0002	0,0024
17 11-130301-0501	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-170 за один раз *м2*	24	35,79	1,04	859	25	408	0,0295	0,708
			31,17	0,17	748	4	54,2	0,0002	0,0048

Раздел 5 Кровля

5.0 Подраздел без наименования

18 11-120101-1504	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой *м2 изолируемой поверхности*	41	212,66	5,95	8719	244	1837	0,093	3,813
			78,51	0,93	3219	38	56,4	0,0009	0,0369
19 11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *м2 утепляемого покрытия*	41	653,88	31,22	26809	1280	8752	0,403	16,523
			370,15	8,34	15176	342	56,4	0,0083	0,3403
20 21-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175 *м3*	4,223	26829,73		113302				
21 11-120101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном *м3 утеплителя*	7,5	25786,53	1025,73	193399	7693	12697	3,63	27,225
			2732,13	269,47	20491	2021	56,4	0,29	2,175
22 11-120101-0201	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство *м2 кровли*	51,2	2685,66	57,4	137506	2939	7112	0,263	13,4656
			238,63	7,66	12218	392	56,4	0,0118	0,60416

23	11-120101-0402	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	19,5	2149,54	29,38	41916	573	4154	0,42	8,19
		м примыканий		372,36	5,38	7261	105	56,4	0,0053	0,10335
24	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	13,52	2451,26	8,51	33141	115	6117	0,972	13,14144
		м2 покрытия		799,7	2,51	10812	34	56,4	0,0027	0,0365

Раздел 6 Металлоконструкции

6.1 Ограждение ОГ-1

25	11-090304-0101	Монтаж ограждения ОГ-1	0,1181	36765,45	2624,89	4342	310	1910	28,9	3,41309
		т конструкций		26223,54	330,23	3097	39	60,9	5,246	0,61955
26	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление ограждения	0,1181	14386,11	1016,09	1699	120	764	14,94	1,76441
		т		13090,6	245,55	1546	29	48,5	0,2	0,02362
27	23-010201-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	19,7	658,21		12967				
		м								
28	23-010201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	11,1	213,32		2368				
		м								
29	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,0542	216923,21		11757				
		т								
30	11-130301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125К=3,000;	14,16	259,75	0,99	3678	14	94	0,0137	0,19399
		м2		12,01	0,28	170	4	54,2	0,0003	0,00425
31	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000;	9,44	70,02	1,06	661	10	156	0,0295	0,27848
		м2		30,3	0,21	286	2	54,2	0,0002	0,00189

6.2 Лестница Л1

32	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,0637	36357,93	2229,2	2316	142	1024	28,9	1,84093
		т конструкций		26216,64	172,68	1670	11	60,9	5,246	0,33417
33	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление ограждения	0,0637	14395,6	1020,41	917	65	412	14,94	0,95168

		т								
				13092,62	251,18	834	16	48,5	0,2	0,01274
34	21-050204-0701	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,0214	248968,68		5328				
		т								
35	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,0283	216923,21		6139				
		т								
36	21-050301-3101	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,014	128637,3		1801				
		т								
37	11-130301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125К=3,000;	7,62	259,84	1,05	1980	8	50	0,0137	0,10439
		м2								
				11,94	0,26	91	2	54,2	0,0003	0,00229
38	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000;	5,08	70,08	1,18	356	6	83	0,0295	0,14986
		м2								
				30,31	–	154	–	54,2	0,0002	0,00102

Раздел 7 Дверные проемы

7.1 Дверь ДМП 21*18/0,75-Б

39	11-090602-0104	Каркасы сценических устройств, огнезащитные двери, занавеси и шторы. Монтаж	0,155	166354,84	6632,26	25785	1028	12752	146,9	22,7695
		т конструкций								
				134922,58	174,19	20913	27	60,9	1,08	0,1674
40	21-090402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	2,73	54956,85		150032				
		м2								
41	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	2,73	1225,64	52,75	3346	144	1383	0,9753	2,66257
		м2								
				823,44	23,81	2248	65	59,8	0,0253	0,06907
42	21-090102-0105	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	2,73	7542,41		20591				
		м2								
43	21-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	787,44		1575				
		шт.								
44	21-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	1	3869,05		3869				
		шт.								

Раздел 8 Оконные проемы

8.0 Подраздел без наименования

45	11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	2,8	773,57	3,57	2166	10	295	0,2119	0,59332
		п/м		174,29	1,79	488	5	59,8	0,0019	0,00532
46	21-090205-0107	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	2,8	2220,44		6217				
		м								

Раздел 9 Полы

9.1 Тип 1

47	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	2,7648	21210,58	4,7	58643	13	4856	3,66	10,11917
		м3 подстилающего слоя		2884,11	–	7974	–	60,9	–	–
48	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	34,56	656,02	19,39	22672	670	5963	0,356	12,30336
		м2 стяжки		272,89	10,45	9431	361	60,9	0,0127	0,43891
49	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	34,56	1062,3	47,16	36713	1630	9700	0,416	14,37696
		м2 изолируемой поверхности		452,2	8,68	15628	300	60,9	0,0098	0,33869
50	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	34,56	656,02	19,39	22672	670	5963	0,356	12,30336
		м2 стяжки		272,89	10,45	9431	361	60,9	0,0127	0,43891
51	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=4,000;	138,24	97,37	3,28	13461	454	429	0,0044	0,60826
		м2 стяжки		3,37	1,73	466	239	60,9	0,0021	0,2903
52	11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	34,56	945,25	70,6	32668	2440	6360	0,361	12,47616
		м2 покрытия		276,71	25,49	9563	881	60,9	0,0284	0,9815
53	11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501К=-2,000;	-69,12	98,87	2,85	-6834	-197	-401	0,0104	-0,71885
		м2 покрытия		7,97	1,56	-551	-108	60,9	0,0019	-0,13133
54	11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство	27,93	127,57	0,75	3563	21	1649	0,104	2,90472
		м плинтусов		96,6	0,36	2698	10	60,9	0,0004	0,01117

Раздел 10 Внутренняя отделка

10.0 Подраздел без наименования

55	11-150203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	34,56	519,7	4,37	17961	151	7330	0,45	15,552
				384,58	2,46	13291	85	54,8	0,003	0,10368
56	11-150203-0110	Потолки. Штукатурка известковым раствором высококачественная по камню и бетону *м2 оштукатуриваемой поверхности*	34,56	1508,71	44,21	52141	1528	19918	1,06	36,6336
				1014,73	36,95	35069	1277	54,8	0,0449	1,55174
57	11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *м2 окрашиваемой поверхности*	34,56	566,64	3,3	19583	114	8059	0,49	16,9344
				423,87	1,65	14649	57	54,8	0,0018	0,06221
58	11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню *м2 оштукатуриваемой поверхности*	83,12	945,16	24,49	78562	2036	26750	0,611	50,78632
				567,53	19,74	47173	1641	54,8	0,024	1,99488
59	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	83,12	746,49	18,29	62048	1520	15644	0,37	30,7544
				328,02	15,42	27265	1282	54,8	0,0187	1,55434
60	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *м2 окрашиваемой поверхности*	83,12	468,61	3,1	38951	258	15438	0,39	32,4168
				337,37	1,56	28042	130	54,8	0,0017	0,1413

Раздел 11 Наружняя отделка

11.1 Фасад

61	11-150108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,25; *м2*	93	3368,23	2,8	313245	260	11552	0,27106	25,20858
				225,83	0,84	21002	78	54,8	0,00062	0,05766
62	21-130207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм *шт.*	414	29,73		12308				
63	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция цоколя *м2 поверхности*	5,3	745,85	10,94	3953	58	529	0,212	1,1236
				194,72	1,89	1032	10	50,8	0,002	0,0106
64	11-260201-0503	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из пенопласта на битумеК=0,050; *м3 изоляции*	0,9	50931,11	998,89	45838	899	10941	23,54	21,186

65 21-050307-1002			21620	362,22	19458	326	55,3	0,39	0,351
	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 *кг*	22,77	150,96		3437				
11.2 Цоколь									
66 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *м2 поверхности*	5,3	745,85	10,94	3953	58	529	0,212	1,1236
			194,72	1,89	1032	10	50,8	0,002	0,0106
11.3 Отмостка									
67 11-270402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство *м2 основания или покрытия*	40,3	62,23	28,59	2508	1152	1000	0,0416	1,67648
			33,65	7,49	1356	302	60,3	0,02419	0,97486
68 21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *м3*	5,24	2037,89		10679				
69 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство *м3*	4,03	18872,95	4,71	76058	19	1986	1,35	5,4405
			1016,13	–	4095	–	48,5	0,1813	0,73064
Раздел 12 Разные работы									
12.1 Входная группа									
70 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство *м3*	1,2	20474,17	5	24569	6	591	1,35	1,62
			1015,83	–	1219	–	48,5	0,1813	0,21756
71 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство ktpp1=1,15; *м2 стяжки*	3,97	677,58	–	2690	–	759	0,4094	1,62532
			313,85	–	1246	–	60,9	0,0127	0,05042
72 11-270701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором *м2 тротуара*	3,97	378,59	10,58	1503	42	877	0,458	1,81826
			360,96	5,29	1433	21	60,3	0,0097	0,03851
73 21-040509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91 *м2*	3,97	1729,05		6864				
74 11-090102-0104	Колонны со связями. Монтаж стальных элементов входной группы *т конструкций*	0,151	28781,46	7615,89	4346	1150	1745	16,85	2,54435
			16841,06	2132,45	2543	322	60,9	1,99	0,30049

75	21-060405-1202	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т ГОСТ 23118-2012 *т*	0,151	149553,17		22583			
76	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *м2 кровли*	3,38	569,53	14,79	1925	50	944	0,5663	1,91409
				489,94	5,03	1656	17	56,4	0,0045	0,01521
77	21-100103-0907	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012 *м2*	3,887	2398,23		9322			
78	11-120101-0402	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком *м примыканий*	2	2149,5	29,5	4299	59	426	0,42	0,84
				372,5	5	745	10	56,4	0,0053	0,0106
79	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *м2 покрытия*	1,3	2451,54	8,46	3187	11	588	0,972	1,2636
				800	2,31	1040	3	56,4	0,0027	0,00351
80	11-090102-0104	Колонны со связями. Монтаж стальных элементов входной группы металлической фермы *т конструкций*	0,056	28803,57	7625	1613	427	647	16,85	0,9436
				16839,29	2125	943	119	60,9	1,99	0,11144
81	21-060405-1202	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т ГОСТ 23118-2012 *т*	0,056	149553,17		8375			
82	11-130301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125К=3,000; *м2*	7,62	259,84	1,05	1980	8	50	0,0137	0,10439
				11,94	0,26	91	2	54,2	0,0003	0,00229
83	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	5,08	70,08	1,18	356	6	83	0,0295	0,14986
				30,31	–	154	–	54,2	0,0002	0,00102
84	11-460301-0116	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм *отверстие*	5	1013	397,4	5065	1987	2164	0,607	3,035
				563,8	288	2819	1440	50,8	0,31	1,55
85	11-460303-0103	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 *м3 заделки*	0,05	103140	800	5157	40	1508	75,58	3,779
				58980	400	2949	20	50,8	0,43	0,0215

	Всего прямые затраты				**1943546**				**459**
									17
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				402 178				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				33 470				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				12 742				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 507 898				
	Накладные расходы I уровня, тенге				233 050				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 176 596				
	Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				94 682				
	Итого, тенге				2 271 278				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				181 702				
	Всего				**2 452 980**				

Локальная смета 2-6-1. Резервуар чистой воды емкостью 100 м3. Общестроительные работы

Раздел 1 Земляные работы

1	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале. Грунт для обваловки резервуара	452	16,14	13,53	7295	6116	1889	0,00332	1,50064
		м3 грунта		2,5	4,57	1129	2067	59,1	0,00369	1,66788
2	41-020103-1006	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	791	144,61		114387				
		т								
3	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. Обваловка резервуара	361,6	22,95	22,95	8300	8300	1843	–	–
		м3 грунта		–	8,62	–	3118	59,1	0,00806	2,9145
4	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	90,4	714,73	–	64612	–	38186	0,972	87,8688
		м3 грунта		714,73	–	64612	–	59,1	–	–
5	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	361,6	128,25	53,33	46374	19283	21222	0,108	39,0528
		м3 уплотненного грунта		74,92	24,38	27091	8817	59,1	0,02625	9,492

Раздел 2 Монолитные и сборные железобетонные конструкции

2.1 Днище

6	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	16,2	940,06	828,7	15229	13425	2653	0,144	2,3328
		м3 материала основания в плотном теле		111,36	160,19	1804	2595	60,3	0,143	2,3166

7	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	16,2	2037,89		33014				
		м3								
8	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	4	18546,5	655,75	74186	2623	2298	1,35	5,4
		м3		1016	168,5	4064	674	48,5	0,1813	0,7252
9	11-061301-0305	Днища плоские при стенах из сборных железобетонных панелей. Устройство	15	25179	1606,8	377685	24102	39566	5,83	87,45
		м3		4857,13	581,53	72857	8723	48,5	0,5464	8,196
10	11-060101-0101	Устройство набетонки для создания разуклонки	0,11	19518,18	654,55	2147	72	63	1,35	0,1485
		м3		1018,18	163,64	112	18	48,5	0,1813	0,01994
	2.2 Стеновые панели									
12	21-040104-0203	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для зданий с расчетной сейсмичностью 7 баллов ГОСТ 12504-2015	13,96	42610,22		594839				
		м3								
	2.3 Плиты перекрытия									
14	21-040109-0101	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов ГОСТ 12767-94	3,83	55557,31		212784				
		м3								
	2.5 Детали смотровых колодцев									
18	21-060304-0901	Лазы круглые	0,178	555448,72		98870				
		т								
		Всего прямые затраты				**1649722**				**224**
										25
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				171 669				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				73 921				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				26 012				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 289 745				
		- перевозка грузов, тенге				114 387				
		Накладные расходы I уровня, тенге				107 720				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 757 442				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				76 449				
		Итого, тенге				1 833 891				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				146 711				
		Всего				**1 980 602**				

Локальная смета 2-7-1. Резервуар чистой воды емкостью 100 м3. Общестроительные работы

Раздел 1 Земляные работы

1	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале. Грунт для обваловки резервуара *м3 грунта*	452	16,14	13,53	7295	6116	1889	0,00332	1,50064
				2,5	4,57	1129	2067	59,1	0,00369	1,66788
2	41-020103-1006	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км *т*	791	144,61		114387				
3	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. Обваловка резервуара *м3 грунта*	361,6	22,95	22,95	8300	8300	1843	–	–
				–	8,62	–	3118	59,1	0,00806	2,9145
4	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	90,4	714,73	–	64612	–	38186	0,972	87,8688
				714,73	–	64612	–	59,1	–	–
5	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	361,6	128,25	53,33	46374	19283	21222	0,108	39,0528
				74,92	24,38	27091	8817	59,1	0,02625	9,492

Раздел 2 Монолитные и сборные железобетонные конструкции

2.1 Днище

6	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *м3 материала основания в плотном теле*	16,2	810,56	699,2	13131	11327	2381	0,144	2,3328
				111,36	132,41	1804	2145	60,3	0,143	2,3166
7	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *м3*	16,2	2037,89		33014				
8	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство *м3*	4	18546,5	655,75	74186	2623	2298	1,35	5,4
				1016	168,5	4064	674	48,5	0,1813	0,7252
9	11-061301-0305	Днища плоские при стенах из сборных железобетонных панелей. Устройство *м3*	15	25179	1606,8	377685	24102	39566	5,83	87,45
				4857,13	581,53	72857	8723	48,5	0,5464	8,196
10	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *т*	0,07	252524,09		17677				
11	11-060101-0101	Устройство набетонки для создания разуклонки *м3*	0,11	19518,18	654,55	2147	72	63	1,35	0,1485
				1018,18	163,64	112	18	48,5	0,1813	0,01994

2.2 Стеновые панели

13	21-040104-0203	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для зданий с расчетной сейсмичностью 7 баллов ГОСТ 12504-2015	13,96	42610,22	594839
		м3			
14	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0328	206726,71	6781
		т			
15	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,14371	205178,5	29486
		т			
16	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,2784	197057,96	54861
		т			
17	21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,092	203949,04	18763
		т			
18	21-050103-0111	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	0,3048	1321185,66	402697
		т			
19	21-050301-3101	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0736	128637,3	9468
		т			
2.3 Плиты перекрытия					
21	21-040109-0101	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов ГОСТ 12767-94	3,83	55557,31	212784
		м3			
22	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1168	205178,5	23965
		т			
23	21-050301-3102	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	0,014	123096,32	1723
		т			
24	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0394	205178,5	8084
		т			

25	21-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 10884-94	0,1786	189790,71	33897
		т			
26	21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,002	203949,04	408
		т			
27	21-050103-0112	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	0,0715	1321185,66	94465
		т			
	2.4 Омоноличивание конструкции				
29	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,111	205178,5	22775
		т			
30	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,041	197057,96	8079
		т			
31	21-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	0,012	261506,18	3138
		т			
	2.5 Детали смотровых колодцев				
34	21-050301-3101	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,014	128637,3	1801
		т			
35	21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,014	203949,04	2855
		т			
36	21-060304-0901	Лазы круглые	0,178	555448,72	98870
		т			
	Раздел 3 Металлоконструкции				
	3.0 Подраздел без наименования				
39	21-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	0,09825	339154,59	33322
		т			
	Раздел 4 Изоляционные работы				
49	29-001002-0001	Праймер битумный. Расход 1м2 -0,3кг	40,5	1011	40946

50	29-000002-0002ТОС	Геотексиль "TYPAR SF-56"	кг	135	295	39825
53	29-000002-0004ТОС	Шиповидная мембрана "Изолит"	м2	135	573	77355
54	29-000002-0002	Геотексиль "TYPAR SF-56"	м2	135	295	39825
			м2			
		Всего прямые затраты			**2619820**	224
						25
		в том числе				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			171 669	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			71 823	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			25 562	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			2 261 941	
		- перевозка грузов, тенге			114 387	
		Накладные расходы I уровня, тенге			107 448	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			2 727 268	
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге			118 636	
		Итого, тенге			2 845 904	
		Сметная прибыль (8 %), тенге			227 672	
		Всего			**3 073 576**	

Локальная смета 6-1-1. Пожарные резервуары - 2шт. Общестроительные работы

Раздел 2 Фундамент

11	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,62448	205178,5	333308
12	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15958	206726,71	32989
		Всего прямые затраты			**366297**	–
						–
		в том числе				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			366 297	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			366 297	
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге			15 934	
		Итого, тенге			382 231	
		Сметная прибыль (8 %), тенге			30 578	
		Всего			**412 809**	

Добавляемые виды работ по Техническому решению №1

Локальная смета 2-3-1. Насосная станция 1 подъема на водозаборной скважине. Общестроительные работы

Раздел 10 Наружная отделка. Фасад

1	11-150108-1808	Фасад здания. Облицовка сайдингом	60	627,2	1,77	37632	106	9693	0,3484	20,904
		м2		294,13	0,67	17648	40	54,8	0,00054	0,0324
2	21-060902-1000	Профиль направляющий (крепежный) ПН для монтажа сайдинга	86	701		60286				
		м								
3	22-030102-0100	Металлосайдинг Europanel rall 1015 L6000 мм толщщиной 0,45 ммК=1,150;	69	4633		319677				
		м2								
		Всего прямые затраты				**417595**				**21**
										–
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				17 648				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				106				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				40				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				399 841				
		Накладные расходы I уровня, тенге				9 693				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				427 288				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				18 587				
		Итого, тенге				445 875				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				35 670				
		Всего				**481 545**				

Добавляемые виды работ по Техническому решению №1

Локальная смета 2-4-1. Насосная станция 1 подъема на водозаборной скважине. Общестроительные работы

Раздел 10 Наружная отделка. Фасад

1	11-150108-1808	Фасад здания. Облицовка сайдингом	60	627,2	1,77	37632	106	9693	0,3484	20,904
		м2		294,13	0,67	17648	40	54,8	0,00054	0,0324
2	21-060902-1000	Профиль направляющий (крепежный) ПН для монтажа сайдинга	86	701		60286				
		м								
3	22-030102-0100	Металлосайдинг Europanel rall 1015 L6000 мм толщщиной 0,45 ммК=1,150;	69	4633		319677				
		м2								
		Всего прямые затраты				**417595**				**21**
										–
		в том числе								

	- зарплата рабочих-строителей, тенге				17 648				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				106				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				40				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				399 841				
	Накладные расходы I уровня, тенге				9 693				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				427 288				
	Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				18 587				
	Итого, тенге				445 875				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				35 670				
	Всего				**481 545**				

Добавляемые виды работ по Техническому решению №1

Локальная смета 2-5-1. Насосная станция 2 подъема. Общестроительные работы

1	11-150108-1808	Фасад здания. Облицовка сайдингом	93	627,2	1,77	58330	165	15025	0,3484	32,4012
		м2		294,13	0,68	27354	63	54,8	0,00054	0,05022
2	21-060902-1000	Профиль направляющий (крепежный) ПН для монтажа сайдинга	134	701		93934				
		м								
3	22-030102-0100	Металлосайдинг Europanel rall 1015 L6000 мм толщиной 0,45 ммК=1,150;	106,95	4633		495499				
		м2								
		Всего прямые затраты				**647763**				**32**
										–
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				27 354				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				165				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				63				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				620 244				
		Накладные расходы I уровня, тенге				15 025				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				662 788				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				28 831				
		Итого, тенге				691 619				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				55 330				
		Всего				**746 949**				
		Всего прямые затраты				**44 845 458**				
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				10 043 379				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				4 257 275				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 466 567
- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 624 580
- инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	
- перевозка грузов, тенге	804 538
Накладные расходы I уровня, тенге	6 820 264
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	42 550 034
Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге	1 850 926
Итого, тенге	44 400 960
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 552 076
Всего	**47 953 036**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	601 160
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	1 545 858
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	314
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**50 100 368**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**53 106 390**
Всего по акту с учетом коэффициента (k=1,260945922)	**66 964 286**
НДС (12 %)	8 035 714
Всего по акту с учетом НДС	**75 000 000**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района ВКО"

_____ **Торсыкбаев Б.Г.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Идеал Астана-2030"

_____ **Майбасова Н.Н.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель
ТОО "ВК ТЕХ ЭКСПЕРТ"

_____ **Байленов Е.М.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель
ТОО "RB Engineering Group"

_____ **Кунафиянова А.Б.**