ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района ВКО"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ADEvelopment"
Наименование объекта: **Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с.Шолпан Урджарского района, ВКО (завершение строительства)**

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229
Форма Кс-3

Справка №5
о стоимости выполненных работ и затрат
от 29 июня 2021г.

код заказчика	код подрядчика	договор		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код
		№200060/00	15.07.2020		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования			
А	1	2	3	4	5	6	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	279 814 404,00							
Акт выполненных работ №5 за июнь 2021г.	62 690 684,00	40 475 077,01					4 857 009,24	
Всего к оплате:	**62 690 684,00**							**62 690 684,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района ВКО"

_____ **Торсыкбаев Б.Г.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "ADEvelopment"

_____ **Майбасова Н.Н.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель
ТОО "ВК ТЕХ ЭКСПЕРТ"

_____ **Байленов Е.М.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель
ТОО "RB Engineering Group"

_____**Кунафиянова А.Б.**

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района ВКО"

ВКО, Урджарский район, Урджарский с.о., проспект Абылайхана, 122

БИН 190140019833 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ5407103KSN1826000 РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик: **ТОО "ADEvelopment"**

ВКО, г.Усть-Каменогорск, М.Горького, 57

БИН /ИИН 080340008258 БИК KCJBKZKX ИИК KZ968562203108183996 АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование объекта: **Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с.Шолпан Урджарского района, ВКО (завершение строительства)**

Договор №200060/00 от 15.07.2020г.

Акт №5

приемки выполненных работ от 29 июня 2021г.

Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с.Шолпан Урджарского района, ВКО (завершение строительства)

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1. Наружний водопровод НВ2. Поселковые сети								
		Раздел 1 Земляные работы								
		1.1 Сеть								
1	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного грунта во временный отвал.(почв.раст.слой-0,4м)	485,37	32,75	32,75	15896	15896	3529	–	–
		м3 грунта		–	12,3	–	5971	59,1	0,0115	5,58176
2	11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	522,97	28,02	28,02	14655	14655	3253	–	–
		м3 грунта		–	10,53	–	5505	59,1	0,00984	5,14602

3	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Выравнивание и восстановление плодородного слоя	178,6	32,75	32,75	5849	5849	1298	–	–
		м3 грунта		–	12,3	–	2197	59,1	0,0115	2,0539
4	11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.Глина	462	114,83	106,4	53050	49155	10636	0,0112	5,1744
		м3 грунта		8,43	30,52	3895	14102	59,1	0,0245	11,319
5	11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Гравийный грунт	242,8	149,52	138,53	36304	33636	7280	0,0146	3,54488
		м3 грунта		10,99	39,74	2668	9650	59,1	0,0319	7,74532
6	11-010205-0110	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	16,14	4302,85	–	69448	–	41044	5,23	84,4122
		м3 грунта		4302,85	–	69448	–	59,1	–	–
7	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Лишний грунт	54,5	126,86	119,34	6914	6504	1384	0,00984	0,53628
		м3 грунта		7,41	35,54	404	1937	59,1	0,02853	1,55489
8	41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	106,66	125,89		13427				
		т								
9	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное 100мм. Устройство	122,5	3399,76	122,6	416471	15018	63620	1,02	124,95
		м3 основания		803,8	32,51	98466	3982	62,1	0,035	4,2875
10	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале. Мягкий грунт (замена глине, на 0,3м над полиэтиленовыми трубопроводами)	55	16,13	13,53	887	744	229	0,00332	0,1826
		м3 грунта		2,49	4,56	137	251	59,1	0,00369	0,20295
11	41-310104-0201	Грунт мягкий, погрузка	70,25	115		8079				
		т								
12	41-020103-1006	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км.Мягкий грунт	70,25	144,61		10159				
		т								
13	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	40	22,95	22,95	918	918	204	–	–
		м3 грунта								

			–	8,63	–	345	59,1	0,00806	0,3224
14 11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3-4	552,1	26,83	26,83	14811	14811	3288	–	–
	м3 грунта								
			–	10,08	–	5563	59,1	0,00942	5,20078
15 11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	150,4	1237,79	–	186164	–	110023	1,38	207,552
	м3 грунта								
			1237,79	–	186164	–	59,1	–	–
16 11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1250	152,97	63,48	191211	79353	87552	0,129	161,25
	м3 уплотненного грунта								
			89,49	29,03	111858	36284	59,1	0,03125	39,0625
	Всего прямые затраты				**1044243**				**588**
									82
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				473 040				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				236 539				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				85 787				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				302 999				
	- перевозка грузов, тенге				31 665				
	Накладные расходы I уровня, тенге				333 340				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 377 583				
	Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				59 925				
	Итого, тенге				1 437 508				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				115 001				
	Всего				**1 552 509**				

Локальная смета 7-4-1. Ограждение

Раздел 2 Металлическое ограждение

1 11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	19,734	2107,43	–	41588	–	24579	2,8	55,2552
	м3 грунта								
			2107,43	–	41588	–	59,1	–	–
2 11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	17,94	22183,89	697,1	397979	12506	36688	4,9	87,906
	м3								
			4031,33	185,28	72322	3324	48,5	0,197	3,53418
3 11-100102-0401	Столбы СД4Б. Установка	5,106	70752,84	707,6	361264	3613	56590	22,5	114,885
	м3 древесины в конструкции								
			18199,18	334,31	92925	1707	59,8	0,36	1,83816

4	11-090701-0127								
	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	0,064	124281,25	8000	7954	512	4418	120	7,68
	т конструкций								
			111468,75	1875	7134	120	60,9	1,84	0,11776
5	11-090305-0401	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	0,064	212421,88	1171,88	13595	75	2894	86,5	5,536
	т конструкций								
				73921,88	328,13	4731	21	60,9	0,31	0,01984
6	21-060510-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения. Калитка	0,064	397818,3		25460			
	т								
7	21-050307-1020								
	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	246,7	274,02		67601				
	кг								
	Раздел 3 Ограждение площадки для мусоросборных контейнеров								
8	11-070519-0103	Ограждения металлические. Установка	7,5	9370,4	59,07	70278	443	2533	0,571	4,2825
	м ограждения								
				518,13	25,73	3886	193	62,1	0,0282	0,2115
9	21-050109-0419								
	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	11,25	2968,28		33393				
	м2								
10	11-010205-0402								
	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	1,88	2107,45	–	3962	–	2342	2,8	5,264
	м3 грунта								
			2107,45	–	3962	–	59,1	–	–
11	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	1,88	22184,57	697,87	41707	1312	3845	4,9	9,212
	м3								
				4031,38	185,64	7579	349	48,5	0,197	0,37036
12	11-070111-0211	Столбы дополнительные. Установка	4	6858	3099	27432	12396	11641	3,95	15,8
	шт.								
				3501,75	1184,5	14007	4738	62,1	0,9758	3,9032
13	23-010201-0173	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	10	2449,92		24499			
	м								
14	21-060902-0405	Профильная труба 20*40	15	207,75		3116			
	м								
	Всего прямые затраты					**1119828**			**306**
									10

	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				248 134				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				30 857				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				10 452				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				840 837				
	Накладные расходы I уровня, тенге				145 530				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 265 358				
	Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				55 043				
	Итого, тенге				1 320 401				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				105 632				
	Всего				**1 426 033**				

Добавляемые виды работ по Техническому решению №1
Локальная смета 2-1-1. Наружний водопровод НВ2. Поселковые сети

1	11-010205-1201	Траншеи. Водоотлив	3205	950,55	950,55	3046511	3046511	1223223	–	–
		м3 мокрого грунта		———	———	———	———	———	———	———
				–	645,79	–	2069751	59,1	0,858	2749,89
2	32-050101-0105	Насос для водопонижения и водоотлива, 22 кВт	5324,37	589,24	589,24	3137332	3137332	–	–	–
		маш.-ч		———	———	———	———	———	———	———
				–	225,8	–	1202243	–	–	–
3	29-000000-0000	Счетчики ЭКОНОМ-20	222	6430		1427460				
		шт								
9	23-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	500	1668,36		834180				
		м								
12	23-010501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	450	138,32		62244				
		м								
15	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	3	33482,5		100448				
		шт.								
16	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	3	23783		71349				
		шт.								
17	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	6	23783		142698				
		шт.								
18	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	12	26474		317688				
		шт.								
19	21-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	3	30696		92088				
		шт.								
20	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	3	22492,8		67478				

		шт.								
21	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	3	23075,78		69227				
		шт.								
22	23-030101-0204	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Л ГОСТ 8591-76	3	45200		135600				
		комплект								
23	21-060106-0201	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	0,078	350000		27300				
		т								
24	21-130814-2208	Скобы ходовые	3	565,08		1695				
		шт.								
		Всего прямые затраты				**9533298**				–
										2750
		в том числе								
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				6 183 843				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3 271 994				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 349 455				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 223 223				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				10 756 521				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				467 909				
		Итого, тенге				11 224 430				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				897 954				
		Всего				**12 122 384**				

Добавляемые виды работ по Техническому решению №1
Локальная смета 2-10-1. Сторожка. Общестроительные работы
Раздел 9 Наружняя отделка. Фасад

1	11-150108-1808	Фасад здания. Облицовка сайдингом	65,4	627,2	1,77	41019	116	10565	0,3484	22,78536
		м2								
				294,13	0,67	19236	44	54,8	0,00054	0,03532
2	21-060902-1000	Профиль направляющий (крепежный) ПН для монтажа сайдинга	94	701		65894				
		м								
3	22-030102-0100	Металлосайдинг Europanel rall 1015 L6000 мм толщиной 0,45 ммК=1,150;	75,21	4633		348448				
		м2								
		Всего прямые затраты				**455361**				**23**
										–
		в том числе								

- зарплата рабочих-строителей, тенге	19 236
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	116
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	44
- материалы, изделия и конструкции, тенге	436 009
Накладные расходы I уровня, тенге	10 565
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	465 926
Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге	20 268
Итого, тенге	486 194
Сметная прибыль (8 %), тенге	38 896
Всего	**525 090**

Добавляемые виды работ по Техническому решению №1

Локальная смета 6-1-1. Пожарные резервуары - 2шт. Общестроительные работы

Раздел 3 Пожарный резервуар

1	58-000000-0002(об	Пожарный резервуар емкостью 50м3 *комплект*	2	4464286		8928572				
2	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0; *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*	0,46	5458,7 2991,3	2467,39 1002,17	2511 1376	1135 461	1141 62,1	3,544 0,8872	1,63024 0,40811
3	13-370101-0108	Пожарные резервуары металлические. Демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0; *шт.*	2	37012,5 29646	7366,5 2702	74025 59292	14733 5404	26267 40,6	33,44 2,396	66,88 4,792
4	11-060101-0101	Бетонное основание. Демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0; *м3*	80	668,7 406,44	262,26 67,36	53496 32515	20981 5389	18383 48,5	0,54 0,07252	43,2 5,8016
5	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка *т*	128	76		9728				
6	41-020101-1007	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км *т*	128	311,86		39918				
		Всего прямые затраты				**9108250**				**112**
										11

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	93 183
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	36 849
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 254
- перевозка грузов, тенге	49 646
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	8 928 572
Накладные расходы I уровня, тенге	45 791
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	9 154 041

	Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				398 201				
	Итого, тенге				9 552 242				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				764 179				
	Всего				**10 316 421**				

Добавляемые виды работ по Техническому решению №1
Локальная смета 7-4-1. Ограждение территории
Раздел 1 Ограждение из профильной трубы

1	11-010205-0402								
	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	66	2107,45	–	139092	–	82203	2,8	184,8
	м3 грунта		2107,45	–	139092	–	59,1	–	–
2	11-080101-0202 Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	4,7	5418,72	1205,11	25468	5664	2823	0,85	3,995
	м3 основания		669,79	512,77	3148	2410	50,8	0,54	2,538
3	11-060101-0101 Подготовка бетонная. Устройство	1,2	18546,67	655,83	22256	787	689	1,35	1,62
	м3		1015,83	168,33	1219	202	48,5	0,1813	0,21756
4	11-060101-0113 Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	15,8	22183,92	697,15	350506	11015	32313	4,9	77,42
	м3		4031,33	185,38	63695	2929	48,5	0,197	3,1126
5	11-090701-0127 Изготовление ворот с калиткой	0,36945	124309,11	8028,15	45926	2966	25499	120	44,334
	т конструкций		111462,99	1867,64	41180	690	60,9	1,84	0,67979
6	21-050301-3201								
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00033	205178,5		68				
	т								
7	21-050301-3202								
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,0018	205178,5		369				
	т								
8	21-050301-3203 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 36 мм и более СТ РК 2591-2014	0,00492	226800		1116				
	т								
9	21-050101-9906								
	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм ГОСТ 14637-89	0,01996	163600		3265				
	т								
10	29-000000-0001 Труба профильная сечением 76х32	0,23503	194000		45596				
	т								
11	29-000000-0002 Профлист МР-20х1100	10,243	1694		17352				
	м2								
12	11-090701-0127 Изготовление ограждений	21,90251	124307,9	8028,3	2722655	175840	1511677	120	2628,3012

	т конструкций								
			111463,21	1867,59	2441324	40905	60,9	1,84	40,30062
13 21-050301-3201									
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00033	205178,5		68				
	т								
14 21-050301-3202									
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,0018	205178,5		369				
	т								
15 21-050301-3203	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 36 мм и более СТ РК 2591-2014	0,00492	226800		1116				
	т								
16 21-050101-9906									
	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм ГОСТ 14637-89	0,01996	163600		3265				
	т								
17 29-000000-0001	Труба профильная сечением 76х32	6,0204	194000		1167958				
	т								
18 29-000000-0003	Труба профильная сечением 60х40	8,349	194279		1622035				
	т								
19 11-090305-0401	Установка стоек из профилированной трубы	6,76343	82531,64	1182,09	558197	7995	305837	86,5	585,0367
	т конструкций								
			73925,51	326,02	499990	2205	60,9	0,31	2,09666
20 11-090305-0401	Установка ворот с калиткой	0,36495	82531,85	1180,98	30120	431	16503	86,5	31,56818
	т конструкций								
			73925,2	326,07	26979	119	60,9	0,31	0,11313
21 11-090604-0105	Монтаж каркаса из профильной трубы для крепления профлиста	8,349	87170,92	26589,29	727790	221994	307477	54,3	453,3507
	т конструкций								
			52734,58	7738,41	440281	64608	60,9	7,24	60,44676
22 11-090402-0102									
	Монтаж ограждения из профилированного стального листа	1020	1631,68	688,53	1664318	702296	620307	0,94	958,8
	м2								
			823,56	175,03	840033	178534	60,9	0,15001	153,0102
23 29-000000-0002	Профлист МР-20х1100	1020	1694		1727880				
	м2								
24 21-050307-1020									
	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	504	274,02		138106				
	кг								
25 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	587,88	69,94	1,04	41118	610	9716	0,0295	17,34246
	м2								

			30,31	0,19	17817	110	54,2	0,0002	0,11758
26 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	587,88	67,67	0,83	39781	488	6006	0,0213	12,52184
	м2								
			18,66	0,19	10971	110	54,2	0,0002	0,11758
	Всего прямые затраты				**11095790**				**4999**
									263
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				4 525 729				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 130 086				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				292 822				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 439 975				
	Накладные расходы I уровня, тенге				2 921 050				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				14 016 840				
	Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				609 733				
	Итого, тенге				14 626 573				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				1 170 126				
	Всего				**15 796 699**				
	Всего прямые затраты				**32 356 770**				
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				11 543 165				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				4 706 441				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3 749 814				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				7 019 820				
	- инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				8 928 572				
	- перевозка грузов, тенге				81 311				
	Накладные расходы I уровня, тенге				4 679 499				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				37 036 269				
	Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				1 611 079				
	Итого, тенге				38 647 348				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				3 091 788				
	Всего				**41 739 136**				
	Временные здания и сооружения (1,3 %)				38 721				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)				99 570				
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического				257				

бедствия и радиационнного риска

Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**41 877 684**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**44 390 345**
Всего по акту с учетом коэффициента (k=1,260945922)	**55 973 825**
НДС (12 %)	6 716 859
Всего по акту с учетом НДС	**62 690 684**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района ВКО"

_____ **Торсыкбаев Б.Г.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "ADEvelopment"

_____ **Майбасова Н.Н.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель
ТОО "ВК ТЕХ ЭКСПЕРТ"

_____ **Байленов Е.М.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель
ТОО "RB Engineering Group"

_____ **Кунафиянова А.Б.**