Декларация о соответствии

« 16 » ноября 2021года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ADEvelopment» ,,Восточно-Казахстанская область г.Усть-Каменагорск ул. М.Горького ,57

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Хмелёвой Е.Н.

фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительству водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с.Шолпан Урджарского района ВКО (завершение строительства)»** наименование и местонахождение объекта: **ВКО, Урджарский район, 0,8 км севернее от села Шолпан.**

Заказчиком которого является которого является: ГУ «Отдел архитектуры ,градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области» РК,ВКО Урджарский район, с.Урджар проспект Абылайхана ,122 Руководитель отдела Торсыкбаев Б.Г

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что :

1.Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности:

2 Субподрядные организации:_____ТОО «Идеал Строй» _____

наименование организации

3.Рабочий проект (проектно-сметная документация)_**ТОО «Акжар Жоба»**

наименование проектной организации, номер проекта утвержден (а) ГУ «Отдел архитектуры ,градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области» РК,ВКО Урджарский район, с.Урджар наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения: 01.08.2018г.

4 Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь протяженность ,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах изменения соответственно целевой продукции или основным видом услуг) :

Мощность, производительность и так далее	Ед.изм	По проекту			Фактически		
насосная станция 1-го подъема	здания	2			2		
насосная станция 2-го подъема;	здания	1			1		
резервуары воды емкостью 100 м3	шт	2			2		
фильтры	шт	2			2		

поглотители							
Сторожка	здания	1			1		
Общая протяженность водопровода	м	17577			17577		
Уборная	шт	1			1		
Дизельная электростанция с двигателем 400/230В, 3Ф, 50Гц, мощностью 72кВА/57,6кВт FG Wilson F72-1. Стационарный , погодозащищенный с шумопоглатителем, локальной автом. пожарной сигнализацией и пожаротушением 1870*1482*840	оборудование	1			1		
Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	оборудование	1			1		

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

Подача воды от площадки водопроводных сооружений до села осуществляется по трубопроводу из полиэтиленовых напорных труб диаметром 125х6,0 мм (2 нитки) по ГОСТ 18599-2001.

Поселковые кольцевые водопроводные сети выполнены из пластмассовых труб диаметром 110 и 125 мм .Колодцы на проектируемой водопроводной сети предусмотрены по Т.П. 901-09-11.84 из сборного железобетона (круглые).
Опорожнение сети в мокрые колодцы предусмотрено в пределах ремонтных участков. Мокрые колодцы выполнить с отстойной частью глубиной 1 м. Опорожнение трубопроводов производить одновременно с откачкой воды из колодцев на рельеф.

Сети электроснабжения 10кВ

Раздел выполнен согласно типовому проекту 3.407.1-143 «Железобетонные опоры ВЛ-10кВ» и СН РК 3.02-19-2001 «Строительство электросетевых объектов в сейсмических районах».
Опоры - на железобетонных стойках типа СВ105-5 с расчетным изгибающим моментом 50 кНм.
Провод на ВЛ-10кВ - марки АС-50/8,0 из условия механической прочности в сейсмическом районе (ответвление от магистрали).

Сети электроснабжения 0,4кВ

Электроснабжение объекта выполнено по II категории надежности и предусматривают установку комплектной однотрансформаторной подстанцииКТПН-160 10/0,4-У1 киоскового типа в металлическом корпусе (для нормального электроснабжения) и дизельной электростанции типа F72-1 (72кВа/ 57.6кВт) в погодозащищенном контейнере (для резервного электроснабжения).

6.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемки после индивидуального испытания и комплексное опробования

7 Мероприятия по охране труда , обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены:

8 Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки :
начало работы июнь 2020 года,
месяц ,год
окончание работ ноябрь 2021 года,
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или проекту организации строительства пять месяцев ,
фактически четырнадцать месяцев по мере финансировния

9. **Строительству водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с.Шолпан Урджарского района ВКО (завершение строительства).** Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиями проекта и государственных нормативов

10.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивает нормальную эксплуатацию объекта ,что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщик услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

Наименование организации, фамилия, имя, отчества(при наличии)подпись руководителя

Дата, МП

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект готовым к приемке в эксплуатацию,

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срок в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Хмелёва Е.Н.
ФИО руководителя, подпись, дата ,Место печати (при наличии) руководителя, подпись, дата