Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Сарыагашского района"**
Инженер: **ТОО "Royal Company"**
Подрядчик: **ТОО "Лидер-НК"**
Договор: **Доп. Соглашение №4 от 15.05.2019 г. к договору №129 от 25.10.2017 г.**

Наименование объекта: **Строительства школы на 600 мест в населенном пункте Жанаталап,сельского округа Куркелес,Сарыагашского района ЮКО**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за **май** 2019 год.

№п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
	Общестроительные работы	**667 231 754**	**747 299 564**	**42 231 754**	**47 299 564**
	в.т.ч. оборудование				
	Итого затраты подрядчика	**667 231 754**	**747 299 564**	**42 231 754**	**47 299 564**
	Всего к оплате:	**667 231 754**	**747 299 564**	**42 231 754**	**47 299 564**

Заказчик:

Вр.И.О. Руководитель ГУ "Отдел строительства Сарыагашского района"

_____Е.Қосмұратов

Инженер:

ТОО "Royal Company"

Зам. директора _____А.С.Егізбай

Подрядчик:

ТОО "Лидер-НК"

Директор _____М. Куанышбаев

Заказчик ГУ "Отдел строительства Сарыагашского района"
Инженер ТОО "Royal Company"
Подрядчик ТОО "Лидер-НК"
Договор Доп. Соглашение №4 от 15.05.2019 г. к договору №129 от 25.10.2017 г.
Наименование объекта Строительства школы на 600 мест в населенном пункте Жанаталап,сельского округа Куркелес,Сарыагашского района ЮКО

А К Т №6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **май** месяц 2019 г.

Форма 2-В

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
Блок 1 Общестроительные работы							
			Раздел: ПРОЕМЫ (АС-16-19)				
1	479	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2	87,805	3166,84	278062
			Накладные расходы			*522,70*	*45895*
			Сметная прибыль			*234,58*	*20597*
2	480	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОСТЫЛЬ	т стальных элементов	0,197	495287,16	97760
			Накладные расходы			*42474,40*	*8384*
			Сметная прибыль			*36687,94*	*7241*
3	481	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Масляная окраска	м2 окрашиваемой поверхности	5,724	966,02	5530
			Накладные расходы			*306,33*	*1753*
			Сметная прибыль			*71,56*	*410*
4	482	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	УКЛАДКА БРУСКА	м3 древесины в конструкции	0,303	82594,64	25032
			Накладные расходы			*12993,16*	*3938*
			Сметная прибыль			*6118,12*	*1854*
5	483	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,303	7153,15	2168
			Накладные расходы			*625,18*	*189*
			Сметная прибыль			*529,86*	*161*
6	484	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2,ФРАМУГ	м2	68,683	3693,29	253667
			Накладные расходы			*792,24*	*54414*
			Сметная прибыль			*273,58*	*18790*
7	486	11-100107-0102 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	12,280	2095,69	25735
			Накладные расходы			*508,30*	*6242*
			Сметная прибыль			*155,24*	*1906*
8	487	11-100107-0702 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью блоее 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	м2	12,280	429,50	5274
			Накладные расходы			*126,78*	*1557*
			Сметная прибыль			*31,81*	*391*
			Раздел: ЛЕСТНИЦА Л-1 3 шт. (АС- 45-50)				
9	531	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж КОСОУРОВ ЛК1-ЛК3	т	1,444	74704,49	107843
			Накладные расходы			*20110,71*	*29032*
			Сметная прибыль			*5533,67*	*7988*
10	533	11-090301-0301 РСНБ РК 2015	Балки одиночные подкрановые,БЛ1-БЛ4. Монтаж	т конструкций	4,819	42421,68	204419
			Накладные расходы			*10361,95*	*49932*
			Сметная прибыль			*3142,35*	*15142*
11	535	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	4,819	3354,78	16166
			Накладные расходы			*956,70*	*4610*
			Сметная прибыль			*248,50*	*1197*
12	536	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	181,608	966,02	175437
			Накладные расходы			*306,33*	*55633*
			Сметная прибыль			*71,56*	*12995*
13	537	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Постановка строительных болтов с гайкам и и шайбами	шт	168,000	169,17	28420
			Накладные расходы			*63,14*	*10607*
			Сметная прибыль			*12,53*	*2105*
14	539	11-060801-0107 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных лестничных МАРШЕЙ, В25, ЛМ-2(4шт)	м3	7,200	43220,75	311189
			Накладные расходы			*6935,31*	*49934*
			Сметная прибыль			*3201,54*	*23051*
15	540	11-060801-0108 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных лестничных ПЛОЩАДОК, В25 ПЛ-1(3шт),ПЛ-2(3шт)	м3	17,010	38768,41	659451
			Накладные расходы			*5818,31*	*98970*
			Сметная прибыль			*2871,73*	*48848*
16	548	11-150207-0102 РСНБ РК 2015	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2	191,100	3544,45	677344
			Накладные расходы			*693,85*	*132595*
			Сметная прибыль			*262,55*	*50174*
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-20)				
17	550	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2111,475	820,06	1731532

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер	ESF-040440003927-20190531-36554611	1.1.	Номер учетной системы	00000000017
2.	Дата выписки	31.05.2019	3.	Дата совершения оборота	31.05.2019
4.	Исправленный	[ ] 4.1 Дата выписки	5.	Дополнительный	[ ] 5.1 Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3 Регистрационный номер	5.2	Номер учетной системы	5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6.	ИИН/БИН 040440003927	6.0	БИН структурного подразделения юридического лица
6.1	БИН реорганизованного лица		
7.	Поставщик	7.1	Доля участия
	Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер - НК"		
8.	Адрес места нахождения		
	160900, Республика Казахстан, Туркестанская область, Сарыагашский р-н, с/о Куркелес, ул Астана, дом № дом 100		
9.	Свидетельство плательщика НДС:		
9.1.	серия 58001	9.2.	номер 0013429
11.	Дополнительные сведения		

10. Категория поставщика

A	[ ]	Комитент	B	[ ]	Комиссионер
C	[ ]	Экспедитор	D	[ ]	Лизингодатель
E	[ ]	Участник СРП	10.1. количество		
F	[ ]	Участник договора о совместной деятельности			
G	[ ]	Экспортер	H	[ ]	Международный перевозчик
I	[ ]	Доверитель			

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ269485I5KZT220301G8
14.	БИК EURIKZKA	15.	Наименование банка АО "Евразийский Банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16.	ИИН/БИН 050340005595	16.0	БИН структурного подразделения юридического лица
16.1	БИН реорганизованного лица		
17.	Получатель	17.1	Доля участия
	ГУ "Отдел Строительства Сарыагашского района"		
18.	Адрес места нахождения		
	Республика Казахстан, ЮКО, г.Сарыагаш, ул.Исмаилова, дом № б/н		
18.1.	Код страны KZ	- (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)	
19.	Дополнительные сведения		

20. Категория получателя

A	[ ]	Комитент	B	[ ]	Комиссионер
C	[ ]	Лизингополучатель	20.1. количество		
D	[ ]	Участник договора совместной деятельности			
E	[v]	Государственное учреждение	F	[ ]	Нерезидент
G	[ ]	Участник СРП или сделки, заключенной в рамк			
H	[ ]	Доверитель	I	[ ]	Розничная реализация
			J	[ ]	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК KZ39070103KSN5812000	23.	Назначение платежа Строительство школы на 600 у.мест в п.Жаңаталап,с\о Куркелес Сарыагашского района, ЮКО
22.	Код товара, работ, услуг	24.	БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 040440003927	26.1	ИИН/БИН 050340005595
25.2	Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер - НК"	26.2	Наименование ГУ "Отдел Строительства Сарыагашского района"
25.3	Адрес отправки 160900, Республика Казахстан, Туркестанская область, Сарыагашский р-н, с/о Куркелес, ул Астана, дом № дом 100	26.3	Адрес доставки Республика Казахстан, ЮКО, г.Сарыагаш, ул.Исмаилова, дом № б/н
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1	[ ]	Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг	27.3	номер	
27.2	[v]	Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4	дата	
28.	Условия оплаты по договору	безналичный расчет			
29.	Способ отправления 99	-(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)			

30.	Поставка товаров осуществлена по доверенности		30.1	номер	
			30.2	дата	
31.	Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)	Республика Казахстан, ЮКО, г.Сарыагаш, ул.Исмаилова, дом № б/н			
31.1	Условия поставки XXX	(3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)			

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32	Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг	32.1	номер	00000000017
		32.2	дата	31.05.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.		33.1	код валюты	KZT	33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство школы на 600 у.мест в п.Жаңаталап,с\о Куркелес Сарыагашского района, ЮКО			тенге	1	42 231 753,57	42 231 753,57	0	0	42 231 753,57	12%	5 067 810,43	47 299 564			1	
				Всего по счету				42 231 753,57			42 231 753,57		5 067 810,43	47 299 564				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой	ArHbWCkUFedmGYefylKN9B97+3GGclvz5AkzJDj4W2km39TOvyCJfZhdSNCuwJ1Z1jLpVnlexf2//ls/SdnhPw==
45.	ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46.	Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	Тастанбекова Ажар Мамбетовна

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*238,81*	*504246*
			Сметная прибыль			*60,75*	*128262*
18	554	11-150212-0205 РСНБ РК 2015	ФИНИШНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН СУХИМИ СМЕСЯМИ	м2	1717,800	791,73	1360033
			Накладные расходы			*177,37*	*304693*
			Сметная прибыль			*58,65*	*100743*
19	555	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1360,000	672,63	914774
			Накладные расходы			*190,94*	*259685*
			Сметная прибыль			*49,82*	*67761*
20	557	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке, ГИПСОКАРТОНОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК	м2 окрашиваемой поверхности	142,500	672,63	95850
			Накладные расходы			*190,94*	*27210*
			Сметная прибыль			*49,82*	*7100*
21	563	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	542,160	672,63	364672
			Накладные расходы			*190,94*	*103523*
			Сметная прибыль			*49,82*	*27013*
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-4,15)				
22	564	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,193	45550,49	8806
			Накладные расходы			*14457,41*	*2795*
			Сметная прибыль			*3374,11*	*652*
23	570	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	1,694	45550,49	77145
			Накладные расходы			*14457,41*	*24485*
			Сметная прибыль			*3374,11*	*5714*
24	577	11-150201-0301 РСНБ РК 2015	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	567,080	594,83	337318
			Накладные расходы			*167,64*	*95067*
			Сметная прибыль			*44,06*	*24986*
			Раздел: ТАМБУР ВХОДА №2 -2шт (АС-85)				
25	641	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонной лестницы, В12,5	м3	2,200	22723,98	49993
			Накладные расходы			*2351,83*	*5174*
			Сметная прибыль			*1683,26*	*3703*
26	646	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,036	74704,49	2680
			Накладные расходы			*20110,71*	*722*
			Сметная прибыль			*5533,67*	*199*
27	648	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЯ	м2	1,041	966,02	1005
			Накладные расходы			*306,33*	*319*
			Сметная прибыль			*71,56*	*74*
			Раздел: КРЫЛЬЦА				
28	699	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного ПАНДУСА В7,5	м3	5,850	21991,17	128648
			Накладные расходы			*2323,67*	*13593*
			Сметная прибыль			*1628,98*	*9530*
			ИТОГО:				7945955
			В том числе :				
			Накладные расходы				1895195
			Сметная прибыль				588589
Блок 1 пожарный сигнализация							
1	1	13-100701-0102 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1,000	52778,24	52778
			Накладные расходы			*15347,94*	*15348*
			Сметная прибыль			*3909,50*	*3909*
2	2	23-080303-1001 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-20 П SMD	шт.	1,000	16445,28	16445
			Накладные расходы			*619,37*	*619*
			Сметная прибыль			*1218,17*	*1218*
3	3	13-100701-0103 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	127,000	2377,50	301943
			Накладные расходы			*678,70*	*86195*
			Сметная прибыль			*176,11*	*22366*
4	4	ТОО "Портал LTD" стр.	Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М до 127 зон/Болид/	шт	1,000	42086,53	42087
			Накладные расходы			*1585,08*	*1585*
			Сметная прибыль			*3117,52*	*3118*
5	5	13-100411-0109 РСНБ РК 2015	Оборудование радиотрансляционныхузлов, аппаратура настенная. Монтаж оборудования	шт.	6,000	10854,03	65124
			Накладные расходы			*3098,91*	*18593*
			Сметная прибыль			*804,00*	*4824*
6	6	ТОО "Портал LTD" стр.	Модуль речевого оповещения Рупор-200 /Болид/	шт	5,000	139859,55	699298
			Накладные расходы			*5267,44*	*26337*
			Сметная прибыль			*10359,97*	*51800*
7	7	ТОО "Портал LTD" стр.	Модуль речевого оповещения Рупор (исп.01) /Болид/	шт	1,000	18887,17	18887
			Накладные расходы			*711,34*	*711*
			Сметная прибыль			*1399,05*	*1399*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	13-080105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1,СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1,000	2663,01	2663
			Накладные расходы			*809,27*	*809*
			Сметная прибыль			*197,26*	*197*
9	9	ТОО "Портал LTD" стр.	Аккумуляторная батарея ТР12-7А	шт	1,000	4563,48	4563
			Накладные расходы			*171,87*	*172*
			Сметная прибыль			*338,04*	*338*
10	10	13-100701-0303 РСНБ РК 2015	Резервированный источник питания. Монтаж оборудования	шт.	2,000	7132,39	14265
			Накладные расходы			*2051,67*	*4103*
			Сметная прибыль			*528,32*	*1057*
11	11	ТОО "Портал LTD" стр.103	Резервированный источник питания РИП-12 (исп.05), 12В,8А /Болид/	шт	2,000	33210,86	66422
			Накладные расходы			*1250,80*	*2502*
			Сметная прибыль			*2460,06*	*4920*
12	12	13-100701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	23,000	1362,48	31337
			Накладные расходы			*387,58*	*8914*
			Сметная прибыль			*100,92*	*2321*
13	13	23-080302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	23,000	245,92	5656
			Накладные расходы			*9,26*	*213*
			Сметная прибыль			*18,22*	*419*
14	14	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	150,000	2725,51	408826
			Накладные расходы			*775,18*	*116277*
			Сметная прибыль			*201,89*	*30283*
15	15	23-080302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	150,000	820,07	123011
			Накладные расходы			*30,89*	*4633*
			Сметная прибыль			*60,75*	*9112*
16	16	13-100701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.	19,000	1370,26	26035
			Накладные расходы			*387,87*	*7370*
			Сметная прибыль			*101,50*	*1929*
17	17	23-080302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	19,000	769,46	14620
			Накладные расходы			*28,98*	*551*
			Сметная прибыль			*57,00*	*1083*
18	18	13-100411-0215 РСНБ РК 2015	Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования	шт.	24,000	2659,92	63838
			Накладные расходы			*772,71*	*18545*
			Сметная прибыль			*197,03*	*4729*
19	19	23-080304-0619 РСНБ РК 2015	Оповещатели охранно-пожарные световые модели Призма-301-220-00 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	24,000	821,33	19712
			Накладные расходы			*30,93*	*742*
			Сметная прибыль			*60,84*	*1460*
20	20	13-100411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	37,000	2685,54	99365
			Накладные расходы			*735,50*	*27214*
			Сметная прибыль			*198,93*	*7360*
21	21	ТОО "Портал LTD" стр.	Громкоговоритель AsTEn 10W 10Вт, 100В	шт	37,000	3990,53	147650
			Накладные расходы			*150,29*	*5561*
			Сметная прибыль			*295,59*	*10937*
22	22	13-080206-0901 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	2230,000	49,75	110945
			Накладные расходы			*12,35*	*27530*
			Сметная прибыль			*3,69*	*8218*
23	23	23-060408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	1,250	15391,69	19240
			Накладные расходы			*579,69*	*725*
			Сметная прибыль			*1140,13*	*1425*
24	24	23-060514-0103 РСНБ РК 2015	Монтажный провод ПУГНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 2х1 мм2	км	0,919	75708,39	69576
			Накладные расходы			*2851,36*	*2620*
			Сметная прибыль			*5608,03*	*5154*
25	25	23-060409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,061	76941,51	4693
			Накладные расходы			*2897,80*	*177*
			Сметная прибыль			*5699,37*	*348*
26	26	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	2230,000	234,11	522057
			Накладные расходы			*65,95*	*147062*
			Сметная прибыль			*17,34*	*38671*
27	27	23-061710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 10 мм х 7 мм	м	2230,000	31,16	69491
			Накладные расходы			*1,17*	*2617*
			Сметная прибыль			*2,31*	*5147*
			ИТОГО:				3020527
			В том числе :				
			Накладные расходы				527726

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				223743
Блок 2А Общестроительные работы							
			Раздел: ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ (АС-80)				
1	60	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная,В3,5. Устройство	м3	2,760	18975,49	52372
			Накладные расходы			*1226,91*	*3386*
			Сметная прибыль			*1405,59*	*3879*
			Раздел: ПРОЕМЫ (АС-19)				
2	336	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2	14,000	3166,84	44336
			Накладные расходы			*522,70*	*7318*
			Сметная прибыль			*234,58*	*3284*
3	343	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	7,820	2567,23	20076
			Накладные расходы			*573,70*	*4486*
			Сметная прибыль			*190,16*	*1487*
4	344	11-100107-0103 РСНБ РК 2015	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	23,470	3973,51	93258
			Накладные расходы			*699,42*	*16415*
			Сметная прибыль			*294,33*	*6908*
5	351	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих,ФРАМУГ	м2 проемов	1,820	3693,29	6722
			Накладные расходы			*792,24*	*1442*
			Сметная прибыль			*273,58*	*498*
6	354	21-060405-0701 РСНБ РК 2015	Решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей	т	0,578	454759,02	262814
			Накладные расходы			*17127,30*	*9898*
			Сметная прибыль			*33685,85*	*19468*
7	355	11-260301-0602 РСНБ РК 2015	Установка сетки тканой	м2	60,120	4617,36	277596
			Накладные расходы			*1613,44*	*97000*
			Сметная прибыль			*342,03*	*20563*
8	356	21-050308-0123 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	60,120	425,50	25581
			Накладные расходы			*16,03*	*963*
			Сметная прибыль			*31,52*	*1895*
9	357	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,017	571080,65	9868
			Накладные расходы			*128605,72*	*2222*
			Сметная прибыль			*42302,27*	*731*
10	358	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	16,760	966,02	16190
			Накладные расходы			*306,33*	*5134*
			Сметная прибыль			*71,56*	*1199*
11	359	11-090306-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления. Монтаж	т конструкций	0,326	124457,35	40593
			Накладные расходы			*39290,27*	*12815*
			Сметная прибыль			*9219,06*	*3007*
12	361	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,291	429849,52	125035
			Накладные расходы			*16189,15*	*4709*
			Сметная прибыль			*31840,71*	*9262*
13	362	11-130301-1502 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189	м2	9,459	110,10	1041
			Накладные расходы			*13,26*	*125*
			Сметная прибыль			*8,16*	*77*
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-23)				
14	368	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	235,400	820,06	193042
			Накладные расходы			*238,81*	*56216*
			Сметная прибыль			*60,75*	*14299*
15	370	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке,ВЕНТКАМЕРЫ	м2	37,830	119,99	4539
			Накладные расходы			*40,08*	*1516*
			Сметная прибыль			*8,89*	*336*
16	373	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	708,470	672,63	476537
			Накладные расходы			*190,94*	*135279*
			Сметная прибыль			*49,82*	*35299*
17	374	11-150403-0308 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	404,200	838,28	338834
			Накладные расходы			*232,47*	*93964*
			Сметная прибыль			*62,09*	*25099*
18	377	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке,ВЕНТКАМЕРЫ	м2	72,750	119,99	8729
			Накладные расходы			*40,08*	*2916*
			Сметная прибыль			*8,89*	*647*
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-13,84)				
19	389	11-150201-0301 РСНБ РК 2015	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	104,410	594,83	62106
			Накладные расходы			*167,64*	*17504*
			Сметная прибыль			*44,06*	*4600*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	390	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	554,400	769,91	426840
			Накладные расходы			*193,45*	*107250*
			Сметная прибыль			*57,03*	*31618*
			Раздел: РАЗНОЕ				
21	391	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	т	0,081	96843,76	7887
			Накладные расходы			*31659,80*	*2578*
			Сметная прибыль			*7173,61*	*584*
22	392	11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	0,082	7935,98	653
			Накладные расходы			*2217,74*	*182*
			Сметная прибыль			*587,85*	*48*
23	393	21-060801-0105 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей	т	0,082	311213,46	25599
			Накладные расходы			*11721,04*	*964*
			Сметная прибыль			*23052,85*	*1896*
24	394	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,362	966,02	2282
			Накладные расходы			*306,33*	*723*
			Сметная прибыль			*71,56*	*169*
25	395	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /ФАРТУК/ из листовой оцинкованной стали	м2	1,200	3166,84	3800
			Накладные расходы			*522,70*	*627*
			Сметная прибыль			*234,58*	*281*
26	396	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	6,000	4743,13	28459
			Накладные расходы			*904,67*	*5428*
			Сметная прибыль			*351,34*	*2108*
27	397	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг, МИ1	т	0,017	495287,16	8400
			Накладные расходы			*42474,40*	*720*
			Сметная прибыль			*36687,94*	*622*
28	398	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	1,456	37601,31	54729
			Накладные расходы			*11298,61*	*16445*
			Сметная прибыль			*2785,28*	*4054*
29	399	21-070201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной40-75 мм, III сорта	м3	1,528	27512,78	42047
			Накладные расходы			*1036,20*	*1584*
			Сметная прибыль			*2037,98*	*3115*
30	400	11-100102-0601 РСНБ РК 2015	Обшивка каркасных стен досками обшивки	м2	14,200	2468,53	35053
			Накладные расходы			*257,00*	*3649*
			Сметная прибыль			*182,85*	*2597*
31	401	21-070203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,373	29308,73	10925
			Накладные расходы			*1103,84*	*411*
			Сметная прибыль			*2171,02*	*809*
32	402	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций	м3	1,811	8325,45	15073
			Накладные расходы			*1166,48*	*2112*
			Сметная прибыль			*616,70*	*1117*
33	403	11-150403-0301 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных решеток	м2	73,840	904,37	66778
			Накладные расходы			*262,22*	*19362*
			Сметная прибыль			*66,99*	*4947*
34	404	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг, УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЕ СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ. Установка	т стальных элементов	0,333	495287,16	164817
			Накладные расходы			*42474,40*	*14134*
			Сметная прибыль			*36687,94*	*12209*
35	405	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,016	429849,52	7050
			Накладные расходы			*16189,15*	*266*
			Сметная прибыль			*31840,71*	*522*
36	406	21-130201-1001 РСНБ РК 2015	Болты высокопрочные диаметром резьбы 3 мм, длиной 16 мм, из стали марок 30ХГСА, 16ХСН ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	920447,97	2872
			Накладные расходы			*34666,26*	*108*
			Сметная прибыль			*68181,33*	*213*
37	407	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЕ СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ.Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	10,216	966,02	9869
			Накладные расходы			*306,33*	*3130*
			Сметная прибыль			*71,56*	*731*
38	408	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных КРЫЛЕЦ,ИЗ БМ В7,5	м3	4,344	21991,17	95530
			Накладные расходы			*2323,67*	*10094*
			Сметная прибыль			*1628,98*	*7076*
39	409	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,032	16006,54	519
			Накладные расходы			*5064,77*	*164*
			Сметная прибыль			*1185,67*	*38*
40	410	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,032	216805,73	7025

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*8165,42*	*265*
			Сметная прибыль			*16059,68*	*520*
41	411	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг,ЗД-1(16шт)	1т	0,031	433338,10	13312
			Накладные расходы			*91507,23*	*2811*
			Сметная прибыль			*32099,12*	*986*
42	412	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,031	116448,37	3577
			Накладные расходы			*4385,72*	*135*
			Сметная прибыль			*8625,80*	*265*
43	413	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм,ТОЛЩ.20мм	м2	13,100	1180,93	15470
			Накладные расходы			*208,59*	*2733*
			Сметная прибыль			*87,48*	*1146*
44	414	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	-13,100	147,06	-2830
			Накладные расходы			*-18,49*	*-242*
			Сметная прибыль			*-16,00*	*-210*
45	416	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы круглых труб	т	0,175	436241,16	76489
			Накладные расходы			*16429,88*	*2881*
			Сметная прибыль			*32314,16*	*5666*
			ИТОГО:				3181492
			В том числе :				
			Накладные расходы				671824
			Сметная прибыль				235666
Блок 2 А ЭЛ							
			Раздел: СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ				
1	3	13-080303-0215 РСНБ РК 2015	Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	2,000	6623,48	13247
			Накладные расходы			*1826,08*	*3652*
			Сметная прибыль			*490,63*	*981*
2	7	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2,000	1271,94	2544
			Накладные расходы			*374,05*	*748*
			Сметная прибыль			*94,22*	*188*
3	9	13-080304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700Х1100 мм. Установка на полу	шт.	1,000	13399,32	13399
			Накладные расходы			*2306,30*	*2306*
			Сметная прибыль			*992,54*	*993*
4	11	13-080304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700Х850 мм. Установка в нише	шт.	1,000	5283,70	5284
			Накладные расходы			*1012,67*	*1013*
			Сметная прибыль			*391,39*	*391*
5	13	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,000	4115,47	8231
			Накладные расходы			*864,33*	*1729*
			Сметная прибыль			*304,85*	*610*
6	16	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8,000	2395,02	19160
			Накладные расходы			*440,72*	*3526*
			Сметная прибыль			*177,41*	*1419*
7	20	13-080304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700Х850 мм. Установка в нише	шт.	1,000	5283,70	5284
			Накладные расходы			*1012,67*	*1013*
			Сметная прибыль			*391,39*	*391*
8	24	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7,000	2395,02	16765
			Накладные расходы			*440,72*	*3085*
			Сметная прибыль			*177,41*	*1242*
9	27	13-080304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700Х850 мм. Установка в нише	шт.	1,000	5283,70	5284
			Накладные расходы			*1012,67*	*1013*
			Сметная прибыль			*391,39*	*391*
10	29	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	4115,47	4115
			Накладные расходы			*864,33*	*864*
			Сметная прибыль			*304,85*	*305*
11	31	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6,000	2395,02	14370
			Накладные расходы			*440,72*	*2644*
			Сметная прибыль			*177,41*	*1064*
12	33	13-080304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700Х850 мм. Установка в нише	шт.	1,000	5283,70	5284
			Накладные расходы			*1012,67*	*1013*
			Сметная прибыль			*391,39*	*391*
13	35	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8,000	2395,02	19160
			Накладные расходы			*440,72*	*3526*
			Сметная прибыль			*177,41*	*1419*
14	39	13-080303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	5640,80	5641
			Накладные расходы			*1247,68*	*1248*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*417,84*	*418*
15	41	13-080304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700Х850 мм. Установка в нише	шт.	1,000	5283,70	5284
			Накладные расходы			*1012,67*	*1013*
			Сметная прибыль			*391,39*	*391*
16	43	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3,000	4115,47	12346
			Накладные расходы			*864,33*	*2593*
			Сметная прибыль			*304,85*	*915*
17	46	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7,000	2395,02	16765
			Накладные расходы			*440,72*	*3085*
			Сметная прибыль			*177,41*	*1242*
18	50	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	57,000	504,79	28773
			Накладные расходы			*150,87*	*8599*
			Сметная прибыль			*37,39*	*2131*
19	52	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	10,000	414,42	4144
			Накладные расходы			*121,89*	*1219*
			Сметная прибыль			*30,70*	*307*
			Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
20	102	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	301,000	2409,79	725348
			Накладные расходы			*607,82*	*182953*
			Сметная прибыль			*178,50*	*53729*
21	112	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	12,000	1848,31	22180
			Накладные расходы			*459,04*	*5508*
			Сметная прибыль			*136,91*	*1643*
22	115	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	5,000	1327,89	6639
			Накладные расходы			*358,89*	*1794*
			Сметная прибыль			*98,36*	*492*
23	117	13-080305-0305 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	18,000	1869,75	33655
			Накладные расходы			*491,27*	*8843*
			Сметная прибыль			*138,50*	*2493*
24	132	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	24,000	492,42	11818
			Накладные расходы			*143,09*	*3434*
			Сметная прибыль			*36,48*	*875*
			ИТОГО:				1004721
			В том числе :				
			Накладные расходы				246421
			Сметная прибыль				74424
Блок 2Б Общестроительные работы							
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-37)				
1	535	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке, ГИПСОКАРТОНОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК	м2 окрашиваемой поверхности	691,360	672,63	465028
			Накладные расходы			*190,94*	*132012*
			Сметная прибыль			*49,82*	*34447*
2	536	11-150403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1320,300	838,28	1106784
			Накладные расходы			*232,47*	*306928*
			Сметная прибыль			*62,09*	*81984*
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-19,29)				
3	555	11-150201-0301 РСНБ РК 2015	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	336,080	594,83	199911
			Накладные расходы			*167,64*	*56341*
			Сметная прибыль			*44,06*	*14808*
4	556	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	2195,550	769,91	1690382
			Накладные расходы			*193,45*	*424735*
			Сметная прибыль			*57,03*	*125213*
			Раздел: ЛЕСТНИЦА Л-1 1 шт. (АС- 82-86)				
5	579	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж ОГРАЖДЕНИЙ ОГ-1(2шт),ОГ-2(1шт)	т	0,094	74704,49	7038
			Накладные расходы			*20110,71*	*1895*
			Сметная прибыль			*5533,67*	*521*
			Раздел: КРЫЛЬЦА				
6	676	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных КРЫЛЕЦ В7,5	м3	17,430	21991,17	383306
			Накладные расходы			*2323,67*	*40502*
			Сметная прибыль			*1628,98*	*28393*
7	677	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,162	16006,54	2598
			Накладные расходы			*5064,77*	*822*
			Сметная прибыль			*1185,67*	*192*
8	679	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладныхдеталей весом до 4 кг,ЗД-1(22шт)	1т	0,063	433338,10	27456

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*91507,23*	*5798*
			Сметная прибыль			*32099,12*	*2034*
9	681	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм,ТОЛЩ.20мм	м2	60,450	1180,93	71387
			Накладные расходы			*208,59*	*12609*
			Сметная прибыль			*87,48*	*5288*
10	682	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	-60,450	147,06	-13060
			Накладные расходы			*-18,49*	*-1118*
			Сметная прибыль			*-16,00*	*-967*
			ИТОГО:				3957730
			В том числе :				
			Накладные расходы				980524
			Сметная прибыль				291913
Мастерская пожарный сигнализация							
1	1	13-100701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1,000	31965,40	31965
			Накладные расходы			*9290,32*	*9290*
			Сметная прибыль			*2367,81*	*2368*
2	2	23-080303-1002 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-10	шт.	1,000	9825,28	9825
			Накладные расходы			*370,04*	*370*
			Сметная прибыль			*727,80*	*728*
3	3	13-080105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1,СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1,000	2663,01	2663
			Накладные расходы			*809,27*	*809*
			Сметная прибыль			*197,26*	*197*
4	4	23-080306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-7А	шт.	1,000	2922,59	2923
			Накладные расходы			*110,07*	*110*
			Сметная прибыль			*216,49*	*216*
5	5	13-100701-0303 РСНБ РК 2015	Резервированный источник питания. Монтаж оборудования	шт.	1,000	7132,39	7132
			Накладные расходы			*2051,67*	*2052*
			Сметная прибыль			*528,32*	*528*
6	6	ТОО "Портал LTD" стр.103	Резервированный источник питания РИП-12 (исп.05), 12В,8А /Болид/	шт	1,000	33210,86	33211
			Накладные расходы			*1250,80*	*1251*
			Сметная прибыль			*2460,06*	*2460*
7	7	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	10,000	2725,51	27255
			Накладные расходы			*775,18*	*7752*
			Сметная прибыль			*201,89*	*2019*
8	8	23-080302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	10,000	820,07	8201
			Накладные расходы			*30,89*	*309*
			Сметная прибыль			*60,75*	*607*
9	9	13-100701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.	2,000	1370,26	2741
			Накладные расходы			*387,87*	*776*
			Сметная прибыль			*101,50*	*203*
10	10	23-080302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные моделиИПР 513-10	шт.	2,000	769,46	1539
			Накладные расходы			*28,98*	*58*
			Сметная прибыль			*57,00*	*114*
11	11	13-100701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	1,000	3332,15	3332
			Накладные расходы			*951,22*	*951*
			Сметная прибыль			*246,83*	*247*
12	12	23-080304-0507 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-3М	шт.	1,000	461,74	462
			Накладные расходы			*17,39*	*17*
			Сметная прибыль			*34,20*	*34*
13	13	13-080206-0901 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	50,000	49,75	2488
			Накладные расходы			*12,35*	*617*
			Сметная прибыль			*3,69*	*184*
14	14	23-060408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,050	15391,69	770
			Накладные расходы			*579,69*	*29*
			Сметная прибыль			*1140,13*	*57*
15	15	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	50,000	234,11	11705
			Накладные расходы			*65,95*	*3297*
			Сметная прибыль			*17,34*	*867*
16	16	23-061710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 10 мм х 7 мм	м	50,000	31,16	1558
			Накладные расходы			*1,17*	*59*
			Сметная прибыль			*2,31*	*115*
17	17	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	5,000	84,80	424
			Накладные расходы			*20,59*	*103*
			Сметная прибыль			*6,28*	*31*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
18	18	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	143710,19	719
			Накладные расходы			*5412,47*	*27*
			Сметная прибыль			*10645,20*	*53*
19	19	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм.	м	5,000	270,15	1351
			Накладные расходы			*59,57*	*298*
			Сметная прибыль			*20,01*	*100*
			ИТОГО:				150263
			В том числе :				
			Накладные расходы				28175
			Сметная прибыль				11131
ТХ оборудование							
1	70	ТОО "SHEGEN" стр.150	Компьютер персональный: iCeleron J1800M 2,41 Ghz/ 2 Gb DDR3/ HDD 500 Gb/Встроенный Gigabit Network Connection 10/100/1000 Mbit/DVD-RW/клавиатура USB, казахская, русская, английская/мышь USB, 2х кнопочная оптическая со скроллингом, коврик для мыши/ монитор 18,5"	шт	26	197901,7857	5145446
2	71	ТОО "SHEGEN" стр.150	Обеспечение программное Microsoft Windows 8 SL	шт	27	50580,35714	1365670
3	73	ТОО "SHEGEN" стр.150	Сканер А4: максимальный формат бумаги: А4, максимальный размер документа: 216х297мм, разрешение: 2400х4800 dpi	шт	2	37705,35714	75411
4	74	ТОО "SHEGEN" стр.150	Источник бесперебойного питания UPS 500VA	шт	2	23214,28571	46429
5	75	ТОО "SHEGEN" стр.150	Колонки звуковые 4 Вт: частотный диапазон - 100 - 20 000 Гц, число каналов - 2	шт	2	7357,142857	14714
6	76	ТОО "SHEGEN" стр.150	Модем TP-Link ADSL	шт	2	24830,35714	49661
7	77	ТОО "SHEGEN" стр.150	Концентратор сетевой D-Link, 16-port	шт	2	22991,07143	45982
8	78	ТОО "SHEGEN" стр.150	Маршрутизатор D-Link, DIR-651	шт	2	38839,28571	77679
9	79	ТОО "SHEGEN" стр.150	Наушники для учителя	шт	2	3214,285714	6429
10	80	ТОО "SHEGEN" стр.150	Доска интерактивная IP BOARD 85": размеры: 1745х1275х40 мм, активная зона для маркера: 1600х1190 мм, диагональ доски: 85", диагональ активной зоны: 78,6"	шт	2	335669,6429	671339
11	81	ТОО "SHEGEN" стр.150	Крепление для видеопроектора	шт	2	31428,57143	62857
12	82	ТОО "SHEGEN" стр.150	Издания электронные учебные на CD 5 шт.	шт	2	21151,78571	42304
13	83	ТОО "SHEGEN" стр.150	Наушники для ученика	шт	25	3218,75	80469
14	84	ТОО "SHEGEN" стр.150	Материалы монтажные для интерактивной доски	шт	2	38165,17857	76330
15	85	ТОО "SHEGEN" стр.154	Весы технические 500гр. с разновесами	шт	1	40714,28571	40714
16	86	ТОО "SHEGEN" стр.154	Весы учебные с гирями до 200гр	шт	1	11339,28571	11339
17	87	ТОО "SHEGEN" стр.154	Выпрямители	шт	1	9196,428571	9196
18	88	ТОО "SHEGEN" стр.154	Машина центробежная	шт	1	100057,1429	100057
19	89	ТОО "SHEGEN" стр.154	Метроном электронный	шт	1	37429,46429	37429
20	90	ТОО "SHEGEN" стр.154	Набор гирь учебный (10мг-100гр)	шт	1	8000,892857	8001
21	91	ТОО "SHEGEN" стр.154	Насос вакуумный Комовского НВ	шт	1	42855,35714	42855
22	92	ТОО "SHEGEN" стр.154	Призма наклонная с отвесом	шт	1	14375	14375
23	93	ТОО "SHEGEN" стр.154	Лампа настольная дневного света: напряжение: 220V, 50Hz, 1 фаза	шт	1	11071,42857	11071
24	94	ТОО "SHEGEN" стр.154	Секундомер электронный ручной: секундомер электронный ручной предназначен для измерения длительности интервалов с точностью до долей секунды.	шт	1	4598,214286	4598
25	95	ТОО "SHEGEN" стр.155	Ведерко Архимеда	шт	1	9564,285714	9564
26	96	ТОО "SHEGEN" стр.155	Тарелка вакуумная со звонком	шт	1	41383,92857	41384
27	97	ТОО "SHEGEN" стр.155	Комплект блоков лабораторных	шт	1	3678,571429	3679
28	98	ТОО "SHEGEN" стр.155	Комплект блоков демонстрационных	шт	1	9104,464286	9104
29	99	ТОО "SHEGEN" стр.155	Динамометр демонстрационный ДД (пара)	шт	2	23542,85714	47086
32	102	ТОО "SHEGEN" стр.155	Манометр демонстрационный	шт	1	20048,21429	20048
33	103	ТОО "SHEGEN" стр.155	Органайзер	шт	1	3310,714286	3311
34	104	ТОО "SHEGEN" стр.155	Машина Атвуда	шт	1	33015,17857	33015

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	105	ТОО "SHEGEN" стр.155	Микроманометр жидкостной демонстрационный	шт	1	6696,428571	6696
36	106	ТОО "SHEGEN" стр.155	Электрометры (пара) демонстрационные	шт	1	14732,14286	14732
37	107	ТОО "SHEGEN" стр.156	Набор по статике с магнитными держателями НСТ	шт	1	67869,64286	67870
38	108	ТОО "SHEGEN" стр.156	Набор тел равной массы	шт	1	4138,392857	4138
39	109	ТОО "SHEGEN" стр.156	Насос воздушный ручной	шт	1	8928,571429	8929
40	110	ТОО "SHEGEN" стр.156	Пистолет баллистический	шт	1	18208,92857	18209
41	111	ТОО "SHEGEN" стр.156	Пресс гидравлический (модель)	шт	1	772592,8571	772593
42	112	ТОО "SHEGEN" стр.156	Прибор для демонстрации закона сохранения импульса	шт	1	13426,78571	13427
43	113	ТОО "SHEGEN" стр.156	Прибор для демонстрации давления в жидкости	шт	1	12783,03571	12783
44	114	ТОО "SHEGEN" стр.156	Прибор для демонстрации гидростатистического парадокса	шт	1	12691,07143	12691
45	115	ТОО "SHEGEN" стр.156	Прибор для демонстрации состояния невесомости	шт	1	13839,28571	13839
46	116	ТОО "SHEGEN" стр.156	Прибор для демонстрации теплопроводности тел	шт	1	15625	15625
47	117	ТОО "SHEGEN" стр.156	Прибор для демонстрации механических колебаний	шт	1	13839,28571	13839
48	118	ТОО "SHEGEN" стр.156	Призма наклонная с отвесом	шт	1	14464,28571	14464
49	119	ТОО "SHEGEN" стр.157	Набор легкоподвижных тележек	шт	1	24094,64286	24095
50	120	ТОО "SHEGEN" стр.157	Рычаг-линейка демонстрационная	шт	1	4017,857143	4018
51	121	ТОО "SHEGEN" стр.157	Сосуды сообщающиеся	шт	1	6428,571429	6429
52	122	ТОО "SHEGEN" стр.157	Стакан отливной демонстрационный	шт	1	3218,75	3219
53	123	ТОО "SHEGEN" стр.157	Термометр инфракрасный, -20°~537 С°	шт	1	60267,85714	60268
54	124	ТОО "SHEGEN" стр.157	Набор тел равной массы	шт	1	4138,392857	4138
55	125	ТОО "SHEGEN" стр.157	Трубка Ньютона	шт	1	16964,28571	16964
56	126	ТОО "SHEGEN" стр.157	Трибометр демонстрационный	шт	1	19196,42857	19196
57	127	ТОО "SHEGEN" стр.157	Турбина гидравлическая	шт	1	11495,53571	11496
58	128	ТОО "SHEGEN" стр.157	Шар для взвешивания воздуха	шт	1	8736,607143	8737
59	129	ТОО "SHEGEN" стр.157	Шар Паскаля	шт	1	13702,67857	13703
60	130	ТОО "SHEGEN" стр.158	Авометр с гальванометром демонстрационным	шт	2	41964,28571	83929
61	131	ТОО "SHEGEN" стр.158	Прибор для демонстрации атмосферного давления АД-1 (магдебургские полушария)	шт	1	14622,32143	14622
62	132	ТОО "SHEGEN" стр.158	Прибор для демонстрации теплопроводности тел	шт	1	16001,78571	16002
63	133	ТОО "SHEGEN" стр.158	Трубка для демонстрации конвекции в жидкости	шт	1	5982,142857	5982
64	134	ТОО "SHEGEN" стр.158	Теплоприемник	шт	1	8736,607143	8737
65	135	ТОО "SHEGEN" стр.158	Термометр демонстрационный	шт	1	10943,75	10944
66	136	ТОО "SHEGEN" стр.158	Термометры лабораторные: точность измерения - 1°С, диапазон измеряемых температур: от -50 до +300°С, градация дисплея: 0,1 градус, длительность теста: 2-3 секунды, питание: 1 элемент 1,5В, длительность работы от 1-ой батареи: 5000 часов, нормальная температура окружающей среды: от -10 до +50°С, размеры: диаметр щупа - 3,5 мм; длина щупа - 105 мм	шт	1	11428,57143	11429
67	137	ТОО "SHEGEN" стр.158	Трубка капиллярная O.D6-8мм. ID 2-3мм 100см	шт	1	714,285714	714
68	138	ТОО "SHEGEN" стр.158	Цилиндры свинцовые со стругом	шт	1	11160,71429	11161
69	139	ТОО "SHEGEN" стр.158	Шар с кольцом со штативом	шт	1	10267,85714	10268
70	140	ТОО "SHEGEN" стр.159	Аппараты телеграфные демонстрационные	шт	1	117857,1429	117857
71	141	ТОО "SHEGEN" стр.159	Вольтметр демонстрационный (цифровой)	шт	2	124821,4286	249643
72	142	ТОО "SHEGEN" стр.159	Выключатель однополюсный (демонстрационный)	шт	1	3392,857143	3393
73	143	ТОО "SHEGEN" стр.159	Модель "Электрический звонок"	шт	1	5793,75	5794

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
74	144	ТОО "SHEGEN" стр.159	Источник тока фотоэлектрический	шт	1	62719,64286	62720
75	145	ТОО "SHEGEN" стр.159	Катушка-моток демонстрационная	шт	1	13426,78571	13427
76	146	ТОО "SHEGEN" стр.159	Прибор для демонстрации спектров магнитных полей электрического тока	шт	1	28325	28325
77	147	ТОО "SHEGEN" стр.159	Магнит дугообразный демонстрационный	шт	1	7142,857143	7143
78	148	ТОО "SHEGEN" стр.159	Магнит полосовой демонстрационный	шт	1	4138,392857	4138
79	149	ТОО "SHEGEN" стр.159	Машина магнитоэлектрическая (Генератор ручной)	шт	1	31267,85714	31268
80	150	ТОО "SHEGEN" стр.159	Машина электрофорная	шт	1	22991,07143	22991
81	151	ТОО "SHEGEN" стр.160	Датчик температуры (термопара)	шт	1	29428,57143	29429
82	152	ТОО "SHEGEN" стр.160	Маятник электростатистический	шт	1	9748,214286	9748
83	153	ТОО "SHEGEN" стр.160	Набор по электролизу демонстрационный	шт	1	12691,07143	12691
84	154	ТОО "SHEGEN" стр.160	Палочка стеклянная d7-8мм, 100см	шт	1	275,892857	276
85	155	ТОО "SHEGEN" стр.160	Палочка эбонитовая	шт	1	1379,464286	1379
86	156	ТОО "SHEGEN" стр.160	Переключатель демонстрационный двухполюсной	шт	1	5425,892857	5426
87	157	ТОО "SHEGEN" стр.160	Переключатель демонстрационный однополюсной	шт	1	3571,428571	3571
88	158	ТОО "SHEGEN" стр.160	Магнит дугообразный демонстрационный	шт	2	7142,857143	14286
89	159	ТОО "SHEGEN" стр.160	Прибор для демонстрации зависимости сопротивления проводника от его длины, сечения и материала	шт	1	10446,42857	10446
90	160	ТОО "SHEGEN" стр.160	Реостат 200 Ом, 1,5А демонстрационный	шт	3	9553,571429	28661
91	161	ТОО "SHEGEN" стр.160	Стрелки магнитные на штативах	шт	2	4138,392857	8277
92	162	ТОО "SHEGEN" стр.160	Султан электростатический (пара)	шт	1	8184,821429	8185
93	163	ТОО "SHEGEN" стр.161	Амперметр лабораторный: Амперметр предназначен для проведения измерений в цепях постоянного тока при проведении лабораторных работ	шт	25	4821,428571	120536
94	164	ТОО "SHEGEN" стр.161	Трубка латунная на изолирующей ручке	шт	1	9821,428571	9821
95	165	ТОО "SHEGEN" стр.161	Штатив изолирующий (пара)	шт	1	1455,357143	1455
96	166	ТОО "SHEGEN" стр.161	Электромагнит разборный	шт	1	7357,142857	7357
97	167	ТОО "SHEGEN" стр.161	Электрометр с принадлежностями	шт	1	51867,85714	51868
98	168	ТОО "SHEGEN" стр.161	Весы учебные с гирями до 200 гр	шт	25	11339,28571	283482
99	169	ТОО "SHEGEN" стр.161	Вольтметр лабораторный: вольтметр предназначен для измерения напряжения в цепях постоянного тока	шт	25	6250	156250
100	170	ТОО "SHEGEN" стр.161	Динамометр лабораторный 5 Н (планшетный)	шт	50	2575	128750
101	171	ТОО "SHEGEN" стр.161	Набор гирь учебный (10 мг-100 гр)	шт	25	8000,892857	200022
102	172	ТОО "SHEGEN" стр.161	Диски фанерные	шт	25	744,642857	18616
103	173	ТОО "SHEGEN" стр.161	Желоб лабораторный с шариком (с лотком дугообразным)	шт	25	9748,214286	243705
104	174	ТОО "SHEGEN" стр.161	Источник питания лабораторный учебный	шт	25	26025,89286	650647
105	175	ТОО "SHEGEN" стр.162	Желоб лабораторный с шариком (с лотком дугообразным)	шт	25	9748,214286	243705
106	176	ТОО "SHEGEN" стр.162	Калориметр со спираль-резистором	шт	25	5747,321429	143683
107	177	ТОО "SHEGEN" стр.162	Катушка-моток демонстрационная	шт	25	13426,78571	335670
108	178	ТОО "SHEGEN" стр.162	Ключи замыкания тока	шт	25	625	15625
109	179	ТОО "SHEGEN" стр.162	Компас школьный	шт	25	580,357143	14509
110	180	ТОО "SHEGEN" стр.162	Лента измерительная	шт	25	349,107143	8728
111	181	ТОО "SHEGEN" стр.162	Магнит дугообразный демонстрационный	шт	25	7142,857143	178571
112	182	ТОО "SHEGEN" стр.162	Магнит полосовой демонстрационный	шт	50	2942,857143	147143
113	183	ТОО "SHEGEN" стр.162	Набор грузов 100g x10 шт.с вырезом и крюком	шт	25	9472,321429	236808
114	184	ТОО "SHEGEN" стр.162	Набор резисторов для практикума	шт	25	6250	156250

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
115	185	ТОО "SHEGEN" стр.162	Набор калориметрических тел	шт	1	5425,892857	5426
116	186	ТОО "SHEGEN" стр.162	Реостат 200 Ом, 1,5А демонстрационный	шт	25	9840,178571	246004
117	187	ТОО "SHEGEN" стр.163	Весы технические 500гр. с разновесами	шт	3	40714,28571	122143
118	188	ТОО "SHEGEN" стр.163	Рычаг-линейка демонстрационная	шт	25	4138,392857	103460
119	189	ТОО "SHEGEN" стр.163	Спираль-резистор	шт	25	5627,678571	140692
120	190	ТОО "SHEGEN" стр.163	Трибометр лабораторный : Трибометр лабораторный предназначен для определения коэффициента трения скольжения, КПД при подъеме тела по наклонной плоскости, измерения работы при подъеме тела и горизонтальном перемещении	шт	25	6250	156250
121	191	ТОО "SHEGEN" стр.163	Цилиндр мерный с носиком 25 мл	шт	25	982,142857	24554
122	192	ТОО "SHEGEN" стр.163	Шарик малого размера	шт	25	133,928571	3348
123	193	ТОО "SHEGEN" стр.163	Набор лабораторный "Электромагнит разборный с деталями"	шт	25	7265,178571	181629
124	194	ТОО "SHEGEN" стр.163	Миниатюрный ламповый держатель	шт	25	714,285714	17857
125	195	ТОО "SHEGEN" стр.163	Метроном электронный	шт	1	37429,46429	37429
126	196	ТОО "SHEGEN" стр.163	Набор гирь учебный (10 мг-100 гр)	шт	3	8000,892857	24003
127	197	ТОО "SHEGEN" стр.163	Пистолет баллистический	шт	3	18208,92857	54627
128	198	ТОО "SHEGEN" стр.163	Прибор для демонстрации закона сохранения импульса	шт	3	13426,78571	40280
129	199	ТОО "SHEGEN" стр.163	Прибор для изучения деформации растяжений	шт	3	85305,35714	255916
130	200	ТОО "SHEGEN" стр.164	Зажим винтовой	шт	5	910,714286	4554
131	201	ТОО "SHEGEN" стр.164	Прибор для демонстрации свободного падения тел.l 120см	шт	3	70536,60714	211610
132	202	ТОО "SHEGEN" стр.164	Комплект приборов по кинематике и динамике	шт	3	126579,4643	379738
133	203	ТОО "SHEGEN" стр.164	Модель электродвигателя разборная лабораторная	шт	3	5775	17325
134	204	ТОО "SHEGEN" стр.164	Секундомер электронный ручной: секундомер электронный ручной предназначен для измерения длительности интервалов с точностью до долей секунды	шт	3	4598,214286	13795
135	205	ТОО "SHEGEN" стр.164	Модель механическая Броуна (броуновского движения молекул)	шт	1	8276,785714	8277
136	206	ТОО "SHEGEN" стр.164	Модели ветродвигателя	шт	1	11127,67857	11128
137	207	ТОО "SHEGEN" стр.164	Модель насоса нагнетающего: Модель предназначена для демонстрации устройства нагнетающего насоса. Габаритные размеры: 23.5x14.5x15cm	шт	1	11587,5	11588
138	208	ТОО "SHEGEN" стр.164	Модель барельефная "Ракеты"	шт	1	9932,142857	9932
139	209	ТОО "SHEGEN" стр.164	Насос вакуумный ручной с манометром	шт	2	10943,75	21888
140	210	ТОО "SHEGEN" стр.164	Модель "Дизельный двигатель"	шт	1	22503,57143	22504
141	211	ТОО "SHEGEN" стр.164	Центрифуга демонстрационная	шт	1	19772,32143	19772
142	212	ТОО "SHEGEN" стр.164	Набор грузов с крючками (от 10-1000гр)	шт	1	16093,75	16094
143	213	ТОО "SHEGEN" стр.165	Весы технические 500гр. с разновесами	шт	1	40714,28571	40714
144	214	ТОО "SHEGEN" стр.165	Зажим пробирочный (деревянный)	шт	2	1250	2500
145	215	ТОО "SHEGEN" стр.165	Комплект соединительных проводов (10 шт.)	шт	1	1241,071429	1241
146	216	ТОО "SHEGEN" стр.165	Столик подъемный 15x15 см	шт	2	29428,57143	58857
147	217	ТОО "SHEGEN" стр.165	Штатив физический универсальный	шт	1	23358,92857	23359
148	218	ТОО "SHEGEN" стр.165	Набор химической посуды и принадлежностей для кабинета физики КДЛФ	шт	1	74950,89286	74951
149	219	ТОО "SHEGEN" стр.165	Плакаты "Правила ТБ при сварочных работах" (60x45 см, 5шт., лам.)	к-т	1	13794,64286	13795
150	220	ТОО "SHEGEN" стр.165	Транспарант "Моделирование брюк" (14 шт.)	к-т	1	17933,03571	17933
151	221	ТОО "SHEGEN" стр.165	Диски на CD по труду	шт	10	3678,571429	36786
152	222	ТОО "SHEGEN" стр.165	Диски на DVD по труду	шт	3	3678,571429	11036
153	223	ТОО "SHEGEN" стр.165	Гальванометр демонстрационный	шт	1	31727,67857	31728

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
154	224	ТОО "SHEGEN" стр.165	Датчик измерения магнитного поля	шт	1	54075	54075
155	225	ТОО "SHEGEN" стр.165	Динамометр лабораторный 5 Н (планшетный)	шт	1	2575	2575
156	226	ТОО "SHEGEN" стр.165	Насос вакуумный Комовского НВ	шт	1	42855,35714	42855
157	227	ТОО "SHEGEN" стр.165	Осциллограф демонстрационный	шт	1	203241,0714	203241
158	228	ТОО "SHEGEN" стр.165	Наборы капиляров	шт	1	3402,678571	3403
159	229	ТОО "SHEGEN" стр.166	Генератор звуковой школьный	шт	1	126175	126175
160	230	ТОО "SHEGEN" стр.166	Огниво воздушное	шт	1	5150	5150
161	231	ТОО "SHEGEN" стр.166	Прибор для демонстрации видов деформации	шт	1	7816,964286	7817
162	232	ТОО "SHEGEN" стр.166	Прибор для изучения газовых законов: набор учебного оборудования "Газовые законы" предназначен для проведения лабораторных работ по физике: "Исследование изотермического процесса", "Исследование изохорного процесса" и "Исследование изобарного процесса"	шт	1	23542,85714	23543
163	233	ТОО "SHEGEN" стр.166	Сосуды сообщающиеся	шт	1	6529,464286	6529
164	234	ТОО "SHEGEN" стр.166	Прибор для демонстрации волновых явлений	шт	1	88377,67857	88378
165	235	ТОО "SHEGEN" стр.166	Камертоны на резонирующих ящиках	шт	1	14530,35714	14530
166	236	ТОО "SHEGEN" стр.166	Набор пружин с различной жесткостью	шт	1	4464,285714	4464
167	237	ТОО "SHEGEN" стр.166	Машина волновая	шт	1	94999,10714	94999
168	238	ТОО "SHEGEN" стр.166	Набор камертонов 5 шт в чемодане	шт	1	62075,89286	62076
169	239	ТОО "SHEGEN" стр.166	Маятник баллистический	шт	1	20967,85714	20968
170	240	ТОО "SHEGEN" стр.166	Микрофон электродинамический, компьютерный: mini jack 3.5 mm, 1.3 метра, Черный	шт	1	11219,64286	11220
171	241	ТОО "SHEGEN" стр.167	Батарея солнечная	шт	1	25000	25000
172	242	ТОО "SHEGEN" стр.167	Набор из 5 шаров	шт	1	5609,821429	5610
173	243	ТОО "SHEGEN" стр.167	Конденсатор разборный (демонстрационный)	шт	1	23175	23175
174	244	ТОО "SHEGEN" стр.167	Ванна с электродами	шт	1	12139,28571	12139
175	245	ТОО "SHEGEN" стр.167	Выпрямители	шт	1	9196,428571	9196
176	246	ТОО "SHEGEN" стр.167	Генератор звуковой школьный	шт	1	126175	126175
177	247	ТОО "SHEGEN" стр.167	Громкоговоритель настенный с аттенюатором, IWS-03A (i)	шт	1	15422,32143	15422
178	248	ТОО "SHEGEN" стр.167	Демонстрационная панель Линии магнитной индукции	шт	1	39425	39425
179	249	ТОО "SHEGEN" стр.167	Катушка-моток демонстрационная	шт	1	13426,78571	13427
180	250	ТОО "SHEGEN" стр.167	Комплект приборов для изучения электромагнитных волн	к-т	1	177491,0714	177491
181	251	ТОО "SHEGEN" стр.167	Конденсатор разборный (демонстрационный)	к-т	1	23175	23175
182	252	ТОО "SHEGEN" стр.168	Датчик силы тока (2.5А)	шт	1	31359,82143	31360
183	253	ТОО "SHEGEN" стр.168	Кондуктор конусообразный	к-т	1	9932,142857	9932
184	254	ТОО "SHEGEN" стр.168	Магнит дугообразный демонстрационный	к-т	1	7142,857143	7143
185	255	ТОО "SHEGEN" стр.168	Модель генератора постоянного тока	к-т	1	25933,92857	25934
186	256	ТОО "SHEGEN" стр.168	Набор для изучения полупроводников	к-т	1	43443,75	43444
187	257	ТОО "SHEGEN" стр.168	Комплект радиотехнический	к-т	1	150545,5357	150546
188	258	ТОО "SHEGEN" стр.168	Наборы ферро-, пара- и диамагнетиков	к-т	1	2575	2575
189	259	ТОО "SHEGEN" стр.168	Преобразователи высоковольтные	шт	1	18208,92857	18209
190	260	ТОО "SHEGEN" стр.168	Прибор для демонстрации правила Ленца	шт	1	3200	3200
191	261	ТОО "SHEGEN" стр.168	Прибор для демонстрации спектров магнитных полей электрического тока	шт	1	28325	28325
192	262	ТОО "SHEGEN" стр.168	Прибор для опытов по химии с электрическим током (демонстрационный)	шт	1	13242,85714	13243
193	263	ТОО "SHEGEN" стр.168	Набор реостатов ползунковых с роликовыми контактами	к-т	1	16553,57143	16554

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
194	264	ТОО "SHEGEN" стр.169	Датчик уровня шума (45 - 110 дб)	к-т	1	103919,6429	103920
195	265	ТОО "SHEGEN" стр.169	Реохорд демонстрационный	к-т	1	17197,32143	17197
196	266	ТОО "SHEGEN" стр.169	Сетка Кольбе	к-т	1	11660,71429	11661
197	267	ТОО "SHEGEN" стр.169	Трансформатор: прибор предназначен для демонстрации устройства и принципа действия трансформатора, а также для ряда других опытов по электромагнетизму и электромагнитной индукции	к-т	1	46875	46875
198	268	ТОО "SHEGEN" стр.169	Трубка с двумя электродами	к-т	1	18944,64286	18945
199	269	ТОО "SHEGEN" стр.169	Камеры для наблюдения альфа-частиц: предназначен для наблюдения мерцаний, образовавшихся в результате радиоактивного распада, экран: 15х15 мм2	к-т	1	177675	177675
200	270	ТОО "SHEGEN" стр.169	Усилитель низкой частоты лабораторный	к-т	1	5892,857143	5893
201	271	ТОО "SHEGEN" стр.169	Набор №22 ВС "Индикаторы": Лакмоид индикатор ч.д.а. - 0,01 кг, Метиловый оранжевый индикатор ч.д.а. - 0,01 кг, Фенолфталеин индикатор ч.д.а. - 0,01 кг	шт	1	5940,178571	5940
202	272	ТОО "SHEGEN" стр.169	Лазер учебный лабораторный	к-т	1	16442,85714	16443
203	273	ТОО "SHEGEN" стр.169	Прибор для демонстрации фотоэффекта	к-т	1	79181,25	79181
204	274	ТОО "SHEGEN" стр.169	Линза на подставке	к-т	1	2483,035714	2483
205	275	ТОО "SHEGEN" стр.170	Комплект приборов для изучения принципов радиоприема и радипередачи	шт	1	118743,75	118744
206	276	ТОО "SHEGEN" стр.170	Миниатюрный ламповый держатель	к-т	1	714,285714	714
207	277	ТОО "SHEGEN" стр.170	Набор по дифракции и интерференции и поляризации света	к-т	1	52253,57143	52254
208	278	ТОО "SHEGEN" стр.170	Наборы по флюоресценции	к-т	1	36693,75	36694
209	279	ТОО "SHEGEN" стр.170	Набор по фосфоресценции	к-т	1	15200,89286	15201
210	280	ТОО "SHEGEN" стр.170	Трубки спектральные 6 шт. на подставке	шт	1	37337,5	37338
211	281	ТОО "SHEGEN" стр.170	Призма дисперсионная	шт	2	2096,428571	4193
212	282	ТОО "SHEGEN" стр.170	Призма прямого зрения	шт	1	11035,71429	11036
213	283	ТОО "SHEGEN" стр.170	Набор светофильтров	шт	1	16883,92857	16884
214	284	ТОО "SHEGEN" стр.170	Светофильтр, 5шт\комплект	шт	1	3310,714286	3311
215	285	ТОО "SHEGEN" стр.170	Фильтры инфракрасные	шт	1	16883,92857	16884
216	286	ТОО "SHEGEN" стр.170	Прибор для изучения законов фотометрии лабораторный	шт	1	55357,14286	55357
217	287	ТОО "SHEGEN" стр.170	Фотоэлементы вакуумные: предназначен для демонстрации фотоэлектрического эффекта и показывает, что эмиссия электронов увеличивается с увеличением интенсивности света.Характеристики: катод - цезий на оксидированном серебре. Площадь катода: 2,4см2 Ра	шт	1	515000	515000
218	288	ТОО "SHEGEN" стр.170	Фотоэлементы газонаполненные: предназначен для демонстрации фотоэлектрического эффекта и показывает, что эмиссия электронов увеличивается с увеличением интенсивности света. Характеристики: катод - Цезий на оксидированном серебре. Площадь катода: 2,4	шт	1	519598,2143	519598
219	289	ТОО "SHEGEN" стр.171	Амперовльтметр для постоянного и переменного тока демонстрацонный	шт	3	48214,28571	144643
220	290	ТОО "SHEGEN" стр.171	Сетка асбестовая	шт	1	459,821429	460
221	291	ТОО "SHEGEN" стр.171	Зеркало вогнутое	шт	25	2299,107143	57478
222	292	ТОО "SHEGEN" стр.171	Зеркало выпуклое	шт	32	1893,75	60600
223	293	ТОО "SHEGEN" стр.171	Миллиамперметр АС	шт	25	3623,214286	90580
224	294	ТОО "SHEGEN" стр.171	Пластинка стеклянная	шт	25	1931,25	48281
225	295	ТОО "SHEGEN" стр.171	Прибор для изучения газовых законов: прибор предназначен для демонстрации и исследования изопроцессов в газах. Прибор представляет собой систему из пластмассового оцифрованного цилиндра емкостью 150 мл с поршнем, помещенного в прозрачный сосуд, и демонстрационного манометра	шт	25	23542,85714	588571
226	296	ТОО "SHEGEN" стр.171	Экраны со щелью	шт	25	1747,321429	43683
227	297	ТОО "SHEGEN" стр.171	Сетка латунная распылительная (80х80)	шт	25	1747,321429	43683

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
228	298	ТОО "SHEGEN" стр.171	Электроды медные с держателем	шт	25	2991,071429	74777
229	299	ТОО "SHEGEN" стр.171	Амперволтметр с гальванометром (демонстрационный)	шт	3	32321,42857	96964
230	300	ТОО "SHEGEN" стр.171	Выпрямители	шт	3	9196,428571	27589
231	301	ТОО "SHEGEN" стр.172	Амперволтметр для постоянного и переменного тока демонстрацонный	к-т	3	48214,28571	144643
232	302	ТОО "SHEGEN" стр.172	Генератор звуковой школьный	шт	3	126175	378525
233	303	ТОО "SHEGEN" стр.172	Гигрометр психрометрический ВИТ-1 (0+25 С)	шт	3	4455,357143	13366
234	304	ТОО "SHEGEN" стр.172	Гигрометр психрометрический	шт	3	4138,392857	12415
235	305	ТОО "SHEGEN" стр.172	Комплект для изучения полупроводников (диоды)	шт	3	4138,392857	12415
236	306	ТОО "SHEGEN" стр.172	Датчик ионизирующего излучения	шт	3	52281,25	156844
237	307	ТОО "SHEGEN" стр.172	Источник питания демонстрационный: питание от сети 220 В, 50 Гц;	шт	3	88515,17857	265546
238	308	ТОО "SHEGEN" стр.172	Комплект приборов для практикума	к-т	3	33842,85714	101529
239	309	ТОО "SHEGEN" стр.172	Комплект приборов для практикума	к-т	3	3144,642857	9434
240	310	ТОО "SHEGEN" стр.172	Магазин сопротивлений (демонстрационный)	к-т	3	5517,857143	16554
241	311	ТОО "SHEGEN" стр.172	Набор конденсаторов для практикума	к-т	3	5958,928571	17877
242	312	ТОО "SHEGEN" стр.172	Омметр цифровой лабораторный	к-т	3	18208,92857	54627
243	313	ТОО "SHEGEN" стр.172	Осциллограф лабораторный	к-т	3	53339,28571	160018
244	314	ТОО "SHEGEN" стр.172	Переключатель демонстрационный однополюсной	к-т	3	3586,607143	10760
245	315	ТОО "SHEGEN" стр.173	Гигрометр психрометрический ВИТ-2 (от 15° до 40С°)	к-т	1	5241,964286	5242
246	316	ТОО "SHEGEN" стр.173	Прибор для изучения законов фотометрии лабораторный	к-т	3	55357,14286	166071
247	317	ТОО "SHEGEN" стр.173	Прибор для измерения длины световой волны с набором дифракционных решеток	к-т	3	26926,78571	80780
248	318	ТОО "SHEGEN" стр.173	Приборы для определения длины звуковой волны	к-т	3	22531,25	67594
249	319	ТОО "SHEGEN" стр.173	Демонстрационный комплект по электричеству: в состав комплекта входят: набор резисторов лабораторный учебный - 1 набор, набор конденсаторов лабораторный учебный - 1 набор, диод на колодке - 1шт, комплект однополюсного и двухполюсного выключателей учебный - 1 комплект, комплект проводов соединительных - 1 комплект, лампа накаливания разной мощности -1 набор, поддон пластиковый -1шт	к-т	1	78169,64286	78170
250	320	ТОО "SHEGEN" стр.173	Реостат 20 Ом, 2А демонстрационный	к-т	6	4891,964286	29352
251	321	ТОО "SHEGEN" стр.173	Реохорд демонстрационный	к-т	3	17197,32143	51592
252	322	ТОО "SHEGEN" стр.173	Термометры лабораторные: точность измерения: 1°С, диапазон измеряемых температур: от -50 до +300°С, градация дисплея: 0,1 градус, длительность теста: 2-3 секунды, питание: 1 элемент 1,5В, длительность работы от 1-ой батареи: 5000 часов, нормальная температура окружающей среды: от -10 до +50°С, размеры: диаметр щупа - 3,5 мм; длина щупа - 105 мм	к-т	3	11428,57143	34286
			ИТОГО:				22677498
			В том числе :				
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
			ИТОГО				**41 938 186**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,7 %**	**293 567**	**42 231 753**
			Итого с НДС		**12 %**	**5 067 810**	**47 299 564**
			ИТОГО К ОПЛАТЕ				**47 299 564**

Заказчик:

Вр.И.О. Руководитель ГУ "Отдел строительства Сарыагашского района"

Е.Қосмұратов

Подрядчик:

ТОО "Лидер-НК"

Директор М. Куанышбаев

Инженер:

ТОО "Royal Company"

Зам. директора А.С.Егізбай

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Сарыагашского райо**

Инженер: **ТОО "Royal Company"**

Подрядчик: **ТОО "Лидер-НК"**

Договор: **Доп. Соглашение №1 от 26.03.2018 г к договору №129 от 25.10.2017 г.**

Наименование объекта: **Строительства школы на 600 мест в населенном пункте Жанаталап,сельского округа Куркелес,Сарыагашского района ЮКО**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за **апрель** 2018год.

№п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
	Общестроительные работы	**52 843 857**	**59 185 120**	**52 843 857**	**59 185 120**
	в.т.ч. оборудование	**5 049 535**	**5 655 479**		
	Итого затраты подрядчика	**52 843 857**	**59 185 120**	**52 843 857**	**59 185 120**
	Всего к оплате:	**52 843 857**	**59 185 120**	**52 843 857**	**59 185 120**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Сарыагашского района"

Руководитель отдела _____ **Н.М. Калисаев**

Инженер:

ТОО "Royal Company"

Зам. директора _____ **А.С.Егізбай**

Подрядчик:

ТОО "Лидер-НК"

Директор _____ **М. Куанышбаев**

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Сарыагашского района "**

Ф 3

Подрядчик: **ТОО "Лидер-НК"**

Инженер: **ТОО "Royal Company"**

Договор: **№129 от 25. 10. 2017 г.**

Наименование объекта: **Строительство школы на 600 мест в населенном пункте Жанаталап, сельского округа Куркелес, Сарыагашского района ЮКО**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за **ноябрь** 2017год.

№п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
	Общестроительные работы	**7 589 286**	**8 500 000**	**7 589 286**	**8 500 000**
	в.т.ч. оборудование				
	Итого затраты подрядчика	**7 589 286**	**8 500 000**	**7 589 286**	**8 500 000**
	Всего к оплате:	**7 589 286**	**8 500 000**	**7 589 286**	**8 500 000**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Сарыагашского района"

Руководителя отдела _____ **Н. Калисаев**

Инженер:

ТОО "Royal Company"

Зам. директора _____ **А.С.Егізбай**

Подрядчик:

ТОО "Лидер-НК"

Директор _____ **М. Куанышбаев**

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Сарыагашского района"**

Инженер **ТОО "Royal Company"**

Подрядчик **ТОО "Лидер-НК"**

Договор **Доп. Соглашение №1 от 26.03.2018г. к договаору №129 от 25.10.2017 г.**

Наименование объекта **Строительства школы на 600 мест в населенном пункте Жанаталап,сельского округа Куркелес,Сарыагашского района ЮКО**

А К Т №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **апрель** месяц 2018г.

Форма 2-В

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	4	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	246,885	2387,28	589386
			Накладные расходы			*877,62*	*216670*
			Сметная прибыль			*176,84*	*43658*
2	5	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	м3 грунта	39495,360	42,36	1673168
			Накладные расходы			*8,08*	*319047*
			Сметная прибыль			*3,14*	*123938*
3	6	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта	м3 грунта	39495,360	144,99	5726599
			Накладные расходы			*27,65*	*1091973*
			Сметная прибыль			*10,74*	*424192*
4	7	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вотвал экскаваторами "Драглайн", "Обратнаялопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет ВЪЕЗД-ЗАЕЗДА	м3 грунта	720,000	121,69	87614
			Накладные расходы			*25,21*	*18152*
			Сметная прибыль			*9,01*	*6490*
5	8	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка ВЪЕЗД-ЗАЕЗДА бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	720,000	29,69	21378
			Накладные расходы			*5,66*	*4076*
			Сметная прибыль			*2,20*	*1584*
6	9	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА	м3грунта	25503,650	42,36	1080428
			Накладные расходы			*8,08*	*206021*
			Сметная прибыль			*3,14*	*80032*
7	10	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта	м3 грунта	25503,650	144,99	3697882
			Накладные расходы			*27,65*	*705128*
			Сметная прибыль			*10,74*	*273917*
8	11	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	25503,650	414,68	10575913
			Накладные расходы			*66,97*	*1707947*
			Сметная прибыль			*30,72*	*783401*
9	12	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА	м3грунта	14581,200	42,36	617713
			Накладные расходы			*8,08*	*117788*
			Сметная прибыль			*3,14*	*45757*
10	13	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	14581,200	144,99	2114190
			Накладные расходы			*27,65*	*403143*
			Сметная прибыль			*10,74*	*156607*
11	14	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунта до 5 м	м3	13560,516	29,69	402631
			Накладные расходы			*5,66*	*76775*
			Сметная прибыль			*2,20*	*29824*
12	15	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	13560,516	190,60	2584672
			Накладные расходы			*59,51*	*806966*
			Сметная прибыль			*14,12*	*191457*
13	16	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	13560,516	69,38	940823
			Накладные расходы			*13,04*	*176892*
			Сметная прибыль			*5,14*	*69691*
14	17	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	м3	1020,684	1141,51	1165122
			Накладные расходы			*419,64*	*428323*
			Сметная прибыль			*84,56*	*86305*
			ИТОГО:				**31277516**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**6278902**
			Сметная прибыль				**2316853**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ				
1	1	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	16,762	187,70	3146
			Накладные расходы			*39,46*	*661*
			Сметная прибыль			*13,90*	*233*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,518	2387,28	1238
			Накладные расходы			*877,62*	*455*
			Сметная прибыль			*176,84*	*92*
3	3	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,048	29,69	180
			Накладные расходы			*5,66*	*34*
			Сметная прибыль			*2,20*	*13*
4	4	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт I, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6,048	190,60	1153
			Накладные расходы			*59,51*	*360*
			Сметная прибыль			*14,12*	*85*
5	5	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	6,048	69,38	420
			Накладные расходы			*13,04*	*79*
			Сметная прибыль			*5,14*	*31*
6	6	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,592	1141,51	2959
			Накладные расходы			*419,64*	*1088*
			Сметная прибыль			*84,56*	*219*
7	7	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,763	18975,49	14478
			Накладные расходы			*1226,91*	*936*
			Сметная прибыль			*1405,59*	*1072*
8	8	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	5,088	22898,47	116507
			Накладные расходы			*1969,81*	*10022*
			Сметная прибыль			*1696,18*	*8630*
9	9	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,800	16006,54	12807
			Накладные расходы			*5064,77*	*4052*
			Сметная прибыль			*1185,67*	*949*
10	10	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,800	159397,89	127532
			Накладные расходы			*6003,30*	*4803*
			Сметная прибыль			*11807,25*	*9447*
11	11	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,034	250489,53	8612
			Накладные расходы			*31575,21*	*1086*
			Сметная прибыль			*18554,78*	*638*
12	12	11-330208-0203 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1,000	17739,02	17739
			Накладные расходы			*3870,68*	*3871*
			Сметная прибыль			*1314,00*	*1314*
13	13	11-330208-0204 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1,000	56994,13	56994
			Накладные расходы			*9204,83*	*9205*
			Сметная прибыль			*4221,79*	*4222*
14	14	51-080102-0108 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-400-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа AlAgEuM ElECTriC	шт.	1,000	3255516,90	3255517
			Накладные расходы			*122610,50*	*122610*
			Сметная прибыль			*241149,40*	*241149*
15	15	51-080101-0107 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1,000	1286508,94	1286509
			Накладные расходы			*48452,98*	*48453*
			Сметная прибыль			*95296,96*	*95297*
			Раздел: Сети 0,4кВ				
			Раздел: Сети 10кВ				
16	44	11-330204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,578	158315,93	91454
			Накладные расходы			*43398,88*	*25070*
			Сметная прибыль			*11727,11*	*6774*
17	45	23-061201-0703 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,733	292378,08	506691
			Накладные расходы			*11011,65*	*19083*
			Сметная прибыль			*21657,64*	*37533*
18	46	13-080101-1601 РСНБ РК 2015	Предохранитель напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3,000	5159,16	15477
			Накладные расходы			*1119,77*	*3359*
			Сметная прибыль			*382,16*	*1146*
19	47	ПРАЙС-ЛИСТ	Ограничитель перенапряжения с искровым промежутком SDI 46.710	шт	3,000	56760,02	170280

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2137,72*	*6413*
			Сметная прибыль			*4204,45*	*12613*
20	48	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	20,428	126,12	2576
			Накладные расходы			*25,73*	*526*
			Сметная прибыль			*9,34*	*191*
21	49	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	0,632	2441,54	1543
			Накладные расходы			*897,56*	*567*
			Сметная прибыль			*180,85*	*114*
22	50	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,828	29,69	292
			Накладные расходы			*5,66*	*56*
			Сметная прибыль			*2,20*	*22*
23	51	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,212	1039,34	4378
			Накладные расходы			*382,08*	*1609*
			Сметная прибыль			*76,99*	*324*
24	52	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	117,000	438,48	51302
			Накладные расходы			*79,20*	*9266*
			Сметная прибыль			*32,48*	*3800*
25	53	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	117,000	293,09	34291
			Накладные расходы			*63,38*	*7415*
			Сметная прибыль			*21,71*	*2540*
26	54	13-080201-0903 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	18,000	518,40	9331
			Накладные расходы			*113,27*	*2039*
			Сметная прибыль			*38,40*	*691*
27	55	13-080201-0703 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	5,000	864,50	4323
			Накладные расходы			*132,77*	*664*
			Сметная прибыль			*64,04*	*320*
28	56	23-060109-1004 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х50-10 ГОСТ 18410-73	км	0,132	2771389,22	365823
			Накладные расходы			*104377,10*	*13778*
			Сметная прибыль			*205288,09*	*27098*
29	57	13-080201-1819 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1,000	2855,34	2855
			Накладные расходы			*824,81*	*825*
			Сметная прибыль			*211,51*	*212*
30	58	23-061709-0101 РСНБ РК 2015	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ	шт.	1,000	2404,57	2405
			Накладные расходы			*90,56*	*91*
			Сметная прибыль			*178,12*	*178*
31	59	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,099	23861,80	2362
			Накладные расходы			*4354,76*	*431*
			Сметная прибыль			*1767,54*	*175*
32	60	ПРАЙС-ЛИСТ	Лента сигнальная ЛСЭ-150	м	99,000	40,21	3980
			Накладные расходы			*1,51*	*150*
			Сметная прибыль			*2,98*	*295*
33	61	21-050201-0138 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 80 мм х 80 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,017	180131,22	3049
			Накладные расходы			*6784,17*	*115*
			Сметная прибыль			*13343,05*	*226*
34	62	ПРАЙС-ЛИСТ	Скоба КМ-3	шт	4,000	1105,69	4423
			Накладные расходы			*41,64*	*167*
			Сметная прибыль			*81,90*	*328*
35	63	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,018	178133,40	3206
			Накладные расходы			*66788,73*	*1202*
			Сметная прибыль			*13195,07*	*238*
36	64	23-010503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	18,000	616,54	11098
			Накладные расходы			*23,22*	*418*
			Сметная прибыль			*45,67*	*822*
37	65	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1,000	18121,91	18122
			Накладные расходы			*4761,13*	*4761*
			Сметная прибыль			*1342,36*	*1342*
38	66	21-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	2,000	31385,23	62770
			Накладные расходы			*1182,04*	*2364*
			Сметная прибыль			*2324,83*	*4650*
39	67	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2,000	2489,00	4978
			Накладные расходы			*729,29*	*1459*
			Сметная прибыль			*184,37*	*369*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
40	68	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,088	33406,97	2940
			Накладные расходы			*1258,19*	*111*
			Сметная прибыль			*2474,59*	*218*
41	69	ПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка Г1	шт	2,000	4442,86	8886
			Накладные расходы			*167,33*	*335*
			Сметная прибыль			*329,10*	*658*
42	70	ПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ73	шт	1,000	15077,57	15078
			Накладные расходы			*567,86*	*568*
			Сметная прибыль			*1116,86*	*1117*
43	71	ПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ96И	шт	1,000	6493,41	6493
			Накладные расходы			*244,56*	*245*
			Сметная прибыль			*480,99*	*481*
44	72	ПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ80	шт	1,000	2241,53	2242
			Накладные расходы			*84,42*	*84*
			Сметная прибыль			*166,04*	*166*
45	73	ПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х62И	шт	1,000	2156,09	2156
			Накладные расходы			*81,20*	*81*
			Сметная прибыль			*159,71*	*160*
46	74	ПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х51	шт	2,000	1578,12	3156
			Накладные расходы			*59,44*	*119*
			Сметная прибыль			*116,90*	*234*
47	75	ПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У52	шт	1,000	7166,87	7167
			Накладные расходы			*269,92*	*270*
			Сметная прибыль			*530,88*	*531*
48	76	ПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП21	м	2,000	1682,66	3365
			Накладные расходы			*63,37*	*127*
			Сметная прибыль			*124,64*	*249*
49	77	21-130201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	445396,46	267
			Накладные расходы			*16774,69*	*10*
			Сметная прибыль			*32992,33*	*20*
50	78	ПРАЙС-ЛИСТ	Упор У52	шт	1,000	1150,92	1151
			Накладные расходы			*43,35*	*43*
			Сметная прибыль			*85,25*	*85*
51	79	24-040207-3119 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Al SL4.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,000	1560,67	14046
			Накладные расходы			*58,78*	*529*
			Сметная прибыль			*115,61*	*1040*
52	80	24-040207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,000	406,53	3659
			Накладные расходы			*15,31*	*138*
			Сметная прибыль			*30,11*	*271*
53	81	24-040201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	597,49	1792
			Накладные расходы			*22,50*	*68*
			Сметная прибыль			*44,26*	*133*
54	82	24-040109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3,000	15966,11	47898
			Накладные расходы			*601,32*	*1804*
			Сметная прибыль			*1182,67*	*3548*
55	83	13-080103-0501 РСНБ РК 2015	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1,000	3497,38	3497
			Накладные расходы			*903,05*	*903*
			Сметная прибыль			*259,07*	*259*
56	84	Прайс-листСтр	Разъединитель линейный SZ24	шт	1,000	277878,64	277879
			Накладные расходы			*10465,57*	*10466*
			Сметная прибыль			*20583,60*	*20584*
57	85	24-040207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	13432,87	40299
			Накладные расходы			*505,91*	*1518*
			Сметная прибыль			*995,03*	*2985*
58	86	13-080103-1501 РСНБ РК 2015	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	3,000	5079,23	15238
			Накладные расходы			*1346,05*	*4038*
			Сметная прибыль			*376,24*	*1129*
59	87	24-040207-4315 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	27334,53	82004
			Накладные расходы			*1029,48*	*3088*
			Сметная прибыль			*2024,78*	*6074*
60	88	24-040207-1819 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	3602,29	10807
			Накладные расходы			*135,67*	*407*
			Сметная прибыль			*266,84*	*801*
61	89	ПРАЙС-ЛИСТ	Концевая муфта НОТ3.12001RL	шт	1,000	60310,29	60310
			Накладные расходы			*2271,43*	*2271*
			Сметная прибыль			*4467,43*	*4467*
62	90	24-040207-5316 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO75.100 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	8128,90	24387
			Накладные расходы			*306,15*	*918*
			Сметная прибыль			*602,14*	*1806*
63	91	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5,100	537,52	2741

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*20,24*	*103*
			Сметная прибыль			*39,82*	*203*
64	92	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	166,52	500
			Накладные расходы			*6,27*	*19*
			Сметная прибыль			*12,33*	*37*
65	93	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1,000	18121,91	18122
			Накладные расходы			*4761,13*	*4761*
			Сметная прибыль			*1342,36*	*1342*
66	94	21-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	2,000	31385,23	62770
			Накладные расходы			*1182,04*	*2364*
			Сметная прибыль			*2324,83*	*4650*
67	95	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,088	33406,97	2940
			Накладные расходы			*1258,19*	*111*
			Сметная прибыль			*2474,59*	*218*
68	96	ПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка Г1	шт	2,000	4442,86	8886
			Накладные расходы			*167,33*	*335*
			Сметная прибыль			*329,10*	*658*
69	97	ПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ73	шт	1,000	15077,57	15078
			Накладные расходы			*567,86*	*568*
			Сметная прибыль			*1116,86*	*1117*
70	98	ПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМs60	шт	1,000	4613,74	4614
			Накладные расходы			*173,76*	*174*
			Сметная прибыль			*341,76*	*342*
71	99	ПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х1	шт	2,000	1578,12	3156
			Накладные расходы			*59,44*	*119*
			Сметная прибыль			*116,90*	*234*
72	100	ПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У1	шт	1,000	6296,39	6296
			Накладные расходы			*237,14*	*237*
			Сметная прибыль			*466,40*	*466*
73	101	ПРАЙС-ЛИСТ	Накладка ОГ52	шт	1,000	3000,44	3000
			Накладные расходы			*113,00*	*113*
			Сметная прибыль			*222,25*	*222*
74	102	ПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП21	м	2,000	1682,66	3365
			Накладные расходы			*63,37*	*127*
			Сметная прибыль			*124,64*	*249*
75	103	21-130201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	445396,46	4
			Накладные расходы			*16774,69*	*0*
			Сметная прибыль			*32992,33*	*0*
76	104	24-040207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	921,04	4605
			Накладные расходы			*34,69*	*173*
			Сметная прибыль			*68,23*	*341*
77	105	24-040207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	406,53	2033
			Накладные расходы			*15,31*	*77*
			Сметная прибыль			*30,11*	*151*
78	106	24-040109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4,000	11481,93	45928
			Накладные расходы			*432,44*	*1730*
			Сметная прибыль			*850,51*	*3402*
79	107	24-040207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	комплект	4,000	2939,19	11757
			Накладные расходы			*110,70*	*443*
			Сметная прибыль			*217,72*	*871*
80	108	24-040201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	597,49	3585
			Накладные расходы			*22,50*	*135*
			Сметная прибыль			*44,26*	*266*
81	109	24-040109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6,000	15966,11	95797
			Накладные расходы			*601,32*	*3608*
			Сметная прибыль			*1182,67*	*7096*
82	110	24-040207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	13432,87	80597
			Накладные расходы			*505,91*	*3035*
			Сметная прибыль			*995,03*	*5970*
83	111	11-330208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1,000	15449,63	15450
			Накладные расходы			*5174,04*	*5174*
			Сметная прибыль			*1144,42*	*1144*
84	112	51-080301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1,000	54274,43	54274
			Накладные расходы			*2044,10*	*2044*
			Сметная прибыль			*4020,33*	*4020*
85	113	Прайс-лист	Кронштейн КМ-1	шт	1,000	4776,57	4777
			Накладные расходы			*179,90*	*180*
			Сметная прибыль			*353,82*	*354*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
86	114	21-130201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	445396,46	392
			Накладные расходы			*16774,69*	*15*
			Сметная прибыль			*32992,33*	*29*
87	115	24-040206-0719 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	829,15	4975
			Накладные расходы			*31,23*	*187*
			Сметная прибыль			*61,42*	*369*
88	116	Прайс-лист	Кронштейн РА-1	шт	1,000	12009,79	12010
			Накладные расходы			*452,32*	*452*
			Сметная прибыль			*889,61*	*890*
89	117	Прайс-лист	Кронштейн РА-2	шт	1,000	6272,27	6272
			Накладные расходы			*236,23*	*236*
			Сметная прибыль			*464,61*	*465*
90	118	Прайс-лист	Вал привода РА-3	шт	3,000	9770,27	29311
			Накладные расходы			*367,97*	*1104*
			Сметная прибыль			*723,72*	*2171*
91	119	Прайс-лист	Кронштейн РА-5	шт	1,000	1642,45	1642
			Накладные расходы			*61,86*	*62*
			Сметная прибыль			*121,66*	*122*
92	120	Прайс-лист	Хомут Х7	шт	3,000	1578,12	4734
			Накладные расходы			*59,44*	*178*
			Сметная прибыль			*116,90*	*351*
93	121	Прайс-лист	Хомут Х8	шт	1,000	1578,12	1578
			Накладные расходы			*59,44*	*59*
			Сметная прибыль			*116,90*	*117*
94	122	ПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП1	м	4,500	1427,34	6423
			Накладные расходы			*53,76*	*242*
			Сметная прибыль			*105,73*	*476*
95	123	Прайс-лист	Траверса ТМ96И	шт	1,000	6493,41	6493
			Накладные расходы			*244,56*	*245*
			Сметная прибыль			*480,99*	*481*
96	124	23-070222-0116 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	3,000	2880,96	8643
			Накладные расходы			*108,50*	*326*
			Сметная прибыль			*213,40*	*640*
97	125	Прайс-лист	Хомут Х62И	шт	1,000	2156,09	2156
			Накладные расходы			*81,20*	*81*
			Сметная прибыль			*159,71*	*160*
98	126	Прайс-лист	Упор УП50	шт	1,000	1150,92	1151
			Накладные расходы			*43,35*	*43*
			Сметная прибыль			*85,25*	*85*
99	127	13-080103-1501 РСНБ РК 2015	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	1,000	5079,23	5079
			Накладные расходы			*1346,05*	*1346*
			Сметная прибыль			*376,24*	*376*
100	128	24-040207-4315 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	27334,53	82004
			Накладные расходы			*1029,48*	*3088*
			Сметная прибыль			*2024,78*	*6074*
101	129	24-040207-1819 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	3602,29	21614
			Накладные расходы			*135,67*	*814*
			Сметная прибыль			*266,84*	*1601*
102	130	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	166,52	999
			Накладные расходы			*6,27*	*38*
			Сметная прибыль			*12,33*	*74*
103	131	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10,200	537,52	5483
			Накладные расходы			*20,24*	*206*
			Сметная прибыль			*39,82*	*406*
104	132	ПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ2	шт	1,000	7237,23	7237
			Накладные расходы			*272,57*	*273*
			Сметная прибыль			*536,09*	*536*
105	133	ПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х1	шт	1,000	1578,12	1578
			Накладные расходы			*59,44*	*59*
			Сметная прибыль			*116,90*	*117*
106	134	ПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП1	м	0,600	1427,34	856
			Накладные расходы			*53,76*	*32*
			Сметная прибыль			*105,73*	*63*
107	135	24-040102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	3,000	1729,35	5188
			Накладные расходы			*65,13*	*195*
			Сметная прибыль			*128,10*	*384*
108	136	24-040109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3,000	48,87	147
			Накладные расходы			*1,84*	*6*
			Сметная прибыль			*3,62*	*11*
109	137	24-040207-3934 РСНБ РК 2015	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	236,55	473
			Накладные расходы			*8,91*	*18*
			Сметная прибыль			*17,52*	*35*
110	138	24-040204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	317,16	1903

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*11,94*	*72*
			Сметная прибыль			*23,49*	*141*
111	139	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	4,000	8836,63	35347
			Накладные расходы			*2317,26*	*9269*
			Сметная прибыль			*654,57*	*2618*
112	140	21-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	4,000	31385,23	125541
			Накладные расходы			*1182,04*	*4728*
			Сметная прибыль			*2324,83*	*9299*
113	141	ПРАЙС-ЛИСТ	Оголовок ОГs54	шт	4,000	19198,77	76795
			Накладные расходы			*723,07*	*2892*
			Сметная прибыль			*1422,13*	*5689*
114	142	24-040207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	921,04	3684
			Накладные расходы			*34,69*	*139*
			Сметная прибыль			*68,23*	*273*
115	143	24-040207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	406,53	1626
			Накладные расходы			*15,31*	*61*
			Сметная прибыль			*30,11*	*120*
116	144	24-040109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	12,000	11481,93	137783
			Накладные расходы			*432,44*	*5189*
			Сметная прибыль			*850,51*	*10206*
117	145	24-040207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	комплект	24,000	2939,19	70541
			Накладные расходы			*110,70*	*2657*
			Сметная прибыль			*217,72*	*5225*
118	146	ПРАЙС-ЛИСТ	Устройство защиты от дуги SE 20.1	шт	12,000	5136,43	61637
			Накладные расходы			*193,45*	*2321*
			Сметная прибыль			*380,48*	*4566*
119	147	ПРАЙС-ЛИСТ	Устройство защиты от дуги SE 20.2	шт	12,000	7355,84	88270
			Накладные расходы			*277,04*	*3324*
			Сметная прибыль			*544,88*	*6539*
120	148	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2,000	18121,91	36244
			Накладные расходы			*4761,13*	*9522*
			Сметная прибыль			*1342,36*	*2685*
121	149	21-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	4,000	31385,23	125541
			Накладные расходы			*1182,04*	*4728*
			Сметная прибыль			*2324,83*	*9299*
122	150	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,176	33406,97	5880
			Накладные расходы			*1258,19*	*221*
			Сметная прибыль			*2474,59*	*436*
123	151	ПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка Г1	шт	4,000	4442,86	17771
			Накладные расходы			*167,33*	*669*
			Сметная прибыль			*329,10*	*1316*
124	152	ПРАЙС-ЛИСТ	Оголовок ОГs58	шт	2,000	15740,98	31482
			Накладные расходы			*592,84*	*1186*
			Сметная прибыль			*1166,00*	*2332*
125	153	ПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У52	шт	2,000	7166,87	14334
			Накладные расходы			*269,92*	*540*
			Сметная прибыль			*530,88*	*1062*
126	154	ПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП21	м	4,000	1682,66	6731
			Накладные расходы			*63,37*	*253*
			Сметная прибыль			*124,64*	*499*
127	155	21-130201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	445396,46	9
			Накладные расходы			*16774,69*	*0*
			Сметная прибыль			*32992,33*	*1*
128	156	24-040207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	921,04	5526
			Накладные расходы			*34,69*	*208*
			Сметная прибыль			*68,23*	*409*
129	157	24-040207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	406,53	2439
			Накладные расходы			*15,31*	*92*
			Сметная прибыль			*30,11*	*181*
130	158	24-040109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	6,000	11481,93	68892
			Накладные расходы			*432,44*	*2595*
			Сметная прибыль			*850,51*	*5103*
131	159	24-040207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	комплект	12,000	2939,19	35270
			Накладные расходы			*110,70*	*1328*
			Сметная прибыль			*217,72*	*2613*
132	160	ПРАЙС-ЛИСТ	Устройство защиты от дуги SDI 27.1	шт	6,000	19461,12	116767
			Накладные расходы			*732,95*	*4398*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1441,56*	*8649*
133	161	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2,000	18121,91	36244
			Накладные расходы			*4761,13*	*9522*
			Сметная прибыль			*1342,36*	*2685*
134	162	21-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	4,000	31385,23	125541
			Накладные расходы			*1182,04*	*4728*
			Сметная прибыль			*2324,83*	*9299*
135	163	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,176	33406,97	5880
			Накладные расходы			*1258,19*	*221*
			Сметная прибыль			*2474,59*	*436*
136	164	ПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка Г1	шт	4,000	4442,86	17771
			Накладные расходы			*167,33*	*669*
			Сметная прибыль			*329,10*	*1316*
137	165	ПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ73	шт	2,000	15077,57	30155
			Накладные расходы			*567,86*	*1136*
			Сметная прибыль			*1116,86*	*2234*
138	166	ПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМs60А	шт	2,000	4613,74	9227
			Накладные расходы			*173,76*	*348*
			Сметная прибыль			*341,76*	*684*
139	167	ПРАЙС-ЛИСТ	Накладка ОГ52	шт	2,000	3000,44	6001
			Накладные расходы			*113,00*	*226*
			Сметная прибыль			*222,25*	*445*
140	168	ПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х51	шт	4,000	1578,12	6312
			Накладные расходы			*59,44*	*238*
			Сметная прибыль			*116,90*	*468*
141	169	ПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У52	шт	4,000	7166,87	28667
			Накладные расходы			*269,92*	*1080*
			Сметная прибыль			*530,88*	*2124*
142	170	ПРАЙС-ЛИСТ	Крепление изолятора КИs1	шт	2,000	2759,20	5518
			Накладные расходы			*103,92*	*208*
			Сметная прибыль			*204,38*	*409*
143	171	ПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП21	м	8,000	1682,66	13461
			Накладные расходы			*63,37*	*507*
			Сметная прибыль			*124,64*	*997*
144	172	21-130201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	445396,46	9
			Накладные расходы			*16774,69*	*0*
			Сметная прибыль			*32992,33*	*1*
145	173	24-040207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	921,04	11053
			Накладные расходы			*34,69*	*416*
			Сметная прибыль			*68,23*	*819*
146	174	24-040207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	406,53	4878
			Накладные расходы			*15,31*	*184*
			Сметная прибыль			*30,11*	*361*
147	175	24-040109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	6,000	11481,93	68892
			Накладные расходы			*432,44*	*2595*
			Сметная прибыль			*850,51*	*5103*
148	176	24-040207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	комплект	12,000	2939,19	35270
			Накладные расходы			*110,70*	*1328*
			Сметная прибыль			*217,72*	*2613*
149	177	24-040201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	597,49	7170
			Накладные расходы			*22,50*	*270*
			Сметная прибыль			*44,26*	*531*
150	178	24-040109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	12,000	15966,11	191593
			Накладные расходы			*601,32*	*7216*
			Сметная прибыль			*1182,67*	*14192*
151	179	24-040207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	13432,87	161194
			Накладные расходы			*505,91*	*6071*
			Сметная прибыль			*995,03*	*11940*
152	180	24-040207-5018 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	3255,69	19534
			Накладные расходы			*122,62*	*736*
			Сметная прибыль			*241,16*	*1447*
153	181	ПРАЙС-ЛИСТ	Устройство защиты от дуги SDI 27.1	шт	6,000	19461,12	116767
			Накладные расходы			*732,95*	*4398*
			Сметная прибыль			*1441,56*	*8649*
154	182	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	10,000	2034,56	20346
			Накладные расходы			*325,66*	*3257*
			Сметная прибыль			*150,71*	*1507*
155	183	21-050301-0104 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,133	169878,48	22628

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*6398,03*	*852*
			Сметная прибыль			*12583,59*	*1676*
			ИТОГО:				**9598355**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**475218**
			Сметная прибыль				**710989**
Выгреб на 50 м3							
1	1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	526,706	126,12	66428
			Накладные расходы			*25,73*	*13550*
			Сметная прибыль			*9,34*	*4921*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	39,645	2387,28	94643
			Накладные расходы			*877,62*	*34793*
			Сметная прибыль			*176,84*	*7011*
3	3	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	40,320	414,68	16720
			Накладные расходы			*66,97*	*2700*
			Сметная прибыль			*30,72*	*1239*
4	4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	98,675	1141,51	112639
			Накладные расходы			*419,64*	*41408*
			Сметная прибыль			*84,56*	*8344*
5	5	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	296,025	29,69	8789
			Накладные расходы			*5,66*	*1676*
			Сметная прибыль			*2,20*	*651*
6	6	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	29,890	42,36	1266
			Накладные расходы			*8,08*	*241*
			Сметная прибыль			*3,14*	*94*
7	7	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	219,640	126,12	27701
			Накладные расходы			*25,73*	*5650*
			Сметная прибыль			*9,34*	*2052*
8	8	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	219,640	29,69	6521
			Накладные расходы			*5,66*	*1244*
			Сметная прибыль			*2,20*	*483*
9	9	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,150	18975,49	97724
			Накладные расходы			*1226,91*	*6319*
			Сметная прибыль			*1405,59*	*7239*
10	10	11-410101-0105 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в четыре слоя по 5 мм	м2	48,640	1672,82	81366
			Накладные расходы			*512,00*	*24904*
			Сметная прибыль			*123,91*	*6027*
11	11	11-410105-0109 РСНБ РК 2015	Мастика асфальтовая холодная. Приготовление	т	0,803	50634,79	40637
			Накладные расходы			*6267,91*	*5030*
			Сметная прибыль			*3750,73*	*3010*
12	12	11-410105-0102 РСНБ РК 2015	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,010	79152,22	770
			Накладные расходы			*6376,01*	*62*
			Сметная прибыль			*5863,13*	*57*
13	13	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /из бетона кл В15,W6/	м3	41,960	30568,28	1282645
			Накладные расходы			*4026,95*	*168971*
			Сметная прибыль			*2264,32*	*95011*
14	14	21-050301-2706 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	т	1,524	195714,76	298222
			Накладные расходы			*7371,08*	*11232*
			Сметная прибыль			*14497,39*	*22091*
15	15	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,174	173393,71	30143
			Накладные расходы			*6530,42*	*1135*
			Сметная прибыль			*12843,98*	*2233*
16	16	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 /фиксатор Ф-1/	т	0,025	175005,18	4387
			Накладные расходы			*6591,11*	*165*
			Сметная прибыль			*12963,35*	*325*
17	17	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /ЗД-1/	т	0,044	250489,53	11042
			Накладные расходы			*31575,21*	*1392*
			Сметная прибыль			*18554,78*	*818*
18	18	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,044	116448,37	5133
			Накладные расходы			*4385,72*	*193*
			Сметная прибыль			*8625,80*	*380*
19	19	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,097	214919,42	20832
			Накладные расходы			*27165,83*	*2633*
			Сметная прибыль			*15919,96*	*1543*
20	20	23-010201-0217 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	8,400	2718,09	22832
			Накладные расходы			*102,37*	*860*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*201,34*	*1691*
21	21	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	35,840	823,50	29514
			Накладные расходы			*184,87*	*6626*
			Сметная прибыль			*61,00*	*2186*
22	22	11-150203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	60,500	594,56	35971
			Накладные расходы			*176,03*	*10650*
			Сметная прибыль			*44,04*	*2665*
23	23	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	78,400	915,90	71807
			Накладные расходы			*123,54*	*9685*
			Сметная прибыль			*67,84*	*5319*
24	24	11-070102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	2,000	6837,94	13676
			Накладные расходы			*1144,50*	*2289*
			Сметная прибыль			*506,51*	*1013*
25	25	21-040302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	0,980	31077,43	30456
			Накладные расходы			*1170,45*	*1147*
			Сметная прибыль			*2302,03*	*2256*
26	26	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /из бетона кл.В25/	м3	5,340	32731,67	174787
			Накладные расходы			*4359,98*	*23282*
			Сметная прибыль			*2424,57*	*12947*
27	27	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,147	216805,73	31784
			Накладные расходы			*8165,42*	*1197*
			Сметная прибыль			*16059,68*	*2354*
28	28	21-050301-0308 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	0,568	169194,96	96157
			Накладные расходы			*6372,28*	*3621*
			Сметная прибыль			*12532,96*	*7123*
29	29	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,114	175005,18	19916
			Накладные расходы			*6591,11*	*750*
			Сметная прибыль			*12963,35*	*1475*
30	30	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	2,680	11269,02	30201
			Накладные расходы			*1609,02*	*4312*
			Сметная прибыль			*834,74*	*2237*
31	31	11-410101-0105 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в четыре слоя по 5 мм	м2	48,640	1672,82	81366
			Накладные расходы			*512,00*	*24904*
			Сметная прибыль			*123,91*	*6027*
32	32	11-410105-0109 РСНБ РК 2015	Мастика асфальтовая холодная. Приготовление	т	0,803	50634,79	40637
			Накладные расходы			*6267,91*	*5030*
			Сметная прибыль			*3750,73*	*3010*
33	33	11-410105-0102 РСНБ РК 2015	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,010	79152,22	770
			Накладные расходы			*6376,01*	*62*
			Сметная прибыль			*5863,13*	*57*
34	34	11-230201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	642629,81	2571
			Накладные расходы			*199912,40*	*800*
			Сметная прибыль			*47602,21*	*190*
35	35	23-011201-1102 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	4,000	1600,18	6401
			Накладные расходы			*60,27*	*241*
			Сметная прибыль			*118,53*	*474*
36	36	11-060701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство	м3	0,200	24461,21	4892
			Накладные расходы			*2721,81*	*544*
			Сметная прибыль			*1811,94*	*362*
37	37	11-200701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка надшахтами	зонт	2,000	3034,31	6069
			Накладные расходы			*300,01*	*600*
			Сметная прибыль			*224,76*	*450*
38	38	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,000	472770,93	148
			Накладные расходы			*111083,43*	*35*
			Сметная прибыль			*35020,07*	*11*
39	39	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,300	13762,07	17891
			Накладные расходы			*3867,57*	*5028*
			Сметная прибыль			*1019,41*	*1325*
40	40	21-040301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦ10.9	шт.	4,000	9507,96	38032

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*358,09*	*1432*
			Сметная прибыль			*704,29*	*2817*
41	41	21-040302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	2,000	5303,41	10607
			Накладные расходы			*199,74*	*399*
			Сметная прибыль			*392,85*	*786*
42	42	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦ7.3	шт.	2,000	2245,13	4490
			Накладные расходы			*84,56*	*169*
			Сметная прибыль			*166,31*	*333*
43	43	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2,000	1573,33	3147
			Накладные расходы			*59,26*	*119*
			Сметная прибыль			*116,54*	*233*
44	44	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,034	74704,49	2552
			Накладные расходы			*20110,71*	*687*
			Сметная прибыль			*5533,67*	*189*
45	45	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,034	337681,02	11535
			Накладные расходы			*12717,87*	*434*
			Сметная прибыль			*25013,41*	*854*
46	46	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	0,786	149,56	118
			Накладные расходы			*23,85*	*19*
			Сметная прибыль			*11,08*	*9*
47	47	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2,000	2094,86	4190
			Накладные расходы			*719,24*	*1438*
			Сметная прибыль			*155,18*	*310*
48	48	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2,000	11280,82	22562
			Накладные расходы			*424,86*	*850*
			Сметная прибыль			*835,62*	*1671*
49	49	11-061401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	50,000	197,62	9881
			Накладные расходы			*34,37*	*1718*
			Сметная прибыль			*14,64*	*732*
			ИТОГО:				3032566
			В том числе :				
			Накладные расходы				432228
			Сметная прибыль				224634
Мастерская							
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунта до 10 м	м3	25,724	36,25	932
			Накладные расходы			*6,91*	*178*
			Сметная прибыль			*2,69*	*69*
2	2	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	105,226	121,69	12805
			Накладные расходы			*25,21*	*2653*
			Сметная прибыль			*9,01*	*948*
3	3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,874	2387,28	4474
			Накладные расходы			*877,62*	*1645*
			Сметная прибыль			*176,84*	*331*
4	4	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	47,800	414,68	19822
			Накладные расходы			*66,97*	*3201*
			Сметная прибыль			*30,72*	*1468*
5	5	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	35,793	29,69	1063
			Накладные расходы			*5,66*	*203*
			Сметная прибыль			*2,20*	*79*
6	6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	35,793	190,60	6822
			Накладные расходы			*59,51*	*2130*
			Сметная прибыль			*14,12*	*505*
7	7	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	35,793	69,38	2483
			Накладные расходы			*13,04*	*467*
			Сметная прибыль			*5,14*	*184*
8	8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,107	1141,51	1264
			Накладные расходы			*419,64*	*465*
			Сметная прибыль			*84,56*	*94*
9	9	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ механизированным способом	м3	90,816	29,69	2696
			Накладные расходы			*5,66*	*514*
			Сметная прибыль			*2,20*	*200*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	90,816	69,38	6301
			Накладные расходы			*13,04*	*1185*
			Сметная прибыль			*5,14*	*467*
11	11	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	90,816	190,60	17310
			Накладные расходы			*59,51*	*5404*
			Сметная прибыль			*14,12*	*1282*
12	12	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ ручным способом	м3	22,704	1039,34	23597
			Накладные расходы			*382,08*	*8675*
			Сметная прибыль			*76,99*	*1748*
13	13	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	22,704	69,38	1575
			Накладные расходы			*13,04*	*296*
			Сметная прибыль			*5,14*	*117*
14	14	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м, НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА ИЗ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ	м3 грунта	65,396	42,36	2770
			Накладные расходы			*8,08*	*528*
			Сметная прибыль			*3,14*	*205*
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ (АС- 4-6)				
15	15	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В3,5. Устройство	м3	11,920	18975,49	226188
			Накладные расходы			*1226,91*	*14625*
			Сметная прибыль			*1405,59*	*16755*
16	16	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство ленточных фундаментов бетонных, В12,5	м3	82,620	21921,19	1811129
			Накладные расходы			*1933,00*	*159704*
			Сметная прибыль			*1623,79*	*134158*
17	17	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,059	175005,18	10377
			Накладные расходы			*6591,11*	*391*
			Сметная прибыль			*12963,35*	*769*
18	18	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,244	173393,71	42322
			Накладные расходы			*6530,42*	*1594*
			Сметная прибыль			*12843,98*	*3135*
19	19	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские/,СЕТКА С1-С4/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,303	21894,53	6642
			Накладные расходы			*6922,03*	*2100*
			Сметная прибыль			*1621,82*	*492*
20	21	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	175005,18	307
			Накладные расходы			*6591,11*	*12*
			Сметная прибыль			*12963,35*	*23*
21	22	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,017	173393,71	2964
			Накладные расходы			*6530,42*	*112*
			Сметная прибыль			*12843,98*	*220*
22	23	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,019	21894,53	413
			Накладные расходы			*6922,03*	*130*
			Сметная прибыль			*1621,82*	*31*
23	24	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	175005,18	448
			Накладные расходы			*6591,11*	*17*
			Сметная прибыль			*12963,35*	*33*
24	25	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014	159397,89	2270
			Накладные расходы			*6003,30*	*85*
			Сметная прибыль			*11807,25*	*168*
25	26	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,017	21894,53	368
			Накладные расходы			*6922,03*	*116*
			Сметная прибыль			*1621,82*	*27*
26	27	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,017	45550,49	765
			Накладные расходы			*14457,41*	*243*
			Сметная прибыль			*3374,11*	*57*
27	28	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов-ЦЕМ.Р-РОМ 1:2	м2	28,940	929,06	26887
			Накладные расходы			*179,03*	*5181*
			Сметная прибыль			*68,82*	*1992*
28	29	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	231,770	915,90	212278
			Накладные расходы			*123,54*	*28632*
			Сметная прибыль			*67,84*	*15724*
			Раздел: СТЕНЫ				
			Раздел: ПОКРЫТИЕ (АС- 20)				
			Раздел: КРОВЛЯ (АС- 22-25)				
			Раздел: ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-11)				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ПРОЕМЫ (АС-11)				
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС -11)				
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС- 4,27)				
			ИТОГО:				**2447273**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**240485**
			Сметная прибыль				**181279**
Котельная							
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /СРЕЗКА РАСТИТ.ГРУНТА (0,1)/	м3 грунта	13,800	36,25	500
			Накладные расходы			*6,91*	*95*
			Сметная прибыль			*2,69*	*37*
2	2	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /РАСТИТ.ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ/	м3 грунта	13,800	36,25	500
			Накладные расходы			*6,91*	*95*
			Сметная прибыль			*2,69*	*37*
3	3	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	183,040	121,69	22273
			Накладные расходы			*25,21*	*4615*
			Сметная прибыль			*9,01*	*1650*
4	4	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в травшеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,260	2387,28	7783
			Накладные расходы			*877,62*	*2861*
			Сметная прибыль			*176,84*	*577*
5	5	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки ГАЛЕЧНИКОВЫЕ на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки /толщ.0,5м/	м3 грунтовой подушки	71,700	414,68	29733
			Накладные расходы			*66,97*	*4802*
			Сметная прибыль			*30,72*	*2202*
6	6	21-010301-0103 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	91,776	1783,39	163672
			Накладные расходы			*67,17*	*6164*
			Сметная прибыль			*132,10*	*12124*
7	7	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	86,211	29,69	2560
			Накладные расходы			*5,66*	*488*
			Сметная прибыль			*2,20*	*190*
8	8	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	86,211	190,60	16432
			Накладные расходы			*59,51*	*5130*
			Сметная прибыль			*14,12*	*1217*
9	9	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	86,211	69,38	5981
			Накладные расходы			*13,04*	*1125*
			Сметная прибыль			*5,14*	*443*
10	10	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	6,489	1039,34	6744
			Накладные расходы			*382,08*	*2479*
			Сметная прибыль			*76,99*	*500*
11	11	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет /ПОДАЧА ГРУНТА ДЛЯ ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ/	м3 грунта	32,160	121,69	3913
			Накладные расходы			*25,21*	*811*
			Сметная прибыль			*9,01*	*290*
12	12	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	32,160	190,60	6130
			Накладные расходы			*59,51*	*1914*
			Сметная прибыль			*14,12*	*454*
13	13	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	32,160	69,38	2231
			Накладные расходы			*13,04*	*420*
			Сметная прибыль			*5,14*	*165*
14	14	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА/	м3 грунта	8,040	1039,34	8356
			Накладные расходы			*382,08*	*3072*
			Сметная прибыль			*76,99*	*619*
15	15	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА ИЗ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ/	м3 грунта	18,300	42,36	775
			Накладные расходы			*8,08*	*148*
			Сметная прибыль			*3,14*	*57*
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ				
16	16	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /В3,5/	м3	1,276	18975,49	24213
			Накладные расходы			*1226,91*	*1566*
			Сметная прибыль			*1405,59*	*1794*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	17	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /В12,5/	м3	7,656	21921,19	167829
			Накладные расходы			*1933,00*	*14799*
			Сметная прибыль			*1623,79*	*12432*
18	18	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,077	173393,71	13319
			Накладные расходы			*6530,42*	*502*
			Сметная прибыль			*12843,98*	*987*
19	19	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /СЕТКА С-1/	т	0,077	21894,53	1682
			Накладные расходы			*6922,03*	*532*
			Сметная прибыль			*1621,82*	*125*
20	20	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /В3,5/	м3	1,920	18975,49	36433
			Накладные расходы			*1226,91*	*2356*
			Сметная прибыль			*1405,59*	*2699*
21	21	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /В12,5/	м3	12,960	21921,19	284099
			Накладные расходы			*1933,00*	*25052*
			Сметная прибыль			*1623,79*	*21044*
22	22	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,110	173393,71	19143
			Накладные расходы			*6530,42*	*721*
			Сметная прибыль			*12843,98*	*1418*
23	23	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /СЕТКА С-2/	т	0,110	21894,53	2417
			Накладные расходы			*6922,03*	*764*
			Сметная прибыль			*1621,82*	*179*
24	24	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /В3,5/	м3	0,300	18975,49	5693
			Накладные расходы			*1226,91*	*368*
			Сметная прибыль			*1405,59*	*422*
25	25	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /В12,5/	м3	2,400	21921,19	52611
			Накладные расходы			*1933,00*	*4639*
			Сметная прибыль			*1623,79*	*3897*
26	26	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,017	173393,71	2934
			Накладные расходы			*6530,42*	*110*
			Сметная прибыль			*12843,98*	*217*
27	27	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /СЕТКА С-3/	т	0,017	21894,53	370
			Накладные расходы			*6922,03*	*117*
			Сметная прибыль			*1621,82*	*27*
28	31	11-061301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство /В12,5/	м3	1,520	39342,55	59801
			Накладные расходы			*6957,81*	*10576*
			Сметная прибыль			*2914,26*	*4430*
			ИТОГО:				**948128**
			В том числе :				
			Накладные расходы				96320
			Сметная прибыль				**70232**
Ограждение							
1	2	1-32-20	**Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,15 м, типа М4В, монтаж металлоконструкций**	м	704,000	5246,81	3693753
			Накладные расходы			*680,20*	*478860*
			Сметная прибыль			*388,65*	*273611*
			ИТОГО:				**3693753**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**478860**
			Сметная прибыль				**273611**
			ИТОГО:				**50997591**
			Итого с временными		**2,9 %**	**1 478 930**	**52 476 521**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,7 %**	**367 336**	**52 843 857**
			Итого с НДС		**12 %**	**6 341 263**	**59 185 120**
			ИТОГО К ОПЛАТЕ ЗА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ 2018 г.				**59 185 120**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Сарыагашского района"

Руководитель отдела _____ **Н.М. Калисаев**

Подрядчик:

ТОО "Лидер-НК"

_____ **М. Куанышбаев**

Инженер:

ТОО "Royal Company"

Зам. директора _____ **А.С.Егізбай**