Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от « 04 » мая 2022 года №252

Заказчик: ГУ «Шалкарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: Полное товарищество "ЕРКЕН и К"

Наименование объекта (работ): Строительство линии электроосвещение на трассе Шалкар-Актобе (3,0км) в г.Шалкар, Шалкарского района Актюбинской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат
период: август 2024 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№34	28.02.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**42 325 097,53**								**4 534 831,88**	**42 325 097,53**
в том числе:										
август 2024 г.		37 790 265,65							4 534 831,88	42 325 097,53
Всего за отчетный период		**37 790 265,65**							**4 534 831,88**	**42 325 097,53**
Итого к оплате:	42 325 097,53 (Сорок два миллиона триста двадцать пять тысяч девяносто семь тенге 53 тиын) тенге, в том числе НДС 12% 4 534 831,88									

Заказчик:
М.П. _____ Беркимбаев А.Ш.
(подпись)
Должность: Руководитель ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик:
М.П.
_____ Нұртаза А.Е.
(подпись)
Должность: Директор Полное товарищество "ЕРКЕН и К"

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

ТОО "Қабылан эксперт" _____ Байдаров Ж.М.
(должность, ФИО, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ «Шалкарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ИП "ЕРКЕН и К"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство линии электроосвещение на трассе Шалкар-Актобе (3,0км) в г.Шалкар, Шалкарского района Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект : ЭН, электроосвещение
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 34 от 28.02.2023 г.

Акт выполненных работ №1

за август 2024 (месяц, год) на 2-01-01 электроосвещение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.08.2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5137,92 2890	117,91 35,63	5138 2890	118 36	2130	2106 580	7824	
2	2	С1247-204-0662	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 50А 4,5 кА "В"	шт.	1	2454		2454		2454	196	2650	
3	3	Ц13-080205-1001 Изм. и доп. вып. 17	Ящик навесной для прибора учета. Установка в обхват колонн	шт.	1	3310,35 1767,96	1124,89 463,19	3310 1768	1125 463	418	1606 393	5309	
4	4	С1247-201-0501	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66	шт.	1	8984		8984		8984	719	9703	
5	5	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5137,92 2890	117,91 35,63	5138 2890	118 36	2130	2106 580	7824	
6	6	С1247-204-0661	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	1	2030		2030		2030	162	2192	
7	7	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1439,32 1325,88	86,53 35,63	1439 1326	87 36	27	980 194	2613	
8	8	С1247-301-0341	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-00 PQRSIGDN, 3х57.7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0.5S/1.0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.	1	74287		74287		74287	5943	80230	
9	9	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4559,93 3048	1413,57 572,15	4560 3048	1413 572	98	2607 573	7740	
10	10	С1247-203-0201	Ящики управления освещением ЯУО-9602	шт.	1	20119		20119		20119	1610	21729	
11	11	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Монтаж опор и кронштейнов. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	100	10262,14 3315,42	6946,72 2982,59	1026214 331542	694672 298259	0	503841 122404	1652459	
12	12	С1247-306-0205	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, фланец типа Б	шт.	100	79438		7943800		7943800	635504	8579304	Казахстан
13	13	С1247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	100	7830		783000		783000	62640	845640	Казахстан
14	14	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах		100	3344,1	1045,8	334410	104580	1230	215719	594139	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	С1247-104-0103	Светильник промышленный светодиодный типа Jargq 120W, мощность 120 Вт, IP67 СТ РК 3055-2017	шт.	100	2286	710,1	228600	71010	5192500	44010	5607900	
				шт.		51925		5192500			415400		
16	16	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщиной 100мм. Устройство	м2 покрытия	36	5660,38	316,45	203774	11392	170681	24195	246206	
						602,8	112,17	21701	4038		18237		
	16.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	1,3748	4197				5560,19			Казахстан 100%
	16.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2,1456	3187				6838,03			Казахстан 100%
	16.3	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,8928	173917				155273,1			Казахстан 100%
17	17	Е11-330304-0101	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	100	12990,64	0	1299064	0	1027676	217110	1637468	
						2713,88	0	271388	0		121294		
	17.1	212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	34	21168				719712			Казахстан 100%
	17.2	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1	307964				307964			Казахстан 100%
18	18	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,4024	281218,86	2235,63	113162	900	94308	16624	140169	
						44618,8	779,33	17955	314		10383		
	18.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,4024	233942				94138,26			
19	19	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	320	367,18	20,1	117498	6432	13037	92039	226300	
						306,34	2,93	98029	938		16763		
	19.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0512	173917				8904,55			Казахстан 100%
	19.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0768	53822				4133,53			
20	20	Ц13-080206-2003 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 75 мм. Прокладка по основанию пола	м	190	266,33	19,29	50603	3666	3739	32175	89400	
						227,36	7,84	43198	1490		6622		
21	21	С1241-203-0404	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 75х2,2 мм	м	190	394		74860		74860		80849	
											5989		
22	22	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	710,622	224,23	224,23	159343	159343	0	19197	192823	
						0	37,52	0	26663		14283		
23	23	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	21,978	2191,73	0	48170	0	0	34682	89480	
						2191,73	0	48170	0		6628		
24	24	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	473,748	51,34	51,34	24322	24322	0	6877	33695	
						0	20,16	0	9551		2496		
25	25	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,652	952,56	0	13957	0	0	10049	25926	
						952,56	0	13957	0		1920		
26	26	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	4070	519,8	431,78	2115586	1757344	0	778930	3126077	
						88,02	177,79	358241	723605		231561		
27	27	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	244,2	2069		505250		505250		545670	Казахстан
											40420		
28	28	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	4010	410,52	180,67	1646185	724487	215778	680022	2512304	
						176,04	59,49	705920	238555		186097		
29	29	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	250	348,6	156,93	87150	39233	11242	35539	132504	
						146,7	50,74	36675	12685		9815		
30	30	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	810	106,69	1,73	86419	1401	15957	50138	147482	
						85,26	0,71	69061	575		10925		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	С1243-110-1119	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х70 (мк)-1	км	0,01	1938563		19386		19386	1551	20937	Казахстан
32	32	С1243-113-0909	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1	км	4,484	1875154		8408191		8408191	672655	9080846	Казахстан
33	33	С1243-110-0601	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1	км	1	80523		80523		80523	6442	86965	Казахстан
34	34	Ц13-080201-2501 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	5	25316,04 / 5868	19392,17 / 6503,63	126580 / 29340	96961 / 32518	279	44538 / 13689	184807	
35	35	С1243-903-2102	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа ЕРКТ-0031(4ПКТп(б)-1-70/120Б), без брони	шт.	5	9172		45860		45860	3669	49529	
36	36	С1261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	2	4263		8526		8526	682	9208	
37	37	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	4,065	31095 / 9777,6	21317,4 / 4808,78	126401 / 39746	86656 / 19548	0	36169 / 13006	175576	
38	38	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	4065	38		154470		154470	12358	166828	
39	39	Ц13-080201-3410 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	60	305,99 / 129,95	173,76 / 51,56	18359 / 7797	10426 / 3094	137	7841 / 2096	28296	
40	40	С1241-207-0207	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	60	351		21060		21060	1685	22745	
41	41	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	103	3987,98 / 994,7	170,42 / 49,88	410762 / 102454	17554 / 5138	290755	77466 / 39058	527286	
42	42	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	115	735,39 / 198,94	25,11 / 7,84	84570 / 22878	2888 / 902	58804	17121 / 8135	109826	
			ИТОГО:					31457414 / 2458574	3745118 / 1450026	25253726	2909677 / 2749367	37116458	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,4 %		890 794,99					
			Итого с временными									38 007 252,86	
			Зимние удорожания			2,61 %		991 989,30					
			Итого с зимними удорожаниями									38 999 242,16	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		779 984,84					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									39 779 227,00	
			Скидка 5%									1 988 961,35	
			Итого со скидкой:									*37 790 265,65*	
			НДС	%	12,00			4 534 831,88					
			Итого с НДС									42 325 097,53	

Сдал (Подрядчик)
Полное товарищество "ЕРКЕН и К"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Нұртаза Аслан Еркінұлы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)
ГУ «Шалкарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель Веркимбаев А.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
ГОСК Қабылан эксперт Рыныштык Д.Ш.
(должность, ФИО, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
Инженер ТОО "КБ "МунайГаз Инжиниринг" Туралиев А.М.
(должность, ФИО, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)