Подрядчик: ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"
Субподрядчик: ТОО "Павлодаргидрогеология"
Наименование стройки: Строительство водопровода в селе Жамбыл Лебяжинского района Павлодарской области.

АКТ № 1

приемки выполненных работ от 29.05.2017 г.

Электроснабжение насосной стаций 1-го подъема и насосной станции 2-го подъема
(Локальная смета N 6-9-3)

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел. 1								
5	8-6-9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 33,5х2,8 мм *м*	24	191		4584				
6	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм *м*	9	108,6	48,9	977	440	443	0,22	2
				39,6	12,2	356	110	95	0,071	1
8	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	15	27,7	2,1	416	32	289	0,1	2
				19,7	0,5	296	8	95	0,003	–
9	Ц8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 *м*	471	14,6	0,2	6877	94	5325	0,07	33
				11,8	0,1	5558	47	95	–	–
11	Ц8-407-4	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм *м*	22,5	222,7	103	5011	2318	2574	0,57	13
				93,2	27,2	2097	612	95	0,159	4
12	Ц8-407-3	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм *м*	8,1	183,6	92,6	1487	750	673	0,4	3
				63	24,5	510	198	95	0,143	1

13	Ц8-407-2	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	29,7	159,9	81,1	4749	2409	2111	0,35	10
		м		54,5	20,3	1619	603	95	0,119	4
14	Ц8-407-1	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	31,5	125,6	64,1	3956	2019	1712	0,26	8
		м		41,4	15,8	1304	498	95	0,093	3
15	Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	30,6	147,3	73	4507	2234	1971	0,29	9
		м		49,5	18,3	1515	560	95	0,107	3
16	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	2,7	108,6	48,9	293	132	133	0,22	1
		м		39,6	12,2	107	33	95	0,071	–
24	Ц8-412-8	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2	22,5	68,6	2,2	1544	50	1279	0,35	8
		м		59,2	0,6	1332	14	95	0,003	–
25	Ц8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	34,2	14,6	0,2	499	7	387	0,07	2
		м		11,8	0,1	404	3	95	–	–
26	Ц8-412-5	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	56,7	27	0,8	1531	45	1136	0,13	7
		м		20,9	0,2	1185	11	95	0,001	–
27	Ц8-412-6	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2	11,7	36	1,4	421	16	314	0,16	2
		м		27,9	0,4	326	5	95	0,002	–
28	Ц8-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	50	47,2	14,8	2360	740	1454	0,16	8
		м		26,3	4,3	1315	215	95	0,025	1
29	Ц8-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	12	175,2	75,7	2102	908	1063	0,44	5
		м		72,7	20,6	872	247	95	0,12	1

34 16-1-587	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2 *1000м*	0,017	125400		2132				
35 16-2-62	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 4х4 мм2 *1000м*	0,003	118900		357				
Раздел 2. Оборудование светотехническое									
37 Ц8-594-2	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп 2 *шт*	9	342,8	134	3085	1206	1674	0,99	9
			158	37,8	1422	340	95	0,221	2
38 99-1-1Прайсл	Светильник для люминисцентных ламп ЛСП 3902А 2х36 вт *шт*	9	1836		16524				
39 Ц8-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью *шт*	1	275,2	159	275	159	124	0,53	1
			84,4	45,7	84	46	95	0,267	–
41 Ц8-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды *шт*	1	314,3	120	314	120	158	0,79	1
43 Ц8-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах, включая установку ПРА, на стенах *шт*	1	758,3	283	758	283	496	2,48	2
			441	81	441	81	95	0,473	–
44 99-1-1Резон	Светильник консольный для уличого освещения ЖКУ 35-250-003У *шт*	1	8292		8292				
45 17-6-80	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ36. *шт*	18	101		1818				
46 17-6-17	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-100 *шт*	1	49		49				
47 17-6-10	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-60 *шт*	1	33		33				
Раздел 3. Электроустановочные изделия .									
51 Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке *шт*	5	47	0,2	235	1	218	0,29	1
			45,5	0,1	228	1	95	–	–
53 Е21-22-5	Установка переключателей неутопленного типа при открытой проводке *шт*	1	39,85	–	40	–	32	0,192	–
			30,15	–	30	–	108	–	–
55 Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке *шт*	3	62,7	0,2	188	1	164	0,34	1

			57,8	0,1	173	–	95	–	–
57 Ц10-901-8	Ящик протяжной или коробка, размер до 200х200 мм	8	254,8	12,5	2038	100	2059	1	8
	шт								
			234	–	1872	–	110	–	–
62 Ц8-545-1	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10	13	843,5	19,5	10966	254	5944	3	39
	шт								
			479	2,3	6227	30	95	0,013	–
63 18-3-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,013	18000		234				
	1000шт								
Раздел 4. Комплектные устройства распределения энергии до 1000В.									
65 Ц8-571-3	Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный открытого исполнения, высота свыше 1700 мм, глубина до 800 мм	1	1556	364	1556	364	1013	6	6
	м ширины по фронту								
			983	83,3	983	83	95	0,487	–
66 Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
	шт								
			317	13,5	317	14	95	0,079	–
68 Ц8-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А	1	1008,7	32,7	1009	33	424	2	2
	шт								
			441	4,5	441	5	95	0,026	–
70 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,2	13,2	2506	66	1090	1	5
	шт								
			227	2,3	1135	12	95	0,013	–
71 Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	8	862	28	6896	224	2618	2	16
	шт								
			340	4,5	2720	36	95	0,026	–
Раздел 5. Заземление и молниеприемник.									
80 Е9-62-8	Изготовление молниеприемника	0,0213	25987,18	4444,95	554	95	393	110	2
	т конструкций								
			19800	697,37	422	15	90	2,55	–
81 4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0213	47400		1010				
	т								
82 Е9-53-3	Монтаж молниеприемника	0,0213	16367,84	681,42	349	15	284	95	2
	т конструкций								
			14670	132,75	312	3	90	0,65	–

83 Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм		9	330,1	24,1	2971	217	1014	0,7	6
		шт		116	2,5	1044	23	95	0,015	–
84 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2		115	61,9	3,3	7119	380	2556	0,14	16
		м		23	0,4	2645	46	95	0,002	–
	Всего прямые затраты					2679338	18903			261
						44117	5015			26

Стоимость: материалов, тенге	473228
оборудования, тенге	143090
Накладные расходы, тенге	47494
- заработная плата, тенге	7125
- трудоемкость, чел-ч	24
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	35024
Всего по акту:	3761856

Подрядчик:

Директор ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"

_____ **В. И. Левченко**

Субподрядчик:

Директор ТОО "Павлодаргидрогеология"

_____ **Попов Ю.В.**