Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Форма №КС-3

Субподрядчик: ТОО "ПромСпецСтройПроект"

Договор: Договор субподряда №12 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №6 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно- наименование	Организационно- код
		№12 от 05.10.2024г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №6 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	69 999,92	62 499,93							7 499,99	69 999,92
Всего по стройке	69 999,92	62 499,93							7 499,99	69 999,92

Генподрядчик:
ТОО "Стройкомплект-КБ"

Директор _____ **Аликулов Г. А.**

Субподрядчик
ТОО "ПромСпецСтройПроект"

Директор _____ **Тажибайұлы А.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №6 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Субподрядчик: ТОО "ПромСпецСтройПроект" Договор субподряда №12 от 05.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**51758**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			26538
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*13344*
		машины и механизмы	тенге			11998
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3150*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			13222
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	6		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**30178**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			12501
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6340*
		машины и механизмы	тенге			5377
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1340*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			12300
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,0026**	**3 432 778**	**8925**

1	2	3	4	5	6	7
		Формула объема = ((40,9368-4,5-6,2-5,2-4,2368-0,1-3,05-2,75-3,074-1,65-2,976-4,6)).0,001				
2	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = ((40,9368-4,5-6,2-5,2-4,2368-0,1-3,05-2,75-3,074-1,65-2,976-4,6)).1,02	м	2,652	1 986	5267
		Линейная арматура				
3	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	м	1,3	1 243	1616
		Формула объема = 20-3-2-1,5-3,5-1,3-2,7-0,9-1,1-1,5-1,2				
4	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	шт.	2	7 185	14370
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**21580**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			14037
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7004*
		машины и механизмы	тенге			6621
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1810*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			922
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4		
		Кабельно-проводниковая продукция				
5	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	км	0,00175	3 432 778	6007
		Формула объема = ((20-2-1,3-1,7-2,5-0,3-1,8-1,4-2,1-1,6-1,55-2)).0,001				

1	2	3	4	5	6	7
6	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = (20-2-1,3-1,7-2,5-0,3-1,8-1,4-2,1-1,6-1,55-2).1,02	м	1,785	246	439
		Узел электроэнергии				
7	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм** Состав работ: 1. Установка 2. Заземление	шт.	1	15 134	15134
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**51758**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			26538
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*13344*
		машины и механизмы	тенге			11998
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3150*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			13222
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	6		
		Всего прямые затраты				**51 758,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**3 571,30**
		Итого				**55 329,30**
		Сметная прибыль - 5%				**2 766,47**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**1 106,59**
		Итого				**59 202,35**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**62 499,92**
		НДС- 12%				**7 499,99**
		Стоимость строительства				**69 999,92**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

Аликулов Г. А.

Субподрядчик:

Директор ТОО "ПромСпецСтройПроект"

Тажибайұлы А.