Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат акима Аршалынского района Акмолинской области", БИН 000340003420, Акмолинская область, Аршалынский район, п.Аршалы, ЖУМАБЕКА ТАШЕНОВА, 47 87758541835**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Respect Stroy Project LTD", БИН 071040022144, Павлодарская область, г.Павлодар, ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА ВОСТОЧНАЯ, 158, 8-771-444-10-70**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт системы отопления здания по адресу: Акмолинская область, Аршалынский район, п. Аршалы, ул. Ташенова 47"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Капитальный ремонт системы отопления здания по адресу: Акмолинская область, Аршалынский район, п. Аршалы, ул. Ташенова 47"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 59** от **13.08.2024**

Акт выполненных работ

за октябрь 2024 года на строительно-монтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2024г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-02-01 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**12730**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			8174	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4043*	
			машины и механизмы	тенге			388	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*129*	
			перевозки	тенге			4168	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2			
1	3	1213-0103-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм = 1,09*	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	$м^2$ облицовки	21,566	397	8562	
			Вывоз мусора					
2	4	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная).Погрузка	т	2,04	1 353	2760	
3	5	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	20,4	69	1408	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-02-04-01 Капитальный ремонт системы отопления					
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**9146860**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1811517	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*882489*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			машины и механизмы	тенге			*88099*	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*27275*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1527909	
			оборудование	тенге			5719335	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	326			
		Раздел 1.	**Отопление**				**9146860**	
4	1	1116-0301-0106 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2 720	13600	
5	2	1116-0301-0105 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	435	2 131	926985	
6	4	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	95	633	60135	
7	5	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	65	649	42185	
8	6	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	250	1 172	293000	
9	7	241-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	25	1 434	35850	
10	8	241-101-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм	м	5	2 099	10495	
11	9	1118-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	103,95	11 194	1163616	
12	19	1116-0401-0202 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	36	3 822	137592	
13	20	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	36	1 731	62316	
14	21	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м 2	77,78	259	20145	
15	22	1113-0301-1421 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м 2	77,78	252	19601	
16	23	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	292,05	708	206771	
17	24	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	815	361	294215	
18	25	1118-0801-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 37*	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка	узел	1	68 622	68622	
19	26	513-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением без ГВС тепловой мощностью от 90-120 кВт	комплект	1	5 719 335	5719335	
20	28	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	25	1 839	45975	
21	32	234-303-0409 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 30 мм	м	20,2	924	18665	
22	34	234-303-0415 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 57 мм	м	5,05	1 536	7757	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-02-01 Отделочные работы АС					
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				98846	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			63224	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*31590*	
			машины и механизмы	тенге			4087	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1319*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			31534	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	16			
		Раздел 2.	**Приямок**	**шт.**	**1**	**98846**	**98846**	
23	13	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м 3 грунта	0,619	7 965	4930	
24	14	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м 3 основания	0,05	13 838	692	
25	15	1106-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство/приямок/	м 3	0,185	23 028	4260	
26	16	212-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м 3	0,1887	24 540	4631	
27	17	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,000632	339 866	215	
28	18	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00352	485 697	1710	
29	19	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00754	1 131 141	8529	
30	20	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,00754	402 008	3031	
31	21	1109-0601-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,01814	441 284	8005	
32	22	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0106	335 421	3555	
33	23	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,00754	402 008	3031	
34	24	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м 2 стяжки	24,6	1 590	39114	
35	25	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м 3	0,50184	22 390	11236	
36	26	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм измененияголщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	24,6	68	1673	
37	27	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м 3	0,12546	22 390	2809	
38	28	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м 2	3	270	810	
39	29	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/черная/	м 2	3	205	615	
			ВСЕГО ПО АКТУ СМР:	тенге			**3 539 101,00**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ ОБОРУДОВАНИЕ:	тенге			5 719 335	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	тенге			222 963,36	
			Итого с общеплощадочными затратами:	тенге			3 762 064,36	
			Сметная прибыль 5%	тенге			188 103,22	
			Непредвиденные работы и затраты-5%	тенге			474 069,97	
			Итого с непредвиденными работами и затратами, и сметной прибылью:	тенге			10 143 572,55	
			Итого на 2024 год - 100%, К=1,0557:	тенге			10 708 569,54	
			Итого по Акту с учетом К=1,0042201316 на основании Договора	тенге			10 753 761,11	
			НДС 12%	тенге			**1 290 451,33**	
			ИТОГО ПО АКТУ С НДС:	тенге			**12 044 212,44**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Respect Stroy Project LTD", БИН 071040022144

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — **Аубакиров Д. Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчик проекта строительства или
эксперт авторского надзора :

ТОО "Астана Проект Индустрия", БИН 000340003420, Ахадова Х.А., KZ30VJE00028272 от 28.06.2013 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Эксперт технического надзора:

ТОО "Фалих", БИН 140240013353, Свидыбаев С. З., KZ32VJE00039294 от 24.06.2013 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Принял
(Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат акима Аршалынского района Акмолинской области", БИН 000340003420

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель — **Дуйсекин А. Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.