Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Форма №КС-3

Субподрядчик: ТОО "ПромСпецСтройПроект"

Договор: Договор субподряда №12 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №7 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				№12 от 05.10.2024г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №7 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	92 147,58	82 274,63							9 872,96	92 147,58
Всего по стройке	92 147,58	82 274,63							9 872,96	92 147,58

Генподрядчик:
ТОО "Стройкомплект-КБ"

Директор _____ **Аликулов Г. А.**

Субподрядчик
ТОО "ПромСпецСтройПроект"

Директор _____ **Тажибайулы А.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №7 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Субподрядчик: ТОО "ПромСпецСтройПроект" Договор субподряда №12 от 05.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**68134**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			31151
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*15880*
		машины и механизмы	тенге			17257
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4474*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			19726
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	7		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**30568**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			8610
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4734*
		машины и механизмы	тенге			9818
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2472*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			12140
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**1320-0203-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03***	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,0056**	**3 432 778**	**19224**

1	2	3	4	5	6	7
		Формула объема = ((88,26452-8,2-9,1-9,5-10-6,1-6,8-7,1-6,26452-6,9-6,124-6,576)).0,001				
2	**243-701-0720** ***РСНБ РК 2022***	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = ((88,26452-8,2-9,1-9,5-10-6,1-6,8-7,1-6,26452-6,9-6,124-6,576)).1,02	**м**	**5,712**	**1 986**	**11344**
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**37566**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			22541
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*11146*
		машины и механизмы	тенге			7439
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2002*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7586
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5		
		Кабельно-проводниковая продукция				
3	**1320-0203-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03***	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,00175**	**3 432 778**	**6007**
		Формула объема = ((20-1,9-2,3-1,5-1,1-0,98-1,82-1,4-2,1-1,6-1,55-2)).0,001				
4	**243-701-0702** ***РСНБ РК 2022***	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = (20-1,9-2,3-1,5-1,1-0,98-1,82-1,4-2,1-1,6-1,55-2).1,02	**м**	**1,785**	**246**	**439**
		Металлопрокат				
5	**6124-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	**м**	**1,3**	**1 243**	**1616**
		Формула объема = 20-2,5-1,9-3,3-1,2-1,5-2,1-0,9-1,1-1,5-2,7				
6	**6124-0203-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**2**	**7 185**	**14370**

1	2	3	4	5	6	7
		Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка				
		Узел электроэнергии				
7	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм** Состав работ: 1. Установка 2. Заземление	**шт.**	**1**	**15 134**	**15134**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**68134**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			31151
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*15880*
		машины и механизмы	тенге			17257
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4474*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			19726
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	7		
		Всего прямые затраты				**68 134,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**4 701,25**
		Итого				**72 835,25**
		Сметная прибыль - 5%				**3 641,76**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**1 456,70**
		Итого				**77 933,71**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**82 274,62**
		НДС- 12%				**9 872,95**
		Стоимость строительства				**92 147,58**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____ **Аликулов Г. А.**

Субподрядчик:

Директор ТОО "ПромСпецСтройПроект"

_____ **Тажибайұлы Азиз**