Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» ноября 2008 года № 636

Заказчик: Орган управления объекта кондоминиума дома №32 по ул Сасбукаева г.Шымкент
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Астана Тоғырис в Ко"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

СУО: ТОО "Тұрғын үй Шымкент"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: ТОО "ЮГСТРОЙЭКСПЕРТ"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Модернизация ЖКХ 2011-2020г. капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №32 по ул Сасбукаева г.Шымкент
(наименование, адрес)

Объект: Модернизация ЖКХ 2011-2020г. капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №32 по ул Сасбукаева г.Шымкент
(наименование)

Договор подряда (контракт)

# Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за 2020 года
на 2-1-1 Ремонтные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.07.2020

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Раздел: 1. Кровля | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-120101-0705 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 кровли | 1250 | 2183,94 / 1829,7 | 11,84 / 5,64 | 2729926 / 2287125 | 14794 / 7054 | 428007 | 1899580 / 378360 | 4999867 |
| 2 | С121-100101-0201 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 | м2 | 1382,5 | 1562 | | 2159465 | | 2159465 | 172757 | 2332222 |
| 3 | С121-070203-0205 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 9,9 | 54444 | | 538996 | | 538996 | 43120 | 582115 |
| 4 | Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10 | Обрешетка под кровлю, покрытия настилы по фермам. Огнезащита | м2 обработанной поверхности | 1250 | 304,58 / 31,64 | 1,47 / 0,7 | 380729 / 39549 | 1841 / 878 | 339339 | 32746 / 33078 | 446552 |
| 5 | Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 14 | Стропила. Установка с изготовлением | м3древесины в конструкции | 8,732 | 86111,44 / 23033,7 | 649,44 / 275,88 | 751925 / 192398 | 5671 / 2409 | 553856 | 157794 / 72778 | 982496 |
| 6 | Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 8,732 | 8758,89 / 834,6 | 31,56 / 15,05 | 76483 / 7288 | 276 / 131 | 68919 | 6889 / 6599 | 89091 |
| 7 | Е11-100102-0401 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | м3 древесины в конструкции | 11,515 | 31233,14 / 32792,5 | 1003,38 / 451,44 | 359658 / 262456 | 11554 / 5198 | 85640 | 216800 / 46116 | 622565 |
| 8 | С121-070201-0206 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 11,515 | 53169 | | 612241 | | 612241 | 48979 | 661220 |
| 9 | Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 11,515 | 8758,89 / 834,6 | 31,56 / 15,05 | 100859 / 9610 | 363 / 173 | 90885 | 7925 / 8703 | 117486 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 11 | С121-070203-0303 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 3,273 | 47432 | | 155245 | | 155245 | 12420 | 167665 |
| 12 | 12 | С121-100102-0112 | Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 122 | 1147 | | 139934 | | 139934 | 11195 | 151129 |
| 13 | 13 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,2 | 557228,6 | 2177,6 | 111446 | 436 | 46794 | 52742 | 177323 |
| 14 | 14 | Е11-060301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка МНД-2 | т | 0,10998 | 321079 | 911,73 | 64216 | 182 | | 13135 | |
| 15 | 15 | С121-130201-0901 | Гайка и шайба ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,016 | 653219 | 1275 | 71841 | 140 | 46615 | 20593 | 99829 |
| 16 | 16 | С121-100401-1001 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | т | 80 | 228096 | 531,99 | 25086 | 59 | 7993 | 7395 | 8632 |
| 17 | 17 | С121-050301-3501 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 6727-80 /скрутка/ | м2 | 0,01825 | 499537 | 227 | 7993 | | 7993 | 639 | 19613 |
| 18 | 18 | С121-050308-1201 | Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82/ МЕЖДУ СТРОПИЛАМИ | т | 50 | 228553 | | 4171 | | 4171 | 1453 | 4505 |
| 19 | 19 | Е11-090601-0102 | Ремонт лестничной площадки | м2 | 0,08 | 1738 | | 86900 | | 86900 | 334 | 93852 |
| 20 | 20 | Е11-100106-0101 | Окна слуховые. Устройство | т конструкций | 4 | 52980,06 | 2643,86 | 4238 | 212 | 116 | 6952 | 7225 |
| 21 | 21 | С121-070203-0304 | Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32,40 мм, III сорта | слуховое окно | 0,172 | 48883,4 | 453,18 | 3911 | 36 | 2234 | 2451 | 57004 |
| 22 | 22 | С121-070201-0301 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,888 | 7758,04 | 821,52 | 31032 | 3286 | | 535 | |
| 23 | 23 | С121-090101-9901 | Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 | м2 | 1,72 | 6377,92 | 334,95 | 25512 | 1340 | | 21750 | |
| 24 | 24 | Е11-120101-0706 | Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей | м2 кровли | 23,24 | 47432 | | 8158 | | 8158 | 4223 | 8811 |
| 25 | 25 | С121-100101-0201 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 | м2 | 23,24 | 1982,39 | 98,25 | 46071 | 2283 | 6984 | 653 | |
| 26 | 26 | Е11-150501-0103 Изм. и доп. вып. 4 | Жалюзийные (фронтонные решетки)м2 | м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0,8 | 1583,6 | 26,01 | 36803 | 604 | | 1335 | 24398 |
| 27 | 27 | С121-090404-0201 | Петли накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 8 | 1150,67 | 17,35 | 9201 | 14 | 726 | 1807 | |
| 28 | 28 | С121-090404-0507 | Задвижка накладная | шт | 8 | 1562 | | 36301 | | 36301 | 30973 | 83207 |
| 29 | 29 | С121-130814-2211 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт | 4 | 225,54 | 5,39 | 180 | 4 | | 6164 | |
| 30 | 30 | Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | м3 | 0,888 | 1134 | | 9072 | | 9072 | 2904 | 39205 |
| 31 | 31 | Е11-150403-0301 Изм. и доп. вып. 12 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен | м2 | 19,2 | 8782,98 | 55,65 | 7799 | 49 | 7009 | 133 | 1138 |
| 32 | 32 | Е11-120101-1001 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали | м2 | 18,6 | 834,6 | 24 | 741 | 21 | | 84 | 9798 |
| 33 | 33 | Е11-100102-0401 | Установка элементов каркаса из брусьев ЛЕСТНИЦА | м2 | 0,0448 | 817,99 | 2,31 | 15705 | 44 | 3894 | 726 | 4199 |
| | | | | | | 612,86 | 1,11 | 11767 | 21 | | 311 | |
| | | | | | | 2943,15 | 13,82 | 54743 | 257 | 35520 | 265 | 3573 |
| | | | | | | 1019,63 | 3,39 | 18965 | 63 | | 618 | 9090 |
| | | | | | | 93982,32 | 1003,38 | 4210 | 45 | 3144 | 673 | |
| | | | | | | | | | | | 8488 | 26128 |
| | | | | | | | | | | | 1935 | |
| | | | | | | | | | | | 15755 | 76138 |
| | | | | | | | | | | | 5640 | |
| | | | | | | | | | | | 843 | 5458 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 34 | 34 | Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10 | Огнезащита деревянных конструкций -карквасов, эстакад | м3 | 0,0448 | 22792,5<br>8189,65 | 451,44<br>40,31 | 1021<br>367 | 20<br>2 | 273 | 404<br>75 | 477 |
| 35 | 35 | Е11-100212-0201 | Кровля. Ограждение перилами | м3 | 198 | 2051,08<br>364,76 | 17,2<br>41,05 | 92<br>72223 | 1<br>8129 | 6020 | 35<br>49798 | 131783 |
| 36 | 36 | С121-060405-1201 | Металлическое ограждение кровли ОК-1 | м перил | 0,521 | 293,3<br>558101 | 17,2 | 58074<br>290771 | 3405 | 290771 | 9762 | 314032 |
| 37 | 37 | Е11-100212-0201 | снегодержатель установка | т | 198 | 364,76<br>293,3 | 41,05<br>17,2 | 72223<br>58074 | 8129<br>3405 | 6020 | 23262<br>49798 | 131783 |
| 38 | 38 | С121-100102-0114 | Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ14918-80 | м | 198 | 1021 | | 202158 | | 202158 | 9762 | 218331 |
| 39 | 39 | Е11-120101-0901 | Желоба настенные. Устройство | м | 217 | 1296,54<br>786,75 | 145,73<br>44,14 | 281350<br>170725 | 31623<br>9578 | 79002 | 16173<br>149291 | 465092 |
| 40 | 40 | С121-100302-0101 | Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм | м желобов | 238,7 | 1422 | | 339431 | | 339431 | 34451<br>27155 | 366586 |
| 41 | 41 | С121-100302-0110 | Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм | м | 73 | 883 | | 64459 | | 64459 | 5157 | 69616 |
| 42 | 42 | С121-100302-0105 | Угол наружный желоба водосточногометаллический оцинкованный с полимерным покрытиемкруглого сечения диаметром 125 мм | шт. | 36 | 3562 | | 128232 | | 128232 | 10259 | 138491 |
| 43 | 43 | С121-100302-0106 | Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм | шт. | 32 | 3562 | | 113984 | | 113984 | 9119 | 123103 |
| 44 | 44 | С121-100302-0107 | Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм | шт. | 310 | 703 | | 217930 | | 217930 | 17434 | 235364 |
| 45 | 45 | С121-100302-0305 Нарим | Выпускная воронка водосточной пластиковый диаметром 125/110 мм | шт. | 14 | 1274 | | 17836 | | 17836 | 1427 | 19263 |
| 46 | 46 | Е11-120101-0707 | Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей | м труб | 224 | 1378,33<br>1241,2 | 88,57<br>23,47 | 308747<br>278029 | 19839<br>5257 | 10879 | 234560<br>43465 | 586772 |
| 47 | 47 | С121-100302-0102 | Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | м | 224 | 1935 | | 433440 | | 433440 | 34675 | 468115 |
| 48 | 48 | С121-100302-0102 | Труба соединительная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | м | 42 | 1935 | | 81270 | | 81270 | 6502 | 87772 |
| 49 | 49 | С121-100302-0108 | Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм | шт. | 112 | 1010 | | 113120 | | 113120 | 9050 | 122170 |
| 50 | 50 | С121-100302-0103 | Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием | шт. | 28 | 1745 | | 48860 | | 48860 | 3909 | 52769 |
| 51 | 51 | Е12-030101-0201 | Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки | м3 кладки | 10,53 | 22711,34<br>18097,33 | 4614,01<br>2010,81 | 239150<br>190565 | 48585<br>21174 | 0 | 137207<br>30109 | 406466 |
| 52 | 52 | Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9 | Дымоход кирпичный. Кладка | м3 кладки | 10,53 | 20586,59<br>4526,38 | 2394,8<br>501,6 | 216777<br>47663 | 25217<br>5282 | 143897 | 44315<br>20887 | 281979 |
| 53 | 53 | Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4 | Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 40 | 1306,57<br>898,36 | 75,9<br>58,11 | 52263<br>35934 | 3036<br>2325 | 13292 | 27546<br>6385 | 86194 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 54 | 54 | Е11-200701-0208 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | 4159,51 | 217,31 | 8319 | 435 | 792 | 6359 | 15852 |
| | | | | зонт | | 3546,31 | 58,31 | 7093 | 117 | | 1174 | |
| 55 | 55 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005/уголок 50х5/ | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,04448 | 251883 | | 11204 | | 11204 | | 12100 |
| | | | | т | | | | | | | 896 | |
| 56 | 56 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/диам.8мм/ | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,0048 | 214423 | | 1029 | | 1029 | | 1112 |
| | | | | т | | | | | | | 82 | |
| 57 | 57 | С121-050101-0402 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,07266 | 240505 | | 17475 | | 17475 | | 18873 |
| | | | | т | | | | | | | 1398 | |
| 58 | 58 | Е11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | | | | | | | | | |
| | | | | | 3,53626 | 86,99 | 1,65 | 308 | 6 | 215 | 54 | 391 |
| | | | | м2 | | 24,54 | 0,25 | 87 | 1 | | 29 | |
| 59 | 59 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | | | | | | | | | |
| | | | | | 3,53626 | 87,58 | 2,33 | 310 | 8 | 153 | 93 | 435 |
| | | | | м2 | | 42,01 | 0,25 | 149 | 1 | | 32 | |
| 60 | 60 | Е11-340108-0713 Изм. и доп. вып. 2 | Каркас карниза БАЛКОНА. Облицовка | | | | | | | | | |
| | | | | | 39 | 1129,82 | 9,54 | 44063 | 372 | 4376 | 26965 | 76711 |
| | | | | м2 поверхности | | 1008,09 | 2,76 | 39315 | 108 | | 5682 | |
| 61 | 61 | С121-100104-0106 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | 44,85 | 1837 | | 82389 | | 82389 | | 88981 |
| | | | | м2 | | | | | | | 6591 | |
| 62 | 62 | Е11-340108-0713 Изм. и доп. вып. 2 | Каркас карниза КРОВЛИ. Облицовка | | | | | | | | | |
| | | | | | 80 | 1129,82 | 9,54 | 90386 | 763 | 8976 | 55313 | 157355 |
| | | | | м2 поверхности | | 1008,09 | 2,76 | 80647 | 221 | | 11656 | |
| 63 | 63 | С121-100104-0106 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | 92 | 1837 | | 169004 | | 169004 | | 182524 |
| | | | | м2 | | | | | | | 13520 | |
| 64 | 64 | Е12-030101-0201 | Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки | | | | | | | | | |
| | | | | | 7,35 | 22711,34 | 4614,01 | 166928 | 33913 | 0 | 95771 | 283715 |
| | | | | м3 кладки | | 18097,33 | 2010,81 | 133015 | 14779 | | 21016 | |
| 65 | 65 | Е11-060701-0201 | Пояса в опалубке. Устройство | | | | | | | | | |
| | | | | | 19,3 | 31222,72 | 4707,81 | 602599 | 90861 | 331495 | 162023 | 825791 |
| | | | | м3 | | 9339 | 911,28 | 180243 | 17588 | | 61170 | |
| 66 | 66 | С121-050309-0302 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,193 | 257146 | | 49629 | | 49629 | | 53600 |
| | | | | т | | | | | | | 3970 | |
| | | | Итого по разделу: 1. Кровли | | | | | | | | | 18719038 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 2. ОТОПЛЕНИЕ | | | | | | | | | |
| 67 | 67 | Е12-150101-0102 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка | | | | | | | | | |
| | | | | | 340 | 654,33 | 5,03 | 222472 | 1710 | 18662 | 131354 | 382131 |
| | | | | м трубопроводов | | 594,41 | 1,78 | 202100 | 606 | | 28306 | |
| 68 | 68 | Е12-150101-0301 | Демонтаж вентиля и крана | | | | | | | | | |
| | | | | | 114 | 60 | 0,21 | 6840 | 24 | 0 | 4425 | 12166 |
| | | | | шт | | 59,79 | 0,1 | 6816 | 12 | | 901 | |
| 69 | 69 | Е11-160501-0804 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | | | | | | | | | |
| | | | | | 340 | 1379,48 | 22,33 | 469025 | 7591 | 2372 | 405002 | 943949 |
| | | | | м трубопровода | | 1350,18 | 0,37 | 459062 | 124 | | 69922 | |
| 70 | 70 | С123-010601-0305 | Трубы напорные полипропиленовые PP-K ВПК 11-40Х3,7 РН 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | | | | | | | | |
| | | | | | 340 | 777 | | 264180 | | 264180 | | 285314 |
| | | | | м | | | | | | | 21134 | |
| 71 | 71 | С123-040702-0205 | Вентили проходные латунные 15Б16к муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 | | | | | | | | | |
| | | | | | 34 | 3914 | | 133076 | | 133076 | | 143722 |
| | | | | шт. | | | | | | | 10646 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр нормы, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин | Общая стоимость, тенге: Всего | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин | Общая стоимость, тенге: материалы | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 72 | 72 | С123-040905-0902 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 80 | 1320 | | 105600 | | 105600 | 8448 | 114048 |
| 73 | 73 | С123-020401-2205 | Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4 | 133 | | 532 | | 532 | 43 | 575 |
| 74 | 74 | С123-020304-2203 | Переходник полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 110 | 2126 | | 233860 | | 233860 | 18709 | 252569 |
| 75 | 75 | С123-020401-3202 | Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 50 | 76 | | 3800 | | 3800 | 304 | 4104 |
| 76 | 76 | С123-020401-2405 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 50 | 214 | | 10700 | | 10700 | 856 | 11556 |
| 77 | 77 | С123-020401-0105 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 100 | 114 | | 11400 | | 11400 | 912 | 12312 |
| 78 | 78 | С123-020101-2106 | Бочонок (бочата) водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 50 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С) | шт. | 4 | 285 | | 1140 | | 1140 | 91 | 1231 |
| 79 | 79 | Е11-160501-0803 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 30 | 1259,45 | 19,03 | 37784 | 571 | 251 | 32607 | 76021 |
| 80 | 80 | С123-010601-0304 | Трубы напорные полипропиленовые PP-K ВПК 11-32X2,9 PN 10 не армированные СТ РКГОСТ Р 52134-2010 | м | 30 | 1232,06 | 0,24 | 36962 | 7 | | 5631 | 14321 |
| 81 | 81 | С123-020304-2203 | Переходник полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 110 | 2126 | | 233860 | | 233860 | 18709 | 252569 |
| 82 | 82 | Е11-160501-0802 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 20 | 1171,18 | 16,39 | 23424 | 328 | 208 | 20190 | 47103 |
| 83 | 83 | С123-010601-0303 | Трубы напорные полипропиленовые PP-K 3ВК 11-25X2,3 PN 10 не армированные СТ РКГОСТ Р 52134-2010 | м | 20 | 1144,4 | 0,15 | 22888 | 3 | | 3489 | 6048 |
| 84 | 84 | С123-020401-0103 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 30 | 280 | | 5600 | | 5600 | 448 | 1134 |
| 85 | 85 | Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5 | Гидравлическоеиспытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | м | 390 | 35 | | 1050 | | 1050 | 84 | 63849 |
| | | | Итого по разделу: 2. ОТОПЛЕНИЕ | | | 81,46 | 1,25 | 31770 | 486 | 276 | 27349 | 2624724 |
| | | | | | | 79,51 | 0 | 31008 | 0 | | 4730 | |
| | | | Раздел: 3. КАНАЛИЗАЦИЯ | | | | | | | | | |
| 86 | 86 | Е12-150101-0203 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм. Разборка | м трубопровода с фасонными частями | 6 | 1158,47 | 10,02 | 6951 | 60 | 0 | 4485 | 12350 |
| 87 | 87 | Е12-150101-0202 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка | м трубопровода с фасонными частями | 62 | 1148,45 | 5,04 | 6891 | 30 | | 915 | 97545 |
| 88 | 88 | Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6 ПРИМ. | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 150 мм. Прокладка | м трубопровода | 62 | 885,27 | 6,68 | 54887 | 414 | 0 | 35433 | |
| 89 | 89 | Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 62 | 878,59 | 3,36 | 54473 | 208 | | 7226 | |
| | | | | | | 737,42 | 3,29 | 45720 | 204 | 311 | 39925 | 92497 |
| | | | | | | 729,12 | 0,99 | 45205 | 61 | | 6852 | |
| | | | | | | 737,42 | 3,29 | 45720 | 204 | 311 | 39925 | 92497 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 90 | 90 | С123-010506-0209 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014 | м трубопровода | 62 | 729,12 | 0,99 | 45205 | 61 | 49600 | 6852 | 53568 |
| 91 | 91 | С123-010506-0211 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 160x6,2 ГОСТ 22689-2014 | м | 56 | 800 | | 49600 | | 103880 | 3968 | 112190 |
| 92 | 92 | С123-020601-0409 | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 150x150x150 | м | 5 | 1855 | | 103880 | | 12125 | 8310 | 13095 |
| 93 | 93 | С123-020601-0203 | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 | шт. | 24 | 2425 | | 12125 | | 5976 | 970 | 6454 |
| 94 | 94 | С123-020601-0103 | Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100 | шт. | 20 | 249 | | 5976 | | 4400 | 478 | 4752 |
| 95 | 95 | С123-020601-0803 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 | шт. | 15 | 220 | | 4400 | | 7260 | 352 | 7841 |
| | | | Итого по разделу: 3. КАНАЛИЗАЦИЯ | шт. | | 484 | | 7260 | | 7260 | 581 | 492791 |
| | | | Раздел: 4. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 96 | 96 | Е12-120104-0501 | Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов | м2 | 700 | 156,28 | 0 | 109399 | 0 | 0 | 76890 | 194712 |
| 97 | 97 | Е12-120101-1706 | Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски | м2 | 592 | 705,23 | 3,67 | 417498 | 2170 | 201352 | 139348 | 601393 |
| 98 | 98 | Е12-120101-1106 | Полы. Окраска масляная улучшенная с расчисткой старой краски | м2 | 369 | 361,45 | 1,8 | 213976 | 1066 | 73462 | 44548 | 423496 |
| 99 | 99 | Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе. | м2 оштукатуриваемой поверхности | 636,4063 | 521,09 | 1,8 | 192282 | 665 | 293042 | 31370 | 1375921 |
| 100 | 100 | Е11-150405-0107 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 750 | 1362,2 | 19,15 | 866912 | 12190 | 293042 | 407089 | 1719438 |
| 101 | 101 | Е12-120101-1203 | Стены. Окраска масляная с расчисткой старой краски | м2 | 1049 | 882,58 | 5,85 | 561680 | 3721 | 183796 | 101920 | 588549 |
| 102 | 102 | Е12-190101-0901 | Помещения. Очистка от мусора | т | 49,2 | 1037,08 | 2,82 | 815312 | 2117 | 233353 | 127366 | 1877520 |
| 103 | 103 | Е11-460401-1102 | Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка | м2 | 26 | 1093,81 | 3,67 | 1147405 | 3845 | 0 | 591039 | 591780 |
| 104 | 104 | Е11-100501-0102 Изм. и доп. вып. 15 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих | м2 | 26 | 867,69 | 1,8 | 910208 | 1890 | | 139076 | 164780 |
| 105 | 105 | С121-090201-0101 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывают;меся: глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 26 | 1881,73 | 0 | 92581 | 0 | 0 | 59993 | 76947 |
| 106 | 106 | Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9ФТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кстр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5 | Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м 2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 | м2 | 5,082 | 1595,1 | 161,53 | 41473 | 4200 | 0 | 29774 | 361530 |
| 107 | 107 | Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9 | Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах | м2 | 5,082 | 1433,57 | 81,19 | 37273 | 2111 | | 5700 | 26780 |
| 108 | 108 | С121-090402-0202 | Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 5,082 | 2118,79 | 161,27 | 55088 | 4193 | 24402 | 23070 | 84411 |
| | | | | | | 1018,99 | 76,45 | 26494 | 1988 | | 6253 | 12202 |
| | | | | | | 1453,65 | 34,52 | 7387 | 175 | 986 | 3911 | 20635 |
| | | | | | | 1225,15 | 14,06 | 6226 | 71 | | 904 | 260926 |
| | | | | | | 2479,19 | 49,32 | 12599 | 251 | 1972 | 6508 | |
| | | | | | | 2041,92 | 20,08 | 10377 | 102 | | 1529 | |
| | | | | | | 47540 | | 241598 | | 241598 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: эксплуатац. машин в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | | зарплата рабочих-строителей | | | | |
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 109 | 109 | Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9 | Доводчики дверные. Установки | м2 | 2 | 1193,54 | 2,55 | 2387 | 5 | 0 | 19328 | 4176 |
| 110 | 110 | С121-090404-0102 | Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014 | шт. | 2 | 1190,99 | 0 | 2382 | 0 | | 1479 | 8171 |
| 111 | 111 | Е12-080101-0401 | Отливы, свесы и тому подобное. Разборка | комплект | 20 | 3783 | | 7566 | | 7566 | 309 | 2845 |
| 112 | 112 | Е11-120101-1001 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м | 5 | 79,93 | 0,03 | 1599 | 1 | 0 | 605 | 20467 |
| | | | | | | 79,9 | 0 | 1598 | 0 | | 1035 | 7209571 |
| | | | | м2 покрытия | | 2943,15 | 13,82 | 14716 | 69 | 9549 | 211 | |
| | | | Итого по разделу: 4. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ | | | 1019,63 | 3,39 | 5098 | 17 | | 4235 | |
| | | | | | | | | | | | 1516 | |
| | | | Раздел: 5. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО | | | | | | | | | |
| 113 | 113 | Е12-170101-2102 | Светильники с лампами люминесцентными. Смена | шт. | 24 | 2049,45 | 1,67 | 49187 | 40 | 0 | 31860 | 87531 |
| 114 | 114 | С123-070106-0107 | Светильники для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем 1х22 LPO LED CT PK 2595-2014 | шт. | 24 | 2047,78 | 0,84 | 49147 | 20 | | 6484 | 132607 |
| 115 | 115 | Ц13-080206-0102 | Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования | м | 320 | 5116 | | 122784 | | 122784 | 9823 | 140675 |
| 116 | 116 | С123-061710-0110 | Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм | м | 320 | 259,81 | 2,56 | 83138 | 820 | 9641 | 47117 | 99187 |
| 117 | 117 | Ц13-080206-0103 | Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования | м | 48 | 227,12 | 0,1 | 72677 | 34 | | 10420 | 23693 |
| 118 | 118 | С123-061710-0113 | Канал кабельный размерами 80 мм х 60 мм | м | 48 | 287 | | 91840 | | 91840 | 7347 | 28460 |
| 119 | 119 | Ц13-080206-0101 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | м | 120 | 294,28 | 2,83 | 14125 | 136 | 1938 | 7813 | 46011 |
| 120 | 120 | С123-061710-0104 | Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм | м | 120 | 251,08 | 0,1 | 12052 | 5 | | 1758 | 10498 |
| 121 | 121 | Е12-170101-2201 | Выключатели. Смена | м | 8 | 549 | | 26352 | | 26352 | 2108 | 3953 |
| 122 | 122 | С123-070218-1601 | Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 8 | 224,59 | 2,28 | 26951 | 274 | 2535 | 15652 | 1901 |
| 123 | 123 | Е12-170101-2301 | Электросчетчики. Смена | шт. | 2 | 201,18 | 0,1 | 24142 | 13 | | 3408 | 3901 |
| 124 | 124 | С123-070501-0101 | Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1 | шт. | 2 | 81 | | 9720 | | 9720 | 778 | 18598 |
| 125 | 125 | Ц13-100701-0202 | Датчик движения. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 277,63 | 0 | 2221 | 0 | 0 | 1439 | 8611 |
| 126 | 126 | Ц13-080206-0902 | Провод сечением до 35 мм2. Прокладка в коробах | м | 100 | 277,63 | 0 | 2221 | 0 | | 293 | 10085 |
| 127 | 127 | С123-060144-0305 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,1 | 220 | | 1760 | | 1760 | 141 | 31608 |
| | | | Итого по разделу: 5. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО | | | 1096,2 | 1,46 | 2192 | 3 | 0 | 1420 | 647319 |
| | | | ИТОГО: | | | 1094,74 | 0,73 | 2189 | 1 | | 289 | 29693433 |
| | | | В том числе : | | | 8610 | | 17220 | | 17220 | 1378 | 2199521 |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | 2609,68 | 2,4 | 5219 | 5 | 199 | 2754 | 29693433 |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | 2508 | 0 | 5016 | 0 | | 638 | |
| | | | | | | 61,32 | 2,63 | 6132 | 263 | 1013 | 3206 | |
| | | | | | | 48,56 | 0,91 | 4856 | 91 | | 747 | |
| | | | | | | 292665 | | 29267 | | 29267 | 2341 | |
| | | | | | | | | 21067807 | 383830 | 12349851 | 6426114 | |
| | | | | | | | | 8334129 | 125994 | | 2199521 | |
| | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в.т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **Итого с временными** | | | **0,88%** | | | | **261 302** | | **29 954 735** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | **0,49%** | | | | **146 778** | | **30 101 513** |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %** | | | **2%** | | | | **602 030** | | **30 703 544** |
| | | | **Итого с НДС** | | | **12 %** | | | | | | **3 684 425** |
| | | | **Итого по форме** | | | | | | | | | **34 387 969** |

**Заказчик : Орган управления объекта кондоминиума дома по улице Сасбукаева дом №32, в г.Шымкент**

**Представитель** **Абдикалиева Л.**

**Технадзор: ТОО "ЮгСтрой Эксперт"**

**Инженер** **Кунжанов К.Р.**

**Подрядчик: ТОО "Астана Томирис и Ко"**

**Директор** **Пернебиев А.А.**

**Уполномоченная организация: ТОО "Тұрғын үй Шымкент"**

**Главный инженер** **Турлыбеков Н.К.**

**Авторский надзор: ТОО "ПМК-7 LTD"**

**Инженер эксперт** **Асипбаев А.С.**