Форма 2в пр 3-1

Заказчик: Орган управления объекта кондоминиума дома №1 мкр.3 города Шымкент
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Астана Томирис и Ко"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Модернизация ЖКХ 2011-2020г., капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №1 мкр 3 г.Шымкент
(наименование, адрес)

Объект: Модернизация ЖКХ 2011-2020г. капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №1 мкр 3 г.Шымкент
(наименование)

Договор подряда (контракт) №2019/8-К от 09.12.2019 г.

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№

за апрель 2020 года
на 2-1-1 Ремонтные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.04.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: L СМЕТА 2-1-1 РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-060701-0101	Пенек в опалубке. Устройство	м3	28	26568,86	53,95	743928	1511	480926	214516	1035119
					9339	15,42	261492	432		76676	
2	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,459976	214423		313052		313052		338897
										25844	
3	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	1,136336	202258		229833		229833		248220
										18387	
4	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32364	202258		65459		65459		70695
										5237	
5	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,092	389867	8,15	35868	1	23361	10243	49799
					135936	3,89	12506	0		3689	
6	С121-130201-0501	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00526	499537		2628	*	2628		2838
										210	
7	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /скрутка/	т	0,0527	221381		11667		11667		12600
										933	
8	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	15,33705	93982,32	1003,38	1443411	15389	1076453	288760	1868585
					22792,5	451,44	349570	6924		138414	
9	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Отепленные	м3 древесины в конструкции	15,33705	8758,89	31,56	134335	484	121951	10555	156482
					834,6	15,05	12800	231		11591	
10	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	18,61674	94544,32	645,44	1756382	12050	1334096	336419	2260224
					22933,7	275,88	410196	5136		167424	
11	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Отепленные	м3 древесины в конструкции	18,61674	8758,89	31,56	163062	588	146937	12812	189944
					834,6	15,05	15536	280		14070	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплат рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2		1565,57	14,11	216048	1947		33467	
15	С121-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,416	52851		233390		233390	18671	252061
16	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка раскосов ,накладок,подкосов	м3 древесины в конструкции	3	95228,34	1254,23	285685	3763	210589	65750	379550
17	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3	23787,67	564,3	71363	1693		28115	
					8803,22	39,45	26410	118	23678	2403	31117
18	С121-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3	871,04	18,81	2613	56		2305	
					59544		178632		178632	14291	192923
19	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1690	2266,79	14,79	3830873	25001	578666	2979996	7355739
					1909,59	7,05	3227205	11921		544870	
20	С121-100101-0201	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1869,14	1562		2919597		2919597	233568	3153164
21	С121-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	11,06	54444		602151		602151	48172	650323
22	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1690	306,33	1,84	517702	3111	458787	51559	614803
					33,02	0,88	55805	1483		45541	
23	С121-100102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	135	1147		154845		154845		167233
24	Е11-120101-1201	Установка снегозадержателей	м	230	80	4,6	18309	1059	1606	12388	36007
					68,41	2,19	15735	505		14940	
25	С121-100102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	230	1021		234830		234830	2667	253616
26	Е11-100104-0301	Доски ходовые. Укладка	м ходов	67	86,18	1,32	5774	88	3214	18786	
					36,9	0,63	2472	42		2263	8680
27	Е11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	8	7579,42	364,43	60635	2915	4469	643	
					6656,4	172,43	53251	1379		49168	118587
28	С121-070203-0304	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, III сорта	м3	0,344	47432		16317	*	16317	8784	17622
29	С121-070201-0301	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорта	м3	1,776	25440		45181		45181	1305	48796
30	С121-090101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	3,44	9699		33365		33365	3615	36034
31	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	46,48	1968,07	14,79	91476	688	13969	2669	
					1652,74	7,05	76820	328		70976	175448
32	С121-100101-0201	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	51,40688	1562		80298		80298	12996	86721
33	Е11-150501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон с одинарным переплетом	м2	1,6	1151,39	8,22	1842	13	1452	6424	
					235,38	3,92	377	6		306	2320
34	С121-090404-0201	Петли накладные ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	16	1134		18144		18144	172	
					486		7776		7776	1452	19596
35	С121-090404-0507	Задвижки накладные		16							8398

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	С121-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	8	827		6616		6616	622	7145
			шт							529	
37	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов		1,776	880,22	39,45	1563,5	70	1401,7	1422	18421
			м3		871,04	18,81	1547	33		1365	
38	Е11-150403-0301 Изм. и доп. вып. 12	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен		38,4	845,07	2,63	32451	101	7788	19688	86309
			м2		639,62	1,25	24562	48		4171	
39	Е11-120101-1001	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали		37,2	2976,15	2,3	110713	86	71041	36457	158943
			м2		1064,15	1,1	39586	41		11774	
40	Е11-100102-0401	Установка элементов каркаса из брусьев ЛЕСТНИЦА		0,0896	95228,34	1254,23	8532	112	6289	1964	11336
			м3		23787,67	564,3	2131	51		840	
41	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций -каркасов, эстакад		0,0896	8265,19	26,3	741	2	546	174	987
			м3		2140,64	12,54	192	1		73	
42	Е11-120101-1201	Кровля. Ограждение перильное		224	80	4,6	17919	1031	1564	14550	35067
			м ограждения		68,41	2,19	15324	492		2598	
43	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,7466816	463279		345922		345922		373596
			т							27674	
44	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	ограждение. Окраска масляная, количество окрасок 2		21,6537664	884,63	0,99	19156	21	2915	12984	34711
			м2 окрашиваемой поверхности		749,04	0,47	16220	10		2571	
45	Е11-120101-0901	Устройство настенных желобов		217	6119,35	35,51	1327899	7705	1142015	167304	1614820
			м		821,1	16,93	178179	3674		119616	
46	С121-100302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм		217	1422		308574		308574		333260
			м							24686	
47	С121-100302-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм		73	883		64459		64459		69616
			шт.							5157	
48	С121-100302-0105	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм		36	3562		128232		128232		138491
			шт.							10259	
49	С121-100302-0106	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм		36	3562		128232		128232		138491
			шт.							10259	
50	С121-100302-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм		310	703		217930		217930		235364
			шт.							17434	
51	С121-100302-0109 #прим	Воронка выпускная желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм		14	756		10584		10584		11431
			шт.							847	
52	Е11-120101-0707	Устройство наружного водостока		224	1357,44	13,48	304066	3019	10879	268279	618133
			м		1295,39	6,43	290168	1440		45788	
53	С121-100302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм		224	1935		433440		433440		468115
			м							34675	
54	С121-100302-0110 #прим	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм		42	883		37086		37086		40053
			шт.							2967	
55	С121-100302-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм		112	1010		113120		113120		122170

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин, в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	С121-100302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	28	1745		48860		48860	9050	52769
57	С121-100302-0109 #прим	Люк диаметром 100 мм	шт.	14	756		10584		10584	3909	11431
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-1	шт.							847	25143094
		СМЕТА 2-1-2									
		КАНАЛИЗАЦИЯ									
1	Е12-150101-0202	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	130	878,59	0	114217	0	0	78566	208205
					878,59	0	114217	0		15423	
2	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовыхтруб высокой плотности диам. 100 мм	м	85	844,61	0,66	71792	56	465	66754	149630
					838,49	0,31	71271	27		11084	
3	С123-010801-0107	Трубы канализационные изполивинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	94,01	503		47287		47287	3783	51070
4	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 70 мм. Прокладка	м трубопровода	43	877,01	0,33	37712	14	97	35210	78755
					874,42	0,16	37600	7		5834	
5	С123-010801-0106	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 75, толщина стенки 2,2 мм	м	47,558	665		31626		31626	2530	34156
6	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	30	877,01	0,33	26310	10	68	24565	54946
					874,42	0,16	26233	5		4070	
7	С123-010801-0103	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	33,18	480		15926		15926	1274	17201
8	Е11-220801-0202	Установка полиэтиленовых тройников	шт	57	2449,53	1640,08	139623	93484	0	67136	223300
					809,45	435,85	46139	24843		16541	
9	С123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	25	385		9625		9625	770	10395
10	С123-020601-0405	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x75x100	шт.	17	462		7854		7854	628	8482
11	С123-020601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	15	287		4305		4305	344	4649
12	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	30	484		14520	*	14520	1162	15682
13	Е11-220801-0201	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,муфт	шт	184	1366,6	889,67	251454	163699	0	124112	405611
					476,93	236,23	87755	43466		30045	
14	С123-020601-0101	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	10	68		680		680	54	734
15	С123-020601-0102	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 75	шт.	10	142		1420		1420	114	1534
16	С123-020601-0103	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	20	220		4400		4400	352	4752
17	С123-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	25	72		1800		1800	144	1944
18	С123-020601-0202	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 75	шт.	25	151		3775		3775	302	4077

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С123-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	44	249		10956		10956	876	11832
20	С123-020601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	50	133		6650		6650	532	7182
21	С123-020601-1202	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 75	шт.	20	102		2040		2040	163	2203
22	С123-020601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	20	40		800		800	64	864
		Итого по разделу: 1. КАНАЛИЗАЦИИ									1297204
		ИТОГО ПО АКТУ					**19105401**	**341839**	**12944695**	**5376353**	**26440292**
							5818865	**106923**	**0**	**1958544**	**0**
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**0,88 %**		**232675**				
		Итого с временными									**26672967**
		Зимние удорожания			**0,49 %**		**130698**				
		Итого с зимними удорожаниями									**26803664**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**536073**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									27339737
		НДС			**12 %**		**3280768**				
		Итого с НДС									**30620506**

Заказчик : Орган Управления объекта кондоминиума дома №1, мкр.3 г.Шымкент

Представитель Айтпаева Р.А.

Уполномоченная организация: ТОО "Түркын үй Шымкент"

Гл.инженер Турлыбеков Н.

Технадзор: ТОО "ЮгСтрой Эксперт"

Турлыбеков Ж.Р
инженер эксперт

Инженер эксперт Турлыбеков Ж.Р.

Авторский надзор: ТОО "ПМК-7 LTD"

Инженер эксперт Алибаев А.С.

Подрядчик: ТОО "Астана Топливо и Ко"

Директор Нернебаев А.А.