Приложение 4-1

к приказу Министра

индустрии и инфраструктурного развития РК

от 02.04.2019 № 178

Заказчик: **ТОО "Винтрейд", Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Камзина 178-31**

Подрядчик: **ТОО "АЛЬТАИР-ПВ", Республика Казахстан, г. Павлодар, Товарная, 25А**

Стройка: Капитальный ремонт сельского дома культуры с. Абжан

Объект: Капитальный ремонт сельского дома культуры с. Абжан

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц **2022** года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		№01-05/22	2022-08-08				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт сельского дома культуры с. Абжан	**1 595 134,00**	**1 595 134,00**								**1 595 134,00**
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**1 595 134,00**								**1 595 134,00**

Заказчик:

ТОО "Винтрейд", Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Камзина 178-31

БИН 120640016150

Директор _____

Подрядчик:

ТОО "АЛЬТАИР-ПВ", Республика Казахстан, г. Павлодар, Товарная, 25А

БИН 070140008398

Директор _____

Форма по приложению 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ТОО "Винтрейд", Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Камзина 178-31**
БИН 120640016150
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "АЛЬТАИР-ПВ", Республика Казахстан, г. Павлодар, Товарная, 25А**
БИН 070140008398
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт сельского дома культуры с. Абжан**
(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт сельского дома культуры с. Абжан**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №01-05/22 от 08.08.2022 года

Акт №1
приемки выполненных работ от 30.09.2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	%	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1 Демонтажные работы											
1	1211-0103-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности фасадов гладкие. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов НР - 72%; СП-8%	м2	277,76	350,00	-	97216	-	-	47150	144366
					174,00	-	48330	-	-	22868	
2	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР - 72%; СП-8%	м2 кровли	391,0	90,00	-	35190	-	-	17877	53067
					87,00	-	34017	-	-	9081	
3	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стояками и подкосами из досок	м2 кровли	391,0	200,00	-	78200	-	-	37927	116127
					195,00	-	76245	-	-	18395	
4	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	391,0	160,00	-	62560	-	-	31780	94340
					155,00	-	60605	-	-	16144	

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	1208-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Теплоизоляция из минеральной ваты. Разборка	м2 кровли	50,83	120,00	-	6100	-	-	3099	9198
					110,00	-	5591	-	-	1574	
		РАЗДЕЛ 2 Фасадные работы									
6	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым растовором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	25,2	2500,00	-	63000	-	-	32004	95004
					1900,00	-	47880	-	-	16258	
		РАЗДЕЛ 4 Отделка помещений									
7	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	153,2	1500,00	-	229740	-	-	116708	346448
					1350,00	-	206766	-	-	59288	
8	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	153,2	3000,00	-	459480	-	-	233416	692896
					-	-	-	-	-	118575	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**1031486**			**519960**	**1551446**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				479435				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге								
		- Сметная прибыль	Тенге							519960	
		Временные здания и сооружения 0,8%	**Тенге**								12 412
		Итого:	**Тенге**								1 563 857
		Доп.затраты при произвлдстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,02%	**Тенге**								-
		Итого	**Тенге**								1 563 857
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**								31 277
		Итого	**Тенге**								1 595 134
		Налог на добавленную стоимость 12%	**Тенге**								-
		Итого по акту:									1 595 134

Заказчик:
ТОО "Винтрейд"
БИН/ИИН 120640016150

Руководитель _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик:
ТОО "АЛЬТАИР-ПВ"
БИН/ИИН 070140008398

Руководитель _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)