Утверждена
приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 19.09.2018г
Приложение 4-1
к правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

Заказчик : Орган управления объекта кондоминиума дома по улице Бейбитшилик дом №2а, в г.Шымкент
Подрядчик: ТОО «Астана Томирис и Ко»
Наименование строительства и его адрес: Модернизация ЖКХ 2011-2020гг. Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по улице Бейбитшилик дом №2а, в г.Шымкент

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМРпо смете 2019г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ремонтные работы	16041783,52	14323021,00	14323021,00	14323021,00					1718762,52	16041783,52
Резервные средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2 -х процентов от СМР	280844,00	250753,57							33701,28	280844,00
Удержание гарантированного взноса 5%	802089,25	716151,12							96250,71	802089,25
Всего по стройке	**16041783,52**	**14323021,00**	**14323021,00**	**14323021,00**					**1718762,52**	**15239694,00**

Заказчик : Орган управления объекта кондоминиума дома по улице Бейбитшилик дом №2а, в г.Шымкент

Представитель **Абилашева Б.**

Технадзор: ТОО "ЮгСтройЭксперт"

Директор **Кулажанов К.Р.**

Подрядчик: ТОО "Астана Томирис и Ко"

Директор **Первеблев А.А.**

Уполномоченная организация: ТОО "Тұрғын үй Шымкент"

Директор **Раимкулов Н.Р.**

Авторский надзор: ТОО "Проектная фирма "НурГарант"

Директор **Жакимбеков Б.К.**

Форма 2в пр 3

Заказчик: Орган управления объекта кондоминиума дома по улице Бейбитшилик дом №2а, в г.Шымкент
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Астана Томирис и Ко"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

СУО: ТОО "Тұрғын үй Шымкент"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: ТОО "ЮГСТРОЙЭКСПЕРТ"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома по улице Бейбитшилик дом №2а, в г.Шымкент
(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома по улице Бейбитшилик дом №2а, в г.Шымкент
(наименование)

Договор подряда (контракт)

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№

за июль 2021 года
на 2-1-1 Ремонтные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.07.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего заработной работы/ стоимостей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего заработной работы/ стоимостей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин, в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подвижными досками. Разборка	м2	17,64	1726,13 1564,59	163,53 81,19	30449 27599	2849 1432	0	24387 4387	
2	Е12-080101-0284	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	776,1	254,03 252,43	1,6 0	197149 195907	1242 0	0	141953 37056	3
3	Е12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	776,1	157,46 138,26	19,2 5,77	122284 107303	14901 4477	0	80481 16215	2
4	Е12-120104-0501 Ёпрам.	Очистка кручную от краски известковой с земли и лесов/СНЯТИЕ НАБЕЛА/	м2	496,53	156,28 156,28	0 0	77600 77600	0 0	0	55872 10678	
5	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	27,7844	94		2612			209	
6	С341-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами или карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	27,7844	272		7587			605	
		Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		Раздел: 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ									
7	Е11-100501-0101 Изм. в доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	17,64	3244,12 1734,18	201,7 95,56	57226 30591	3558 1686	23077	29049 6982	
8	С121-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокомерным, не открывающиеся: случаи ГОСТ 30674-99	м2	17,64	12875		227115		227115	19169	

№	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин, в т. ч. зарплата машинистов	Всего	эксплуатация машин, в т. ч. зарплата машинистов	материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-120101-1001	Покрытие мелкое (брандмауэры, парапеты, свесы к тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство ПОДОКОННОГО СЛИВА	м2 покрытия	10,12	2943,15 1019,63	13,82 3,39	29785 10319	140 34	19326	9525 3145	42454
10	Е11-150201-0101 Изм. в доп. выч. 4	Стены/Цоколь/. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	187	1130,53 766,19	30,27 25,18	211409 143278	5661 4708	62470	118389 26384	356182
11	Е11-150403-0108 Изм. в доп. выч. 12	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	187	377,88 209,47	1,52 0,73	70663 39171	285 137	31207	31447 8169	110278
12	Е11-150206-0203 Изм. в доп. выч. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	538,3	1087,45 645,12	7,31 2,26	585375 347268	3937 1215	224171	278786 69133	933295
13	Е11-150206-0205 Изм. в доп. выч. 15	Потолок. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	256	800,89 506,67	4,69 1,44	204822 129707	1201 368	73914	164060 24711	333592
14	Е11-150405-0103 Изм. в доп. выч. 4	Стены+Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	322,83	664,19 441,48	4,36 2,09	214421 142523	1408 675	70489	114558 26318	355297
15	Е11-150403-0308 Изм. в доп. выч. 12	Стены(Панель выс.3,6м). Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	215,52	778,45 539,14	3,1 1,48	167772 116195	668 320	50909	93212 20879	281862
16	Е11-150405-0104 Изм. в доп. выч. 4	Потолок. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	42,18	797,47 554,68	4,63 2,22	33637 23396	195 93	10046	18792 4194	56624
17	Е11-100212-0201	Площадки лестничные. МОНТАЖ ДЕРЕВЯННОГО ПОРУЧНЯ	м перил	44,4	364,76 293,3	41,05 17,2	16195 13023	1823 763	1350	12408 2288	30891
18	С121-070203-0204	ПОРУЧЕНЬ(70Х40мм(Н)).Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12432	52851		6570		6570	526	7096
19	Е11-150403-0301 Изм. в доп. выч. 12 К=2	Стены/Поручень/. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	3,108	1635,99 1225,73	4,63 2,22	5085 3810	14 7	1261	3053 651	8789
20	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство ТОЛЩ.5ММ	м2 стяжки	36	666,73 324,67	28,05 13,32	24002 11688	1010 480	11304	11438 2835	38275
21	Е11-110108-1102 К=3	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к сборе 1111-0101-1101	м2 стяжки	36	261,12 12,04	14,33 6,61	-9400 -433	-516 -238	-8451	-631 -803	-18634
22	Е12-120103-0207	Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два раза	м2	24,36754	881,39 789,66	0,26 0,13	21477 19242	6 3	2229	13856 2827	38161
23	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки	м3	9,963	17744,71 1185,3	1089,24 227,35	176791 11809	10852 2265	154129	12808 15168	204766
24	Е12-150103-0801	Канал вентиляционный. Прочистка	м канала	674,4	205,3 196,16	0,21 0,1	138455 132292	141 71	6022	95301 18701	252457
25	Е11-200701-0108	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	12	4159,51 3546,31	217,31 58,31	49914 42556	2608 700	4751	42390 7384	99689
26	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005/уголок 50х5/	т	0,26688	251883		67223		67223	5378	72600

№	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата механизат.	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата механизат.	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/Диам.8мм/	т	0,0288	214423		6175		6175	494	6669
28	С121-050101-0402	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,5 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,43596	240505		104851		104851	8388	113239
29	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	21,21756	86,99	1,65	1846	35	1290	363	2385
					24,54	0,25	521	5		177	
30	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,21756	87,58	2,33	1858	49	917	619	2675
					42,01	0,25	891	5		198	
31	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке сое устройством	м2 кровли	877,7	2270,36	98,25	1992691	86234	300530	1498456	3778439
					1829,7	26,01	1605928	22829		279292	
32	С121-100101-0201	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	970,7362	1562		1516290		1516290	121303	1637593
33	С121-070203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Коньковая обрешетка"/	м3	9,7	21616		209675		209675	16774	226449
34	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	877,7	305,69	2,58	268305	2265	238270	25873	317712
					31,64	1,31	27770	978		23534	
35	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой(пленка толщ.0,15мм)	м2 изолируемой поверхности	877,7	148,35	12,63	130204	11087	52662	63482	209181
					75,72	2,9	66455	2547		15495	
36	С121-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0.15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,96547	81815		78990		78990	6319	85309
37	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /ФАРТУК/	м2 покрытия	43	2943,15	13,82	126555	594	82117	40470	169388
					1019,63	3,39	43844	146		13362	
38	С121-100102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	102	1147		116994		116994	9360	126354
39	С121-100102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ14918-80	м	152	1821		155192		155192	12415	167607
40	С121-100102-0101	Планка свесовая нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	30	2318		69540		69540	5563	75103
41	С121-100102-0302	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	4	765		3060		3060	245	3305
42	Е11-120101-1201	Кровля. Ограждение сеталями	м ограждения	146,4	96,03	23,5	13483	3299	980	9240	24540
					65,55	5,98	9203	840		1818	
43	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,4680094	544504		254832		254832	20387	275218
44	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	13,5722714	853,5	1	11581	14	1827	7798	20930
					717,71	0,48	9741	7		1550	

...кс АВС-4 (редакция 2019.1)

п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					заработная плата рабочих-строителей	в т. ч. заработная механизаторов	заработная плата рабочих-строителей	в т. ч. заработная механизаторов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (Лестница к слуховому окну)		0,021	93982,32	1003,38	1974	21	1474	439	2686
			м3 древесины в конструкции		22792,5	451,44	479	9		193	
46	Е11-100115-0101 Изм. и доп. пан. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		0,021	8782,98	55,65	184	1	166	16	217
			м3 древесины в конструкции		834,6	24	18	1		16	
47	Е11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей		140	1378,33	88,57	192967	12400	6799	162889	384324
			м труб		1241,2	23,47	173768	3285		28465	
48	С121-100302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	140	1935		270900		270900	21672	292572
49	С121-100302-0102	Соединитель трубы	м	7,1	1935		13739		13739	1099	14838
50	С121-100302-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	56	1010		56560		56560	4525	61085
51	С121-100302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	14	1745		24430		24430	1954	26384
52	С121-100302-0111	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	14	2238		31332		31332	2507	33839
53	Е11-120101-0901	Желоба настенные. Устройство	м желобов	144,6	3519,12	145,73	508865	21072	374028	110535	668951
					786,75	44,14	112764	6382		49552	
54	С121-100302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	144,6	1422		205621		205621	16450	222071
55	С121-100302-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	90	883		79470		79470	6358	85828
56	С121-100302-0105	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	4	3562		14248		14248	1140	15388
57	С121-100302-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	288	703		202464		202464	16197	218661
58	С121-100302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	10	1665		16650		16650	1332	17982
59	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4 х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,18	314789		56662		56662	4533	61195
60	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	48	1550		74400		74400	5952	80352
61	С123-070204-0905	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	2294		11470		11470	918	12388
62	С123-060131-0205	Кабели силовые АВВГ 2х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1	114285		11429		11429	914	12343
63	С123-060904-0104	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	см	0,07414	39442		2924		2924	234	3158

№ пп	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	75	224,59	2,28	16844	171	1585	10869	29931
					201,18	0,1	15089	8		2217	
65	С123-061710-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	50	37		1850		1850	148	1998
66	С123-061710-0108	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	25	149		3725		3725	298	4023
67	Ц13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	12	1787,42	594,97	21449	7140	2435	11812	35922
					989,52	377,63	11874	4532		2661	
68	С123-070106-0116	Светильники для светодиодных ламп с рассеивателем для наружной установки ЛПО (LPO) 2х18-001 5543 LED IP40 CT РК 2595-2014	шт.	12	1769		21228		21228	1698	22926
		Итого по разделу: 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ									13094729
		ИТОГО:					9634844	195655	5728803	3229200	13893170
							3700199	60433		1029126	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			0,72 %		100031				
		Итого с временными									13993201
		Зимние удорожания			0,35 %		48976				
		Итого с зимними удорожаниями									14042177
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		280844				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									14323021
		НДС			12 %		1718762				
		Итого с НДС									16041783

Заказчик: Отдел управления объекта кондоминиума дома по улице Бейбитшилик дом №2а, в г.Шымкент

Представитель — Абилашева Б.

Технадзор: ТОО "ЮгСтрой Эксперт"

Инженер — Турлыбеков Ж.Р.

Подрядчик: ТОО "Астана Томирис и Ко"

Директор — Пернебаев А.А.

Уполномоченная организация: ТОО "Түркістан үй Шымкент"

Главный инженер — Турлыбеков Н.К.

Авторский надзор: ТОО "Проектная фирма"НурГарант"

Главный инженер — Калабаев А.К.