Форма 2

**Подрядчик:** ТОО "Темир Спецстрой"
**Субподрядчик:** ТОО "ESK Construction"
**Договор:** № 20-01 от 20.12.2020 г.

**Наименование объекта и адрес:** Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений Строительство №142 жилого дома в расширенном земельном участке поселка Мырзакент Мактааральского района, Туркестанской области в рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера

# АКТ

## О стоимости выполненных работ и затрат

## за Сентябрь месяц

Составлен(а) в текущих ценах на 2020 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Е11-010101-0337 1101-0101-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11** | **Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³** *НР - 72%; СП - 8%* | **м³ грунта** | **66,42** | | **237,34** | **237,34** | **15764** | **15764** | **--** | **2750** | **19995** |
| | | | | | | **--** | **57,50** | **--** | **3819** | | **1481** | |
| 2 | **Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2** | **Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%* | **м³ грунта** | **7,38** | | **2291,63** | **--** | **16912** | **--** | **--** | **12177** | **31416** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2291,63 | -- | 16912 | -- | | 2327 | |
| 3 | Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песок/<br>*НР - 72%; СП - 8%* | $м^3$ грунта | 19,09 | 1184,71 | -- | 22616 | -- | -- | 16284 | 42012 |
| | | | | | 1184,71 | -- | 22616 | -- | | 3112 | |
| Армопояс | | | | | | | | | | | |
| 11 | Е11-060701-0201<br>1106-0701-0201<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Пояса в опалубке. Устройство<br>*НР - 91%; СП - 8%* | $м^3$ | 7,48 | 52001,68 | 7353,91 | 388973 | 55008 | 222382 | 111446 | 540452 |
| | | | | | 14917,57 | 1455,17 | 111583 | 10885 | | 40033 | |
| 12 | С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,23399 | 349794,00 | -- | 81848 | -- | 81848 | -- | 88396 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6548 | |
| 13 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I<br>(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,05617 | 376202,00 | -- | 21131 | -- | 21131 | -- | 22822 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1691 | |
| 14 | Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой<br>*НР - 93%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354- 82** | $м^2$ поверхности т | 24,95 | 2279,68 | 6,71 | 56878 | 168 | 52196 | 4236 | 66003 |
| | | | | | 180,91 | 1,63 | 4514 | 41 | | 4889 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | 147201 С | | | 0,00046 | 0,011477 | 521019,00 | | | | 5980 | | | |
| Фундамент ФМ-1 (2 шт) (АС8,14) | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Е11-080101-0202<br>1108-0101-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,11 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство<br>*НР - 93%; СП - 8%* | $м^3$ основания | 0,05 | | 10167,35 | 2655,25 | 508 | 133 | 310 | 113 | 670 |
| | | | | | | 1306,75 | 1112,66 | 65 | 56 | | 50 | |
| 16 | Е11-060101-0113<br>1106-0101-0113<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,11 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство<br>*НР - 91%; СП - 8%* | $м^3$ | 0,5 | | 39103,23 | 1801,54 | 19552 | 900 | 14546 | 3919 | 25349 |
| | | | | | | 8212,89 | 400,83 | 4106 | 200 | | 1878 | |
| 17 | Е11-060301-0408<br>1106-0301-0408<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,11 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка<br>*НР - 91%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций** | т<br>т | 0,01622 | | 1068345,42 | 1981,38 | 17329 | 32 | 15566 | 1588 | 20430 |
| 17.1 | 130005 С | | | 1 | 0,01622 | 106742,04<br>959622,00 | 849,58 | 1731 | 14 | 15565 | 1513 | |
| 18 | Е11-090301-0201 1109-0301-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,11 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж<br>*НР - 69%; СП - 8%* | т конструкций | 0,09166 | | 36143,56 | 15649,81 | 3313 | 1435 | 272 | 1414 | 5105 |
| | | | | | | 17518,91 | 4832,14 | 1606 | 443 | | 378 | |
| 19 | С1214-205-0103 214-205-0103<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86 | | | | 446725,00 | -- | 40947 | -- | 40947 | -- | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | т | 0,09166 | | | | | | | 44223 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3276 | |
| 20<br>**20.1** | **Е11-80201-3011108-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 102897 С** | **Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (сетка С-1)**<br>*НР - 93%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100** | **$м^3$ кладки**<br>**1000 шт.** | **0,3**<br>**0,404** **0,1212** | **56863,39**<br>**14466,21**<br>**76693,00** | **4190,19**<br>**941,15** | **17059**<br>**4340** | **1257**<br>**282** | **11462**<br>**9295** | **4299**<br>**1709** | **23066** |
| 21 | **Е11-130301-0501 1113-0301-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ- 020 за один раз**<br>*НР - 69%; СП - 8%* | **$м^2$** | **0,085064** | **122,60**<br>**65,60** | **3,19**<br>**0,38** | **10**<br>**6** | **--**<br>**--** | **4** | **4**<br>**1** | **15** |
| 22 | **Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**<br>*НР - 69%; СП - 8%* | **$м^2$** | **0,085064** | **190,67**<br>**74,17** | **4,64**<br>**0,76** | **16**<br>**6** | **--**<br>**--** | **10** | **4**<br>**2** | **22** |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | **Тенге** | | | | **1681552** | **166008** | **1297110** | **274273** | **2112291** |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 218435 | 53834 | -- | 156468 | |
| Материалы | | | Тенге | | | | 1678239 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | 354022 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | | 270220 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 942814 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 272859 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 156090 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 2107188 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 161 |
| Стоимость металломонтажных работ | | | Тенге | | | | | 270220 | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | 3313 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | 273 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 2049 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1414 | | | | |
| | | | | | | | 378 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | | Тенге | | | | | 5105 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 2049 | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | | 2112293 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | | 162 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 272269 | | | | |
| **РАЗДЕЛ 3.Стены, перегородки** | | | | | | | | | | | | | |
| 23<br>**23.1** | **Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 279562 С** | **Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /на клеевой смеси/**<br>*НР - 93%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500** | **$м^3$ кладки<br>$м^3$** | **47,5<br>0,97<br>46,075** | **43869,79<br>6358,97<br>33295,00** | **4158,73<br>881,07** | **2083815<br>302051** | **197540<br>41851** | **1584224<br>1534067** | **319829<br>192291** | **2595935** |
| АС-5, АС-8 | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | **Е11-80201-701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11** | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки**<br>*НР - 93%; СП - 8%* | **т металлических изделий** | **0,25721** | **103644,79<br>100103,80** | **3540,99<br>1081,32** | **26658<br>25748** | **911<br>278** | **--** | **24204<br>4069** | **54931** |
| 25 | **С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022** | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**<br>*СП - 8%* | **т** | **0,0148** | **455717,00<br>--** | **--<br>--** | **6745<br>--** | **--<br>--** | **6745** | **--<br>540** | **7285** |
| 26 | **С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2022** | **Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**<br>*СП - 8%* | **т** | **0,24241** | **353220,00<br>--** | **--<br>--** | **85624<br>--** | **--<br>--** | **85624** | **--<br>6850** | **92474** |
| 27<br>**27.1** | **Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 102887 С** | **Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**<br>*НР - 93%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100** | **$м^3$ кладки<br>1000 шт.** | **10,5<br>0,38<br>3,99** | **43174,90<br>9161,63<br>65627,00** | **4476,67<br>1073,31** | **453336<br>96197** | **47005<br>11270** | **310134<br>261852** | **99944<br>44262** | **597543** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28<br>**28.1** | Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 **102867 С** | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м<br>*НР - 93%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100** | $м^3$ кладки<br>**1000 шт.** | 3,5<br>**0,38** | **1,33** | 47370,73<br>9656,64<br>**75366,00** | 4476,67<br>1073,31 | 165798<br>33798 | 15669<br>3757 | 116331<br>**100237** | 34926<br>16058 | 216782 |
| Перемычки (АС-6) | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка<br>*НР - 118%; СП - 8%* | шт. сборных конструкций | 13 | | 869,87<br>257,58 | 377,12<br>79,90 | 11308<br>3349 | 4903<br>1039 | 3056 | 5177<br>1319 | 17804 |
| 30 | С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84<br>*СП - 8%* | $м^3$ | 0,536 | | 107031,00<br>-- | --<br>-- | 57369<br>-- | --<br>-- | 57369 | --<br>4589 | 61958 |
| ПР-4 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Перемычки. Устройство<br>*НР - 91%; СП - 8%* | $м^3$ | 0,43 | | 78101,03<br>22393,14 | 6787,74<br>1351,73 | 33583<br>9629 | 2918<br>581 | 21036 | 9291<br>3430 | 46304 |
| 32 | С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591- 2014<br>*СП - 8%* | т | 0,04365 | | 349794,00<br>-- | --<br>-- | 15269<br>-- | --<br>-- | 15269 | --<br>1221 | 16490 |
| 33 | С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,00938 | | 376202,00<br>-- | --<br>-- | 3529<br>-- | --<br>-- | 3529 | --<br>282 | 3811 |
| Половая доска- скамейка (АС-4) | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Е11-80201-701 1108-0201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки<br>/уголок/ | т | | | 582994,79 | 3540,99 | 7346 | 45 | 6040 | 1186 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | *НР - 93%; СП - 8%* | металлических изделий | 0,0126 | | 100103,80 | 1081,32 | 1261 | 14 | | 683 | 9214 |
| 35 | Е11-110101-3303 1111-0101-3303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | Покрытия из брусков. Устройство | $м^2$ покрытия | 2,7 | | 5995,11 | 88,33 | 16187 | 239 | 13285 | 2613 | 20304 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 986,18 | 43,32 | 2663 | 117 | | 1504 | |
| Перегородки С111 из ГКЛ (АС-4) | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Е11-100402-0601 1110-0402-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 | Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство<br>*НР - 90%; СП - 8%* | $м^2$ перегородок (за вычетом проемов) | 67,8 | | 3602,35 | 40,18 | 244239 | 2724 | 116163 | 113825 | 386710 |
| | | | | | | 1848,85 | 16,53 | 125352 | 1121 | | 28646 | |
| 37 | С1232-101-0102 232-101-0102 РСНБ РК 2022 | Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм<br>СТ РК EN 520-2012 | $м^2$ | 123,69 | | 741,00 | -- | 91654 | -- | 91654 | -- | 98986 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 7332 | |
| 38 | С1232-101-0202 232-101-0202 РСНБ РК 2022 | Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012 | $м^2$ | 18,69 | | 853,00 | -- | 15943 | -- | 15943 | -- | 17218 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1275 | |
| 39 | С1234-101-0202 234-101-0202 РСНБ РК 2022 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 /ПП-60/ | $м^3$ | 2,79336 | | 19969,00 | -- | 55781 | -- | 55781 | -- | 60243 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 4462 | | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | | | **Тенге** | | | | | 3374184 | 271954 | 2502183 | 610995 | 4303992 | |
| | | | | | | | | 600048 | 60028 | -- | 318813 | | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | | 3374184 | | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | | 2170271 | | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | | 660076 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | | 331914 | | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 610995 | | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 318813 | | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | | 4303992 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 413 | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 660076 | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | | | 4303992 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 413 | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 660076 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 4. Перекрытие (АС-7)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Балки Б1,Б2** | | | | | | | | | | | | | |
| **40** | **Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11** | **Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%* | **т конструкций** | **0,13226** | | **44034,76** | **13922,55** | **5824** | **1842** | **732** | **2649** | **9151** | |
| | | | | | | **24572,07** | **4457,14** | **3250** | **590** | | **678** | | |
| **41** | **С1214-203-0202 214-203-0202 РСНБ РК 2022** | **Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005** | **т** | **0,13226** | | **518842,00** | **--** | **68622** | **--** | **68622** | **--** | **74112** | |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **5490** | | |
| **42** | **Е11-130301-0501 1113-0301-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ- 020 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%* | **$м^2$** | **5,0655963** | | **122,60** | **3,19** | **621** | **16** | **273** | **231** | **920** | |
| | | | | | | **65,60** | **0,38** | **332** | **2** | | **68** | | |
| **43** | **Е11-130301-1406** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска** | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2 | эмалями ПФ-115 | м2 | 5,065558 | | 190,67 | 4,64 | 966 | 24 | 566 | 262 | 1326 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 74,17 | 0,76 | 376 | 4 | | 98 | |
| 44 | Е11-100104-0104 1110-0104-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство | м2 перекрытия | 104,2 | | 3308,12 | 214,87 | 344706 | 22389 | 135353 | 176740 | 563161 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 1794,28 | 90,34 | 186964 | 9413 | | 41715 | |
| 45 | С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2022 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 1,86 | | 125144,00 | -- | 232768 | -- | 232768 | -- | 251389 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 18621 | |
| 46 | С1234-101-0202 234-101-0202 РСНБ РК 2022 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 /ПП-60/ | м3 | 14,4495 | | 19969,00 | -- | 288542 | -- | 288542 | -- | 311625 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 23083 | |
| 47 | С1261-107-0510 261-107-0510 РСНБ РК 2022 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /Изоспан В/ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ | м2 | 155 | | 137,00 | -- | 21235 | -- | 21235 | -- | 22934 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1699 | |
| 48 | С1215-304-0111 215-304-0111 РСНБ РК 2022 | Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 18 мм | м2 | 104,1 | | 5581,00 | -- | 580982 | -- | 580982 | -- | 627461 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 46479 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 изолируемой поверхности | 104,2 | | 135,56 | 14,61 | 14125 | 1522 | -- | 12038 | 28257 |
| | | | | | | 120,95 | 4,63 | 12603 | 482 | | 2093 | |
| 50 | С1235-104-0104 235-104-0104 РСНБ РК 2022 | **Мембраны профилированные из полиэтилена высокой плотности, предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм /Изолтекс-НГ/**<br>*СП - 8%* | м2 | 114,51 | | 1845,00 | -- | 211271 | -- | 211271 | -- | 228173 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 16902 | |
| Доп. слой утеплителя (АС-13) карнизный узел | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Е11-120101-1305 1112-0101-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо**<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 утепляемого покрытия | 21,95 | | 708,78 | 205,95 | 15558 | 4520 | -- | 11436 | 29154 |
| | | | | | | 502,83 | 63,48 | 11037 | 1393 | | 2159 | |
| 52 | С1234-101-0202 234-101-0202 РСНБ РК 2022 | **Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 /ПП-60/**<br>*СП - 8%* | м3 | 2,26085 | | 19969,00 | -- | 45147 | -- | 45147 | -- | 48759 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3612 | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | | | Тенге | | | | | 1830367 | 30313 | 1585491 | 203356 | 2196422 |
| | | | | | | | | 214562 | 11884 | -- | 162697 | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | | 1824543 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | | 136193 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | | 222606 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | | 1448567 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 200707 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 162019 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | | 2187269 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 146 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 222606 | | | |
| Стоимость металломонтажных работ | | | Тенге | | | | | 5824 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | | 733 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | | 3840 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 2649 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 678 | | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | | Тенге | | | | | 9151 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 3840 | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | Тенге | | | | | 2196420 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | | 148 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 226446 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 5. Крыша** | | | | | | | | | | | | | |
| **53** | **Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11** | **Стропила. Установка с изготовлением** *НР - 90%; СП - 8%* | **м³ древесины в конструкции** | **2,471** | | **202283,61** | **1175,63** | **499843** | **2905** | **408311** | **80740** | **627029** |
| | | | | | | **35866,70** | **438,69** | **88627** | **1084** | | **46447** | |
| **54** | **Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11** | **Элементы каркаса из брусьев. Установка** *НР - 90%; СП - 8%* | **м³ древесины в конструкции** | **2,848** | | **181061,95** | **1652,76** | **515664** | **4707** | **407251** | **95183** | **659715** |
| | | | | | | **36413,55** | **720,88** | **103706** | **2053** | | **48868** | |
| **55** | **Е11-100114-0401 1110-0114-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11** | **Прогоны из досок. Укладка по фермам** *НР - 90%; СП - 8%* | **м³ древесины в конструкции** | **0,357** | | **165822,76** | **1983,98** | **59199** | **708** | **49196** | **8639** | **73265** |
| | | | | | | **26036,60** | **849,58** | **9295** | **303** | | **5427** | |
| **56** | **Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11** | **Стены. Устройство карнизов** *НР - 90%; СП - 8%* | **м² стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхност** | **31,44** | | **8642,39** | **39,98** | **271717** | **1257** | **195104** | **68330** | **367251** |
| | | | | | | **2396,82** | **18,02** | **75356** | **567** | | **27204** | |
| **57** | **Е11-100102-0204 1110-0102-0204** | **Стены. Устройство фронтонов** *НР - 90%; СП - 8%* | **м² фронтонов (за** | | | **5227,42** | **46,44** | **116049** | **1031** | **89716** | **23192** | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | | вычетом проемов) и развернутой | 22,2 | | 1139,75 | 21,03 | 25302 | 467 | | 11139 | 150381 |
| 58 | Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Потолки. Подшивка досками обшивки<br>*НР - 90%; СП - 8%* | $м^2$ потолков | 7,16 | | 3900,00 | 33,58 | 27924 | 240 | 21246 | 5888 | 36517 |
| | | | | | | 899,14 | 14,53 | 6438 | 104 | | 2705 | |
| 59 | Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов<br>*НР - 90%; СП - 8%* | $м^3$ | 7,06 | | 1421,77 | 88,10 | 10038 | 622 | 3 | 8715 | 20254 |
| | | | | | | 1333,33 | 38,33 | 9413 | 271 | | 1500 | |
| 60 | С1236-104-0201 236-104-0201 РСНБ РК 2022 | Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009<br>*СП - 8%* | кг | 282,4 | | 418,00 | -- | 118043 | -- | 118043 | -- | 127486 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 9443 | |
| 61 | Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство<br>*НР - 92%; СП - 8%* | $м^2$ кровли | 195,35 | | 1137,29 | 30,73 | 222170 | 6004 | 16132 | 186176 | 441015 |
| | | | | | | 1023,98 | 11,93 | 200034 | 2331 | | 32668 | |
| 62 | С1224-103-0913 224-103-0913 РСНБ РК 2022 | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм<br>*СП - 8%* | $м^2$ | 224,6525 | | 6272,00 | -- | 1409020 | -- | 1409020 | -- | 1521742 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 112722 | |
| 63 | Е11-120101-2003 1112-0101-2003 | Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство | | | | 1162,44 | 13,42 | 40976 | 473 | 22987 | 16258 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | *НР - 92%; СП - 8%* | м планки | 35,25 | | 496,90 | 4,43 | 17516 | 156 | | 4579 | 61813 |
| 64 | С1224-105-0111 224-105-0111 РСНБ РК 2022 | Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%* | м | 35,25 | | 1989,00 | -- | 70112 | -- | 70112 | -- | 75721 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5609 | |
| 65 | Е11-120101-2002 1112-0101-2002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%* | м планки | 43,5 | | 2472,38 | 1746,85 | 107549 | 75988 | 13324 | 31173 | 149819 |
| | | | | | | 419,24 | 359,68 | 18237 | 15646 | | 11098 | |
| 66 | С1224-105-0103 224-105-0103 РСНБ РК 2022 | Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%* | м | 43,5 | | 1177,00 | -- | 51200 | -- | 51200 | -- | 55296 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4096 | |
| 67 | Е11-120101-0506 1112-0101-0506 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка *НР - 92%; СП - 8%* | м ендовы | 16,4 | | 1235,50 | 26,94 | 20262 | 442 | 6330 | 12550 | 35437 |
| | | | | | | 822,54 | 9,24 | 13490 | 152 | | 2625 | |
| 68 | С1224-105-0202 224-105-0202 РСНБ РК 2022 | Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 *СП - 8%* | м | 8,2 | | 1412,00 | -- | 11578 | -- | 11578 | -- | 12504 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 926 | |
| 69 | С1224-105-0201 224-105-0201 РСНБ РК 2022 | Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 *СП - 8%* | м | 8,2 | | 2567,00 | -- | 21049 | -- | 21049 | -- | 22733 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1684 | |
| 70 | Е11-100104-0301 1110-0104-0301 | Доски ходовые. Укладка *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 2518,43 | 7,39 | 27955 | 82 | 27246 | 595 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | | м ходов | 11,1 | | 56,48 | 3,09 | 627 | 34 | | 2284 | 30834 |
| Карнизный узел (АС-13) | | | | | | | | | | | | |
| 71 | Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм *НР - 80%; СП - 8%* | $м^2$ | 13,05 | | 805,42 | 4,29 | 10511 | 56 | 5481 | 3994 | 15666 |
| | | | | | | 381,13 | 1,46 | 4974 | 19 | | 1160 | |
| 72 | С1234-102-0102 234-102-0102 РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25 *СП - 8%* | $м^3$ | 1,37025 | | 17627,00 | -- | 24153 | -- | 24153 | -- | 26085 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1932 | |
| Винная решетка (АС-3) | | | | | | | | | | | | |
| 73 | Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Потолки. Подшивка досками обшивки *НР - 90%; СП - 8%* | $м^2$ потолков | 2,41 | | 3900,00 | 33,58 | 9399 | 81 | 7151 | 1982 | 12291 |
| | | | | | | 899,14 | 14,53 | 2167 | 35 | | 910 | |
| Устройство вентшахты (АС-11) | | | | | | | | | | | | |
| 74 | Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%* | $м^3$ древесины в конструкции | 0,03 | | 183463,38 | 1652,76 | 5504 | 50 | 4362 | 1003 | 7027 |
| | | | | | | 36413,55 | 720,88 | 1092 | 22 | | 521 | |
| 75 | Е11-200101-0211 1120-0101-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%* | $м^2$ поверхности воздуховодов | 5,6 | | 11046,86 | 50,04 | 61862 | 280 | 52684 | 8811 | 76327 |
| | | | | | | 1588,99 | 16,51 | 8898 | 92 | | 5654 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем<br>*НР - 76%; СП - 8%* | $м^3$ изоляции | 0,125 | | 33825,70 | 2256,66 | 4228 | 282 | 418 | 2778 | 7567 |
| | | | | | | 28223,30 | 1021,24 | 3528 | 128 | | 561 | |
| 77 | С1234-101-0202 234-101-0202 РСНБ РК 2022 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50<br>*СП - 8%* | $м3$ | 0,155 | | 19969,00 | -- | 3095 | -- | 3095 | -- | 3343 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 248 | |
| 78 | Е11-260301-0601 1126-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия<br>*НР - 76%; СП - 8%* | $м2$ поверхности покрытия изоляции | 2,6 | | 2733,76 | 128,10 | 7108 | 333 | 98 | 5117 | 13203 |
| | | | | | | 2568,25 | 21,23 | 6677 | 55 | | 978 | |
| 79 | С1224-104-0308 224-104-0308 РСНБ РК 2022 | Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003<br>*СП - 8%* | $м2$ | 3,224 | | 4270,00 | -- | 13766 | -- | 13766 | -- | 14867 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1101 | |
| 80 | Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов<br>*НР - 76%; СП - 8%* | $м2$ поверхности покрытия изоляции | 6,1 | | 731,37 | 21,82 | 4461 | 134 | 1199 | 2417 | 7429 |
| | | | | | | 512,82 | 8,61 | 3128 | 53 | | 550 | |
| 81 | С1261-201-0606 261-201-0606 РСНБ РК 2022 | Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-13 ГОСТ 19170-2001<br>*СП - 8%* | $м2$ | 7,564 | | 426,00 | -- | 3222 | -- | 3222 | -- | 3480 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 258 | |
| 82 | Е11-120101-0410 1112-0101-0410 | Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м | | | 904,28 | 17,39 | 1899 | 36 | 307 | 1439 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11** | *НР - 92%; СП - 8%* | **примыканий** | **2,1** | | **740,75** | **3,95** | **1556** | **8** | | **267** | **3605** |
| **83** | **С1214-105-0102 214-105-0102 РСНБ РК 2022** | **Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80** *СП - 8%* | **т** | **0,003465** | | **625266,00** | **--** | **2167** | **--** | **2167** | **--** | **2340** |
| | | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **173** | |
| **84** | **Е11-120101-1101 1112-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11** | **Колпаки над шахтами. Устройство в два канала** *НР - 92%; СП - 8%* | **колпак** | **1** | | **20836,12** | **44,10** | **20836** | **44** | **17557** | **2995** | **25737** |
| | | | | | | **3234,87** | **20,02** | **3235** | **20** | | **1906** | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | | | **Тенге** | | | | | **3772559** | **95755** | **3073508** | **567975** | **4687779** |
| | | | | | | | | **603296** | **23600** | **--** | **347243** | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | | **3710697** | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | | **1293418** | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | | **617906** | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | | **1727405** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **559164** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **341589** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | | **4611450** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **391** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **617906** | | | |
| Стоимость сантехнических работ | | | Тенге | | | | | **61862** | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | | **52684** | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | | **8990** | | | |
| Сдача и испытание | | | Тенге | | | | | **437** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **8811** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **5654** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | | Тенге | | | | | **76327** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **6** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **8990** | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | | | Тенге | | | | | **4687777** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **397** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **626896** | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **РАЗДЕЛ 6. Проемы (АС-4)** | | | | | | | | | | | | |
| **Окна** | | | | | | | | | | | | |
| **85** | **Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25** | **Проемы оконные площадью более 2 м$^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** *НР - 90%; СП - 8%* | **м2** | **14,86** | | **3271,47** | **249,56** | **48614** | **3708** | **23762** | **20685** | **74843** |
| | | | | | | **1422,91** | **123,78** | **21144** | **1839** | | **5544** | |
| **86** | **Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25** | **Проемы оконные площадью до 2 м$^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** *НР - 90%; СП - 8%* | **м2** | **3,275** | | **4332,57** | **253,39** | **14189** | **829** | **7013** | **6077** | **21888** |
| | | | | | | **1938,06** | **123,78** | **6347** | **405** | | **1621** | |
| **87** | **С1223-102-0208 223-102-0208 РСНБ РК 2022** | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99** *СП - 8%* | **м2** | **14,605** | | **38517,00** | **--** | **562541** | **--** | **562541** | **--** | **607544** |
| | | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **45003** | |
| **88** | **С1223-102-0207 223-102-0207 РСНБ РК 2022** | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99** *СП - 8%* | **м2** | **3,53** | | **34956,00** | **--** | **123395** | **--** | **123395** | **--** | **133267** |
| | | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **9872** | |
| **Доска подоконная** | | | | | | | | | | | | |
| **89** | **Е11-100501-0401 1110-0501-0401** | **Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м** *НР - 90%; СП - 8%* | | | | **1496,76** | **7,27** | **15716** | **76** | **12219** | **3112** | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26 | | м | 10,5 | | 325,83 | 3,47 | 3421 | 36 | | 1506 | 20334 |
| 90 | С1223-501-0104 223-501-0104 РСНБ РК 2022 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99 *СП - 8%* | м | 10 | | 1486,00 | -- | 14860 | -- | 14860 | -- | 16049 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1189 | |
| Балконная дверь | | | | | | | | | | | | |
| 91 | Е11-100501-301 1110-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 | Проемы балконные площадью до 3 м$^2$. Установка дверных блоков из ПВХ профилей *НР - 90%; СП - 8%* | м2 | 1,5 | | 5258,14 | 260,65 | 7887 | 391 | 4130 | 3202 | 11976 |
| | | | | | | 2243,90 | 127,80 | 3366 | 192 | | 887 | |
| 92 | С1223-204-0202 223-204-0202 РСНБ РК 2022 | Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-9 *СП - 8%* | м2 | 1,5 | | 40992,00 | -- | 61488 | -- | 61488 | -- | 66407 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4919 | |
| Двери металлические | | | | | | | | | | | | |
| 93 | Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м$^2$. Установка в бетонных стенах *НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 2,1 | | 4445,79 | 69,94 | 9336 | 147 | 1350 | 5452 | 15971 |
| | | | | | | 3732,69 | 30,11 | 7839 | 63 | | 1183 | |
| 94 | С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022 | Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *СП - 8%* | м2 | 2,1 | | 55181,00 | -- | 115880 | -- | 115880 | -- | 125150 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 9270 | |
| Двери деревянные | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Проемы дверные площадью до 3 м$^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м2 | 13,79286 | | 2455,95 | 122,31 | 33875 | 1688 | 8744 | 21741 | 60065 |
| | | | | | | 1699,65 | 51,73 | 23443 | 714 | | 4449 | |
| 96 | С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2022 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92<br>*СП - 8%* | м2 | 6,37868 | | 9366,00 | -- | 59743 | -- | 59743 | -- | 64522 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4779 | |
| 97 | С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2022 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92<br>*СП - 8%* | м2 | 7,41418 | | 7373,00 | -- | 54665 | -- | 54665 | -- | 59038 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4373 | |
| 98 | С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005<br>*СП - 8%* | шт. | 16 | | 527,00 | -- | 8432 | -- | 8432 | -- | 9107 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 675 | |
| 99 | С1223-502-0903 223-502-0903 РСНБ РК 2022 | Ручки на планке ГОСТ 5087-80<br>*СП - 8%* | пара | 8 | | 3218,00 | -- | 25744 | -- | 25744 | -- | 27804 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2060 | |
| 100 | С1223-502-0401 223-502-0401 РСНБ РК 2022 | Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | | 1575,00 | -- | 3150 | -- | 3150 | -- | 3402 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 252 | |
| Наличники | | | | | | | | | | | | |
| 101 | Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Наличники. Установка и крепление<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м коробок | 40,5 | | 485,06 | 1,76 | 19645 | 71 | 14705 | 4411 | 25981 |
| | | | | | | 120,22 | 0,80 | 4869 | 32 | | 1925 | |
| Сливы оконные | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **102** | **Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11** | **Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%* | **$м^2$ покрытия** | **2,1** | | **5249,74** | **21,99** | **11024** | **46** | **7557** | **3158** | **15317** |
| | | | | | | **1629,17** | **5,41** | **3421** | **11** | | **1135** | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | | | **Тенге** | | | | | **1190184** | **6956** | **1109378** | **67838** | **1358665** |
| | | | | | | | | **73850** | **3292** | **--** | **100642** | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | | **1180848** | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | | **78128** | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | | **69240** | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | | **1029898** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **62386** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **99459** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | | **1342693** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 43 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 69240 | | | |
| Стоимость металломонтажных работ | | | Тенге | | | | | **9336** | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | | **1351** | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | | **7902** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **5452** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **1183** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | | Тенге | | | | | **15971** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 7902 | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | | | Тенге | | | | | **1358664** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 48 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 77142 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 7. Внутренние отделочные работы (АС-5)** | | | | | | | | | | | | |
| **Потолок** | | | | | | | | | | | | |
| **Подшивка плитой ОСП учтена в разделе перекрытие** | | | | | | | | | | | | |
| **103** | **Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05** | **Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** *НР - 80%; СП - 8%* | **$м^2$ окрашиваемой поверхности** | **101,4** | | **674,43** | **4,43** | **68387** | **449** | **22843** | **36242** | **113000** |
| | | | | | | **444,72** | **2,05** | **45095** | **208** | | **8371** | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стены | | | | | | | | | | | | |
| 104 | Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно- известковым или цементным раствором по камню и бетону простое<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуривания емой поверхности | 50,5 | | 1609,41 | 102,82 | 81275 | 5193 | 18937 | 49124 | 140831 |
| | | | | | | 1131,59 | 84,35 | 57145 | 4260 | | 10432 | |
| 105 | Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно- песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 отделываемой поверхности | 50,5 | | 985,71 | 6,19 | 49778 | 313 | 22053 | 22017 | 77539 |
| | | | | | | 542,81 | 2,17 | 27412 | 110 | | 5744 | |
| 106 | Е11-150206-0208 1115-0206-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 отделываемой поверхности | 233,8 | | 593,53 | 2,40 | 138767 | 561 | 40368 | 78417 | 234557 |
| | | | | | | 418,47 | 0,78 | 97838 | 182 | | 17374 | |
| 107 | Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 222,4 | | 605,41 | 4,43 | 134643 | 985 | 45783 | 70665 | 221733 |
| | | | | | | 395,12 | 2,05 | 87875 | 456 | | 16424 | |
| 108 | Е11-150403-0108 1115-0403-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 61,9 | | 507,12 | 2,34 | 31391 | 145 | 11654 | 15729 | 50890 |
| | | | | | | 316,51 | 1,11 | 19592 | 69 | | 3770 | |
| Откосы оконные и дверные | | | | | | | | | | | | |
| 109 | Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуривания емой поверхности | 16,1 | | 4352,18 | 53,36 | 70070 | 859 | 17224 | 42010 | 121046 |
| | | | | | | 3228,98 | 32,66 | 51987 | 526 | | 8966 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 25 | **Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 16,1 | | 2354,61 | 27,89 | 37909 | 449 | 14338 | 18622 | 61053 |
| | | | | | | 1436,18 | 9,61 | 23122 | 155 | | 4522 | |
| 111 | Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | **Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 16,1 | | 430,18 | 1,09 | 6926 | 18 | 1353 | 4451 | 12287 |
| | | | | | | 345,04 | 0,54 | 5555 | 9 | | 910 | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | | | Тенге | | | | | 619146 | 8972 | 194553 | 337277 | 1032936 |
| | | | | | | | | 415621 | 5975 | -- | 76513 | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | | 619146 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | | 194555 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | | 421596 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 337277 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 76513 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | | 1032936 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 253 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 421596 | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | | | Тенге | | | | | 1032936 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 253 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 421596 | | | |
| **РАЗДЕЛ 8. Полы (АС-4)** | | | | | | | | | | | | |
| **1-й этаж** | | | | | | | | | | | | |
| **тепловой брус по периметру наружных стен (АС-5)** | | | | | | | | | | | | |
| 112 | Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | **Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**<br>*НР - 94%; СП - 8%* | $м^2$ изолируемой поверхности | 59 | | 486,83 | 45,54 | 28723 | 2687 | -- | 25662 | 58736 |
| | | | | | | 441,29 | 21,42 | 26036 | 1264 | | 4351 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | С1234-102-0204 234-102-0204 РСНБ РК 2022 | Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м$^3$ до 44 кг/м$^3$ без антипирена ГОСТ 32310-2012<br>*СП - 8%* | м3 | 9,1155 | | 41050,00 | -- | 374191 | -- | 374191 | -- | 404126 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 29935 | |
| Жилые комнаты, прихожая, кухня | | | | | | | | | | | | |
| 114 | Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | Грунт. Уплотнение щебнем<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м$^2$ площади уплотнения | 90,5 | | 423,87 | 47,35 | 38360 | 4286 | 24639 | 10286 | 52538 |
| | | | | | | 104,25 | 16,67 | 9435 | 1509 | | 3892 | |
| 115 | Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 изолируемой поверхности | 90,5 | | 259,78 | 0,83 | 23510 | 75 | 18484 | 4686 | 30451 |
| | | | | | | 54,71 | 0,38 | 4951 | 34 | | 2255 | |
| 116 | Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | Слои подстилающие бетонные. Устройство<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м3 подстилающего слоя | 7,24 | | 30041,81 | 12,60 | 217503 | 91 | 178877 | 36223 | 274024 |
| | | | | | | 5322,56 | -- | 38535 | -- | | 20298 | |
| 117 | Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26 | Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м$^2$ стяжки | 90,5 | | 1255,49 | 20,63 | 113622 | 1867 | 64969 | 44487 | 170757 |
| | | | | | | 516,97 | 5,98 | 46786 | 541 | | 12648 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26 К=5 | Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109 | $м^2$ стяжки | 90,5 | | 888,05 | 19,69 | 80369 | 1782 | 64490 | 13757 | 101656 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 155,77 | 5,94 | 14097 | 538 | | 7530 | |
| 119 | Е11-110101-3604 1111-0101-3604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках *НР - 94%; СП - 8%* | $м^2$ покрытия | 90,5 | | 2057,31 | 51,65 | 186187 | 4674 | 143358 | 37098 | 241148 |
| | | | | | | 421,60 | 14,48 | 38155 | 1310 | | 17863 | |
| 120 | Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах *НР - 94%; СП - 8%* | м плинтусов | 96,835 | | 300,81 | 3,08 | 29129 | 298 | 17001 | 11233 | 43590 |
| | | | | | | 122,17 | 1,23 | 11830 | 119 | | 3228 | |
| Санузлы, постирочная-тепловой узел | | | | | | | | | | | | |
| 121 | Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 94%; СП - 8%* | $м^2$ площади уплотнения | 11,8 | | 423,87 | 47,35 | 5002 | 559 | 3213 | 1341 | 6851 |
| | | | | | | 104,25 | 16,67 | 1230 | 197 | | 507 | |
| 122 | Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой *НР - 94%; СП - 8%* | $м^2$ изолируемой поверхности | 11,8 | | 259,78 | 0,83 | 3065 | 9 | 2410 | 611 | 3970 |
| | | | | | | 54,71 | 0,38 | 646 | 4 | | 294 | |
| 123 | Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК | Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%* | $м^3$ подстилаю | 0,944 | | 30041,81 | 12,60 | 28359 | 12 | 23323 | 4723 | 35729 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022<br>Кзтр и Кэм=1,05 | | ще го слоя | | 5322,56 | -- | 5024 | -- | | 2647 | |
| 124 | Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,05 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство<br>*НР - 94%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм** | $м^2$ покрытия $м^2$ | 11,8 | 4624,21 | 27,27 | 54566 | 322 | 27614 | 25155 | 86098 |
| | | | | | 2256,80 | 11,01 | 26630 | 130 | | 6378 | |
| 124.1 | 287796 С | | | 1,02 12,036 | 1902,00 | | | | 22892 | | |
| 125 | Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,05 | Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону /сапожок/<br>*НР - 80%; СП - 8%* | $м^2$ поверхности облицовки | 1,89 | 5861,36 | 24,47 | 11078 | 46 | 4332 | 5381 | 17775 |
| | | | | | 3544,80 | 13,79 | 6700 | 26 | | 1317 | |
| Террасы, ступени | | | | | | | | | | | |
| 126 | Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,05 | Грунт. Уплотнение щебнем<br>*НР - 94%; СП - 8%* | $м^2$ площади уплотнения | 22,6 | 423,87 | 47,35 | 9579 | 1070 | 6153 | 2569 | 13120 |
| | | | | | 104,25 | 16,67 | 2356 | 377 | | 972 | |
| 127 | Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,05 | Слои подстилающие бетонные. Устройство<br>*НР - 94%; СП - 8%* | $м^3$ подстилающего слоя | 1,808 | 30041,81 | 12,60 | 54316 | 23 | 44670 | 9046 | 68431 |
| | | | | | 5322,56 | -- | 9623 | -- | | 5069 | |
| 128 | Е11-110101-1501<br>1111-0101-1501<br>РСНБ РК 2022 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Кзтр и Кэм=1,05 | *НР - 94%; СП - 8%* | м² покрытия | 22,6 | 1422,30<br>497,69 | 140,57<br>51,23 | 32144<br>11248 | 3177<br>1158 | 17719 | 11661<br>3504 | 47310 |
| 129 | Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2 | **Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м² покрытия | 22,6 | -285,44<br>-28,69 | -10,27<br>-6,02 | -6451<br>-648 | -232<br>-136 | -5571 | -737<br>-575 | -7764 |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8** | | | Тенге | | | | 1283252<br>252634 | 20746<br>7071 | 1009872<br>-- | 243182<br>122113 | 1648546 |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 1283252 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | 635679 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 259705 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | 374191 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 243182 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 122113 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 1648547 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 174 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 259705 | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | | | Тенге | | | | 1648547 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 174 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 259705 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 9. Отделка фасада (АС-3)** | | | | | | | | | | | |
| 130 | Е11-150212-0306 1115-0212-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | **Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм**<br>*НР - 80%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>**Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки крупной фракции от 3,0 мм и более** | м² | 136,1 | 1653,57<br>1124,15 | 9,43<br>4,07 | 225051<br>152997 | 1283<br>554 | 70771 | 122841<br>27831 | 375723 |
| 130.1 | 249668 С | | | 4 544,4 | 111,00 | | | | 60428 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 136,1 | 430,18 | 1,09 | 58547 | 148 | 11439 | 37626 | 103867 |
| | | | | | 345,04 | 0,54 | 46960 | 73 | | 7694 | |
| 132 | Е11-150402-0202 1115-0402-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 7,5 | 939,87 | 5,10 | 7049 | 38 | 5279 | 1399 | 9124 |
| | | | | | 230,90 | 2,27 | 1732 | 17 | | 676 | |
| 133 | Е11-150403-0101 1115-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | Стены. Окраска простая масляными составами по дереву<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 28,3 | 619,27 | 2,34 | 17525 | 66 | 5563 | 9542 | 29233 |
| | | | | | 420,37 | 1,11 | 11896 | 31 | | 2166 | |
| 134 | Е11-150404-0104 1115-0404-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности или покрытия | 1,6 | 794,01 | 0,68 | 1270 | 2 | 1089 | 144 | 1527 |
| | | | | | 111,76 | 0,35 | 179 | 1 | | 113 | |
| Отмостка (АС-3) | | | | | | | | | | | |
| 135 | Е11-080101-0202<br>1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м3 основания | 3,7275 | 10102,95 | 2655,25 | 37659 | 9897 | 22891 | 8387 | 49730 |
| | | | | | 1306,75 | 1112,66 | 4871 | 4147 | | 3684 | |
| 136 | Е11-110101-1903 1111-0101-1903 | Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм<br>*НР - 94%; СП - 8%* | | | 1490,96 | 102,11 | 37050 | 2538 | 28979 | 6095 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | | м2 | 24,85 | | 222,67 | 38,26 | 5533 | 951 | | 3452 | 46597 |
| 137 | Е11-110101-1904 1111-0101-1904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 | 24,85 | | 254,09 | 5,53 | 6314 | 137 | 5399 | 788 | 7671 |
| | | | | | | 31,30 | 2,46 | 778 | 61 | | 568 | |
| Бордюр из бортового камня | | | | | | | | | | | | |
| 138 | Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м бортового камня | 59 | | 1708,17 | 44,68 | 100782 | 2636 | 30356 | 74377 | 189171 |
| | | | | | | 1148,99 | 18,25 | 67790 | 1077 | | 14013 | |
| 139 | С1255-101-0101<br>255-101-0101 РСНБ РК 2022 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 | м3 | 0,944 | | 69486,00 | -- | 65595 | -- | 65595 | -- | 70843 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 5248 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | | | Тенге | | | | | 556842 | 16745 | 247361 | 261199 | 883486 |
| | | | | | | | | 292736 | 6912 | -- | 65445 | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | | 556842 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | | 181768 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | | 299648 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | | 65595 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 261199 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 65445 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | | 883486 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 176 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 299648 | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | | | Тенге | | | | | 883486 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 176 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 299648 | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ:<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | Тенге | | | | | | | | | 16381338 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 2729073 | | | | | |
| - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | 633213 | | | | |
| - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 176415 | | | | |
| - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | 11046949 | | | |
| - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 2610527 | | | |
| - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1361580 | | | |
| Итого с временными,0,9 % | Тенге | | | | 16528770 | | | | | | |
| Итого с зимними удорожаниями, 0,7 2% | Тенге | | | | 16647777 | | | | | | |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | Тенге | | | | 16980733 | | | | | | |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | Тенге | | | | 16980733 | | | | | | |
| Итого согласно договору с К-0,85 | Тенге | | | | 14433623 | | | | | | |
| Налог на добавленную стоимость, 12% | чел.-ч | | | | 1732035 | | | | | | |
| Итого с НДС | Тенге | | | | 16165658 | | | | | | |

**ПОДРЯДЧИК:**

**Директор**
**ТОО "Темир Спецстрой"** Есалиев Н.О.

**СУБПОДРЯДЧИК:**

**Директор**
**ТОО "ESK Construction"** Сырманов Б.