Приложение 4 от 5 августа 2021 года
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
Западно-Казахстанская область, Акжаикский район, с.Чапаев, Д.КОНАЕВ, 70, Тел.: 87113692507

Подрядчик: **ТОО"ТОБИ"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт подъездной дороги в с.Бударино Акжаикского района ЗКО**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за июль 2022г

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационноправовая форма			
заказчика	подрядчика	№16	16.03.2022	наименование	код	наименование		код	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге							НДС	Всего к оплате
	начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за __) без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
АКТ-1 на Капитальный ремонт подъездной дороги	22434,852	20031,118	21085,387	20031,118			12461,356	7569,766	2403,734	22434,852

Заказчик

Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ **Замеров А.Д.**

М.П.

Подрядчик

ТОО "ТОБИ"

Директор "ТОБИ" _____ **Рахметов М.Н.**

М.П.

Технадзор

Эксперт ТОО"Әсем-Құрылыс-Қызылорда _____ **Сэкенов Н.М.**
KZ26VJE00049199 от 10.09.2019 г.

М.П.

Приложение 3-1 от 21.09.2021
Форма №2В

Заказчик Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Западно-Казахстанская область, Акжаикский район, с.Чапаев, Д.КОНАЕВ, 70, Тел.: 87113692507

Подрядчик ТОО"ТОБИ" (Тел.: 87112230010, ЗКО, г.Уральск, Промышленная зона, ЖЕЛАЕВО, 25/2)

Стройка: Капитальный ремонт подъездной дороги в с.Бударино Акжаикского района ЗКО

Стройка: Капитальный ремонт подъездной дороги в с.Бударино Акжаикского района ЗКО

Договор подряда (контракт) (Договор № 16 от 16. 03. 2022года)

АКТ № 1

выполненных работ за 11 июля 2022г на Капитальный ремонт подъездной дороги

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 3 квартала 2021 года

№ п/п по смете	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
#ИМЯ?														
			РАЗДЕЛ 1.Смета 1-1-1 Подготовительные работы											
1	1	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	328		55,15	55,15	18089	18089	--	4317	24199	
			НР - 72%; СП - 8%				--	18,28	--	5996		1792		
2	2	Е11-010104-0209 1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	328		39,42	39,42	12930	12930	--	3084	17295	
			НР - 72%; СП - 8%				--	13,06	--	4284		1281		
3	3	Е11-010203-0302 1101-0203-0302 РСНБ РК 2015	Уступы по откосам насыпей. Устройство. Нарезка уступов бульдозером 130 л.с. на откосах земполотна с перемещением на 30м	м3 грунта уступа	50		1281,46	56,53	64073	2826	--	44958	117753	
			НР - 72%; СП - 8%				1224,93	23,89	61246	1194		8722		
4	4	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	50		62,67	62,67	3134	3133	--	748	4192	
			НР - 72%; СП - 8%				--	20,77	--	1038		310		

5	5	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кзм=0,85 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	50		89,49	89,49	4474	4475	--	1068	5985
			НР - 72%; СП - 8%				--	29,66	--	1483		443	
6	6	Е11-010102-0410 1101-0102-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	50		439,75	421,48	21988	21074	44	3780	27830
			НР - 72%; СП - 8%				17,41	87,60	870	4380		2061	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	6.1	100094 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0001	0,005	8594,00				43		
7	7	С3412-102-0201 412-102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	87,5		152,00	--	13300	--		--	14364
			СП - 8%				--	--	--	--		1064	
8	8	Е11-010203-0602 1101-0203-0602 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м	м3 грунта	828		8,85	8,85	7328	7328	--	2152	10239
			НР - 72%; СП - 8%				--	3,61	--	2989		758	
9	9	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	4180		49,64	22,05	207495	92169	--	98655	330642
			НР - 72%; СП - 8%				27,59	5,19	115326	21694		24492	
10	10	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2082		69,37	69,37	144428	144429	--	42918	202333
			НР - 72%; СП - 8%				--	28,63	--	59608		14988	
11	11	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2082		33,70	33,70	70163	70164	--	16280	93358
			НР - 72%; СП - 8%				--	10,86	--	22611		6915	
12	12	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2082		99,27	79,08	206680	164645	20403	42168	268756
			НР - 72%; СП - 8%				10,39	17,74	21632	36935		19908	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	12.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,1	208,2	98,00				20404		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					774082	541262	20447	260128	1116946
									199074	162212	--	82734	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					774082				
			Материалы	Тенге					20447				
			Всего заработная плата	Тенге						361286			
			Транспортные расходы	Тенге					13300				
			Накладные расходы	Тенге					260128				
			Сметная прибыль	Тенге					82734				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1116944				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									297
			Сметная заработная плата	Тенге						361286			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1116944				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									297
			Сметная заработная плата	Тенге						361286			

РАЗДЕЛ 2. Смета 2-1-1 Возведение земляного полотна

ЗемляноЕ полотно-Подъездная дорога

1	13	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	827		33,48	33,48	27688	27688	–	8420	38996
			НР - 72%; СП - 8%				–	14,14	–	11694		2889	
2	14	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	827		89,49	89,49	74008	74008	–	17661	99002
			НР - 72%; СП - 8%				–	29,66	–	24529		7334	
3	15	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	391		33,48	33,48	13091	13091	–	3981	18437
			НР - 72%; СП - 8%				–	14,14	–	5529		1366	
4	16	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	391		45,05	45,05	17615	17615	–	5357	24810
			НР - 72%; СП - 8%				–	19,03	–	7441		1838	
5	17	Е11-010102-0410 1101-0102-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	276		439,75	421,48	121371	116329	237	20868	153618
			НР - 72%; СП - 8%				17,41	87,60	4805	24178		11379	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
	17.1	100094 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0001	0,0276	8594,00				237		
6	18	С3412-102-0201 412-102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т км	483		152,00	–	73416	–		–	79289
			СП - 8%				–	–	–	–		5873	
7	19	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	717		77,69	77,69	55704	55703	–	16561	78046
			НР - 72%; СП - 8%				–	32,08	–	23001		5781	
8	20	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	717		36,94	36,94	26486	26486	–	6148	35245
			НР - 72%; СП - 8%				–	11,91	–	8539		2611	
9	21	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	717		99,27	79,08	71177	56701	7026	14522	92555
			НР - 72%; СП - 8%				10,39	17,74	7450	12720		6856	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
	21.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,1	71,7	98,00				7027		
10	22	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	2761		49,64	22,05	137056	60880	–	65164	218398

			НР - 72%; СП - 8%				27,59	5,19	76176	14330		16178	
11	23	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	2187		49,64	22,05	108563	48224	–	51617	172994
			НР - 72%; СП - 8%				27,59	5,19	60339	11351		12814	
					ЗемляноЕ полотно-Поселковая дорога								
16	24	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Срезка основания дороги до 15см бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	840		33,48	33,48	28123	28124	–	8552	39609
			НР - 72%; СП - 8%				--	14,14	--	11878		2934	
17	25	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м+грунт от срезки	м3 грунта	234		62,67	62,67	14665	14665	–	3499	19617
			НР - 72%; СП - 8%				--	20,77	--	4860		1453	
18	26	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	234		77,69	77,69	18179	18180	–	5405	25471
			НР - 72%; СП - 8%				--	32,08	--	7507		1887	
19	27	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	234		7,39	7,39	1729	1729	–	401	2300
			НР - 72%; СП - 8%				--	2,38	--	557		170	
20	28	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	234		99,27	79,08	23229	18505	2293	4739	30206
			НР - 72%; СП - 8%				10,39	17,74	2431	4151		2237	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	28.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,1	23,4	98,00				2293		
21	29	Е11-010102-0410 1101-0102-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты I группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	606		439,75	421,48	266488	255417	521	45818	337290
			НР - 72%; СП - 8%				17,41	87,60	10550	53086		24985	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	29.1	100094 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0001	0,0606	8594,00				521		
22	30	С3412-102-0205 412-102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т*км	1060,5		47,00	–	49844	–		–	53831
			СП - 8%				--	--	--	--		3987	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1128432	833345	10077	278713	1519714
									161751	225351	--	112572	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1128432				
		Материалы		Тенге					10078				
		Всего заработная плата		Тенге						387102			
		Транспортные расходы		Тенге					123260				
			Накладные расходы	Тенге					278713				
			Сметная прибыль	Тенге					112572				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					1519717				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									287
			Сметная заработная плата	Тенге						387102			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1519717				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									287
			Сметная заработная плата	Тенге						387102			

РАЗДЕЛ 3. Смета 2-1-2 Дорожная одежда-Подъездная дорога и Поселковая дорога

1	31	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**	м2 основания или покрытия		5407,848	199,62	150,74	1079515	815179	--	537791	1746690
			НР - 108%; СП - 8%				48,88	43,20	264336	233619		129384	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	31.1	295854 С	**Вода с открытых источников**	м3	0,0105	56,782404	--				--		
2	32	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3		1007,4816	2377,00	--	2394784	--	2394784	--	2586367
			СП - 8%				--	--	--	--		191583	
3	33	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания		4526,982	246,99	210,13	1118119	951254	--	496297	1743569
			НР - 108%; СП - 8%				36,86	64,65	166865	292669		129153	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	33.1	295854 С	**Вода с открытых источников**	м3	0,03	135,80946	--				--		
4	34	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=3	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203**	м2 основания		4526,982	30,09	30,09	136217	136217	--	46887	197752
			НР - 108%; СП - 8%				--	9,59	--	43414		14648	
5	35	С1211-201-0707 211-201-0707 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3		1026,72	8594,00	--	8823632	--	8823632	--	9529523
			СП - 8%				--	--	--	--		705891	
6	36	С1211-201-0704 211-201-0704 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	м3		67,905	10005,00	--	679390	--	679390	--	733741
			СП - 8%				--	--	--	--		54351	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					14231657	1902650	11897806	1080975	16537642
									431201	569702	--	1225010	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					14231657				
		Всего заработная плата		Тенге						1000903			
		Местные материалы		Тенге					11897806				
			Накладные расходы	Тенге					1080975				
			Сметная прибыль	Тенге					1225010				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					16537642				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									679
			Сметная заработная плата	Тенге						1000903			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					16537642				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									679
			Сметная заработная плата	Тенге						1000903			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									19174303
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					792026				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						3277257			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						957265			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							11928331		
			- Перевозка грузов	Тенге					136560				
			- Накладные расходы	Тенге								1619816	
			- Сметная прибыль	Тенге								1420316	
	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,3%*0,8												199413
	ИТОГО												19373716
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,62%												313854
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3кв. 2021 г.												19687570

	Непредвиденные работы и затраты 2%										393751	
	ИТОГО										20081321,35	
	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1.05										21085387,41	
	СКИДКА СОГЛАСНО (Договор № 16 от 16. 03. 2022года)	К=*5%									1054269,37	
	ИТОГО										20031118,04	
	НДС 12%										2403734,17	
	ИТОГО с НДС 12%										22434852,21	

Сдал (Подрядчик)

ТОО"ТОБИ"

Директор "ТОБИ" _____ Рахметов М.Н.

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное Учреждение "Аксуайский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог".

Руководитель _____ Замеров А.Д.

М.П.

Технадзор

эксперт (KZ26VJE00049199 от 10.09.2019 г.)

ТОО"Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Сәкенов Н.М. _____

М.П.

Авторский надзор

ТОО"УРАЛВОДПРОЕКТ"

Абдалиева Г.В. _____

М.П.