Форма №3

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат

Наименование стройки: Модернизация ЖКХ РК 2011-2020. Капитальный ремонт жилого дома по улице Логинова, дом №57 в г.Кентау, ЮКО

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Құрылыс Кентау"
ИНЖЕНЕР: ТОО "ЮгСтройЭксперт"
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Ердауіт-Н Стройтранс»
Договор №030 от 07 сентября 2017г.

07.11.2017 года

г.Кентау

	Наименование объектов и работ	Стоимость выполенных работ, тенге		За отчётный период безНДС 12%	Сумма НДС 12%	Всего с НДС
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС			
1	2	3	4	5	6	7
1	Модернизация ЖКХ РК 2011-2020. Капитальный ремонт жилого дома по улице Логинова, дом №57 в г.Кентау, ЮКО	3 100 841	3 100 841	2 768 608	332 233	3 100 841
	Всего к оплате					3 100 841

Итого к оплате: 3100841 (Три миллионов сто тысяч восемьсот сорок одна) тенге 00 тиын.

Заказчик:
Директор ТОО "Құрылыс Кентау"
_____ Искаков А.Д.

Инженер:
Директор ТОО"ЮгСтройЭксперт"
_____ Кулажанов К.

Подрядчик
Директор ТОО «Ердауіт-Н Стройтранс»
_____ Танирбергенов С.

Заказчик:ТОО «Құрылыс Кентау» Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Ердауіт –Н Стройтранс»
Технадзор: ТОО «ЮгСтройЭксперт»
Договор № 030 от «07» сентября 2017год

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания жилого дома по улице Логинова 57 в г.Кентау ЮКО

Наименование обьекта: №57 жилой дом по ул.Логинова г.Кентау

А К Т N1

г.Кентау приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 07.11 2017 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1.	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	м2	2,25	250,04	23,78	563	54	1,52	3
					226,26	8,98	509	20	0,04	0
2.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	2,94	158,38	23,78	466	70	0,91	3
					134,60	8,98	396	26	0,04	0
3.	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	330,00	48,37	4,36	15962	1439	0,29	95
					44,01	0,68	14523	224	0,01	2
4.	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	330,00	24,15	2,64	7969	871	0,15	50
					21,51	0,45	7098	149	0,00	2
5.	Е0162-36-2	СНЯТИЕ НАБЕЛА С ПОТОЛКОВ	м2	16,00	32,13	--	514	--	0,22	4
					32,13	--	514	--	--	--
6.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	м2	122,00	32,87	--	4010	--	0,23	28
					32,87	--	4010	--	--	--
7.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен ЦОКОЛЯ	м2	30,00	32,87	--	986	--	0,23	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					32,87	--	986	--	--	--
8.	Е0111-2-9	ДЕМОНТАЖ ОТМОСТКИ	м3	2,50	5847,50	--	14619	--	3,66	9
					567,00	--	1418	--	--	--
		Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								45089
		Раздел: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ								
9.	Е0161-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	100,00	493,17	15,70	49317	1570	1,74	174
					302,60	2,43	30260	243	0,01	1
10.	Е0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	м2	268,70	25,70	--	6906	--	0,18	48
					25,70	--	6906	--	--	--
11.	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	м2	268,70	107,93	1,19	29001	320	0,37	99
					60,30	0,45	16203	121	0,00	1
12.	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	м2	429,40	73,83	1,65	31703	709	0,06	27
					10,24	0,63	4397	271	0,00	1
13.	С	доплата за введение цветных пигментов	м3	81,16	40,00	--	3246	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С11011-296	Краска порошковая П-ВЛ-212, разных цветов	кг	38,63	786,00	--	30365	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка ЦОКОЛЯ	м2	30,00	241,46	1,96	7244	59	0,61	18
					108,90	0,45	3267	13	0,03	1
16.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен +КУЗБАСС ЛАКОМ	м2	30,00	158,33	1,88	4750	56	0,47	14
					78,30	0,72	2349	22	0,00	0
17.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ОТМОСТКА	м3	10,20	5866,88	--	59842	--	3,66	37
					567,00	--	5783	--	--	--
18.	Е0162-36-1	Очистка вручную внутренних стен от известковой окраски с земли и лесов	м2	112,00	25,70	--	2878	--	0,18	20
					25,70	--	2878	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	м2	112,00	107,93	1,19	12088	133	0,37	41
					60,30	0,45	6754	50	0,00	0
20.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	106,00	306,50	2,10	32489	223	0,39	41
					65,03	0,79	6893	84	0,00	0
21.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	6,00	173,10	1,88	1039	11	0,47	3
					78,30	0,72	470	4	0,00	0
22.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	23,00	456,81	3,94	10507	91	0,55	13
					102,11	1,49	2349	34	0,01	0
23.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	12,00	325,41	2,33	3905	28	0,49	6
					81,23	0,88	975	11	0,00	0
24.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен +ОТКОСЫ	м2	5,22	241,46	1,96	1260	10	0,61	3
					108,90	0,45	568	2	0,03	0
25.	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску +ОТКОСЫ	м2	5,22	197,34	1,19	1030	6	0,14	1
					22,28	0,45	116	2	0,00	0
26.	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	2,25	498,09	19,17	1121	43	1,38	3
					230,97	6,18	520	14	0,03	0
27.	С12061-18-1	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,25	4472,00	--	10062	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали СЛИВ	м2	0,50	575,05	1,24	288	1	0,97	0
					153,23	0,47	77	--	0,00	0
29.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	2,73	330,85	32,08	903	88	1,49	4
					272,25	12,13	743	33	0,06	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	С	Двер металлическая,утепленная,покрашенная	шт	1,00	23795,78 ---	-- ---	23796 ---	-- ---	-- ---	-- ---
31.	СПРАЙС	Стоимость кодового замка	шт	1,00	1171,31 ---	-- ---	1171 ---	-- ---	-- ---	-- ---
32.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	4,23	1862,35 303,75	14,17 5,40	7876 1285	60 23	1,88 0,03	8 0
33.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	2,74	573,75 123,75	28,11 10,58	1574 339	77 29	0,78 0,05	2 0
34.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,61	573,75 123,75	28,11 10,58	350 75	17 6	0,78 0,05	0 0
35.	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	м2	52,00	196,11 109,13	2,70 1,01	10198 5675	140 53	0,65 0,01	34 0
36.	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	330,00	121,68 94,18	8,30 1,17	40153 31079	2739 386	0,57 0,00	187 2
37.	С11011-3764	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,5 мм ГОСТ 24045-2010	м2	330,00	396,00 ---	-- ---	130680 ---	-- ---	-- ---	-- ---
38.	Е0158-23-3	Смена обрешетки с прозорами из брусков	м2	330,00	469,93 120,47	6,10 1,01	155076 39755	2013 333	0,81 0,01	268 4
39.	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам ОГНЕЗАЩИТА	м2	330,00	20,48 4,68	0,91 0,34	6759 1544	300 112	0,03 0,00	10 1
40.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	2,00	1155,99 963,00	81,61 31,50	2312 1926	163 63	6,08 0,15	12 0
41.	С11021-72	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, III сорта	м3	0,09	11624,00 ---	-- ---	1000 ---	-- ---	-- ---	-- ---
42.	С11021-14	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм,	м3	0,44	14206,00	-- ---	6307 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщина 40-75 мм, III сорта			--	--	--	--	--	--
43.	С12061-15 2	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	м2	0,83	3960,00	--	3277	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С12061-15 4	Блоки оконные двустворные с одинарными створками, открывающимися вовнутрь помещения, СВО 12-12 для сельхозяйственных зданий	м2	0,53	2870,00	--	1533	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	11,62	121,68	8,30	1414	96	0,57	7
					94,18	1,17	1094	14	0,00	0
46.	С11011-37 64	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,5 мм ГОСТ 24045-2010	м2	11,62	396,00	--	4602	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0115-201 -3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	м2	0,40	382,25	1,65	153	1	0,21	0
					33,30	0,63	13	--	0,00	0
48.	С11011-81 9	Петля накладная	шт	4,00	40,00	--	160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С11011-81 3	Задвижка накладная	шт	4,00	142,00	--	568	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С11011-82 1	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	2,00	308,00	--	616	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0110-51- 1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,44	573,75	28,11	255	12	0,78	0
					123,75	10,58	55	5	0,05	0
52.	Е0115-165 -1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	м2	3,52	165,65	1,61	583	6	0,53	2
					88,65	0,61	312	2	0,00	0
53.	Е0112-10- 1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	9,30	575,05	1,24	5348	12	0,97	9
					153,23	0,47	1425	4	0,00	0
54.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из	м3	0,04	22951,16	316,57	964	13	22,50	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		брусьев ЛЕСТНИЦА			3487,50	119,25	146	5	0,58	0
55.	E0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	0,04	1862,35	14,17	78	1	1,88	0
					303,75	5,40	13	--	0,03	0
		Итого по разделу: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ								706746

ИТОГО: 751836 11429 1292
205698 2358 16

Накладные расходы :

На общестроительные работы	222293
Всего накладных расходов:	222293
Итого с накладными	974129

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	58448
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1032577
Итого с временными, 0,88 %	1041664
Итого с зимними удорожаниями, 0,49 %	1046768
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1050935
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1061352
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	2714322
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	54286
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2768608
Налог на добавленную стоимость, 12 %	332233
Итого с НДС	3100841

Заказчик:
Директор ТОО «Құрылыс Кентау»
Искаков А.Д.

Инженер эксперт:
ТОО «ЮгСтройЭксперт»
Турлыбеков Ж.Р.
Турлыбеков Ж.Р
инженер эксперт

Подрядчик:
Директор ТОО «Ердауіт-Н Стройтранс»
Ханирбергенов С.