Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

« » декабрь 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары» Алматинская область г.Талдыкорган ул.Биржан сал 102А .***
наименование организации, юридический адрес

в лице ***Генеральный директор Саргалдаков Нурлан Ахметбекович действующий на основании устава***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***Капитальный ремонт улиц Б.Момышулы, Маметова, Есенберлина, Садовая, Стадионная города Текели Алматинской области***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Текели»** ***Ногайбаева Армангуль Кайратовна***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
на основании ***Договора № 24 от 23.04.2020г. доп. соглашение 29.07.2021г.***

2.Субподрядные организации: *нет*

3.Проект (проектно-сметная документация **ТОО «АИС Проект» 72-РП-АД-36**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) приказом **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Текели» от 12.12.2019 г. №117**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту		По факту	
Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Капитальный ремонт	м	5874		5874	

улиц Б.Момышулы, Маметова, Есенберлина, Садовая, Стадионная города Текели Алматинской области					

Капитальный ремонт улиц Б.Момышулы, Маметова, Есенберлина, Садовая, Стадионная города Текели Алматинской области

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Строительная длина (протяженность)	м	5874	5874
Число полос движения	шт.	1-2	1-2
Ширина полосы движения	м	3,0	3,0
Ширина проезжей части	м	3,0-6,0	3,0-6,0
Тип дорожной одежды		облегченный	облегченный
Вид покрытия		асфальтобетонное	асфальтобетонное

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Капитальный ремонт улиц Б.Момышулы, Маметова, Есенберлина, Садовая, Стадионная города Текели Алматинской области. В ходе реализации проекта были выполнены следующие виды работ:

Общая протяженность проектируемых улиц состовляет 5874 метров и переделах существующей застройки. Количечтво полос движения 1-2шт.

5.1. Улица Б.Момышулы,участок №1. Строительная длина- 0,293км, категория по СП РК 3.01-101-2013*-проезд основной, количество полос движения-2шт, ширина проезжей части 5-6 метров, тип дорожной одежды-облегченный, вид покрытия усовершенствованный.

5.2. Улица Б.Момышулы,участок №2. Строительная длина- 0,673км, категория по СП РК 3.01-101-2013*-проезд второстепенный, количество полос движения-1шт, ширина проезжей части 3-3,5 метров, тип дорожной одежды-облегченный, вид покрытия усовершенствованный.

5.3. Улица Б.Момышулы,участок №3. Строительная длина- 0,076км, категория по СП РК 3.01-101-2013*-проезд второстепенный, количество полос движения-1шт, ширина проезжей части 3-3,5 метров, тип дорожной одежды-облегченный, вид покрытия усовершенствованный.

5.4. Улица Б.Момышулы,участок №4. Строительная длина- 0,343км, категория по СП РК 3.01-101-2013*-проезд основной, количество полос движения-2шт, ширина проезжей части 5-6 метров, тип дорожной одежды-облегченный, вид покрытия усовершенствованный.

5.5. Улица Стадионная. Строительная длина- 1,639км, категория по СП РК 3.01-101-2013*-проезд основной, количество полос движения-2шт, ширина проезжей части 6 метров , ширина тротуара 1,5метра, тип дорожной одежды-облегченный, вид покрытия усовершенствованный.

5.6. Улица Садовая. Строительная длина -1,847км, категория по СП РК 3.01-101-2013*-проезд основной, количество полос движения-2шт, ширина проезжей части 6 метров, тип дорожной одежды-облегченный, вид покрытия усовершенствованный.

5.7. Улица Садовая. Строительная длина -0,306км, категория по СП РК 3.01-101-2013*-проезд второстепенный, количество полос движения-1шт, ширина проезжей части 3,5 метров, тип дорожной одежды-облегченный, вид покрытия усовершенствованный.

5.8. Улица Есенберлина. Строительная длина-0,697км, категория по СП РК 3.01-101-2013*-проезд основной, количество полос движения-2шт, ширина проезжей части 3.5-6 метров, тип дорожной одежды-облегченный, вид покрытия усовершенствованный.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены; ---

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***апрель 2020г.;***

месяц, год

окончание работ ***декабрь 2021г.;***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, по проектно-сметной документации: **9** месяцев, фактически **16** месяцев.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***Капитальный ремонт улиц Б.Момышулы, Маметова, Есенберлина, Садовая, Стадионная города Текели Алматинской области***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока 2 года в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Генеральный директор Саргалдаков Нурлан Ахметбекович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись

дата 12. 2021 г. М.П.