Заказчик:ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"
Подрядчик: ТОО "ДОРОГИ ВОСТОКА"

СПРАВКА **Форма 3**

о стоимости выполненных работ и затрат №1
за август месяц 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		№54	25.06.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном	из них		стоимость прочих затрат, не входящих и состав СМР в	доп. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Герасимовка Уланского района Восточно-Казахстанской области"	58 729 066,44	52 436 666,47							6 292 399,97	58 729 066,44
Всего к оплате										58 729 066,44

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

Руководитель отдела _____ **А.З.Аханов**

Технадзор:
ТОО "Облжилкомхозстрой"

Директор _____ **Ж.А.Каребаева**

Подрядчик:
ТОО "ДОРОГИ ВОСТОКА"

Директор _____ **Д.Кайрат**

Мердігер: "ДОРОГИ ВОСТОКА" ЖШС

Шығыс Қазақстан облысы,Өскемен қ,

Меновное ауылы,Шоссейная көшесі,26

БСН/ЖСН 960940001653 БСК KCJBKZKX

ЖСК KZ748560000000003705 "Банк ЦентрКредит" АҚ

ТОО "ДОРОГИ ВОСТОКА"

Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск,

с.Меновное, Шоссейная, 27

БИН/ИИН 960940001653 БИК KCJBKZKX

ИИК KZ748560000000003705 АО "Банк ЦентрКредит"

Тапсырыс беруші: "Ұлан ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылысы бөлімі"ММ

Шығыс Қазақстан облысы, Ұлан ауданы, Қасым Қайсенов кенті, Абай Құнанбаев көшесі,5

БСН 140140007890 БСК KKMFKZ2A

ЖСК KZ79070103KSN1811000

ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті РММ

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

Восточно-Казахстанская область, Уланский район, п.Касыма Кайсенова, Абая Кунанбаева,5

БИН 140140007890 БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ79070103KSN1811000

РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Наименование объекта:" Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Герасимовка Уланского района Восточно-Казахстанской области"

Форма 2В

Договор №54 от 25.06.2019г

Акт №1
приемки выполненных работ
за август месяц 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Трубопроводы сети										
278	1101-0101-0371	(Объем грунта см. исходные данные) (При УГВ=2,1 м, амплитуде колебания УГВ=0,5 м, высота мокрых грунтов=1 м) Мокрые грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.51: ктрр1=1,21; ктрм1=1,21; кэкс1=1,21;	м3 грунта	9142,19	554,27	554,27	5067242	5067242	–	869861	6412071

				–	132,15	–	1208140	–	474968	
279	1101-0105-0804	Механизированная доработка грунта. Группа грунтов 5 НР = 72 % т.ч. п.3.51: ктрр1=1,21; ктрм1=1,21; кэкс1=1,21;	м3 грунта недобора	226,19	1435,61	540,81	324721	122326	296	168863	533070
					893,49	143,39	202099	32433	–	39487	
280	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	56,54	4331,81	–	244921	–	–	176343	433497
					4331,81	–	244921	–	–	33701	
281	1101-0104-0406	(См. исходные данные) Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	6339,1	18,73	18,73	118731	118731	–	34185	165150
					0	7,49	0	47480	–	12233	
283	1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР = 72 % т.ч. п.3.178.1: ктрр1=1,25;	м3 грунта	1584,77	1988,93	–	3151997	–	–	2269438	5855149
					1988,93	–	3151997	–	–	433715	
284	1101-0101-0371	(Объем грунта см. исходные данные) (Высота сухих грунтов=1,6 м) Сухие грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	14627,5	458,07	458,07	6700419	6700419	–	1150178	8478645
					–	109,21	–	1597469	–	628048	
285	1101-0105-0804	Механизированная доработка грунта. Группа грунтов 5 НР = 72 %	м3 грунта недобора	361,9	1186,68	446,95	429459	161751	474	223289	704968
					738,42	118,51	267234	42889	–	52220	
286	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	90,47	3609,84	–	326582	–	–	235139	606659
					3609,84	–	326582	–	–	44938	

287	1101-0104-0406	(См. исходные данные) Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	10863,08	18,73	18,73	203465	203465	–	58582	283012
					–	7,49	–	81364	–	20964	
289	1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	2715,7	1591,14	–	4321059	–	–	3111162	8026799
					1591,14	–	4321059	–	–	594578	
295	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (за вычетом 1268 м, уложенных в футлярах) НР = 99 %	км трубопровода	4,5	322081,71	95149,35	1449368	428172	14627	1434874	3114981
					223682,02	27720,78	1006569	124744	–	230739	
296	2301-0501-1313	(Всего) Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	4545	1840		8362800		8362800	–	9031824
					–		–		–	669024	
303	1122-0501-0108	(Футляры) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,322	567876,47	220396,65	182856	70968	252	181028	392995
					346697,7	66188,08	111637	21313	–	29111	
304	2301-0501-0813	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 315x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	325,22	6592		2143850		2143850	–	2315358
					–		–		–	171508	

Итого по разделу 2	**46 354 177**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 632 097
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 873 074
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 155 832
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 522 299
Накладные расходы, тенге	9 912 942
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 413 765

Раздел 3 Колодцы водопроводные сети

342	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	53,2	33926,2	8441,64	1804874	449095	858974	671572	2674561
					9338,44	3412,6	496805	181550	–	198116	
343	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	31	24347		754757		754757	–	815138
					–		–		–	60381	
344	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	46659		93318		93318	–	100783
					–		–		–	7465	
345	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	31	13339		413509		413509	–	446590
					–		–		–	33081	
346	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	31	16924		524644		524644	–	566616
					–		–		–	41972	
347	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	31	16924		524644		524644	–	566616
					–		–		–	41972	
348	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20598		41196		41196	–	44492
					–		–		–	3296	
349	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9, КС20.9б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	27907		111628		111628	–	120558

					–		–		–	8930
350	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 3ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	31	20052		621612		621612	– 671341
					–		–		–	49729
351	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1, 2ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	35409		70818		70818	– 76483
					–		–		–	5665
352	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	31	3199		99169		99169	– 107103
					–		–		–	7934
353	1111-0101-0209	(Отмостки) Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=16,350 0,15x109;	м3 подстилающего слоя	26,16	21763,59	6,72	569336	176	480116	83701 705279
					3403,8	0	89043	0	0	52243
356	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (d=1500 мм-99 шт, d=2000 мм-6 шт) НР = 93 %	м2 поверхности	417,4	844,34	17,73	352428	7401	239458	99118 487670
					252,92	2,42	105569	1010	–	36124

Итого по разделу 3	**7 383 229**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	691 417
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	456 672
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	181 550
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 833 843
Накладные расходы, тенге	854 391
Сметная прибыль (8 %), тенге	546 906
Итого по смете	**53 737 405,85**

Временные здания и сооружения (2,9 %)	1 558 384,77	55 295 790,62
Итого		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	1 824 761,09	57 120 551,71
Итого		
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1 142 411,03	58 262 962,74
Итого в текущих ценах 2018г		52 436 666,47
Итого с учетом скидки к-0,9		
Налог на добавленную стоимость (12 %)	6 292 399,97	58 729 066,44
Всего по акту		

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

Руководитель _____ А.З.Аханов

Технадзор:
ТОО "Облжилкомхозстрой"

Директор _____ Ж.А.Каребаева

Подрядчик:
ТОО "ДОРОГИ ВОСТОКА"

Директор _____ Д.Кайрат

Авторский надзор:
ТОО"Astana Mix Building"

Директор _____ К.Ж.Муталиев