ФОРМА 2В

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Отдел образования акимата Тимирязевского района Северо-Казахстанской области»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Заңғар LTD»

Договор №64 от 14 марта 2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ: Капитальный ремонт строительных конструкций здания ГУ "Тимирязевская общеобразовательная школа-гимназия имени Сабита Муканова" по адресу:Северо-Казахстанская область,село Тимирязево,улица Букетова,24

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 от 01.06.2017 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	%	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч машины: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч машины: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9						10		11	
		Стены															
1	E0153-21-1	-Кладка из кирпича силикатного М100 на растворе М50 отдельных участков наружных стен простых	2,5	3674,21	300,96	9186	752	2583						5,63		14	
				873	101,79	2183	254	106						0,39		1	
		м3															
2	E0129-164-1	-Затирка швов кладки тумб и простенкое раствор М50 (прим)	49	88,1	3,97	4317	195	3826						0,30475		15	
				80,48	-	3944	-	97						-		-	
		м2															
3	С143002-5 Изм. и доп. вып.17	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	0,2499	7760	-	1939	-	-						-		-	
				-	-	-	-	-						-		-	
		м3															
4	E0146-33-5	-Заделка трещин и сколов	1,8	16140,17	332,71	29052	599	18422						75,22		135	
		м3		11245,5	126	20242	227	90						0,61		1	
5	С143002-26 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:1 К 1,040	1,872	12000	-	22464	-	-						-		-	
				-	-	-	-	-						-		-	
		м3															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Проемы								
6	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	1,785	158,38	23,78	283	42	230	0,9115	2
				134,6	8,98	240	16	90	0,0439	-
		м2								
7	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	1,785	379,71	40,1	678	72	633	1,7135	3
				313,09	15,16	559	27	108	0,074	-
		м2								
8	С12022-1	-Двери металлические огрунтованные и окрашенные	1	25100	-	25100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Окна								
9	Е0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	113,6	270,9	23,78	30774	2701	26184	1,6539	188
				247,12	8,98	28073	1020	90	0,0439	5
		м2								
10	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	113,6	379,3	23,6	43088	2680	25137	1,18	134
				196,66	8,22	22341	934	108	0,04	5
		м2								
11	С12061-188 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	113,6	5369	-	609918	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
12	Е0110-22-3	-Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой более 2 м	113,6	153,7	4,8	17460	545	9332	0,4623	53
				74,27	1,8	8437	204	108	0,00888	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 Внутренние и наружные откосы,отливы								
13	Е0115-61-3	-Улучшенная штукатурка по камню и бетону внутренних оконных и дверных откосов цементно известковым или цементным раствором	58	189,44 156,03	5,08 1,21	10988 9050	295 70	8664 95	0,851 0,06463	49 4
		м2								
14	С143002-29 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Раствор готовый отделочный тяжелыйцементно-известковый 1:1:6	1,0846	10800 -	- -	11714 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
15	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных /однослойная штукатурка/ из сухих растворныхсмесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосовплоских	58	170,46 162,6	7,65 2,9	9887 9431	444 168	9119 95	0,92644 0,01415	54 1
		м2								
16	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе К 6,872	398,576	31 -	- -	12356 -	- -	- -	- -	- -
		кг								
17	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	58	257,97 44,77	2,35 0,9	14962 2597	136 52	2517 95	0,26565 0,00438	15 -
		м2								
18	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка по камню наружных оконных и дверных откосов цементно-известковым раствором	29	331,81 125,24	2,45 0,56	9622 3632	71 16	3466 95	0,70265 0,03275	20 1
		м2								
19	Е0115-158-3	-Акриловая окраска наружных оконных и дверных откосов с лесов по подготовленной поверхност	29	75,78 11,78	2,06 0,79	2198 342	60 23	347 95	0,07107 0,00375	2 -
		м2								
20	Е0158-4-1	-Разборка мелких покрытий и	31,6	14,39	1,29	455	41	450	0,091	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обделок из листовой стали -		---	---	---	---	---	---	---
		поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.		13,1	0,23	414	7	107	0,0012	-
		м								
21	Е0158-18-4	-Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	31,6	201,91	0,56	6380	18	1385	0,2612	8
				---	---	---	---	---	---	---
				40,86	0,09	1291	3	107	0,0009	-
		м								
		Узел установки оконного блока								
22	Е0126-32-1	-Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем,на растворе	2,2	2906,3	459,31	6394	1010	4320	11,638	26
				---	---	---	---	---	---	---
				2010,49	171,56	4423	377	90	0,8375	2
		м3								
23	С11031-588 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 35	2,134	4356	-	9296	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
24	Е0115-70-1	-Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройсва каркаса	55	794,19	6,15	43680	338	11723	1,3225	73
				---	---	---	---	---	---	---
				222,01	2,34	12211	129	95	0,01138	1
		м2								
25	С143002-26 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:1 К 0,031	1,705	12000	-	20460	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Внутренная отделка (лист 3,прим. п.2)								
26	Е0115-61-3	-Улучшенная штукатурка по камню и бетону внутренних стен цементно-известковым или цементным раствором	10	189,44	5,08	1894	51	1493	0,851	9
				---	---	---	---	---	---	---
				156,03	1,21	1560	12	95	0,06463	1
		м2								
27	С143002-29 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	0,187	10800	-	2020	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	10	89,2	4,29	892	43	821	0,52348	5
				84,79	1,64	848	16	95	0,00788	-
		м2								
29	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе К	38,8	31	-	1203	-	-	-	-
		3,880		-	-	-	-	-	-	-
		кг								
30	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	10	257,97	2,35	2580	23	434	0,26565	3
				44,77	0,9	448	9	95	0,00438	-
		м2								
		Наружная отделка (лист 3,прим. п.3)								
31	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка по камню и бетону наружных стен цементно-известковым раствором	10	331,81	2,45	3318	25	1195	0,70265	7
				125,24	0,56	1252	6	95	0,03275	-
		м2								
32	Е0115-158-3	-Акриловая окраска наружных стен с лесов по подготовленной поверхности	10	75,78	2,06	758	21	120	0,07107	1
				11,78	0,79	118	8	95	0,00375	-
		м2								
		По протоколу								
33	С12061-198 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 600 мм	31,2	4890	-	152568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
34	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе К	271,424	31	-	8414	-	-	-	-
		6,872		-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1126298	10162			818
			Тенге			133632	3579			22
		Накладные расходы -	Тенге			132401	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75522	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1334221	-	-		-

ИТОГО по акту прямые затраты в ценах 2001 года	1334221
Итого по акту в текущем уровне цен (k=3,0770507719543)	4105466
Налог 2%	82109
Итого по акту в текущих ценах с учетам налога 2%	4187575
Всего по акту с учетом НДС (12%)	4690084

Заказчик:
КГУ «Отдел образования акимата Тимирязевского района Северо-Казахстанской области» _____ **Кузеубаев А.Т.**

Технадзор:
ТОО "Управление капитального строительства СКО" _____ **Касымов Н.Д.**

Подрядчик:
ТОО "Заңғар-LTD" _____ **Макенов С.С**