Заказчик:ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"
Подрядчик: ТОО "ДОРОГИ ВОСТОКА"

Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №4
за ноябрь месяц 2019 года

Код	Код	Договор		Источник		Организационно	
		№54	25.06.2019г				
		Доп.согл.№1	14.11.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	доп. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Герасимовка Уланского района Восточно-Казахстанской области"	120 148 149,72	22 187 630,70							2 662 515,68	24 850 146,38
Всего к оплате										24 850 146,38

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

Руководитель отдела _____ А.З.Аханов

Технадзор:
ТОО "VK ETNA"

Директор _____ Ж.А.Каребаева

Подрядчик:
ТОО "ДОРОГИ ВОСТОКА"

Директор _____ Д.Кайрат

"SANA-2015". Версия 18.2.2 от 18.06.18 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Мердігер: "ДОРОГИ ВОСТОКА" ЖШС
Шығыс Қазақстан облысы,Өскемен қ,
Меновное ауылы,Шоссейная көшесі,26
БСН/ЖСН 960940001653 БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ748560000000003705 "Банк ЦентрКредит" АҚ
ТОО "ДОРОГИ ВОСТОКА"
Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск,
с.Меновное, Шоссейная, 27
БИН/ИИН 960940001653 БИК KCJBKZKX
ИИК KZ748560000000003705 АО "Банк ЦентрКредит"

Тапсырыс беруші: "Ұлан ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылысы бөлімі"ММ
Шығыс Қазақстан облысы, Ұлан ауданы, Қасым Қайсенов кенті, Абай Құнанбаев көшесі,5
БСН 140140007890 БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ79070103KSN1811000
ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті РММ
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"
Восточно-Казахстанская область, Уланский район, п.Касыма Кайсенова, Абая Кунанбаева,5
БИН 140140007890 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ79070103KSN1811000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Наименование объекта:" Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Герасимовка Уланского района Восточно-Казахстанской области"
Договор №54 от 25.06.2019г
Доп.согл.№1 от 14.11.2019г

Форма 2В

Акт №4
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Распределительные колодцы										
	1.6 на 4 абонента (22 шт, d=108 мм)										
129	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,655	33926,23	8441,61	56148	13971	26722	20892	83203

					9338,45	3412,58	15455	5648	–	6163	
130	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	24347		24347		24347	–	26295
					–		–		–	1948	
131	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	13339		13339		13339	–	14406
					–		–		–	1067	
132	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16924		16924		16924	–	18278
					–		–		–	1354	
133	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16924		16924		16924	–	18278
					–		–		–	1354	
134	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	20052		20052		20052	–	21656
					–		–		–	1604	
1.9 на 6 абонентов (38 шт, d=108 мм)											

198	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=2,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,31	33926,2	8441,61	112296	27942	53444	41784	166406
					9338,43	3412,61	30910	11296	–	12326	
199	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;	шт.	2	24347		48694		48694	–	52590
					–		–		–	3896	
200	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;	шт.	2	13339		26678		26678	–	28812
					–		–		–	2134	
201	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;	шт.	2	16924		33848		33848	–	36556
					–		–		–	2708	
202	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;	шт.	2	16924		33848		33848	–	36556
					–		–		–	2708	
203	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;	шт.	2	20052		40104		40104	–	43312
					–		–		–	3208	

1.13 Гидроизоляционные работы (157 колодцев)

19	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=3,000;	м2 поверхности	39,09	844,33	17,73	33005	693	22425	9283	45671
					252,92	2,42	9887	95	–	3383	
		Итого по разделу 1					**592 019**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					56 252				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					42 606				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					17 038				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					377 349				
		Накладные расходы, тенге					71 958				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					43 854				
		Раздел 2 Трубопроводы сети									
278	1101-0101-0371	(Объем грунта см. исходные данные) (При УГВ=2,1 м, амплитуде колебания УГВ=0,5 м, высота мокрых грунтов=1 м) Мокрые грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.51: ктрр1=1,21; ктрм1=1,21; кэкс1=1,21;	м3 грунта	5686,7	554,27	554,27	3151967	3151967	–	541078	3988489
					–	132,15	–	751497	–	295444	
279	1101-0105-0804	Механизированная доработка грунта. Группа грунтов 5 НР = 72 % т.ч. п.3.51: ктрр1=1,21; ктрм1=1,21; кэкс1=1,21;	м3 грунта недобора	106,1	1435,61	540,81	152318	57380	139	79209	250049
					893,49	143,39	94799	15214	–	18522	

280	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	26,670	4331,81	–	115529	–	–	83181	214607
					4331,81	–	115529	–	–	15897	
281	1101-0104-0406	(См. исходные данные) Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	2995,23	18,73	18,73	56101	56101	–	16153	78034
					0	7,49	0	22434	–	5780	
283	1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР = 72 % т.ч. п.3.178.1: ктрр1=1,25;	м3 грунта	748,79	1988,93	–	1489291	–	–	1072289	2766506
					1988,93	–	1489291	–	–	204926	
284	1101-0101-0371	(Объем грунта см. исходные данные) (Высота сухих грунтов=1,6 м) Сухие грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	6863,2	458,07	458,07	3143826	3143826	–	539662	3978167
					–	109,21	–	749530	–	294679	
285	1101-0105-0804	Механизированная доработка грунта. Группа грунтов 5 НР = 72 %	м3 грунта недобора	170,94	1186,68	446,95	202851	76402	224	105468	332985
					738,42	118,51	126226	20258	–	24666	
286	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	42,75	3609,84	–	154321	–	–	111111	286667
					3609,84	–	154321	–	–	21235	

287	1101-0104-0406	(См. исходные данные) Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта́ до 5 м. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	5132,8	18,73	18,73	96137	96137	–	27680	133722
					–	7,49	–	38445	–	9905	
289	1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	1283,06	1591,14	–	2041528	–	–	1469900	3792342
					1591,14	–	2041528	–	–	280914	
301	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	3,85	266784,72	66404,25	1027121	255656	3509	833319	2009275
					199469	19163,77	767956	73781	–	148835	
302	2301-0501-1502	(Всего) Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	3888,5	159		618272		618272	–	667734
					–		–		–	49462	
		Итого по разделу 2					**18 498 577**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 789 649				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 837 469				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 671 159				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					622 144				
		Накладные расходы, тенге					4 879 051				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 370 264				

Раздел 3 Колодцы водопроводные сети

342	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	21,5	33926,2	8441,64	729413	181495	347142	271406	1080885
					9338,44	3412,6	200776	73371	–	80066	
343	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	24347		316511		316511	–	341832
					–		–		–	25321	
345	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	13339		173407		173407	–	187280
					–		–		–	13873	
346	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	16924		220012		220012	–	237613
					–		–		–	17601	
347	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	16924		220012		220012	–	237613
					–		–		–	17601	
350	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 3ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	20052		260676		260676	–	281530
					–		–		–	20854	

356	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (d=1500 мм-99 шт, d=2000 мм-6 шт) НР = 93 % К=13,000;	м2 поверхности	169,39	844,33	17,73	143021	3003	97176	40224	197905
					252,92	2,42	42842	410	–	14660	

Итого по разделу 3	**2 564 657**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	243 619
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	184 499
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	73 781
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 634 935
Накладные расходы, тенге	311 630
Сметная прибыль (8 %), тенге	189 975

Итого по смете	**21 655 253**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	628 002
Итого	22 283 255
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	735 347
Итого	23 018 602
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	460 372
Итого в текущих ценах 2018г	23 478 974
в текущих прогнозных ценах 2019г.-76%(Иинф-1,050)	24 652 923,00
Итого с учетом скидки к-0,9	22 187 630,70

Налог на добавленную стоимость (12 %)	2 662 515,68
Всего по акту	24 850 146,38

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

Руководитель отдела _____ **А.З.Аханов**

Авторский надзор:
ТОО"Astana Mix Building"

Директор _____ **К.Ж.Муталиев**

Технадзор:
ТОО "VK ETNA"

Директор _____ **Ж.А.Каребаева**

Подрядчик:
ТОО "ДОРОГИ ВОСТОКА"

Директор _____ **Д.Кайрат**