Заказчик:ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"
Подрядчик: ТОО "ДОРОГИ ВОСТОКА"

СПРАВКА Форма 3

о стоимости выполненных работ и затрат №6

за май месяц 2020 года

Код	Код	Договор		Источник		Организационно			
		№54	25.06.2019г						
		Доп.согл.№1	14.11.2019г						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	доп. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Герасимовка Уланского района Восточно-Казахстанской области"	29 986 842	26 773 966							3 212 876	29 986 842
Всего к оплате										29 986 842

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

Руководитель отдела _____ А.З.Аханов

Технадзор:
ТОО "VK ETNA"

Директор _____ Ж.А.Каребаева

Подрядчик:
ТОО "ДОРОГИ ВОСТОКА"

Директор _____ Р.К.Аккизов

Мердігер: "ДОРОГИ ВОСТОКА" ЖШС
Шығыс Қазақстан облысы,Өскемен қ,
Меновное ауылы,Шоссейная көшесі,26
БСН/ЖСН 960940001653 БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ748560000000003705 "Банк ЦентрКредит" АҚ
ТОО "ДОРОГИ ВОСТОКА"
Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск,
с.Меновное, Шоссейная, 27
БИН/ИИН 960940001653 БИК KCJBKZKX
ИИК KZ748560000000003705 АО "Банк ЦентрКредит"

Тапсырыс беруші: "Ұлан ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылысы бөлімі"ММ
Шығыс Қазақстан облысы, Ұлан ауданы, Қасым Қайсенов кенті, Абай Құнанбаев көшесі,5
БСН 140140007890 БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ79070103KSN1811000
ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті РММ
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"
Восточно-Казахстанская область, Уланский район, п.Касыма Кайсенова, Абая Кунанбаева,5
БИН 140140007890 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ79070103KSN1811000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Наименование объекта:" Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Герасимовка Уланского района Восточно-Казахстанской области"
Договор №54 от 25.06.2019г **Форма 2В**
Доп.согл.№1 от 14.11.2019г

Акт №6
приемки выполненных работ
за май месяц 2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Трубопроводы сети										
278	1101-0101-0371	(Объем грунта см. исходные данные) (При УГВ=2,1 м, амплитуде колебания УГВ=0,5 м, высота мокрых грунтов=1 м) Мокрые грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.51: ктрр1=1,21; ктрм1=1,21; кэкс1=1,21;	м3 грунта	5750	554,27	554,27	3187053	3187053	–	547101	4032886

				–	132,15	–	759863	–	298732	
279	1101-0105-0804	Механизированная доработка грунта. Группа грунтов 5 НР = 72 % т.ч. п.3.51: ктрр1=1,21; ктрм1=1,21; кэкс1=1,21;	м3 грунта недобора	150,0	1435,61	540,81	215342	81122	197	111983	353511
					893,49	143,39	134024	21509	–	26186	
280	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	35,500	4331,81	–	153779	–	–	110721	285660
					4331,81	–	153779	–	–	21160	
281	1101-0104-0406	(См. исходные данные) Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	6300	18,73	18,73	117999	117999	–	33975	164132
					0	7,49	0	47187	–	12158	
283	1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР = 72 % т.ч. п.3.178.1: ктрр1=1,25;	м3 грунта	850	1988,93	–	1690591	–	–	1217225	3140441
					1988,93	–	1690591	–	–	232625	
284	1101-0101-0371	(Объем грунта см. исходные данные) (Высота сухих грунтов=1,6 м) Сухие грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	9200	458,07	458,07	4214244	4214244	–	723407	5332663
					–	109,21	–	1004732	–	395012	
285	1101-0105-0804	Механизированная доработка грунта. Группа грунтов 5 НР = 72 %	м3 грунта недобора	250	1186,68	446,95	296670	111738	328	154247	486990
					738,42	118,51	184605	29628	–	36073	

286	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	51,3	3609,84	–	185185	–	–	133333	343999
					3609,84	–	185185	–	–	25481	
287	1101-0104-0406	(См. исходные данные) Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	2800	18,73	18,73	52444	52444	–	15100	72948
					–	7,49	–	20972	–	5404	
289	1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	1600	1591,14	–	2545824	–	–	1832993	4729122
					1591,14	–	2545824	–	–	350305	
295	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (за вычетом 1268 м, уложенных в футлярах) НР = 99 %	км трубопровода	5	322081,71	95149,35	1610409	475747	16252	1244444	3083241
					223682,02	27720,78	1118410	138604	–	228388	
		Итого по разделу 2					**22 025 593**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 012 417				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 240 345				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 022 493				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					16 776				
		Накладные расходы, тенге					6 124 529				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 631 525				
		Раздел 3 Колодцы водопроводные сети									
342	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	74,7	33926,2	8441,64	2534287	630591	1206115	942978	3755446

					9338,44	3412,6	697581	254921	–	278181
356	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной пóверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (d=1500 мм-99 шт, d=2000 мм-6 шт) НР = 93 % К=13,000;	м2 поверхности	300	844,33	17,73	253299	5319	172104	71240	350502
					252,92	2,42	75876	726	–	25963

Итого по разделу 3	**4 105 948**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	773 457
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	635 910
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	255 647
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 378 219
Накладные расходы, тенге	1 014 218
Сметная прибыль (8 %), тенге	304 144
Итого по смете	**26 131 541**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	757 815
Итого	26 889 356
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	887 349
Итого	27 776 705
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	555 534
Итого в текущих ценах 2018г	28 332 239
в текущих прогнозных ценах 2019г.-	29 748 851

Итого с учетом скидки к-0,9	26 773 966
Налог на добавленную стоимость (12 %)	3 212 876
Всего по акту	29 986 842

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

Руководитель отдела _____ А.З.Аханов

Авторский надзор:
ТОО"Astana Mix Building"

Директор _____ К.Ж.Муталиев

Технадзор:
ТОО "VK ETNA"

Директор _____ Ж.А.Каребаева

Подрядчик:
ТОО "ДОРОГИ ВОСТОКА"

Директор _____ Р.К.Аккизов

Бейбітпанулы Е.

Зиновьева Л.В.