Заказчик:ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"
Подрядчик: ТОО "СК-KazAlem"

Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №7
за июнь месяц 2020 года

	Код	Код	Договор		Источник		Организационно			
			№54	25.06.2019г						
			Доп.согл.№1, доп.согл. №2	14.11.2019г, 29.05.2020г						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих и состав СМР в	доп. затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС		в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Герасимовка Уланского района Восточно-Казахстанской области"	73 707 322	39 036 143							4 684 337	43 720 480
Всего к оплате										43 720 480

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

Руководитель отдела _____ А.З.Аханов

Технадзор:
ТОО "VK ETNA"

Директор _____ Ж.А.Каребаева

Подрядчик:
ТОО "СК-KazAlem"

Директор _____ Р.К.Аккизов

"SANA-2015". Версия 18.2.2 от 18.06.18 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Мердігер: "СК-KazAlem" ЖШС
Шығыс Қазақстан облысы,Өскемен қ,
Меновное ауылы,Шоссейная көшесі,26
БСН/ЖСН 960940001653 БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ748560000000003705 "Банк ЦентрКредит" АҚ
ТОО "СК-KazAlem"
Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск,
с.Меновное, Шоссейная, 27
БИН/ИИН 960940001653 БИК KCJBKZKX
ИИК KZ748560000000003705 АО "Банк ЦентрКредит"

Тапсырыс беруші: "Ұлан ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылысы бөлімі"ММ
Шығыс Қазақстан облысы, Ұлан ауданы, Қасым Қайсенов кенті, Абай Құнанбаев көшесі,5
БСН 140140007890 БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ79070103KSN1811000
ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті РММ
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"
Восточно-Казахстанская область, Уланский район, п.Касыма Кайсенова, Абая Кунанбаева,5
БИН 140140007890 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ79070103KSN1811000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Наименование объекта:" Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Герасимовка Уланского района Восточно-Казахстанской области"
Договор №54 от 25.06.2019г
Доп.согл.№1 от 14.11.2019г,доп.согл.№2 от 29.05.2020г

Форма 2В

Акт №7
приемки выполненных работ
за июнь месяц 2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Трубопроводы сети										
278	1101-0101-0371	(Объем грунта см. исходные данные) (При УГВ=2,1 м, амплитуде колебания УГВ=0,5 м, высота мокрых грунтов=1 м) Мокрые грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.51: ктрр1=1,21; ктрм1=1,21; кэкс1=1,21;	м3 грунта	5750	554,27	554,27	3187053	3187053	–	547101	4032886

				–	132,15	–	759863	–	298732	
279	1101-0105-0804	Механизированная доработка грунта. Группа грунтов 5 НР = 72 % т.ч. п.3.51: ктрр1=1,21; ктрм1=1,21; кэкс1=1,21;	м3 грунта недобора	150,0	1435,61	540,81	215342	81122	197	111983	353511
					893,49	143,39	134024	21509	–	26186	
280	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	35,500	4331,81	–	153779	–	–	110721	285660
					4331,81	–	153779	–	–	21160	
281	1101-0104-0406	(См. исходные данные) Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	5085,5	18,73	18,73	95251	95251	–	27425	132490
					0	7,49	0	38090	–	9814	
282	1101-0201-0502	Грунт3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72% К=0,800	м3 грунта	17742	170,15	78,56	3018801	1393812	–	483377	3782352
					91,59	37,84	1624990	671357	–	280174	
283	1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР = 72 % т.ч. п.3.178.1: ктрр1=1,25;	м3 грунта	850	1988,93	–	1690591	–	–	1217225	3140441
					1988,93	–	1690591	–	–	232625	
284	1101-0101-0371	(Объем грунта см. исходные данные) (Высота сухих грунтов=1,6 м) Сухие грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	9200	458,07	458,07	4214244	4214244	–	723407	5332663
					–	109,21	–	1004732	–	395012	

285	1101-0105-0804	Механизированная доработка грунта. Группа грунтов 5 НР = 72 %	м3 грунта недобора	250	1186,68	446,95	296670	111738	328	154247	486990
					738,42	118,51	184605	29628	–	36073	
286	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	51,3	3609,84	–	185185	–	–	133333	343999
					3609,84	–	185185	–	–	25481	
287	1101-0104-0406	(См. исходные данные) Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	7900	18,73	18,73	147967	147967	–	42603	205816
					–	7,49	–	59171	–	15246	
288	1101-0201-0502	Грунт3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72% К=0,800	м3 грунта	22407,8	170,15	78,56	3812687	1760357	–	610496	4777038
					91,59	37,84	2052330	847911	–	353855	
289	1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	1600	1591,14	–	2545824	–	–	1832993	4729122
					1591,14	–	2545824	–	–	350305	
295	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (за вычетом 1268 м, уложенных в футлярах) НР = 99 %	км трубопровода	4,45	322081,71	95149,35	1433264	423415	14464	1107555	2744084
					223682,02	27720,78	995385	123357	–	203265	
296	2301-0501-1313	(Всего) Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	3901,19	1840		7178190		7178190	–	7752445
					–		–		–	574255	

Итого по разделу 2	**38 099 495**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 566 712
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 414 957
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 555 618
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 988
Накладные расходы, тенге	7 102 468
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 247 930
Итого по смете	**38 099 495**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	1 104 885
Итого	39 204 381
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	1 293 745
Итого	40 498 125
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	809 963
Итого в текущих ценах 2018г	41 308 088
в текущих прогнозных ценах 2019г.-	43 373 492
Итого с учетом скидки к-0,9	39 036 143
Налог на добавленную стоимость (12 %)	**4 684 337**
Всего по акту	**43 720 480**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

Руководитель отдела _____ **А.З.Аханов**

Технадзор:
ТОО "VK ETNA"

Директор _____ **Ж.А.Каребаева**

Подрядчик:
ТОО "СК-KazAlem"

Директор _____ **Р.К.Аккизов**

Авторский надзор:
ТОО"Astana Mix Building"

Директор _____ **К.Ж.Муталиев**

Бейбітжанова Е

гл. спец. СДО /Зимова/