Заказчик:ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"
Подрядчик: ТОО "СК-KazAlem"

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат №8
## за июнь месяц 2020 года

Форма 3

| Код | Код | Договор | | Источник | | Организационно | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №54 | 25.06.2019г | | | | | | | |
| | | Доп.согл.№1, доп.согл. №2 | 14.11.2019г, 29.05.2020г | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
| | | | Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих и состав СМР в | доп. затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| "Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Герасимовка Уланского района Восточно-Казахстанской области" | 98 960 960 | 22 547 891 | | | | | | | 2 705 747 | 25 253 638 |
| Всего к оплате | | | | | | | | | | 25 253 638 |

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

Руководитель отдела _____ А.З.Аханов

Технадзор:
ТОО "УК ETNA"

Директор _____ Ж.А.Каребаева

Подрядчик:
ТОО "СК-KazAlem"

Директор _____ Р.К.Аккизов

"SANA-2015". Версия 18.2.2 от 18.06.18 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

**Мердігер: "СК-KazAlem" ЖШС**
**Шығыс Қазақстан облысы,Өскемен қ,**
**Меновное ауылы,Шоссейная көшесі,26**
**БСН/ЖСН 960940001653 БСК KCJBKZKX**
**ЖСК KZ748560000000003705 "Банк ЦентрКредит" АҚ**
**ТОО "СК-KazAlem"**
**Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск,**
**с.Меновное, Шоссейная, 27**
**БИН/ИИН 960940001653 БИК KCJBKZKX**
**ИИК KZ748560000000003705 АО "Банк ЦентрКредит"**

**Тапсырыс беруші: "Ұлан ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылысы бөлімі"ММ**
**Шығыс Қазақстан облысы, Ұлан ауданы, Қасым Қайсенов кенті, Абай Құнанбаев көшесі,5**
**БСН 140140007890 БСК KKMFKZ2A**
**ЖСК KZ79070103KSN1811000**
**ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті РММ**
**ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"**
**Восточно-Казахстанская область, Уланский район, п.Касыма Кайсенова, Абая Кунанбаева,5**
**БИН 140140007890 БИК KKMFKZ2A**
**ИИК KZ79070103KSN1811000**
**РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**

**Наименование объекта:" Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Герасимовка Уланского района Восточно-Казахстанской области"**
**Договор №54 от 25.06.2019г**
**Доп.согл.№1 от 14.11.2019г,доп.согл.№2 от 29.05.2020г**

**Форма 2В**

## Акт №8 от 25.06.2020г
## приемки выполненных работ
## за июнь месяц 2020г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 2 Трубопроводы сети** | | | | | | | | | | |
| 278 | 1101-0101-0371 | (Объем грунта см. исходные данные) (При УГВ=2,1 м, амплитуде колебания УГВ=0,5 м, высота мокрых грунтов=1 м) Мокрые грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.51: ктрр1=1,21; ктрм1=1,21; кэкс1=1,21; | м3 грунта | 4255 | 554,27 | 554,27 | 2358419 | 2358419 | – | 404855 | 2984336 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | 132,15 | – | 562298 | – | 221062 | |
| 279 | 1101-0105-0804 | Механизированная доработка грунта. Группа грунтов 5 НР = 72 % т.ч. п.3.51: ктрр1=1,21; ктрм1=1,21; кэкс1=1,21; | м3 грунта недобора | 84,8 | 1435,61 | 540,81 | 121682 | 45839 | 111 | 63278 | 199757 |
| | | | | | 893,49 | 143,39 | 75732 | 12154 | – | 14797 | |
| 280 | 1101-0205-0304 | Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; | м3 грунта | 2,744 | 4331,81 | – | 11886 | – | – | 8558 | 22080 |
| | | | | | 4331,81 | – | 11886 | – | – | 1636 | |
| 281 | 1101-0104-0406 | (См. исходные данные) Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4 НР = 72 % | м3 грунта | 3350 | 18,73 | 18,73 | 62746 | 62746 | – | 18066 | 87277 |
| | | | | | 0 | 7,49 | 0 | 25092 | – | 6465 | |
| 282 | 1101-0201-0502 | Грунт3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72% К=0,800 | м3 грунта | 3350 | 170,15 | 78,56 | 570003 | 263176 | – | 91270 | 714175 |
| | | | | | 91,59 | 37,84 | 306827 | 126764 | – | 52902 | |
| 283 | 1101-0205-0504 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР = 72 % т.ч. п.3.178.1: ктрр1=1,25; | м3 грунта | 850 | 1988,93 | – | 1690591 | – | – | 1217225 | 3140441 |
| | | | | | 1988,93 | – | 1690591 | – | – | 232625 | |
| 284 | 1101-0101-0371 | (Объем грунта см. исходные данные) (Высота сухих грунтов=1,6 м) Сухие грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 6800 | 458,07 | 458,07 | 3114876 | 3114876 | – | 534692 | 3941533 |
| | | | | | – | 109,21 | – | 742628 | – | 291965 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | 1101-0105-0804 | Механизированная доработка грунта. Группа грунтов 5 НР = 72 % | м3 грунта недобора | 165 | 1186,68<br>738,42 | 446,95<br>118,51 | 195802<br>121839 | 73747<br>19554 | 216<br>– | 101803<br>23808 | 321413 |
| 286 | 1101-0205-0304 | Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % | м3 грунта | 46,3 | 3609,84<br>3609,84 | –<br>– | 167136<br>167136 | –<br>– | –<br>– | 120338<br>22998 | 310472 |
| 287 | 1101-0104-0406 | (См. исходные данные) Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4 НР = 72 % | м3 грунта | 5200 | 18,73<br>– | 18,73<br>7,49 | 97396<br>– | 97396<br>38948 | –<br>– | 28043<br>10035 | 135474 |
| 288 | 1101-0201-0502 | Грунт3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72% К=0,800 | м3 грунта | 5200 | 170,15<br>91,59 | 78,56<br>37,84 | 884780<br>476268 | 408512<br>196768 | –<br>– | 141673<br>82116 | 1108569 |
| 289 | 1101-0205-0504 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР = 72 % | м3 грунта | 1600 | 1591,14<br>1591,14 | –<br>– | 2545824<br>2545824 | –<br>– | –<br>– | 1832993<br>350305 | 4729122 |
| 298 | 1122-0501-0102 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка (за вычетом 343 м, уложенных в футлярах) НР = 99 % | км трубопровода | 0,207 | 282942,03<br>206386,47 | 75106,28<br>21628,02 | 58569<br>42722 | 15547<br>4477 | 300<br>– | 46727<br>8424 | 113720 |
| 299 | 2301-0501-1310 | (Всего) Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010; | м | 209 | 645<br>– | | 134805<br>– | | 134805<br>– | –<br>10784 | 145589 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 1122-0501-0101 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 3 | 266784,72 | 66404,25 | 800354 | 199213 | 2734 | 649339 | 1565668 |
| | | | | | 199469 | 19163,77 | 598407 | 57491 | – | 115975 | |
| 302 | 2301-0501-1502 | (Всего) Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010; | м | 1010 | 159 | | 160590 | | 160590 | – | 173437 |
| | | | | | – | | – | | – | 12847 | |
| 303 | 1122-0501-0108 | (Футляры) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 0,3 | 567876,47 | 220396,65 | 170363 | 66119 | 235 | 122627 | 316429 |
| | | | | | 346697,7 | 66188,08 | 104009 | 19856 | – | 23439 | |
| 304 | 2301-0501-0813 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 315x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010; | м | 303 | 6592 | | 1997376 | | 1997376 | – | 1997376 |
| | | | | | – | | – | | – | | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 2** | |
| в том числе | **22 006 869** |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 6 141 241 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 6 705 589 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 1 806 030 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 2 296 367 |
| Накладные расходы, тенге | 5 381 487 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 1 482 185 |
| **Итого по смете** | **22 006 869** |
| Временные здания и сооружения (2,9 %) | 638 199 |
| Итого | 22 645 068 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %) | 747 287 |
| Итого | 23 392 355 |

| | |
|---|---|
| Непредвиденные работы и затраты (2 %) | 467 847 |
| Итого в текущих ценах 2018г | 23 860 203 |
| в текущих прогнозных ценах 2019г.- | 25 053 213 |
| Итого с учетом скидки к-0,9 | 22 547 891 |
| Налог на добавленную стоимость (12 %) | 2 705 747 |
| Всего по акту | 25 253 638 |

**Заказчик:**
**ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"**

**Руководитель отдела** _____ **А.З.Аханов**

**Авторский надзор:**
**ТОО"Astana Mix Building"**

**Директор** _____ **К.Ж.Муталиев**

**Технадзор:**
**ТОО "VK ETNA"**

**Директор** _____ **Ж.А.Каребаева**

эксперт _____ Е.Бейбітжанұлы
сметчик _____ Л.В.Зиновьева

**Подрядчик:**
**ТОО "СК-KazAlem"**

**Директор** _____ **Р.К.Аккизов**