Заказчик:ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"
Подрядчик: ТОО "СК-KazAlem"

Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №9
за июль месяц 2020 года

	Код	Код	Договор		Источник		Организационно			
			№54	25.06.2019г						
			Доп.согл.№1, доп.согл. №2	14.11.2019г, 29.05.2020г						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих и состав СМР в	доп. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Герасимовка Уланского района Восточно-Казахстанской области"	154 057 975	49 193 763							5 903 252	55 097 015
Всего к оплате										55 097 015

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

И.о.руководителя отдела _____ С.Х.Килыбаев

Технадзор:
ТОО "VK ETNA"

Директор _____ Ж.А.Каребаева

Подрядчик:
ТОО "СК-KazAlem"

Директор _____ Р.К.Аккизов

"SANA-2015". Версия 18.2.2 от 18.06.18 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Мердігер: "СК-KazAlem" ЖШС
Шығыс Қазақстан облысы,Өскемен қ,
Меновное ауылы,Шоссейная көшесі,26
БСН/ЖСН 960940001653 БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ748560000000003705 "Банк ЦентрКредит" АҚ
ТОО "СК-KazAlem"
Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск,
с.Меновное, Шоссейная, 27
БИН/ИИН 960940001653 БИК KCJBKZKX
ИИК KZ748560000000003705 АО "Банк ЦентрКредит"

Тапсырыс беруші: "Ұлан ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылысы бөлімі"ММ
Шығыс Қазақстан облысы, Ұлан ауданы, Қасым Қайсенов кенті, Абай Құнанбаев көшесі,5
БСН 140140007890 БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ79070103KSN1811000
ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті РММ
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"
Восточно-Казахстанская область, Уланский район, п.Касыма Кайсенова, Абая Кунанбаева,5
БИН 140140007890 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ79070103KSN1811000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Наименование объекта:" Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Герасимовка Уланского района Восточно-Казахстанской области"
Договор №54 от 25.06.2019г
Доп.согл.№1 от 14.11.2019г,доп.согл.№2 от 29.05.2020г

Форма 2В

Акт №9 от 27.07.2020г
приемки выполненных работ
за июль месяц 2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Распределительные колодцы										
	1.1 на 3 абонента (7 шт, d=108 мм)										
15	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=7,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,585	33926,2	8441,61	393035	97796	187053	146244	582421
					9338,45	3412,6	108186	39535	–	43142	

16	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=7,000;	шт.	7	24347	170429	170429	–	184063
					–	–	–	13634	
17	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=7,000;	шт.	7	13339	93373	93373	–	100843
					–	–	–	7470	
18	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=7,000;	шт.	7	16924	118468	118468	–	127945
					–	–	–	9477	
19	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=7,000;	шт.	7	16924	118468	118468	–	127945
					–	–	–	9477	
20	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=7,000;	шт.	7	20052	140364	140364	–	151593
					–	–	–	11229	
21	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=7,000;	шт.	7	3199	22393	22393	–	24184
					–	–	–	1791	

1.2 на 2 абонента (19 шт, d=108 мм)

39	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=17,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	28,135	33926,16	8441,6	954513	237504	454271	355162	1414449
					9338,43	3412,59	262737	96013	–	104774	
40	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=17,000;	шт.	17	24347		413899		413899	–	447011
					–		–		–	33112	
41	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=17,000;	шт.	17	13339		226763		226763	–	244904
					–		–		–	18141	
42	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=17,000;	шт.	17	16924		287708		287708	–	310725
					–		–		–	23017	
43	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=17,000;	шт.	17	16924		287708		287708	–	310725
					–		–		–	23017	
44	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=17,000;	шт.	17	20052		340884		340884	–	368155
					–		–		–	27271	
45	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=19,000;	шт.	19	3199		60781		60781	–	65643

				–		–		–	4862	
1.3 на 5 абонентов (2 шт, d=57 мм)										
60 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=2,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,31	33926,28	8441,99	112296	27943	53443	41784	166406
				9338,37	3412,69	30910	11296	–	12326	
61 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;	шт.	2	24347		48694		48694	–	52590
				–		–		–	3896	
62 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;	шт.	2	13339		26678		26678	–	28812
				–		–		–	2134	
63 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;	шт.	2	16924		33848		33848	–	36556
				–		–		–	2708	
64 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;	шт.	2	16924		33848		33848	–	36556
				–		–		–	2708	
65 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;	шт.	2	20052		40104		40104	–	43312

66	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;			–		–		–	3208	
			шт.	2	3199		6398		6398	–	6910
					–		–		–	512	
1.4 на 3 абонента (41 шт, d=108 мм)											
84	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=27,000;									
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	44,685	33926,23	8441,62	1515994	377214	721492	564082	2246482
					9338,44	3412,6	417288	152492	–	166406	
85	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=27,000;	шт.	27	24347		657369		657369	–	709959
					–		–		–	52590	
86	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=27,000;	шт.	27	13339		360153		360153	–	388965
					–		–		–	28812	
87	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=27,000;	шт.	27	16924		456948		456948	–	493504
					–		–		–	36556	
88	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=27,000;	шт.	27	16924		456948		456948	–	493504
					–		–		–	36556	

89	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=27,000;	шт.	27	20052		541404		541404	–	584716
					–		–		–	43312	
90	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=41,000;	шт.	41	3199		131159		131159	–	141652
					–		–		–	10493	
1.5 на 5 абонентов (2 шт, d=57 мм)											
105	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=2,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,31	33926,28	8441,99	112296	27943	53443	41784	166406
					9338,37	3412,69	30910	11296	–	12326	
106	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;	шт.	2	24347		48694		48694	–	52590
					–		–		–	3896	
107	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;	шт.	2	13339		26678		26678	–	28812
					–		–		–	2134	
108	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;	шт.	2	16924		33848		33848	–	36556
					–		–		–	2708	

109	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;									
			шт.	2	16924		33848		33848	–	36556
					–		–		–	2708	
110	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;									
			шт.	2	20052		40104		40104	–	43312
					–		–		–	3208	
111	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;									
			шт.	2	3199		6398		6398	–	6910
					–		–		–	512	
	1.6 на 4 абонента (22 шт, d=108 мм)										
129	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %									
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	21,515	33926,23	8441,61	729923	181621	347385	271595	1081639
					9338,45	3412,58	200917	73422	–	80121	
130	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	13	24347		316511		316511	–	341832
					–		–		–	25321	
131	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	13	13339		173407		173407	–	187280
					–		–		–	13873	

132	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	13	16924		220012		220012	–	237613
					–		–		–	17601	
133	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	13	16924		220012		220012	–	237613
					–		–		–	17601	
134	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	13	20052		260676		260676	–	281530
					–		–		–	20854	
135	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	13	3199		41587		41587	–	44914
					–		–		–	3327	
1.8 на 5 абонента (17 шт, d=108 мм)											
174	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %								
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	28,135	33926,21	8441,62	954514	237505	454272	355164	1414451
					9338,44	3412,62	262737	96014	–	104774	
175	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	17	24347		413899		413899	–	447011
					–		–		–	33112	

176	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	17	13339		226763		226763	–	244904
					–		–		–	18141	
177	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	17	16924		287708		287708	–	310725
					–		–		–	23017	
178	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	17	16924		287708		287708	–	310725
					–		–		–	23017	
179	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	17	20052		340884		340884	–	368155
					–		–		–	27271	
180	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	17	3199		54383		54383	–	58734
					–		–		–	4351	
	1.13 Гидроизоляционные работы (157 колодцев)										
277	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=93,000;								
			м2 поверхности	1211,79	844,33	17,73	1023151	21485	695180	287759	1415783
					252,92	2,42	306486	2933	–	104873	
	Итого по разделу 1						**17 244 579**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						1 620 171				

		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 209 011				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				483 000				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				11 074 447				
		Накладные расходы, тенге				2 063 574				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 277 376	17 244 579			
	Раздел 2 Трубопроводы сети									
278	1101-0101-0371	(Объем грунта см. исходные данные) (При УГВ=2,1 м, амплитуде колебания УГВ=0,5 м, высота мокрых грунтов=1 м) Мокрые грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.51: ктрр1=1,21; ктрм1=1,21; кэкс1=1,21;								
			м3 грунта	4571	554,27	554,27	2533551	2533551	–	434922	3205951
					–	132,15	–	604058	–	237478	
279	1101-0105-0804	Механизированная доработка грунта. Группа грунтов 5 НР = 72 % т.ч. п.3.51: ктрр1=1,21; ктрм1=1,21; кэкс1=1,21;	м3 грунта недобора	113	1435,61	540,81	162223	61111	148	84360	266310
					893,49	143,39	100964	16203	–	19727	
280	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	28,17	4331,81	–	122027	–	–	87859	226677
					4331,81	–	122027	–	–	16791	
281	1101-0104-0406	(См. исходные данные) Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	3169,5	18,73	18,73	59370	59370	–	17094	82581
					–	7,49	–	23742	–	6117	

282	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3169,5	170,15	78,56	539299	249004	–	295374	901447
					91,59	37,84	290295	119946	–	66774	
283	1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР = 72 % т.ч. п.3.178.1: ктрр1=1,25;	м3 грунта	792,3	1988,93	–	1575829	–	–	1134597	2927260
					1988,93	–	1575829	–	–	216834	
284	1101-0101-0371	(Объем грунта см. исходные данные) (Высота сухих грунтов=1,6 м) Сухие грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	9361,13	458,07	458,07	4288053	4288053	–	736077	5426060
					–	109,21	–	1022329	–	401930	
285	1101-0105-0804	Механизированная доработка грунта. Группа грунтов 5 НР = 72 %	м3 грунта недоборра	180,9	1186,68	446,95	214670	80853	237	111612	352385
					738,42	118,5	133580	21437	–	26103	
286	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	45,2	3609,84	–	163165	–	–	117479	303096
					3609,84	–	163165	–	–	22452	
287	1101-0104-0406	(См. исходные данные) Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	5431,5	18,73	18,73	101741	101741	–	29295	141519
					–	7,49	–	40687	–	10483	

288	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5431,5	170,15	78,56	924183	426712	–	506174	1544786
					91,59	37,84	497471	205548	–	114429	
289	1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	1357,8	1591,14	–	2160450	–	–	1555524	4013252
					1591,14	–	2160450	–	–	297278	
297	1122-1401-0301	Трубы п/э диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	1268	1298,83	7,26	1646919	9212	341704	1285627	3167150
					1022,08	2,06	1296003	2610	–	234604	
299	2301-0501-1310	(Всего) Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	346,5	645		223493		223493	–	241372
					–		–		–	17879	
300	1122-1401-0301	Трубы п/э диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	343	1298,83	7,27	445499	2492	92432	347768	856728
					1022,08	2,06	350575	706	–	63461	
301	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	6,859	266784,72	66404,25	1829876	455467	6252	1354476	3439101
					199469	19163,77	1368158	131444	–	254748	
302	2301-0501-1502	(Всего) Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	6927	159		1101393		1101393	–	1189504
					–		–		–	88111	

	Итого по разделу 2					**28 285 179**					
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					8 058 517					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 267 566					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 188 710					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 765 658					
	Накладные расходы, тенге					8 098 238					
	Сметная прибыль (8 %), тенге					2 095 200	28 285 179				
	Раздел 3 Колодцы водопроводные сети										
342	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,8	33926,2	8441,61	366403	91169	174378	136334	542956
					9338,44	3412,6	100855	36856	–	40219	
345	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	13339		200085		200085	–	216092
					–		–		–	16007	
346	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	16924		101544		101544	–	109668
					–		–		–	8124	
347	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	16924		84620		84620	–	91390
					–		–		–	6770	

349	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9, КС20.9б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	4	27907		111628		111628	–	120558
					–		–		–	8930	
350	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 3ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	35	20052		701820		701820	–	757966
					–		–		–	56146	
352	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	21	3299		69279		69279	–	74821
					–		–		–	5542	
356	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (d=1500 мм-99 шт, d=2000 мм-6 шт) НР = 93 %									
			м2 поверхности	488,02772	844,33	17,73	412056	8653	279972	115890	570182
					252,92	2,42	123432	1181	–	42236	
		Итого по разделу 3					**2 483 632**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					224 287				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					99 822				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					38 037				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 723 326				
		Накладные расходы, тенге					252 224				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					183 973				
								2 483 632			
		Итого по смете					**48 013 390**				
		Временные здания и сооружения (2,9 %)					1 392 388				

Итого	49 405 778
Затраты на производство строительно-	1 630 391
Итого	51 036 169
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1 020 723
Итого в текущих ценах 2018г	52 056 892
в текущих прогнозных ценах 2019г.-	54 659 737
Итого с учетом скидки к-0,9	49 193 763
Налог на добавленную стоимость (12 %)	**5 903 252**
Всего по акту	**55 097 015**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

И.о.руководителя отдела _____ С.Х.Килыбаев

Авторский надзор:
ТОО"Astana Mix Building"

Директор _____ К.Ж.Муталиев

Технадзор:
ТОО "VK ETNA"

Директор _____ Ж.А.Каребаева

эксперт _____ Е.Бейбітжанұлы
сметчик _____ Л.В.Зиновьева

Подрядчик:
ТОО "СК-KazAlem"

Директор _____ Р.К.Аккизов