Заказчик:ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"
Подрядчик: ТОО "СК-KazAlem"

Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №10
за август месяц 2020 года

	Код	Код	Договор		Источник		Организационно			
			№54	25.06.2019г						
			Доп.согл.№1, доп.согл. №2	14.11.2019г, 29.05.2020г						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих и состав СМР в	доп. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Герасимовка Уланского района Восточно-Казахстанской области"	210 255 513	50 176 373							6 021 165	56 197 538
Всего к оплате										56 197 538

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

И.о.руководителя отдела _____ С.Х.Килыбаев

Технадзор:
ТОО "VK ETNA"

Директор _____ Ж.А.Каребаева

Подрядчик:
ТОО "СК-KazAlem"

Директор _____ Р.К.Аккизов

"SANA-2015". Версия 18.2.2 от 18.06.18 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Мердігер: "СК-KazAlem" ЖШС
Шығыс Қазақстан облысы,Өскемен қ,
Меновное ауылы,Шоссейная көшесі,26
БСН/ЖСН 960940001653 БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ748560000000003705 "Банк ЦентрКредит" АҚ
ТОО "СК-KazAlem"
Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск,
с.Меновное, Шоссейная, 27
БИН/ИИН 960940001653 БИК KCJBKZKX
ИИК KZ748560000000003705 АО "Банк ЦентрКредит"

Тапсырыс беруші: "Ұлан ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылысы бөлімі"ММ
Шығыс Қазақстан облысы, Ұлан ауданы, Қасым Қайсенов кенті, Абай Құнанбаев көшесі,5
БСН 140140007890 БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ79070103KSN1811000
ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті РММ
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"
Восточно-Казахстанская область, Уланский район, п.Касыма Кайсенова, Абая Кунанбаева,5
БИН 140140007890 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ79070103KSN1811000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Наименование объекта:" Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Герасимовка Уланского района Восточно-Казахстанской области"
Договор №54 от 25.06.2019г
Доп.согл.№1 от 14.11.2019г,доп.согл.№2 от 29.05.2020г

Форма 2В

Акт №10 от 27.08.2020г
приемки выполненных работ
за август месяц 2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Акт выполненных работ №1 за август 2019г										
	Раздел 2 Трубопроводы сети										
278	1101-0101-0371	(Объем грунта см. исходные данные) (При УГВ=2,1 м, амплитуде колебания УГВ=0,5 м, высота мокрых грунтов=1 м) Мокрые грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.51: ктрр1=1,21; ктрм1=1,21; кэкс1=1,21;									
			м3 грунта	-9142,19	554,27	554,27	-5067242	-5067242	–	-869861	-6412071
					–	132,15	–	-1208140	–	-474968	

279	1101-0105-0804	Механизированная доработка грунта. Группа грунтов 5 НР = 72 % т.ч. п.3.51: ктрр1=1,21; ктрм1=1,21; кэкс1=1,21;	м3 грунта недобора	-226,19	1435,61	540,81	-324721	-122326	-296	-168863	-533070
					893,49	143,39	-202099	-32433	–	-39487	
280	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	-56,54	4331,81	–	-244921	–	–	-176343	-433497
					4331,81	–	-244921	–	–	-33701	
281	1101-0104-0406	(См. исходные данные) Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	-6339,1	18,73	18,73	-118731	-118731	–	-34185	-165150
					0	7,49	0	-47480	–	-12233	
283	1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР = 72 % т.ч. п.3.178.1: ктрр1=1,25;	м3 грунта	-1584,77	1988,93	–	-3151997	–	–	-2269438	-5855149
					1988,93	–	-3151997	–	–	-433715	
284	1101-0101-0371	(Объем грунта см. исходные данные) (Высота сухих грунтов=1,6 м) Сухие грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	-14627,5	458,07	458,07	-6700419	-6700419	–	-1150178	-8478645
					–	109,21	–	-1597469	–	-628048	
285	1101-0105-0804	Механизированная доработка грунта. Группа грунтов 5 НР = 72 %	м3 грунта недобора	-361,9	1186,68	446,95	-429459	-161751	-474	-223289	-704968
					738,42	118,51	-267234	-42889	–	-52220	
286	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	-90,47	3609,84	–	-326582	–	–	-235139	-606659

287	1101-0104-0406	(См. исходные данные) Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4 НР = 72 %			3609,84	–	-326582	–	–	-44938	
			м3 грунта	-10863,08	18,73	18,73	-203465	-203465	–	-58582	-283012
					–	7,49	–	-81364	–	-20964	
289	1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	-2715,7	1591,14	–	-4321059	–	–	-3111162	-8026799
					1591,14	–	-4321059	–	–	-594578	
		Итого по разделу 2					**-31 499 019**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					-8 513 891				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-12 373 934				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-3 009 776				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					-770				
		Накладные расходы, тенге					-8 297 040				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					-2 334 851				

Акт выполненных работ №2 за сентябрь 2019г

Локальная смета 2-1-1

Раздел 2 Трубопроводы сети

278	1101-0101-0371	(Объем грунта см. исходные данные) (При УГВ=2,1 м, амплитуде колебания УГВ=0,5 м, высота мокрых грунтов=1 м) Мокрые грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.51: ктрр1=1,21; ктрм1=1,21; кэкс1=1,21;									
			м3 грунта	-1207,8	554,27	554,27	-669447	-669447	–	-114920	-847116
					–	132,15	–	-159611	–	-62749	
279	1101-0105-0804	Механизированная доработка грунта. Группа грунтов 5 НР = 72 % т.ч. п.3.51: ктрр1=1,21; ктрм1=1,21; кэкс1=1,21;	м3 грунта недобора	-29,4	1435,61	540,81	-42207	-15900	-39	-21949	-69288
					893,49	143,39	-26269	-4216	–	-5132	

280	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	-7,35	4331,81	–	-31839	–	–	-22924	-59144
					4331,81	–	-31839	–	–	-4381	
281	1101-0104-0406	(См. исходные данные) Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	-824	18,73	18,73	-15434	-15434	–	-4444	-21468
					0	7,49	0	-6172	–	-1590	
283	1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР = 72 % т.ч. п.3.178.1: ктрр1=1,25;	м3 грунта	-206,02	1988,93	–	-409759	–	–	-295027	-761169
					1988,93	–	-409759	–	–	-56383	
284	1101-0101-0371	(Объем грунта см. исходные данные) (Высота сухих грунтов=1,6 м) Сухие грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	-1932,5	458,07	458,07	-885220	-885220	–	-151955	-1120149
					–	109,21	–	-211048	–	-82974	
285	1101-0105-0804	Механизированная доработка грунта. Группа грунтов 5 НР = 72 %	м3 грунта недобора	-47	1186,68	446,95	-55774	-21007	-62	-28999	-91555
					738,42	118,51	-34706	-5570	–	-6782	
286	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	-11,7	3609,84	–	-42235	–	–	-30409	-78456
					3609,84	–	-42235	–	–	-5812	

287	1101-0104-0406	(См. исходные данные) Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	-1412,2	18,73	18,73	-26451	-26451	–	-7616	-36792
					–	7,49	–	-10577	–	-2725	
289	1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	-244,231076	1591,14	–	-388606	–	–	-279796	-721874
					1591,14	–	-388606	–	–	-53472	
		Итого по разделу 2					**-3 807 011**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					-933 413				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-1 633 458				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-397 194				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					-100				
		Накладные расходы, тенге					-958 037				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					-282 001				
	Акт выполненных работ №3 за октябрь 2019г										
	Раздел 2 Трубопроводы сети										
278	1101-0101-0371	(Объем грунта см. исходные данные) (При УГВ=2,1 м, амплитуде колебания УГВ=0,5 м, высота мокрых грунтов=1 м) Мокрые грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.51: ктрр1=1,21; ктрм1=1,21; кэкс1=1,21;	м3 грунта	-1845,75	554,27	554,27	-1023044	-1023044	–	-175619	-1294556
					–	132,15	–	-243916	–	-95893	
279	1101-0105-0804	Механизированная доработка грунта. Группа грунтов 5 НР = 72 % т.ч. п.3.51: ктрр1=1,21; ктрм1=1,21; кэкс1=1,21;	м3 грунта недобора	-45,5	1435,61	540,81	-65270	-24588	61	-33942	-107149
					893,49	143,39	-40623	-6519	–	-7937	

280	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	-11,430	4331,81	–	-49513	–	–	-35649	-91975
					4331,81	–	-49513	–	–	-6813	
281	1101-0104-0406	(См. исходные данные) Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	-1283,67	18,73	18,73	-24043	-24043	–	-6923	-33443
					0	7,49	0	-9615	–	-2477	
283	1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР = 72 % т.ч. п.3.178.1: ктрр1=1,25;	м3 грунта	-320,91	1988,93	–	-638268	–	–	-459553	-1185647
					1988,93	–	-638268	–	–	-87826	
284	1101-0101-0371	(Объем грунта см. исходные данные) (Высота сухих грунтов=1,6 м) Сухие грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	-2953,2	458,07	458,07	-1352772	-1352772	–	-232214	-1711785
					–	109,21	–	-322519	–	-126799	
285	1101-0105-0804	Механизированная доработка грунта. Группа грунтов 5 НР = 72 %	м3 грунта недобора	-73,26	1186,68	446,95	-86936	-32744	97	-45201	-142708
					738,42	118,51	-54097	-8682	–	-10571	
286	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	-18,321	3609,84	–	-66136	–	–	-47618	-122854
					3609,84	–	-66136	–	–	-9100	

287	1101-0104-0406	(См. исходные данные) Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	-2199,774	18,73	18,73	-41202	-41202	–	-11863	-57310
					–	7,49	–	-16476	–	-4245	
289	1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	-550,08	1591,14	–	-875254	–	–	-630183	-1625872
					1591,14	–	-875254	–	–	-120435	
		Итого по разделу 2					**-6 373 299**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					-1 723 889				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-2 498 393				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-607 727				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					158				
		Накладные расходы, тенге					-1 678 764				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					-472 096				
	Акт выполненных работ №4 за ноябрь 2019г										
	Раздел 2 Трубопроводы сети										
278	1101-0101-0371	(Объем грунта см. исходные данные) (При УГВ=2,1 м, амплитуде колебания УГВ=0,5 м, высота мокрых грунтов=1 м) Мокрые грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.51: ктрр1=1,21; ктрм1=1,21; кэкс1=1,21;	м3 грунта	-5686,7	554,27	554,27	-3151967	-3151967	–	-541078	-3988489
					–	132,15	–	-751497	–	-295444	
279	1101-0105-0804	Механизированная доработка грунта. Группа грунтов 5 НР = 72 % т.ч. п.3.51: ктрр1=1,21; ктрм1=1,21; кэкс1=1,21;	м3 грунта недобора	-106,1	1435,61	540,81	-152318	-57380	-139	-79209	-250049
					893,49	143,39	-94799	-15214	–	-18522	

280	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	-26,670	4331,81	–	-115529	–	–	-83181	-214607
					4331,81	–	-115529	–	–	-15897	
281	1101-0104-0406	(См. исходные данные) Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	-2995,23	18,73	18,73	-56101	-56101	–	-16153	-78034
					0	7,49	0	-22434	–	-5780	
283	1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР = 72 % т.ч. п.3.178.1: ктрр1=1,25;	м3 грунта	-748,79	1988,93	–	-1489291	–	–	-1072289	-2766506
					1988,93	–	-1489291	–	–	-204926	
284	1101-0101-0371	(Объем грунта см. исходные данные) (Высота сухих грунтов=1,6 м) Сухие грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	-6863,2	458,07	458,07	-3143826	-3143826	–	-539662	-3978167
					–	109,21	–	-749530	–	-294679	
285	1101-0105-0804	Механизированная доработка грунта. Группа грунтов 5 НР = 72 %	м3 грунта недобора	-170,94	1186,68	446,95	-202851	-76402	-224	-105468	-332985
					738,42	118,51	-126226	-20258	–	-24666	
286	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	-42,75	3609,84	–	-154321	–	–	-111111	-286667
					3609,84	–	-154321	–	–	-21235	

287	1101-0104-0406	(См. исходные данные) Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	-5132,8	18,73	18,73	-96137	-96137	–	-27680	-133722
					–	7,49	–	-38445	–	-9905	
289	1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	-1283,06	1591,14	–	-2041528	–	–	-1469900	-3792342
					1591,14	–	-2041528	–	–	-280914	
		Итого по разделу 2					**-15 821 567**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					-4 021 694				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-6 581 813				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-1 597 378				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					-363				
		Накладные расходы, тенге					-4 045 732				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					-1 171 968				
		Акт выполненных работ №6 за май 2020г									
		Раздел 2 Трубопроводы сети									
278	1101-0101-0371	(Объем грунта см. исходные данные) (При УГВ=2,1 м, амплитуде колебания УГВ=0,5 м, высота мокрых грунтов=1 м) Мокрые грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.51: ктрр1=1,21; ктрм1=1,21; кэкс1=1,21;	м3 грунта	-5750	554,27	554,27	-3187053	-3187053	–	-547101	-4032886
					–	132,15	–	-759863	–	-298732	
279	1101-0105-0804	Механизированная доработка грунта. Группа грунтов 5 НР = 72 % т.ч. п.3.51: ктрр1=1,21; ктрм1=1,21; кэкс1=1,21;	м3 грунта недобора	-150,0	1435,61	540,81	-215342	-81122	-197	-111983	-353511
					893,49	143,39	-134024	-21509	–	-26186	

280	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	-35,500	4331,81	–	-153779	–	–	-110721	-285660
					4331,81	–	-153779	–	–	-21160	
281	1101-0104-0406	(См. исходные данные) Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	-6300	18,73	18,73	-117999	-117999	–	-33975	-164132
					0	7,49	0	-47187	–	-12158	
283	1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР = 72 % т.ч. п.3.178.1: ктрр1=1,25;	м3 грунта	-850	1988,93	–	-1690591	–	–	-1217225	-3140441
					1988,93	–	-1690591	–	–	-232625	
284	1101-0101-0371	(Объем грунта см. исходные данные) (Высота сухих грунтов=1,6 м) Сухие грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	-9200	458,07	458,07	-4214244	-4214244	–	-723407	-5332663
					–	109,21	–	-1004732	–	-395012	
285	1101-0105-0804	Механизированная доработка грунта. Группа грунтов 5 НР = 72 %	м3 грунта недобора	-250	1186,68	446,95	-296670	-111738	-328	-154247	-486992
					738,42	118,51	-184605	-29628	–	-36073	
286	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	-51,3	3609,84	–	-185185	–	–	-133333	-343999
					3609,84	–	-185185	–	–	-25481	

287	1101-0104-0406	(См. исходные данные) Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	-2800	18,73	18,73	-52444	-52444	–	-15100	-72946
					–	7,49	–	-20972	–	-5404	
289	1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	-1600	1591,14	–	-2545824	–	–	-1832993	-4729124
					1591,14	–	-2545824	–	–	-350305	
		Итого по разделу 2					**-18 942 353**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					-4 894 007				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-7 764 599				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-1 883 890				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					-524				
		Накладные расходы, тенге					-4 880 086				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					-1 403 137				
	Акт выполненных работ №7 за июнь 2020г										
	Раздел 2 Трубопроводы сети										
278	1101-0101-0371	(Объем грунта см. исходные данные) (При УГВ=2,1 м, амплитуде колебания УГВ=0,5 м, высота мокрых грунтов=1 м) Мокрые грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.51: ктрр1=1,21; ктрм1=1,21; кэкс1=1,21;	м3 грунта	-5750	554,27	554,27	-3187053	-3187053	–	-547101	-4032886
					–	132,15	–	-759863	–	-298732	
279	1101-0105-0804	Механизированная доработка грунта. Группа грунтов 5 НР = 72 % т.ч. п.3.51: ктрр1=1,21; ктрм1=1,21; кэкс1=1,21;	м3 грунта недобора	-150,0	1435,61	540,81	-215342	-81122	-197	-111983	-353511
					893,49	143,39	-134024	-21509	–	-26186	

280	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	-35,500	4331,81	–	-153779	–	–	-110721	-285660
					4331,81	–	-153779	–	–	-21160	
281	1101-0104-0406	(См. исходные данные) Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	-5085,5	18,73	18,73	-95251	-95251	–	-27425	-132492
					0	7,49	0	-38090	–	-9814	
282	1101-0201-0502	Грунт3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72% К=0,800	м3 грунта	-17742	170,15	78,56	-3018801	-1393812	–	-483377	-3782354
					91,59	37,84	-1624990	-671357	–	-280174	
283	1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР = 72 % т.ч. п.3.178.1: ктрр1=1,25;	м3 грунта	-850	1988,93	–	-1690591	–	–	-1217225	-3140441
					1988,93	–	-1690591	–	–	-232625	
284	1101-0101-0371	(Объем грунта см. исходные данные) (Высота сухих грунтов=1,6 м) Сухие грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	-9200	458,07	458,07	-4214244	-4214244	–	-723407	-5332663
					–	109,21	–	-1004732	–	-395012	
285	1101-0105-0804	Механизированная доработка грунта. Группа грунтов 5 НР = 72 %	м3 грунта недобора	-250	1186,68	446,95	-296670	-111738	-328	-154247	-486992
					738,42	118,51	-184605	-29628	–	-36073	
286	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	-51,3	3609,84	–	-185185	–	–	-133333	-343999
					3609,84	–	-185185	–	–	-25481	

287	1101-0104-0406	(См. исходные данные) Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	-7900	18,73	18,73	-147967	-147967	–	-42603	-205816
					–	7,49	–	-59171	–	-15246	
288	1101-0201-0502	Грунт3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72% К=0,800	м3 грунта	-22407,8	170,15	78,56	-3812687	-1760357	–	-610496	-4777038
					91,59	37,84	-2052330	-847911	–	-353855	
289	1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	-1600	1591,14	–	-2545824	–	–	-1832993	-4729124
					1591,14	–	-2545824	–	–	-350305	
		Итого по разделу 2					**-27 602 974**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					-8 571 327				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-10 991 542				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-3 432 260				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					-524				
		Накладные расходы, тенге					-5 994 913				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					-2 044 664				
	Акт выполненных работ №8 от 25 июня 2020г										
	Раздел 2 Трубопроводы сети										
278	1101-0101-0371	(Объем грунта см. исходные данные) (При УГВ=2,1 м, амплитуде колебания УГВ=0,5 м, высота мокрых грунтов=1 м) Мокрые грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.51: ктрр1=1,21; ктрм1=1,21; кэкс1=1,21;	м3 грунта	-4255	554,27	554,27	-2358419	-2358419	–	-404855	-2984335
					–	132,15	–	-562298	–	-221062	

279	1101-0105-0804	Механизированная доработка грунта. Группа грунтов 5 НР = 72 % т.ч. п.3.51: ктрр1=1,21; ктрм1=1,21; кэкс1=1,21;	м3 грунта недобора	-84,8	1435,61	540,81	-121682	-45839	-111	-63278	-199757
					893,49	143,39	-75732	-12154	–	-14797	
280	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	-2,744	4331,81	–	-11886	–	–	-8558	-22080
					4331,81	–	-11886	–	–	-1636	
281	1101-0104-0406	(См. исходные данные) Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	-3350	18,73	18,73	-62746	-62746	–	-18066	-87276
					0	7,49	0	-25092	–	-6465	
282	1101-0201-0502	Грунт3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72% К=0,800	м3 грунта	-3350	170,15	78,56	-570003	-263176	–	-91270	-714174
					91,59	37,84	-306827	-126764	–	-52902	
283	1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР = 72 % т.ч. п.3.178.1: ктрр1=1,25;	м3 грунта	-850	1988,93	–	-1690591	–	–	-1217225	-3140441
					1988,93	–	-1690591	–	–	-232625	
284	1101-0101-0371	(Объем грунта см. исходные данные) (Высота сухих грунтов=1,6 м) Сухие грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	-6800	458,07	458,07	-3114876	-3114876	–	-534692	-3941534
					–	109,21	–	-742628	–	-291965	
285	1101-0105-0804	Механизированная доработка грунта. Группа грунтов 5 НР = 72 %	м3 грунта недобора	-165	1186,68	446,95	-195802	-73747	-216	-101803	-321414
					738,42	118,51	-121839	-19554	–	-23808	

286	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	-46,3	3609,84	–	-167136	–	–	-120338	-310471
					3609,84	–	-167136	–	–	-22998	
287	1101-0104-0406	(См. исходные данные) Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	-5200	18,73	18,73	-97396	-97396	–	-28043	-135474
					–	7,49	–	-38948	–	-10035	
288	1101-0201-0502	Грунт3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72% К=0,800	м3 грунта	-5200	170,15	78,56	-884780	-408512	–	-141673	-1108569
					91,59	37,84	-476268	-196768	–	-82116	
289	1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	-1600	1591,14	–	-2545824	–	–	-1832993	-4729123
					1591,14	–	-2545824	–	–	-350305	
		Итого по разделу 2					**-17 694 649**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					-5 396 103				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-6 424 710				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-1 724 206				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					-327				
		Накладные расходы, тенге					-4 562 794				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					-1 310 715				

Акт выполненных работ за июль 2020г

Раздел 2 Трубопроводы сети

278	1101-0101-0371	(Объем грунта см. исходные данные) (При УГВ=2,1 м, амплитуде колебания УГВ=0,5 м, высота мокрых грунтов=1 м) Мокрые грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.51: ктрр1=1,21; ктрм1=1,21; кэкс1=1,21;								
			м3 грунта	-4571	554,27	554,27	-2533551	-2533551	–	-434922	-3205951
					–	132,15	–	-604058	–	-237478	
279	1101-0105-0804	Механизированная доработка грунта. Группа грунтов 5 НР = 72 % т.ч. п.3.51: ктрр1=1,21; ктрм1=1,21; кэкс1=1,21;	м3 грунта недобора	-113	1435,61	540,81	-162223	-61111	-148	-84360	-266310
					893,49	143,39	-100964	-16203	–	-19727	
280	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	-28,17	4331,81	–	-122027	–	–	-87859	-226677
					4331,81	–	-122027	–	–	-16791	
281	1101-0104-0406	(См. исходные данные) Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	-3169,5	18,73	18,73	-59370	-59370	–	-17094	-82581
					–	7,49	–	-23742	–	-6117	
282	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	-3169,5	170,15	78,56	-539299	-249004	–	-295374	-901447
					91,59	37,84	-290295	-119946	–	-66774	
283	1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР = 72 % т.ч. п.3.178.1: ктрр1=1,25;	м3 грунта	-792,3	1988,93	–	-1575829	–	–	-1134597	-2927260
					1988,93	–	-1575829	–	–	-216834	

284	1101-0101-0371	(Объем грунта см. исходные данные) (Высота сухих грунтов=1,6 м) Сухие грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	-9361,13	458,07	458,07	-4288053	-4288053	–	-736077	-5426060
					–	109,21	–	-1022329	–	-401930	
285	1101-0105-0804	Механизированная доработка грунта. Группа грунтов 5 НР = 72 %	м3 грунта недобора	-180,9	1186,68	446,95	-214670	-80853	-237	-111612	-352385
					738,42	118,5	-133580	-21437	–	-26103	
286	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	-45,2	3609,84	–	-163165	–	–	-117479	-303096
					3609,84	–	-163165	–	–	-22452	
287	1101-0104-0406	(См. исходные данные) Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	-5431,5	18,73	18,73	-101741	-101741	–	-29295	-141519
					–	7,49	–	-40687	–	-10483	
288	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	-5431,5	170,15	78,56	-924183	-426712	–	-506174	-1544786
					91,59	37,84	-497471	-205548	–	-114429	
289	1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	-1357,8	1591,14	–	-2160450	–	–	-1555524	-4013252
					1591,14	–	-2160450	–	–	-297278	
		Итого по разделу 2					**-19 391 324**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					-5 043 781				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-7 800 395				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-2 053 950
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-385
Накладные расходы, тенге	-5 110 367
Сметная прибыль (8 %), тенге	-1 436 396
Итого по исключаемым актам №1,2,3,4,6,7,8,9	**-141 132 197**

Локальная смета 6-1-1 Земляные работы участок Водозаборной

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	1304,65	158,06	151,92	206218	198208	–	48613	275217
					6,14	45,61	8010	59508	–	20386	
2	1101-0105-0802	Механизированная доработка грунта 2 группы НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта недобора	32,28	752,29	304,18	24284	9819	25	12290	39500
					447,34	81,44	14440	2629	–	2926	
3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	8,07	1507,68	–	12167	–	–	8760	22601
					1507,68	–	12167	–	–	1674	
4	1101-0104-0106	Устройство съездов в грунтах 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	37,4	29,47	29,47	1102	1102	–	318	1534
					–	11,79	–	441	–	114	
5	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	13,8	19256,3	1058,91	265737	14613	235326	17133	305500
					1144,78	219,57	15798	3030	–	22630	
6	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта	984	16,44	16,44	16176	16176	–	4658	22501

7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,800;	м3 уплотненного грунта	984	–	6,57	–	6469	–	1667	234616
					142,67	65,99	140389	64936	–	76848	
					76,68	31,79	75453	31280	–	17379	
8	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	246	786,35	–	193442	–	–	139278	359338
					786,35	–	193442	–	–	26618	
		Итого по разделу 1					**1 260 807**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					319 310				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					304 854				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					103 357				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					235 351				
		Накладные расходы, тенге					307 898				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					93 394				
		Итого по смете					**1 260 807**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					319 310				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					304 854				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					103 357				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					235 351				
		Накладные расходы, тенге					307 898				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					93 394				

Локальная смета № 6-1-2
Ж/бетонный резервуар V=200 м (расход на 1 шт)

Раздел 1 Бетонные работы

1	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	58	30101,91	2916,19	1745911	169139	1133871	456031	2378097
					7636,22	1004	442901	58232	–	176155	
2	2105-0309-0303	Сетки С-1, С-2, С-3, С-4 арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,30768	227769		525618		525618	–	567667

				–		–		–	42049	
3	2105-0301-3001	(Ф-1, Ф-2, Ш-1, Ш-2) Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1854	204885		37986		37986	–	41025
					–		–		–	3039	
4	2105-0301-3201	(Ан-1, 1у, 2у) Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,59472	205373		122139		122139	–	131910
					–		–		–	9771	
5	1106-0301-0407	Детали Зд-1 закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0287	385052,26	1219,51	11051	35	4691	5768	18165
					220383,28	487,8	6325	14	–	1346	
		Итого по разделу 1					**3 136 864**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					449 226				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					169 174				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					58 246				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 824 305				
		Накладные расходы, тенге					461 799				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					232 360				
		Техническое решение №1 . Локальная смета 2-1-1 Добавить									
		Раздел 2 Трубопроводы сети									
1	1101-0101-0367	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % ктрр1=1,21; ктрм1=1,21; кэкс1=1,21;	м3 грунта	33214,64	217,56	217,56	7226177	7226177	0	1240447	9143954
					0	51,87	0	1722843	–	677330	
2	1101-0105-0801	Механизированная доработка. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 % ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 грунта недобора	814,3936	808,8	376,86	658682	306912	529	311805	1048125
					431,29	100,47	351240	81822	–	77639	

3	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	203,7984	1155,22	0	235432	0	0	169511	437338
					1155,22	0	235432	0	–	32395	
4	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	22821,2706	13,76	13,76	314021	314021	0	90372	436744
					0	5,5	0	125517	–	32351	
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	22821,2706	142,67	65,99	3255911	1505976	0	1782305	5441273
					76,68	31,79	1749935	725488	–	403057	
6	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	5705,51765	715,97	0	4084979	0	0	2941185	7588258
					715,97	0	4084979	0	–	562093	
7	1101-0101-0369	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	52659,6275	286,83	286,83	15104361	15104361	0	2593002	19113152
					0	68,39	0	3601392	–	1415789	
8	1101-0105-0802	Механизированная доработка. Группа грунтов 3 НР = 72 % ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 грунта недобора	1302,8736	940,14	380,21	1224884	495366	1003	620035	1992513
					559,16	101,81	728515	132646	–	147594	
9	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 грунта	325,9184	1884,58	0	614219	0	3	442236	1140971
					1884,57	0	614216	0	–	84516	

10	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	39106,7569	16,44	16,44	642915	642915	0	184991	894138
					0	6,57	0	256931	–	66232	
11	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	39106,7569	170,15	78,56	6654015	3072227	0	3644343	11122226
					91,59	37,84	3581788	1479800	–	823869	
12	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	9776,6892	786,35	0	7687900	0	0	5535288	14281042
					786,35	0	7687900	0	–	1057855	
13	1101-0205-0902	Грунт скальный 5-6 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 %	м3 грунта	9204,528	6034,14	2268,46	55541411	20880104	0	31938424	94478221
					3765,68	1053,57	34661307	9697615	–	6998387	
14	1101-0105-0804	Механизированная доработка. Группа грунтов 6 НР = 72 %	м3 грунта недобора	235,2	1186,68	446,95	279107	105123	308	145114	458159
					738,42	118,5	173676	27871	–	33938	
15	1101-0205-0212	Грунты 5р группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м НР = 72 %	м3 грунта	61,32	9551,89	0	585722	0	0	421720	1088037
					9551,89	0	585722	0	–	80595	
16	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	6880,8	18,73	18,73	128877	128877	0	37107	179263
					0	7,49	0	51537	–	13279	

17	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	6880,8	170,15	78,56	1170768	540556	0	641219	1956946
					91,59	37,84	630212	260369	–	144959	
18	1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	1720	1591,14	0	2736761	0	0	1970468	5083807
					1591,14	0	2736761	0	–	376578	
		Итого по разделу 2					**175 884 168**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					57 821 683				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					50 322 613				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					18 163 832				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 844				
		Накладные расходы, тенге					54 709 571				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					13 028 457				
	Раздел 4 Участок водозаборной										
35	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Срезка растительного слоя НР = 72 %	м3 грунта	637,08	45,34	45,34	28888	28888	–	7638	39448
					–	16,65	–	10609	–	2922	
36	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Выравнивание слоя НР = 72 %	м3 грунта	637,08	45,34	45,34	28888	28888	–	7638	39448
					–	16,65	–	10609	–	2922	
37	1101-0102-0312	Грунты 5-6 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	6770	520,83	497,74	3526003	3369728	1269	771885	4641719
					22,9	135,46	155006	917057	–	343831	

38	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	10832	126		1364832		–	–	1474019
					–		–		–	109187	
39	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 5-6 НР = 72 %	м3 грунта	6770	18,73	18,73	126813	126813	–	36513	176392
					–	7,49	–	50713	–	13066	
40	1101-0104-0409	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 5-6 НР = 72 % К=10,000;	м3 грунта	67700	16,09	16,09	1089120	1089120	–	287972	1487259
					–	5,91	–	399961	–	110167	
41	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	7530,82	68,42	68,42	515269	515269	–	144896	712978
					–	26,72	–	201244	–	52813	
42	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=10,000;	м3 уплотненного грунта	75308,2	6,56	6,56	493989	493989	–	107563	649676
					–	1,98	–	149393	–	48124	

Итого по разделу 4 **9 220 939**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 155 006
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 5 652 695
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 739 586
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 269
- перевозка грузов, тенге 1 364 832

		Накладные расходы, тенге				1 364 105				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				683 032				
	Раздел 5 Проездная дорога к водозаборной									
43	1101-0107-1502	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	2400	4,16	4,16	9973	9973	–	3308	14343
					–	1,91	–	4595	–	1062	
44	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	359,97	1136,28	1007,11	409025	362528	–	134955	587498
					129,17	217,97	46497	78461	–	43518	
	Итого по разделу 5						**601 841**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						46 497				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						372 501				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						83 056				
	Накладные расходы, тенге						138 263				
	Сметная прибыль (8 %), тенге						44 580				
	Итого по смете						**48 972 422**				
	Временные здания и сооружения (2,9 %)						1 420 200				
	Итого						50 392 622				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)						1 662 957				
	Итого						52 055 579				
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)						1 041 112				
	Итого в текущих ценах 2018г						53 096 691				
	в текущих прогнозных ценах 2019г.-76%(Иинф-1,050)						55 751 525				
	Итого с учетом скидки к-0,9						50 176 373				

Налог на добавленную стоимость (12 %)	6 021 165
Всего по акту	56 197 538

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

И.о.руководителя отдела _____ С.Ж.Кильбаев

Авторский надзор:
ТОО"Astana Mix Building"

Директор _____ К.Ж.Муталиев

Технадзор:
ТОО "VK ETNA"

Директор _____ Ж.А.Каребаева

эксперт_____ Е.Бейбітжанұлы
сметчик _____ Л.В.Зиновьева

Подрядчик:
ТОО "СК-KazAlem"

Директор _____ Р.К.Аккизов