Заказчик:ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"
Подрядчик: ТОО "СК-KazAlem"

Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №11
за сентябрь месяц 2020 года

	Код	Код	Договор		Источник		Организационно			
			№54	25.06.2019г						
			Доп.согл.№1, доп.согл. №2	14.11.2019г, 29.05.2020г						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих и состав СМР в	доп. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Герасимовка Уланского района Восточно-Казахстанской области"	231 530 049	18 995 121							2 279 415	21 274 536
Всего к оплате										21 274 536

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

И.о.руководителя отдела _____ С.Х.Килыбаев

Технадзор:
ТОО "VK ETNA"

Директор _____ Ж.А.Каребаева

Подрядчик:
ТОО "СК-KazAlem"

Директор _____ Р.К.Аккизов

"SANA-2015". Версия 18.2.2 от 18.06.18 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Мердігер: "СК-KazAlem" ЖШС
Шығыс Қазақстан облысы,Өскемен қ,
Меновное ауылы,Шоссейная көшесі,26
БСН/ЖСН 960940001653 БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ748560000000003705 "Банк ЦентрКредит" АҚ
ТОО "СК-KazAlem"
Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск,
с.Меновное, Шоссейная, 27
БИН/ИИН 960940001653 БИК KCJBKZKX
ИИК KZ748560000000003705 АО "Банк ЦентрКредит"

Тапсырыс беруші: "Ұлан ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылысы бөлімі"ММ
Шығыс Қазақстан облысы, Ұлан ауданы, Қасым Қайсенов кенті, Абай Құнанбаев көшесі,5
БСН 140140007890 БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ79070103KSN1811000
ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті РММ
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"
Восточно-Казахстанская область, Уланский район, п.Касыма Кайсенова, Абая Кунанбаева,5
БИН 140140007890 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ79070103KSN1811000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Наименование объекта:" Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Герасимовка Уланского района Восточно-Казахстанской области"
Договор №54 от 25.06.2019г
Форма 2В
Доп.согл.№1 от 14.11.2019г,доп.согл.№2 от 29.05.2020г

Акт №11 от 25.09.2020г
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Техническое решение №1 . Локальная смета 2-1-1 Добавить										
	Раздел 3 Скважина № 06-16.Буровые работы										
19	1104-0101-0102	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы НР = 85 %	м бурения	10	3567,1	1784,6	35671	17846	9881	11841	51313
					794,4	598,7	7944	5987	–	3801	

20	1104-0101-0102	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы НР = 85 %	м бурения	25	3103	1784,64	77575	44616	13099	29605	115754
					794,4	598,76	19860	14969	–	8574	
21	1104-0201-0101	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости НР = 85 %	м закрепленной скважины	7,5	976,4	468	7323	3510	89	3945	12169
					496,53	122,27	3724	917	–	901	
22	1104-0301-0101	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР = 85 %	колонна	1	392701	226794	392701	226794	–	205454	646007
					165907	75803	165907	75803	–	47852	
23	2113-0101-1502	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками ГОСТ 1581-96	т	1	19640		19640		19640	–	21211
					–		–		–	1571	
24	1104-0501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	1	313208	234420	313208	234420	–	125933	474272
					78788	69368	78788	69368	–	35131	

25	1122-0301-0103	(Водоподъемная труба) Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,01	474400	100700	4744	1007	151	3923	9360
					358600	37700	3586	377	–	693	
26	2301-0201-0180	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	10,04	2555		25652		25652	–	27704
					–		–		–	2052	
27	1122-0301-0101	(Пьезометр) Трубы водопроводные стальные, диаметр 20 мм. Установка НР = 99 %	км трубопровода	0,009	407888,89	63111,11	3671	568	79	3198	7419
					336000	22888,89	3024	206	–	550	
28	2301-0201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	9,036	203		1834		1834	–	1981
					–		–		–	147	

Итого по разделу 3	**1 367 190**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	282 833
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	528 761
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	167 627
- материалы, изделия и конструкции, тенге	70 425
- оборудование, тенге	0
Накладные расходы, тенге	383 899
Сметная прибыль (8 %), тенге	101 272

Локальная смета 2-2-1.Буровые работы

Раздел 1 Скважина № 06-16

1	1104-0101-0102	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы НР = 85 %	м бурения	10	3567,1	1784,6	35671	17846	9881	11841	51313
					794,4	598,7	7944	5987	–	3801	
2	1104-0101-0102	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы НР = 85 %	м бурения	25	3103	1784,64	77575	44616	13099	29605	115754
					794,4	598,76	19860	14969	–	8574	
3	1104-0201-0101	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости НР = 85 %	м закрепленной скважины	7,5	976,4	468	7323	3510	89	3945	12169
					496,53	122,27	3724	917	–	901	
4	1104-0301-0101	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР = 85 %	колонна	1	392701	226794	392701	226794	–	205454	646007
					165907	75803	165907	75803	–	47852	
5	2113-0101-1502	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками ГОСТ 1581-96	т	1	21066		21066		21066	–	22751
					–		–		–	1685	

6	1104-0501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	1	313208	234420	313208	234420	–	125933	474272
					78788	69368	78788	69368	–	35131	
7	1122-0301-0103	(Водоподъемная труба) Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,01	474400	100700	4744	1007	151	3923	9360
					358600	37700	3586	377	–	693	
8	2301-0201-0180	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	10,04	2481		24909		24909	–	26902
					–		–		–	1993	
9	1122-0301-0101	(Пьезометр) Трубы водопроводные стальные, диаметр 20 мм. Установка НР = 99 %	км трубопровода	0,009	407888,89	63111,11	3671	568	79	3198	7419
					336000	22888,89	3024	206	–	550	
10	2301-0201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	9,036	217		1961		1961	–	2118
					–		–		–	157	
		Итого по разделу 1					**1 368 065**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					282 833				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					528 761				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					167 627				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					71 235				

- оборудование, тенге	0
Накладные расходы, тенге	383 899
Сметная прибыль (8 %), тенге	101 337

Локальная смета № 4-1-1
Электротехнические работы

Раздел 4 Опоры электроснабжения

4.1 Разъединитель на существующей концевой опоре (4 шт)

39	2900-0006-0001 (пл)	(Стр.11) Кронштейн РА1 К=4,000;	шт	4	6741	26964	26964	–	29121
					–	–	–	2157	
40	2900-0006-0002 (пл)	(Стр.11) Кронштейн РА2 К=4,000;	шт	4	3438	13752	13752	–	14852
					–	–	–	1100	
41	2900-0006-0003 (пл)	(Стр.11) Вал привода РА3 К=4,000;	шт	8	5625	45000	45000	–	48600
					–	–	–	3600	
42	2900-0006-0004 (пл)	(Стр.11) Кронштейн РА4 К=4,000;	шт	4	1071	4284	4284	–	4627
					–	–	–	343	
43	2900-0006-0005 (пл)	(Стр.11) Кронштейн РА5 К=4,000;	шт	4	1071	4284	4284	–	4627
					–	–	–	343	
44	2900-0006-0006 (пл)	(Стр.12) Хомут Х7 К=4,000;	шт	12	982	11784	11784	–	12727
					–	–	–	943	
45	2900-0006-0007 (пл)	(Стр.12) Хомут Х8 К=4,000;	шт	4	982	3928	3928	–	4242

				–		–		–	314	
46	2900-0006-0008 (пл)	(Стр.11) Проводник ЗП1 К=4,000;	м	18	759		13662		13662	–	14755
				–		–		–	1093	
47	2404-0102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-8 (без колпачка) ГОСТ 1232-93 К=4,000;	шт.	16	1558		24928		24928	–	26922
				–		–		–	1994	
48	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 К=4,000;	шт.	16	51		816		816	–	881
				–		–		–	65	
49	2900-0006-0009 (пл)	(Стр.11) Крепление СШ-2 провода К=4,000;	шт	4	402		1608		1608	–	1737
				–		–		–	129	
50	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 К=4,000;	шт.	12	383		4596		4596	–	4964
				–		–		–	368	
51	1308-0101-1101	Разъединитель напряжением 35 кВ, на ток 1000 А без заземляющих ножей. Монтаж оборудования НР = 72 % К=4,000;	комплект (3 полюса)	4	40793,75	11073,75	163175	44295	26844	77397	259818
					23009	3865	92036	15460	–	19246	
52	5108-0301-1103 (об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) К=4,000;	шт.	4	48793		195172		–	–	195172
				–		–		195172	–		
53	1308-0103-0601	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования НР = 72 % К=4,000;	шт.	4	6147,5	189,75	24590	759	4455	14123	41810

				4844	59,75	19376	239	–	3097	
54	2900-0006-0010 (пл)	(Стр.13) Привод ПРНЗ-10У1 К=4,000;	шт	4	6786		27144		27144	–	29316
					–		–		–	2172	
55	2306-1004-0105	Для ошиновки провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 К=4,000;	т	0,00468	903896		4230		4230	–	4568
					–		–		–	338	
56	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 К=4,000;	т	0,00352	404706		1425		1425	–	1539
					–		–		–	114	
57	2404-0206-0705	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98 К=4,000;	шт.	24	781		18744		18744	–	20244
					–		–		–	1500	
	4.3 Опоры А10-1 анкерные (4 шт)										
62	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	4	13771,25	6754,5	55085	27018	2855	30578	92516
					6303	3252,5	25212	13010	–	6853	
63	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 К=4,000;	шт.	8	42324		338592		338592	–	365679
					–		–		–	27087	

64	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 % К=4,000;	шт.	8	2265,88	1253	18127	10024	–	9638	29986
					1012,88	493	8103	3944	–	2221	
65	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92 К=4,000;	шт.	8	3591		28728		28728	–	31026
					–		–		–	2298	
66	2900-0007-0006 (пл)	(Стр.15) Траверса ТМ6 К=4,000;	шт	4	14464		57856		57856	–	62484
					–		–		–	4628	
67	2900-0007-0007 (пл)	(Стр.12) Оголовок ОГ2 К=4,000;	шт	8	1339		10712		10712	–	11569
					–		–		–	857	
68	2900-0007-0008 (пл)	(Стр.12) Оголовок ОГ5 К=4,000;	шт	4	857		3428		3428	–	3702
					–		–		–	274	
69	2900-0007-0002 (пл)	(Стр.12) Хомут Х1 К=4,000;	шт	4	982		3928		3928	–	4242
					–		–		–	314	
70	2900-0007-0009 (пл)	(Стр.11) Болт Б5 К=4,000;	шт	4	893		3572		3572	–	3858
					–		–		–	286	
71	2900-0007-0010 (пл)	(Стр.11) Кронштейн У1 К=4,000;	шт	8	3705		29640		29640	–	32011
					–		–		–	2371	
72	2900-0007-0011 (пл)	(Стр.11) Стяжка Г1 К=4,000;	шт	8	3482		27856		27856	–	30084
					–		–		–	2228	

73	2900-0006-0008 (пл)	(Стр.11) Проводник ЗП1 К=4,000;	м	8	759		6072		6072	–	6558
					–		–		–	486	
74	2404-0102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-8 (без колпачка) ГОСТ 1232-93 К=4,000;	шт.	4	1558		6232		6232	–	6731
					–		–		–	499	
75	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 К=4,000;	шт.	4	51		204		204	–	220
					–		–		–	16	
76	2900-0006-0009 (пл)	(Стр.11) Крепление СШ-2 провода К=4,000;	шт	4	402		1608		1608	–	1737
					–		–		–	129	
77	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 К=4,000;	шт.	8	548		4384		4384	–	4735
					–		–		–	351	
78	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 К=4,000;	шт.	12	383		4596		4596	–	4964
					–		–		–	368	
79	2404-0203-0201	Подвески натяжные изолирующие НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98 К=4,000;	шт.	24	1524		36576		36576	–	39502
					–		–		–	2926	
	4.4 Опоры УП10-1 угловые промежуточные (14 шт)										
80	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	14	13771,14	6754,43	192796	94562	9993	107020	323801

					6302,93	3252,43	88241	45534	–	23985	
81	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 К=14,000;	шт.	28	42324		1185072		1185072	–	1279878
					–		–		–	94806	
82	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 % К=14,000;	шт.	28	2265,86	1253,04	63444	35085	–	33731	104949
					1012,82	493,04	28359	13805	–	7774	
83	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92 К=14,000;	шт.	28	3591		100548		100548	–	108592
					–		–		–	8044	
84	2900-0007-0006 (пл)	(Стр.15) Траверса ТМ5 К=14,000;	шт	14	10000		140000		140000	–	151200
					–		–		–	11200	
85	2900-0007-0007 (пл)	(Стр.12) Оголовок ОГ1 К=14,000;	шт	14	3438		48132		48132	–	51983
					–		–		–	3851	
86	2900-0007-0008 (пл)	(Стр.12) Оголовок ОГ5 К=14,000;	шт	14	857		11998		11998	–	12958
					–		–		–	960	
87	2900-0007-0002 (пл)	(Стр.12) Хомут Х1 К=14,000;	шт	14	982		13748		13748	–	14848
					–		–		–	1100	
88	2900-0007-0022 (пл)	(Стр.12) Хомут Х2 К=14,000;	шт	14	982		13748		13748	–	14848
					–		–		–	1100	

89	2900-0007-0010 (пл)	(Стр.11) Кронштейн У1 К=14,000;	шт	14	3705	51870	51870	–	56020
					–	–	–	4150	
90	2900-0007-0011 (пл)	(Стр.11) Стяжка Г1 К=14,000;	шт	28	3482	97496	97496	–	105296
					–	–	–	7800	
91	2900-0006-0008 (пл)	(Стр.11) Проводник ЗП1 К=14,000;	м	28	759	21252	21252	–	22952
					–	–	–	1700	
92	2404-0102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-8 (без колпачка) ГОСТ 1232-93 К=14,000;	шт.	84	1558	130872	130872	–	141342
					–	–	–	10470	
93	2404-0109-0404	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 К=14,000;	шт.	84	54	4536	4536	–	4899
					–	–	–	363	
94	2900-0006-0009 (пл)	(Стр.11) Крепление СШ-2 провода К=14,000;	шт	84	402	33768	33768	–	36469
					–	–	–	2701	
95	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 К=14,000;	шт.	28	548	15344	15344	–	16572
					–	–	–	1228	
96	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 К=14,000;	шт.	56	383	21448	21448	–	23164
					–	–	–	1716	

4.5 Опоры П10-2 промежуточные (50 шт)

97	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	50	6861,38	2922,34	343069	146117	35690	185270	570606
					3225,24	1406,5	161262	70325	–	42267	
98	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 К=50,000;	шт.	50	42324		2116200		2116200	–	2285496
					–		–		–	169296	
99	2900-0007-0006 (пл)	(Стр.15) Траверса ТМ3 К=50,000;	шт	50	11518		575900		575900	–	621972
					–		–		–	46072	
100	2900-0007-0002 (пл)	(Стр.12) Хомут Х1 К=50,000;	шт	50	982		49100		49100	–	53028
					–		–		–	3928	
101	2404-0102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-8 (без колпачка) ГОСТ 1232-93 К=50,000;	шт.	300	1558		467400		467400	–	504792
					–		–		–	37392	
102	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 К=50,000;	шт.	300	51		15300		15300	–	16524
					–		–		–	1224	
103	2900-0006-0009 (пл)	(Стр.11) Крепление СШ-2 провода К=50,000;	шт	300	402		120600		120600	–	130248
					–		–		–	9648	
104	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 К=50,000;	шт.	50	548		27400		27400	–	29592
					–		–		–	2192	

105	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 К=50,000;	шт.	300	383		114900		114900	–	124092
					–		–		–	9192	
4.6 Опора ПП10-1 переходная промежуточная (1 шт)											
106	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	1	6861	2922	6861	2922	714	3705	11411
					3225	1406	3225	1406	–	845	
107	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	1	42324		42324		42324	–	45710
					–		–		–	3386	
108	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	1	2266	1253	2266	1253	–	1206	3750
					1013	494	1013	494	–	278	
109	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	1	3591		3591		3591	–	3878
					–		–		–	287	
110	2104-0406-0108	Приставки железобетонные для опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,5 м, марка ПТ45 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2386-2013	шт.	2	27212		54424		54424	–	58778
					–		–		–	4354	
111	2900-0007-0006 (пл)	(Стр.15) Траверса ТМ3	шт	1	11518		11518		11518	–	12439

				–	–	–	921	
112	2900-0007-0002 (пл)	(Стр.12) Хомут Х1	шт	1	982	982	982	1061
				–	–	–	79	–
113	2900-0007-0022 (пл)	(Стр.12) Хомут Х25	шт	4	2232	8928	8928	9642
				–	–	–	714	–
114	2404-0102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-8 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	6	1558	9348	9348	10096
				–	–	–	748	–
115	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6	51	306	306	330
				–	–	–	24	–
116	2900-0006-0009 (пл)	(Стр.11) Крепление СШ-2 провода	шт	6	402	2412	2412	2605
				–	–	–	193	–
117	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	548	548	548	592
				–	–	–	44	–
118	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	383	2298	2298	2482
				–	–	–	184	–

4.7 Опоры ПП10-3 промежуточные переходные (3 шт)

119	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка (комплект- 3 параллельно смонтированных стоек) НР = 80 %	опора	3	21072,33	10872,33	63217	32617	2142	35334	106435
					9486	5236,67	28458	15710	–	7884	
120	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 К=3,000;	шт.	9	42324		380916		380916	–	411389
					–		–		–	30473	
121	2900-0007-0007 (пл)	(Стр.12) Оголовок ОГ1 К=3,000;	шт	9	3438		30942		30942	–	33417
					–		–		–	2475	
122	2900-0007-0002 (пл)	(Стр.12) Хомут Х1 К=3,000;	шт	9	982		8838		8838	–	9545
					–		–		–	707	
123	2404-0102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-8 (без колпачка) ГОСТ 1232-93 К=3,000;	шт.	18	1558		28044		28044	–	30288
					–		–		–	2244	
124	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 К=3,000;	шт.	18	51		918		918	–	991
					–		–		–	73	
125	2900-0006-0009 (пл)	(Стр.11) Крепление СШ-2 провода К=3,000;	шт	18	402		7236		7236	–	7815
					–		–		–	579	
126	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	3	548		1644		1644	–	1776

					–		–		–	132	
127	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	18	383		6894		6894	–	7446
					–		–		–	552	

4.8 Опоры ПП10-1 переходные промежуточные (1 шт)

128	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	1	21072	10872	21072	10872	714	11778	35478
					9486	5237	9486	5237	–	2628	
129	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	3	42324		126972		126972	–	137130
					–		–		–	10158	
130	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	3	2265,67	1253	6797	3759	–	3614	11244
					1012,67	493,33	3038	1480	–	833	
131	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	3	3591		10773		10773	–	11635
					–		–		–	862	
132	2900-0007-0006 (пл)	(Стр.15) Траверса ТМ3	шт	3	11518		34554		34554	–	37318
					–		–		–	2764	
133	2900-0007-0023 (пл)	(Стр.12) Хомут Х14	шт	1	2571		2571		2571	–	2777
					–		–		–	206	

134	2900-0007-0024 (пл)	(Стр.12) Штырь ОГ11	шт	2	446 / –	892 / –	892 / –	– / 71	963
135	2900-0007-0025 (пл)	(Стр.12) Оголовок ОГ-13	шт	2	4375 / –	8750 / –	8750 / –	– / 700	9450
136	2900-0007-0025 (пл)	(Стр.12) Хомут Х4, Х5	шт	2	982 / –	1964 / –	1964 / –	– / 157	2121
137	2900-0007-0026 (пл)	(Стр.11) Кронштейн У2	шт	2	9018 / –	18036 / –	18036 / –	– / 1443	19479
138	2900-0007-0011 (пл)	(Стр.11) Стяжка Г1	шт	3	3482 / –	10446 / –	10446 / –	– / 836	11282
139	2404-0102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-8 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	3	1558 / –	4674 / –	4674 / –	– / 374	5048
140	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	51 / –	153 / –	153 / –	– / 12	165
141	2900-0006-0009 (пл)	(Стр.11) Крепление СШ-2 провода	шт	3	402 / –	1206 / –	1206 / –	– / 96	1302
142	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	548 / –	1644 / –	1644 / –	– / 132	1776

143	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	383		1149	1149	–	1241
					–		–	–	92	
144	2404-0202-0304	Натяжные изолирующие подвески 4РС-3-400 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	16786		100716	100716	–	108773
					–		–	–	8057	
145	2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	603		1206	1206	–	1302
					–		–	–	96	
146	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	651		651	651	–	703
					–		–	–	52	
147	2404-0201-0102	Серьги типа СР-7-17 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	484		484	484	–	523
					–		–	–	39	
		Итого по разделу 4					**9 429 833**			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					445 395			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					374 198			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					186 644			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					7 160 124			
		- оборудование, тенге					195 172			
		Накладные расходы, тенге					508 483			
		Сметная прибыль (8 %), тенге					684 051			

Раздел 6 Заземление опор электроснабжения

157	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 20 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % кмат1=0;	м	40	203,78	16,1	8151	644	–	5524	14769

				187,68	4,13	7507	165	–	1094	
158	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09864	201831		19909		19909	–	21502
					–		–		–	1593	
159	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный L=5 м из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % кмат1=0;	шт.	73	973,74	152,64	71083	11143	–	45321	125716
					821,1	41,18	59940	3006	–	9312	
160	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=73,000;	т	0,57597	204885		118008		118008	–	127449
					–		–		–	9441	
161	1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный L=8 м из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % кмат1=0;	шт.	73	923,99	102,89	67451	7511	–	44393	120792
					821,1	23,52	59940	1717	–	8948	
162	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=73,000;	т	0,5183	204885		106192		106192	–	114687
					–		–		–	8495	
163	1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный L=5 м из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % кмат1=0;	шт.	73	923,99	102,89	67451	7511	–	44393	120792
					821,1	23,52	59940	1717	–	8948	

164	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=73,000;	т	0,32412	204885		66407		66407	–	71720
					–		–		–	5313	
165	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 250 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 % кмат1=0;	м	56	186,95	22,73	10469	1273	–	6882	18739
					164,21	6,46	9196	362	–	1388	
166	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1099	328438		36095		36095	–	38983
					–		–		–	2888	
167	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 % кмат1=0;	м	5	187	22,8	935	114	–	614	1673
					164,2	6,4	821	32	–	124	
168	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00628	342435		2150		2150	–	2322
					–		–		–	172	

Итого по разделу 6	**779 144**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	197 344
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	28 196
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 999
- материалы, изделия и конструкции, тенге	348 761

		Накладные расходы, тенге					147 127				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					57 716				
		Итого по смете 4-1-1					**10 208 977**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					642 739				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					402 394				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					193 643				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					7 508 885				
		- оборудование, тенге					195 172				
		Накладные расходы, тенге					655 610				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					741 767				
	Локальная смета 2-1-1										
	Раздел 2 Трубопроводы сети										
310	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	50	1579,78	77,58	78989	3879	–	76158	167559
					1502,2	36,33	75110	1817	–	12412	

311	2304-0102-1505	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	50	79335	3966750	3966750	–	4284090
					–	–	–	317340	
312	2302-0103-0310	Фланцы стальные свободные и приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	300	3576	1072800	1072800	–	1158624
					–	–	–	85824	

Итого по разделу 2	**5 610 273**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	75 110
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 879
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 817
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 039 550
Накладные расходы, тенге	76 158
Сметная прибыль (8 %), тенге	415 576
Итого по акту	**18 554 505**
ОБОРУДОВАНИЕ	**195 172**
СМР	**18 359 333**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	532 421
Итого	19 086 926
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	623 428
Итого	19 710 354
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	390 304
Итого в текущих ценах 2018г	20 100 657
в текущих прогнозных ценах 2019г.-	21 105 690
Итого с учетом скидки к-0,9	18 995 121

Налог на добавленную стоимость (12 %)	2 279 415
Всего по акту	21 274 536

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

И.о.руководителя отдела _____ **С.Х.Килыбаев**

Авторский надзор:
ТОО"Astana Mix Building"

Директор _____ **К.Ж.Муталиев**

Технадзор:
ТОО "VK ETNA"

Директор _____ **Ж.А.Каребаева**

эксперт _____ Е.Бейбітжанұлы
сметчик _____ Л.В.Зиновьева

Подрядчик:
ТОО "СК-KazAlem"

Директор _____ **Р.К.Аккизов**