Заказчик:ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"
Подрядчик: ТОО "СК-KazAlem"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №12
за октябрь месяц 2020 года

Форма 3

	Код	Код	Договор		Источник		Организационно	
			№54	25.06.2019г				
			Доп.согл.№1, доп.согл. №2	14.11.2019г, 29.05.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих и состав СМР в	доп. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Герасимовка Уланского района Восточно-Казахстанской области"	281 000 000	44 169 599							5 300 352	49 469 951
Всего к оплате										49 469 951

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

И.о.руководителя отдела _____ С.Х.Килыбаев

Технадзор:
ТОО "VK ETNA"

Директор _____ Ж.А.Каребаева

Подрядчик:
ТОО "СК-KazAlem"

Директор _____ Р.К.Аккизов

Мердігер: "СК-KazAlem" ЖШС
Шығыс Қазақстан облысы,Өскемен қ,
Меновное ауылы,Шоссейная көшесі,26
БСН/ЖСН 960940001653 БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ748560000000003705 "Банк ЦентрКредит" АҚ
ТОО "СК-KazAlem"
Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск,
с.Меновное, Шоссейная, 27
БИН/ИИН 960940001653 БИК KCJBKZKX
ИИК KZ748560000000003705 АО "Банк ЦентрКредит"

Тапсырыс беруші: "Ұлан ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылысы бөлімі"ММ
Шығыс Қазақстан облысы, Ұлан ауданы, Қасым Қайсенов кенті, Абай Құнанбаев көшесі,5
БСН 140140007890 БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ79070103KSN1811000
ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті РММ
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"
Восточно-Казахстанская область, Уланский район, п.Касыма Кайсенова, Абая Кунанбаева,5
БИН 140140007890 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ79070103KSN1811000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Наименование объекта:" Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Герасимовка Уланского района Восточно-Казахстанской области"
Договор №54 от 25.06.2019г **Форма 2В**
Доп.согл.№1 от 14.11.2019г,доп.согл.№2 от 29.05.2020г

Акт №12
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Техническое решение №1 . Локальная смета 2-1-1 Добавить										
	Раздел 2 Трубопроводы сети										
1	1101-0101-0367	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % ктрр1=1,21; ктрм1=1,21; кэкс1=1,21;	м3 грунта	4151,83	217,56	217,56	903272	903272	0	155056	1142994
					0	51,87	0	215355	–	84666	

2	1101-0105-0801	Механизированная доработка. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 % ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 грунта недобора	101,7992	808,8	376,86	82335	38364	66	38976	131016
					431,29	100,47	43905	10228	–	9705	
3	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	25,4748	1155,22	0	29429	0	0	21189	54667
					1155,22	0	29429	0	–	4049	
4	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	2852,65882	13,76	13,76	39253	39253	0	11297	54593
					0	5,5	0	15690	–	4044	
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2852,65882	142,67	65,99	406989	188247	0	222788	680159
					76,68	31,79	218742	90686	–	50382	
6	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	713,189706	715,97	0	510622	0	0	367648	948532
					715,97	0	510622	0	–	70262	
7	1101-0101-0369	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	6582,45344	286,83	286,83	1888045	1888045	0	324125	2389144
					0	68,39	0	450174	–	176974	
8	1101-0105-0802	Механизированная доработка. Группа грунтов 3 НР = 72 % ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 грунта недобора	162,8592	940,14	380,21	153110	61921	125	77504	249064

					559,16	101,81	91064	16581	–	18449	
9	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 грунта	40,7398	1884,58	0	76777	0	0	55279	142621
					1884,57	0	76777	0	–	10565	
10	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4888,34461	16,44	16,44	80364	80364	0	23124	111767
					0	6,57	0	32116	–	8279	
11	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4888,34461	170,15	78,56	831752	384028	0	455543	1390278
					91,59	37,84	447723	184975	–	102984	
12	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1222,08615	786,35	0	960987	0	0	691911	1785130
					786,35	0	960987	0	–	132232	
13	1101-0205-0902	Грунт скальный 5-6 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 %	м3 грунта	1150,566	6034,14	2268,46	6942676	2610013	0	3992303	11809778
					3765,68	1053,57	4332663	1212202	–	874798	
14	1101-0105-0804	Механизированная доработка. Группа грунтов 6 НР = 72 %	м3 грунта недобора	29,4	1186,68	446,95	34888	13140	39	18139	57270
					738,42	118,5	21710	3484	–	4242	
15	1101-0205-0212	Грунты 5р группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м НР = 72 %	м3 грунта	7,665	9551,89	0	73215	0	0	52715	136005

					9551,89	0	73215	0	–	10074	
16	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	860,1	18,73	18,73	16110	16110	0	4638	22408
					0	7,49	0	6442	–	1660	
17	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР =	уплотненного	860,1	170,15	78,56	146346	67569	0	80152	244618
					91,59	37,84	78777	32546	–	18120	
18	1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	215,6	1591,14	0	343050	0	0	246996	637249
					1591,14	0	343050	0	–	47204	
		Итого по разделу 2					**21 987 294**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					7 228 665				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 290 327				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 270 479				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					230				
		Накладные расходы, тенге					6 839 384				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 628 688				
		Раздел 1 Распределительные колодцы									
		1.7 на 4 абонента (1 шт, d=57 мм)									
150	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,655	33925,08	8441,09	56146	13970	26721	20891	83200

					9338,37	3412,08	15455	5647	–	6163		
151	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	24347		24347		24347	–	26295	
					–		–		–	1948		
152	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	13339		13339		13339	–	14406	
					–		–		–	1067		
153	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16924		16924		16924	–	18278	
					–		–		–	1354		
154	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16924		16924		16924	–	18278	
					–		–		–	1354		
155	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	20052		20052		20052	–	21656	
					–		–		–	1604		
156	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3199		3199		3199	–	3455	
					–		–		–	256		

1.9 на 6 абонентов (38 шт, d=108 мм)

198	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=20,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	33,1	33926,2	8441,61	1122957	279417	534438	417839	1664060
					9338,43	3412,61	309102	112957	–	123264	
199	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=20,000;	шт.	20	24347		486940		486940	–	525895
					–		–		–	38955	
200	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=20,000;	шт.	20	13339		266780		266780	–	288122
					–		–		–	21342	
201	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=20,000;	шт.	20	16924		338480		338480	–	365558
					–		–		–	27078	
202	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=20,000;	шт.	20	16924		338480		338480	–	365558
					–		–		–	27078	
203	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=20,000;	шт.	20	20052		401040		401040	–	433123
					–		–		–	32083	

204	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=20,000;	шт.	38	3199		121562		121562	–	131287
					–		–		–	9725	
205	2106-0208-0501	Стремянки С-3 ГОСТ 25772-83 К=38,000;	т	0,7714	521306		402135		402135	–	434306
					–		–		–	32171	
206	2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013 К=38,000;	комплект	38	7288		276944		276944	–	299100
					–		–		–	22156	
		Итого по разделу 1					**4 692 578**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					324 557				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 288 305				
		Накладные расходы, тенге					438 730				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					347 599				
		Раздел 2 Трубопроводы сети									
295	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (за вычетом 1268 м, уложенных в футлярах) НР = 99 %	км трубопровода	1,5	322081,71	95149,35	483123	142724	4876	373333	924972
					223682,02	27720,78	335523	41581	–	68516	
301	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1	266784,72	66404,25	266785	66404	911	216446	521890
					199469	19163,77	199469	19164	–	38658	
302	2301-0501-1502	(Всего) Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3050,59	159		485044		485044	–	523848
					–		–		–	38804	

303	1122-0501-0108	(Футляры) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,789	567876,47	220396,65	448055	173893	617	322509	832209
					346697,7	66188,08	273544	52222	–	61645	
304	2301-0501-0813	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 315x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	396,89	6592		2616299		2616299	–	2825603
					–		–		–	209304	
305	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 315 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 % ктрр1=0,375; ктрм1=0,375; кэкс1=0,375; кмат1=0,375;	футляр	260	10970,73	1062,47	2852390	276243	1724673	848804	3997290
					3274,9	22,71	851474	5904	–	296096	
306	1122-0501-0108	(Гильзы) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка НР = 99 % К=303,000;	км трубопровода	0,10605	567864,21	220386,61	60222	23372	83	43348	111856
					346694,96	66185,76	36767	7019	–	8286	
307	2301-0501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	107,1105	14931		1599267		1599267	–	1727208

					–		–		–	127941
309	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	55,8224	2612		145808		145808	– 157473
					–		–		–	11665
310	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	54	1579,78	77,58	85308	4189,32	0	82250 180963
					1502,2	36,33	81118,8	1961,82	–	13405
311	2304-0102-1505	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	54	79335		4284090		4284090	– 4626817,2
					–		–		–	342727,2

Итого по разделу 2	**16 430 128**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 777 896
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	686 826
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	127 852
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 861 668
Накладные расходы, тенге	1 886 691
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 217 048

Итого по смете	**43 110 001**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	1 250 190
Итого	44 360 191
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	1 463 886
Итого	45 824 077
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	916 482
Итого в текущих ценах 2018г	46 740 559
в текущих прогнозных ценах 2019г.-76%(Иинф-1,050)	49 077 587
Итого с учетом скидки к-0,9	44 169 599

Налог на добавленную стоимость (12 %)	5 300 352
Всего по акту	49 469 951

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

И.о.руководителя отдела _____ **С.Х.Кильыбаев**

Авторский надзор:
ТОО"Astana Mix Building"

Директор _____ **К.Ж.Муталиев**

Технадзор:
ТОО "VK ETNA"

Директор _____ **Ж.А.Каребаева**

эксперт_____ Е.Бейбітжанұлы
сметчик_____ Л.В.Зиновьева

Подрядчик:
ТОО "СК-KazAlem"

Директор _____ **Р.К.Аккизов**