Заказчик:ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"
Подрядчик: ТОО "СК-KazAlem"

Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №13
за декабрь месяц 2020 года

Код	Код	Договор		Источник		Организационно	
		№54	25.06.2019г				
		Доп.согл.№1, доп.согл. №2, доп согл.№3, доп согл.№4	14.11.2019г, 29.05.2020г, 24.12.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	доп. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Герасимовка Уланского района Восточно-Казахстанской области"	308 000 000	24 107 143							2 892 857	27 000 000
Всего к оплате										27 000 000

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

И.о.руководителя отдела _____ С.Х.Килыбаев

Технадзор:
ТОО "VK ETNA"

Директор _____ Ж.А.Каребаева

Подрядчик:
ТОО "СК-KazAlem"

Директор _____ Р.К.Аккизов

"SANA-2015". Версия 18.2.2 от 18.06.18 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Мердігер: "СК-KazAlem" ЖШС
Шығыс Қазақстан облысы,Өскемен қ,
Меновное ауылы,Шоссейная көшесі,26
БСН/ЖСН 960940001653 БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ748560000000003705 "Банк ЦентрКредит" АҚ
ТОО "СК-KazAlem"
Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск,
с.Меновное, Шоссейная, 27
БИН/ИИН 960940001653 БИК KCJBKZKX
ИИК KZ748560000000003705 АО "Банк ЦентрКредит"

Тапсырыс беруші: "Ұлан ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылысы бөлімі"ММ
Шығыс Қазақстан облысы, Ұлан ауданы, Қасым Қайсенов кенті, Абай Құнанбаев көшесі,5
БСН 140140007890 БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ79070103KSN1811000
ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті РММ
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"
Восточно-Казахстанская область, Уланский район, п.Касыма Кайсенова, Абая Кунанбаева,5
БИН 140140007890 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ79070103KSN1811000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Наименование объекта:" Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Герасимовка Уланского района Восточно-Казахстанской области" **Форма 2В**
Договор №54 от 25.06.2019г
Доп.согл.№1 от 14.11.2019г,доп.согл.№2 от 29.05.2020г,

Акт №13
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1 Трубопроводы и материалы сети									
		Раздел 1 Распределительные колодцы									
		1.2 на 2 абонента (19 шт, d=108 мм)									
25	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) К=19,000;	шт.	19	2541	48279	48279	–	52141		
					–		–	–		3862	
26	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 К=19,000;	шт.	114	2991	340974	340974	–	368252		

					–		–		–	27278
27	2302-0103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67 К=19,000;	шт.	19	2464 –		46816 –		46816 –	– 3745	50561
29	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 % К=19,000;	м трубопровода	38	439,92 408,11	19,55 7,5	16717 15508	743 285	466 –	15477 2576	34770
34	1122-0501-0108	(Гильзы) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка НР = 99 % К=19,000;	км трубопровода	0,0114	567807,02 346666,67	220350,88 66140,35	6473 3952	2512 754	9 –	4659 891	12023
35	2301-0501-1121	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	11,514	12175 –		140183 –		140183 –	– 11215	151398
46	2106-0208-0501	Стремянки С-3 ГОСТ 25772-83 К=19,000;	т	0,3857	521306 –		201068 –		201068 –	– 16085	217153
47	2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013 К=19,000;	комплект	19	7288 –		138472 –		138472 –	– 11078	149550
	1.3 на 5 абонентов (2 шт, d=57 мм)										
49	2302-0103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 57 ГОСТ 12836-67 К=2,000;	шт.	2	1140 –		2280 –		2280 –	– 182	2462
50	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 % К=2,000;	м трубопровода	4	440	19,75	1760	79	49	1629	3660

				408	7,5	1632	30	–	271	
54	2304-0501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 К=2,000;	шт.	2	988 –		1976 –		1976 –	– 158	2134
55	1122-0501-0107	(Гильзы) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка НР = 99 % К=2,000;	км трубопровода	0,0008	535000 335000	198750 60000	428 268	159 48	1 –	313 59	800
56	2301-0501-1119	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 250x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	0,808	7383 –		5965 –		5965 –	– 477	6442
67	2106-0208-0501	Стремянки С-3 ГОСТ 25772-83 К=2,000;	т	0,0406	521306 –		21165 –		21165 –	– 1693	22858
68	2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013 К=2,000;	комплект	2	7288 –		14576 –		14576 –	– 1166	15742
	1.4 на 3 абонента (41 шт, d=108 мм)										
70	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) К=41,000;	шт.	41	2541 –		104181 –		104181 –	– 8334	112515
71	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 К=41,000;	шт.	246	2991		735786		735786	–	794649

					–		–		–	58863	
72	2302-0103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67 К=41,000;	шт.	41	2464 –		101024 –		101024 –	– 8082	109106
73	2302-0302-	Втулка под фланец полиэтиленовая	шт.	82	1485 –		121770 –		121770 –	– 9742	131512
74	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 % К=41,000;	м трубопровода	123	439,96 408,11	19,54 7,5	54115 50197	2404 923	1514 –	50098 8337	112550
79	1122-0501-0108	(Гильзы) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка НР = 99 % К=41,000;	км трубопровода	0,0246	567845,53 346707,32	220365,85 66178,86	13969 8529	5421 1628	19 –	10055 1922	25946
80	2301-0501-1121	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	24,846	12175 –		302500 –		302500 –	– 24200	326700
91	2106-0208-0501	Стремянки С-3 ГОСТ 25772-83 К=41,000;	т	0,8323	521306 –		433883 –		433883 –	– 34711	468594
92	2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013 К=41,000;	комплект	41	7288 –		298808 –		298808 –	– 23905	322713
	1.5 на 5 абонентов (2 шт, d=57 мм)										
94	2302-0103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 57 ГОСТ 12836-67 К=2,000;	шт.	2	1140 –		2280 –		2280 –	– 182	2462

95	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 % К=2,000;	м трубопровода	4	440 408	19,75 7,5	1760 1632	79 30	49 –	1629 271	3660
100	1122-0501-0107	(Гильзы) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка НР = 99 % К=2,000;	км трубопровода	0,0008	535000 335000	198750 60000	428 268	159 48	1 –	313 59	800
101	2301-0501-1119	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 250x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	0,808	7383 –		5965 –		5965 –	– 477	6442
112	2106-0208-0501	Стремянки С-3 ГОСТ 25772-83 К=2,000;	т	0,0406	521306 –		21165 –		21165 –	– 1693	22858
113	2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013 К=2,000;	комплект	2	7288 –		14576 –		14576 –	– 1166	15742

1.6 на 4 абонента (22 шт, d=108 мм)

115	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) К=22,000;	шт.	22	2541 –		55902 –		55902 –	– 4472	60374
116	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 К=22,000;	шт.	132	2991 –		394812 –		394812 –	– 31585	426397

117	2302-0103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67 К=22,000;	шт.	22	2464 –		54208 –		54208 –	– 4337	58545
119	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 % К=22,000;	м трубопровода	88	439,94 408,1	19,55 7,51	38715 35913	1720 661	1082 –	35843 5965	80523
124	1122-0501-0108	(Гильзы) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка НР = 99 % К=22,000;	км трубопровода	0,0132	567878,79 346666,67	220454,55 66136,36	7496 4576	2910 873	10 –	5395 1031	13922
125	2301-0501-1121	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 315х15 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	13,332	12175 –		162317 –		162317 –	– 12985	175302
136	2106-0208-0501	Стремянки С-3 ГОСТ 25772-83 К=22,000;	т	0,4466	521306 –		232815 –		232815 –	– 18625	251440
137	2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013 К=22,000;	комплект	22	7288 –		160336 –		160336 –	– 12827	173163
		Итого по разделу 1					**4 785 861**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					122 475				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					16 186				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 280				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 167 282				
		Накладные расходы, тенге					125 411				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					354 507				

Раздел 2 Трубопроводы сети

311	2304-0102-1505	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	28	79335 – –		2221380 – –		2221380 – –	– 177710	2399090
312	2302-0103-0310	Фланцы стальные свободные и приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	828	3576 – –		2960928 – –		2960928 – –	– 236874	3197802
313	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	7	970,14 944,29	25,86 12,14	6791 6610	181 85	– –	6628 1074	14493
314	2304-0102-1502	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	7	50069 – –		350483 – –		350483 – –	– 28039	378522
315	2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	21	2049 – –		43029 – –		43029 – –	– 3442	46471
316	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, втулки, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	310	1283,32 460,78	822,54 229,79	397828 142842	254986 71236	– –	211937 48781	658546
317	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	278	1485 – –		412830 – –		412830 – –	– 33026	445856

318	2302-0302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	694 –		4858 –		4858 –	– 389	5247
319	2302-0303-0306	Отвод полиэтиленовый сварной 110° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	725 –		2900 –		2900 –	– 232	3132
320	2302-0303-1006	Отвод полиэтиленовый сварной 140° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	2009 –		10045 –		10045 –	– 804	10849
321	2302-0303-1003	Отвод полиэтиленовый сварной от 110° до 155° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	585 –		2340 –		2340 –	– 187	2527
322	2302-0303-1706	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	2473 –		29676 –		29676 –	– 2374	32050
324	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,75586	404706 –		305901 –		305901 –	– 24472	330373
325	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	33,006	450 –		14853 –		14853 –	– 1188	16041
326	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	2,17459	935141,34 452789,72	463542,09 136027,48	2033549 984632	1008014 295804	40903 –	1267632 264094	3565275

327	2302-0101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	7	859 –		6013 –		6013 –	– 481	6494
328	2302-0101-0620	Тройники приварные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	41	2541 –		104181 –		104181 –	– 8334	112515
334	1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,00723	39142,46 36791,15	1936,38 691,56	283 266	14 5	3 –	247 42	572
335	2113-0201-0903	Болты строительные анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00723	531767 –		3845 –		3845 –	– 308	4153
336	1109-0305-0304	Конструкции хомутов для крепления трубопроводов. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,08509	121471,38 109190,27	1774,59 446,59	10336 9291	151 38	894 –	6437 1342	18115
337	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	85,09	542 –		46119 –		46119 –	– 3690	49809
338	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,00055	934545,45 452727,27	463636,36 134545,45	514 249	255 74	10 –	320 67	901
339	2302-0103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	1	2464		2464		2464	–	2661

					–	–	–	197		
	Итого по разделу 2					**11 301 494**				
	в том числе					1 143 890				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 263 601				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					367 242				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 563 655				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 493 201				
	Накладные расходы, тенге					837 147				
	Сметная прибыль (8 %), тенге									
	Раздел 3 Колодцы водопроводные сети									
353	2106-0208-0501	Стремянки С-3 ГОСТ 25772-83 К=105,000;	т	2,1315	521306	1111164	1111164	–	88893	1200057
					–	–	–			
354	2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	105	7288	765240	765240	–	61219	826459
					–	–	–			
	Итого по разделу 3					**2 026 516**				
	в том числе					1 876 404				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					150 112				
	Сметная прибыль (8 %), тенге									
	Итого по смете					**18 113 871**				
	в том числе					1 266 365				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 279 787				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					372 522				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					12 607 341				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 618 612				
	Накладные расходы, тенге					1 341 766				
	Сметная прибыль (8 %), тенге									

Локальная смета № 3-1-1 Сторожка

	Раздел 1 Фундаменты									
1	1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	10,2432	197,4	188,12	2022	1927	–	600	2832

				9,27	72,15	95	739	–	210	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,32	1506,25 1506,25	– –	482 482	– –	– –	347 66	895
3	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,700;	м3 грунта	5,999	16,5 –	16,5 6,5	99 –	99 39	– –	28 10	137
4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,300;	м3 грунта	2,571	786,46 786,46	– –	2022 2022	– –	– –	1456 278	3756
7	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,8	19256,25 1145	1058,75 218,75	15405 916	847 175	13642 –	993 1312	17710
8	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	15,21	523,67 248,78	134,58 46,35	7965 3784	2047 705	2134 –	4220 975	13160
9	1108-0101-	Стены, фундаменты. Гидроизоляция	поверхно	5,02	837,45 387,25	10,36 4,78	4204 1944	52 24	2208 –	1830 483	6517
10	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	31,1	844,37 252,93	17,75 2,41	26260 7866	552 75	17842 –	7385 2692	36337
		Итого по разделу 1					**81 344**				
		в том числе					17 109				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 524				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 757				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					35 826				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					16 859				
		Накладные расходы, тенге									

	Сметная прибыль (8 %), тенге					6 026					
	Раздел 2 Стены										
11	1108-0201-1001	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	18,26	33742,44 6756,13	2155,97 448,08	616137 123367	39368 8182	453402 –	122341 59078	797556
	Итого по разделу 2						**797 556**				
	в том числе						123 367				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						39 368				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						8 182				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						453 402				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						122 341				
	Накладные расходы, тенге						59 078				
	Сметная прибыль (8 %), тенге										
	Раздел 3 Наружные отделочные работы										
12	1115-0201-0101	Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-песчаным раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5	1151,6 740	28 24,4	5758 3700	140 122	1918 –	3058 705	9521
14	1115-0201-0301	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м откосов	3,16	523,42 387,66	0,63 –	1654 1225	2 –	427 –	980 211	2845
15	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	56	1143,61 739,93	27,93 24,34	64042 41436	1564 1363	21042 –	34239 7862	106143

						118 509					
	Итого по разделу 3										
	в том числе					46 361					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 706					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 485					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					23 387					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					38 277					
	Накладные расходы, тенге					8 778					
	Сметная прибыль (8 %), тенге										
	Раздел 4 Внутренние отделочные работы										
27	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	31	1095,68	65,97	33966	2045	9494	19279	57505
					723,45	53,94	22427	1672	–	4260	
29	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2	2979	40,5	5958	81	1749	3336	10038
					2064	21	4128	42	–	744	
	Итого по разделу 4						**67 543**				
	в том числе						26 555				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						2 126				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						1 714				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						11 243				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						22 615				
	Накладные расходы, тенге						5 004				
	Сметная прибыль (8 %), тенге										
	Раздел 8 Деревянное перекрытие										
51	1110-0104-0104	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство НР = 90 %	м2 перекрытия	10,89	2194,86	133,98	23902	1459	10632	11165	37872
					1084,57	54,64	11811	595	–	2805	

52	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,26	27639 –		7186 –		7186 –	– 575	7761
53	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,26	10053,85 807,69	53,85 23,08	2614 210	14 6	2390 –	194 225	3033
56	2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 28 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 К=0,028;	м3	0,30492	27639 –		8428 –		8428 –	– 674	9102
57	1110-0115-0201	Покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	10,89	349,31 30,58	2,48 1,01	3804 333	27 11	3444 –	310 329	4443
61	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	0,8	33842,5 9017,5	4473,75 881,25	27074 7214	3579 705	16281 –	7206 2742	37022
62	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,0635	18157,48 16629,92	1244,09 346,46	1153 1056	79 22	18 –	981 171	2305
63	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04686	205373 –		9624 –		9624 –	– 770	10394

64	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01664	205373 –		9624 –		9624 –	– 770	10394
		Итого по разделу 8					**122 326**				
		в том числе					20 624				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 158				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 339				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					67 627				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					19 856				
		Накладные расходы, тенге					9 061				
		Сметная прибыль (8 %), тенге									
		Раздел 9 Кровля									
65	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	26	4253,88 1768,15	95,19 25,12	110601 45972	2475 653	62154 –	42895 12280	165776
66	2107-0203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,13	21847 –		2840 –		2840 –	– 227	3067
67	1110-0210-0101	Стропила, мауэрлаты. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,337	31281,9 24133,53	1305,64 525,22	10542 8133	440 177	1969 –	7479 1442	19463
68	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,337	10065,28 807,12	53,41 23,74	3392 272	18 8	3102 –	252 292	3936

69	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	26	349,31	2,5	9082	65	8222	741	10609
					30,58	1,08	795	28	–	786	
70	1110-0104-0201	Карнизы. Подшивка досками обшивки НР = 90 %	м2 потолков	4	584	20,5	2336	82	78	1990	4672
					544	8,75	2176	35	–	346	
71	2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	27639		2764		2764	–	2985
					–		–		–	221	
72	1110-0102-0601	Стены. Обшивка досками обшивки НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	10	508,2	14,5	5082	145	1184	3439	9203
					375,3	6,8	3753	68	–	682	
73	2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,25	27639		6910		6910	–	7463
					–		–		–	553	
74	1115-0403-0302	Карнизы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	4	924,75	3	3699	12	775	2334	6516
					728	1,25	2912	5	–	483	
		Итого по разделу 9					**233 690**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					64 013				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 237				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					974				

	- материалы, изделия и конструкции, тенге				89 998					
	Накладные расходы, тенге				59 130					
	Сметная прибыль (8 %), тенге				17 312					
	Итого по смете				**1 420 968**					
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				298 029					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				57 119					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				15 451					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				673 745					
	Накладные расходы, тенге				279 078					
	Сметная прибыль (8 %), тенге				104 640					

Локальная смета № 6-2-1 Насосная 2го подъема

Раздел 1 Фундаменты

1	1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	143,21104	197,34	188,09	28261	26937	–	8389	39582
					9,25	72,11	1324	10327	–	2932	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	4,43	1507,67	–	6679	–	–	4809	12407
					1507,67	–	6679	–	–	919	
3	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта	18,6	16,45	16,45	306	306	–	88	426
					–	6,56	–	122	–	32	
4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	4,65	786,45	–	3657	–	–	2633	6793
					786,45	–	3657	–	–	503	
6	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	33,55	523,64	134,55	17568	4514	4707	9306	29024
					248,79	46,29	8347	1553	–	2150	
	Итого по разделу 1						**88 232**				

	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					20 007				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					31 757				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					12 002				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 707				
	Накладные расходы, тенге					25 225				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					6 536				
	Раздел 2 Стены									
31	1108-0201-1001 Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	30,24	33742,46	2155,99	1020372	65197	750869	202606	1320816
				6756,15	448,08	204306	13550	–	97838	
	Итого по разделу 2					**1 320 816**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					204 306				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					65 197				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					13 550				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					750 869				
	Накладные расходы, тенге					202 606				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					97 838				
	Раздел 8 Ж/бетонное перекрытие									
68	2104-0108-9903 Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 К=5,000;	м2	21,582	5793		125025		125025	–	135027
				–		–		–	10002	
69	2105-0301-3001 (Анкера) Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0106	204885		2172		2172	–	2346
				–		–		–	174	
70	1106-0801-0101 (УМ-1) Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	0,115	34495,65	1756,52	3967	202	2807	912	5269

				8330,43	382,61	958	44	–	390	
71	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0084	238312	2002	2002	–	2162	
					–	–	–	160		
		Итого по разделу 8				**144 804**				
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				958				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				202				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				44				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				132 006				
		Накладные расходы, тенге				912				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				10 726				

	Итого по смете					**1 553 852**					
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					225 271					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					97 156					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					25 596					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					881 114					
	Накладные расходы, тенге					228 743					
	Сметная прибыль (8 %), тенге					114 583					

Локальная смета № 7-1-1 Благоустройство территории

Раздел 2 Ограждения

14	1107-0111-0101	Ограды Б5В-1 железобетонные из панелей . Установка НР = 118 %	м оград	85	24728,63	1468,53	2101934	124825	1872223	180642	2465182
					1233,95	567,07	104886	48201	–	182606	

	Итого по разделу 2					**2 465 182**					
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					104 886					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					124 825					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					48 201					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 872 223					
	Накладные расходы, тенге					180 642					
	Сметная прибыль (8 %), тенге					182 606					

	Итого по смете					**2 465 182**					
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					104 886					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					124 824					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					48 201					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 872 944					
	Накладные расходы, тенге					180 643					
	Сметная прибыль (8 %), тенге					182 664					

	Итого по смете					**23 553 873**					
	Временные здания и сооружения (2,9 %)					683 062					
	Итого					24 236 935					
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)					799 819					
	Итого					25 036 754					
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					500 735					
	Итого в текущих ценах 2018г					25 537 488					
	в текущих прогнозных ценах 2019г.-					26 814 363					

Итого с учетом скидки к-0,9	24 107 143
Налог на добавленную стоимость (12 %)	**2 892 857**
Всего по акту	**27 000 000**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

И.о.руководителя отдела _____ **С.Х.Килыбаев**

Авторский надзор:
ТОО"Astana Mix Building"

Директор _____ **К.Ж.Муталиев**

Технадзор:
ТОО "VK ETNA"

Директор _____ **Ж.А.Каребаева**

эксперт _____ Е.Бейбітжанұлы
сметчик _____ Р.К.Кайдарханова

Подрядчик:
ТОО "СК-KazAlem"

Директор _____ **Р.К.Аккизов**