Заходила

Мердігер: "СК-KazAlem" ЖШС
Шығыс Қазақстан облысы,Өскемен қ,
Меновное ауылы,Шоссейная көшесі,26
БСН/ЖСН 960940001653 БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ748560000000003705 "Банк ЦентрКредит" АҚ
ТОО "СК-KazAlem"
Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск,
с.Меновное, Шоссейная, 27
БИН/ИИН 960940001653 БИК KCJBKZKX
ИИК KZ748560000000003705 АО "Банк ЦентрКредит"

Тапсырыс беруші: "Ұлан ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылысы бөлімі"ММ
Шығыс Қазақстан облысы, Ұлан ауданы, Қасым Қайсенов кенті, Абай Құнанбаев көшесі,5
БСН 140140007890 БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ79070103KSN1811000
ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті РММ
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"
Восточно-Казахстанская область, Уланский район, п.Касыма Кайсенова, Абая Кунанбаева,5
БИН 140140007890 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ79070103KSN1811000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Наименование объекта:" Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Герасимовка Уланского района Восточно-Казахстанской области"

Форма 3

СПРАВКА №14 от 21.05.2021г
о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	организационно-правовая наименование	организационно-правовая код
		№54	25.06.2019г				
		доп.согл.1	14.11.2019г				
		доп.согл.2	29.05.2020г				
		доп.согл.5	28.04.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добаленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Из графы 1								
		В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Герасимовка Уланского района Восточно-Казахстанской области	489 158 611	28 329 117	25 739 138		2 035 424		8 358 629		3 399 494	31 728 611
Итого к оплате										**31 728 611**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"
БИН 140140007890

Руководитель отдела _____ **Р.Т.Кисембинов**

Подрядчик:
ТОО "СК-KazAlem"
БИН 960940001653

Директор _____ **Е.Е.Рахимов**

Технический надзор:
ТОО "VK ETNA"
БИН 990540001085

Директор _____ **Ж.А.Карабаева**

Технический эксперт _____ Е.Бейбітжанұлы
ИИН 850609302468 аттестат №KZ96vje00051278 Приказ 115 от 04.06.2020г

сметчик _____ Кайдарханова Р.К.

Мердігер: "СК-KazAlem" ЖШС
Шығыс Қазақстан облысы,Өскемен қ,
Меновное ауылы,Шоссейная көшесі,26
БСН/ЖСН 960940001653 БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ748560000000003705 "Банк ЦентрКредит" АҚ
ТОО "СК-KazAlem"
Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск,
с.Меновное, Шоссейная, 27
БИН/ИИН 960940001653 БИК KCJBKZKX
ИИК KZ748560000000003705 АО "Банк ЦентрКредит"

Тапсырыс беруші: "Ұлан ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылысы бөлімі"ММ
Шығыс Қазақстан облысы, Ұлан ауданы, Қасым Қайсенов кенті, Абай Құнанбаев көшесі,5
БСН 140140007890 БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ79070103KSN1811000
ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті РММ
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"
Восточно-Казахстанская область, Уланский район, п.Касыма Кайсенова, Абая Кунанбаева,5
БИН 140140007890 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ79070103KSN1811000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Наименование объекта:" Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Герасимовка Уланского района Восточно-Казахстанской области"
Договор №54 от 25.06.2019г **Форма 2В**
Доп.согл.№1 от 14.11.2019г,доп.согл.№2 от 29.05.2020г,
доп.согл.№5 от 28.04.2021г

Акт №14
приемки выполненных работ
за май месяц 2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Тех.решение №1от 19.08.2020г										
	Раздел 2 Трубопроводы сети										
1	1101-0101-0367	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % ктрр1=1,21; ктрм1=1,21; кэкс1=1,21;	м3 грунта	4151,83	217,56	217,56	903272	903272	0	155056	1142994
					0	51,87	0	215355	–	84666	
2	1101-0105-0801	Механизированная доработка. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 % ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 грунта недобора	101,4992	808,8	376,86	82093	38251	66	38861	130630

				431,29	100,47	43776	10198	–	9676	
3	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	25,4748	1155,22	0	29429	0	0	21189	54667
					1155,22	0	29429	0	–	4049	
4	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1000	13,76	13,76	13760	13760	0	3960	19138
					0	5,5	0	5500	–	1418	
6	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	300	715,97	0	214791	0	0	154650	398996
					715,97	0	214791	0	–	29555	
7	1101-0101-0369	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	6582,45346	286,83	286,83	1888045	1888045	0	324125	2389144
					0	68,39	0	450174	–	176974	
8	1101-0105-0802	Механизированная доработка. Группа грунтов 3 НР = 72 % ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 грунта недобора	162,8592	940,14	380,21	153110	61921	125	77504	249064
					559,16	101,81	91064	16581	–	18449	
9	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 грунта	40,7398	1884,58	0	76777	0	0	55279	142621
					1884,57	0	76777	0	–	10565	

					786,35	0	235905	0	–	32461	
13	1101-0205-0902	Грунт скальный 5-6 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 %	м3 грунта	887,2083	6034,14	2268,46	5353539	2012597	0	3078489	9106590
					3765,68	1053,57	3340943	934736	–	674562	
14	1101-0105-0804	Механизированная доработка. Группа грунтов 6 НР = 72 %	м3 грунта недобора	16,292	1186,68	446,95	19333	7282	21	10052	31736
					738,42	118,5	12030	1931	–	2351	
15	1101-0205-0212	Грунты 5р группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м НР	м3 грунта	7,665	9551,89	0	73215	0	0	52715	136005
					9551,89	0	73215	0	–	10074	
		Итого по разделу 2					**14 262 666**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 117 930				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 941 567				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 641 044				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					213				
		Накладные расходы, тенге					4 146 462				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 056 494				
		Локальная смета № 2-1-1									
		Трубопроводы и материалы сети									
		Раздел 2 Трубопроводы сети									
292	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	10	74558,85	167,48	745588,5	1675	725459	18972	825726
					1845,48	70,92	18455	709	–	61165	
310	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	28	1579,78	77,58	44234	2172	–	42648	93833
					1502,2	36,33	42062	1017	–	6951	
329	2900-0000-0002 (пл)	(Стр.5) Тройник с пожарной подставкой 108х108	шт	16	50893		814288		814288	–	879431

292	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	10	74558,85	167,48	745588,5	1675	725459	18972	825726
					1845,48	70,92	18455	709	–	61165	
310	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	28	1579,78	77,58	44234	2172	–	42648	93833
					1502,2	36,33	42062	1017	–	6951	
329	2900-0000-0002 (пл)	(Стр.5) Тройник с пожарной подставкой 108х108	шт	16	50893		814288		814288	–	879431
					–		–		–	65143	
330	2302-1199-9910	(Крест стальной 108х108) Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,04309	343444		14799		14799	–	15983
					–		–		–	1184	
331	2900-0000-0003 (пл)	(Стр.3) Крест ПКТФ 100х100 с пожарной подставкой	шт	5	55357		276785		276785	–	298928
					–		–		–	22143	
332	2900-0000-0004 (пл)	(Стр.3) Подставка пожарная прямая 100 мм	шт	15	17411		261165		261165	–	282058
					–		–		–	20893	

Итого по разделу 2	**2 395 959**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	60 517
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 847
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 726
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 092 496
Накладные расходы, тенге	61 620
Сметная прибыль (8 %), тенге	177 479

Раздел 3 Колодцы водопроводные сети

342	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	17,275	33926,2	8441,61	586075	776417	-1049245	1161049	1886894
					9338,44	3412,6	858903	313874	–	139770	
343	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	24347		243470		243470	–	262948
					–		–		–	19478	
344	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	46659		186636		186636	–	201567
					–		–		–	14931	
345	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	13339		266780		266780	–	288122
					–		–		–	21342	
346	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	16924		169240		169240	–	182779
					–		–		–	13539	
347	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	16924		169240		169240	–	182779
					–		–		–	13539	
348	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	20598		82392		82392	–	88983

					–	–	–	6591	
349	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9, КС20.9б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90							
			шт.	4	27907	111628	111628	–	120558
					–	–	–	8930	
350	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 3ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90							
			шт.	10	20052	200520	200520	–	216562
					–	–	–	16042	
351	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1, 2ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90							
			шт.	4	35409	141636	141636	–	152967
					–	–	–	11331	
352	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	57	3199	182343	182343	–	196930
					–	–	–	14587	
		Итого по разделу 3				**3 781 090**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				858 903			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				776 417			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				313 874			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				704 640			
		Накладные расходы, тенге				1 161 049			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				280 081			
		Итого по смете				**6 177 049**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				919 420			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				780 264			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				315 600			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 797 136			

	Накладные расходы, тенге					1 222 669					
	Сметная прибыль (8 %), тенге					457 560					
	Локальная смета 4-1-4										
	Раздел 2 Трансформаторная подстанция										
20	1133-0208-0203	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы НР = 80 %	подстанция	1	13409	7810	13409	7810	1715	6124	21096
					3884	3771	3884	3771	–	1563	
21	1133-0208-0205	Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами тупиковые, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы НР = 80 %	подстанция	1	110468	17115	110468	17115	70382	23523	144710
					22971	6433	22971	6433	–	10719	
22	5108-0102-0404 (об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели 2КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric	шт.	1	964592		964592		–	–	964592
					–		–		964592	–	
23	5108-0101-0103 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	2	535416		1070832		–	–	1070832
					–		–		1070832	–	

	Итого по разделу 2					**2 201 230**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					26 855				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					24 925				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10 204				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					72 097				
	- оборудование, тенге					2 035 424				
	Накладные расходы, тенге					29 647				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					12 282				
	Раздел 3 Фундаменты под КТП и ЯУО 9602-3874									
	3.1 под КТП									
33	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,8	7628,75	1536,25	6103	1229	2463	2767	9580
					3013,75	666,25	2411	533	–	710	
34	1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	2062,5	1177,33	8250	4709	–	6156	15558
					885,17	419	3541	1676	–	1152	
35	2104-1201-9911	Блоки ФБС 12.6.6 бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=6,000;	м3	1,592	21817		34733		34733	–	37511
					–		–		–	2779	
	Итого по разделу 3					**62 649**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 952				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 938				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 209				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					37 196				
	Накладные расходы, тенге					8 923				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					4 641				

Исключить по Акту №11 от 25.09.2020г

Техническое решение №1 . Локальная смета 2-1-1 Добавить

Раздел 3 Скважина № 06-16.Буровые работы

19	1104-0101-0102	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы НР = 85 %	м бурения	-10	3567,1	1784,6	-35671	-17846	-9881	-11841	-51313
					794,4	598,7	-7944	-5987	–	-3801	
20	1104-0101-0102	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы НР = 85 %	м бурения	-25	3103	1784,64	-77575	-44616	-13099	-29605	-115754
					794,4	598,76	-19860	-14969	–	-8574	
21	1104-0201-0101	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости НР = 85 %	м закрепленной скважины	-7,5	976,4	468	-7323	-3510	-89	-3945	-12169
					496,53	122,27	-3724	-917	–	-901	
22	1104-0301-0101	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР = 85 %	колонна	-1	392701	226794	-392701	-226794	–	-205454	-646007
					165907	75803	-165907	-75803	–	-47852	
23	2113-0101-1502	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками ГОСТ 1581-96	т	-1	19640		-19640		-19640	–	-21211
					–		–		–	-1571	

24	1104-0501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	-1	313208	234420	-313208	-234420	–	-125933	-474272
					78788	69368	-78788	-69368	–	-35131	
25	1122-0301-0103	(Водоподъемная труба) Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	-0,01	474400	100700	-4744	-1007	-151	-3923	-9360
					358600	37700	-3586	-377	–	-693	
26	2301-0201-0180	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	-10,04	2555		-25652		-25652	–	-27704
					–		–		–	-2052	
27	1122-0301-0101	(Пьезометр) Трубы водопроводные стальные, диаметр 20 мм. Установка НР = 99 %	км трубопровода	-0,009	407888,89	63111,11	-3671	-568	-79	-3198	-7419
					336000	22888,89	-3024	-206	–	-550	
28	2301-0201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	-9,036	203		-1834		-1834	–	-1981
					–		–		–	-147	

Итого по разделу 3	**-1 367 190**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-282 833
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-528 761
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-167 627
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-70 425
- оборудование, тенге	0
Накладные расходы, тенге	-383 899
Сметная прибыль (8 %), тенге	-101 272

Тех.решение №2

Раздел 1 Насосная станция II станция

1	1107-0101-0115	Балки фундаментные длиной до 6 м. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	55	6340,85	1223,53	348747	67294	39522	314854	716689
					4398,75	452,62	241931	24894	–	53088	
2	2104-9999-9914	Блоки и плиты фундаментные ФБС 24.4.6 СТ РК 937-92	шт.	35	18430		645050		645050	–	696654
					–		–		–	51604	
3	2104-9999-9914	Блоки и плиты фундаментные ФБС 9.4.6 СТ РК 937-92	шт.	20	6350		127000		127000	–	137160
					–		–		–	10160	
4	1115-0109-0101	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство из оцинкованной стали с полимерным покрытием с люлек НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	77	9093,18	43,38	700175	3340	100707	477464	1271850
					7741,92	9,12	596128	702	–	94211	
5	1146-0302-0307	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм (Для вентиляции) НР = 84 %	шт.	1	1413	566	1413	566	–	927	2527
					847	256	847	256	–	187	

Итого по разделу 1	**2 824 880**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	838 906
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	71 200
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	25 852
- материалы, изделия и конструкции, тенге	912 279
Накладные расходы, тенге	793 245
Сметная прибыль (8 %), тенге	209 250

Раздел 2 Сторожка

6	1107-0101-0115	Балки фундаментные длиной до 6 м. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	24	6340,88	1223,54	152181	29365	17246	137390	312737
					4398,75	452,58	105570	10862	–	23166	
7	1115-0109-0101	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство из оцинкованной стали с полимерным покрытием с люлек НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	56	9093,21	43,38	509220	2429	73243	347246	924983
					7741,93	9,11	433548	510	–	68517	
8	2104-9999-9914	Блоки и плиты фундаментные ФБС 24.4.6 СТ РК 937-92	шт.	12	18430		221160		221160	–	238853
					–		–		–	17693	
9	2104-9999-9914	Блоки и плиты фундаментные ФБС 9.4.6 СТ РК 937-92	шт.	12	6350		76200		76200	–	82296
					–		–		–	6096	

Итого по разделу 2	**1 558 869**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	539 118
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	31 794
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 372
- материалы, изделия и конструкции, тенге	387 849
Накладные расходы, тенге	484 636
Сметная прибыль (8 %), тенге	115 472

Итого по смете Добавить	**4 383 749**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 378 024
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	102 994
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	37 224
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 300 128
Накладные расходы, тенге	1 277 881
Сметная прибыль (8 %), тенге	324 722

6-2-1 Водопроводная насосная станция II подъема

Раздел 1 Фундаменты

6	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	-33,55	523,64	134,55	-17568	-4514	-4707	-9306	-29024
					248,79	46,29	-8347	-1553	–	-2150	
13	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная НР = 93 %	м2 поверхности	8,51	1497,41	10,34	12743	88	9359	3103	17114
					387,31	4,82	3296	41	–	1268	
16	1115-0203-0201	(Стены подвалов) Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-песчаным раствором по камню и бетону простое с добавлением 4% жидкого стекла от массы цемента НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	53,54	1195,09	65,99	63985	3533	21718	33298	105066
					723,46	53,96	38734	2889	–	7783	
17	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	53,54	133,68	3,4	7157	182	588	6061	14275
					119,29	1,14	6387	61	–	1057	
18	1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	68,42	2143,69	37,27	146671	2550	105920	35951	197232
					558,33	6,66	38201	456	–	14610	
19	1108-0201-1601	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка НР = 93 %	м2 стенки	68,42	5258,01	280,55	359753	19195	263549	73089	467469
					1125,53	23,11	77009	1581	–	34627	
28	1106-0301-0408	(Поз.4,5) Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01707	229232,57	1230,23	3913	21	2790	1010	5317

30	1111-0101-1303	Основания щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	19,92	64557,7 523,64 248,8	468,66 134,54 46,29	1102 10431 4956	8 2680 922	– 2795 –	394 5525 1276	17232
		Итого по разделу 1					**794 681**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					161 338				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					23 735				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 405				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					402 012				
		Накладные расходы, тенге					148 731				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					58 865				
		Раздел 3 Наружные отделочные работы									
37	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором НР = 72 % К=86,000;	отверстие	688	56,51 55,67	0,84 –	38878 38300	578 –	– –	27576 5316	71770
38	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=86,000;	отверстие	688	54,35 53,54	0,81 –	37391 36835	556 –	– –	26521 5113	69025
41	1126-0101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополистирола НР = 76 % К=0,060;	м3 изоляции	5,166	40268,29 22747,97	1054,59 484,32	208026 117516	5448 2502	85062 –	91214 23939	323179
42	2111-0401-0103	Плиты "Пеноплэкс" из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	5,166	19372		100076		100076	–	108082

					–	–		–	8006	
	Итого по разделу 3					**572 056**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					344 723				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 664				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 986				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					287 334				
	Накладные расходы, тенге					271 687				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					73 073				
	Раздел 7 Перемычки ПРм									
63	1106-0701-0109	Перемычки ПРм1-ПРм2. Устройство НР = 91 %	м3	0,45	41526,67	4128,89	18687	1858	10734	5880	26532
					13544,44	815,56	6095	367	–	1965	
64	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %									
			т	0,04808	18157,24	1247,92	873	60	14	743	1745
					16618,14	353,58	799	17	–	129	
65	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03772	200618		7567		7567	–	8172
					–		–		–	605	
66	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01036	204885		2123		2123	–	2293
					–		–		–	170	
	Итого по разделу 7					**38 742**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 894				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 918				

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					384					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					20 438					
	Накладные расходы, тенге					6 623					
	Сметная прибыль (8 %), тенге					2 869					
	Раздел 8 Ж/бетонное перекрытие										
67	1107-0504-0105 Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	5	4204	939,8	21020	4699	6290	12993	36734	
				2006,2	196	10031	980	–	2721		
	Итого по разделу 8					**36 734**					
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					10 989					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 901					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 024					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					138 296					
	Накладные расходы, тенге					13 905					
	Сметная прибыль (8 %), тенге					13 447					
	Раздел 9 Кровля										

72	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	44	4253,84	95,18	187169	4188	105183	72592	280542
					1768,14	25,14	77798	1106	–	20781	
73	2107-0203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,266	21847		5811		5811	–	6276
					–		–		–	465	
74	1110-0105-0101	Стропила, мауэрлаты, диагональные ноги. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,452	85623,89	1307,52	38702	591	28491	8871	51379
					21283,19	524,34	9620	237	–	3806	
75	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,452	10055,31	53,1	4545	24	4156	338	5274
					807,52	24,34	365	11	–	391	
76	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,172	59313,95	976,74	10202	168	6245	3478	14774
					22029,07	436,05	3789	75	–	1094	
77	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,172	8180,23	40,7	1407	7	1059	310	1854
					1982,56	17,44	341	3	–	137	

78	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	44	349,27	2,48	15368	109	13914	1254	17952
					30,57	1,09	1345	48	–	1330	
79	1108-0201-0701	(Ан-1) Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,00089	62921,35	2247,19	56	2	–	50	114
					60674,16	–	54	–	–	8	
80	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00089	204885		182		182	–	197
					–		–		–	15	
81	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	27,21	666,96	98,09	18148	2669	9872	5746	25806
					206,06	23,48	5607	639	–	1912	

82	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	27,21	860,93	48,47	23426	1319	9025	12312	38597
					480,78	11,06	13082	301	–	2859	
83	2111-0101-0105	Плиты "IZOVOL" из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012 К=0,120;	м3	3,2652	22458		73330		73330	–	79196
					–		–		–	5866	
84	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная (толь). Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	27,21	782,21	23,78	21284	647	15690	4645	28003
					181,81	3,75	4947	102	–	2074	
85	1108-0201-0101	Парапет из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	2,4	26653,33	2330,83	63968	5594	47881	10840	80793
					4372,08	484,58	10493	1163	–	5985	
		Итого по разделу 9					**630 757**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					127 441				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					15 318				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 685				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					320 839				
		Накладные расходы, тенге					120 436				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					46 723				
		Итого по смете					**2 072 970**				
		в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге		1 365 129
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		272 489
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		75 278
- материалы, изделия и конструкции, тенге		4 222 284
Накладные расходы, тенге		1 237 808
Сметная прибыль (8 %), тенге		567 815
Итого по акту	**27 793 123**	
Итого СМР по акту	**25 757 699**	
Временные здания и сооружения (2,9 %)	746 973	
Итого	28 540 096	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	850 004	
Итого	29 390 100	
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	587 802	
Итого в текущих ценах 2018г	29 977 902	
в текущих прогнозных ценах 2019г.-	31 476 797	
Итого с учетом скидки к-0,9	28 329 117	
Налог на добавленную стоимость (12 %)	**3 399 494**	
Всего по акту	**31 728 611**	

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

Руководитель отдела _____ **Р.Т.Кисембинов**

Авторский надзор:
ТОО"Astana Mix Building"

Директор _____ **К.Ж.Муталиев**

Технадзор:
ТОО "VK ETNA"

Директор _____ **Ж.А.Каребаева**

эксперт _____ Е.Бейбітжанұлы
сметчик _____ Р.К.Кайдарханова

Подрядчик:
ТОО "СК-KazAlem"

Директор _____ **Рахимов Е.**