Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

« 18 » декабря 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Кыран», г. Кызылорда, ул. Сыздыкова, 62*
(наименование организации, юридический адрес)

в лице *Директора Сыздыкова Жайсана Нурдилдаевича*
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту *«Строительство посадочной вертолетной площадки с подъездной дорогой на м/р «Өгізмүйіз» в поселке Шалкия, Жанакорганского района Кызылординской области»*
(наименование, местонахождение объекта)

заказчиком, которого *ТОО «Кызылорда Путь Транс Сервис» Директор-Сейдали Жасулан Абзалович*
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

нет
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице *нет*
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

3. Проект (проектно-сметная документация):
ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг», №12-2024
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) *ТОО «Кызылорда Путь Транс Сервис», от 02.05.2024 г.* .
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект, дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее наименование конструктивных элементов	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Посадочные площадки при взлетах и посадках	м	50х50		50х50	

Рабочая площадь посадочных площадок с искусственным покрытием	м	20х20		20х20	
Протяженность подъездной дороги	м	127		127	
Категория подъездной дороги	категор ия	IV		IV	
Количество полос движения	полоса	2		2	
Ширина полосы движения	м	3,0		3,0	
Ширина дорожной одежды	м	6,0		6,0	
Ширина проезжей части	м	6,0		6,0	
Ширина обочины	м	1,5		1,5	
Тип дорожной одежды		облегченный		облегченный	
Вид покрытия		горячий асфальтобетон		горячий асфальтобетон	
Расчетная скорость движения	км/ч	80		80	
Поперечный уклон проезжей части	‰	15,0		15,0	
Поперечный уклон обочины	‰	30,0		30,0	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

1) Подготовительные работы:

- Восстановление оси дороги и разбивка земполотна дороги IV категории, в местности 1 категории сложности. Подъездная дорога – 0,127 км;

- Восстановление оси дороги и разбивка земполотна дороги IV категории, в местности 1 категории сложности. Вертолетная площадка– 0,050 км;

2) Земляные работы:

- Срезка (снятия) ППС бульдозерами 96кВт, толщина Н=10 см в отвал (с учетом объемов примыканиий) – 8258,40 м2 / 825,84 м3;

- Обратная надвижка ППС бульдозерами 96кВт – 825,84 м3;

- Профильный объем насыпи – 64,76 м3;

- Профильный объем выемки – 70,77 м3;

- Планировка верха земляного полотна механизированных способом в грунтах 2 группы – 1710,08 м2;

- Уплотнение грунта катками на пневмоколесном ходу 25 т – 64,76 м2

3) Дорожной одежда на подъездной дороге к вертолетной площадке, L=0,127 км:

- Устройство нижнего слоя основания из ПГС, толщиной 15 см – 964,77 м2 / 144,65 м3;

- Розлив вяжущих материалов, расход 0,9 л/м2 – 0,77 тн;

- Устройство покрытия – из асфальтобетона горячей укладки плотного из мелкозернистой щебеночной смеси, тип Б, марка II, толщиной 6 см – 852,19 м2;

- Устройство укрепительных обочин шириной В=1,5 м из песчано-гравийная смесь, толщиной-10,0 см – 302,68 м2;

4) Дорожной одежда. Вертолетная площадка-2500 м2 (50х50):

- Устройство нижнего слоя основания из ПГС, толщиной 44 см – 2073,42 м2 / 923,72 м3;

- Розлив вяжущих материалов, расход 0,9 л/м2 – 1,89 тн;

- Устройство покрытия – из асфальтобетона горячей укладки плотного из мелкозернистой щебеночной смеси, тип Б, марка II, толщиной 6 см – 2100 м2;

- Устройство укрепительных обочин шириной В=1,5 м из песчано-гравийная смесь, толщиной-10,0 см – 282,00 м2;

5) Дорожной одежда вертолетной площадки (зона посадки)-400 м2 (20х20):

- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС, толщиной 20 см – 83,232 м3;

- Устройство бетонной подготовки, толщиной 10 см – 40,804 тн;

- Устройство плиты фундаметной железобетонной плоской, толщиной 20 см – 80 м3

6) Обустройство и организация дорожного движения:

- Знаки дорожные на металлических стойках: стойка круглая металлическая СКМ 1.35– 4 шт, знаки дорожные со световозвращающей пленкой - 4 шт;

- Проезжая часть. Устройство дорожной разметки из термопластика со светоотражающими шариками.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве

нет

(согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования)

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки;
начало работ «13» декабря 2024года
окончание работ «18» декбря 2024 года
при продолжительности строительства, месяц: 3;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;
фактически, месяц: 1;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению).
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

нет.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии))

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами).

проектом не предусмотрены

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения.

проектом не предусмотрены

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *«Строительство посадочной вертолетной площадки с подъездной дорогой на м/р «Өгізмүйіз» в поселке Шалкия, Жанакорганского района Кызылординской области»*

(наименование объекта (комплекса))

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта, согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор *ТОО «Кыран» Сыздыков Жайсан Нурдилдаевич*

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)