Мердігер: "СК-KazAlem" ЖШС
Шығыс Қазақстан облысы,Өскемен қ,
Меновное ауылы,Шоссейная көшесі,26
БСН/ЖСН 960940001653 БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ748560000000003705 "Банк ЦентрКредит" АҚ
ТОО "СК-KazAlem"
Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск,
с.Меновное, Шоссейная, 27
БИН/ИИН 960940001653 БИК KCJBKZKX
ИИК KZ748560000000003705 АО "Банк ЦентрКредит"

Тапсырыс беруші: "Ұлан ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылысы бөлімі"ММ
Шығыс Қазақстан облысы, Ұлан ауданы, Қасым Қайсенов кенті, Абай Құнанбаев көшесі,5
БСН 140140007890 БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ79070103KSN1811000
ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті РММ
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"
Восточно-Казахстанская область, Уланский район, п.Касыма Кайсенова, Абая Кунанбаева,5
БИН 140140007890 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ79070103KSN1811000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Наименование объекта:" Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Герасимовка Уланского района Восточно-Казахстанской области"

Форма 3

СПРАВКА №16 от 22.06.2021г
о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая	
		номер	дата	наименованиие	код	наименование	код
		№54	25.06.2019г				
		доп.согл.1	14.11.2019г				
		доп.согл.2	29.05.2020г				
		доп.согл.5	28.04.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добаленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Герасимовка Уланского района Восточно-Казахстанской области	560 330 148	26 691 016	26 074 057						3 202 922	29 893 937
Итого к оплате										**29 893 937**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"
БИН 140140007890

и.о.руководителя отдела _____ **Р.Т.Кисембинов**

Подрядчик:
ТОО "СК-KazAlem"
БИН 960940001653

Директор _____ **Е.Е.Рахимов**

Технический надзор:
ТОО "VK ETNA"
БИН 990540001085

Директор _____ **Ж.А.Каребаева**

Технический эксперт _____ Е.Бейбітжанұлы
ИИН 850609302468,аттестат № KZ56vje00051278 Приказ 115 от 04.06.2020г

специалист по СДО _____ Кайдарханова Р.К.

"SANA-2015". Версия 18.2.2 от 18.06.18 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Мердігер: "СК-KazAlem" ЖШС
Шығыс Қазақстан облысы,Өскемен қ,
Меновное ауылы,Шоссейная көшесі,26
БСН/ЖСН 960940001653 БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ748560000000003705 "Банк ЦентрКредит" АҚ
ТОО "СК-KazAlem"
Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск,
с.Меновное, Шоссейная, 27
БИН/ИИН 960940001653 БИК KCJBKZKX
ИИК KZ748560000000003705 АО "Банк ЦентрКредит"

Тапсырыс беруші: "Ұлан ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылысы бөлімі"ММ
Шығыс Қазақстан облысы, Ұлан ауданы, Қасым Қайсенов кенті, Абай Құнанбаев көшесі,5
БСН 140140007890 БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ79070103KSN1811000
ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті РММ
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"
Восточно-Казахстанская область, Уланский район, п.Касыма Кайсенова, Абая Кунанбаева,5
БИН 140140007890 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ79070103KSN1811000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Наименование объекта:" Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Герасимовка Уланского района Восточно-Казахстанской области"
Договор №54 от 25.06.2019г
Доп.согл.№1 от 14.11.2019г,доп.согл.№2 от 29.05.2020г,
доп.согл.№5 от 28.04.2021г

Форма 2В

Акт №16
приемки выполненных работ
за июнь месяц 2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1									
		Раздел 1 Распределительные колодцы									
		1.8 на 5 абонентов (17 шт, d=108 мм)									
160	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) К=17,000;	шт.	17	2541		43197	43197	–	–	46653
					–		–	–		3456	

161	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 К=17,000;	шт.	102	2991		305082		305082	–
					–		–		–	24407
162	2302-0103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67 К=17,000;	шт.	17	2464		41888		41888	–
					–		–		–	3351
163	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=17,000;	шт.	34	1485		50490		50490	–
					–		–		–	4039
164	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 % К=17,000;	м трубопровода	85	439,93	19,54	37394	1661	1044	34620
					408,11	7,51	34689	638	–	5761
165	2301-0301-0108	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8732-78 К=17,000;	м	85	724		61540		61540	–
					–		–		–	4923
166	1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 15 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 % К=17,000;	врезка	85	4159,44	2126,07	353552	180716	20898	206713
					1787,51	668,98	151938	56863	–	44821
167	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 К=17,000;	шт.	85	358		30430		30430	–
					–		–		–	2434

329489	
45239	
54529	
77775	
66463	
605086	
32864	

168	2304-0501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 К=17,000;	шт.	17	988		16796		16796	–
					–		–		–	1344
169	1122-0501-0108	(Гильзы) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка НР = 99 % К=17,000;	км трубопровода	0,0102	567843,14	220392,16	5792	2248	8	4169
					346666,67	66176,47	3536	675	–	797
170	2301-0501-1121	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315х15 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	10,302	12175		125427		125427	–
					–		–		–	10034
181	2106-0208-0501	Стремянки С-3 ГОСТ 25772-83 К=17,000;	т	0,3451	521306		179903		179903	–
					–		–		–	14392
182	2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013 К=17,000;	комплект	17	7288		123896		123896	–
					–		–		–	9912
183	1111-0101-0203	(Отмостки) Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=1,700 К=0,1х17;	м3 подстилающего слоя	9,078	8466,4	1536,02	76858	13944	36742	30285
					2883,01	666,01	26172	6046	–	8571

1.9 на 6 абонентов (38 шт, d=108 мм)

184	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) К=38,000;	шт.	38	2541		96558		96558	–
					–		–		–	7725

185	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 К=38,000;	шт.	228	2991		681948		681948	–	736504
					–		–		–	54556	
186	2302-0103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67 К=38,000;	шт.	38	2464		93632		93632	–	101123
					–		–		–	7491	
187	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=38,000;	шт.	76	1485		112860		112860	–	121889
					–		–		–	9029	
188	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 % К=38,000;	м трубопровода	228	439,95	19,54	100308	4456	2804	92865	208627
					408,11	7,51	93048	1712	–	15454	
189	2301-0301-0108	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8732-78 К=38,000;	м	228	724		165072		165072	–	178278
					–		–		–	13206	
190	1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 15 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 % К=38,000;	врезка	228	4159,42	2126,07	948348	484745	56053	554474	1623048
					1787,5	668,97	407550	152525	–	120226	
191	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 К=38,000;	шт.	228	358		81624		81624	–	88154
					–		–		–	6530	

192	2304-0501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 К=38,000;	шт.	38	988		37544		37544	–	40548
					–		–		–	3004	
193	1122-0501-0108	(Гильзы) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка НР = 99 % К=38,000;	км трубопровода	0,0228	567938,6	220438,6	12949	5026	18	9320	24051
					346710,53	66184,21	7905	1509	–	1782	
194	2301-0501-1121	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315х15 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	23,028	12175		280366		280366	–	302795
					–		–		–	22429	
207	1111-0101-0203	(Отмостки) Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=3,800 К=0,1х38;	м3 подстилающего слоя	20,292	8466,54	1536,12	171803	31171	82130	67697	258660
					2883,01	666,08	58502	13516	–	19160	

1.10 на 5 абонентов (1 шт, d=57 мм)

208	2302-0103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 57 ГОСТ 12836-67	шт.	1	1140		1140		1140	–	1231
					–		–		–	91	
209	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	439,5	19,5	879	39	24	814	1828
					408	7,5	816	15	–	135	
210	2301-0301-0108	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8732-78	м	2	724		1448		1448	–	1564
					–		–		–	116	

211	1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 15 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	5	4159,6	2126	20798	10630	1230	12160	35595
					1787,6	669	8938	3345	–	2637	
212	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	358		1790		1790	–	1933
					–		–		–	143	
213	2304-0501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	988		988		988	–	1067
					–		–		–	79	
214	1122-0501-0107	(Гильзы) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0004	535000	200000	214	80	–	155	399
					335000	57500	134	23	–	30	
215	2301-0501-1119	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 250х11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	0,404	7383		2983		2983	–	3222
					–		–		–	239	
219	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,655	33925,08	8441,09	56146	13970	26721	20891	83200
					9338,37	3412,08	15455	5647	–	6163	
220	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	24347		24347		24347	–	26295
					–		–		–	1948	

221	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	13339		13339		13339	–	14406
					–		–		–	1067	
222	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16924		16924		16924	–	18278
					–		–		–	1354	
223	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16924		16924		16924	–	18278
					–		–		–	1354	
224	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	20052		20052		20052	–	21656
					–		–		–	1604	
225	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3199		3199		3199	–	3455
					–		–		–	256	
226	2106-0208-0501	Стремянки С-3 ГОСТ 25772-83	т	0,0203	521306		10583		10583	–	11430
					–		–		–	847	
227	2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	1	7288		7288		7288	–	7871
					–		–		–	583	
228	1111-0101-0203	(Отмостки) Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,100 К=0,1;	м3 подстилающего слоя	0,534	8468,16	1537,45	4522	821	2161	1781	6807
					2883,9	664,79	1540	355	–	504	

1.11 на 1 абонент (5 шт, d=108 мм)

229	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) К=5,000;	шт.	5	2541		12705		12705	–	13721
					–		–		–	1016	
230	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 К=5,000;	шт.	30	2991		89730		89730	–	96908
					–		–		–	7178	
231	2302-0103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67 К=5,000;	шт.	5	2464		12320		12320	–	13306
					–		–		–	986	
232	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=5,000;	шт.	10	1485		14850		14850	–	16038
					–		–		–	1188	
233	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 % К=5,000;	м трубопровода	10	440,1	19,6	4401	196	124	4073	9152
					408,1	7,5	4081	75	–	678	
234	2301-0301-0108	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8732-78 К=5,000;	м	10	724		7240		7240	–	7819
					–		–		–	579	

235	1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 15 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 % К=5,000;	врезка	5	4159,6	2126	20798	10630	1230	12160	35595
					1787,6	669	8938	3345	–	2637	
236	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 К=5,000;	шт.	5	358		1790		1790	–	1933
					–		–		–	143	
237	2304-0501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 К=5,000;	шт.	5	988		4940		4940	–	5335
					–		–		–	395	
238	1122-0501-0108	(Гильзы) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка НР = 99 % К=5,000;	км трубопровода	0,003	568000	220666,67	1704	662	2	1227	3165
					346666,67	66333,33	1040	199	–	234	
239	2301-0501-1121	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315х15 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	3,03	12175		36890		36890	–	39841
					–		–		–	2951	
243	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=5,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,275	33926,28	8441,69	280740	69855	133609	104460	416016
					9338,49	3412,57	77276	28239	–	30816	
244	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=5,000;	шт.	5	24347		121735		121735	–	131474
					–		–		–	9739	

245	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=5,000;	шт.	5	13339		66695		66695	–	72031
					–		–		–	5336	
246	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=5,000;	шт.	5	16924		84620		84620	–	91390
					–		–		–	6770	
247	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=5,000;	шт.	5	16924		84620		84620	–	91390
					–		–		–	6770	
248	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=5,000;	шт.	5	20052		100260		100260	–	108281
					–		–		–	8021	
249	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=5,000;	шт.	5	3199		15995		15995	–	17275
					–		–		–	1280	
250	2106-0208-0501	Стремянки С-3 ГОСТ 25772-83 К=5,000;	т	0,1015	521306		52913		52913	–	57146
					–		–		–	4233	
251	2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013 К=5,000;	комплект	5	7288		36440		36440	–	39355
					–		–		–	2915	
252	1111-0101-0203	(Отмостки) Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,500 К=0,1х5;	м3 подстилающего слоя	2,67	8466,67	1536,33	22606	4102	10806	8907	34034
					2883,15	665,92	7698	1778	–	2521	

1.12 на 1 абонент (2 шт, d=133 мм)

253	2302-0101-0625	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	3101		6202		6202	–	6698
					–		–		–	496	
254	2302-0103-0211	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80 К=2,000;	шт.	12	3020		36240		36240	–	39139
					–		–		–	2899	
255	2302-0103-3425	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001) К=2,000;	шт.	2	888		1776		1776	–	1918
					–		–		–	142	
256	2302-0302-8011	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=2,000;	шт.	4	1605		6420		6420	–	6934
					–		–		–	514	
257	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 % К=2,000;	м трубопровода	4	440	19,75	1760	79	49	1629	3660
					408	7,5	1632	30	–	271	
258	2301-0301-0108	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8732-78 К=2,000;	м	4	724		2896		2896	–	3128
					–		–		–	232	

259	1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 15 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 % К=2,000;	врезка	2	4160	2126,5	8320	4253	492	4864	14239
					1787,5	669	3575	1338	–	1055	
260	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 К=2,000;	шт.	2	358		716		716	–	773
					–		–		–	57	
261	2304-0501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 К=2,000;	шт.	2	988		1976		1976	–	2134
					–		–		–	158	
262	1122-0501-0108	(Гильзы) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка НР = 99 % К=2,000;	км трубопровода	0,0012	568333,33	220833,33	682	265	1	490	1266
					346666,67	65833,33	416	79	–	94	
263	2301-0501-1121	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315х15 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1,212	12175		14756		14756	–	15936
					–		–		–	1180	
267	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=2,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,31	33926,28	8441,99	112296	27943	53443	41784	166406
					9338,37	3412,69	30910	11296	–	12326	
268	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;	шт.	2	24347		48694		48694	–	52590
					–		–		–	3896	

269	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;	шт.	2	13339		26678		26678	–	28812
					–		–		–	2134	
270	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;	шт.	2	16924		33848		33848	–	36556
					–		–		–	2708	
271	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;	шт.	2	16924		33848		33848	–	36556
					–		–		–	2708	
272	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;	шт.	2	20052		40104		40104	–	43312
					–		–		–	3208	
273	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;	шт.	2	3199		6398		6398	–	6910
					–		–		–	512	
274	2106-0208-0501	Стремянки С-3 ГОСТ 25772-83 К=2,000;	т	0,0406	521306		21165		21165	–	22858
					–		–		–	1693	
275	2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013 К=2,000;	комплект	2	7288		14576		14576	–	15742
					–		–		–	1166	
276	1111-0101-0203	(Отмостки) Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,200 К=0,1х2;	м3 подстилающего слоя	1,068	8466,29	1536,52	9042	1641	4322	3563	13613
					2882,96	665,73	3079	711	–	1008	

1.13 Гидроизоляционные работы (157 колодцев)

277	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	273,63	844,33	17,73	231037	4851	156980	64978	319696
					252,92	2,42	69206	663	–	23681	
		Итого по разделу 1					**8 052 830**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					934 144				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					873 984				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					290 622				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 280 185				
		Накладные расходы, тенге					1 274 759				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					596 508				
		Раздел 2 Трубопроводы сети									
292	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	35	74558,85	167,48	2609560	5862	2539106	66403	2890040
					1845,48	70,92	64592	2482	–	214077	
295	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (за вычетом 1268 м, уложенных в футлярах) НР = 99 %	км трубопровода	1,001	322081,71	95149,35	322404	95244	3254	249138	617265
					223682,02	27720,78	223906	27749	–	45723	
332	2900-0000-0004 (пл)	(Стр.3) Подставка пожарная прямая 100 мм	шт	28	17411		487508		487508	–	526509
					–		–		–	39001	
		Итого по разделу 2					**4 033 814**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					288 498				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					101 106				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					30 231				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 029 868				

	Накладные расходы, тенге					315 541				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					298 801				

Раздел 3 Колодцы водопроводные сети

355	1111-0101-0209	(Отмостки) Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=16,350 0,15х109;	м3 подстилающего слоя	87,309	21763,59	6,72	1900157	587	1602388	279351	2353869
					3403,8	–	297182	–	–	174361	
		Итого по разделу 3					**2 353 869**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					297 182				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					587				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 602 388				
		Накладные расходы, тенге					279 351				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					174 361				
		исключить по акту №14 Раздел 3					-1020686				
		Итого по смете 2-1-1					**13 419 827**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 519 824				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					975 677				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					320 853				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 912 441				
		Накладные расходы, тенге					1 869 651				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 069 670				

Локальная смета № 3-1-1 Сторожка

Раздел 3 Наружные отделочные работы

25	1126-0101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополистирола НР = 76 % К=0,060;	м3 изоляции	3,36	40268,15	1054,46	135301	3543	55325	59326	210197
					22747,92	484,52	76433	1628	–	15570	
26	2111-0401-0103	Плиты "Пеноплэкс" из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	3,36	19372		65090		65090	–	70297

					–	–	–		5207	
	Итого по разделу 3					**280 494**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					76 433				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 543				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 628				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					120 415				
	Накладные расходы, тенге					59 326				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					20 777				
	Раздел 4 Внутренние отделочные работы									
28	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке + проемы НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	33,67	94,68	0,71	3188	24	283	2314	5942
					85,57	0,33	2881	11	–	440	
30	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	1,5	4883,33	18	7325	27	3899	2730	10859
					2266	8,67	3399	13	–	804	
31	1110-0104-0203	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм НР = 90 %	м2 потолков	8,52	1172,07	14,08	9986	120	3955	5370	16584
					693,78	6,57	5911	56	–	1228	
32	1115-0403-0302	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	8,52	924,65	3,05	7878	26	1650	4971	13877
					727,93	1,41	6202	12	–	1028	
	Итого по разделу 4						**47 262**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	18 393
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	197
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	92
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 787
Накладные расходы, тенге	15 385
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 500

Раздел 5 Заполнения оконных и дверных проемов

33	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	1,08	4186,11	161,11	4521	174	2864	1407	6402
					1373,15	74,07	1483	80	–	474	
34	2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,08	19334		20881		20881	–	22551
					–		–		–	1670	
35	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	1	1178	5	1178	5	958	195	1483
					215	2	215	2	–	110	
36	2109-0205-0205	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	1	1980		1980		1980	–	2138
					–		–		–	158	
37	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	0,3	2820	13,33	846	4	546	273	1209
					986,67	3,33	296	1	–	90	

38	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	1,63	2696,32	44,17	4395	72	867	2405	7344
					2120,25	17,79	3456	29	–	544	
39	2109-0402-0203	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,63	29415		47946		47946	–	51782
					–		–		–	3836	
40	2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3300		3300		3300	–	3564
					–		–		–	264	
		Итого по разделу 5					**96 473**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 450				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					255				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					112				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					79 342				
		Накладные расходы, тенге					4 280				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					7 146				

Раздел 6 Полы

41	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	8,52	3658,1	19,84	31167	169	27864	3023	36925
					367,84	9,62	3134	82	–	2735	
42	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 % К=1,070;	м плинтусов	9,1164	338,62	0,77	3087	7	2068	954	4364
					111,01	0,33	1012	3	–	323	
43	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	1,28	18175	1532,03	23264	1961	16838	4811	30321
					3488,28	510,16	4465	653	–	2246	

44	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	8,52	722,54	26,29	6156	224	3260	2615	9473
					313,62	12,91	2672	110	–	702	
45	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	0,6816	21762,03	7,34	14833	5	12508	2181	18375
					3403,76	–	2320	–	–	1361	
46	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	8,52	201,64	28,76	1718	245	905	619	2524
					66,67	10,56	568	90	–	187	
		Итого по разделу 6					**101 982**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					14 171				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 611				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					938				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					63 443				
		Накладные расходы, тенге					14 203				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					7 554				
	Раздел 7 Перемычки ПРм-1										
47	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,22	42109,09	4136,36	9264	910	5374	2877	13112
					13545,45	822,73	2980	181	–	971	
48	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=2,000;	т	0,01752	18150,68	1255,71	318	22	5	270	635
					16609,59	342,47	291	6	–	47	
49	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,01392	205373		2859		2859	–	3088

				–		–		–	229	
50	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,0036	204885	738		738	–	797
					–	–		–	59	
		Итого по разделу 7				**17 632**				
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 271				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				932				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				187				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				8 976				
		Накладные расходы, тенге				3 147				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 306				
	Раздел 8 Деревянное перекрытие									
54	2105-0301-3001	(Анкера Ан-2) Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00464	204885	951		951	–	1027
					–	–		–	76	
55	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00254	342435	870		870	–	940
					–	–		–	70	
58	2111-0101-0105	Плиты "Технониколь" из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	1,01	22458	22683		22683	–	24498
					–	–		–	1815	
59	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	10,89	606,06	6600	1068	3288	2300	9612

				206,06	23,51	2244	256	–	712	
60	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 стяжки	10,89	92,19	7,25	1004	79	883	57	1146
					3,86	1,84	42	20	–	85	
		Итого по разделу 8					**37 223**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					32 108				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 147				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					276				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					28 675				
		Накладные расходы, тенге					2 357				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 758				
		Исключить по акту №13					**-6712**				
	Раздел 9 Кровля										
77	1115-0403-0301	Фронтоны. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	10	764,6	2,3	7646	23	1702	4746	13383
					592,1	1,1	5921	11	–	991	
		Итого по разделу 9					**13 383**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 921				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					23				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					11				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 702				
		Накладные расходы, тенге					4 746				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					991				
		Итого по смете					**587 737**				
		в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге	155 747
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 708
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 244
- материалы, изделия и конструкции, тенге	312 340
Накладные расходы, тенге	103 444
Сметная прибыль (8 %), тенге	44 032

Локальная смета № 3-2-1 Уборная на 1 очко

Раздел 1 Бетонные работы

1	1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	17,7122	197,38	188,12	3496	3332	–	1038	4897
					9,26	72,1	164	1277	–	363	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,55	1507,27	–	829	–	–	597	1540
					1507,27	–	829	–	–	114	
3	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта	2,744	16,4	16,4	45	45	–	13	63
					–	6,56	–	18	–	5	
4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	0,686	785,71	–	539	–	–	388	1001
					785,71	–	539	–	–	74	
5	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	5,856	11692,62	2915,98	68472	17076	6678	46044	123677
					7636,27	1004,1	44718	5880	–	9161	
6	2102-0101-2713	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 К=1,015;	м3	1,07184	20386		21851		21851	–	23599
					–		–		–	1748	

7	2102-0101-2413	Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 К=1,015;	м3	4,872	18390		89596		89596	–	96764
					–		–		–	7168	
8	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0076	269069		2045		2045	–	2209
					–		–		–	164	
9	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,63	20715,87	1058,73	13051	667	11663	782	14940
					1144,44	219,05	721	138	–	1107	
10	1109-0302-0401	Балки при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,04452	28032,35	9568,73	1248	426	160	540	1931
					14869,72	2695,42	662	120	–	143	
11	2106-0408-0801	Балки из прокатных профилей	т	0,04452	432632		19261		19261	–	20802
					–		–		–	1541	

Итого по разделу 1	**291 423**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	47 633
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	21 546
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 433
- материалы, изделия и конструкции, тенге	151 254
Накладные расходы, тенге	49 402
Сметная прибыль (8 %), тенге	21 588

Итого по смете	**291 423**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	47 633
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	21 546
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 433
- материалы, изделия и конструкции, тенге	151 254
Накладные расходы, тенге	49 402
Сметная прибыль (8 %), тенге	21 588

Локальная смета № 4-1-1 Наружные электрические сети

Раздел 1 Подземная прокладка кабелей

11	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	25,44	1653		42052	42052	–	45416
					–		–	–	3364	
13	2301-1305-0107	Трубы ПНД-63 диаметром 63 мм	м	32	360		11520	11520	–	12442
					–		–	–	922	
17	2306-0137-0404	Кабели силовые АВБбШв 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07	591834		41428	41428	–	44742
					–		–	–	3314	
18	2306-0137-0402	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,503	315847		158871	158871	–	171581
					–		–	–	12710	
19	2306-0201-3504	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 10х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,105	966996		101535	101535	–	109658
					–		–	–	8123	
		Итого по разделу 1					**383 839**			
		в том числе								
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					355 406			
		Сметная прибыль (8 %), тенге					28 433			

Раздел 2 Трансформаторная подстанция

24	1308-0208-0104	(2КТПН) Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % кмат1=0;	шт.	8	973,88	152,75	7791	1222	–	4967	13779
					821,13	41,25	6569	330	–	1021	
25	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09864	201831		19909	19909	–	21502
					–		–	–	1593	

26	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 250 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 % кмат1=0;	м	46	186,96	22,74	8600	1046	–	5653	15393
					164,22	6,48	7554	298	–	1140	
27	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0903	328438		29658		29658	–	32031
					–		–		–	2373	
28	1308-0208-0202	(ШУН-1) Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 250 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 % кмат1=0;	м	4	187	22,75	748	91	–	492	1339
					164,25	6,5	657	26	–	99	
29	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из полосовой стали размером 50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % кмат1=0;	шт.	3	1238,67	183	3716	549	–	2401	6606
					1055,67	56	3167	168	–	489	
30	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01963	328438		6447		6447	–	6963
					–		–		–	516	
31	1308-0206-2901	Шинопровод. Монтаж НР = 72 % кмат1=0;	м шинопровода	2,4	688,75	90,42	1653	217	–	1089	2961
					598,33	32,08	1436	77	–	219	
32	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00301	328438		989		989	–	1068

					–	–		–	79	
	Итого по разделу 2					**101 642**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					19 383				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 125				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					899				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					57 003				
	Накладные расходы, тенге					14 602				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					7 529				

Раздел 3 Фундаменты под КТП и ЯУО 9602-3874

3.1 под КТП

34	1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	2062,5	1177,5	4125	2355	–	3077	7778
					885	419	1770	838	–	576	
35	2104-1201-9911	Блоки ФБС 12.6.6 бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=2,000;	м3	0,796	21817		17366		17366	–	18756
					–		–		–	1389	
	Итого по разделу 3						**26 534**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						1 770				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						2 355				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						838				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						17 366				
	Накладные расходы, тенге						3 077				
	Сметная прибыль (8 %), тенге						1 965				

Раздел 4 Опоры электроснабжения

4.2 Ответвление УОП (2 шт)

58	1133-0206-0102	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 2 НР = 80 % К=2,000;	ответвление	2	2339,5	474,5	4679	949	280	3090	8391
					1725	206	3450	412	–	622	
59	2900-0007-0001 (пл)	(Стр.14) Траверса ТМ2 К=2,000;	шт	2	6250		12500		12500	–	13500
					–		–		–	1000	
60	2900-0007-0002 (пл)	(Стр.12) Хомут Х1 К=2,000;	шт	2	982		1964		1964	–	2121
					–		–		–	157	
61	2900-0006-0008 (пл)	(Стр.11) Проводник ЗП1 К=2,000;	м	1,2	759		911		911	–	984
					–		–		–	73	

Итого по разделу 4 **24 996**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 3 450
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 949
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 412
- материалы, изделия и конструкции, тенге 15 655

Накладные расходы, тенге 3 090

Сметная прибыль (8 %), тенге 1 852

Раздел 7 Опоры наружного освещения (10 шт) и оборудование

172	2900-0006-0001 (пл)	(Стр.18) Опора СКФ-7-3.0 граненная горячего цинкования	шт	10	46350		463500		463500	–	500580
					–		–		–	37080	
174	2900-0006-0002 (пл)	(Стр.19) Кронштейн Г-1, вылет 1 м, угол наклона 15 градусов	шт	10	3451		34510		34510	–	37271
					–		–		–	2761	
175	2307-0106-0364	Светильник светодиодный уличный модели LED20WED, световой поток 6000 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014 (Прим)	шт.	10	20274		202740		202740	–	218959

				–		–		–	16219	
177	2900-0006-0003 (пл)	(Стр.19) Фундамент ЗДФ-1,8Б (ФЛ-1) металлический монтажный	шт	10	5656		56560		56560	–	61085
					–		–		–	4525	
178	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % К=10,000;	м	100	107,57	3,31	10757	331	2215	5996	18093
					82,11	1,17	8211	117	–	1340	
179	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1	256017		25602		25602	–	27650
					–		–		–	2048	

Итого по разделу 7	**863 638**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	785 127
Сметная прибыль (8 %), тенге	63 973

Итого по смете	**1 400 648**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	24 603
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 429
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 149
- материалы, изделия и конструкции, тенге	90 024
Накладные расходы, тенге	20 769
Сметная прибыль (8 %), тенге	11 346

Локальная смета № 6-1-2

Ж/бетонный резервуар V=200 м (расход на 1 шт)

Раздел 1 Бетонные работы

6	1106-0301-0410	Установка труб отвода Т-1 воды НР = 91 %	т	0,01026	13742,69	1267,06	141	13	–	122	284

				12475,63	584,8	128	6	–	21	
7	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01026	491574		5044		5044	–	5448
					–		–		–	404
8	1106-0301-0410	Установка труб отвода Г-1 воды НР = 91 %	т	0,00776	13788,66	1288,66	107	10	–	92	215
					12500	515,46	97	4	–	16
9	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00776	491574		3815		3815	–	4120
					–		–		–	305
10	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	84,5	523,62	134,56	44246	11370	11853	23439	73100
					248,79	46,3	21023	3912	–	5415
11	1107-0504-0106	Плиты перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	6365	1251,5	38190	7509	11641	24355	67549
					3173,33	266,67	19040	1600	–	5004
12	2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	3,09	76300		235767		235767	–	254628
					–		–		–	18861

13	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,28	12778,57	6921,43	3578	1938	130	2577	6647
					5392,86	2407,14	1510	674	–	492	
20	1126-0101-2101	((АС-11. Наружные стены и перекрытие) Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана толщ.100 мм НР = 76 %	м3 изоляции	20,8	84893,8	5996,01	1765791	124717	802964	643472	2602004
					40293,75	411,73	838110	8564	–	192741	
		Итого по разделу 1					**3 013 995**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					879 908				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					145 557				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					14 760				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 071 214				
		Накладные расходы, тенге					694 057				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					223 259				
	Раздел 2 Переливное устройство										
30	1116-0401-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5,2	3732,88	65,38	19411	340	14415	4675	26013
					895,38	21,92	4656	114	–	1927	
31	1109-0601-0102	Воронки из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,00234	51709,4	2136,75	121	5	5	77	214
					47435,9	427,35	111	1	–	16	
32	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,00234	496926		1163		1163	–	1256
					–		–		–	93	

33	1107-0107-0103	(У-1) Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00189	684656,08	5820,11	1294	11	1178	126	1534
					55555,56	1058,2	105	2	–	114	
34	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,00083	93975,9	3614,46	78	3	7	47	135
					81927,71	–	68	–	–	10	
35	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /хомуты/	кг	0,83	542		450		450	–	486
					–		–		–	36	
36	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,32	159,85	3,03	211	4	144	43	274
					47,73	–	63	–	–	20	

Итого по разделу 2 **29 912**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 5 003
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 363
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 117
- материалы, изделия и конструкции, тенге 17 362

Накладные расходы, тенге 4 968

Сметная прибыль (8 %), тенге 2 216

Раздел 3 Дыхательное устройство

37	1123-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 118 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,002	543000	3500	1086	7	275	798	2035
					402000	1000	804	2	–	151	

38	2301-1201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009 К=1,008;	м	2,016	961		1937		1937	–	2092
					–		–		–	155	
39	2302-1001-1101	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 100 ГОСТ 31416-2009 К=-1,000;	шт.	-1	183		-183		-183	–	-198
					–		–		–	-15	
40	1109-0302-0301	(У1-У4) Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,02298	81940,82	20060,92	1883	461	54	1027	3143
					59530,03	5265,45	1368	121	–	233	
41	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,02298	496926		11419		11419	–	12333
					–		–		–	914	
42	1107-0107-0103	(Пл-1) Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00141	531914,89	5673,76	750	8	663	96	914
					56028,37	1418,44	79	2	–	68	
43	1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	2786	38	2786	38	2340	412	3454
					408	12	408	12	–	256	
44	2105-0107-0401	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,5-2,0 мм, шириной 50 мм, сталь марки Ст0 ГОСТ 6009-74	т	0,00029	259420		75		75	–	81

45	2105-0308-0375	Сетка 2-04-02 проволочная тканая с квадратными ячейками из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82			–		–		–	6	
			м2	0,89	885		788		788	–	851
46	2113-0208-0410	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,0 мм х 60 мм			–		–		–	63	
			1000 шт.	0,028	4008		112		112	–	121
47	1146-0101-0801	Стояк вентиляционный. Обетонирование НР = 84 %			–		–		–	9	
			м3	0,2	57835	1155	11567	231	5437	5033	17928
					29495	465	5899	93	–	1328	
		Итого по разделу 3					**42 754**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					8 558				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					745				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					230				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					22 917				
		Накладные расходы, тенге					7 366				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					3 168				

Раздел 5 Гидроизоляционные работы стен и днища резервуара

5.1 Стены

54	1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой НР = 69 %								
			м2	113,43	2555,56	80,11	289877	9087	144204	96934	417756
					1204,14	34,36	136586	3898	–	30945	
55	1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой НР = 69 %								
			м2	113,43	2555,56	80,11	289877	9087	144204	96934	417756
					1204,14	34,36	136586	3898	–	30945	

56	1113-0501-0102	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101 НР = 69 %								
			м2	113,43	1207,65	80,11	136984	9087	69775	42794	194160
					512,4	34,36	58122	3898	–	14382	
		Итого по разделу 5					**1 029 672**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					331 294				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					27 261				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					11 694				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					358 183				
		Накладные расходы, тенге					236 662				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					76 272				
		Итого по смете					**4 116 333**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 224 763				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					173 926				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					26 801				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 469 676				
		Накладные расходы, тенге					943 053				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					304 915				

Локальная смета № 6-2-1

Водопроводная насосная станция II подъема

Раздел 4 Внутренние отделочные работы

43	1115-0203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм НР = 0	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,91	229,79	26,02	4805	544	4261	–	5189
					–	22,19	–	464	–	384	
44	1115-0403-0309	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	20,91	860,31	3,2	17989	67	4656	10638	30917
					634,43	1,53	13266	32	–	2290	

45	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-песчаным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	127,86	1319,65	70,31	168730	8990	48755	94534	284325
					868,02	56,18	110985	7183	–	21061	
46	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	132	94,69	0,71	12499	94	1111	9071	23296
					85,56	0,34	11294	45	–	1726	
47	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,3	2979,13	40,43	6852	93	2012	3836	11543
					2063,91	20,87	4747	48	–	855	
	Итого по разделу 4						**355 270**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						140 292				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						9 788				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						7 772				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						60 795				
	Накладные расходы, тенге						118 079				
	Сметная прибыль (8 %), тенге						26 316				

Раздел 5 Заполнения оконных и дверных проемов

48	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 % К=2,000;	м2 проемов	4,5	3511,33	161,78	15801	728	9798	5051	22520
					1172,22	74,89	5275	337	–	1668	

49	2109-0201-0304	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 К=2,000;								
			м2	4,5	21099		94946		94946	–	102542
					–		–		–	7596	
50	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 % К=2,000;								
			п/м	3,1	1177,42	4,52	3650	14	2970	606	4596
					214,84	2,26	666	7	–	340	
51	2109-0205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99 К=2,000;								
			м	3,1	1390		4309		4309	–	4654
					–		–		–	345	
52	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % К=2,000;	м2 покрытия	0,96	2818,75	13,54	2706	13	1747	873	3865
					985,42	3,13	946	3	–	286	
53	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	1,84	2695,65	43,48	4960	80	978	2715	8289
					2120,65	17,93	3902	33	–	614	
54	2109-0402-0203	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003								
			м2	1,84	29415		54124		54124	–	58454
					–		–		–	4330	
55	2109-0404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5531		5531		5531	–	5973

				–		–		–	442	
	Итого по разделу 5					**210 893**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					10 789				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					835				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					380				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					174 403				
	Накладные расходы, тенге					9 245				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					15 621				
Раздел 6 Полы										
56	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	20,91	3138,26	68,2	65621	1426	40834	22570	95246
					1117,22	31,09	23361	650	–	7055	
57	1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство НР = 94 % К=1,070;	м плинтусов	22,3737	157,19	1,03	3517	23	676	2659	6670
					125,95	0,49	2818	11	–	494	
58	1111-0101-1101	Стяжки цементные поризованные толщиной 20 мм. Устройство (всего-55 мм) НР = 94 %	м2 стяжки	20,91	722,53	26,3	15108	550	8000	6417	23247
					313,63	12,86	6558	269	–	1722	
59	1111-0101-1102	Стяжки цементные поризованные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % ктрр1=7; ктрм1=7; кэкс1=7; кмат1=7;	м2 стяжки	20,91	726,3	31,23	15187	653	13967	826	17294
					27,12	14,92	567	312	–	1281	
60	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (изолом) на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	20,91	1399,52	76,37	29264	1597	14828	12287	44875
					614,01	11,1	12839	232	–	3324	

61	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	20,91	872,02	37,92	18234	793	9694	7407	27692
					370,49	6,36	7747	133	–	2051	
62	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	20,91	722,53	26,3	15108	550	8000	6417	23247
					313,63	12,86	6558	269	–	1722	
		Итого по разделу 6					**238 271**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					60 448				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 592				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 876				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					95 999				
		Накладные расходы, тенге					58 583				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					17 649				

Раздел 10 Лестница ЛМ-1

86	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,68327	66480,31	23769,52	45424	16241	6020	19577	70201
					33900,22	7625,1	23163	5210	–	5200	
87	2106-0208-0401	Косоуры К-1, К-2	т	0,25834	521306		134674		134674	–	145448
					–		–		–	10774	
88	2106-0801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00264	438738		1158		1158	–	1251
					–		–		–	93	
89	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08654	328438		28423		28423	–	30697

				–		–		–	2274	
90	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,33575	439307		147497		147497	–	159297
					–		–		–	11800	
91	1109-0501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,68327	6484,99	686,41	4431	469	633	2298	7267
					4872,16	2,93	3329	2	–	538	
92	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	19,81	531,1	0,96	10521	19	2658	6282	18147
					395,96	0,45	7844	9	–	1344	
93	1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,52758	69619,77	21306,72	36730	11241	4030	17558	58631
					40674,4	7557,15	21459	3987	–	4343	
94	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,10958	439307		48139		48139	–	51990
					–		–		–	3851	
95	2105-0110-0201	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,418	255558		106823		106823	–	115369
					–		–		–	8546	
96	1109-0501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,52758	6486,22	688,05	3422	363	489	1774	5612

				4871,3	1,9	2570	1	–	416	
97	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	15,3	531,11	0,98	8126	15	2053	4853	14017
					395,95	0,52	6058	8	–	1038	

Итого по разделу 10 **677 927**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 64 423
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 28 348
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 9 217
- материалы, изделия и конструкции, тенге 482 597

Накладные расходы, тенге 52 342

Сметная прибыль (8 %), тенге 50 217

Итого по смете **1 482 361**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 215 504
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 38 971
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 17 369
- материалы, изделия и конструкции, тенге 717 795

Накладные расходы, тенге 179 666

Сметная прибыль (8 %), тенге 92 154

Локальная смета № 7-1-1

Благоустройство территории

Раздел 2 Ограждения

14	1107-0111-0101	Ограды Б5В-1 железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка НР = 118 %	м оград	117,5271	24728,63	1468,53	2906284	172592	2588670	249769	3408537
					1233,95	567,07	145023	66646	–	252484	

Итого по разделу 2 **3 408 537**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 145 023

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					172 592				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					66 646				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 588 670				
	Накладные расходы, тенге					249 769				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					252 484				
	Техническое решение №1 . Локальная смета 2-1-1 Добавить									
	Раздел 3 Скважина № 06-16.Буровые работы									
19	1104-0101-0102	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы НР = 85 %	м бурения	10	3567,1	1784,6	35671	17846	9881	11841	51313
					794,4	598,7	7944	5987	–	3801	
20	1104-0101-0102	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы НР = 85 %	м бурения	25	3103	1784,64	77575	44616	13099	29605	115754
					794,4	598,76	19860	14969	–	8574	
21	1104-0201-0101	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости НР = 85 %	м закрепленной скважины	7,5	976,4	468	7323	3510	89	3945	12169
					496,53	122,27	3724	917	–	901	
22	1104-0301-0101	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР = 85 %	колонна	1	392701	226794	392701	226794	–	205454	646007
					165907	75803	165907	75803	–	47852	
23	2113-0101-1502	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками ГОСТ 1581-96	т	1	19640		19640		19640	–	21211
					–		–		–	1571	

24	1104-0501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	1	313208	234420	313208	234420	–	125933	474272
					78788	69368	78788	69368	–	35131	
25	1122-0301-0103	(Водоподъемная труба) Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,01	474400	100700	4744	1007	151	3923	9360
					358600	37700	3586	377	–	693	
26	2301-0201-0180	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	10,04	2555		25652		25652	–	27704
					–		–		–	2052	
27	1122-0301-0101	(Пьезометр) Трубы водопроводные стальные, диаметр 20 мм. Установка НР = 99 %	км трубопровода	0,009	407888,89	63111,11	3671	568	79	3198	7419
					336000	22888,89	3024	206	–	550	
28	2301-0201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	9,036	203		1834		1834	–	1981
					–		–		–	147	
		Итого по разделу 3					**1 367 190**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					282 833				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					528 761				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					167 627				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					70 425				

- оборудование, тенге	0
Накладные расходы, тенге	383 899
Сметная прибыль (8 %), тенге	101 272
Итого СМР по акту	**26 074 057**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	756 148
Итого	26 830 204
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	860 444
Итого	27 690 648
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	553 813
Итого в текущих ценах 2018г	28 244 461
в текущих прогнозных ценах 2019г.-	29 656 684
Итого с учетом скидки к-0,9	26 691 016
Налог на добавленную стоимость (12 %)	**3 202 922**
Всего по акту	**29 893 937**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

и.о.руководителя отдела _____ Р.Т.Кисембинов

Авторский надзор:
ТОО"Astana Mix Building"

Директор _____ К.Ж.Муталиев

Технадзор:
ТОО "VK ETNA"

Директор _____ Ж.А.Каребаева

эксперт _____ Е.Бейбітжанұлы
специалист по СДО _____ Р.К.Кайдарханова

Подрядчик:
ТОО "СК-KazAlem"

Директор _____ Е.Е.Рахимов