Мердігер: "СК-KazAlem" ЖШС
Шығыс Қазақстан облысы,Өскемен қ,
Меновное ауылы,Шоссейная көшесі,26
БСН/ЖСН 960940001653 БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ748560000000003705 "Банк ЦентрКредит" АҚ
ТОО "СК-KazAlem"
Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск,
с.Меновное, Шоссейная, 27
БИН/ИИН 960940001653 БИК KCJBKZKX
ИИК KZ748560000000003705 АО "Банк ЦентрКредит"

Тапсырыс беруші: "Ұлан ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылысы бөлімі"ММ
Шығыс Қазақстан облысы, Ұлан ауданы, Қасым Қайсенов кенті, Абай Құнанбаев көшесі,5
БСН 140140007890 БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ79070103KSN1811000
ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті РММ
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"
Восточно-Казахстанская область, Уланский район, п.Касыма Кайсенова, Абая Кунанбаева,5
БИН 140140007890 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ79070103KSN1811000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Наименование объекта:" Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Герасимовка Уланского района Восточно-Казахстанской области"

Форма 3

СПРАВКА №18 от 27.08.2021г
о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	организационно-правовая наименование	организационно-правовая код
		№54	25.06.2019г				
		доп.согл.1	14.11.2019г				
		доп.согл.2	29.05.2020г				
		доп.согл.5	28.04.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добаленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Из графы 1								
		В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Герасимовка Уланского района Восточно-Казахстанской области	640 603 550,16	41 020 362,64	41 020 362,64						4 922 443,52	45 942 806,16
Итого к оплате										**45 942 806,16**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"
БИН 140140007890

Руководитель отдела _____ **Р.Т.Кисембинов**

Подрядчик:
ТОО "СК-KazAlem"
БИН 960940001653

Директор _____ **Д.Кайрат**

Технический надзор:
ТОО "VK ETNA"
БИН 990540001085

Директор _____ **Ж.А.Каребаева**

Технический эксперт _____ Е.Бейбітжанұлы
ИИН 850609302468,аттестат №KZ56vje00051278 Приказ 115 от 04.06.2020г

специалист по СДО _____ Кайдарханова Р.К.

"SANA-2015". Версия 18.2.2 от 18.06.18 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Мердігер: "СК-KazAlem" ЖШС
Шығыс Қазақстан облысы,Өскемен қ,
Меновное ауылы,Шоссейная көшесі,26
БСН/ЖСН 960940001653 БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ748560000000003705 "Банк ЦентрКредит" АҚ
ТОО "СК-KazAlem"
Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск,
с.Меновное, Шоссейная, 27
БИН/ИИН 960940001653 БИК KCJBKZKX
ИИК KZ748560000000003705 АО "Банк ЦентрКредит"

Тапсырыс беруші: "Ұлан ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылысы бөлімі"ММ
Шығыс Қазақстан облысы, Ұлан ауданы, Қасым Қайсенов кенті, Абай Құнанбаев көшесі,5
БСН 140140007890 БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ79070103KSN1811000
ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті РММ
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"
Восточно-Казахстанская область, Уланский район, п.Касыма Кайсенова, Абая Кунанбаева,5
БИН 140140007890 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ79070103KSN1811000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Наименование объекта:" Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Герасимовка Уланского района Восточно-Казахстанской области"
Договор №54 от 25.06.2019г
Доп.согл.№1 от 14.11.2019г,доп.согл.№2 от 29.05.2020г,
доп.согл.№5 от 28.04.2021г,доп.согл №6

Форма 2В

Акт №18
приемки выполненных работ
за август месяц 2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 2-1-1										
	Раздел 1 Распределительные колодцы										
	1.1 на 3 абонента (7 шт, d=108 мм)										
1	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) К=7,000;	шт.	7	2541		17787		17787	–	19210
					–		–		–	1423	
2	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 К=7,000;	шт.	42	2991		125622		125622	–	135672
					–		–		–	10050	
3	2302-0103-	Заглушки фланцевые стальные из	шт.	7	2464		17248		17248	–	18628
					–		–		–	1380	
4	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=7,000;	шт.	14	1485		20790		20790	–	22453
					–		–		–	1663	
5	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 % К=7,000;	м трубопровода	21	440	19,57	9240	411	259	8552	19215

6	2301-0301-0108	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8732-78 К=7,000;	м	21	408,1 724	7,48	8570 15204	157	– 15204	1423 –	16420
7	1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 15 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 % К=7,000;	врезка	21	– 4159,48	– 2126,1	– 87349	– 44648	– 5163	1216 51070	149493
8	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 К=7,000;	шт.	21	1787,52 358	668,95	37538 7518	14048	– 7518	11074 –	8119
9	2304-0501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 К=7,000;	шт.	7	– 988		– 6916		– 6916	601 –	7469
10	1122-0501-0108	(Гильзы) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка НР = 99 % К=7,000;	км трубопровода	0,0042	– 567857,14	– 220476,19	– 2385	– 926	– 3	553 1717	4430
11	2301-0501-1121	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	4,242	346666,67 12175	66190,48	1456 51646	278	– 51646	328 –	55778
13	2303-0301-	Счетчики (водомеры) холодной воды	шт.	21	– 2694		– 56574		– 56574	4132 –	61100
14	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	21	– 78,24	– 0,95	– 1643	– 20	– 10	4526 1581	3482
22	2106-0208-0501	Стремянки С-3 ГОСТ 25772-83 К=7,000;	т	0,1421	76,81 521306	– –	1613 74078	– –	– 74078	258 –	80004
23	2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013 К=7,000;	комплект	7	– 7288		– 51016		– 51016	5926 –	55097
24	1111-0101-0203	(Отмостки) Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,700 К=0,1x7;	м3 подстилающего слоя	3,738	– 8466,83	– 1536,12	– 31649	– 5742	– 15130	4081 12470	47649
					2883,09	665,86	10777	2489	–	3530	

1.2 на 2 абонента (19 шт, d=108 мм)

30	2301-0301-0108	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8732-78 К=19,000;	м	38	724 –		27512 –		27512 –	– 2201	29713
31	1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 15 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 % К=19,000;	врезка	38	4159,42 1787,5	2126,05 668,97	158058 67925	80790 25421	9343 –	92413 20038	270509
32	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 К=19,000;	шт.	38	358 –		13604 –		13604 –	– 1088	14692
33	2304-0501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 К=19,000;	шт.	19	988 –		18772 –		18772 –	– 1502	20274
37	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 К=19,000;	шт.	38	2694 –		102372 –		102372 –	– 8190	110562
38	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	38	78,21 76,82	0,92 –	2972 2919	35 –	18 –	2861 467	6300
48	1111-0101-0203	(Отмостки) Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=1,900 К=0,1x19;	м3 подстилающего слоя	10,146	8466,59 2883,01	1536,07 666,08	85902 29251	15585 6758	41066 –	33848 9580	129330

1.3 на 5 абонентов (2 шт, d=57 мм)

51	2301-0301-0108	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8732-78 К=2,000;	м	4	724 –		2896 –		2896 –	– 232	3128
52	1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 15 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 % К=2,000;	врезка	10	4159,4 1787,5	2126,1 669	41594 17875	21261 6690	2458 –	24319 5273	71186
53	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 К=2,000;	шт.	10	358 –		3580 –		3580 –	– 286	3866

58	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 К=2,000;	шт.	10	2694		26940		26940	–	29095
					–		–		–	2155	
59	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	4	78	1	312	4	1	301	662
					76,75	–	307	–	–	49	
69	1111-0101-0203	(Отмостки) Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,200 К=0,1х2;	м3 подстилающего слоя	1,068	8466,29	1536,52	9042	1641	4322	3563	13613
					2882,96	665,73	3079	711	–	1008	
	1.4 на 3 абонента (41 шт, d=108 мм)										
75	2301-0301-0108	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8732-78 К=41,000;	м	123	724		89052		89052	–	96176
					–		–		–	7124	
76	1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 15 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 % К=41,000;	врезка	123	4159,43	2126,07	511610	261507	30240	299125	875594
					1787,5	668,97	219863	82283	–	64859	
77	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 К=41,000;	шт.	123	358		44034		44034	–	47557
					–		–		–	3523	
78	2304-0501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 К=41,000;	шт.	41	988		40508		40508	–	43749
					–		–		–	3241	
82	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 К=41,000;	шт.	123	2694		331362		331362	–	357871
					–		–		–	26509	
83	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	123	78,23	0,93	9622	114	61	9258	20390
					76,8	–	9447	–	–	1510	
93	1111-0101-0203	(Отмостки) Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=4,100 К=0,1х41;	м3 подстилающего слоя	21,894	8466,47	1536,08	185365	33631	88614	73040	279077
					2882,98	666,03	63120	14582	–	20672	
	1.5 на 5 абонентов (2 шт, d=57 мм)										

96	2301-0301-0108	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8732-78 К=2,000;	м	4	724		2896		2896	–	3128
					–		–		–	232	
97	1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 15 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 % К=2,000;	врезка	10	4159,4	2126,1	41594	21261	2458	24319	71186
					1787,5	669	17875	6690	–	5273	
98	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 К=2,000;	шт.	10	358		3580		3580	–	3866
					–		–		–	286	
99	2304-0501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 К=2,000;	шт.	2	988		1976		1976	–	2134
					–		–		–	158	
103	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 К=2,000;	шт.	10	2694		26940		26940	–	29095
					–		–		–	2155	
104	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	4	78	1	312	4	1	301	662
					76,75	–	307	–	–	49	
114	1111-0101-0203	(Отмостки) Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,200 К=0,1х2;	м3 подстилающего слоя	1,068	8466,29	1536,52	9042	1641	4322	3563	13613
					2882,96	665,73	3079	711	–	1008	
1.6 на 4 абонента (22 шт, d=108 мм)											
118	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=22,000;	шт.	44	1485		65340		65340	–	70567
					–		–		–	5227	
120	2301-0301-0108	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8732-78 К=22,000;	м	88	724		63712		63712	–	68809
					–		–		–	5097	
121	1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 15 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 % К=22,000;	врезка	88	4159,42	2126,07	366029	187094	21635	214007	626439
					1787,5	668,97	157300	58869	–	46403	

122	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 К=22,000;	шт.	88	358 –		31504 –		31504 –	– 2520	34024
123	2304-0501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 К=22,000;	шт.	22	988 –		21736 –		21736 –	– 1739	23475
127	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 К=22,000;	шт.	88	2694 –		237072 –		237072 –	– 18966	256038
128	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	88	78,24 76,81	0,93 –	6885 6759	82 –	44 –	6624 1081	14590
135	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	3199 –		28791 –		28791 –	– 2303	31094
138	1111-0101-0203	(Отмостки) Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=2,200 К=0,1х22;	м3 подстилающего слоя	11,748	8466,46 2882,96	1536,09 665,99	99464 33869	18046 7824	47549 –	39191 11092	149747
	1.7 на 4 абонента (1 шт, d=57 мм)										
139	2302-0103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 57 ГОСТ 12836-67	шт.	1	1140 –		1140 –		1140 –	– 91	1231
140	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	439,5 408	19,5 7,5	879 816	39 15	24 –	814 135	1828
141	2301-0301-0108	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8732-78	м	2	724 –		1448 –		1448 –	– 116	1564
142	1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 15 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	4	4159,5 1787,5	2126 669	16638 7150	8504 2676	984 –	9728 2109	28475
143	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	358		1432		1432	–	1547

					–		–		–	115		
144	2304-0501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	988		988		988	–	1067	
					–		–		–	79		
145	1122-0501-0107	(Гильзы) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0004	535000	200000	214	80	–	155	399	
					335000	57500	134	23	–	30		
146	2301-0501-1119	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 250x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	0,404	7383		2983		2983	–	3222	
					–		–		–	239		
148	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	4	2694		10776		10776	–	11638	
					–		–		–	862		
149	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	2	78,5	1	157	2	1	151	333	
					77	–	154	–	–	25		
157	2106-0208-0501	Стремянки С-3 ГОСТ 25772-83	т	0,0203	521306		10583		10583	–	11430	
					–		–		–	847		
158	2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	1	7288		7288		7288	–	7871	
					–		–		–	583		
159	1111-0101-0203	(Отмостки) Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,100;	м3 подстилающего слоя	0,534	8468,16	1537,45	4522	821	2161	1781	6807	
					2883,9	664,79	1540	355	–	504		
	1.8 на 5 абонентов (17 шт, d=108 мм)											
172	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 К=17,000;	шт.	85	2694		228990		228990	–	247309	
					–		–		–	18319		
173	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	85	78,22	0,93	6649	79	42	6397	14090	
					76,8	–	6528	–	–	1044		
	1.9 на 6 абонентов (38 шт, d=108 мм)											
196	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 К=38,000;	шт.	228	2694		614232		614232	–	663371	

					–		–		–	49139		
197	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	228	78,23	0,93	17836	212	113	17161	37797	
					76,8	–	17511	–	–	2800		
	1.10 на 5 абонентов (1 шт, d=57 мм)											
217	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	5	2694		13470		13470	–	14548	
					–		–		–	1078		
218	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	2	78,5	1	157	2	1	151	333	
					77	–	154	–	–	25		
	1.11 на 1 абонент (5 шт, d=108 мм)											
241	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 К=5,000;	шт.	5	2694		13470		13470	–	14548	
					–		–		–	1078		
242	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	10	78,2	0,9	782	9	5	753	1658	
					76,8	–	768	–	–	123		
	1.12 на 1 абонент (2 шт, d=133 мм)											
265	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 К=2,000;	шт.	2	2694		5388		5388	–	5819	
					–		–		–	431		
266	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	4	78	1	312	4	1	301	662	
					76,75	–	307	–	–	49	60946	
	Итого по разделу 1						**5 664 523**					
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						726 378					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						704 195					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						230 580					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						2 816 795					
	Накладные расходы, тенге						930 963					
	Сметная прибыль (8 %), тенге						415 056					

Раздел 2 Трубопроводы сети

292	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	2	74558,85	167,48	149118	335	145092	3794	165145
					1845,48	70,92	3691	142	–	12233	
293	1127-0902-0201	Щитки светоуказателя. Установка НР = 108 %	шт.	62	811,31	–	50301	–	6494	47312	105422
					706,56	–	43807	–	–	7809	
294	2401-0201-0229	Светоуказатель пожарного гидранта	шт.	62	2873		178126		178126	–	192376
					–		–		–	14250	
308	1122-0301-0103	(Монтажная вставка) Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,03961	474550,36	100809,35	18797	3993	601	15537	37080
					358561,15	37643,88	14203	1491	–	2747	
323	1106-0101-0113	Упоры бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	2,25	24100,89	1108,89	54227	2495	40553	10669	70088
					4968,44	242,22	11179	545	–	5192	
333	1106-0101-0113	Упоры бетонные под задвижки. Устройство НР = 91 %	м3	13,9	24101,29	1108,99	335008	15415	250529	65914	432996
					4968,63	242,37	69064	3369	–	32074	
340	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	22,219	61270,26	–	1361364	–	201066	1148695	2710864
					52220,98	–	1160298	–	–	200805	
341	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 25-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	18,759	54492,94	–	1022233	–	42619	969818	2151415
					52221,01	–	979614	–	–	159364	

Итого по разделу 2	**5 865 387**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 281 856
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	22 238
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 547
- материалы, изделия и конструкции, тенге	865 080
Накладные расходы, тенге	2 261 739
Сметная прибыль (8 %), тенге	434 474

Итого по смете	**11 529 910**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 008 234
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	726 433
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	236 127
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 681 875
Накладные расходы, тенге	3 192 702
Сметная прибыль (8 %), тенге	849 530

Исключить АВР №14 от 21.05.2021г
Тех.реш.№1 Локальная смета 2-1-2

10	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	-1000	16,44	16,44	-16440	-16440	0	-4730	-22864
					0	6,57	0	-6570	–	-1694	
12	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	-300	786,35	0	-235905	0	0	-169852	-438217
					786,35	0	-235905	0	–	-32461	
		Итого по разделу 2					**-461 081**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					-235 905				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-16 440				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-6 570				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					0				
		Накладные расходы, тенге					-174 582				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					-34 154				
		Локальная смета 2-2-1									
		Раздел 1 Скважина № 06-16									
11	1307-0403-0401	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ 4-10, масса 1,12 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	129777,5	39697,5	259555	79395	13630	118848	408675
					83265	14151,5	166530	28303	–	30272	
12	5800-0002-0002 (пл) (об)	(Стр.31) Насос ЭЦВ 8-25-35 артезианский скважинный (в т.ч. 1-резервный)	шт	2	272321		544642		–	–	544642
					–		–		544642	–	
13	5800-0002-0003 (пл) (об)	(Стр.6) Уровнемер ЭУ-50	шт	1	61161		61161		–	–	61161
					–		–		61161	–	
14	1106-0801-0113	Перекрытие устья скважины. Устройство НР = 91 %	м3	1,25	29717,6	2393,6	37147	2992	23634	10162	51094
					8416,8	516,8	10521	646	–	3785	
15	2101-0102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	2,8	37722		105622		105622	–	114072
					–		–		–	8450	
16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	6,27	26		163		163	–	176
					–		–		–	13	
		Итого по разделу 1					**1 179 820**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					177 051				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					82 387				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					28 949				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					143 049				
		- оборудование, тенге					605 803				
		Накладные расходы, тенге					129 010				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					34 070				

79	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,05976	81977,91 59554,89	20013,39 5271,08	4899 3559	1196 315	144 –	2673 606	8178
80	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05622	439307 –		24698 –		24698 –	– 1976	26674
81	2106-0801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00354	438738 –		1553 –		1553 –	– 124	1677
82	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,73	530,06 395,95	0,58 0,58	917 685	1 1	231 –	549 117	1583
83	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором НР = 72 %	отверстие	4	56,5 55,75	0,75 –	226 223	3 –	– –	161 31	418
84	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзкс1=2; кмат1=2;	отверстие	4	108,5 107	1,5 –	434 428	6 –	– –	308 59	801
85	1106-0301-0401	Стержни анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 % К=4,000;	т	0,00596	312248,32 310067,11	2181,21 1006,71	1861 1848	13 6	– –	1687 284	3832
86	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0014	204885 –		287 –		287 –	– 23	310
87	2106-0801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т К=4,000;	т	0,00456	438738 –		2001 –		2001 –	– 160	2161

88	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	2,85	4253,68	95,09	12123	271	6813	4702	18171
					1768,07	25,26	5039	72	–	1346	
89	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,024	18555		445		445	–	481
					–		–		–	36	
90	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	2,85	349,12	2,46	995	7	901	81	1162
					30,53	1,05	87	3	–	86	
91	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	0,95	2818,95	13,68	2678	13	1729	864	3825
					985,26	3,16	936	3	–	283	
	10.3 Пандус Пн-1										
92	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,53	22928,76	6,54	35081	10	29863	4896	43175
					3403,92	–	5208	–	–	3198	
93	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,01066	13789,87	1313,32	147	14	–	126	295
					12476,55	562,85	133	6	–	22	
94	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01066	269069		2868		2868	–	3097
					–		–		–	229	
95	1107-0519-0104	Ограждения металлические. Установка НР = 118 %	м ограждения	4,1	628,78	72,93	2578	299	283	2504	5489
					486,83	30,73	1996	126	–	407	
96	2106-0510-0101	Ограждения ОГ-1	т	0,07525	629585		47376		47376	–	51166
					–		–		–	3790	
97	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2,18	828,44	0,92	1806	2	293	1210	3257
					693,12	0,46	1511	1	–	241	
	Итого по разделу 10										
	в том числе						**192 004**				

	- зарплата рабочих-строителей, тенге					25 093					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 138					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					629					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					127 504					
	Накладные расходы, тенге					23 047					
	Сметная прибыль (8 %), тенге					14 222					
	Итого по смете					**391 076**					
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					98 058					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 913					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 462					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					178 052					
	Накладные расходы, тенге					82 085					
	Сметная прибыль (8 %), тенге					28 965					
	Локальная смета 3-1-2. Внутренние сети водопровода и канализации.Сторожка										
	Раздел 1 Водопровод В1										
1	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	2,5	1391,2	15,6	3478	39	21	3350	7374
					1367,2	–	3418	–	–	546	
2	2301-0501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,929;	м	2,3225	159		369		369	–	399
					–		–		–	30	
3	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	358		358		358	–	387
					–		–		–	29	
4	2304-0501-0102	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	455		455		455	–	491
					–		–		–	36	
	Итого по разделу 1						**8 651**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						3 418				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						39				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						1 203				
	Накладные расходы, тенге						3 350				
	Сметная прибыль (8 %), тенге						641				
	Раздел 2 Канализация К1										
5	1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	3,5	1816	24,86	6356	87	17	6129	13484
					1786,29	0,57	6252	2	–	999	

6	2301-0501-1508	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,946;	м	3,311	618		2046		2046	–	2210
					–		–		–	164	
7	2302-0302-3306	Прочистка полиэтиленовая литая 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1221		1221		1221	–	1319
					–		–		–	98	
8	1117-0101-0105	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды НР = 98 %	комплект	1	9430	75	9430	75	7551	1803	12132
					1804	36	1804	36	–	899	
9	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	966		966		966	–	1043
					–		–		–	77	
		Итого по разделу 2					**30 188**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					8 056				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					162				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					38				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					11 801				
		Накладные расходы, тенге					7 932				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 237				
		Итого по смете					**38 839**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					11 474				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					201				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					38				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					13 004				
		Накладные расходы, тенге					11 282				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 878				
		Локальная смета 3-1-3.Электроосвещение.Сторожка									
1	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	3824	1244	3824	1244	64	2151	6453
					2516	472	2516	472	–	478	
2	2307-0201-0420	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/12зо-1 36 УХЛ3 IP34, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8716		8716		8716	–	9413
					–		–		–	697	
3	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	5	2540,8	19,2	12704	96	6643	4295	18359

				1193	–	5965	–	–	1360		
4	2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310		1310		1310	–	1415
					–		–		–	105	
5	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	465		465		465	–	502
					–		–		–	37	
6	2307-0204-1407	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4474		4474		4474	–	4832
					–		–		–	358	
7	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	465		930		930	–	1004
					–		–		–	74	
8	1308-0305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	2	2262	811,5	4524	1623	410	2526	7614
					1245,5	509	2491	1018	–	564	
9	2307-0102-1801	Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 236 SAN/SMS, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	2	11056		22112		22112	–	23881
					–		–		–	1769	
10	1308-0305-0302	Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк НР = 72 %	шт.	1	2396	791	2396	791	938	894	3553
					667	574	667	574	–	263	
11	2307-0101-0335	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	1	1100		1100		1100	–	1188
					–		–		–	88	
12	2307-0104-0201	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ36	шт.	4	318		1272		1272	–	1374
					–		–		–	102	
13	2307-0104-0406	Лампы энергосберегающие люминесцентные, модели DULUX 18W/840, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	1	1297		1297		1297	–	1401
					–		–		–	104	
14	1308-0206-1901	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	20	393	13,85	7860	277	2422	3763	12553

				258,05	3,25	5161	65	–	930		
15	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	20	29		580		580	–	626
					–		–		–	46	
16	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	60	306,4	139,7	18384	8382	2736	7041	27459
					121,1	41,88	7266	2513	–	2034	
17	2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	277022		8311		8311	–	8976
					–		–		–	665	
18	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	175820		5275		5275	–	5697
					–		–		–	422	
19	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	2	381	3,5	762	7	25	527	1392
					365	1	730	2	–	103	
20	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	306		612		612	–	661
					–		–		–	49	
21	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	2	452,5	3,5	905	7	43	617	1644
					427,5	1	855	2	–	122	
22	2307-0220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	477		954		954	–	1030
					–		–		–	76	
23	2307-0202-0103	Коробки TYCO 67020 ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, с подрозетниками	шт.	4	335		1340		1340	–	1447
					–		–		–	107	
24	1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 % кмат1=0;	м	26	236,69	25,54	6154	664	–	4090	11064
					211,15	7,35	5490	191	–	820	

25	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03266	328438		10727		10727	–	11585
					–		–		–	858	
26	1308-0208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 18 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 % kмат1=0;	м	24	231,71	20,58	5561	494	–	3745	10050
					211,13	5,58	5067	134	–	744	
27	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04795	204885		9824		9824	–	10610
					–		–		–	786	
28	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 % kмат1=0;	м	18	208,28	20,61	3749	371	–	2504	6753
					187,67	5,56	3378	100	–	500	
29	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01413	342435		4839		4839	–	5226
					–		–		–	387	
		Итого по смете					**197 762**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					39 586				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					13 956				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 071				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					97 419				
		Накладные расходы, тенге					32 153				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					14 648				
		Локальная смета 3-1-4.Пожарная сигнализация.									
1	1310-0701-0105	Приборы ПС на 1 луч. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	7594	1	7594	1	183	4520	13083
					7410	–	7410	–	–	969	
2	2900-0001-0001 (пл)	(Стр.7) Прибор ПС "Гранд-Магистр 1А"	шт	1	5714		5714		5714	–	6171
					–		–		–	457	
3	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	1259,5	0,5	2519	1	96	1477	4316
					1211	–	2422	–	–	320	
4	2308-0302-0204	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 105	шт.	2	2368		4736		4736	–	5115
					–		–		–	379	
5	1310-0701-0107	Приборы ПС сигнальные, ручные. Монтаж оборудования НР = 61 %	луч	1	1658	–	1658	–	23	997	2867

				1635	–	1635	–	–	212	
8	2308-0304-0640	Оповещатели звуковые модели Бия-2С ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	923		923		923	–	997
					–		–		–	74	
11	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	3	91,33	1,67	274	5	58	153	461
					70,33	0,67	211	2	–	34	
12	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	6	78	0,83	468	5	111	255	781
					58,67	0,33	352	2	–	58	
13	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,003	162990		489		489	–	528
					–		–		–	39	
14	2306-0145-0301	Кабели сигнализации и блокировки, не распространяющие горение, КПКВнг 1х2х0,5 ГОСТ 16442-80 (Прим)	км	0,006	73580		441		441	–	476
					–		–		–	35	
15	1310-0105-0508	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной НР = 61 %	м провода	15	185,87	30,07	2788	451	55	1468	4596
					152,13	8,27	2282	124	–	340	
16	2306-0408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КПСВ 1х2х0,5	км	0,015	18676		280		280	–	302
					–		–		–	22	
17	2900-0001-0002 (пл)	Диод Д-105	шт	2	107		214		214	–	231
					–		–		–	17	
18	2404-0207-3968	Резисторы МЛТ ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	49		49		49	–	53
					–		–		–	4	

Итого по смете	**39 977**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	14 312
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	463
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	128
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 372
Накладные расходы, тенге	8 870
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 960

Локальная смета 3-1-5.Отопление										
1	2900-0002-0003 (пл)	(Стр.8) Электропечь ПЭТ-4/1,0 со шнуром с вилкой	шт	1	5357		5357		5357	–	5786
					–		–		–	429	
2	2900-0022-0003 (пл)	(Стр.9) Электропечь ПЭТ-4/1,6 со шнуром и вилкой	шт	1	7589		7589		7589	–	8196
					–		–		–	607	
		Итого по смете					13 982				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					12 946				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 036				
Локальная смета 3-2-1.Уборная на 1 очко										
Раздел 2 Стены										
14	1115-0201-0101	Стены. Наружная штукатурка улучшенная цементно-песчаным раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,88	1151,59	27,91	21742	527	7245	11543	35948
					739,94	24,31	13970	459	–	2663	
15	1115-0212-0101	Стены. Отделка поверхности механизированная под "шубу" НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	18,88	259	4,66	4890	88	2615	1755	7177
					115,84	0,37	2187	7	–	532	
16	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-песчаным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,38	1319,68	70,3	15018	800	4340	8414	25307
					868,01	56,15	9878	639	–	1875	
17	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	13,21	94,7	0,76	1251	10	111	907	2331
					85,54	0,3	1130	4	–	173	
		Итого по разделу 2					**70 763**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					27 165				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 425				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 109				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					14 311				
		Накладные расходы, тенге					22 619				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					5 243				
Раздел 3 Запопнение дверного проема										
18	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	1,83	2600,55	519,67	4759	951	1944	1889	7180

					1018,58	128,42	1864	235	–	532	
19	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П СТ РК 943-92	м2	1,59	4992		7937		7937	–	8572
					–		–		–	635	
20	2109-0101-9901	Фрамуга Фр-1 одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	0,24	9793		2350		2350	–	2538
					–		–		–	188	
21	1115-0501-0105	Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм НР = 80 %	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,24	1362,5	20,83	327	5	245	63	421
					320,83	8,33	77	2	–	31	
22	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	435		870		870	–	940
					–		–		–	70	
23	2109-0404-0401	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1496		1496		1496	–	1616
					–		–		–	120	
		Итого по разделу 3					**21 267**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 941				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					956				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					237				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					14 842				
		Накладные расходы, тенге					1 952				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 576				
		Раздел 4 Деревянные конструкции									
24	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев (лаги. планки). Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,05	30140	980	1507	49	357	1011	2719
					22020	440	1101	22	–	201	
25	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	21847		1092		1092	–	1179
					–		–		–	87	
26	1110-0114-0505	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство НР = 90 %	м2 покрытия	1,6	2011,88	55,63	3219	89	2649	466	3980
					300,63	23,13	481	37	–	295	

27	1110-0201-0101	Щиты. Укладка над выгребом НР = 90 %	м2	0,9	1790	115,56	1611	104	1337	193	1948
					188,89	48,89	170	44	–	144	
28	1110-0102-0401	(Вытяжная труба) Элементы каркаса из досок. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,074	59324,32	986,49	4390	73	2687	1496	6357
					22027,03	432,43	1630	32	–	471	
		Итого по разделу 4					**16 183**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 382				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					315				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					135				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 122				
		Накладные расходы, тенге					3 166				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 198				
		Раздел 5 Кровля									
29	1112-0101-0702	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль средний. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	7,3	1477,81	72,33	10788	528	7060	3091	14989
					438,36	21,92	3200	160	–	1110	
30	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,041	18555		761		761	–	822
					–		–		–	61	
31	1110-0105-0101	Стропила, мауэрлаты, кобылки, перемычки. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,119	85621,85	1310,92	10189	156	7500	2336	13527
					21285,71	529,41	2533	63	–	1002	
32	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,119	10067,23	58,82	1198	7	1095	89	1390
					806,72	25,21	96	3	–	103	
33	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	7,3	349,45	2,6	2551	19	2309	208	2980
					30,55	1,1	223	8	–	221	
		Итого по разделу 5					**33 708**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 052				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				710				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				234				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				18 725				
	Накладные расходы, тенге				5 724				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				2 497				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				2 497				
	Итого по смете				**141 921**				
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				35 158				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3 091				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 580				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				47 878				
	Накладные расходы, тенге				30 295				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				9 316				
	Локальная смета 4-1-1. Электротехнические работы								
	Раздел 1 Подземная прокладка кабелей								
1	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	74,0304	158,07	151,92	11702	11247	–	2759	15618
					6,15	45,62	455	3377	–	1157	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	2,29	1507,86	–	3453	–	–	2486	6414
					1507,86	–	3453	–	–	475	
3	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта	40,704	16,44	16,44	669	669	–	193	931
					–	6,58	–	268	–	69	
4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,800;	м3 уплотненного грунта	40,704	142,66	65,99	5807	2686	–	3179	9705
					76,68	31,79	3121	1294	–	719	
5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	10,176	786,36	–	8002	–	–	5761	14864
					786,36	–	8002	–	–	1101	
6	1308-0201-0301	Кабель в траншее. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	265	486,33	413,67	128878	109623	–	41865	184402
					72,66	146,76	19255	38891	–	13659	
7	1308-0201-0301	(2 кабеля в траншее) Кабель в траншее. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	86	486,34	413,67	41825	35576	–	13586	59844
					72,66	146,76	6249	12621	–	4433	

8	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 %	м кабеля	86	142,77	118,55	12278	10195	–	4104	17693
					24,22	42,06	2083	3617	–	1311	
9	1308-0201-0301	(3 кабеля в траншее) Кабель в траншее. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	15	486,33	413,67	7295	6205	–	2370	10438
					72,67	146,73	1090	2201	–	773	
10	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м кабеля	15	285,53	237,07	4283	3556	–	1432	6172
					48,47	84,13	727	1262	–	457	
12	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,032	133875	–	4284	–	49	3219	8103
					132343,75	–	4235	–	–	600	
14	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	556	324,93	147,58	180662	82052	24545	70989	271783
					133,21	44,12	74065	24531	–	20132	
15	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	32	306,34	139,69	9803	4470	1458	3755	14643
					121,09	41,88	3875	1340	–	1085	
16	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям НР = 72 %	м кабеля	90	419,51	170,33	37756	15330	6077	14994	56970
					181,66	49,73	16349	4476	–	4220	
		Итого по разделу 1					**677 580**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					142 959				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					281 609				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					93 878				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					32 129				
		Накладные расходы, тенге					170 692				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					50 191				
		3.2 под ЯУО									
36	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,038	23605,26	578,95	897	22	722	147	1128
					4026,32	210,53	153	8	–	84	

37	2105-0309-0303	Сетки С1-С3 арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00227	227769		517		517	–	558
					–		–		–	41	
38	1106-0301-0408	(Поз.1,2) Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00651	229185,87	1228,88	1492	8	1064	386	2028
					64516,13	614,44	420	4	–	150	
		Итого по разделу 3					**3 714**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					573				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					30				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					12				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 303				
		Накладные расходы, тенге					533				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					275				
		Раздел 5 Электрооборудование и материалы									
148	1308-0101-1501	Разрядник вентильный напряжением до 35 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект (3 фазы)	12	26518	3507,58	318216	42091	116273	129305	483323
					13321	1644,83	159852	19738	–	35802	
149	5108-0401-1302 (об)	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	12	6435		77220		–	–	77220
					–		–		77220	–	
150	1133-0105-0101	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км НР = 80 %	км линии	3,971	218596,58	120054,9	868047	476738	–	397277	1366550
					98541,68	26513,98	391309	105287	–	101226	
151	2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	2,32304	903896		2099787		2099787	–	2267770
					–		–		–	167983	
152	1308-0201-2701	Муфта концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	7898	82,75	31592	331	2197	21010	56810
					7266	29,25	29064	117	–	4208	
153	2306-1703-1601	Муфты концевые внутренней установки для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 4КВТп-1-16/25-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86 (Прим)	шт.	4	10846		43384		43384	–	46855

					–		–		–	3471	
154	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	3823,5	1243,5	7647	2487	128	4303	12906
					2516	472,5	5032	945	–	956	
155	5800-0015-0001 (пл) (об)	(Стр.30) Шкаф ЯУО-9602-3874 управления освещением	шт	1	52946		52946		–	–	52946
					–		–		52946	–	
156	5800-0015-0002 (пл) (об)	(Стр.32) Шкаф СУЗ-25 управления насосами	шт	1	82589		82589		–	–	82589
					–		–		82589	–	
		Итого по разделу 5					**4 446 969**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					585 257				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					521 647				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					126 087				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 261 769				
		- оборудование, тенге					212 755				
		Накладные расходы, тенге					551 895				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					313 646				
		Раздел 7 Опоры наружного освещения (10 шт) и оборудование									
169	1133-0101-0302	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2 НР = 80 %	котлован	10	4366,8	3289	43668	32890	–	21355	70225
					1077,8	1591,6	10778	15916	–	5202	
170	1111-0101-0209	Основания бетонные. Устройство НР = 94 % К=10,000;	м3 подстилающего слоя	1,61	21763,98	6,83	35040	11	29549	5151	43406
					3403,73	–	5480	–	–	3215	
171	1109-0301-0201	Опоры уличного освещения высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 % К=10,000;	т конструкций	0,66	23301,52	10548,48	15379	6962	1425	6155	23257
					10593,94	2921,21	6992	1928	–	1723	
173	1308-0305-0318	Кронштейны со светильниками. Монтаж по колоннам, фермам, балкам на мостиках НР = 72 %	шт.	10	2757,7	875,8	27577	8758	1710	16603	47714
					1710,9	595,1	17109	5951	–	3534	
176	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % К=10,000;	т стальных элементов	0,167	69808,38	5724,55	11658	956	1396	11227	24716
					55724,55	1245,51	9306	208	–	1831	
		Итого по разделу 7					**209 318**				

	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					49 665				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					49 577				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					24 003				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					34 080				
	Накладные расходы, тенге					60 491				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					15 505				
	Раздел 8 КиПиА									
32	1311-0203-0201 Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении НР = 75 %									
		шт.	2	4770,5	1643,5	9541	3287	593	5216	15938
				2830,5	647	5661	1294	–	1181	
33	5800-0025-0001 (пл) (об) (Стр.28-29) Сигнализатор УКС-1 уровня									
		шт	2	43571		87142		–	–	87142
				–		–		87142	–	
34	1311-0203-0102 Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 75 %									
		шт.	2	1097	–	2194	–	86	1581	4077
				1054	–	2108	–	–	302	
35	5800-0025-0002 (пл) (об) (Стр.30) Преобразователь ПП-ПОФ									
		шт	2	32991		65982		–	–	65982
				–		–		65982	–	
36	1311-0201-0101 Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 %									
		шт.	2	1295,5	–	2591	–	–	1943	4897
				1295,5	–	2591	–	–	363	
37	5800-0025-0003 (пл) (об) (Стр.31-32) Датчик ЭРСУ-3 (аналог РОС-301)									
		шт	2	24107		48214		–	–	48214
				–		–		48214	–	
	Итого по разделу 8					**226 250**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					10 360				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 287				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 294				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					679				
	- оборудование, тенге					201 338				
	Накладные расходы, тенге					8 740				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 846				
	Итого по смете					**5 563 831**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					788 814				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					856 150				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					245 274				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 330 960				

	- оборудование, тенге					414 093					
	Накладные расходы, тенге					792 351					
	Сметная прибыль (8 %), тенге					381 463					
	Локальная смета 6-1-2. Резервуар №1										
	Раздел 1 Бетонные работы										
14	2104-0301-0105 Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8352 –		8352 –		8352 –	– 668		9020
15	2104-0302-0106 Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	шт.	1	9052 –		9052 –		9052 –	– 724		9776
16	2104-0301-0201 Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	3199 –		3199 –		3199 –	– 256		3455
17	2303-0101-0303 Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	23128 –		23128 –		23128 –	– 1850		24978
18	1110-0107-0105 Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР = 90 %	м2	0,754	3147,21 1224,14	509,28 120,69	2373 923	384 91	1066 –	913 263		3549
19	2109-0102-0305 Люки и лазы утепленные однопольные	м2	0,754	33422 –		25200 –		25200 –	– 2016		27216
21	1112-0101-1701 (АС-7, АС-11. Покрытие) Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (всего-25 мм) НР = 92 %	м2 стяжки	54	626,54 206,06	98,09 23,5	33833 11127	5297 1269	17409 –	11404 3619		48856
22	1112-0101-1702 Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 % ктрр1=10; ктрм1=10; кзпр1=10; кзкс1=10; кзпм1=10; кмат1=10;	м2 стяжки	54	184,31 7,63	14,56 3,63	9953 412	786 196	8755 –	559 841		11353
23	1106-0301-0410 Армирование стяжки НР = 91 %	т	0,18252	13768,35 12447,95	1287,53 547,89	2513 2272	235 100	6 –	2159 374		5046
24	2105-0309-0301 Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,18252	269069 –		49110 –		49110 –	– 3929		53039

25	1112-0101-1501	Гидроизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	54	709,65	23,8	38321	1285	27218	9218	51342
					181,81	3,74	9818	202	–	3803	
26	1112-0101-1502	Гидроизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	54	587,87	20,7	31745	1118	24229	6043	40811
					118,48	3,17	6398	171	–	3023	
27	1111-0101-0401	По утеплителю гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	54	1351,3	76,33	72970	4122	35691	31732	113078
					614,02	11,11	33157	600	–	8376	
28	1112-0101-1701	По плитам перекрытий стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (всего-10 мм) НР = 92 %	м2 стяжки	54	626,54	98,09	33833	5297	17409	11404	48856
					206,06	23,5	11127	1269	–	3619	
29	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 % К=-1,000; ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 стяжки	-54	98,96	7,26	-5344	-392	-4746	-280	-6074
					3,81	1,81	-206	-98	–	-450	
		Итого по разделу 1					**444 301**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					75 028				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					18 132				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 800				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					245 078				
		Накладные расходы, тенге					73 152				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					32 911				
		Раздел 4 Металлические конструкции									
48	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,06178	66510,2	23745,55	4109	1467	548	1770	6349
					33894,46	7623,83	2094	471	–	470	
49	2106-0208-0501	Стремянки Стм-1	т	0,06178	521306		32206		32206	–	34782
					–		–		–	2576	
50	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,79	159,78	3,35	286	6	195	59	373

					47,49	–	85	–	–	28	
51	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 % К=20,000;	м ограждения	34,8	628,94	72,99	21887	2540	2407	21246	46584
					486,78	30,6	16940	1065	–	3451	
52	2106-0510-0101	Ограждения Ст-1	т	0,18673	629585		117562		117562	–	126967
					–		–		–	9405	
53	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	5,42	159,41	3,32	864	18	589	179	1126
					47,42	0,37	257	2	–	83	
		Итого по разделу 4					**216 181**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					19 376				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 031				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 538				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					153 507				
		Накладные расходы, тенге					23 254				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					16 013				
		Раздел 5 Гидроизоляционные работы стен и днища резервуара									
		5.1 Стены									
57	1115-0201-0101	Внутренние стены. Штукатурка цементно-песчаным раствором с добавлением 15% церезита от массы цемента НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	110	1240,03	27,91	136403	3070	51942	67254	219950
					739,92	24,34	81391	2677	–	16293	
58	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	110	133,69	3,41	14706	375	1208	12453	29332
					119,3	1,14	13123	125	–	2173	
59	1108-0201-1601	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка НР = 93 %	м2 стенки	110	5258,02	280,55	578382	30860	423713	117506	751559
					1125,54	23,11	123809	2542	–	55671	
		5.2 Днище									
60	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (всего-35 мм с уклоном). Устройство с добавлением 15% церезита от массы цемента НР = 94 %	м2 стяжки	50	850,74	26,26	42537	1313	25542	15346	62514
					313,64	12,88	15682	644	–	4631	

61	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 с добавлением 15% церезита от массы цемента НР = 94 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м2 стяжки	50	547,9	13,38	27395	669	26145	846	30500
					11,62	6,38	581	319	–	2259	
62	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	50	133,68	3,4	6684	170	549	5660	13332
					119,3	1,12	5965	56	–	988	
		Итого по разделу 5					**1 107 187**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					240 551				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					36 457				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 363				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					529 099				
		Накладные расходы, тенге					219 065				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					82 015				
		Итого по смете					**1 767 669**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					334 955				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					58 620				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					11 701				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					927 684				
		Накладные расходы, тенге					315 471				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					130 939				
		Локальная смета 6-1-2.Резервуар №2									
		Раздел 2 Переливное устройство									
30	1116-0401-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5,2	3732,88	65,38	19411	340	14415	4675	26013
					895,38	21,92	4656	114	–	1927	
31	1109-0601-0102	Воронки из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,00234	51709,4	2136,75	121	5	5	77	214
					47435,9	427,35	111	1	–	16	
32	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,00234	496926		1163		1163	–	1256
					–		–		–	93	
33	1107-0107-0103	(У-1) Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00189	684656,08	5820,11	1294	11	1178	126	1534
					55555,56	1058,2	105	2	–	114	
34	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,00083	93975,9	3614,46	78	3	7	47	135

				81927,71	–	68	–	–	10	
35	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /хомуты/	кг	0,83	542		450	450	–	486
					–	–		–	36	
36	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,32	159,85	3,03	211	144	43	274
					47,73	–	63	–	20	
		Итого по разделу 2					**29 912**			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 003			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					363			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					117			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					17 362			
		Накладные расходы, тенге					4 968			
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 216			
		Раздел 3 Дыхательное устройство								
37	1123-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 118 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,002	543000	3500	1086	275	798	2035
					402000	1000	804	2	–	151
38	2301-1201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009 К=1,008;	м	2,016	961		1937	1937	–	2092
					–	–		–	155	
39	2302-1001-1101	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 100 ГОСТ 31416-2009 К=-1,000;	шт.	-1	183		-183	-183	–	-198
					–	–		–	-15	
40	1109-0302-0301	(У1-У4) Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,02298	81940,82	20060,92	1883	461	54	1027	3143
					59530,03	5265,45	1368	121	–	233	
41	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,02298	496926		11419	11419	–	12333
					–	–		–	914	
42	1107-0107-0103	(Пл-1) Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00141	531914,89	5673,76	750	8	663	96	914

43	1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %			56028,37	1418,44	79	2	–	68	
			зонт	1	2786	38	2786	38	2340	412	3454
					408	12	408	12	–	256	
44	2105-0107-0401	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,5-2,0 мм, шириной 50 мм, сталь марки Ст0 ГОСТ 6009-74									
			т	0,00029	259420		75		75	–	81
					–		–		–	6	
45	2105-0308-0375	Сетка 2-04-02 проволочная тканая с квадратными ячейками из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82									
			м2	0,89	885		788		788	–	851
					–		–		–	63	
46	2113-0208-0410	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,0 мм х 60 мм									
			1000 шт.	0,028	4008		112		112	–	121
					–		–		–	9	
47	1146-0101-0801	Стояк вентиляционный. Обетонирование НР = 84 %	м3	0,2	57835	1155	11567	231	5437	5033	17928
					29495	465	5899	93	–	1328	
		Итого по разделу 3					**42 754**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					8 558				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					745				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					230				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					22 917				
		Накладные расходы, тенге					7 366				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					3 168				
		Раздел 4 Металлические конструкции									
48	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,06178	66510,2	23745,55	4109	1467	548	1770	6349
					33894,46	7623,83	2094	471	–	470	
49	2106-0208-0501	Стремянки Стм-1	т	0,06178	521306		32206		32206	–	34782
					–		–		–	2576	
50	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзкс1=2; кмат1=2;	м2	1,79	159,78	3,35	286	6	195	59	373
					47,49	–	85	–	–	28	
51	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 % К=20,000;	м ограждения	34,8	628,94	72,99	21887	2540	2407	21246	46584

					486,78	30,6	16940	1065	–	3451	
52	2106-0510-0101	Ограждения Ст-1	т	0,18673	629585		117562		117562	–	126967
					–		–		–	9405	
53	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ktpp1=2; ktpм1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	м2	5,42	159,41	3,32	864	18	589	179	1126
					47,42	0,37	257	2	–	83	
		Итого по разделу 4					**216 181**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					19 376				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 031				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 538				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					153 507				
		Накладные расходы, тенге					23 254				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					16 013				
		Итого по смете					**288 847**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					32 937				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 139				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 885				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					193 786				
		Накладные расходы, тенге					35 588				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					21 397				
		Локальная смета 6-2-1. Водопроводная насосная станция II подъема									
		Раздел 1 Фундаменты									
29	1111-0101-0209	(Отмостки) Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	3,1	22282,58	6,77	69076	21	58503	9919	85315
					3403,87	–	10552	–	–	6320	
		Итого по разделу 1					**85 315**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					10 552				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					21				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					58 503				
		Накладные расходы, тенге					9 919				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					6 320				
		Итого по смете					**85 315**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					10 552				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					21				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					58 503				
		Накладные расходы, тенге					9 919				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					6 320				
		Исключить по АВР №14 от 21.05.2021г. Локальная смета 6-2-1									

28	1106-0301-0408	(Поз.4,5) Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	-0,01707	229232,57	1230,23	-3913	-21	-2790	-1010	-5317
					64557,7	468,66	-1102	-8	–	-394	
37	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором НР = 72 % К=86,000;	отверстие	-688	56,51	0,84	-38878	-578	–	-27576	-71770
					55,67	–	-38300	–	–	-5316	
38	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=86,000;	отверстие	-688	54,35	0,81	-37391	-556	–	-26521	-69025
					53,54	–	-36835	–	–	-5113	
		Итого по смете					**-146 112**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					-76 237				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 113				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-8				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					-2 790				
		Накладные расходы, тенге					-55 107				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					-10 823				
		Локальная смета 6-2-2.									
		Раздел 1 Вентиляция									
1	1120-0901-0103	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка НР = 98 %	узел	1	89227	19	89227	19	85821	3325	99956
					3387	6	3387	6	–	7404	
		Итого по разделу 1					**99 956**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 387				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					19				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					85 821				
		Накладные расходы, тенге					3 325				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					7 404				
		Раздел 2 Отопление									
2	2900-0002-0003 (пл)	(Стр.9) Электропечь ПЭТ-4/1,6 с вилкой и электрошнуром	шт	2	7589		15178		15178	–	16392
					–		–		–	1214	
		Итого по разделу 2					**16 392**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					15 178				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 214				
		Итого по смете					**116 348**				
		в том числе									

	- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 387				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				19				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				6				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				100 999				
	Накладные расходы, тенге				3 325				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				8 618				
	Локальная смета 6-2-3								
	Раздел 1 ВО-водопровод технологический (хоз-питьевой)								
1	1307-0401-0301 Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса 0,9 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	4	68268,5	5217,25	273074	20869	31873	138708	444725
				55083	1764,5	220332	7058	–	32943	
3	1118-0501-0101 Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	1	19007	378	19007	378	3640	14810	36522
				14989	123	14989	123	–	2705	
4	5800-0001-0005 (пл) (об) (Стр.22) Насос дренажный (в т.ч. 1-на складе)	шт	2	95000		190000		–	–	190000
				–		–		190000	–	
5	1303-0110-0114 Таль ручная передвижная, грузоподъемность 1,0 т, высота подъема 6 м. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	21153	9999	21153	9999	–	8949	32510
				11154	3516	11154	3516	–	2408	
6	5800-0030-0001 (пл) (об) (Стр.23) Таль ТРЧП-1,6 ручная червячная Q=1 т, H=6 м	шт	1	166304		166304		–	–	166304
				–		–		166304	–	
7	1334-0108-0301 Воздухоочиститель передвижной бактерицидный. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	35887	–	71774	–	38	43759	124776
				35868	–	71736	–	–	9243	
8	5800-0001-0004 (пл) (об) (Стр.22) Установка УОВ-60 бактерицидная, Q=6 м3/час	шт	2	1345800		2691600		–	–	2691600
				–		–		2691600	–	
9	1116-0601-0103 Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	11	3665,78	245,7	40324	2703	5789	31773	77865
				2893,78	53,65	31832	590	–	5768	
10	2304-0101-0303 Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	11	19956		219516		219516	–	237077

					–		–		–	17561	
12	1116-0901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	2	5068,5	102	10137	204	7071	2852	14028
					1431	24	2862	48	–	1039	
13	2303-0301-0214	Счетчики (водомеры) холодной воды ВСКМ DN 50	шт.	2	35144		70288		70288	–	75911
					–		–		–	5623	
14	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	33	2991		98703		98703	–	106599
					–		–		–	7896	
16	2302-0101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12	1797		21564		21564	–	23289
					–		–		–	1725	
18	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	2541		7623		7623	–	8233
					–		–		–	610	
20	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	21	3733,05	65,48	78394	1375	58216	18879	105055
					895,38	21,95	18803	461	–	7782	
23	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	10,66	85,08	2,25	907	24	451	299	1302
					40,53	0,19	432	2	–	96	
24	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ktpp1=2; ktpm1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	м2	10,66	159,19	3,19	1697	34	1158	353	2214
					47,37	0,56	505	6	–	164	
25	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	21	78,23	0,92	1643	19	11	1597	3480
					76,81	–	1613	–	–	259	
26	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,021	61285,71	–	1287	–	190	1086	2563
					52238,1	–	1097	–	–	190	

29	2302-0101-1037	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)								
			шт.	4	778		3112		3112	–	3361
					–		–		–	249	
30	2302-0101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)								
			шт.	4	859		3436		3436	–	3711
					–		–		–	275	
31	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %								
			комплект	4	2497,25	–	9989	–	8882	1085	11960
					276,75	–	1107	–	–	886	
32	2308-0305-0104	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	4	6840		27360		27360	–	29549
					–		–		–	2189	
33	2113-0805-0201	Войлок строительный	т	0,0062	405790		2516		2516	–	2717
					–		–		–	201	
34	2113-0803-1701	Ткань асбестовая толщиной 1,8 мм ГОСТ 6102-94	т	0,0072	1617838		11648		11648	–	12580
					–		–		–	932	
35	1117-0701-0101	Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Установка НР = 98 %								
			бак	1	37099	1500	37099	1500	21221	14608	55844
					14378	528	14378	528	–	4137	

Итого по разделу 1	**4 463 775**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	390 840
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	37 105
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 332
- материалы, изделия и конструкции, тенге	604 306
- оборудование, тенге	3 047 904
Накладные расходы, тенге	278 758
Сметная прибыль (8 %), тенге	104 881

Итого по смете	**4 463 775**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	390 840
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	37 105
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 332
- материалы, изделия и конструкции, тенге	604 306
- оборудование, тенге	3 047 904
Накладные расходы, тенге	278 758
Сметная прибыль (8 %), тенге	104 881

Локальная смета 6-2-4.Электросиловое оборудование и электроосвещение.

1	1308-0305-0106	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	1	431	4	431	4	12	300	789
					415	1	415	1	–	58	
2	2307-0206-0145	Переключатели модели ПП3-40 М3, положений "1-0-2", 25 А, 3Р/400 В, типа ИЭК	шт.	1	6758		6758		6758	–	7299
					–		–		–	541	
3	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	3	3823,67	1243,67	11471	3731	192	6454	19359
					2516	472	7548	1416	–	1434	
4	2307-0201-0112	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7919		7919		7919	–	8553
					–		–		–	634	
5	5800-0021-0010 (пп) (об)	(Стр.24) Шкаф АВР 16-32А	шт	1	142857		142857		–	–	142857
					–		–		142857	–	
6	5108-0401-0241 (об)	Устройства (ящики) управления РУСМ М 5141-3474 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 50 А, тепловое реле 40 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	73043		73043		–	–	73043
					–		–		73043	–	
7	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	15	2540,8	19,13	38112	287	19930	12884	55076
					1193	–	17895	–	–	4080	
8	2307-0204-0927	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6908		6908		6908	–	7461
					–		–		–	553	
9	2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3938		11814		11814	–	12759
					–		–		–	945	
10	2307-0204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1473		2946		2946	–	3182
					–		–		–	236	
11	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	465		465		465	–	502

				–		–		–	37	
12	2307-0204-0606	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	492		3936		3936	–	4251
					–		–		–	315	
13	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на стене НР = 75 %	шт.	1	637	–	637	–	8	472	1198
					629	–	629	–	–	89	
14	2900-0009-0001 (пл)	(Стр.25) Датчик ДТКБ-53 температуры камерный	шт	1	4893		4893		4893	–	5284
					–		–		–	391	
15	1308-0206-1907	Труба ПВХ диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям НР = 72 %	м	45	356,71	27,98	16052	1259	4764	7536	25475
					222,87	9,71	10029	437	–	1887	
16	1308-0206-1901	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	106	393,05	13,83	41663	1466	12843	19942	66533
					258,06	3,24	27354	343	–	4928	
17	2301-1305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	55	58		3190		3190	–	3445
					–		–		–	255	
18	2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	51	78		3978		3978	–	4296
					–		–		–	318	
19	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	45	128		5760		5760	–	6221
					–		–		–	461	
20	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	168	306,4	139,71	51475	23471	7659	19715	76885
					121,1	41,89	20345	7037	–	5695	
21	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,065	175820		11428		11428	–	12342
					–		–		–	914	
22	2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	277022		16621		16621	–	17951
					–		–		–	1330	
23	2306-0128-0502	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	471196		18848		18848	–	20356
					–		–		–	1508	
24	2306-0128-0505	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,003	1714174		5143		5143	–	5554
					–		–		–	411	

25	1308-0401-0417	Кабель контрольный, масса 1 м кабеля до 1 кг. Монтаж с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	26	445,85	7,15	11592	186	1016	7525	20646
					399,62	2,38	10390	62	–	1529	
26	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	8	229		1832		1832	–	1979
					–		–		–	147	
27	2306-0201-0103	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,001	258552		259		259	–	280
					–		–		–	21	
28	2306-0201-0104	Кабели контрольные КВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,025	399308		9983		9983	–	10782
					–		–		–	799	
29	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	1	452,67	3,33	452,67	3,33	21,67	309	822
					427,67	1	427,67	1	–	61	
30	2307-0220-0503	Розетка РА16-660 штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	364		364		364	–	393
					–		–		–	29,12	
31	1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1011	15	1011	15	141	618	1759
					855	3	855	3	–	130	
32	2307-0218-1702	Выключатель брызгозащищенный одноклавишный А110-015, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 6 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	449		449		449	–	485
					–		–		–	36	
33	2307-0202-1201	Коробка соединительная КС-10	шт.	4	7619		30476		30476	–	32914
					–		–		–	2438	
34	1308-0305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	5	2262,2	811,6	11311	4058	1026	6315	19036
					1245,4	508,8	6227	2544	–	1410	
35	2307-0102-1801	Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 236 SAN/SMS, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	5	11056		55280		55280	–	59702
					–		–		–	4422	

36	1308-0305-0302	Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк НР = 72 %	шт.	1	2395	791	2395	791	937,5	893	3551
					666,5	573,5	666,5	573,5	–	263	
37	2307-0101-0335	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	1	1100		1100		1100	–	1188
					–		–		–	88	
38	2307-0104-0201	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ36	шт.	10	318		3180		3180	–	3434
					–		–		–	254	
39	2307-0104-0406	Лампы энергосберегающие люминесцентные, модели DULUX 18W/840, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	1	1297		1297		1297	–	1401
					–		–		–	104	
40	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1445	169	1445	169	18	948	2584
					1258	59	1258	59	–	191	
41	2307-0203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	10753		10753		10753	–	11613
					–		–		–	860	
42	2404-0207-3972	Разветвительная коробка У409 УХЛ4 ГОСТ Р 51177-98 (Прим)	шт.	4	263		1052		1052	–	1136
					–		–		–	84	
43	1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 % кмат1=0;	м	14	236,71	25,57	3314	358	–	2202	5957
					211,14	7,36	2956	103	–	441	
44	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01758	328438		5774		5774	–	6236
					–		–		–	462	
45	1308-0208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 18 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 % кмат1=0;	м	15	231,73	20,6	3476	309	–	2341	6282
					211,13	5,6	3167	84	–	465	
46	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02997	204885		6140		6140	–	6631
					–		–		–	491	

	Итого по смете					**779 482**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					110 162				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					36 107				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					12 664				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					287 114				
	- оборудование, тенге					215 900				
	Накладные расходы, тенге					88 453				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					41 745				
Локальная смета 6-3-1										
Раздел 1 Сети В9, В1										
11	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,164	322079,27	95149,53	52821	15605	533	40818	101130
					223682,24	27719,63	36684	4546	–	7491	
17	1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	7	1867,33	77,58	13071	543	2313	10365	25311
					1459,29	36,33	10215	254	–	1875	
21	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	7	2991		20937		20937	–	22612
					–		–		–	1675	
22	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	26	2382		61932		61932	–	66887
					–		–		–	4955	
41	1106-0101-0113	Упоры бетонные под задвижки. Устройство НР = 91 %	м3	1,6	24101,88	1109,38	38563	1775	28838	7587	49842
					4968,75	241,88	7950	387	–	3692	
44	1109-0305-0304	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,00851	121621,62	1762,63	1035	15	91	644	1813
					109165,69	470,04	929	4	–	134	
46	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 108-110 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,238	61273,11	–	14583	–	2154	12305	29039
					52222,69	–	12429	–	–	2151	
47	1122-0701-0102	Трубопроводы диаметром 89 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,068	57323,53	–	3898	–	347	3515	8006
					52220,59	–	3551	–	–	593	
48	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 25 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,027	54518,52	–	1472	–	62	1396	3097
					52222,22	–	1410	–	–	229	
	Итого по разделу 1					**307 737**					
	в том числе										

	- зарплата рабочих-строителей, тенге					72 239				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					17 938				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 191				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					117 207				
	Накладные расходы, тенге					76 629				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					22 795				
	Раздел 2 Сеть бытовой канализации К1									
58	2301-0503-0201 Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	4,1	580		2378		2378	–	2568
				–		–		–	190	
	Итого по разделу 2					**2 568**				
	в том числе									
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 378				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					190				
	Раздел 4 Переливной водопровод									
73	2302-0103-0210 Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2991		17946		17946	–	19382
				–		–		–	1436	
81	1106-0101-0113 Упоры бетонные под задвижки. Устройство НР = 91 %	м3	0,3	24103,33	1110	7231	333	5407	1423	9346
				4970	243,33	1491	73	–	692	
84	1109-0305-0304 Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,00188	121276,6	1595,74	228	3	20	141	399
				109042,55	–	205	–	–	30	
86	1122-0701-0103 Трубопроводы диаметром 108 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,029	61275,86	–	1777	–	263	1499	3538
				52206,9	–	1514	–	–	262	
	Итого по разделу 4					**32 665**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 210				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					336				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					73				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					23 636				
	Накладные расходы, тенге					3 063				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					2 420				
	Итого по смете					**342 970**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					75 449				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					18 274				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 264				

	- материалы, изделия и конструкции, тенге					143 221				
	Накладные расходы, тенге					79 692				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					25 215				
	Локальная смета 6-4-1.Подземная насосная станция 1 подъема									
	Раздел 1 Колодцы									
1	1122-1301-0101 Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,33	33925,56	8441,35	45121	11227	21474	16788	66862
				9338,35	3412,03	12420	4538	–	4953	
2	2104-0301-0101 Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3233		3233		3233	–	3492
				–		–		–	259	
3	2104-0301-0110 Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6, КС15.6б, КС15.6-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	13339		53356		53356	–	57624
				–		–		–	4268	
4	2104-0302-0109 Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	20052		20052		20052	–	21656
				–		–		–	1604	
5	2104-0301-0201 Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3199		6398		6398	–	6910
				–		–		–	512	
6	2303-0101-0502 Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	5032		5032		5032	–	5435
				–		–		–	403	
7	1110-0107-0105 Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР = 90 %	м2	0,292	3150,68	510,27	920	149	414	353	1375
				1222,6	119,86	357	35	–	102	
8	2109-0102-0305 Люки утепленные однопольные СТ РК 943-92	м2	0,292	33422		9759		9759	–	10540
				–		–		–	781	
9	1106-0201-0101 Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	2,18	23561,01	934,86	51363	2038	40779	8430	64576
				3920,18	329,36	8546	718	–	4783	
10	1146-0101-0801 Наружные поверхности стенок колодца. Обетонирование НР = 84 %	м3	0,5	59004	1158	29502	579	14176	12583	45452
				29494	466	14747	233	–	3367	

11	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	2,543	722,77	26,35	1838	67	973	781	2829
					313,8	12,98	798	33	–	210	
12	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 стяжки	2,543	414,86	17,7	1055	45	971	57	1201
					15,34	8,65	39	22	–	89	
13	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,150;	м3 подстилающего слоя	0,738	7628,73	1536,59	5630	1134	2272	2552	8837
					3013,55	665,31	2224	491	–	655	
14	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ. 80 мм НР = 94 %	м2 покрытия	4,92	643,5	134,55	3166	662	1280	1365	4893
					248,78	46,34	1224	228	–	362	
15	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	4,52	844,25	17,7	3816	80	2593	1073	5280
					252,88	2,43	1143	11	–	391	
		Итого по разделу 1					**306 962**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					41 498				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					15 981				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 309				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					182 762				
		Накладные расходы, тенге					43 982				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					22 739				
		Раздел 2 Рамы металлические РМ-1									
16	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,23	23917,39	939,13	5501	216	4383	890	6902
					3921,74	330,43	902	76	–	511	
17	1109-0301-0201	Стойки (поз.1, 4, 5) высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,03508	23375,14	10575,83	820	371	77	327	1239
					10604,33	2907,64	372	102	–	92	
18	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03272	439307		14374		14374	–	15524
					–		–		–	1150	

19	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 100 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00236	328438		775		775	–	837
					–		–		–	62	
20	1109-0501-0202	Части опорные каркасов (стойки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,03508	2679,59	313,57	94	11	10	50	156
					2080,96	–	73	–	–	12	
21	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,02784	82004,31	20043,1	2283	558	67	1245	3810
					59554,6	5244,25	1658	146	–	282	
22	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02784	439307		12230		12230	–	13208
					–		–		–	978	
23	1109-0501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,02784	6501,44	682,47	181	19	26	94	297
					4885,06	–	136	–	–	22	
24	1112-0101-0702	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль средний. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	1,96	1764,8	71,94	3459	141	2459	829	4631
					438,27	21,43	859	42	–	343	
		Итого по разделу 2					**46 604**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 000				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 316				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					366				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					34 401				
		Накладные расходы, тенге					3 435				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					3 452				
		Раздел 3 (Лист ТХ) Трубопроводы и материалы									
25	1118-1101-0102	Манометры. Установка НР = 98 %	комплект	2	2497,5	–	4995	–	4441	543	5981
					277	–	554	–	–	443	
26	1116-0901-0504	Счетчики (водомеры), диаметр до 100 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	2	9182,5	188	18365	376	13344	4623	24827
					2322,5	36	4645	72	–	1839	

27	2303-0301-0413	**Счетчики холодной воды турбинный модели Миномесс CBTX/WPH-N-K, DN 100, типа Sensus (Прим)**									
			шт.	2	103289		206578		206578	–	223104
					–		–		–	16526	
28	1122-1001-0101	**Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %**	шт.	2	2071	51,5	4142	103	433	3617	8380
					1803	24	3606	48	–	621	
29	2304-1011-0102	**Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды** BV-05-60, **серия** V 200, PN 16, DN 50, **типа** Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	2	113536		227072		227072	–	245238
					–		–		–	18166	
30	1116-0601-0103	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %**	шт.	6	3665,83	245,67	21995	1474	3158	17331	42472
					2893,83	53,67	17363	322	–	3146	
31	1116-0601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %**	шт.	4	2038,88	102,13	8156	409	1202	6509	15837
					1636,13	24,25	6545	97	–	1173	
32	2304-0102-1505	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином** BV-05-47, **для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом** PN 16, DN 100, **типа** Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	4	79335		317340		317340	–	342727
					–		–		–	25387	
33	2304-0102-1502	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином** BV-05-47, **для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом** PN 16, DN 50, **типа** Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	4	50069		200276		200276	–	216298
					–		–		–	16022	
34	2304-1001-4905	**Клапан обратный межфланцевый с двойным диском** BV-05-91 RUBBER CHECK **модель** C, **для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10 °С до +120 °С, PN 16, DN 100, типа** Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	43565		87130		87130	–	94100
					–		–		–	6970	
35	1116-0701-0101	**Краны пожарные диаметром 50 мм с шаровым краном** Herz 15 мм. **Установка НР = 98 %**	кран	2	116737	112	233474	224	231070	2207	254535
					1090	36	2180	72	–	18854	

36	2302-0101-0215	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)								
			шт.	6	2636		15816		15816	–	17081
					–		–		–	1265	
37	2302-0101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)								
			шт.	2	859		1718		1718	–	1855
					–		–		–	137	
38	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)								
			шт.	6	2541		15246		15246	–	16466
					–		–		–	1220	
39	2302-0103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80								
			шт.	40	3576		143040		143040	–	154483
					–		–		–	11443	
40	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	10	1022,1	65,5	10221	655	612	8991	20749
					895,4	22	8954	220	–	1537	
41	2301-0201-0194	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	3288		32880		32880	–	35510
					–		–		–	2630	
42	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	10	78,2	0,9	782	9	5	753	1658
					76,8	–	768	–	–	123	
43	1139-0501-0107	Оголовок стальной. Устройство НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,0248	234072,58	15766,13	5805	391	4998	367	6666
					16774,19	4677,42	416	116	–	494	
44	2900-0010-0005 (пл)	(Стр.27) Оголовок стальной скважинный для труб 200 мм	шт	2	30446		60892		60892	–	65763
					–		–		–	4871	

Итого по разделу 3 **1 793 730**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 51 575

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 049				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 044				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 768 730				
	Накладные расходы, тенге					51 449				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					150 062				
	Раздел 4 (Лист ОВ) Вентиляция									
45	1120-0801-0102 Дефлекторы, диаметр 315 мм. Установка НР = 98 %	дефлектор	2	14719,5	66,5	29439	133	22938	6264	38559
				3184	12	6368	24	–	2856	
46	1120-0501-0101 Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	2	3679,5	40	7359	80	4962	2294	10425
				1158,5	12	2317	24	–	772	
47	1120-0101-0101 Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	2,8	6045,71	46,07	16928	129	12254	4504	23147
				1623,21	18,21	4545	51	–	1715	
48	1123-0201-0102 Воздуховоды из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,004	657500	79250	2630	317	643	1736	4715
				417500	21000	1670	84	–	349	
49	2301-1201-1103 Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 ГОСТ 31416-2009 К=1,008;	м	4,032	3036		12241		12241	–	13220
				–		–		–	979	
50	2302-1001-1103 Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 200 ГОСТ 31416-2009	шт.	2	278		556		556	–	600
				–		–		–	44	
51	2105-0308-0387 Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82 К=2,000;	м2	0,0628	1178		74		74	–	80
				–		–		–	6	
52	1120-0101-0101 Переходы класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 % К=2,000;	м2 поверхности воздуховодов	0,02	5950	–	119	–	87	31	162
				1600	–	32	–	–	12	
	Итого по разделу 4					**90 908**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					14 932				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					659				

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					183				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					53 755				
	Накладные расходы, тенге					14 829				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					6 733				
	Итого по смете					**2 238 204**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					112 005				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					22 005				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 902				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 039 648				
	Накладные расходы, тенге					113 695				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					182 986				
Локальная смета 7-1-1										
Раздел 2 Ограждения										
18	1127-0901-0107	Ограждения многорядные проволочные. Устройство НР = 108 %	м	246,18	2412,83	330,28	593990	81308	427408	128461	780247
					346,39	136,77	85274	33671	–	57796	
19	8601-0605-0201	Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками НР = 91 %	шт.	1	113496	3543	113496	3543	87828	21355	145639
					22125	1342	22125	1342	–	10788	
20	8601-0605-0401	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками НР = 91 %	шт.	1	56772	118	56772	118	46637	9154	71200
					10017	42	10017	42	–	5274	
21	1107-0111-0205	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов железобетонных с фундаментами НР = 118 %	шт.	1	38430	15600	38430	15600	7916	24699	68179
					14914	6017	14914	6017	–	5050	
22	2106-0405-0501	Ворота металлические глухие с калиткой, высотой 2 м, тип ВМ4В	т	0,241	686256		165388		165388	–	178619
					–		–		–	13231	
	Итого по разделу 2						**1 243 884**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						132 330				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						100 569				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						41 072				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						735 177				
	Накладные расходы, тенге						183 669				
	Сметная прибыль (8 %), тенге						92 139				

Раздел 3 Покрытия

3.1 Тип I

23	1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство НР = 108 %	м2 основания или покрытия	701,35	407,51	121,51	285806	85221	172022	58103	371422
					40,73	35,98	28563	25236	–	27513	
	3.2 Тип II										
24	1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %	м2 тротуара	41,86	2463,23	35,07	103111	1468	86811	16651	129343
					354,32	14	14832	586	–	9581	
25	1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство НР = 108 %	м2 основания или покрытия	41,86	346,15	121,48	14490	5085	7700	3468	19395
					40,73	35,98	1705	1506	–	1437	
26	1127-0201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях НР = 108 %	м бортового камня	64,49	1182,31	28,45	76247	1835	29623	49141	135419
					694,51	11,04	44789	712	–	10031	
27	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=64,490;	м3	1,03184	44237		45646		45646	–	49298
					–		–		–	3652	
	3.3 Тип III										
28	1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство НР = 108 %	м2 основания или покрытия	282,95	407,51	121,51	115304	34380	69400	23442	149846
					40,73	35,99	11524	10182	–	11100	
	3.4 Отмостки										
29	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,150;	м3 подстилающего слоя	9,3225	21763,58	6,76	202891	63	171096	29828	251337
					3403,81	–	31732	–	–	18618	
	3.5 Озеленение										
30	1147-0112-0102	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли НР = 88 %	м2	376,74	146,45	–	55173	–	–	48552	112023
					146,45	–	55173	–	–	8298	
31	1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2	376,74	248,95	151,63	93790	57126	16984	28319	131878
					52,24	33,18	19680	12501	–	9769	
	Итого по разделу 3						**1 349 961**				

	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					207 998				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					185 178				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					50 723				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					599 282				
	Накладные расходы, тенге					257 504				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					99 999				
	Раздел 4 МАФы									
	4.1 Тип I									
32	8601-0307-0103	Навес над мусорными баками на 2 шт. НР = 91 %	шт.	1	218340	5721	218340	5721	198049	14932	251934
					14570	1839	14570	1839	–	18662	
	4.2 Тип III									
33	8601-0303-0204	Урна "Сатурн" НР = 91 %	шт.	1	25481	19	25481	19	25369	90	27617
					93	6	93	6	–	2046	
34	8601-0302-0301	Скамья прямолинейная без спинки НР = 91 %	шт.	1	39519	125	39519	125	34200	4762	47823
					5194	39	5194	39	–	3542	
35	8601-0307-0103	Навес над мусорными баками на 2 шт. НР = 91 %	шт.	1	218340	5721	218340	5721	198049	14932	251934
					14570	1839	14570	1839	–	18662	
		Итого по разделу 4					**579 308**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					34 427				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					11 586				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 723				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					455 667				
		Накладные расходы, тенге					34 716				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					42 912				
	Раздел 6 Пожарный щит									
36	2308-0307-0101	Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ	шт.	1	9517		9517		9517	–	10278
					–		–		–	761	
		Итого по разделу 6					**10 278**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					9 517				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					761				
		Итого по смете					**3 183 431**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					374 755				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					297 333				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					95 518				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 790 126				
		Накладные расходы, тенге					485 406				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					235 811				

Тех.решение №1

Раздел 3 Скважина № 06-16

29	1307-0403-0401	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ 4-10, масса 1,12 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	129777,5	39697,5	259555	79395	13630	118848	408675
					83265	14151,5	166530	28303	–	30272	
30	5800-0002-0002 (пл) (об)	(Стр.31) Насос ЭЦВ 8-25-35 артезианский скважинный (в т.ч. 1-резервный)	шт	2	272321		544642		–	–	544642
					–		–		544642	–	
31	5800-0002-0003 (пл) (об)	(Стр.6) Уровнемер ЭУ-50	шт	1	61161		61161		–	–	61161
					–		–		61161	–	
32	1106-0801-0113	Перекрытие устья скважины. Устройство НР = 91 %	м3	1,25	29717,6	2393,6	37147	2992	23634	10162	51094
					8416,8	516,8	10521	646	–	3785	
33	2101-0102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	2,8	37722		105622		105622	–	114072
					–		–		–	8450	
34	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	6,27	26		163		163	–	176
					–		–		–	13	

Итого по разделу 1	**1 179 820**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	177 051
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	82 387
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	28 949
- материалы, изделия и конструкции, тенге	37 427
Накладные расходы, тенге	129 010
Сметная прибыль (8 %), тенге	42 520

Итого по смете	**1 179 820**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	177 051
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	82 387
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	28 949
- материалы, изделия и конструкции, тенге	37 427
Накладные расходы, тенге	129 010
Сметная прибыль (8 %), тенге	42 520

Раздел 6 добавить.

1	2900-0002-0003 (пл)	(Стр.9) Электропечь ПЭТ-4/1,6 с вилкой и электрошнуром	шт	2	7589		15178		15178	–	16392
					–		–		–	1214	
2	1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1012,5	15	2025	30	284	1236	3522
					855,5	2,5	1711	5	–	261	
3	2307-0218-1702	Выключатель брызгозащищенный одноклавишный А110-015, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 6 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	449		898		898	–	970
					–		–		–	72	
4	1122-0501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка футляра в кабели НР = 99 %	км трубопровода	0,61	521173,77	185806,56	317916	113342	–	235686	597890
					335367,21	54906,56	204574	33493	–	44288	
5	2301-0503-0203	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	616,1	490,607		302263		302263	–	326444
					–		–		–	24181	

Итого по разделу 6	**945 218**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	206 285
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	113 372
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	33 498
- материалы, изделия и конструкции, тенге	321 132
Накладные расходы, тенге	236 922
Сметная прибыль (8 %), тенге	70 217
Итого по акту	33 551 003
в т.ч СМР	29 597 303
в т.ч. оборудования	4 283 700

Временные здания и сооружения (2,9 %)	855 672
Итого	30 452 975
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	1 079 141
Итого	31 532 116
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	588 106
Итого в текущих ценах 2018г	36 403 923
в текущих ценах 2019	-77 293 186
в текущих ценах 2020г	119 108 031
Итого	41 814 845
Итого текущих прогнозных ценах 2020г.(Иинф-1,090)	45 578 180,71
Итого с учетом скидки к-0,9	**41 020 362,64**
Налог на добавленную стоимость (12 %)	**4 922 443,52**
Всего по акту	**45 942 806,16**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

Руководитель отдела_____**Р.Т.Кисембинов**

Авторский надзор:
ТОО"Astana Mix Building"

Директор_____**К.Ж.Муталиев**

Технадзор:
ТОО "VK ETNA"

Директор_____**Ж.А.Каребаева**

эксперт_____Е.Бейбітжанұлы

специалист по СДО_____Р.К.Кайдарханова

Подрядчик:
ТОО "СК-KazAlem"

Директор_____**Д.Кайрат**