Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Айыртауского района" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области"**

2В

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Заңгар-LTD"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт (замена оконных блоков) КГУ "Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Айыртауского района" Корректировка сметной документации**

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №14 от 19.02.2024 года

Акт выполненных работ №3

за декабрь 2024 года

на Капитальный ремонт (замена оконных блоков) КГУ "Центр поддержки детей,находящихся в трудной жизненной ситуации Айыртауского района"

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

Номер по порядку	Номер позиции локальной смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-03-01 на Капитальный ремонт (замена оконных блоков) КГУ "Центр поддержкидетей,находящихся в трудной жизненной ситуации Айыртауского района". Корректировка сметной документации							
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ №2-01-03-01:				**21374704**
1	4	**1110-0501-0108** *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	**Проемы оконные площадью более 2м^2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м^2**	**74,4235**	**8 596**	**639744**
2	6	**223-102-0310** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	**м^2**	**74,4232**	**48 321**	**3596203**
3	8	**1110-0501-0401** *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	**Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**269,43**	**4 265**	**1149119**
4	9	**223-501-0108** *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм**	**м**	**269,43**	**2 664**	**717762**
5	10	**1110-0405-0101** *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	**Откосы дверных и оконных проемов.Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами /пвх/**	**м откоса**	**1 717**	**1 732**	**2973844**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	11	261-107-0846 *РСНБ РК 2022*	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной,толщина 2 мм	1000 $м^2$	0,79	3 715 098	2934927
7	13	1208-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	Обделки из листовой стали.Смена поясков,сандриков,отливов,карнизов шириной до 0,4 м	м	520,94	2 937	1530002
8	14	1211-0102-1101 *РСНБ РК 2022*	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону.Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов	$м^2$	342	18 121	6197382
9	15	1115-0402-0403 *РСНБ РК 2022*	Откосы наружные.Окраска с лесов по подготовленной поверхности,поливинилацетатная	$м^2$ окрашиваемой поверхности	342	433	148086
10	16	1110-0501-0901 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки антимоскитные. Установка	$м^2$	210	5 550	1165500
11	17	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная).Погрузка	т	148,93	1 353	201502
12	18	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 10км	т·км	1 489,3	81	120633

По протоколу замены

ВСЕГО ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ : 7992230

13	1	1206-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных.Снятие	$м^2$	103,174	3 839	396085
14	2	1110-0501-0402 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) свыше 0,50 м	м	308,4	5 720	1764048
15	3	223-501-0109 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 550 мм	м	260,3	2 900	754870
16	4	223-501-0122 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 700 мм и более	м	48,1	4 038	194228
17	5	1126-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Покрытия и перекрытия.Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	$м^3$ изоляции	16,2133	70 756	1147188
18	6	1208-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	Обделки из листовой стали.Смена поясков,сандриков,отливов,карнизов шириной до 0,4 м	м	21,66	2 937	63615
19	7	1203-0101-1601 *РСНБ РК 2022*	Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами	$м^3$	9	200 244	1802196
20	8	1108-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	880	2 125	1870000

ИТОГО	Тенге	29 366 934
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	Тенге	1 850 117
итого	Тенге	31 217 051
Сметная прибыль 5%	Тенге	1 560 853
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	624 341
Итого на 2023	Тенге	33 402 245

1	2	3	4	5	6	7	8
			2024 год - 100 %, К=1,075	Тенге			35 907 413
			Итого с учетом скидки	Тенге			35 189 287,19
			НДС	Тенге			4 222 714,46
			Итого с НДС	**Тенге**			**39 412 001,65**

Заказчик:

Наймантаева В.М.
И.о.директора КГУ "Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Айыртауского района" КГУ "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик:

Макенов С.С.
Директор ТОО "Заңғар-LTD"

Авторский надзор:

Штейнгауер Т.Н.
Директор ТОО "ПГС Компания"

Технический надзор:

Бектасов С.Р.
Эксперт ТОО "KBG City"