СПРАВКА
стоимости выполненных работ за Июль 2022 года **Ф-3**

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактааральского района»
Технадзор: ТОО "iVision Build"
Подрядчик: ТОО "Бархан 5" Касимова Л.Ш.
Договор: №01 от 09.06.2022 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство административного здания №2 поселке Мырзакент

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работы	Стоимость выполненных работ, тенге					
		С начала года по отчетный месяц			Всего выполненных работ, тенге		
		НДС	Без НДС	С НДС	НДС	Без НДС	С НДС
1	Общестроительные работы	482142,8571	4017857,143	4500000	482142,8571	4017857,143	4500000
2	**Итог к оплате ТОО "Бархан 5"**	**482142,8571**	**4017857,143**	**4500000**	**482142,8571**	**4017857,143**	**4500000**

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактааральского района»
Анарбеков Б.Ш. _____

Инженер:
Директор ТОО "iVision Build"
Оразбеков Ә.Т. _____

Подрядчик:
Директор ТОО "Бархан 5"
Касимова Л.Ш. _____

Форма 2

Заказчик: **Руководитель Гу "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактааральского района" Анарбеков.Б.Ш**
Подрядчик: **ТОО "Бархан 5"**
Наименование строительства и его адрес: Строительство административного здания №2 поселке Мырзакент
Договор подряда (контракт) №01 от 09.06.2022 г

АКТ №1
выполненных работ
за Июль 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Устройство котлована										
1	**1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка насыпного грунта/** *НР - 72%; СП - 8%*	**м³ грунта**	**196,86**		**51,44**	**51,44**	**10126**	**10127**	--	**2093**	**13197**
1.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0057	1,1221	--	14,76	--	2906		978	
1.2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,00572	1,126039		8993,00		10126			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00572	1,126039		2580,00		2905			
2	**1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	**м³ грунта**	**196,86**		**44,52**	**44,52**	**8764**	**8764**	--	**1809**	**11420**
2.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,9843	--	12,77	--	2514		846	
2.2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,00495	0,974536		8993,00		8764			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00495	0,974536		2580,00		2514			
3	**1101-0102-0243 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 1 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м³** *НР - 72%; СП - 8%*	**м³ грунта**	**1643,1054**		**160,06**	**160,06**	**262995**	**262995**	--	**34144**	**320914**
3.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	15,4452	--	28,86	--	47420		23776	
3.2	311-401-0109	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 1,5 до 2,5 м³, масса свыше 26 до 35 т	маш.-ч	0,00936	15,379467		17100,00		262989			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00936	15,379467		3083,00		47415			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	412-102-0301 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки до 0,5 км /во временный отвал/** *СП - 8%*	т·км	558,655836		178,00	--	99441	--		--	107396
						--	--	--	--		7955	
5	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	92,75595		51,44	51,44	4771	4771	--	986	6218
						--	14,76	--	1369		461	
5.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0057	0,5287							
5.2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,00572	0,530564		8993,00		4771			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00572	0,530564		2580,00		1369			
6	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	92,75595		89,04	89,04	8259	8259	--	1706	10762
						--	25,54	--	2369		797	
6.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0099	0,9183							
6.2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,009901	0,918358		8993,00		8259			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009901	0,918358		2580,00		2369			
7	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	30,91865		2150,05	--	66477	--	--	47863	123488
						2150,05	--	66477	--		9147	
7.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,4726	45,530804	1460,00		66475				
		Устройство въезда										
8	1101-0102-0243 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 1 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м³** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	300		160,06	160,06	48018	48018	--	6234	58593
						--	28,86	--	8658		4341	
8.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	2,82							
8.2	311-401-0109	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 1,5 до 2,5 м³, масса свыше 26 до 35 т	маш.-ч	0,00936	2,808		17100,00		48017			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00936	2,808		3083,00		8657			
9	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	300		29,74	29,74	8922	8922	--	1842	11625
						--	8,53	--	2559		861	
9.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0033	0,99							
9.2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,003307	0,99216		8993,00		8922			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003307	0,99216		2580,00		2560			
10	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** *НР - 72%; СП - 8%*	**$м^3$ уплотненного грунта**	**300**		**127,80** --	**127,80** **36,99**	**38340** --	**38340** **11097**	--	**7989** **3705**	**50034**
10.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0145	4,35							
10.2	321-102-0302	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу массой 25 т	маш.-ч	0,0013	0,39		840,00		328			
10.3	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0013	0,39		5809,00		2266			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,39		2159,00		842			
10.4	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,01325	3,97488		8993,00		35746			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01325	3,97488		2580,00		10255			
11	**1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см** *НР - 72%; СП - 8%*	**$м^3$ уплотненного грунта**	**300**		**17,29** --	**17,29** **5,61**	**5187** --	**5187** **1683**	--	**1212** **513**	**6912**
11.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,78							
11.2	321-102-0302	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу массой 25 т	маш.-ч	0,0026	0,78		840,00		655			
11.3	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0026	0,78		5809,00		4531			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,78		2159,00		1684			
		Устройство грунтовой подушки										
12	**1101-0102-0225 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 $м^3$** *НР - 72%; СП - 8%*	**$м^3$ грунта**	**475**		**126,76** **3,82**	**122,94** **24,01**	**60211** **1815**	**58397** **11405**	--	**9519** **5577**	**75307**
12.1	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,003	1,425	1265,00		1803				
12.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0081	3,8475							
12.3	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,001924	0,9139		8993,00		8219			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001924	0,9139		2580,00		2358			
12.4	311-401-0109	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 1,5 до 2,5 $м^3$, масса свыше 26 до 35 т	маш.-ч	0,006178	2,93436		17100,00		50178			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006178	2,93436		3083,00		9047			
13	**412-102-0117 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км** *СП - 8%*	**т·км**	**24937,5**		**48,00** --	--	**1197000** --	-- --	--	-- **95760**	**1292760**
14	**1101-0102-0243 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 1 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 $м^3$** *НР - 72%; СП - 8%*	**$м^3$ грунта**	**560**		**160,06** --	**160,06** **28,86**	**89634** --	**89634** **16162**	--	**11637** **8103**	**109374**
14.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	5,264							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14.2	311-401-0109	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 1,5 до 2,5 м^3, масса свыше 26 до 35 т	маш.-ч	0,00936	5,2416		17100,00		89631			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00936	5,2416		3083,00		16160			
15	412-102-0301 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки до 0,5 км /из временного отвала для устройства грунтовой подушки/** *СП - 8%*	т·км	190,4		178,00	--	33891	--		--	36602
16	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки** *НР - 72%; СП - 8%*	**м^3 грунтовой подушки**	**560**		--	--	--	--		**2711**	
						687,70	**685,50**	**385112**	**383880**	**34**	**83082**	**505646**
16.1	001-0114	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,4). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,0019	1,064	**2,14** 1143,00	**203,91**	**1198** 1216	**114190**		**37453**	
16.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0882	49,392							
16.3	321-102-0201	Катки дорожные прицепные кулачковые массой 8 т	маш.-ч	0,026936	15,08416		116,00		1750			
16.4	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0,026936	15,08416		6406,00		96629			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,026936	15,08416		2159,00		32567			
16.5	311-302-0104	Скреперы прицепные с гусеничным трактором ковш 8 м^3	маш.-ч	0,020384	11,41504		11409,00		130234			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,020384	11,41504		2580,00		29451			
16.6	334-101-0101	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,001144	0,64064		5096,00		3265			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001144	0,64064		1806,00		1157			
16.7	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,026936	15,08416		5809,00		87624			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,026936	15,08416		2159,00		32567			
16.8	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,000114	0,064064		7486,00		480			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000114	0,064064		1806,00		116			
16.9	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,012688	7,10528		8993,00		63898			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012688	7,10528		2580,00		18332			
16.10	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,004	2,24	14,00				31		
		Обратная засыпка										
17	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	**м^3 грунта**	**320**		**29,74**	**29,74**	**9517**	**9517**	--	**1965**	**12400**
17.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0033	1,056	--	**8,53**	--	**2730**		**918**	
17.2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,003307	1,058304		8993,00		9517			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003307	1,058304		2580,00		2730			
18	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	**м^3 уплотненного грунта**	**320**		**230,73**	**111,79**	**73834**	**35773**	--	**38762**	**121604**
18.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,1123	35,936	**118,94** 1059,00	**49,30**	**38061** 38056	**15776**		**9008**	
18.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0273	8,736							
18.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,0273	8,736		4043,00		35320			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0273	8,736		1806,00		15777			
18.4	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,1092	34,944		13,00		454			
19	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%*	**$м^3$ уплотненного грунта**	**320**		**109,82** **13,44**	**94,98** **22,91**	**35142** **4301**	**30393** **7331**	**448**	**8374** **3482**	**46998**
19.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,0127	4,064	1059,00		4304				
19.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	4,064							
19.3	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,012688	4,06016		7486,00		30394			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012688	4,06016		1806,00		7333			
19.4	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,1	32	14,00				448		
20	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	**$м^3$ грунта**	**80**		**1110,92** **1110,92**	**--** **--**	**88874** **88874**	**--** **--**	**--**	**63989** **12229**	**165092**
20.1	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,9204	73,632	1207,00		88874				
		Избыток грунта V=(1963,64-196,86)-560-400=806,78 $м^3$ учтен в вертикальной планировке										
		Металлическая шпунтовая стенка										
21	**1105-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Ограждение котлованов шпунтовое стальное. Крепление под опоры мостов** *НР - 99%; СП - 8%*	**т металлоконструкций крепления**	**0,4095**		**221721,18** **48776,00**	**14545,67** **2824,41**	**90795** **19974**	**5957** **1157**	**64864**	**20919** **8937**	**120651**
21.1	002-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	26	10,647	1876,00		19974				
21.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,2376	0,5068							
21.3	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	5,5744	2,282717		1143,00		2609			
21.4	314-301-0602	Краны козловые при работе на строительстве мостов грузоподъёмностью 65 т	маш.-ч	0,1872	0,076658		16656,00		1277			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1,5 чел.	чел-ч	0,2808	0,114987		2041,33		235			
21.5	341-304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,1768	0,0724		1968,00		142			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1768	0,0724		1806,00		131			
21.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,676	0,276822		6341,00		1755			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,676	0,276822		2580,00		714			
21.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,104	0,042588		3995,00		170			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,104	0,042588		1806,00		77			
21.8	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0728	0,029812		85,00		3			
21.9	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,009	0,003685	813201,00				2997		
21.10	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,0096	0,003931	8558,00				34		
21.11	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,0543	0,022236	428,00				10		
21.12	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0085	0,003481	272284,00				948		
21.13	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,03	0,012285	403078,00				4952		
21.14	214-202-0101	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б	т	0,17	0,069615	710637,00				49471		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21.15	214-203-0302	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 № 12У-20У	т	0,03	0,012285	525342,00				6454		
22	214-202-0102 РСНБ РК 2022	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б** *СП - 8%*	т	0,4095		486103,00	--	199059	--	199059	--	214984
						--	--	--	--		15925	
РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ												
МОНОЛИТНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ПОД СТЕНЫ												
23	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	9,676996		41343,35	1646,46	400079	15933	366959	18639	452215
						1776,06	340,52	17187	3295		33498	
23.1	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,404	13,586502	1265,00		17187				
23.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1886	1,8251							
23.3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,1872	1,811534		8697,00		15755			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1872	1,811534		1806,00		3272			
23.4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4992	4,830756		26,00		126			
23.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001352	0,013083		3995,00		52			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001352	0,013083		1806,00		24			
23.6	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,02	9,870536	34940,00				344877		
23.7	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,25	2,419249	9128,00				22083		
23.8	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,002	0,019354	14,00				0		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					400079	15933	631364	362764	3874192
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					17187	3295	--	286981	
		Материалы	Тенге					400079				
		Всего заработная плата	Тенге					366960				
		Накладные расходы	Тенге						20482			
		Сметная прибыль	Тенге					18639				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					33498				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					452216				
		Сметная заработная плата	Тенге									16
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						20482			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					452216				
		Сметная заработная плата	Тенге									16
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						20482			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										3874193
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					237887				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1024867			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						252621			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							631366		
		- Перевозка грузов	Тенге					1330332				
		- Накладные расходы	Тенге								362764	
		- Сметная прибыль	Тенге								286981	

Временные здания и сооружения, 1,5% 1,5% 58 113

Итого с временными **3 932 306**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%	0,27%	10 617							
		Итого с зимними		**3 942 923**							
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%	78 858							
		Итого в базовых ценах. СМР		**4 021 782**							
		Итого в базовых ценах. Оборудование									
		Итого в базовых ценах. СМР+оборудование		**4 021 782**							
		Понижающий коэффициент	0,999	**4 017 857**							
		НДС (12%)	12%	482 143							
		Стоимость строительства		**4 500 000**							

Инженер:
Директор ТОО "iVision Build"
Оразбеков Ә.Т._____

Подрядчик:
Директор ТОО "Бархан 5"
Касимова Л.Ш._____