Счет-фактура № 109 от 30 октября 2014 г.

стр 9

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой - Энерго"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040000364, РК, 050057, г.Алматы, Жандосова, 20,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0045654, от 12.11.2012

ИИК поставщика: KZ618560000000090560, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): дог.№25-Д-1276 от 29.12.2012г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 010010, Республика Казахстан, г.Астана, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 031040000364, Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой - Энерго",РК, 050057, г.Алматы, Жандосова, 20

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 970740000838, АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC",010010, Республика Казахстан, г.Астана, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное Общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 970740000838, 010010, Республика Казахстан, г.Астана, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59

ИИК получателя: KZ736010111000023853, в банке Астанинском региональном филиале АО Народный Банк Казахстана г.Астана, БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство ВЛ 500кВ ПС 500кВ Семей-ПС 500кВ Усть-Каменогорск, строительству ВЛ 500кВ ПС 1150 Экибастузская-ПС 500кВ Семей в рамках проекта "Строительство ВЛ 500кВ Экибастуз-ШГЭС-Усть-Каменогорск"	работа	1	1 189 297 881	1 189 297 881	12%	142 715 746	1 332 013 627	0	
Всего по счету:					**1 189 297 881**		**142 715 746**	**1 332 013 627**		

Руководитель: Жаманаков А.Ж.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Куандыкова М. Б.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Зам.гл.бухгалтера

(должность)

Стамбекова К.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

191

Заказчик: АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kasakhstan Electricty Grid Operating Company) "KEGOC"

Подрядчик: ТОО "ПромСтройЭнерго" г. Алматы ул. Жандосова, 20, РНН 600400524208, БИН 031040000364

Наименование строительства и его адрес: «Строительство ВЛ-500 кВ ПС 1150 кВ Экибастузская – ПС 500 кВ Семей», "Строительство ВЛ 500 кВ ПС 500 кВ Семей - ПС 500 кВ Усть-Каменогорск" в рамках проекта "Строительство ВЛ 500 кВ Экибастуз - ШГЭС-Усть-Каменогорск"

А К Т
приемки выполненных работ

за октябрь 2014 года

на 2-1-1 Строительство ВЛ 500кВ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1	**Е0101-12-25#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**13631,205**	**25,52**	**24,77**	**347828**	**337604**	**46664**	**0**	**62**
		м3		**0,75**	**2,78**	**10223**	**37884**	**97**	**0,01**	**132**
2	**Е0101-164-1#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**242,795**	**200,88**	**0**	**48773**	**0**	**55113**	**1,42**	**344**
		м3		**200,88**	**0**	**48773**	**0**	**113**	**0**	**0**
3	**Е0101-12-25#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006#т.ч. п-3.46#К=1,1**	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	**1157,385**	**28,07**	**27,24**	**32486**	**31531**	**4358**	**0,01**	**6**
		м3		**0,83**	**3,06**	**955**	**3538**	**97**	**0,01**	**12**
4	**Е0101-164-1#т.ч. п-3.176#К=1,1#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**20,615**	**220,97**	**0**	**4555**	**0**	**5147**	**1,56**	**32**
		м3		**220,97**	**0**	**4555**	**0**	**113**	**0**	**0**

жаксылыкова А.Б

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-12-26#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	43063,957	34,43	33,42	1482529	1439035	198825	0,01	266
		м3		1,01	3,75	43495	161480	97	0,01	561
6	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	767,043	262,72	0	201514	0	227711	1,85	1417
		м3		262,72	0	201514	0	113	0	0
7	Е0101-12-26#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006#т.ч. п-3.46#К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	228,923	37,87	36,76	8669	8415	1163	0,01	2
		м3		1,11	4,12	254	944	97	0,01	3
8	Е0101-164-2#т.ч. п-3.177#К=1,15#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,078	302,12	0	1232	0	1392	2,13	9
		м3		302,12	0	1232	0	113	0	0
9	Е0101-12-27#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3094,875	45,78	44,43	141673	137495	19019	0,01	25
		м3		1,35	4,99	4178	15429	97	0,02	54
10	Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	55,125	467,1	0	25749	0	29096	2,98	164
		м3		467,1	0	25749	0	113	0	0
13	Е0101-12-28#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	6432,427	65,87	63,93	423719	411240	56867	0,01	76
		м3		1,94	7,17	12479	46147	97	0,02	160
14	Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	114,573	791,1	0	90638	0	102421	4,27	489
		м3		791,1	0	90638	0	113	0	0
17	Е0101-12-29#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	4999,943	89,35	86,72	446760	433610	59953	0,02	80
		м3		2,63	9,73	13150	48657	97	0,03	169
18	Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	89,058	791,1	0	70453	0	79612	4,27	380

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		791,1	0	70453	0	113	0	0
20	Е0101-12-30#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 6 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	100,215	112,12	108,82	11236	10905	1508	0,02	2
		м3		3,3	12,21	331	1224	97	0,04	4
21	Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	7,14	791,1	0	5648	0	6383	4,27	31
		м3		791,1	0	5648	0	113	0	0
23	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	2130,7	122,18	0	260329	0	294172	0,89	1886
		м3		122,18	0	260329	0	113	0	0
24	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	19176,3	2,8	2,8	53785	53785	18100	0	0
		м3		0	0,97	0	18660	97	0	61
25	Е0101-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	19176,3	1,38	1,38	26554	26554	8936	0	0
		м3		0	0,48	0	9213	97	0	30
26	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2894,5	134,1	0	388152	0	438612	0,97	2813
		м3		134,1	0	388152	0	113	0	0
27	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	20970	3,35	3,35	70283	70283	23652	0	0
		м3		0	1,16	0	24384	97	0	80
28	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	20970	1,48	1,48	31073	31073	10457	0	0
		м3		0	0,51	0	10780	97	0	35
29	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	7	167,18	0	1170	0	1322	1,21	8
		м3		167,18	0	1170	0	113	0	0
30	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	2039,4	3,82	3,82	7789	7789	2621	0	0
		м3		0	1,32	0	2702	97	0	9
31	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	2039,4	1,57	1,57	3202	3202	1077	0	0
		м3		0	0,54	0	1111	97	0	4
32	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	1135,8	190,58	0	216461	0	244601	1,38	1567
		м3		190,58	0	216461	0	113	0	0
33	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	10222,2	3,82	3,82	39039	39039	13138	0	0
		м3		0	1,32	0	13544	97	0	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	10222,2	1,57	1,57	16048	16048	5401	0	0
		м3		0	0,54	0	5568	97	0	18
35	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	49750,2	21,55	4,52	1071920	224674	821829	0,11	5373
		м3		17,03	0	847246	0	97	0	0
36	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	12261,6	25,65	5,38	314464	65921	241086	0,13	1582
		м3		20,27	0	248543	0	97	0	0
37	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	351	4,85	4,85	1703	1703	573	0	0
		м3		0	1,68	0	591	97	0,01	2
38	Е0101-24-13#т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	351	3,57	3,57	1253	1253	422	0	0
		м3		0	1,24	0	435	97	0	1
39	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	871	6,01	6,01	5232	5232	1761	0	0
		м3		0	2,08	0	1815	97	0,01	6
40	Е0101-24-14#т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	871	4,04	4,04	3520	3520	1184	0	0
		м3		0	1,4	0	1221	97	0	4
41	Е0101-24-7	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	3194	6,84	6,84	21833	21833	7347	0	0
		м3		0	2,37	0	7575	97	0,01	25
42	Е0101-24-15#т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	3194	4,2	4,2	13409	13409	4513	0	0
		м3		0	1,46	0	4652	97	0	15
43	Е0101-24-8	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м	90	18,26	18,26	1643	1643	553	0	0
		м3		0	6,33	0	570	97	0,02	2
44	Е0101-24-16	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	90	7,66	7,66	689	689	232	0	0
		м3		0	2,66	0	239	97	0,01	1
		Раздел: Установка фундаментов								
77	Е0113-13-13	Грунтовочный слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей компаундом ЭД-20	1754	174,86	0,09	306697	158	14855	0,05	88
		м2		9,36	0,05	16417	88	90	0	0
78	Е0113-13-14	Покрывной слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей компаундом ЭД-20	1754	180,72	0,14	316987	246	16023	0,05	95
		м2		10,1	0,05	17715	88	90	0	1
79	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	35502	102,33	0,12	3632742	4260	259768	0,04	1470
		м2		8,08	0,05	286856	1775	90	0	7
80	Е0113-24-1	То же, 2-й, лаком ХП-734	35502	102,33	0,12	3632742	4260	259768	0,04	1470
		м2		8,08	0,05	286856	1775	90	0	7
81	Е0133-1-8	Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под анкерно-угловые опоры объемом до 3 м3	407,2	2187,61	1338,23	890796	544929	388229	3,46	1409

81,6

186

Жаминова А.Б.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м3		609,75	298,26	248290	121451	105	1,06	432
83	Е0133-1-2	Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 2 м3	1264,27	1844,68	1040,3	2332174	1315220	1197125	3,49	4412
		1м3		614,25	287,55	776578	363541	105	1,06	1340
84	Е0133-1-2#т.ч. п-3.16 К=1,4	Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 2 м3 в мокрых грунтах	25,28	2506,5	1456,42	63364	36818	33512	4,89	124
		1м3		859,95	402,57	21740	10177	105	1,48	38
85	Е0133-1-12	Установка сборных железобетонных конструкций плит опорных и подкладных объемом до 1,5 м3	33,6	1717,63	923,38	57712	31026	21342	2,43	82
		1м3		425,25	179,69	14288	6038	105	0,73	25
97	ТОО"АСПМК-519"#Прайс 2014г.	Фундамент Ф3-А5м-Р	108	78103,26		8435152				
		шт								
98	ТОО"АСПМК-519"#Прайс 2014г.	Фундамент Ф5-А5м-Р	96	109859,8		10546541				
		шт								
99	ТОО"АСПМК-519"#Прайс 2014г.	Фундамент Ф2-2	24	41274,05		990577				
		шт								
100	ТОО"АСПМК-519"#Прайс 2014г.	Фундамент АФ4	294	61815,7		18173816				
		шт								
103	ТОО"АСПМК-519"#Прайс 2014г.	Фундамент Ф3-05	40	42544,11		1701765				
		шт								
104	ТОО"АСПМК-519"#Прайс 2014г.	Фундамент Ф4-05	170	56958,32		9682914				
		шт								
105	ТОО"АСПМК-519"#Прайс 2014г.	Фундамент Ф4-1/5	130	57276,01		7445882				
		шт								
106	ТОО"АСПМК-519"#Прайс 2014г.	Фундамент ФК4-1/5	22	50164,11		1103610				
		шт								
107	ТОО"АСПМК-519"#Прайс 2014г.	Плита П3-Р	48	37239,22		1787482				
		шт								
108	СКалькуляция №1	Доставка железобетонных конструкций от г.Талдыкорган до линии (ст. Защита-63%),при норме загрузки вагона 30т	383,355	2352,46		901826				
		т								
109	СКалькуляция №2	Доставка железобетонных конструкций от г.Талдыкорган до линии (ст. Защита-63%),при норме загрузки вагона 40т	1720,12	1957,56		3367245				
		т								
110	СКалькуляция №3	Доставка железобетонных конструкций от г.Талдыкорган до линии (ст. Защита-63%),при норме загрузки вагона 45т	52,92	1823,66		96508				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	СКалькуляция №5	Доставка железобетонных конструкций от г.Талдыкорган до линии (ст. Жана-Семей-37%),при норме загрузки вагона 30т	225,145	2149,76		484008				
		т								
112	СКалькуляция №6	Доставка железобетонных конструкций от г.Талдыкорган до линии (ст. Жана-Семей-37%),при норме загрузки вагона 40т	1010,229	1768,49		1786577				
		т								
113	СКалькуляция №7	Доставка железобетонных конструкций от г.Талдыкорган до линии (ст. Жана-Семей-37%),при норме загрузки вагона 45т	31,08	1680,54		52231				
		т								
114	Е01031-А37-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	49,8	122,8	122,8	6115	6115	4281	0	0
		т		0	85,96	0	4281	100	1,81	90
115	Е01031-А37-2	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	49,8	102,8	102,8	5119	5119	3584	0	0
		т		0	71,96	0	3584	100	1,51	75
116	Е010332-А97-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 97 км, класс груза 1	49,8	413,1	413,1	20572	20572	4114	0	0
		т		0	82,62	0	4114	100	1,74	86
		Раздел: Установка опор								
223	Е0133-11-13	Установка опор ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловых свободностоящих трехстоечных массой до 20 т	47,549	14964,95	8157,57	711569	387884	421169	37,5	1783
		1т		6502,5	1933,28	309187	91926	105	7,22	343
224	Е0133-11-13	Установка опор ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловых свободностоящих трехстоечных массой более 20 т	197,607	14964,95	8157,57	2957179	1611994	1750318	37,5	7410
		1т		6502,5	1933,28	1284940	382030	105	7,22	1427
225	Е0133-11-9	Установка опор ВЛ 35-500 кВ промежуточных на оттяжках П-образных массой до 8 т	1188,865	13838,92	6758,17	16452608	8034552	9859168	38,3	45534
		1т		6457,5	1440,52	7677096	1712588	105	5,58	6634
232	С11011-184	Оттяжки, канат стальной, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее d 18,5 мм,18,5-Г-В-С-Р-1470(150)	7,218	2820		20356				
		10м								
233	Е0133-15-1	Антикоррозионное покрытие оттяжек опор	72,184	22,27	13,96	1607	1008	634	0,04	3
		1м		5,24	3,12	378	225	105	0,01	1
234	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	77,135	154700		11932729				
		т								
235	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	1434,07	154400		221420485				
		т								
236	С12021-237	Доплатаза сталь 245	1188,916	1860		2211383				
		т								
237	С12021-237	Доплата засталь 255	47,549	3385		160953				
		т								
238	С12021-237	Доплата за сталь 345	197,606	18432		3642274				
		т								
239	С12021-237	Доплата за оцинковку	1434,07	30424		43630161				
		т								
244	Е01031-А18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	1583,947	247,1	247,1	391393	391393	273975	0	0
		т		0	172,97	0	273975	100	3,63	5750

Жакупова А.Б

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
245	Е01031-А18-2	Разгрузка конструкций металлическихпри автомобильных перевозках	1583,947	234,3	234,3	371119	371119	259783	0	0
		т		0	164,01	0	259783	100	3,44	5449
246	Е010332-А97-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 97 км, класс груза 1	1583,947	413,1	413,1	654329	654329	130866	0	0
		т		0	82,62	0	130866	100	1,74	2748
		ИТОГО:				388272312	16818489			80494
						13435869	3786668			25884
		Всего прямые затраты:				388272658				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				358018191				
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				5904680				
		На металломонтажные работы				12030655				
		Всего накладных расходов:				17935335				
		Итого с накладными				406207993				
		- заработная плата				2690300				
		- трудоемкость				8968				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				24372459				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				430580452				
		Итого с временными, 3,9 %				447373085				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,365 %				453479726				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				455269218				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				459742948				
		Итого с затратами, связанными с командированием работников				487922891				
		ИТОГО:				487922891				
		Сметная заработная плата				19912837				
		Нормативная трудоемкость				115346				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				1165978315				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				23319566				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1189297881				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				142715746				
		Итого с НДС				1332013627				
		Всего:				1332013627				

Заказчик:
Директор филиала АО "KEGOC"
"Восточные МЭС"
_____ **Алпысбаев Т.Т.**

Подрядчик:
Технический директор
ТОО «ПромСтройЭнерго »
_____ **Шайдилдинов М.Т**