Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91 от 06.03.2018г.

Акт приемки выполненных работ №1 июнь за 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Вынос проекта в натуру.лок.см.1-1				
1.	1. Т		Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда, при длине сторон сетки или расстоянии между знаками по разбивочной линии 50м:1 категории сложности	км	0,2987200	78568,00	23470
			Раздел: Земляные работы.лок.см.2-1-1				
2.	1. 11-010101-0308 РСНБ РК 2015		Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	3009,0000000	117,24	352771
3.	2. 11-010205-0208 РСНБ РК 2015		Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	161,6000000	4716,17	762133

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	3.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	64,6380000	1173,25	75836
5.	4.	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	183,1410000	30,17	5526
6.	7.	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2475,0000000	164,25	406521
7.	8.	41-010101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	4356,0000000	780,35	3399222
8.	9.	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	95,0000000	43,05	4090
9.	10.	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	95,0000000	36,84	3499
10.	11.	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	798,0000000	36,84	29395
11.	12.	11-010104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	798,0000000	34,10	27214
12.	13.	41-310104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя	т	957,6000000	219,53	210221
13.	14.	41-010102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	957,6000000	264,94	253710
		Раздел: Фундаменты.лок.см.2-1-1					
14.	15.	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство + песчано-гравийная смесь	м3 основания	390,0000000	4276,90	1667989
15.	16.	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	52,6800000	3992,59	210330
16.	17.	11-070101-0101 РСНБ	Блоки и плиты ленточных	шт.	8,0000000	1752,79	14022

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	сборных конструкций			
17.	18.	11-070101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	112,0000000	2313,15	259073
18.	19.	11-070101-0103 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	77,0000000	3358,44	258600
19.	21.	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15	м3	103,2700000	47279,88	4882593
20.	22.	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство + местные заделки	м3	3,1000000	25106,02	77829
21.	23.	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	248,0000000	1669,54	414046
22.	24.	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	700,0000000	2361,14	1652797
23.	25.	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	143,0000000	3545,35	506984
24.	26.	11-070501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	178,0000000	4960,84	883029
25.	27.	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	192,1660000	25138,30	4830728
26.	28.	21-041201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	77,2120000	23460,64	1811443

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	29.	21-041201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	222,7190000	21992,10	4898058
28.	30.	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные.Устройство + местные заделки	м3	34,8000000	23137,09	805171
29.	31.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т	0,9947500	76818,94	76416
30.	32.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,9947500	241674,01	240405
31.	33.	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,9947500	22477,55	22360
32.	34.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	29,8000000	32522,03	969157
33.	35.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	321,0000000	927,57	297749
34.	36.	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	165,0000000	1347,37	222316
35.	37.	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	165,0000000	2194,25	362052
36.	38.	11-340201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,0040000	1230416,65	4922
37.	39.	11-220301-0107 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0140000	1247225,78	17461
38.	40.	23-010201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11,5000000	8312,35	95592
39.	41.	23-010201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина	м	2,5000000	8834,09	22085

1	2	3	4	5	6	7	8
			стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80				
			Раздел: Монолитный фундамент.лок.см.2-1-1				
40.	42.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,4800000	21113,51	31248
41.	43.	11-060101-0121 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	4,4300000	25459,15	112784
42.	44.	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III	т	0,1215700	236151,59	28709
43.	45.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0027600	278025,30	767
			Раздел: Деформационный шов.лок.см.2-1-1				
44.	105.	11-070515-0102 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов	м шва	4,9666667	1033,22	5132
45.	106.	21-100502-1821 РСНБ РК 2015	Клей-герметик	кг	5,2333333	2120,62	11098
46.	107.	21-130816-2203 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,0496667	25336,26	1258
47.	108.	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	7,8333333	616,31	4828
			Раздел: Перемычки.Подвал. лок.см.2-1-1				
48.	176.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	202,0000000	444,65	89820
49.	177.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	6,0800000	79723,59	484719
			Раздел: Перекрытие.лок.см.2-1-1				
50.	188.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкц	108,0000000	6285,68	678853

1	2	3	4	5	6	7	8
ий							
51.	191.	21-040108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	870,1836000	10322,98	8982891
52.	192.	21-060405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,9844383	308443,67	303644
53.	193.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	5,0750000	23417,36	118843
54.	194.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,3387433	16402,72	5556
55.	195.	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,3387433	22477,55	7614
56.	196.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0298667	241674,01	7218
57.	197.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,3088767	222351,51	68679
			Раздел: Полы.Подвал.Тип 1. лок.см.2-1-1				
58.	318.	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	91,5480000	7034,93	644034
59.	319.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	91,5480000	24301,56	2224759
60.	320.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,6214840	16402,72	42999
61.	321.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,5633440	278025,30	712674
62.	322.	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I	т	0,0581400	264730,21	15391

1	2	3	4	5	6	7	8
63.	323.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	915,4800000	1166,66	1068058
64.	324.	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	915,4800000	649,30	594420
65.	325.	21-100403-1903 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, T от -25°C до -20°C, теплостойкость от +85°C до +95°C, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	2050,6752000	764,80	1568347
66.	326.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	45,7740000	23681,33	1083989

ИТОГО: 49955150

В том числе :

Накладные расходы			4483702
Сметная прибыль			3698643
Итого с временными	0,9 %	449596	50404746
Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	856881	51261627
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383			54334162
Итого с НДС 12%			60854261
С понижающим коэффициентом к=0,850			51726122

Технадзор:
ТОО «ЛИР» Приходько С.Т.

Директор ТОО «Сыл»: Овсиянн Р.Н.

Инспектор технического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Байдилов М.К.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91 от 06.03.2018г.Доп.согл.№1 от 08.06.18г., доп.согл.№2 от 14.08.18г.,

Акт приемки выполненных работ №2 сентябрь за 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Блок-секция 1-4				
1.	корп.6.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п61	м3 кладки	246,7500000	29014,31	7159281
2.	61.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п61	м3 кладки	82,5100000	30206,40	2492330
3.	62.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п62	м3 кладки	152,8600000	30120,55	4604227
4.	63.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатнымина синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п63	м3 изоляции	104,6323200	22571,72	2361731
5.	64.	21-110102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50-п64	м3	107,7712896	9784,69	1054508

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	65.	21-130810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/-п65	м2	909,0960000	110,24	100217
7.	66.	11-110101-0801 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство-п66	м3 изоляции	17,4739200	9169,35	160224
8.	кор. П.7	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА-п67	м2 перегородок (за вычетом проемов)	908,6600000	4465,97	4058049
9.	69.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки-п69	металлических изделий	2,9670880	76818,94	227929
10.	70.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-п70	т	2,6987360	278025,30	750317
11.	71.	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I	т	0,2683520	264730,21	71041
12.	кор. П.9	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка-п73	м3 кладки	18,5160000	29014,31	537229
13.	кор. П.10	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка-п75	м3 кладки	37,7700000	29014,31	1095871
14.	77.	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка-п77	м3 кладки	235,5600000	30006,77	7068394
15.	79.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки-п79	металлических изделий	0,9934400	76818,94	76315
16.	80.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-п80	т	0,9934400	278025,30	276201
		Раздел: Ограждение лоджий					
17.	94.	11-080401-0303 РСНБ	Перегородки армированные толщиной	м2	59,5440000	5563,51	331274

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п94	перегородок (за вычетом проемов)			
18.	95.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-п95	т	0,1872000	278025,30	52046
19.	96.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки-п96	т	0,2232960	76818,94	17153
				металлических изделий			
20.	97.	21-050201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005-п97	т	0,2200000	226636,42	49860
21.	98.	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80-п98	т	0,0032960	236547,62	780
22.	99.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство-п99	м3	0,8800000	23417,36	20607
		Раздел: Деформационный шов.лок.см.2-1-1					
23.	105.	11-070515-0102 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов-п105	м шва	4,9666667	1033,22	5132
24.	106.	21-100502-1821 РСНБ РК 2015	Клей-герметик	кг	5,2333333	2120,62	11098
25.	107.	21-130816-2203 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81-п107	100 м	0,0496667	25336,26	1258
26.	108.	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77-п108	кг	7,8333333	616,31	4828
		Раздел: Перемычки					
27.	178.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка-п178	шт. сборных	260,0000000	444,65	115610

1	2	3	4	5	6	7	8
конструкц ий							
28.	179.	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т-п179	шт. сборных конструкц ий	88,0000000	2185,69	192340
29.	180.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84-п180	м3	20,6480000	79723,59	1646133
30.	181.	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварныеконструкц профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж-п181	т ий	4,5670400	99660,47	455153
31.	182.	21-050201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89-п182	т	4,5670400	283111,92	1292983
32.	183.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки-п183	т металличе ских изделий	0,4722400	76818,94	36277
33.	184.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,2233600	222351,51	49664
34.	185.	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89-п185	т	0,2488800	227405,59	56597
35.	186.	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев.Установка-п186	м3 древесины в конструкц ии	0,9377280	83512,13	78312
36.	187.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз-п187	м2	177,6000000	115,37	20490

Раздел: Перекрытие

1	2	3	4	5	6	7	8
37.	188.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны-п188	шт. сборных конструкций	108,0000000	6285,68	678853
38.	191.	21-040108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92-п191	м2	870,1896000	10322,98	8982953
39.	192.	21-060405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012-п192	т	0,9840000	308443,67	303509
40.	193.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки-п193	м3	5,0750000	23417,36	118843
41.	194.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование-п194	т	0,3380000	16402,72	5544
42.	195.	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм-п195	т	0,3380000	22477,55	7597
43.	196.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0298000	241674,01	7202
44.	197.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,3080000	222351,51	68484

ИТОГО: 46704445

В том числе :

Накладные расходы			4915818
Сметная прибыль			3459588
Итого с временными	0,9 %	420340	47124785
Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	801121	47925906
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383			50798320

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с НДС 12% С понижающим коэффициентом к=0,850				56894118 48360000	

Технадзор:
ТОО «ЛИР» Приходько С.Г.

Директор ТОО «Сыл»:

Инспектор технического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Байдилов М.К.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91 от 06.03.2018г.Доп.согл.№1 от 08.06.18г., доп.согл.№2 от 14.08.18г., Доп.согл.№3 от 20.09.2018г. Доп.согл.№4 от31.10.2018г.
Акт приемки выполненных работ №3 ноябрь за 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Кладочные работы. Блок-секция 1-4				
1.	60.	11-080701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	3341,0000000	710,47	2373691
2.	62.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п62	м3 кладки	305,7200000	30120,55	9208453
3.	63.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	156,9484800	22571,72	3542597
4.	64.	21-110102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	161,6569344	9784,69	1581762
5.	65.	21-130810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с	м2	1363,6440000	110,24	150325

1	2	3	4	5	6	7	8
			армированным слоем из полиэтиленовых полос/				
6.	66.	11-110101-0801 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство	м3 изоляции	26,2108800	9169,35	240337
7п67,кор п.7	11-080401-0305 РСНБ РК 2015		Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА- вычетом	м2 перегородок (за проемов)	45,0400000	4465,97	201147
8п68 кор п.8	11-080401-0305 РСНБ РК 2015		Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКАп68, кор п.8	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1317,9600000	4458,57	5876212
9.	69.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки-п69	т металлических изделий	4,4506320	76818,94	341893
10.	70.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,0481040	278025,30	1125475
11.	71.	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I	т	0,4025280	264730,21	106561
12п73 кор.п.9	11-080201-0101 РСНБ РК 2015		Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	6,2640000	29014,31	181746
13.	74.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка-п74	м3 кладки	36,9400000	30120,55	1112653
14п75 кор.п10	11-080201-0101 РСНБ РК 2015		Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	12,6300000	29014,31	366451
15.	77.	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка-п77	м3 кладки	136,2200000	30006,77	4087522
16.	78.	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка-п78	м3 кладки	552,2800000	29920,92	16524723
17.	79.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки-п79	т металлических изделий	1,4901600	76818,94	114473

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	80.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-п80	т	1,4901600	278025,30	414302
19.	92.	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п92	м2 перегородок (за вычетом проемов)	78,1300000	4609,35	360129
		Раздел: Ограждение лоджий					
20.	94.	11-080401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	238,1760000	5563,51	1325096
21.	95.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,7488000	278025,30	208185
22.	96.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки-п96	т металлических изделий	0,8931840	76818,94	68613
23.	97.	21-050201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,8800000	226636,42	199440
24.	98.	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80-п98	т	0,0131840	236547,62	3119
25.	99.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,5200000	23417,36	82429
26.	100.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0461600	76818,94	3546
27.	101.	21-050301-3201 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная	т	0,0461600	222351,51	10264

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	периодического профиля класса А-III				
		Раздел: Монолитный пояс МП-1					
28.	110.	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство-п110	м3	29,1800000	35790,34	1044362
29.	111.	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III	т	1,5002000	236151,59	354275
30.	112.	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка-п112	т	0,6834000	440549,04	301071
31.	113.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки-п113	т металлических изделий	6,2150000	76818,94	477430
32.	114.	21-050201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005-п114	т	6,2150000	226636,42	1408545
		Раздел: Армирование стен для крепления облицовки					
33.	116.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки-п116	т металлических изделий	4,3994400	76818,94	337960
34.	117.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-п117	т	2,2574400	278025,30	627625
35.	118.	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I	т	2,1417600	264730,21	566989
		Раздел: Вход в подвал по оси "21"					
36.	120.	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,4400000	3992,59	1757
37.	121.	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкц	10,0000000	1669,54	16695

1	2	3	4	5	6	7	8
ий							
38.	122.	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2,0000000	2361,14	4722
39.	123.	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	3,0000000	3545,35	10636
40.	124.	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,2080000	25138,30	55505
41.	125.	21-041201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,6290000	21992,10	35825
42.	126.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	0,4300000	21113,51	9079
43.	127.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,1000000	927,57	9368
44.	128.	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	2,2400000	2320,57	5198
45.	129.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	1,5600000	30206,40	47122
46.	141.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + ступени	м3	1,0000000	23725,38	23725
47.	142.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0139400	16436,48	229
48.	143.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0139400	278025,30	3876
		Раздел: Вход в подвал по оси "А"					
49.	148.	11-080101-0201 РСНБ	Основание под фундаменты	м3	0,3000000	3992,59	1198

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	песчаное. Устройство	основания			
50.	149.	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	10,0000000	1669,54	16695
51.	150.	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2,0000000	2361,14	4722
52.	151.	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	3,0000000	3545,35	10636
53.	152.	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,2080000	25138,30	55505
54.	153.	21-041201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,6290000	21992,10	35825
55.	154.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	0,3000000	21113,51	6334
56.	155.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,2000000	927,57	10389
57.	156.	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	1,9800000	2320,57	4595
58.	157.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	1,8600000	30206,40	56184
59.	169.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + ступени	м3	1,2300000	23725,38	29182
60.	170.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0180900	16436,48	297
61.	171.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0180900	278025,30	5029

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Перемычки					
62.	178.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	392,0000000	444,65	174304
63.	179.	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	132,0000000	2185,69	288511
64.	180.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	30,9720000	79723,59	2469199
65.	181.	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварныеконструкции профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж-п181	т	6,8505600	99660,47	682730
66.	182.	21-050201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89-п182	т	6,8505600	283111,92	1939475
67.	183.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки-п183	т металлических изделий	0,7083600	76818,94	54415
68.	184.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,3350400	222351,51	74497
69.	185.	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89-п185	т	0,3733200	227405,59	84895
70.	186.	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка-п186	м3 древесины в конструкции	1,4065920	83512,13	117467
71.	187.	11-130301-0502 РСНБ	Поверхности металлические.	м2		115,37	30736

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз-п187	266,4000000			
		Раздел: Отделочные работы					
72.	307.	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности 3630,9780000		1296,03	4705839

ИТОГО:			66011799
В том числе :			
Накладные расходы		8976148	
Сметная прибыль		4889763	
Итого с временными	0,9 %	594106	66605905
Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	1132300	67738205
Пересчет в текущих ценах к=1,0599383		71798318	
Итого с НДС 12%		80414117	
С понижающим коэффициентом к=0,850		68351999	

Технадзор:
ТОО «ЛИР» Приходько С.Г.

Директор ТОО «Сыл»: Оганян Г.Н.

Инспектор технического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Байдилов М.К.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91 от 06.03.2018г.Доп.согл.№1 от 08.06.18г., доп.согл.№2 от 14.08.18г., Доп.согл.№3 от 20.09.2018г. Доп.согл.№4 от31.10.2018г.
Акт приемки выполненных работ №4 ноябрь за 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Перекрытие. Исключить				
1.	188.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны-п188	шт. сборных конструкц	-216,0000000	6285,68	-1357707
ийч							
2.	191.	21-040108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220	м2	-1740,3732000	10322,98	-17965844
мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92-п191							
3.	192.	21-060405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и	т	-1,9684383	308443,67	-607152
сборосварочных операций ГОСТ			23118-2012-п192				
4.	193.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки-п193	м3	-10,1500000	23417,36	-237686
5.	194.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование-п194	т	-0,6767433	16402,72	-11100
6.	195.	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.т Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм-п195		-0,6767433	22477,55	-15212

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	196.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	-0,0596667	241674,01	-14420
8.	197.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	-0,6168767	222351,51	-137163
			Раздел: Перекрытие.Блок-секция 1 Включить. Корректировка				
9.	13 кор.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны-п13	шт. сборных конструкций	174,0000000	6285,68	1093708
10.	14 кор.	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны-п14	шт. сборных конструкций	28,0000000	4142,13	115980
11.	15 кор.	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92-п15	м2	1379,7840000	4691,47	6473212
12.	16 кор.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки-п16	м3	10,5700000	23417,36	247522
13.	17 кор.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование-п17	т	0,8879000	16402,72	14564
14.	18 кор.	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм-п18	т	0,8879000	22477,55	19958
15.	19 кор.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0620000	241674,01	14984
16.	20 кор.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,8259000	222351,51	183640
			Раздел: Перекрытие.Блок-секция 2 Включить.Корректировка				
17.	21 кор.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны-п21	шт. сборных конструкций	168,0000000	6285,68	1055994
18.	22 кор.	11-070504-0105 РСНБ	Панели перекрытий площадью до 5	шт.	28,0000000	4142,13	115980

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	м2. Установка с опиранием на две стороны-п22	сборных конструкц			
ий							
19.	23 кор.	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92-п23	м2	1336,9074000	4691,47	6272058
20.	24 кор.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки-п24	м3	20,6600000	23417,36	483803
21.	25 кор.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование-п25	т	1,5891000	16402,72	26066
22.	26 кор.	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.т Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм-п26	1,5891000	22477,55	35719	
23.	27 кор.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,1108000	241674,01	26777
24.	28 кор.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса	т	1,4783000	222351,51	328702
А-III							
		Раздел: Перекрытие.Блок-секция 3 Включить. Корректировка					
25.	29 кор.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны-п29	шт. сборных конструкц	180,0000000	6285,68	1131422
ий							
26.	30 кор.	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны-п30	шт. сборных конструкц	28,0000000	4142,13	115980
ий							
27.	31 кор.	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92-п31	м2	1422,6606000	4691,47	6674367
28.	32 кор.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки-п32	м3	9,4600000	23417,36	221528
29.	33 кор.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование-п33	т	0,8888000	16402,72	14579

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	34 кор. 11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.т Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм-п34	0,8888000		22477,55	19978	
31.	35 кор. 21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0620000	241674,01	14984	
32.	36 кор. 21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,8268000	222351,51	183840	
		Раздел: Перекрытие.Блок-секция 4 Включить. Корректировка					
33.	37 кор. 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны-п37	шт. сборных конструкций	168,0000000		6285,68	1055994
34.	38 кор. 11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны-п38	шт. сборных конструкций	28,0000000		4142,13	115980
35.	39 кор. 21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92-п39	м2	1336,9074000		4691,47	6272058
36.	40 кор. 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки-п40	м3	11,1600000		23417,36	261338
37.	41 кор. 11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование-п41	т	1,0275000		16402,72	16854
38.	42 кор. 11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.т Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм-п42	1,0275000		22477,55	23096	
39.	43 кор. 21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0716000	241674,01	17304	
40.	44 кор. 21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,9559000	222351,51	212546	
		Раздел: Окна. Блок-секция 1 Корректировка					
41.	25 кор. 11-100501-0106 РСНБ	Проемы оконные площадью более 2	м2	71,3720000		2604,23	185869

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных ОК-1, ОК-3				
42.	26 кор.	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных ОК-2	м2	28,0000000	3462,70	96956
43.	27 кор.	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2	12,2500000	2934,26	35945
44.	30 кор.	21-090201-0807 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99-п30 кор	м2	99,3720000	24816,78	2466093
45.	31 кор.	21-090201-0910 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99-п31 кор	м2	12,2500000	24963,76	305806
		Раздел: Окна. Блок-секция 2, 3 Корректировка					
46.	36 кор.	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных ОК-1, ОК-3	м2	132,2020000	2604,23	344285
47.	37 кор.	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных ОК-2	м2	50,4000000	3462,70	174520
48.	38кор.	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2	9,8000000	2934,26	28756
49.	41 кор.	21-090201-0807 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99-п41кор	м2	182,6020000	24816,78	4531593

1	2	3	4	5	6	7	8
50.	42 кор.	21-090201-0910 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99-п42кор	м2	9,8000000	24963,76	244645
		Раздел: Окна. Блок-секция 4 Корректировка					
51.	47 кор.	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных ОК-1, ОК-3	м2	58,7440000	2604,23	152983
52.	48 кор.	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных ОК-2	м2	22,4000000	3462,70	77565
53.	49 кор.	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2	9,8000000	2934,26	28756
54.	52 кор.	21-090201-0807 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99-п52 кор	м2	81,1440000	24816,78	2013733
55.	53 кор.	21-090201-0910 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99-п53 кор	м2	9,8000000	24963,76	244645
		Раздел: Двери. Блок-секция 1 Корректировка					
56.	59 кор.	11-100501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	29,6780000	2732,98	81110
57.	60 кор.	21-090203-0504 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным	м2	29,6780000	32750,44	971967

1	2	3	4	5	6	7	8
			устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99				
			Раздел: Двери.Блок-секция 2, 3 Корректировка				
58.	61 кор.	11-100501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	53,4204000	2732,98	145997
59.	62 кор.	21-090203-0504 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	53,4204000	32750,44	1749541
			Раздел: Двери. Блок-секция 4 Корректировка				
60.	63 кор.	11-100501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	23,7424000	2732,98	64888
61.	64 кор.	21-090203-0504 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	23,7424000	32750,44	777574
			Раздел: Полы первого этажа. Тип Л				
62.	351.	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых.ой Устройство-п351	м2 изолируем поверхнос	187,8300000	399,79	75093
ти							
63.	352.	21-110401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014-п352	м3	11,6078940	17739,33	205916
64.	353.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство -353		187,8300000	866,84	162819
65.	354.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 -354		187,8300000	532,50	100020
66.	355.	11-060301-0410 РСНБ	Слои подстилающие и набетонки.	т	0,3456072	16402,72	5669

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Армирование-355				
67.	356.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-356	т	0,3456072	278025,30	96088
		Раздел: Полы первого этажа. Тип П					
68.	358.	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых.ой Устройство-358	м2 изолируемой поверхности	14,4400000	399,79	5773
69.	359.	21-110401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014-п359	м3	0,4461960	17739,33	7915
70.	360.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.изолируемой Устройство первого слоя-360 поверхности	м2	14,4400000	1166,66	16847
71.	361.	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.изолируемой Устройство последующего слоя-361 поверхности	м2	14,4400000	649,30	9376
72.	362.	21-130810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82-362	т	0,0059516	423535,54	2521
73.	363.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство-363	м2 стяжки	14,4400000	866,84	12517
74.	364.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101-364	м2 стяжки	14,4400000	532,50	7689
75.	365.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование-365	т	0,0265696	16402,72	436
76.	366.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-366	т	0,0265696	278025,30	7387

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО:							
В том числе :							27953520
Накладные расходы						2253324	
Сметная прибыль						2070631	
Итого с временными			0,9 %	251582		28205102	
Итого с зимними удорожаниями			1,7 %	479487		28684589	
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383						30403894	
Итого с НДС 12%						34052361	
С понижающим коэффициентом к=0,850						28944507	

Технадзор:
ТОО «ЛИР» Приходько С.Г.

Директор ТОО «Сыл»: Овчинин Г.Н.

Инспектор технического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Байдилов М.К.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акимата г.Костаная»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91 от 06.03.2018г.Доп.согл.№1 от 08.06.18г., доп.согл.№2 от 14.08.18г., Доп.согл.№3 от 20.09.2018г. Доп.согл.№4 от31.10.2018г.

Акт приемки выполненных работ №5 ноябрь за 2018 года (лок.смета №2-1-1)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	7 кор.	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м -7 кор	м3 кладки	360,6780375	6824,68	2461514
2.	8 кор.	21-030301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения	м3	360,6780375	18758,32	6765713
3.	9 кор.	22-050110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006-9 кор	кг	10820,3411200	51,48	557058

ИТОГО: 9784285

В том числе :

Накладные расходы			957554
Сметная прибыль			724762
Итого с временными	0,9 %	88059	9872344
Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	167830	10040174
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383			10641964
Итого с НДС 12%			11918000
С понижающим коэффициентом к=0,850			10131150

Технадзор:
ТОО «ЛИР» **Приходько С.Г.**

Директор ТОО «Сыл»: **Оганян Г.Н.**

Инспектор технического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: **Байдилов М.К.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91 от 06.03.2018г.Доп.согл.№1 от 08.06.18г., доп.согл.№2 от 14.08.18г., Доп.согл.№3 от 20.09.2018г. Доп.согл.№4 от31.10.2018г.

Акт приемки выполненных работ №6 ноябрь за 2018 года (лок.смета №2-1-2)

Номер по порядку	Номер по позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Отопление				
1.	23.	11-161301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм.ода Прокладка при стояковой системе	м трубопров	2802,5760000	1477,35	4140376
2.	24.	23-010602-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25X5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2740,9193280	238,23	652966
			Раздел: Тепловой пункт				
3.	75.	51-040201-0609 РСНБ РК 2015	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-125/250_Зк2-250/400, с зависимым отоплением мощностью от 125 кВт до 250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 250 кВт до 400 кВт, типа ЭнКо	шт.	1,0000000	6313537,23	6313537

ИТОГО: 11106880

В том числе :

Накладные расходы 1795818

Сметная прибыль 822732

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого с временными			0,9 %	43140		11206842	
Итого с зимними удорожаниями			1,7 %	82220		11397358	
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383						12080009,45	
Итого с НДС 12%						13529610,58	
С понижающим коэффициентом к=0,850						11500168,99	

Технадзор:
ТОО «ЛИР» **Приходько С.Г.**

Директор ТОО «Сып»: **Овнанян Г.Н.**

Инспектор технического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: **Байдилов М.К.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91 от 06.03.2018г.Доп.согл.№1 от 08.06.18г., доп.согл.№2 от 14.08.18г., Доп.согл.№3 от 20.09.2018г. Доп.согл.№4 от31.10.2018г.Доп.согл.№5 от17.04.2019г.
Акт приемки выполненных работ №7 апрель за 2019 года. Лок.см.№2-1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Кладочные работы				
1.	76.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	75,5000000	33570,82	2534597
2.	85.	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.т Установка		0,0306381	599187,77	18358
3.	91.	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.т Установка		0,0463066	599187,77	27746
			Раздел: Отделочные работы				
4.	307.	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.м2 Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое-п307	оштукатуриваемой поверхности	1955,1420000	1296,03	2533913
5.	314.	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы облицовки	м2 поверхности	1110,4000000	5339,89	5929416
			Раздел: Лестница (4 шт)				
6.	521.	11-070518-0101 РСНБ	Лестницы из отдельных ступеней	м		1665,65	716162

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	гладкие. Устройство по готовому основанию-521	ступеней	429,9600000		
7.	522.	21-040110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84-п522	м	429,9600000	2902,39	1247913
8.	523.	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж-п523	т конструкций	6,9923600	76365,70	533976
9.	524.	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83-п524	т	6,9923600	337684,26	2361210
10.	525.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз-п525		246,0000000	94,81	23322
		Раздел: Кровля					
11.	535.	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев.м3 Установка	древесины в конструкции	17,5300000	83512,13	1463968
12.	536.	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	13,5610000	86578,35	1174089
13.	537.	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	6,0850000	64473,27	392320
14.	538.	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	125,4076000	3065,07	384383

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	539.	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	60,1510000	7183,06	432068
16.	540.	11-140202-0401 РСНБ РК 2015	Теплицы пленочные. Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц	м2 покрытия	1388,0000000	203,81	282893
17.	541.	21-100404-0202 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная повышенной плотности, удельным весом 130 г/м2	м2	1596,2000000	133,41	212943
18.	542.	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1472,2000000	5621,27	8275640
19.	543.	21-100102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	119,0000000	1350,58	160719
20.	544.	21-100102-0303 РСНБ РК 2015	Заглушка конька круглого конусная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	6,0000000	1750,08	10500
21.	545.	21-100102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	52,5700000	1131,41	59478
22.	546.	21-100102-0104 РСНБ РК 2015	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	57,0000000	963,72	54932
23.	547.	21-100102-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	109,2000000	1742,77	190311
24.	548.	21-100102-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	109,2000000	1108,91	121092
25.	549.	21-100102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	270,4100000	832,80	225199
26.	550.	21-100102-0109 РСНБ	Планка примыкания верхняя для	м	67,6000000	1182,62	79945

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80				
27.	551.	21-100501-1407 РСНБ РК 2015	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	11,0000000	2051,87	22571
28.	552.	11-120101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких	м2 утепляемого покрытия	2042,4000000	568,79	1161699
29.	553.	21-110102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	147,2570400	17357,79	2556056
30.	554.	21-110102-0108 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3	52,5918000	26756,23	1407158
31.	555.	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляцияоклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1021,2000000	552,35	564056
32.	556.	21-130810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82-п556	т	0,5167272	423535,54	218852
33.	558.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	6,0600000	3120,42	18910
34.	559.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка-п559	м3 кладки	0,7200000	30206,40	21749
35.	560.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки-п560	т металлических изделий	0,0040800	76818,94	313
36.	561.	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0040800	22477,55	92
37.	562.	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1	т	0,0040800	236547,62	965

1	2	3	4	5	6	7	8
			диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80				
38.	563.	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	8,4800000	4873,97	41331
39.	564.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,0105400	76818,94	810
40.	565.	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0105400	22477,55	237
41.	566.	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0105400	236547,62	2493
42.	567.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	0,6000000	23417,36	14050
43.	568.	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой-п568	м2 изолируемой поверхности	21,6000000	358,86	7751
44.	570.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки-п570	т металлических изделий	0,5522500	76818,94	42423
45.	571.	21-050205-0101 РСНБ РК 2015	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной до 3,9 мм	т	0,0151200	202422,50	3061
46.	572.	21-050205-0301 РСНБ РК 2015	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	0,2044500	203589,18	41624
47.	573.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,1226800	222351,51	27278

1	2	3	4	5	6	7	8
48.	574.	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,2100000	236547,62	49675
49.	575.	21-130201-1106 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	120,0000000	97,76	11732
50.	576.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	19,5000000	94,81	1849	
51.	577.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	39,0000000	78,72	3070
52.	578.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	191,6000000	1333,44	255487
53.	579.	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	191,6000000	3104,04	594735
54.	580.	21-050101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97-п580	т	0,1824000	236889,39	43209
55.	583.	21-060510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения-п583	т	0,8577000	447840,07	384112
56.	584.	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляцияоклеечная. Устройство в один слой-п584	м2 изолируемой поверхности	149,4900000	741,82	110894
57.	586.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка-п586	м3 кладки	66,6000000	30206,40	2011746
58.	587.	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка + столбики-п587	м3 кладки	9,3000000	32598,55	303167
59.	588.	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляцияоклеечная. Устройство в один слой-п588	м2 изолируемой поверхности	203,9200000	741,82	151271

1	2	3	4	5	6	7	8
ой поверхности							
	Раздел: Рама Р-1						
60.	596.	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка-п596	м3 древесины в конструкции	0,0660000	86578,35	5714
61.	597.	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,0480000	64473,27	3095
62.	598.	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка-п598	м3 древесины в конструкции	0,2120000	83512,13	17705
	Раздел: Рама Р-2						
63.	599.	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка-п599	м3 древесины в конструкции	0,1100000	86578,35	9524
64.	600.	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,1200000	64473,27	7737
65.	601.	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка-п601	м3 древесины в конструкции	0,2260000	83512,13	18874
	Раздел: Рама Р-3						
66.	604	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка-п604	м3 древесины в конструкц	0,1100000	86578,35	9524

1	2	3	4	5	6	7	8
ии							
67.	605.	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам-п605	м3 древесины в конструкции	0,0960000	64473,27	6189
68.	606.	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев.м3 Установка-п606	м3 древесины в конструкции	0,0380000	83512,13	3173
		Раздел: Слуховое окно СО1					
69.	607.	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство-п607	слуховое окно	2,0000000	29130,68	58261
70.	608.	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж-п608	т конструкций	0,0234200	76365,70	1788
71.	609.	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 + стремянка ЛВ-6.27-п609	т	0,0234200	337684,26	7909
72.	610.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-п610	м2	2,8000000	78,72	220
73.	611.	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005-п611	шт.	4,0000000	482,26	1929
74.	612.	21-090404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80-п612	пара	4,0000000	3757,35	15029
75.	613.	21-090404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011-п613	шт.	2,0000000	2142,35	4285
76.	614.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки-п614	т металлических изделий	0,0112800	76818,94	867
77.	615.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0012000	222351,51	267
78.	616.	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая	т	0,0024000	236547,62	568

1	2	3	4	5	6	7	8
			периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80-п616				
79.	617.	21-050205-0301 РСНБ РК 2015	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм-п617	т	0,0076800	203589,18	1564
80.	618.	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляцияоклеечная. Устройство в один слой-п618	м2 изолируемой поверхности	1,2000000	741,82	890
		Раздел: Чердак					
81.	619.	11-080401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п619	м2 перегородок (за вычетом проемов)	67,1000000	4893,72	328369
82.	620.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-п620	т	0,0046500	278025,30	1293
83.	623.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка-п623	шт. сборных конструкций	3,0000000	444,65	1334
84.	624.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84-п624	м3	0,0660000	79723,59	5262
		Раздел: Вентшахты В1					
85.	627.	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п627	м2 перегородок (за вычетом проемов)	253,3333336	4665,97	1182045
86.	628.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатнымина	м3 изоляции	4,0200000	24850,94	99901

1	2	3	4	5	6	7	8
			синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-628				
87.	629.	21-110102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175-629	м3	4,1406000	27522,41	113959
			Раздел: Вентшахты В2				
88.	636.	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п636	м2 перегородок (за вычетом проемов)	10,0000000	4686,72	46867
89.	637.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатнымина синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	4,2880000	24850,94	106561
90.	638.	21-110102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75	м3	4,4166400	14427,06	63719
			Раздел: Вентшахты В3, В3.1				
91.	652.	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п652	м2 перегородок (за вычетом проемов)	20,0000000	4686,72	93734
92.	653.	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев.м3 Установка конструкции	м3 древесины в	3,1616000	83512,13	264032
93.	654.	11-260101-1101 РСНБ	Поверхности плоские и	м3	8,5600000	24850,94	212724

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатнымина синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	изоляции			
94.	655.	21-110102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75	м3	8,8168000	14427,06	127200
		Раздел: Вентшахты В4, В4.1					
95.	668.	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п668	м2 перегородок (за вычетом проемов)	17,3333332	4686,72	81236
96.	669.	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев.м3 Установка конструкции	2,3776000	83512,13	198558	
97.	670.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатнымина синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	6,8960000	24850,94	171372
98.	671.	21-110102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75	м3	7,1028800	14427,06	102474
		Раздел: Вентшахты В5					
99.	684.	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка	м2 перегород	5,7500001	4686,72	26949

1	2	3	4	5	6	7	8
			при высоте этажа до 4 м-п684	ок (за вычетом проемов)			
100.	685.	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев.м3 Установка	древесины в конструкции	0,8916000	83512,13	74459
101.	686.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатнымина синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	2,5410000	24850,94	63146
102.	687.	21-110102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75	м3	2,6172300	14427,06	37759
			Раздел: Вентшахты В6				
103.	700.	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п700	м2 перегород ок (за вычетом проемов)	1,9166667	4686,72	8983
104.	701.	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев.м3 Установка	древесины в конструкции	0,2972000	83512,13	24820
105.	702.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатнымина синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,8470000	24850,94	21049

1	2	3	4	5	6	7	8
106.	703.	21-110102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75	м3	0,8724100	14427,06	12586
			Раздел: Крыльца КР-1, КР-2, КР-3, КР-4				
107.	716.	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварныеконструкц профили для пролетов до 24 м при ий высоте здания до 25 м. Монтаж-п716	т	2,7897044	99660,47	278023
108.	717.	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т-п717	т	2,7897044	389863,63	1087604
109.	718.	11-010203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2-п718	яма	8,0000000	901,12	7209
110.	719.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.м3 Устройство-п719	2,0000000	21113,51	42227	
111.	720.	11-090402-0101 РСНБ РК 2015	Фахверк. Монтаж-п720	т конструкц ий	0,3000800	66602,36	19986
112.	721.	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т-п721	т	0,3000800	436244,78	130908
113.	724.	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство-п724	м3 основания	4,1200000	3992,59	16449
114.	725.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.м3 Устройство с уплотнением трамбовками-п725	26,4000000	26549,42	700905	
				подстилаю щего слоя			
115.	726.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование-п726	т	0,4636800	16436,48	7621
116.	727.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ	т	0,4636800	278025,30	128915

1	2	3	4	5	6	7	8
			23279-2012-п727				
117.	732.	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж-п732	м2 покрытия	108,8000000	686,06	74643
118.	733.	21-100104-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012-733	м2	62,8000000	3220,32	202236
119.	734.	21-050109-0223 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012-734	м2	73,2000000	2346,68	171777
120.	735.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	7,0000000	1333,44	9334
121.	736.	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003-736	м2	7,0000000	3104,04	21728
122.	737.	21-100102-0106 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80-737	м	39,6000000	822,30	32563
123.	752.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка-752	шт. сборных конструкций	12,0000000	444,65	5336
124.	753.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84-753	м3	0,1200000	79723,59	9567
125.	756.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка-756	м3 кладки	5,4384000	29513,33	160505

ИТОГО: 46274560

В том числе :

Накладные расходы			6520246
Сметная прибыль			3427745
Итого с временными	0,9 %	416471	46691031

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	793748		47484779 50330936	
		Пересчет в текущих ценах К=1,0599383				56370648 47915051	
		Итого с НДС 12% С понижающим коэффициентом к=0,850					

Технадзор:
ТОО «ЛИР» Приходько С.Г.

Директор ТОО «Сыл»: Овчаняя Т.Н.

Инспектор технического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Байдилов М.К.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91 от 06.03.2018г.Доп.согл.№1 от 08.06.18г., доп.согл.№2 от 14.08.18г., Доп.согл.№3 от 20.09.2018г. Доп.согл.№4 от31.10.2018г.Доп.согл.№5 от17.04.2019г.
Акт приемки выполненных работ №8 апрель за 2019 года. Лок.см.№2-1-2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Отопление					
1.	1.	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка-1	кВт	326,4000000	19403,24	6333219
2.	2.	13-110203-0102 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях-2	шт.	240,0000000	1300,32	312076
3.	3.	23-051314-0405 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая, модель DX, диапазон настройки от 6°С до 28°С, типа IMI ГОСТ 30815-2002/терморегулятор VAlTEK V.047 головка и клапан-3	шт.	240,0000000	3852,70	924647
4.	4.	11-180301-0407 РСНБ РК 2015	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм.нитки Установка-4	м труб регистра	24,0000000	2300,72	55217
5.	5.	11-180301-0408 РСНБ РК 2015	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм.нитки Установка-5	м труб регистра	4,0000000	4384,56	17538
6.	6.	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка-6	комплект	252,0000000	470,84	118652
7.	7.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные	шт.	8,0000000	2614,10	20913

1	2	3	4	5	6	7	8
			на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка-7				
8.	8.	23-041010-2705 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, TMAX 170°С, типа WATTs/AirvEnT d15мм-8	шт.	8,0000000	4532,66	36261
9.	9.	23-040905-1230 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 25 со сгоном ГОСТ 21345-2005/VTP.718.V-9	шт.	240,0000000	3193,96	766551
10.	10.	23-040501-0228 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005-10	шт.	8,0000000	1103,41	8827
11.	11.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка-11	шт.	4,0000000	2573,23	10293
12.	12.	23-040101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002-12	шт.	4,0000000	7089,99	28360
13.	13.	23-020103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80-13	шт.	8,0000000	883,54	7068
14.	14.	23-040905-0301 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005-14	шт.	22,0000000	1388,69	30551
15.	15.	23-021199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм-15	т	0,0570000	364781,80	20793
16.	16.	23-040601-0904 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 40 ГОСТ 5761-2005-16	шт.	2,0000000	27980,61	55961
17.	17.	23-040601-1202 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 20 ГОСТ 5761-2005-17	шт.	2,0000000	27117,88	54236
18.	18.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.	шт.	8,0000000	2614,10	20913

1	2	3	4	5	6	7	8
			Установка-18				
19.	19.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка-19	шт.	4,0000000	2640,85	10563
20.	20.	23-041009-0902 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005-20	шт.	8,0000000	66985,97	535888
21.	21.	23-041009-0906 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005-21	шт.	4,0000000	110067,75	440271
22.	22.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/-22	кг	250,0000000	575,30	143826
23.	23.	11-161301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм.ода Прокладка при стояковой системе-23	м трубопров	2517,4240000	1477,35	3719108
24.	24.	23-010602-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25X5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010-д.25X3,5-п24	м	2462,0406720	238,23	586529
25.	25.	11-160301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводныхтрубопров неоцинкованных труб, диаметр до ода 20 мм. Прокладка-25	м	90,0000000	1447,94	130314
26.	26.	11-160301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводныхтрубопров неоцинкованных труб, диаметр до ода 32 мм. Прокладка-26	м	100,0000000	1721,05	172105
27.	27.	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 20 ода мм. Прокладка-27	м	100,0000000	1744,10	174410
28.	28.	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 20 ода мм. Прокладка-28	м	140,0000000	2073,47	290286

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	29.	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка-29	м ода	80,0000000	2272,20	181776
30.	30.	11-160301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка-30	м ода	90,0000000	2562,15	230593
31.	31.	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка-п31	м ода	110,0000000	2049,29	225422
32.	32.	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка-32	м ода	50,0000000	2616,03	130802
33.	33.	11-160401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка-33	м ода	70,0000000	4106,47	287453
34.	38.	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка-38	м ода	75,0000000	2073,47	155510
35.	39.	11-160301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка-39	м ода	60,0000000	2562,15	153729
36.	44.	23-020401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/VTP.731-44	шт.	310,0000000	72,87	22590
37.	45.	23-020401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/VTP.751-45	шт.	1320,0000000	48,25	63692
38.	46.	23-020401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/VTP.703-46	шт.	1040,0000000	39,00	40557
39.	47.	23-020401-4101 РСНБ РК 2015	Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/VTP.701-47	шт.	240,0000000	660,39	158494

1	2	3	4	5	6	7	8
40.	50.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка-50	шт.	40,0000000	2614,10	104564
41.	51.	23-041010-2705 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, TMAX 170°C, типа WATTs/FHF-EA-51	шт.	40,0000000	4532,66	181307
42.	54.	11-181001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка-54	фильтр	20,0000000	17828,46	356569
43.	55.	23-041013-0707 РСНБ РК 2015	Фильтр механической очистки DN 32 VT.192-55	шт.	20,0000000	4951,46	99029
44.	56.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка-56	шт.	160,0000000	2547,26	407562
45.	57.	23-040905-1203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005/VT.214-57	шт.	160,0000000	2973,70	475792
46.	58.	23-040501-0230 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005-п58	шт.	20,0000000	2457,44	49149
47.	59.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка-59	шт.	160,0000000	2547,26	407562
48.	60.	23-041006-2102 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005-60	шт.	80,0000000	17842,89	1427431
49.	61.	23-041009-0302 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005-61	шт.	80,0000000	67257,29	5380583
50.	64.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные	шт.	80,0000000	2547,26	203781

1	2	3	4	5	6	7	8
			на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка-64				
51.	65.	23-040905-2429 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из кованой латуни типа HErz, никелированные с -10°С до +110°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005//VT.430-65	шт.	80,0000000	2526,46	202117
воздухоудалением и дренажем, Т от							
52.	66.	23-020502-0408 РСНБ РК 2015	Муфта-пресс с наружной резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 25х3/4 для 1893-2009-66	шт.	160,0000000	2082,75	333240
металлополимерных труб СТ РК							
53.	67.	23-020401-2603 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой DN 25х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010-67	шт.	160,0000000	365,11	58417
54.	68.	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка-68	м ода	16,0000000	2049,29	32789
		Раздел: Тепловой пункт					
55.	76.	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики	счетчик (водомер)	2,0000000	654,81	1310
56.	77.	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг.шт. Установка на резьбовых соединениях-77	6,0000000	1497,29	8984	
57.	78.	23-070502-0361 РСНБ РК 2015	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-430Ф ВР, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 54 м3/ч, N 5 Вт, DN 40, типа Взлет-78	шт.	2,0000000	171278,99	342558
58.	79.	23-070502-0106 РСНБ РК 2015	Тепловычислитель модели ТСРВ-034 обслуживает три теплосистемы, диапазон измерения расхода от 0,01 м3/ч до 1360 м3/ч, количество каналов измерения до 3, диаметр условного прохода от 10 мм до 200 мм, габариты 190 мм х 138 мм х 81 мм, типа Взлет-79	шт.	2,0000000	68693,86	137388
59.	80.	23-051401-0104 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха, модель EGT 301, NI1000	шт.	4,0000000	9789,43	39158

1	2	3	4	5	6	7	8
			Ом, диапазон измерения от -50°С до +80°С, типа				
SAuTEr/Термопреобразователь			сопротивления ТПС-80				
60.	81.	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном.комплект Установка-81		4,0000000	2706,68	10827
61.	82.	13-120901-0201 РСНБ РК 2015	Закладное устройство отбора давления идеальных газов. Монтаж оборудования-82	шт.	4,0000000	1386,44	5546
62.	83.	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 25 ода	м	8,0000000	2057,37	16459
мм. Прокладка-83							
63.	84.	11-160401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров	м	12,0000000	2991,90	35903
электросварныхтруб, диаметр до 65 ода мм. Прокладка-84							
64.	85.	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров	м	12,0000000	2584,08	31009
электросварныхтруб, диаметр до 65 ода мм. Прокладка-85							
65.	86.	23-040501-0229 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005-86	шт.	4,0000000	1488,66	5955
66.	87.	11-160301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметрдо 50 ода	м	10,0000000	2782,51	27825
мм. Прокладка-87							
67.	88.	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 32 ода	м	10,0000000	2256,11	22561
мм. Прокладка-88							
68.	95.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов-95 /кронштейны, планки, хомуты/	кг	73,4400000	575,30	42250

ИТОГО: 27123618

В том числе :

Накладные расходы 3056029

Сметная прибыль 2009157

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с временными	0,9 %	244113		27367731	
		Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	465251		27832982	
		Пересчет в текущих ценах				29501244	
		К=1,0599383					
		Итого с НДС 12%				33041393	
		С понижающим коэффициентом к=0,850				28085184	

Технадзор:
ТОО «ЛИР» Приходько С.Г.

Директор ТОО «Сыл» Овнанян Г.Н.

Инспектор технического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г. Костаная»: Байдилов М.К.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91 от 06.03.2018г.Доп.согл.№1 от 08.06.18г., доп.согл.№2 от 14.08.18г., Доп.согл.№3 от 20.09.2018г. Доп.согл.№4 от31.10.2018г.Доп.согл.№5 от17.04.2019г.
Акт приемки выполненных работ №9 апрель за 2019 года. Лок.см.№2-1-3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Холодное водоснабжение В1				
1.	1.	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1,0000000	4597,48	4597
2.	2.	23-040102-1903 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 80, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	1,0000000	31068,90	31069
3.	3.	23-020103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000000	1500,08	3000
4.	4.	23-020302-8009 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000000	846,79	847
5.	5.	23-040905-1207 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 65 ГОСТ 21345-2005/VT.214	шт.	1,0000000	13874,14	13874
6.	6.	23-040905-1206 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 50 ГОСТ	шт.	1,0000000	10151,51	10152

1	2	3	4	5	6	7	8
			21345-2005/VT.214				
7.	7.	23-040905-1204 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005/VT.214	шт.	1,0000000	4932,16	4932
8.	8.	23-040905-1203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005/VT.214	шт.	16,0000000	2973,70	47579
9.	9.	23-040905-1202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005/VT.214	шт.	4,0000000	1948,27	7793
10.	10.	23-040905-1201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005/VT.214	шт.	4,0000000	1527,83	6111
11.	12.	23-040905-1232 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 с угловым сгоном ГОСТ 21345-2005/VT.227	шт.	20,0000000	1664,10	33282
12.	13.	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до ода 65 мм. Прокладка	м	64,0000000	2820,58	180517
13.	14.	11-160501-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб трубопров низкого давления среднего типа, ода наружный диаметр до 90 мм. Прокладка	м	3,0000000	2387,09	7161
14.	15.	11-160301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 50 ода мм. Прокладка	м	6,0000000	2782,51	16695
15.	16.	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 32 ода мм. Прокладка	м	20,0000000	2256,11	45122
16.	17.	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 25 ода мм. Прокладка	м	55,0000000	2057,37	113156
17.	19.	11-160301-0201 РСНБ	Трубопроводы водоснабжения из	м	30,0000000	1650,48	49514

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка-19	ода			
18.	22.	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка-22	м трубопров ода	192,0000000	1826,89	350762
19.	23.	23-010601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32X2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010-23	м	180,0960000	348,89	62834
20.	24.	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопров ода	48,0000000	2315,74	111155
21.	25.	23-010601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25X2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	44,5920000	246,27	10982
22.	26.	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопров ода	650,0000000	3036,08	1973455
23.	27.	23-010601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20X1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	584,3500000	153,92	89942
24.	28.	23-020401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48,0000000	39,00	1872
25.	29.	23-020401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12,0000000	19,50	234
26.	30.	23-020401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	162,0000000	13,35	2163
27.	31.	23-020401-1008 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16,0000000	609,24	9748

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	32.	23-020401-1005 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000000	455,39	1822
29.	33.	23-020401-1001 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	380,0000000	313,84	119258
30.	34.	23-020401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	100,0000000	295,37	29537
31.	35.	23-020401-0205 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16,0000000	63,60	1018
32.	36.	23-020401-0203 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000000	45,13	181
33.	37.	23-020401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	260,0000000	24,63	6404
34.	38.	23-020401-2705 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой DN 32x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16,0000000	718,89	11502
35.	39.	23-020401-2703 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000000	440,98	1764
36.	40.	23-020401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	64,0000000	67,73	4335
37.	41.	23-020401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16,0000000	42,08	673
38.	42.	23-020401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	480,0000000	17,45	8376

1	2	3	4	5	6	7	8
39.	43.	23-020401-3301 РСНБ РК 2015	Колено обводное полипропиленовое PP-R с муфтами короткое DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	240,0000000	61,56	14774
40.	44.	23-020401-4301 РСНБ РК 2015	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с внутренней резьбой DN 20х 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	80,0000000	1322,70	105816
41.	45.	23-020401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная	шт.	196,0000000	15,39	3016
42.	46.	23-020401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная-46	шт.	56,0000000	9,24	518
43.	47.	23-020401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная-47	шт.	812,0000000	8,21	6664
		Раздел: Водомерный узел					
44.	57.	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка-57	шт.	3,0000000	4597,48	13792
45.	58.	23-040102-1903 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 80, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	3,0000000	31068,90	93207
46.	59.	23-020103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	6,0000000	1500,08	9001
47.	60.	11-160401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка-60	м ода	3,5000000	3272,39	11453
48.	63.	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном.Установка-63	комплект	1,0000000	2706,68	2707
49.	64.	23-040501-0130 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005-64	шт.	1,0000000	3464,56	3465
50.	65.	11-160301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 50	м ода	0,5000000	2782,51	1391

1	2	3	4	5	6	7	8
мм. Прокладка-65							
51.	66.	11-160301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 40 ода	м	0,1000000	2546,06	255
мм. Прокладка-66							
52.	67.	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 15 ода	м	0,2000000	1650,48	330
мм. Прокладка-67							
53.	68.	11-181001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка-68	фильтр	1,0000000	20840,98	20841
54.	69.	23-020101-1011 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 4 мм - 45 мм х 2,5	шт.	2,0000000	461,89	924
мм ГОСТ 17380-2001							
55.	70.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов-70 /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,5440000	575,30	4915
		Раздел: Горячее водоснабжение Т3, Т4-п71-п107					
56.	71.	23-040905-1206 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 50 ГОСТ 21345-2005/VT.214	шт.	1,0000000	10151,51	10152
57.	72.	23-040905-1203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005/VT.214	шт.	16,0000000	2973,70	47579
58.	73.	23-040905-1204 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005/VT.214	шт.	1,0000000	4932,16	4932
59.	74.	23-040905-1202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005/VT.214	шт.	32,0000000	1948,27	62345
60.	76.	23-040905-3301 РСНБ РК 2015	Краны спускник Д15 10Б9бк	шт.	20,0000000	5101,00	102020
61.	77.	11-160301-0206 РСНБ	Трубопроводы водоснабжения из	м	15,0000000	2782,51	41738

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	ода			
62.	78.	11-160301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м ода	18,0000000	2546,06	45829
63.	79.	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м ода	40,0000000	2256,11	90244
64.	80.	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м ода	50,0000000	2057,37	102869
65.	81.	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м ода	186,0000000	1728,01	321409
66.	83.	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопров ода	226,8000000	1826,89	414338
67.	84.	23-010601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32X2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	212,7384000	348,89	74223
68.	85.	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопров ода	117,0000000	2315,74	270941
69.	86.	23-010601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25X2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	108,6930000	246,27	26767
70.	87.	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопров ода	580,0000000	3036,08	1760929
71.	88.	23-010601-0302 РСНБ	Трубы напорные полипропиленовые	м		153,92	80256

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	PP-R SDR 11-20X1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		521,4200000		
72.	89.	23-020401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	57,0000000	39,00	2223
73.	90.	23-020401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30,0000000	19,50	585
74.	91.	23-020401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	145,0000000	13,35	1936
75.	92.	23-020401-0609 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	160,0000000	581,53	93044
76.	93.	23-020401-1008 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16,0000000	609,24	9748
77.	94.	23-020401-1007 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16,0000000	980,35	15686
78.	95.	23-020401-1005 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16,0000000	455,39	7286
79.	96.	23-020401-1001 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	260,0000000	313,84	81598
80.	97.	23-020401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	100,0000000	295,37	29537
81.	98.	23-020401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	140,0000000	24,63	3449
82.	99.	23-020401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом	шт.	80,0000000	67,73	5418

1	2	3	4	5	6	7	8
			90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				
83.	100.	23-020401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20,0000000	42,08	842
84.	101.	23-020401-2705 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой DN 32x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16,0000000	718,89	11502
85.	102.	23-020401-2703 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,0000000	440,98	3528
86.	102.	23-020401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	160,0000000	48,25	7720
87.	104.	23-020401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	440,0000000	17,45	7678
88.	105.	23-020401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная	шт.	226,0000000	15,39	3478
89.	106	23-020401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная	шт.	137,0000000	9,24	1266
90.	107.	23-020401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная-107	шт.	725,0000000	8,21	5950
		Раздел: Водомерный узелТ3 №1					
91.	116.	11-160301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка-116	м ода	0,5000000	2546,06	1273
92.	117.	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка-117	м ода	0,1000000	2256,11	226
93.	118.	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка-118	м ода	0,2000000	1650,48	330

1	2	3	4	5	6	7	8
94.	119.	23-040702-0206 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005-119	шт.	2,0000000	5538,63	11077
95.	120.	23-040702-0204 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005-120	шт.	1,0000000	2666,29	2666
96.	121.	23-021104-0604 РСНБ РК 2015	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 5525-79 с изм. N1/, d 50-100 мм-121	т	0,0013580	268043,76	364
97.	123.	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном.комплект Установка-123		1,0000000	2706,68	2707
98.	124.	11-181001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка-124	фильтр	1,0000000	18502,05	18502
99.	125.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов-125 /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,0800000	575,30	1197
			Раздел: Водомерный узелТ4 №2				
100.	126.	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка-126	м ода	1,0000000	1728,01	1728
101.	127.	23-021104-0604 РСНБ РК 2015	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 5525-79 с изм. N1/, d 50-100 мм-127	т	0,0002100	268043,76	56
102.	128.	23-040702-0202 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005-128	шт.	2,0000000	1025,91	2052
103.	129.	23-040702-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005-129	шт.	1,0000000	790,42	790
104.	132.	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном.комплект Установка-132		1,0000000	2706,68	2707
105.	133.	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка-133	фильтр	1,0000000	14805,49	14805
106.	134.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов-134 /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,0800000	575,30	1197
			Раздел: Канализация К1				

1	2	3	4	5	6	7	8
			==========				
107.	135.	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойтрубопров плотности, диаметр до 100 мм.ода Прокладка-135	м	591,2200000	1798,79	1063479
108.	143.	23-020601-0504 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100-143	шт.	4,0000000	409,86	1639
109.	144.	23-020601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100-144	шт.	12,0000000	396,88	4763
110.	146.	23-020601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100-146	шт.	24,0000000	329,89	7917
111.	147.	23-020601-1103 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100-147	шт.	4,0000000	1060,37	4241
112.	148.	23-020601-1303 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях, DN 100x100-148	шт.	60,0000000	2539,22	152353
113.	149.	23-020403-1502 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013-149	шт.	80,0000000	440,07	35206
114.	150.	23-020601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100-150	шт.	48,0000000	806,91	38732
115.	152.	23-020601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100-152	шт.	220,0000000	130,29	28663
116.	153.	23-020403-1406 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110x50 ГОСТ 32414-2013-153	шт.	60,0000000	190,39	11424
117.	154.	23-020601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100-154	шт.	295,0000000	235,22	69391
118.	155.	23-020601-0101 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50-155	шт.	205,0000000	88,40	18121
119.	156.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов-156 /кронштейны, планки, хомуты/	кг	394,0900000	575,30	226721

1	2	3	4	5	6	7	8

ИТОГО: 9139861

В том числе :

Накладные расходы			2135594
Сметная прибыль			677027
Итого с временными	0,9 %	82259	9222120
Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	156776	9378896
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383			9941051
Итого с НДС 12%			11133977
С понижающим коэффициентом к=0,850			9463880

Технадзор:
ТОО «ЛИР» Приходько С.Г.

Директор ТОО «Сыл»: Одханян Г.Н.

Инспектор технического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Байдилов М.К.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91 от 06.03.2018г.Доп.согл.№1 от 08.06.18г., доп.согл.№2 от 14.08.18г., Доп.согл.№3 от 20.09.2018г. Доп.согл.№4 от31.10.2018г.Доп.согл.№5 от17.04.2019г.
Акт приемки выполненных работ №10 апрель за 2019 года. Лок.см.№2-1-6

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Щиток этажный распределительный				
1.	26.	13-080305-0902 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями-26	шт.	20,0000000	5870,38	117408
2.	27.	23-070201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	20,0000000	40089,03	801781
3.	28.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	80,0000000	4844,77	387582
4.	29.	23-070204-0630 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА61-29 2Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	80,0000000	1081,05	86484
			Раздел: Щиток групповой квартирный				
5.	32.	13-080305-0902 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	80,0000000	5870,38	469630
6.	33.	23-070201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩКУ4П IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	80,0000000	7583,95	606716

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	34.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	560,0000000	2747,51	1538606
8.	35.	23-070204-1411 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	240,0000000	5038,91	1209338
9.	36.	23-070204-0630 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА61-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010-36	шт.	320,0000000	1081,05	345937
		Раздел: Провода и кабели					
10.	51.	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава-п51	м	2750,0000000	103,19	283766
11.	52.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах-п52	м кабеля	1234,0000000	324,64	400609
12.	55.	13-080206-1302 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий-55	м	5290,0000000	254,83	1348070
13.	56.	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	км	1,1800000	157362,94	185688
14.	57.	23-060144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5	км	0,5000000	106118,99	53059
15.	58.	23-060141-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х16	км	0,2040000	440693,06	89901
16.	59.	23-060144-1002 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5	км	0,0250000	327949,83	8199
17.	60.	23-060144-0602 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг	км	3,4800000	258241,68	898681

1	2	3	4	5	6	7	8
			3х2,5				
18.	61.	23-060144-0604 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6	км	0,8000000	662178,43	529743
19.	62.	23-060408-0102 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,0550000	18746,85	1031
20.	63.	23-060902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	2,4000000	101644,33	243946
21.	64.	23-060902-0307 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,4000000	62588,60	25035
22.	65.	23-060902-0311 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,2300000	150821,90	34689
23.	66.	23-061401-0103 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 1х2,5 мм2	км	0,2040000	162146,59	33078
24.	67.	23-060514-0204 РСНБ РК 2015	Монтажный провод МКЭШ, на напряжение 250 В, число жил и сечение 3х0,75 мм2	км	0,1500000	154110,23	23117
25.	68.	13-080206-1906 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	3780,0000000	405,74	1533688
26.	69.	13-080206-1905 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам	м	204,0000000	587,41	119832
27.	70.	23-011305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	204,0000000	253,09	51630
28.	71.	23-011305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	1030,0000000	78,56	80914
29.	72.	23-011305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм-п72	м	2750,0000000	44,68	122877

Раздел: Электромонтажные изделия

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	92.	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене-п92	шт.	1708,0000000	856,90	1463589
31.	93.	23-070202-0707 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	720,0000000	117,19	84380
32.	94.	23-070202-0705 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	960,0000000	31,03	29786
33.	95.	23-070202-0523 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм, типа ИЭК-95	шт.	24,0000000	175,77	4218
34.	96.	23-070202-0518 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41241, IP44, 10 гермовводов, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, типа ИЭК-96	шт.	4,0000000	499,69	1999
35.	113.	13-080206-0701 РСНБ РК 2015	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования-п113	м	115,0000000	308,79	35511
36.	114.	21-060902-1201 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный перфорированный	шт.	115,0000000	554,08	63719
37.	115.	24-040207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный СА2000.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	83,0000000	1071,55	88939
38.	116.	24-040201-0628 РСНБ РК 2015	Скобы трехлапчатые типа СКТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	115,0000000	789,97	90846
39.	117.	24-040207-1001 РСНБ РК 2015	Втулка полиэтиленовая изолированная ГОСТ Р 51177-98	шт.	4115,0000000	186,03	765496
40.	118.	24-040207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98/комплект соединительный КС М6Х10	шт.	10,0000000	12,63	126
41.	119.	13-080201-1909 РСНБ РК 2015	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	40,0000000	7032,93	281317

1	2	3	4	5	6	7	8
42.	120.	23-061703-1801 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа ЕКs-1СТ-4-16/50-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	40,0000000	9381,72	375269

ИТОГО: 14916234

В том числе :

Накладные расходы			2237786
Сметная прибыль			1104906
Итого с временными	0,9 %	134246	15050480
Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	255858	15306338
К=1,0599383			16223774
Итого с НДС 12%			18170627
С понижающим коэффициентом к=0,850			15445033

Технадзор:
ТОО «ЛИР» Приходько С.Г.

Директор ТОО «Сыл»: Овнанян Т.Н.

Инспектор технического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Байдилов М.К.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91 от 06.03.2018г.Доп.согл.№1 от 08.06.18г., доп.согл.№2 от 14.08.18г., Доп.согл.№3 от 20.09.2018г.
Доп.согл.№4 от31.10.2018г.Доп.согл.№5 от17.04.2019г.
Акт приемки выполненных работ №11 июнь за 2019 года. Лок.см.№2-1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1.	4.	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	183,1410000	30,17	5526
			Раздел: Вход в подвал по оси "21"				
2.	130.	11-090402-0101 РСНБ РК 2015	Фахверк. Монтаж-п130	т конструкций	0,0239976	66602,36	1598
3.	131.	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т-п131	т	0,0239975	436244,78	10469
			Раздел: Вход в подвал по оси "А"				
4.	158.	11-090402-0101 РСНБ РК 2015	Фахверк. Монтаж-п158	т конструкций	0,0202300	66602,36	1347
5.	159.	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя	т	0,0202300	436244,78	8825

1	2	3	4	5	6	7	8
			масса сборочной единицы до 0,1 т-п159				
			Раздел: Окна. Блок-секция 1				
6.	28 кор.	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих-п28 кор	м2	0,3360000	3747,63	1259
7.	29 кор.	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2	2,5026000	4096,36	10252
8.	32кор.	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99-п32 кор	м2	0,3360000	13089,26	4398
9.	33 кор.	21-090201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99-п33 кор	м2	2,5026000	19967,62	49971
10.	34 кор.	21-130510-0905 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 32 ГОСТ 24866-99-п34 кор	м2	-111,6220000	8151,48	-909884
11.	35 кор.	21-130510-1005 РСНБ РК 2015	Стеклопакет двухкамерный энергосберегающий СПД 32 ГОСТ 24866-99-п35 кор	м2	111,6220000	9619,01	1073694
12.	208.	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м-п208	п/м	90,3000000	962,82	86942
13.	209.	21-090205-0209 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99-п209	м	90,3000000	3616,97	326612
14.	212.	11-340108-0703 РСНБ РК 2015	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	м2 поверхности	120,0000000	1131,65	135798
15.	213.	21-130814-1201 РСНБ РК 2015	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	480,0000000	775,11	372052

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	214.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	26,0000000	3120,42	81131
17.	215.	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж-п215	т конструкций	0,0629200	70005,28	4405
18.	216.	21-060405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб-п216	т	0,0629200	454762,72	28614
		Раздел: Окна. Блок-секция 2,3					
19.	36 кор.	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2	10,5420000	2604,23	27454
20.	37 кор.	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2	5,6000000	3462,70	19391
21.	38 кор.	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2	14,7000000	2934,26	43134
22.	39 кор.	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих-п39 кор	м2	0,6720000	3747,63	2518
23.	40 кор.	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2	5,0052000	4096,36	20503
24.	41 кор.	21-090201-0807 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99-п41 кор	м2	16,1420000	24816,78	400592
25.	42 кор.	21-090201-0910 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99-п42 кор	м2	14,7000000	24963,76	366967

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	43 кор.	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99-п43 кор	м2	0,6720000	13089,26	8796
27.	44 кор.	21-090201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99-п44 кор	м2	5,0052000	19967,62	99942
28.	45кор.	21-130510-0905 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 32 ГОСТ 24866-99-п45 кор	м2	-223,2440000	8151,48	-1819768
29.	46 кор.	21-130510-1005 РСНБ РК 2015	Стеклопакет двухкамерный энергосберегающий СПД 32 ГОСТ 24866-99-п46 кор	м2	223,2440000	9619,01	2147387
30.	223.	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м-п223	п/м	180,6000000	962,82	173884
31.	224.	21-090205-0209 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99-п224	м	180,6000000	3616,97	653224
32.	227.	11-340108-0703 РСНБ РК 2015	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	м2 поверхности	240,0000000	1131,65	271596
33.	228.	21-130814-1201 РСНБ РК 2015	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	960,0000000	775,11	744103
34.	229.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	52,0000000	3120,42	162262
35.	230.	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж-п230	т конструкций	0,1258400	70005,28	8809
36.	231.	21-060405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб-п231	т	0,1258400	454762,72	57227

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Окна. Блок-секция 4				
37.	47 кор.	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2	12,6280000	2604,23	32886
38.	48 кор.	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2	5,6000000	3462,70	19391
39.	49 кор.	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2	2,4500000	2934,26	7189
40.	50 кор.	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих-п50 кор	м2	0,3360000	3747,63	1259
41.	51 кор.	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2	2,5026000	4096,36	10252
42.	52 кор.	21-090201-0807 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99-п52 кор	м2	18,2280000	24816,78	452360
43.	53 кор.	21-090201-0910 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99-п53 кор	м2	2,4500000	24963,76	61161
44.	54 кор.	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99-п54 кор	м2	0,3360000	13089,26	4398
45.	55 кор.	21-090201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой:	м2	2,5026000	19967,62	49971

1	2	3	4	5	6	7	8
одноэлементные поворотные ГОСТ			30674-99-п55 кор				
46.	57 кор.	21-130510-0905 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 32 ГОСТ 24866-99-п57 кор	м2	-111,6220000	8151,48	-909884
47.	58 кор.	21-130510-1005 РСНБ РК 2015	Стеклопакет двухкамерный энергосберегающий СПД 32 ГОСТ 24866-99-п58 кор	м2	111,6220000	9619,01	1073694
48.	238.	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м-п238	п/м	90,3000000	962,82	86942
49.	239.	21-090205-0209 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	90,3000000	3616,97	326612
50.	242.	11-340108-0703 РСНБ РК 2015	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	м2 поверхности	120,0000000	1131,65	135798
51.	243.	21-130814-1201 РСНБ РК 2015	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	480,0000000	775,11	372052
52.	244.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	26,0000000	3120,42	81131
53.	245.	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж-п245	т конструкций	0,0629200	70005,28	4405
54.	246.	21-060405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных,холодногнутых профилей и труб-п246	т	0,0629200	454762,72	28614
		Раздел: Двери. Блок-секция 2,3					
55.	61 кор.	11-100501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей-п61 кор	м2	5,9356000	2732,98	16222
56.	62 кор.	21-090203-0504 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99-п62 кор	м2	5,9356000	32750,44	194393

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Двери. Блок-секция 4				
57.	63 кор.	11-100501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей-п63 кор	м2	5,9356000	2732,98	16222
58.	64 кор.	21-090203-0504 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99-п64 кор	м2	5,9356000	32750,44	194393
59.	65 кор.	21-130510-0905 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 32 ГОСТ 24866-99-п65 кор	м2	-118,7120000	8151,48	-967678
60.	66 кор.	21-130510-1005 РСНБ РК 2015	Стеклопакет двухкамерный энергосберегающий СПД 32 ГОСТ 24866-99-п66 кор	м2	118,7120000	9619,01	1141892
			Раздел: Отделочные работы. Потолок				
61.	302.	11-150206-0104 РСНБ РК 2015	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями-п302	м2 отделываемой поверхности	4050,2900000	434,22	1758700
62.	кор.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	4555,6400000	913,32	4160768
			Раздел: Отделочные работы. Стены				
63.	307.	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.м2 Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое-п307	оштукатуриваемой поверхности	1296,03 5586,1200000	-7239752	
64.	3 кор.	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.м2 Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное-по кирпичнымти стенам и перегородкам-п3 кор	оштукатуриваемой поверхнос	1565,95 4741,1100000	7424348	

1	2	3	4	5	6	7	8
65.	4 кор.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей толщ.2ммиваемой поверхности	м2 оштукатур	4741,1100000	726,05	3442301
66.	5 кор.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей толщ.5ммиваемой перегородки из экоблоковповерхности	м2 оштукатур	5534,7000000	986,96	5462520
67.	6 кор.	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.м2 Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое-под плитку-п6кор	оштукатуриваемой поверхности	1296,03 1783,2000000	2311072	
68.	10 кор.	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы	м2 поверхности облицовки	695,6000000	5339,89	3714429
69.	7 кор	313. 11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.м2 Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое-техпомещения-п313	оштукатуриваемой поверхности	1296,03 268,3100000	347737	

Раздел: Обшивка косоуров и низа лестничных маршей ГКЛ 9,5

70.	12 кор.	11-100403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах-низ ступеней-п12 кор	м2 потолка	153,8000000	2679,17	412056

Раздел: Полы.Блок-секция 1.Первый этаж.Тип Б

71.	337.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя-п337	м2 изолируемой поверхности	12,0200000	1456,01	17501
72.	338.	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.	м2 изолируем	12,0200000	938,65	11283

1	2	3	4	5	6	7	8
			Устройство последующего слоя ой поверхности				
73.	339.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	12,0200000	934,82	11236
74.	340.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	12,0200000	493,98	5938
75.	341.	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство-п341	м2 покрытия	12,0200000	4066,50	48879
			Раздел: Полы.Блок-секция 1.Первый этаж.Тип Б.1				
76.	342.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство-п342	м2 стяжки	1,1300000	866,84	980
77.	343.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	1,1300000	426,00	481
			Раздел: Полы.Блок-секция 1.Первый этаж.Тип К				
78.	346.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство-п346	м2 стяжки	18,3400000	934,82	17145
79.	347.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	18,3400000	493,98	9060
80.	348.	11-150401-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашивае мой поверхности	18,3400000	56,09	1029
81.	349.	22-040101-9909 РСНБ РК 2015	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	3,6680000	211,53	776
82.	350.	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси.Устройство с приготовлением раствора в построечных	м2 покрытия	18,3400000	3808,50	69848

1	2	3	4	5	6	7	8
			условиях-п350				
			Раздел: Полы.Блок-секция 1.Первый этаж.Тип П				
83.	367.	11-110101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	-п367м2 покрытия	14,4400000	4156,43	60019
			Раздел: Полы.Блок-секция 1.Типовые этажи.Тип Б				
84.	368.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.изолируем Устройство первого слоя-п368	м2 ой поверхности	48,1000000	1456,01	70034
85.	369.	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.изолируем Устройство последующего слоя	м2 ой поверхности	48,1000000	938,65	45149
86.	370.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	48,1000000	934,82	44965
87.	371.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	48,1000000	493,98	23760
88.	372.	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство-п372	м2 покрытия	48,1000000	4066,50	195599
			Раздел: Полы.Блок-секция 1.Типовые этажи.Тип Б.1				
89.	373.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство-п373	м2 стяжки	4,5200000	866,84	3918
90.	374.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	4,5200000	426,00	1926
			Раздел: Полы.Блок-секция 1.Типовые этажи.Тип К				
91.	377.	11-110101-1101 РСНБ	Стяжки цементные толщиной 20 мм.	м2 стяжки	55,4600000	934,82	51845

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Устройство-п377				
92.	378.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		55,4600000	493,98	27396
93.	379.	11-150401-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений.м2 Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону мой поверхности	окрашивае	55,4600000	56,09	3111
94.	380.	22-040101-9909 РСНБ РК 2015	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	11,0920000	211,53	2346
95.	381.	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных м2 на растворе из сухой смеси.покрытия Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях-п381		55,4600000	3808,50	211219
		Раздел: Полы.Блок-секция 1.Типовые этажи.Тип Л					
96.	382.	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство поверхности -п382м2	изолируем ой	751,3300000	399,79	300374
97.	383.	21-110401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	23,2160970	17739,33	411838
98.	384.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство		751,3300000	866,84	651283
99.	385.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		751,3300000	532,50	400086
100.	386.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,3824472	16402,72	22676
101.	387.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-п387	т	1,3824472	278025,30	384355
		Раздел: Полы.Блок-секция 1.Типовые этажи.Тип П					

1	2	3	4	5	6	7	8
			==========				
102.	389.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.изолируем Устройство первого слоя-п389	м2 ой	57,7400000	1166,66	67363
поверхнос ти							
103.	390.	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.изолируем Устройство последующего слоя	м2 ой	57,7400000	649,30	37491
поверхнос ти							
104.	391.	21-130810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0237981	423535,54	10079
105.	392.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство		57,7400000	866,84	50051
106.	393.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		57,7400000	532,50	30747
107.	394.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1062416	16402,72	1743
108.	395.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1062416	278025,30	29538
109.	396.	11-110101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство-п396	м2 покрытия	57,7400000	4156,43	239992
			Раздел: Полы.Блок-секция 2,3.Первый этаж.Тип Б ==========				
110.	398.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.изолируем Устройство первого слоя-п398	м2 ой	24,0500000	1456,01	35017
поверхнос ти							
111.	399.	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.изолируем Устройство последующего слоя	м2 ой	24,0500000	938,65	22574
поверхнос ти							
112.	400.	11-110101-1101 РСНБ	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки		24,0500000	934,82	22482

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Устройство				
113.	401.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	24,0500000		493,98	11880
114.	402.	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство-п402	м2 покрытия	24,0500000	4066,50	97799
		Раздел: Полы.Блок-секция 2,3.Первый этаж.Тип Б.1					
115.	403.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство		2,2600000	866,84	1959
116.	404.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		2,2600000	426,00	963
		Раздел: Полы.Блок-секция 2,3.Первый этаж.Тип К					
117.	407.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство-п407		36,6700000	934,82	34280
118.	408.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		36,6700000	493,98	18114
119.	409.	11-150401-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений.м2 Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону мой поверхности	окрашивае	36,6700000	56,09	2057
120.	410.	22-040101-9909 РСНБ РК 2015	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	7,3340000	211,53	1551
121.	411.	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси.покрытия Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях-п411	м2	36,6700000	3808,50	139658
		Раздел: Полы.Блок-секция 2,3.Первый этаж.Тип Л					

1	2	3	4	5	6	7	8
122.	412.	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых.ой Устройство-п412	м2 изолируем поверхности	375,9400000	399,79	150297
123.	413.	21-110401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	23,2330920	17739,33	412139
124.	414.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	275,9400000	866,84	239196
125.	415.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	275,9400000	532,50	146939
126.	416.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,5077296	16402,72	8328
127.	417.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-п417	т	0,5077296	278025,30	141162
		Раздел: Полы.Блок-секция 2,3.Первый этаж.Тип П					
128.	419.	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых.ой Устройство-п419	м2 изолируем поверхности	28,8700000	399,79	11542
129.	420.	21-110401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	0,8920830	17739,33	15825
130.	421.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	28,8700000	1166,66	33682
131.	422.	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	28,8700000	649,30	18745
132.	423.	21-130810-0102 РСНБ	Пленка полиэтиленовая, толщина	т	0,0118991	423535,54	5040

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82				
133.	424.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	28,8700000	866,84	25026
134.	425.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	28,8700000	532,50	15373
135.	426.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0531208	16402,72	871
136.	427.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0531208	278025,30	14769
137.	428.	11-110101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство-п428	м2 покрытия	28,8700000	4156,43	119996
		Раздел: Полы.Блок-секция 2,3.Типовые этажи.Тип Б					
138.	429.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.изолируемой поверхности Устройство первого слоя-п429	м2	96,1900000	1456,01	140054
139.	430.	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.изолируемой поверхности Устройство последующего слоя	м2	96,1900000	938,65	90289
140.	431.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	96,1900000	934,82	89920
141.	432.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	96,1900000	493,98	47516
142.	433.	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство-п433	м2 покрытия	96,1900000	4066,50	391156
		Раздел: Полы.Блок-секция 2,3.Типовые этажи.Тип Б.1					

1	2	3	4	5	6	7	8
			==========				
143.	434.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство-п434	9,0300000		866,84	7828
144.	435.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	9,0300000		426,00	3847
			Раздел: Полы.Блок-секция 2,3.Типовые этажи.Тип К				
			==========				
145.	438.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство-п438	110,9300000		934,82	103699
146.	439.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	110,9300000		493,98	54797
147.	440.	11-150401-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений.м2 Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону мой поверхности	окрашивае 110,9300000		56,09	6223
148.	441.	22-040101-9909 РСНБ РК 2015	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	22,1860000	211,53	4693
149.	442.	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси.покрытия Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях-п442	м2 110,9300000		3808,50	422477
			Раздел: Полы.Блок-секция 2,3.Типовые этажи.Тип Л				
			==========				
150.	443.	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых.ой Устройство-п443	м2 изолируемой поверхности	1503,7800000	399,79	601197
151.	444.	21-110401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	46,4668020	17739,33	824290
152.	445.	11-110101-1101 РСНБ	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки			866,84	1303537

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Устройство		1503,7800000		
153.	446.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		1503,7800000	532,50	800768
154.	447.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,7669552	16402,72	45386
155.	448.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-п448	т	2,7669552	278025,30	769284
		Раздел: Полы.Блок-секция 2,3.Типовые этажи.Тип П ==========					
156.	450.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.изолируем поверхности Устройство первого слоя-п450	м2 ой	115,4800000	1166,66	134726
157.	451.	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.изолируем поверхности Устройство последующего слоя	м2 ой	115,4800000	649,30	74981
158.	452.	21-130810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0475962	423535,54	20159
159.	453.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство		115,4800000	866,84	100103
160.	454.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		115,4800000	532,50	61494
161.	455.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2124832	16402,72	3485
162.	456.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2124832	278025,30	59076
163.	457.	11-110101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство-п457	м2 покрытия	115,4800000	4156,43	479985

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Полы.Блок-секция 4.Первый этаж.Тип Б				
164.	459.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.изолируем Устройство первого слоя-п459	м2 ой	12,0200000	1456,01	17501
165.	460.	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.изолируем Устройство последующего слоя	м2 ой	12,0200000	938,65	11283
166.	461.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство		12,0200000	934,82	11236
167.	462.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		12,0200000	493,98	5938
168.	463.	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство-п463	м2 покрытия	12,0200000	4066,50	48879
			Раздел: Полы.Блок-секция 4.Первый этаж.Тип Б.1				
169.	464.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство-п464		1,1300000	866,84	980
170.	465.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		1,1300000	426,00	481
			Раздел: Полы.Блок-секция 4.Первый этаж.Тип К				
171.	468.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство-п468		18,3400000	934,82	17145
172.	469.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		18,3400000	493,98	9060
173.	470.	11-150401-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений.м2 Окраска водными составами	окрашивае	18,3400000	56,09	1029

1	2	3	4	5	6	7	8
известковая по кирпичу и бетону мой поверхности							
174.	471.	22-040101-9909 РСНБ РК 2015	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	3,6680000	211,53	776
СТ РК ГОСТ Р 51693-2003							
175.	472.	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси.покрытия Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях-п472	м2	18,3400000	3808,50	69848
		Раздел: Полы.Блок-секция 4.Первый этаж.Тип Л					
176.	473.	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых.ой Устройство-п473	м2 изолируемой поверхности	187,8300000	399,79	75093
177.	474.	21-110401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	11,6078940	17739,33	205916
178.	475.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство		187,8300000	866,84	162819
179.	476.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		187,8300000	532,50	100020
180.	477.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,3456072	16402,72	5669
181.	478.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-п478	т	0,3456072	278025,30	96088
		Раздел: Полы.Блок-секция 4.Первый этаж.Тип П					
182.	480.	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых.ой Устройство-п480	м2 изолируемой поверхности	14,4400000	399,79	5773
183.	481.	21-110401-0102 РСНБ	Плиты из вспененного полистирола	м3	0,4461960	17739,33	7915

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	С добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014				
184.	482.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.изолируем Устройство первого слоя поверхности	м2	14,4400000	1166,66	16847
185.	483.	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.изолируем Устройство последующего слоя поверхности	м2	14,4400000	649,30	9376
186.	484.	21-130810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0059516	423535,54	2521
187.	485.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство		14,4400000	866,84	12517
188.	486.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		14,4400000	532,50	7689
189.	487.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0265696	16402,72	436
190.	488.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0265696	278025,30	7387
191. РК 2015	489.	11-110101-2705 РСНБ	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих покрытия смесей. Устройство-п489	м2	14,4400000	4156,43	60019
		Раздел: Полы.Блок-секция 4.Типовые этажи.Тип Б					
192.	490.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.изолируем Устройство первого слоя-п490 поверхности	м2	48,1000000	1456,01	70034
193.	491.	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.изолируем Устройство последующего слоя поверхности	м2	48,1000000	938,65	45149

1	2	3	4	5	6	7	8
194.	492	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство	48,1000000		934,82	44965
195.	493.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	48,1000000		493,98	23760
196.	494.	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство-п494	м2 покрытия	48,1000000	4066,50	195599

Раздел: Полы.Блок-секция 4.Типовые этажи.Тип Б.1
==========

197.	495.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство-п495	4,5200000		866,84	3918
198.	496.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	4,5200000		426,00	1926

Раздел: Полы.Блок-секция 4.Типовые этажи.Тип К
==========

199.	499.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство-п499	55,4600000		934,82	51845
200.	500.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	55,4600000		493,98	27396
201.	501.	11-150401-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений.м2 Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону мой поверхности	55,4600000	окрашивае	56,09	3111
202.	502.	22-040101-9909 РСНБ РК 2015	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	11,0920000	211,53	2346
203.	503.	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси.покрытия Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях-п503	м2	55,4600000	3808,50	211219

Раздел: Полы.Блок-секция 4.Типовые этажи.Тип Л

1	2	3	4	5	6	7	8
			==========				
204.	504.	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых.ой Устройство-п504	м2 изолируем поверхности	751,3300000	399,79	300374
205.	505.	21-110401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	23,2160970	17739,33	411838
206.	506.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	751,3300000	866,84	651283
207.	507.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	751,3300000	532,50	400086
208.	508.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,3824472	16402,72	22676
209.	509.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-п509	т	1,3824472	278025,30	384355
		Раздел: Полы.Блок-секция 4.Типовые этажи.Тип П	==========				
210.	511.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя-п511	м2 изолируемой поверхности	57,7400000	1166,66	67363
211.	512.	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	57,7400000	649,30	37491
212.	513.	21-130810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0237981	423535,54	10079
213.	514.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	57,7400000	866,84	50051
214.	515.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	57,7400000	532,50	30747

1	2	3	4	5	6	7	8
215.	516.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1062416	16402,72	1743
216.	517.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-п517	т	0,1062416	278025,30	29538
			Раздел: Лестница (4 шт)				
217.	526 кор.	11-070519-0102 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород.ограждени Установка-п526 кор	м я	89,5200000	8677,85	776841
			Раздел: Кровля				
218.	2 кор.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	100,7000000	1333,44	134277
219.	3 кор.	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003-кор п3	м2	100,7000000	3104,04	312577
220.	589.	12-080101-1903 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с подвесных люлек-п589	м труб	264,0000000	1330,30	351198
221.	590.	21-100302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм-п590	м	280,0000000	1643,92	460296
222.	591.	21-100302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм-п591	шт.	16,0000000	1776,72	28428
223.	592.	21-100302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм-п592	шт.	40,0000000	1845,81	73833
224.	594.	21-100302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм-п594	шт.	96,0000000	922,85	88593
225.	595.	21-100302-0105 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого	шт.	16,0000000	2973,80	47581

1	2	3	4	5	6	7	8
			сечения диаметром 125 мм + паук-п595				
			Раздел: Кровля. Рама Р-2.Замена стекла на поликарбонат				
226.	602 кор.	11-150501-0303 РСНБ РК 2015	Окна с одинарным переплетом.Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм-п602 кор	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	15,4000000	2455,57	37816
			Раздел: Чердак				
227.	621.	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое-п621	м2 оштукатуриваемой поверхности	134,2000000	1296,03	173927
228.	625.	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях-п625	м2	6,2721000	1836,00	11516
229.	626.	21-090102-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольнымитрудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92-п626	м2	6,2721000	35490,27	222598
			Раздел: Вентшахты В1 с п13-19. корректировка				
230.	13.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	5,7500000	3120,42	17942
231.	14.	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев.Установка	м3 древесины в конструкции	0,1050000	83512,13	8769
232.	15.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	8,5000000	1319,94	11219
233.	16.	21-050109-0222 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ	м2	8,5000000	2346,68	19947

1	2	3	4	5	6	7	8
			РК EN 508-1-2012				
234.	17.	21-100102-0106 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	12,0000000	822,30	9868
235.	18.	11-200701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	1,0000000	5092,29	5092
236.	19.	21-060801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0403400	389358,89	15707
			Раздел: Вентшахты В2 с п39-50. корректировка				
237.	39.	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев.м3 Установка	древесины в конструкции	1,5808000	83512,13	132016
238.	40.	11-110101-3301 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 28 мм.м2 Устройство-дерев.настил	покрытия	12,8000000	3856,68	49365
239.	41.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	41,6000000	3120,42	129809
240.	42.	11-260301-0801 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	8,4000000	2633,85	22124
241.	43.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА	м2 поверхности покрытия изоляции	72,9600000	966,06	70484
242.	44.	21-110203-0801 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г, высший сорт	10 м2	8,7552000	3128,06	27387
243.	45.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	15,7440000	3120,42	49128
244.	46.	11-200701-0406 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над	зонт	4,0000000	3083,07	12332

1	2	3	4	5	6	7	8
			шахтами + 690х740 мм				
245.	47.	21-060801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,1068000	389358,89	41584
246.	48.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	32,8000000	1333,44	43737
247.	49.	21-050109-0222 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	32,8000000	2346,68	76971
248.	50.	21-100102-0106 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	44,4800000	822,30	36576
		Раздел: Вентшахты В3, В3.1 с п71-81. корректировка					
249.	71.	11-110101-3301 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 28 мм.м2 Устройство-дерев.настил	покрытия	28,8800000	3856,68	111381
250.	72.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	88,9600000	3120,42	277592
251.	73.	11-260301-0801 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	18,4000000	2633,85	48463
252.	74.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА	м2 поверхности покрытия изоляции	145,9200000	966,06	140967
253.	75.	21-110203-0801 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г, высший сорт	10 м2	17,5104000	3128,06	54774
254.	76.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	31,4880000	3120,42	98256
255.	77.	11-200701-0406 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами + 690х740 мм	зонт	8,0000000	3083,07	24665

1	2	3	4	5	6	7	8
256.	78.	21-060801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,2136000	389358,89	83167
257.	79.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	65,6000000	1333,44	87474
258.	80.	21-050109-0222 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	65,6000000	2346,68	153942
259.	81.	21-100102-0106 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	88,9600000	822,30	73152
		Раздел: Вентшахты В4, В4.1с п102-112. корректировка					
260.	102.	11-110101-3301 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство-дерев.настил	м2 покрытия	26,4000000	3856,68	101816
261.	103.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	75,3600000	3120,42	235155
262.	104.	11-260301-0801 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	16,4000000	2633,85	43195
263.	105.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА	м2 поверхности покрытия изоляции	113,9200000	966,06	110053
264.	106.	21-110203-0801 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г, высший сорт	10 м2	13,6704000	3128,06	42762
265.	107.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	24,5600000	3120,42	76637
266.	108.	11-200701-0406 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами + 690х740 мм	зонт	8,0000000	3083,07	24665
267.	109.	21-060801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с	т	0,1736000	389358,89	67593

1	2	3	4	5	6	7	8
			преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т				
268.	110.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	51,2000000	1333,44	68272
269.	111.	21-050109-0222 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	51,2000000	2346,68	120150
270.	112.	21-100102-0106 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	88,9600000	822,30	73152
		Раздел: Вентшахты В5 с п133-143. корректировка					
271.	133.	11-110101-3301 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 28 мм.Устройство-дерев.настил	м2 покрытия	7,2000000	3856,68	27768
272.	134.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	24,9000000	3120,42	77698
273.	135.	11-260301-0801 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	3,6300000	2633,85	9561
274.	136.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА	м2 поверхности покрытия изоляции	42,7200000	966,06	41270
275.	137.	21-110203-0801 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г, высший сорт	10 м2	5,1264000	3128,06	16036
276.	138.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	9,2160000	3120,42	28758
277.	139.	11-200701-0406 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами + 690х740 мм	зонт	3,0000000	3083,07	9249
278.	140.	21-060801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной	т	0,0651000	389358,89	25347

1	2	3	4	5	6	7	8
			единицы до 0,5 т				
279.	141.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	19,2000000	1333,44	25602
280.	142.	21-050109-0222 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	19,2000000	2346,68	45056
281.	143.	21-100102-0106 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	33,3600000	822,30	27432
		Раздел: Вентшахты В6 с п164-174. корректировка					
282.	164.	11-110101-3301 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство-дерев.настил	м2 покрытия	2,2000000	3856,68	8485
283.	165.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	11,1400000	3120,42	34761
284.	166.	11-260301-0801 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	1,2100000	2633,85	3187
285.	167.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА	м2 поверхности покрытия изоляции	14,2400000	966,06	13757
286.	168.	21-110203-0801 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г, высший сорт	10 м2	1,7088000	3128,06	5345
287.	169.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	3,0720000	3120,42	9586
288.	170.	11-200701-0406 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами + 690х740 мм	зонт	1,0000000	3083,07	3083
289.	171.	21-060801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0217000	389358,89	8449

1	2	3	4	5	6	7	8
290.	172.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	6,4000000	1333,44	8534
291.	173.	21-050109-0222 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	6,4000000	2346,68	15019
292.	174.	21-100102-0106 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	11,1200000	822,30	9144

ИТОГО: 50989256

В том числе :

Накладные расходы			9171408
Сметная прибыль			3776982
Итого с временными	0,9 %	458903	51448159
Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	874619	52322778
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383			55458916
Итого с НДС 12%			62113986
С понижающим коэффициентом к=0,850			52796888

Технадзор:
ТОО «ЛИР» Приходько С.Г.

Директор ТОО «Сыл» Овнанян Г.Н.

Зав.сектором технического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная» Базаева Л.А.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91 от 06.03.2018г.Доп.согл.№1 от 08.06.18г., доп.согл.№2 от 14.08.18г., Доп.согл.№3 от 20.09.2018г. Доп.согл.№4 от31.10.2018г.Доп.согл.№5 от17.04.2019г.
Акт приемки выполненных работ №12 июль за 2019 года. Лок.см.№2-1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Двери.Блок-секция 1				
1.	247.	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях-п247	проемов	137,6179500	1570,47	216125
2.	248.	21-090102-0110 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние СТ РК 943-92-п248	м2	31,8934000	12860,81	410175
3.	249.	21-090102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92-п249	м2	63,0619500	11451,06	722126
4.	250.	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92-п250	м2	42,6626000	9423,95	402050
5.	251.	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах.проемов Установка блоков-п251	м2	0,6154400	2603,96	1603
6.	252.	21-090102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92-п252	м2	0,6154400	35495,37	21845
7.	255.	11-100402-0502 РСНБ	Проемы дверные в перегородках.м2		53,6410000	2596,00	139252

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Установка коробок металлических с проемов навеской полотен-п255				
8.	256.	21-090402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003-п256	м2	44,5410000	32478,01	1446603
9.	257.	21-090402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003-п257	м2	3,6400000	36420,17	132569
10.	258.	21-090402-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003-п258	м2	5,4600000	32672,61	178392
11.	261.	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005-п261	шт.	172,0000000	482,26	82948
12.	262.	21-090404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80-п262	пара	86,0000000	3757,35	323132
13.	263.	21-090404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011-п263	шт.	51,0000000	5673,69	289358
14.	264.	21-090404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011-п264	шт.	55,0000000	4355,70	239564
		Раздел: Двери. Блок-секция 2, 3					
15.	265.	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях-п265	проемов	273,1649000	1570,47	428997
16.	266.	21-090102-0110 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние СТ РК 943-92-п266	м2	63,7868000	12860,81	820350
17.	267.	21-090102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92-п267	м2	126,1239000	11451,06	1444252
18.	268.	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК	м2	83,2542000	9423,95	784583

1	2	3	4	5	6	7	8
			943-92-п268				
19.	269.	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах.проемов Установка блоков-п269	м2	1,2308800	2603,96	3205
20.	270.	21-090102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92-п270	м2	1,2308800	35495,37	43691
21.	273.	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках.м2 Установка коробок металлических с навеской полотен-п273	проемов	105,9310000	2596,00	274997
22.	274.	21-090402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003-п274	м2	89,0820000	32478,01	2893206
23.	275.	21-090402-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003-п275	м2	10,9200000	32672,61	356785
24.	276.	21-090402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003-п276	м2	5,9290000	36420,17	215935
25.	279.	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005-п279	шт.	344,0000000	482,26	165896
26.	280.	21-090404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80-п280	пара	27,0000000	3757,35	101449
		Раздел: Двери. Блок-секция 4					
27.	283.	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях-п283	проемов	136,5824500	1570,47	214499
28.	284.	21-090102-0110 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние СТ РК 943-92-п284	м2	31,8934000	12860,81	410175
29.	285.	21-090102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92-п285	м2	63,0619500	11451,06	722126
30.	286.	21-090102-0102 РСНБ	Блоки дверные однопольные с	м2	41,6271000	9423,95	392292

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92-п286				
31.	287.	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах.проемов Установка блоков-п287	м2	2,7154400	2603,96	7071
32.	288.	21-090102-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольнымитрудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92-п288	м2	2,1000000	35490,27	74530
33.	289.	21-090102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92-п289	м2	0,6154400	35495,37	21845
34.	292.	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках.м2 Установка коробок металлических с проемов навеской полотен-п292		53,6410000	2596,00	139252
35.	293.	21-090402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003-п293	м2	44,5410000	32478,01	1446603
36.	294.	21-090402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003-п294	м2	3,6400000	36420,17	132569
37.	295.	21-090402-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003-п295	м2	5,4600000	32672,61	178392
38.	298.	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005-п298	шт.	174,0000000	482,26	83912
		Раздел: Отделочные работы					
39.	311.	11-150601-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оклейка обоями по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности-п311	м2 оклеиваемой поверхности	9175,9000000	751,04	6891455
40.	315.	11-150403-0108 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску-п315	м2 окрашиваемой поверхности	607,2400000	396,54	240793

1	2	3	4	5	6	7	8
41.	316.	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.м2 Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое-п316	оштукатуриваемой поверхности	298,7600000	1296,03	387200
42.	317.	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-п317	м2 окрашиваемой поверхности	298,7600000	639,04	190919
		Раздел: Блок-секция 1.Первый этаж.Тип Л					
43.	357.	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"-п357	м2 покрытия	187,8300000	2891,12	543038
		Раздел: Блок-секция 1.Типовые этажи.Тип Л					
44.	388.	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"-п388	м2 покрытия	751,3300000	2891,12	2172182
		Раздел: Блок-секция 2,3.Первый этаж.Тип Л					
45.	414.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 Устройство-п414	стяжки	100,0000000	866,84	86684
46.	415.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101-п415	стяжки	100,0000000	532,50	53250
47.	416.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование-п416	т	0,1840000	16402,72	3018
48.	417.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-п417	т	0,1840000	278025,30	51157
49.	418.	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"-п418	м2 покрытия	375,9400000	2891,12	1086886
		Раздел: Блок-секция 1.Типовые этажи.Тип Л					
50.	449.	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"-п449	м2 покрытия	1503,7800000	2891,12	4347602

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Блок-секция 4.Первый этаж.Тип Л				
51.	479.	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"-п479	м2 покрытия	187,8300000	2891,12	543038
			Раздел: Блок-секция 4.Типовые этажи.Тип Л				
52.	510.	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"-п510	м2 покрытия	751,3300000	2891,12	2172182
			Раздел: Блок-секция 4.Типовые этажи.Тип П				
53.	518.	11-110101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство-п518	м2	57,7400000	4156,43	239992
			Раздел: Лестница (4 шт). Корректировка №2				
54.	1.	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны-п1	шт. сборных конструкций	52,0000000	4413,25	229489
55.	2.	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92-п2	м2	178,7404000	4691,47	838555
56.	3.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство монолитные участки-п3	м3	4,4000000	23417,36	103036
57.	4.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование-п4	т	0,2320000	16402,72	3805
58.	5.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,2140000	222351,51	47583
59.	6.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0180000	241674,01	4350
			Раздел: Корректировка №7				
60.	60.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка-кор.№7	м3 кладки	10,0000000	29014,31	290143

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Кровля				
61.	581.	11-120101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство-п581	м желобов	225,3900000	5476,51	1234352
62.	582.	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами-п582	м ограждения	168,0000000	109,22	18349
			Раздел: Устройство защитных фартуков из оцинкованной стали стен лоджий. Корректировка №13				
63.	63.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	12,8000000	1333,44	17068
64.	64.	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	12,8000000	3104,04	39732
			Раздел: Вентшахты В1 с п13-19. Корректировка №9				
65.	13.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	40,2500000	3120,42	125597
66.	14.	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев.м3 Установка	м3 древесины в конструкции	0,7350000	83512,13	61381
67.	15.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	59,5000000	1319,94	78536
68.	16.	21-050109-0222 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	59,5000000	2346,68	139627
69.	17.	21-100102-0106 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	84,0000000	822,30	69073
70.	18.	11-200701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	7,0000000	5092,29	35646

1	2	3	4	5	6	7	8
71.	19.	21-060801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,2823800	389358,89	109947
		Раздел: Крыльца. Корректировка №10					
72.	72.	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси.покрытия Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	16,0000000	3808,50	60936
		Раздел: Металлическое ограждение водомерного узла. Корректировка №11					
73.	1.	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения защитные оборудования.Монтаж	конструкций	0,1109000	132670,61	14713
74.	2.	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,1109000	342766,12	38013
75.	3.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,2161000	78,72	253
		Раздел: Отмостка.Корректировка №12					
76.	1.	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	31,0900000	7034,93	218716
77.	2.	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	23,1000000	10123,73	233858
78.	3.	21-130810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0930000	87525,17	8140
79.	4.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,5722400	16402,72	9386
80.	5.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5722400	278025,30	159097
81.	6.	11-110101-0209 РСНБ	Слои подстилающие бетонные.м3		42,0000000	24301,56	1020666

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Устройство с уплотнением трамбовками	подстилающего слоя			
82.	7.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	193,0000000	2117,63	408702
83.	8.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,0880000	34488,21	106500

ИТОГО: 40697003

В том числе :

Накладные расходы			4501756
Сметная прибыль			3014593
Итого с временными	0,9 %	366273	41063276
Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	698076	41761352
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383			44264456
Итого с НДС 12%			49576191
С понижающим коэффициентом к=0,850			42139763

Технадзор:
ТОО «ЛИР» Приходько С.Г.

Директор ТОО «СЫЛ» Овнанян Г.Н.

Зав.сектором технического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Базаева Л.А.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91 от 06.03.2018г.Доп.согл.№1 от 08.06.18г., доп.согл.№2 от 14.08.18г., Доп.согл.№3 от 20.09.2018г. Доп.согл.№4 от31.10.2018г.Доп.согл.№5 от17.04.2019г.
Акт приемки выполненных работ №13 июль за 2019 года. Лок.см.№2-1-3. Водопровод и канализация

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Канализация К1				
1.	136.	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойтрубопров плотности, диаметр до 50 мм.ода Прокладка-п136	м 190,0000000		1225,42	232830
			Раздел: Оборудование				
2.	163.	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды-п163	комплект	60,0000000	11024,10	661446
3.	164.	23-030102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94-п164	шт.	60,0000000	797,66	47859
4.	165.	11-160501-0212 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж-п165	м подводок	48,0000000	865,65	41551
5.	167.	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка-п167	комплект	60,0000000	20951,75	1257105
6.	168.	11-160501-0212 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж-п168	м подводок	24,0000000	865,65	20776
7.	169.	11-170101-0102 РСНБ	Ванны купальные стальные.	комплект	4,0000000	25531,58	102126

1	2	3	4	5	6	7	8
РК 2015	Установка-п169						

ИТОГО:				2363748
В том числе :				
Накладные расходы			293699	
Сметная прибыль			175088	
Итого с временными	0,9 %	21273	2385022	
Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	40544	2425567	
Пересчет в текущих ценах			2570952	
К=1,0599383				
Итого с НДС 12%			2879466	
С понижающим коэффициентом к=0,850			2447546	

Технадзор:
ТОО «ЛИР» Приходько С.Г.

Директор ТОО «Сыл»: Олданяш Е.Н.

Зав.сектором технического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Базаева Л.А.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91 от 06.03.2018г.Доп.согл.№1 от 08.06.18г., доп.согл.№2 от 14.08.18г., Доп.согл.№3 от 20.09.2018г. Доп.согл.№4 от31.10.2018г.Доп.согл.№5 от17.04.2019г.
Акт приемки выполненных работ №14 июль за 2019 года. Лок.см.№2-1-5. Газоснабжение

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Газоснабжение				
1.	1.	11-190401-0101 РСНБ РК 2015	Регуляторы давления газа, диаметр регулятор до 50 мм. Установка-п1		80,0000000	16917,91	1353433
2.	2.	11-190101-0102 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка-п2	прибор	80,0000000	45256,80	3620544
3.	7.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметромдо 25 мм. Установка-п7	шт.	80,0000000	3259,36	260749
4.	8.	11-160301-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров неоцинкованных труб, диаметр до ода 15 мм. Прокладка-п8	м	280,0000000	1509,25	422590
5.	9.	11-160301-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров неоцинкованных труб, диаметр до ода 20 мм. Прокладка-п9	м	176,0000000	1561,47	274818
6.	10.	11-160401-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальныхтрубопров бесшовных труб, диаметр до 50 мм.ода Прокладка/футляр через перекрытие-п10	м	32,0000000	2043,95	65406

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	11.	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж-п11	тконструкций	0,0074560	122161,98	911
8.	12.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Креплениядля трубопроводов-п12 /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,0074560	575,30	4
9.	13.	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж-п13	т конструкций	0,0051200	122161,98	625
10.	14.	21-050304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005-п14	т	0,0051200	176547,68	904

ИТОГО: 5999984

В том числе :

Накладные расходы			581697
Сметная прибыль			444443
Итого с временными	0,9 %	54000	6053984
Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	102918	6156902
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383			6525936
Итого с НДС 12%			7309049
С понижающим коэффициентом к=0,850			6212691

Технадзор:
ТОО «ЛИР» **Приходько С.Г.**

Директор ТОО «Сыл» Овнанян Т.Н.

Зав.сектором технического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: **Базаева Л.А.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91 от 06.03.2018г.Доп.согл.№1 от 08.06.18г., доп.согл.№2 от 14.08.18г., Доп.согл.№3 от 20.09.2018г. Доп.согл.№4 от31.10.2018г.Доп.согл.№5 от17.04.2019г.
Акт приемки выполненных работ №15 сентябрь за 2019 года. Лок.см.№2-1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Цоколь					
1.	1.	11-150213-0101 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов-п46	м2	344,8000000	4832,66	1666301
2.	2.	21-110401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014-п47	м3	21,3086400	17420,73	371212
3.	3.	21-050308-0206 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80-п49	м2	344,8000000	160,38	55299
4.	4.	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню-п52	м2 оштукатуриваемой поверхности	445,7400000	1272,11	567032
5.	5.	11-150402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная-п54	м2 окрашиваемой поверхности	347,6000000	146,66	50979

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	6.	11-150213-0201 РСНБ РК 2015	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек-п55	м	211,4000000	685,82	144983
7.	7.	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003-п56	м2	126,8000000	3104,04	393593
8.	8.	21-130207-0411 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 80 мм-п57	10 шт.	25,5000000	174,64	4453
9.	9.	21-100502-0105 РСНБ РК 2015	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83-п58	кг	31,8200000	2977,58	94747
10.	10.	21-130809-1304 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся-п59	м	211,4000000	42,50	8984
		Раздел: Кладочные работы					
11.	11.	ТТЕХ.ЧАСТЬ	Надбавка на холодное цинкование-п72	т	7,4177200	100276,55	743823
12.	12.	ТТЕХ.ЧАСТЬ	Надбавка на холодное цинкование-п81	т	2,4836000	100276,55	249047
13.	13.	11-100404-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов-п93	м2 стен (за вычетом проемов)	48,0000000	1884,30	90447
		Раздел: АС-19 прим.4					
14.	14.	11-100404-0202 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов-п102	м2 стен (за вычетом проемов)	165,2000000	2744,21	453344
		Раздел: АС-23					
15.	15.	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка-п103	м3 кладки	0,3936000	32598,55	12831
16.	16.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	3,8400000	3120,42	11982

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Деформационный шов					
17.	17.	11-070515-0102 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов-п105	м шва	19,8666666	1033,22	20527
18.	18.	21-100502-1821 РСНБ РК 2015	Клей-герметик-п106	кг	20,9333340	2120,62	44392
19.	19.	21-130816-2203 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81-п107	100 м	0,1986666	25336,26	5033
20.	20.	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77-п108	кг	31,3333340	616,31	19311
		Раздел: Корректировка №20					
21.	21.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	5,0000000	1333,44	6667
22.	22.	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2П Монолитный пояс МП-1 АС-102	5,0000000	3104,04	15520
23.	23.	ТТЕХ.ЧАСТЬ	Надбавка на холодное цинкование-п115	т	6,2150000	100276,55	623219
24.	24.	ТТЕХ.ЧАСТЬ	Надбавка на холодное цинкование-п119	т	4,3994400	100276,55	441161
		Раздел: Вход в подвал по оси "21".Корректировка №17					
25.	25.	11-090402-0101 РСНБ РК 2015	Фахверк. Монтаж-п130	т конструкц	0,0070124	66602,36	467
ий							
26.	26.	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т-п131	т	0,0070125	436244,78	3059
27.	27.	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные	т конструкц	0,0662900	99660,47	6606

1	2	3	4	5	6	7	8
			профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж-п132,кор11	ий			
28.	28.	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т-п133,кор12	т	0,0662900	389863,63	25844
29.	29.	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж-п13 кор	м2 покрытия	7,5000000	686,06	5145
30.	30.	21-100103-0906 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012-п14 кор	м2	9,3750000	2308,99	21647
31.	31.	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство-п136	м3 основания	0,3000000	6403,81	1921
32.	32.	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка-п137	м ода	1,8000000	897,50	1615
33.	33.	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80-п138	м	1,8000000	1270,48	2287
34.	34.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз-п139, кор15	8,1380000	115,37	939	
35.	35.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-п140, кор16	м2	8,1380000	78,72	641
36.	36.	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню-п144	м2 оштукатуриваемой	6,4200000	1272,11	8167
поверхности							
37.	37.	11-150402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная-п145	м2 окрашиваемой	6,4200000	146,66	942
поверхности							
38.	38.	11-150203-0201 РСНБ	Стены внутри зданий.м2	15,8200000	1296,03	20503	

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое-п146	оштукатуриваемой поверхности			
		Раздел: Вход в подвал по оси "21".Корректировка №20 ==========					
39.	39.	11-150402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная-кор.п4	м2 окрашиваемой поверхности	15,8200000	146,66	2320
		Раздел: Вход в подвал по оси "А".Корректировка №17 ==========					
40.	40.	11-090402-0101 РСНБ РК 2015	Фахверк. Монтаж-п158, кор.25	т конструкций	0,0055300	66602,36	368
41.	41.	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т-п159, кор.26	т	0,0055300	436244,78	2412
42.	42.	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварныеконструкцпрофили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж-п160, кор.27	т ий	0,0515000	99660,47	5133
43.	43.	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т-п161, кор.28	т	0,0515000	389863,63	20078
44.	44.	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж-кор29	м2 покрытия	7,0000000	686,06	4802
45.	45.	21-100103-0906 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012-кор30	м2	8,7500000	2308,99	20204
46.	46.	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство-п164	м3 основания	0,3000000	6403,81	1921

1	2	3	4	5	6	7	8
47.	47.	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка-п165	м ода	1,8000000	897,50	1615
48.	48.	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80-п166	м	1,8000000	1270,48	2287
49.	49.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз-п167, кор31	7,3970000	115,37	853	
50.	50.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-п168, кор32	м2	7,3970000	78,72	582
		Раздел: Вход в подвал по оси "А".Корректировка №20					
51.	51.	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню-п172,кор	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,4000000	1272,11	6869
52.	52.	11-150402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная-п173,кор	м2 окрашиваемой поверхности	5,4000000	146,66	792
53.	53.	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.м2 Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое-п174,кор	14,5600000	1296,03	18870	
54.	54.	11-150402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная-п175,кор	м2 окрашиваемой поверхности	14,5600000	146,66	2135
		Раздел: Окна.Корректировка №5					
55.	55.	21-090404-0328 РСНБ РК 2015	Замок-защелка магнитный ЗЩМ ГОСТ 5089-2011-замок фиксатор-п56 кор	шт.	236,0000000	1459,42	344423

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Двери. Блок-секция 1					
56.	56.	21-090404-0106 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014-259	шт.	4,0000000	8203,93	32816
57.	57.	21-090404-0901 РСНБ РК 2015	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78-260	шт.	2,0000000	483,39	967
		Раздел: Двери. Блок-секция 2, 3					
58.	58.	21-090404-0106 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014-277	шт.	6,0000000	8203,93	49224
59.	59.	21-090404-0901 РСНБ РК 2015	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78-278	шт.	4,0000000	483,39	1934
60.	60.	21-090404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80-280	пара	145,0000000	3757,35	544816
61.	61.	21-090404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011-281	шт.	51,0000000	5673,69	289358
62.	62.	21-090404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011-282	шт.	110,0000000	4355,70	479127
		Раздел: Двери. Блок-секция 4					
63.	63.	21-090404-0106 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014-296	шт.	4,0000000	8203,93	32816
64.	64.	21-090404-0901 РСНБ РК 2015	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78-297	шт.	2,0000000	483,39	967
65.	65.	21-090404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80-299	пара	87,0000000	3757,35	326890
66.	66.	21-090404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011-300	шт.	51,0000000	5673,69	289358
67.	67.	21-090404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011-301	шт.	55,0000000	4355,70	239564

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Потолок.Отделочные работы. Корректировка №18					
68.	68.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатур	113,6800000	913,32	103826
иваемой поверхности							
69.	69.	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-кор.п4	м2 окрашиваемой поверхности	4669,3200000	786,42	3672049
70.	70.	11-150401-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений.м2 Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону-п306	окрашиваемой поверхности	54,4900000	64,50	3514
		Раздел: Стены.Отделочныеработы.Корректировка №18					
71.	71.	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-кор.п8	м2 окрашиваемой поверхности	492,6700000	639,04	314835
72.	72.	11-150401-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений.м2 Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону-п313	окрашиваемой поверхности	268,3100000	64,50	17305
73.	73.	11-150403-0108 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску-п315+кор.п9	м2 окрашиваемой поверхности	-607,2400000	396,54	-240793
74.	74.	11-150403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке-кор.п10	м2 окрашиваемой поверхности	607,2400000	749,76	455285
		Раздел: Полы.Подвал.Тип 2					

1	2	3	4	5	6	7	8
75.	75.	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные.м3 Устройство с уплотнением трамбовками-п327	1,1830000 подстилающего слоя		7034,93	8322
76.	76.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.м3 Устройство с уплотнением трамбовками	2,3660000 подстилающего слоя		24301,56	57497
77.	77.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0494640	16402,72	811
78.	78.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0331240	278025,30	9209
79.	79.	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I	т	0,0163400	264730,21	4326
80.	80.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	11,8300000	1166,66	13802
81.	81.	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	11,8300000	649,30	7681
82.	82.	21-100403-1903 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	26,4992000	764,80	20266
83.	83.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.м3 Устройство с уплотнением трамбовками-п335	1,7745000 подстилающего слоя		23681,33	42023
		Раздел: Полы. Блок-секция 1. ==========					
84.	84.	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные.м Устройство на клее КН-2-п336	плинтусов 976,4000000		342,98	334889
		Раздел: Полы. Первый этаж.Тип Б.1.Корректировка №16					

1	2	3	4	5	6	7	8
			==========				
85.	85.	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"-кор.п3	м2 покрытия	1,1300000	2891,12	3267
			Раздел: Типовые этажи.Тип Б.1.Корректировка №16				
			==========				
86.	86.	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"-кор.п6	м2 покрытия	4,5200000	2891,12	13068
			Раздел: Полы. Блок-секция 2, 3				
			==========				
87.	87.	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные.м Устройство на клее КН-2-п397	плинтусов	1953,2000000	342,98	669916
			Раздел: Первый этаж.Тип Б.1. .Корректировка №16				
			==========				
88.	88.	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"-кор.п9	м2 покрытия	2,2600000	2891,12	6534
			Раздел: Блок-секция 2, 3.Типовые этажи.Тип Б.1.Корректировка №16				
			==========				
89.	89.	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"-кор.п12	м2 покрытия	9,0300000	2891,12	26107
			Раздел: Полы. Блок-секция 4				
			==========				
90.	90.	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные.м Устройство на клее КН-2-п458	плинтусов	976,4000000	342,98	334889
			Раздел: Первый этаж.Блок-секция 4.Тип Б.1.Корректировка №16				
			==========				
91.	91.	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"-кор.п15	м2 покрытия	1,1300000	2891,12	3267
			Раздел: Типовые этажи.Блок-секция 4.Тип Б.1.Корректировка №16				
			==========				
92.	92.	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"-кор.п18	м2 покрытия	4,5200000	2891,12	13068
			Раздел: Лестница (4 шт)				

1	2	3	4	5	6	7	8
			==========				
93.	93.	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж-п527	т конструкций	0,1095200	76365,70	8364
94.	94.	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 + стремянка ЛВ-6.27-п528	т	0,1095200	337684,26	36983
95.	95.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-п529	м2	576,0000000	78,72	45341
96.	96.	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87-п530	т	0,0130400	429849,52	5605
97.	97.	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка-п531	м3 кладки	0,2352000	29480,54	6934
98.	98.	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка-п532	м3 кладки	1,0500000	29920,92	31417
99.	99.	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.м2 Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое-п533	оштукатуриваемой поверхности	4,3200000	1296,03	5599
		Раздел: Кровля	==========				
100.	100.	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка-п569	м ходов	174,0000000	101,06	17584
101.	101.	21-100302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм-593	шт.	16,0000000	1845,81	29533
102.	102.	11-150401-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений.м2 Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону-п622	окрашиваемой поверхности	134,2000000	64,50	8656
		Раздел: Крыльца КР-1, КР-2, КР-3, КР-4.Корректировка №20	==========				

1	2	3	4	5	6	7	8
103.	103.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2-п722	м3 грунта	46,0000000	1173,25	53969
104.	104.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками-п723	м3 уплотненного грунта	46,0000000	195,29	8983
105.	105.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненнойповерхностити бутовой кладки, кирпичу, бетону-п728	м2 поверхнос	58,0000000	927,57	53799
106.	106.	11-110101-2502 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов-п729	м2 покрытия	69,6000000	2402,49	167214
107.	107.	21-040509-0101 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91-кор.п14	м2	69,6000000	1759,23	122442
108.	108.	11-120101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей-п738	м труб	12,0000000	1683,01	20196
109.	109.	21-100302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	12,0000000	1643,92	19727
110.	110.	21-100302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	12,0000000	1506,34	18076
111.	111.	21-100302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	4,0000000	1776,72	7107
112.	112.	21-100302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	12,0000000	1845,81	22150
113.	113.	21-100302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	8,0000000	922,85	7383

1	2	3	4	5	6	7	8
114.	114.	21-100302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	32,0000000	923,04	29537
115.	115.	21-050101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0316400	236889,39	7495
116.	116.	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж-п746	т конструкций	0,0606800	66422,67	4031
117.	117.	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения-п747	т	0,0606800	342766,12	20799
118.	118.	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка-п748	м ограждения	36,0000000	784,37	28237
119.	119.	21-060510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения-п749	т	0,2207600	447840,07	98865
120.	120.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз-п750	м2	85,2000000	94,81	8078
121.	121.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-п751	м2	170,4000000	78,72	13413
122.	122.	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое-п754	м2 оштукатуриваемой поверхности	59,3600000	1296,03	76932
123.	123.	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-п755	м2 окрашиваемой поверхности	59,3600000	639,04	37933
124.	124.	11-150106-0102 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе-кор.п16	м2 поверхности облицовки	11,5000000	4299,46	49444
125.	125.	21-040509-0101 РСНБ	Плиты тротуарные из тяжелого	м2	11,5000000	1759,23	20231

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91-кор.п17				
		Раздел: Крыльцо КР-4. Корректировка №21					
126.	126.	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство-ступень	м3	1,0000000	22251,98	22252
127.	127.	11-110101-2502 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	15,0000000	2402,49	36037
128.	128.	21-040509-0101 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	15,0000000	1759,23	26388
		Раздел: Ограждение в подвале					
129.	129.	11-070519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка-п759	м ограждения	4,1700000	8076,29	33678
130.	130.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-п760	м2	5,0000000	78,72	394
		Раздел: Почтовые ящики					
131.	131.	11-100111-0301 РСНБ РК 2015	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка-п761	изделие	16,0000000	1071,32	17141
132.	132.	ТПРАЙС	Ящик почтовый ПМ-5-п762	шт.	16,0000000	7302,14	116834
		Раздел: Утепление электрощитовой					
133.	133.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатнымина синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п763	м3 изоляции	2,1600000	24850,94	53678

1	2	3	4	5	6	7	8
134.	134.	21-110103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95-п764	м3	2,2248000	25320,12	56332
135.	135.	21-130205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90-п765 + HilTi IDMS 3/6	шт.	202,0000000	98,83	19964
136.	136.	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное-п766	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,4000000	3173,93	71096
		Раздел: Приямок ПР-1					
137.	137.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками-п767	м3 подстилающего слоя	0,2700000	23937,55	6463
138.	138.	22-050105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008-п768/пенетрон-адмикс	кг	0,5508000	1748,96	963
139.	139.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование-п769	т	0,0022700	16402,72	37
140.	140.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-п770	т	0,0022700	278025,30	631
		Раздел: АС-29. Спуск по оси 9					
141.	141.	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка-п771	шт. сборных конструкций	3,0000000	1669,54	5009
142.	142.	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78-п772	м3	0,4380000	25138,30	11011
143.	143.	11-110101-0209 РСНБ	Слои подстилающие бетонные.м3		0,4400000	23937,55	10533

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Устройство с уплотнением трамбовками-п773	подстилающего слоя			
144.	144.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками-п774	м3 подстилающего слоя	0,5300000	24570,79	13023
145.	145.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование-п775	т	0,0060200	16402,72	99
146.	146.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-п776	т	0,0060200	278025,30	1674
147.	147.	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя-п777	м2 поверхности	2,0000000	3548,45	7097
148.	148.	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя-п778	м2 поверхности	2,0000000	3548,45	7097
		Раздел: Приямок (8 шт)					
149.	149.	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство-п779	м3 основания	1,8960000	3992,59	7570
150.	150.	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	4,0000000	6403,81	25615
151.	151.	11-160301-0306 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопроводов неоцинкованныхтруб,диаметр до 50 ода мм. Прокладка	м	24,0000000	580,39	13929
152.	152.	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	24,0000000	1270,48	30491
153.	153.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающегослоя	5,5200000	23681,33	130721
154.	154.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1254400	16402,72	2058
155.	155.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ	т	0,1254400	278025,30	34875

1	2	3	4	5	6	7	8
			23279-2012				
156.	156.	22-050105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/пенетрон-адмикс	кг	11,3712000	1748,96	19888
157.	157.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	16,0000000	866,84	13869
158.	158.	11-110101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	16,0000000	169,09	2705
159.	159.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненнойповерхностити бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхнос	16,0000000	927,57	14841
160.	160.	11-150402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашивае мой	41,3600000	146,66	6066

поверхнос
ти

Раздел: Решетка Р1
==========

161.	161.	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж-п791	т конструкц ий	0,4864000	69745,56	33924
162.	162.	21-060405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,4864000	153710,13	74765
163.	163.	11-150404-0306 РСНБ РК 2015	Заполнения оконных проемов и решетки. Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком	м2 окрашивае мой	40,0000000	469,59	18783

поверхнос
ти

Раздел: Подъемник для инвалидов
==========

164.	164.	13-030201-0101 РСНБ РК 2015	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной 300 мм, длина 5 м. Монтаж оборудования + наклонный лестничный подъемник "PTU-2"-п794	шт.	4,0000000	65320,80	261283

1	2	3	4	5	6	7	8
165.	165.	ТПРАЙС	Наклонный лестничный подъемник "PTU-2" /97000.5,74:2405.2269/	шт.	4,0000000	591372,60	2365490
		Раздел: Корректировка №19					
166.	166.	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2	251,6800000	2934,26	738495
167.	167.	21-090201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	251,6800000	15770,56	3969134
168.	168.	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	199,2000000	962,82	191793
169.	169.	21-090205-0101 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99	м	199,2000000	838,93	167115
170.	170.	11-150108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство-водоотлив	м	199,2000000	1595,19	317761
171.	171.	11-150108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство-козырек	м	199,2000000	1595,19	317761
		Раздел: Корректировка №15. Пробивка штрабв перегородках из экоблоков под электропроводку					
172.	172.	11-460302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	1640,0000000	189,79	311254
173.	173.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1900,0000000	437,20	830674
174.	174.	23-010504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1900,0000000	25,31	48085

1	2	3	4	5	6	7	8
175.	175. 23-061707-0201 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	160,0000000		79,27	12683
176.	176. 23-070202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления выключателей и розеток К-207	шт.	720,0000000		36,76	26465

ИТОГО:				26410719
В том числе :				
Накладные расходы			3819625	
Сметная прибыль			1956350	
Итого с временными	0,9 %	237696	26648415	
Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	453023	27101438	
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383			28725852	
Итого с НДС 12%			32172954	
С понижающим коэффициентом к=0,850			27347011	

Технадзор:
ТОО «ЛИР» Приходько С.Г.

Директор ТОО «Сыл»: Овнанян Г.Н.

Зав.сектором технического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Базаева Л.А.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91 от 06.03.2018г.Доп.согл.№1 от 08.06.18г., доп.согл.№2 от 14.08.18г., Доп.согл.№3 от 20.09.2018г. Доп.согл.№4 от31.10.2018г.Доп.согл.№5 от17.04.2019г.
Акт приемки выполненных работ №16 сентябрь за 2019 года. Лок.см.№2-1-2 ОВ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Отопление				
1.	1.	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка-п27	м трубопрова	30,0000000	1744,10	52323
2.	2.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое-п34	м трубопрова	6085,0000000	99,35	604570
3.	3.	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопрова	160,0000000	101,84	16295
4.	4.	11-161101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопрова	70,0000000	112,96	7907
5.	5.	11-260101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатнымипрошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой-п37	м3 изоляции	11,4000000	40393,98	460491
6.	6.	21-110203-0201 РСНБ	Маты теплоизоляционные из	м3	9,7000000	12045,04	116837

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95-п40				
7.	7.	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2-п41	м2 окрашиваемой поверхности	448,7000000	894,64	401425
8.	8.	11-130301-1401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140-п42	м2	261,1200000	20,52	5359
9.	9.	21-130801-0608 РСНБ РК 2015	Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл-п43	кг	32,6400000	2379,46	77666
		Раздел: Узлы управления квартирных систем					
10.	10.	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики	счетчик (водомер)	80,0000000	674,06	53925
11.	11.	23-030301-0405 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик квартирный Пульсар RS-485 Д15мм-п49	шт.	80,0000000	54111,97	4328958
12.	12.	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка-п52	фильтр	80,0000000	1331,24	106500
13.	13.	23-041013-0706 РСНБ РК 2015	Фильтр механической очистки DN 25 VT.192-п53	шт.	80,0000000	3228,61	258289
14.	14.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка-п62	шт.	20,0000000	2573,23	51465
15.	15.	23-041009-0304 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005-п63	шт.	20,0000000	105414,02	2108280
16.	16.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка-п64	шт.	16,0000000	2547,26	40756

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	17.	23-040905-2429 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из кованой латуни типа HErz, никелированные с воздухоудалением и дренажем, Т от -10°С до +110°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005//VT.430-п65	шт.	16,0000000	2526,46	40423
		Раздел: Вентиляция					
18.	18.	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие PP, номер 1, размер 100х200 мм. Установка-п69	решетка	80,0000000	2834,55	226764
19.	19.	23-050306-0316 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм-п70	шт.	80,0000000	1266,91	101353
20.	20.	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие PP, номер 3, размер 200х200 мм. Установка=п71	решетка	80,0000000	1803,83	144306
21.	21.	23-050306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм-кор	шт.	80,0000000	1600,07	128005
		Раздел: Тепловой пункт+Корректировка №23					
22.	22.	13-370102-0205 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 1 т. Монтаж в помещении-п74	шт.	1,0000000	110501,64	110502
23.	23.	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики	счетчик (водомер)	-2,0000000	654,81	-1310
24.	24.	11-160901-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики	счетчик (водомер)	2,0000000	3095,84	6192
25.	25.	23-070502-0361 РСНБ РК 2015	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-430Ф ВР, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 54 м3/ч, N 5 Вт, DN 40, типа Взлет-п78	шт.	-2,0000000	171278,99	-342558
26.	26.	23-070502-0363 РСНБ РК 2015	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Ф ВР, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 144 м3/ч, N 5 Вт, DN 65, типа Взлет-кор.п2доп	шт.	2,0000000	191275,17	382550
27.	27.	ТЦЕНА	УСПД TELEOFISкор.п3доп	шт	1,0000000	53981,73	53982

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	28. 11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое-п89	м трубопровода	18,0000000	96,49	1737
29.	29. 11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	34,0000000	98,99	3365
30.	30. 11-130301-1401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140	м2	40,0000000	20,52	821
31.	31. 21-130801-0608 РСНБ РК 2015	Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл	кг	5,0000000	2379,46	11897
32.	32. 11-260101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатнымипрошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	2,0000000	40393,98	80788
33.	33. 21-110203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95-п94	м3	2,4800000	12045,04	29872

ИТОГО: 9669735

В том числе :

Накладные расходы			1010555
Сметная прибыль			716277
Итого с временными	0,9 %	87028	9756763
Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	165865	9922628

1	2	3	4	5	6	7	8
		Пересчет в текущих ценах				10517373	
		К=1,0599383					
		Итого с НДС 12%				11779458	
		С понижающим коэффициентом к=0,850				10012539	

Технадзор:
ТОО «ЛИР» Приходько С.Г.

Директор ТОО «Сыл»: Овнанян Г.Н.

Зав.сектором технического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная» Базаева Л.А.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91 от 06.03.2018г.Доп.согл.№1 от 08.06.18г., доп.согл.№2 от 14.08.18г., Доп.согл.№3 от 20.09.2018г. Доп.согл.№4 от31.10.2018г.Доп.согл.№5 от17.04.2019г.
Акт приемки выполненных работ №17 сентябрь за 2019 года. Лок.см.№2-1-3. Водопровод и канализация

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Холодное водоснабжение В1				
1.	1.	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка-п18	м ода	10,0000000	1728,01	17280
2.	2.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое-п20	м трубопров ода	121,0000000	96,49	11676
3.	3.	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое-п21	м трубопров ода	67,0000000	98,99	6632
4.	4.	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка-п48	кран	4,0000000	39239,30	156957
5.	5.	11-260101-1702 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция пластинами	м трубопров ода	425,0000000	589,09	250363
6.	6.	21-110403-2009 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м2	29,5350000	9778,26	288801

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	7.	21-110403-2003 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м2	37,8620000	3644,18	137976
8.	8.	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0912000	973198,63	88756
9.	9.	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 0705-80	м	19,8000000	1270,48	25155
10.	10.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	35,8000000	94,81	3394	
11.	11.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	35,8000000	95,92	3434
12.	12.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов-п56 /кронштейны, планки, хомуты/	кг	100,2860000	575,30	57695
		Раздел: Водомерный узел					
13.	13.	11-160901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики	счетчик (водомер)	1,0000000	165288,23	165288
14.	14.	23-030302-0505 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для турбинных счетчиков воды, модели HRI-MEi B1/100L/500Ms/40-125, типа SEnsus-п62	шт.	1,0000000	39694,83	39695
		Раздел: Горячее водоснабжение Т3, Т4					
15.	15.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое-п82	м трубопровода	309,0000000	96,49	29817
16.	16.	11-260101-1702 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция пластинами	м трубопровода	652,0000000	589,09	384086
17.	17.	21-110403-2009 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом	м2	32,6480000	9778,26	319241

1	2	3	4	5	6	7	8
			теплопроводности 0,038 Вт/				
18.	18.	21-110403-2004 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м2	34,9800000	4209,13	147235
19.	19.	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.фасонных Установка-п111	т частей	0,1459200	973198,63	142009
20.	20.	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80-п112	м	31,6800000	1270,48	40249
21.	21.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз-п113	35,9900000	94,81	3412	
22.	22.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой-п114	м2	35,9900000	95,92	3452
23.	23.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов-п115 /кронштейны, планки, хомуты/	кг	115,6440000	575,30	66530
		Раздел: Канализация К1					
24.	24.	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойтрубопров плотности, диаметр до 50 мм.ода Прокладка-п136	м	220,0000000	1225,42	269593
25.	25.	23-020601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100-п137	шт.	200,0000000	244,34	48868
26.	26.	23-020601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	191,0000000	76,04	14523
27.	27.	23-020601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	68,0000000	285,34	19403
28.	28.	23-020601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	265,0000000	80,13	21235
29.	29.	23-020601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	60,0000000	501,45	30087

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	30.	23-020601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50-п142	шт.	260,0000000	149,02	38745
31.	31.	23-020301-0506 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010-п145	шт.	120,0000000	1278,55	153426
32.	32.	23-020601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50-п151	шт.	12,0000000	366,42	4397
33.	33.	11-260101-1702 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция пластинами -плитами из вспененного каучука K-FlEX-п157	м трубопровода	135,0000000	589,09	79527
34.	34.	21-110403-2010 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/м·К при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 50 мм ГОСТ 16381-77	м2	44,7700000	12032,83	538710
35.	35.	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,4075200	973198,63	396598
36.	36.	23-010201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	23,7600000	4716,17	112056
37.	37.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	11,8600000	94,81	1124	
38.	38.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой-п162	м2	11,8600000	95,92	1138
		Раздел: Оборудование					
39.	39.	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды-п163	комплект	20,0000000	11024,10	220482
40.	40.	23-030102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для	шт.	20,0000000	797,66	15953

1	2	3	4	5	6	7	8
			умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94-п164				
41.	41.	11-160501-0212 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж-п165	м подводок	16,0000000	865,65	13850
42.	42.	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка-п166	шт.	80,0000000	5415,41	433233
43.	43.	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка-п167	комплект	20,0000000	20951,75	419035
44.	44.	11-160501-0212 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж-п168	м подводок	8,0000000	865,65	6925
45.	45.	11-170101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные.комплект Установка-п169		16,0000000	25531,58	408505
46.	46.	11-170101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные.комплект Установка-п170		60,0000000	23420,47	1405228
47.	47.	23-030102-1226 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96-п171	шт.	80,0000000	8101,71	648136
48.	48.	23-030102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94-п172	шт.	80,0000000	1036,03	82883
49.	49.	11-170501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение.комплект Установка-п174		80,0000000	7107,07	568566
50.	50.	23-030102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	80,0000000	797,66	63813
51.	51.	23-030102-1204 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	80,0000000	2790,97	223278
52.	52.	11-160501-0212 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	64,0000000	865,65	55402
53.	53.	11-170201-0102 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка-п178	шт.	80,0000000	23542,36	1883389

1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел: Квартирный водомерный узел+Корректировка №14,24						
54.	54.	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики одомер)	счетчик(в	200,0000000	654,81	130962
55.	55.	ТПРАЙС	Счетчик НЕПТУН ДУ15 Класс В -кор24.п3	шт	200,0000000	14224,96	2844991
56.	56.	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	200,0000000	2049,05	409810
57.	57.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка-п181	шт.	200,0000000	4075,10	815020
	Раздел: Канализация КН						
58.	58.	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка-п182	насос	2,0000000	23140,28	46281
59.	59.	51-020406-0302 РСНБ РК 2015	Насос дренажный погружной, модель WILODrAin TM 32/8	шт.	2,0000000	46755,27	93511
60.	60.	23-040501-0210 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р 2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000000	2278,10	4556
61.	61.	23-040501-0212 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р 2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000000	4741,84	4742
62.	62.	23-041001-0802 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр	шт.	2,0000000	5848,89	11698
63.	63.	23-020103-0305 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000000	1247,24	4989
64.	64.	11-090701-0107 РСНБ РК 2015	Конструкции листовые массой до 0,5 т	т конструкц	0,0018840	396871,67	748
ий							
65.	65.	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали	т	0,0018840	227405,59	428

1	2	3	4	5	6	7	8
			обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89				
66.	66.	11-160801-0104 РСНБ РК 2015	Воронки сливные диаметром до 150 мм. Установка	воронка	1,0000000	2113,89	2114
67.	67.	23-020601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	1,0000000	366,42	366
68.	68.	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м ода	5,0000000	2256,11	11281
69.	69.	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м ода	5,0000000	2192,86	10964
70.	70.	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашивае мой поверхнос ти	1,1300000	894,64	1011
71.	71.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое-п195	мтрубопро вода	10,0000000	96,49	965
			Раздел: Корректировка №14. Утепление выпусков труб канализации ==========				
72.	72.	11-260101-1702 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция пластинами	м трубопров ода	23,0000000	589,09	13549
73.	73.	21-110403-2010 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м2	0,4369310	12032,83	5258
74.	74.	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	1,2024860	973198,63	1170258
75.	75.	23-010201-0239 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	23,0000000	17244,67	396627

1	2	3	4	5	6	7	8
76.	76.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,9442000	94,81	753
77.	77.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	7,9442000	95,92	762
			Раздел: Корректировка №22.Установка ревизий-пластиковых лючков с дверцами 150х150, 300х300				
78.	78.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	92,0000000	1773,46	163158
79.	79.	ТЦЕНА	Пластиковые лючки с дверцами 150х150	шт	12,0000000	454,88	5459
80.	80.	ТЦЕНА	Пластиковые лючки с дверцами 300х300	шт	80,0000000	956,09	76487

ИТОГО: 16793988

В том числе :

Накладные расходы			1988075
Сметная прибыль			1243999
Итого с временными	0,9 %	150304	16944292
Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	286463	17230755
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383			18263537
Итого с НДС 12%			20455162
С понижающим коэффициентом к=0,850			17386887

Технадзор:
ТОО «ЛИР» Приходько С.Г.

Директор ТОО «Сыл»: Обнанян Г.Н.

Зав.сектором технического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная» Базаева Л.А.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91 от 06.03.2018г.Доп.согл.№1 от 08.06.18г., доп.согл.№2 от 14.08.18г., Доп.согл.№3 от 20.09.2018г. Доп.согл.№4 от31.10.2018г.Доп.согл.№5 от17.04.2019г.
Акт приемки выполненных работ №18 сентябрь за 2019 года. Лок.см.№2-1-4 Слабые токи

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Телевидение				
1.	1.	13-100501-0107 РСНБ РК 2015	Система из нескольких антенн.система Монтаж оборудования		1,0000000	282768,13	282768
2.	2.	13-100202-0207 РСНБ РК 2015	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	4,0000000	21186,28	84745
3.	3.	23-080101-0103 РСНБ РК 2015	Антенны эфирные модели АТКГ-1.1.1.4 с усилителем ZA-800M	шт.	4,0000000	21123,02	84492
4.	4.	23-080101-0102 РСНБ РК 2015	Антенны эфирные модели АТКГ-4.1.6-12.4	шт.	4,0000000	5949,28	23797
5.	5.	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 м кабеля кг. Прокладка с креплением накладными скобами		44,0000000	704,69	31006
6.	6.	23-060407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6/PK-75-9-13	км	0,1142400	72863,81	8324
7.	7.	13-100902-0913 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле со свинцовой или алюминиевой оболочкой	коробка	20,0000000	6227,43	124549

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	8.	23-070216-0801 РСНБ РК 2015	Разъем РРМ77/3	шт.	20,0000000	491,51	9830
9.	9.	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	12,0000000	687,51	8250
10.	10.	23-070202-0302 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, прозрачные, степень защиты IP56, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм/АК-1	шт.	4,0000000	1294,23	5177
11.	11.	23-070202-0303 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, прозрачные, степень защиты IP56, размерами 150 мм х 110 мм х 135 мм/АК-2	шт.	8,0000000	2290,96	18328
12.	12.	11-090302-0302 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварныеконструкц профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 50 м. Монтаж	т ий	0,0728000	114762,12	8355
13.	13.	23-080101-0203 РСНБ РК 2015	Мачта телескопическая модели МТП-6 С высотой 5,71 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм/Верикаль-6	шт.	4,0000000	23652,83	94611
14.	14.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	800,0000000	437,20	349758
15.	15.	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	68,0000000	547,68	37242
16.	16.	23-011305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	800,0000000	58,64	46914
17.	17.	23-011305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	68,0000000	180,53	12276
18.	18.	13-080502-0901 РСНБ РК 2015	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах-п18	м кабеля	68,0000000	233,32	15866
19.	19.	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке-п21	шт.	80,0000000	505,44	40435
20.	20.	23-070220-0701 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20-п22	шт.	80,0000000	282,52	22601

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Телефонизация				
21.	21.	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования.шкаф Монтаж оборудования-п23		1,0000000	25494,70	25495
22.	22.	23-070201-1001 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной с монтажной панелью ЩРМ-1-2-п24	шт.	1,0000000	24675,86	24676
23.	23.	13-100603-0205 РСНБ РК 2015	Муфта ответвления от магистрального кабеля емкостью 7Х4 при емкости кабеля ответвления до 12Х4. Монтаж методом горячей пайки-п25	кабель ответвления	1,0000000	113899,02	113899
24.	24.	23-061703-0465 РСНБ РК 2015	Муфты компрессионные ССК 500арм-1эп с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86-п26	шт.	1,0000000	62937,56	62938
25.	25.	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования.шкаф Монтаж оборудования-п30		20,0000000	25494,70	509894
26.	26.	23-070202-1111 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная этажная КРЭ-24-1-SC/APC-24/6-24/6-30-п31	шт.	20,0000000	29251,03	585021
27.	27.	23-061709-0404 РСНБ РК 2015	Коннектор F 6 QuiCK-п32	шт.	80,0000000	295,21	23616
28.	28.	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке-п33	шт.	80,0000000	518,52	41482
29.	29.	23-070220-0703 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81-п34	шт.	80,0000000	320,41	25633
30.	30.	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 м кабеля кг. Прокладка с креплением накладными скобами-п36		941,0000000	704,69	663111
31.	31.	23-060703-0504 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-1-G.657.A2-FF-0,6-4013-п37	км	1,0880000	49239,67	53573
32.	32.	23-060702-0503 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4-G.652.D-CF-3,0-2201-п38	км	0,0250000	120943,38	3024

1	2	3	4	5	6	7	8
33.	33.	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами-п41	м	172,0000000	547,68	94201
34.	34.	23-011305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм-п42	м	100,0000000	252,97	25297
35.	35.	23-011305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм-п43	м	72,0000000	180,53	12998
		Раздел: Домофонная связь					
36.	36.	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования.шкаф Монтаж оборудования-п46		8,0000000	25494,70	203958
37.	37.	23-070201-1001 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной с монтажной панелью ЩРНМ-4	шт.	8,0000000	24675,86	197407
38.	38.	13-110401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные -модули, ячейки, ТЭЗ, масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	8,0000000	1262,20	10098
39.	39.	23-080504-0601 РСНБ РК 2015	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300	шт.	8,0000000	9782,10	78257
40.	40.	13-100202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	8,0000000	17409,69	139278
41.	41.	23-080306-0302 РСНБ РК 2015	Блок питания БПД	шт.	8,0000000	8920,13	71361
42.	42.	13-100202-0204 РСНБ РК 2015	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 50 номеров. Монтаж оборудования	номер	4,0000000	8823,40	35294
43.	43.	23-080504-1110 РСНБ РК 2015	Блок коммутаций БК- 30, для многоквартирных домофонов	шт.	4,0000000	3255,53	13022
44.	44.	13-110301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	8,0000000	719,62	5757
45.	45.	23-080504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT	шт.	8,0000000	2604,44	20836

1	2	3	4	5	6	7	8
			300М"				
46.	46.	13-100701-0107 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	8,0000000	1826,85	14615
47.	47.	23-080504-0602 РСНБ РК 2015	Блок вызова БВД-314R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт.	8,0000000	17716,84	141735
48.	48.	23-080504-0701 РСНБ РК 2015	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х	шт.	8,0000000	4131,69	33054
49.	49.	13-110301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах-п59	шт.	8,0000000	719,62	5757
50.	50.	23-080504-0801 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный VIZIT-ML300M-40-п60	шт.	8,0000000	7555,94	60448
51.	51.	13-100202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования-п62	шт.	4,0000000	17409,69	69639
52.	52.	23-080306-0302 РСНБ РК 2015	Блок питания БПД	шт.	4,0000000	8920,13	35681
53.	53.	23-080504-0902 РСНБ РК 2015	Ключ VIZIT-RF2.1 RF -RFID-125 KHz брелок EM-MArin	шт.	160,0000000	133,20	21313
54.	54.	13-110301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и	шт.	80,0000000	719,62	57569
пультах							
55.	55.	23-080504-1001 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	80,0000000	1229,92	98393
56.	56.	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	12,0000000	518,52	6222
57.	57.	23-070220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	12,0000000	383,59	4603

1	2	3	4	5	6	7	8
58.	58.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	922,0000000	437,20	403096
59.	59.	23-011305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	60,0000000	180,53	10832
60.	60.	23-010504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	862,0000000	25,31	21815
61.	61.	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	922,0000000	86,50	79757
62.	62.	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 м кабеля кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	864,0000000	704,69	608850
63.	63.	23-060408-0512 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,8	км	1,5460000	29755,05	46001
64.	64.	23-060408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,2400000	15391,75	3694
		Раздел: Видеонаблюдение					
65.	65.	13-100904-1302 РСНБ РК 2015	Монтаж камер на пластмассовой трубке + видеорегистратор	камера	1,0000000	24929,71	24930
66.	66.	23-080502-0313 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор 8-канальный модели DS-7208HWI-SH, типа HiKvisiOn	шт.	1,0000000	50197,50	50198
67.	67.	13-100408-0622 РСНБ РК 2015	Аппаратура цветного телевидения. Камера телевизионная передающая + купольная антивандальная камера	шт	8,0000000	31621,34	252971
68.	68.	23-080501-1929 РСНБ РК 2015	Видеокамера уличная модели DS-2CE16C2E-IR, типа HiKvisiOn	шт.	8,0000000	10703,75	85630
69.	69.	13-100202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	1,0000000	17409,69	17410
70.	70.	23-080306-0307 РСНБ РК 2015	Блок питания БИРП 12/1,6	шт.	1,0000000	7464,08	7464

1	2	3	4	5	6	7	8
71.	71.	23-080505-0701 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD SATA, объем памяти 1000 ГБ	шт.	1,0000000	21019,00	21019
72.	72.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	310,0000000	437,20	135531
73.	73.	23-010504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	310,0000000	25,31	7845
74.	74.	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубыи металлические рукава	м	310,0000000	86,50	26816
75.	75.	23-060401-0102 РСНБ РК 2015	Кабели связи КВК 2х0,75	км	0,3100000	145947,46	45244
76.	76.	13-080305-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	4,0000000	1104,94	4420
77.	77.	23-070220-0801 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	4,0000000	1046,31	4185
78.	78.	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	4,0000000	687,51	2750
79.	79.	23-070202-0521 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41246, IP55, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 120 мм, типа ИЭК	шт.	4,0000000	1044,09	4176
80.	80.	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	4,0000000	25494,70	101979
81.	81.	23-070201-1001 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной с монтажной панелью ЩРМ-4	шт.	4,0000000	24675,86	98703
82.	82.	13-100204-0102 РСНБ РК 2015	Устройство автоматического ввода программ. Монтаж оборудования	устройство	1,0000000	49151,74	49152

ИТОГО: 7012940

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе :					
		Накладные расходы				1126449	
		Сметная прибыль				519477	
		Итого с временными	0,9 %	63116		7076056	
		Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	120293		7196349	
		Пересчет в текущих ценах К=1,0599383				7627686	
		Итого с НДС 12%				8543008	
		С понижающим коэффициентом к=0,850				7261557	

Технадзор:
ТОО «ЛИР» **Приходько С.Г.**

Директор ТОО «Сыл»: **Овнанян Г.Н.**

Зав.сектором технического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: **Базаева Л.А.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91 от 06.03.2018г.Доп.согл.№1 от 08.06.18г., доп.согл.№2 от 14.08.18г., Доп.согл.№3 от 20.09.2018г. Доп.согл.№4 от31.10.2018г.Доп.согл.№5 от17.04.2019г.
Акт приемки выполненных работ №19 сентябрь за 2019 года. Лок.см.№2-1-5. Газоснабжение

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Газоснабжение				
1.	1.	11-190401-0101 РСНБ РК 2015	Регуляторы давления газа, диаметр регулятор до 50 мм. Установка-п3		80,0000000	8919,51	713561
2.	2.	Т	Система индивидуальногоконтрля загазованности САКЗ-МК-2-1А склапаном15мм и пультом ПК-2 "Бытовая"-п4	комплект	80,0000000	36505,58	2920447
3.	3.	11-190501-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка-п5	клапан	80,0000000	5853,87	468310
4.	4.	23-041004-1101 РСНБ РК 2015	Клапан предохранительный из латуни типа HErz, T от 0°C до +110°C, PN 2,5, DN 15 ГОСТ 31294-2005/клапан термозапорный КТЗ-001-15-п6	шт.	80,0000000	1890,31	151224
5.	5.	11-161201-0101 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм-п15	сальник	64,0000000	3407,98	218111
6.	6.	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2-п16	м2 окрашиваемой поверхности	86,4000000	894,64	77297

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	7.	11-160301-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров неоцинкованных труб, диаметр до ода 20 мм. Прокладка-п17	м	56,0000000	1561,47	87442
8.	8.	11-240201-0101 РСНБ РК 2015	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания.ввод Устройство	газовый	16,0000000	23863,82	381821
9.	9.	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	11,2000000	1270,48	14229
10.	10.	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0005920	122161,98	72
11.	11.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,0005920	575,30	1
12.	12.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	14,8000000	94,81	1403	
13.	13.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	29,6000000	78,72	2330
14.	14.	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	456,0000000	607,74	277128
15.	15.	11-250210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорныхустановок давлением до 8 МПа-п25	км трубопровода	0,5120000	813515,55	416520

ИТОГО: 5729896

В том числе :

Накладные расходы			781371
Сметная прибыль			424437
Итого с временными	0,9 %	51569	5781465
Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	98285	5879750

1	2	3	4	5	6	7	8
			Пересчет в текущих ценах			6232172	
			К=1,0599383				
			Итого с НДС 12%			6980033	
			С понижающим коэффициентом к=0,850			5933028	

Технадзор: **Приходько С.Г.** **Директор ТОО «Сыл»:** **Овнанян Г.Н.**
ТОО «ЛИР»

Зав.сектором технического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная» **Бабаева Л.А.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91 от 06.03.2018г.Доп.согл.№1 от 08.06.18г., доп.согл.№2 от 14.08.18г., Доп.согл.№3 от 20.09.2018г. Доп.согл.№4 от31.10.2018г.Доп.согл.№5 от17.04.2019г.
Акт приемки выполненных работ №20 сентябрь за 2019 года. Лок.см.№2-1-6. Электромонтажные работы

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Силовое оборудование				
1.	1.	13-080101-2602 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВнаружной установки с коридором обслуживания с измерительными трансформаторами. Монтаж оборудования-п1	шт.	1,0000000	33368,17	33368
2.	2.	23-070201-1001 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной с монтажной панелью ЩРНМ-5	шт.	1,0000000	24675,96	24676
3.	3.	13-080103-1001 РСНБ РК 2015	Предохранитель. Монтаж оборудования-п3	шт.	1,0000000	2409,22	2409
4.	4.	23-070204-1148 РСНБ РК 2015	Трехполюсный блок предохранитель-выключатель на ток 250 А-п4	шт.	1,0000000	19199,27	19199
5.	5.	13-080103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования-п5	шт.	3,0000000	4124,46	12373
6.	6.	23-070503-0412 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки Т-0,66 100/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001-п6	шт.	3,0000000	5826,31	17479
7.	7.	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании-п7	шт.	2,0000000	1618,71	3237
			Раздел: Корректировка №25				

1	2	3	4	5	6	7	8
		==========					
8.	8.	23-070501-1017 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 TX PLC IP P, 5	шт.	1,0000000	51674,69	51675
9.	9.	23-070501-1017 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 TX PLC IP P, 5	шт.	1,0000000	51674,69	51675
10.	10.	13-080305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования-п10	шт.	2,0000000	1903,62	3807
11.	11.	23-070219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012-п11	шт.	2,0000000	220,50	441
12.	12.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне-п12	шт.	2,0000000	2747,51	5495
13.	13.	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА61-F29 1P 6,3А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010-п13	шт.	2,0000000	494,58	989
14.	14.	13-080103-1001 РСНБ РК 2015	Предохранитель. Монтаж оборудования-п14	шт.	8,0000000	2409,22	19274
15.	15.	23-070207-0214 РСНБ РК 2015	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-250А-УХЛ3-п15	шт.	8,0000000	861,70	6894
		Раздел: Блок управления освещением ==========					
16.	16.	13-080303-1002 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу-п16	шт.	1,0000000	7126,89	7127
17.	17.	23-070208-0701 РСНБ РК 2015	Контакторы электромагнитные модели ПМ12-010100, 110 В, типа ИЭК-п17	шт.	1,0000000	1440,29	1440
18.	18.	13-080103-0501 РСНБ РК 2015	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования-п18	шт.	2,0000000	4318,15	8636

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	19.	23-070206-0101 РСНБ РК 2015	Переключатели РН-1-40, типа ИЭК-п19	шт.	2,0000000	2643,51	5287
20.	20.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне-п20	шт.	9,0000000	2747,51	24728
21.	21.	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА61-F29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9,0000000	494,58	4451
22.	22.	13-100405-0102 РСНБ РК 2015	Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	1,0000000	792,90	793
23.	23.	23-070216-0901 РСНБ РК 2015	Реле промежуточные РПК1-021	шт.	1,0000000	1722,47	1722
24.	24.	13-100104-0206 РСНБ РК 2015	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования-п24	шт.	1,0000000	2978,25	2978
25.	25.	23-070216-0902 РСНБ РК 2015	Реле модели ФР-2А с активным датчиком, типа ИЭК-п25	шт.	1,0000000	23981,27	23981
		Раздел: Щиток этажный распределительный					
26.	26.	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании-п30	шт.	80,0000000	686,00	54880
27.	27.	23-070501-0902 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10 60 А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1-п31	шт.	80,0000000	22351,92	1788154
		Раздел: Осветительная арматура, источники света					
28.	28.	13-080205-0902 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий-п37	шт.	4,0000000	10092,31	40369
29.	29.	23-070103-0423 РСНБ РК 2015	Светильники, тип ЖКУ 11-150-001 ГОСТ 8045-82-п38	шт.	4,0000000	44421,57	177686
30.	30.	23-070104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы ДнаТ 50-п39	шт.	4,0000000	1378,04	5512
31.	31.	13-080305-0318 РСНБ РК 2015	Кронштейны со светильниками. Монтаж по колоннам, фермам,	шт.	4,0000000	3691,10	14764

1	2	3	4	5	6	7	8
			балкам на мостиках-п40				
32.	32.	24-040207-0901 РСНБ РК 2015	Кронштейн КР-1-п41	комплект	4,0000000	27670,77	110683
33.	33.	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях-п42	шт.	100,0000000	2961,54	296154
34.	34.	23-070102-1206 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловымрассеивателем, модели RiO WHTE 2x11 с электронным пускорегулирующим аппаратом, мощность 11 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82-п43	шт.	100,0000000	12165,45	1216545
35.	35.	23-070104-0401 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт-п44	шт.	200,0000000	333,08	66615
36.	36.	13-080305-0406 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах -штангах-п45	шт.	115,0000000	2777,10	319367
37.	37.	23-070106-0907 РСНБ РК 2015	Светильники для ЖКХ светодиодные ДСО-10.4, мощность 8 Вт, световой поток 1250 лм, степень защиты IP 65, количество LED 1 штука АС, ГОСТ 55705-2013-п46	шт.	115,0000000	11612,40	1335426
38.	38.	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях-п47	шт.	4,0000000	2961,54	11846
39.	39.	23-070102-1104 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ПВЛМ-2x36/40-22 Т8 IP65 ГОСТ 17677-82/KRK.RP236-п48	шт.	4,0000000	13639,49	54558
40.	40.	23-070104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91-п49	шт.	8,0000000	538,60	4309
41.	41.	23-070218-1201 РСНБ РК 2015	Выключатель кнопочный с блокировкой, номинальное напряжение до 400 В, степень защиты IP40 ГОСТ Р 51324.1-2012-п50	шт.	8,0000000	311,32	2491

Раздел: Корректировка №3

1	2	3	4	5	6	7	8
			==========				
42.	42.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами-п53+кор	м	354,0000000	511,02	180902
43.	43.	23-010504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм-п54+кор	м	354,0000000	19,53	6915
44.	44.	13-080206-1302 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий-кор1	м	3240,0000000	254,83	825661
45.	45.	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	км	1,0200000	157362,94	160510
46.	46.	23-060144-0602 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5	км	2,2200000	258241,68	573297
47.	47.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами-п73+кор	м	354,0000000	511,02	180902
48.	48.	23-010504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм-п4+кор	м	354,0000000	19,53	6915
			Раздел: Электроустановочные изделия ==========				
49.	49.	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке-п75	шт.	355,0000000	527,20	187156
50.	50.	23-070218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012-п76	шт.	355,0000000	226,35	80355
51.	51.	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке-п77	шт.	140,0000000	527,20	73808
52.	52.	23-070218-1504 РСНБ	Выключатель двухклавишный с	шт.		291,84	40857

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012-п78		140,0000000		
53.	53.	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке-п79	шт.	188,0000000	624,58	117420
54.	54.	23-070220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011-п80	шт.	188,0000000	296,33	55710

8323886

ИТОГО:

В том числе :

Накладные расходы			859711
Сметная прибыль			616585
Итого с временными	0,9 %	74915	8398801
Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	142780	8541581
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383			9053548,81
Итого с НДС 12%			10139974,67
С понижающим коэффициентом К=0,850			8618978,47

Технадзор:
ТОО «ЛИР»

Прикодько С.Г.

Директор ТОО «Сыл» Овнанян Г.Н.

Зав.сектором технического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»:

Базаева Л.А.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91 от 06.03.2018г.Доп.согл.№1 от 08.06.18г., доп.согл.№2 от 14.08.18г., Доп.согл.№3 от 20.09.2018г. Доп.согл.№4 от31.10.2018г.Доп.согл.№5 от17.04.2019г.
Акт приемки выполненных работ №21 октябрь за 2019 года. Лок.см.№2-1-6. Электромонтажные работы

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Электроустановочные изделия				
1.	1.	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке-п79	шт.	932,0000000	624,58	582105
2.	2.	23-070220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011-п80	шт.	932,0000000	296,33	276180
3.	3.	23-061709-0410 РСНБ РК 2015	Рамка одноместная для розеток и выключателей для скрытой установки РГ-1-ЛБ-п81	шт.	1595,0000000	32,16	51301
4.	4.	13-080305-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования-п82	шт.	80,0000000	1355,06	108405
5.	5.	23-070220-0804 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 3Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002-п83	шт.	80,0000000	1247,29	99783

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	6.	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке-п84	шт.	48,0000000	644,51	30937
7.	7.	23-070220-0531 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51322.1-2011-п85	шт.	48,0000000	1056,57	50715
8.	8.	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке-п86	шт.	5,0000000	590,90	2955
9.	9.	23-070218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012-п87	шт.	5,0000000	476,63	2383
10.	10.	13-080303-0501 РСНБ РК 2015	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне=п88	шт.	2,0000000	4321,16	8642
11.	11.	23-070204-0913 РСНБ РК 2015	Выключатель пакетный-п89	шт.	2,0000000	4732,65	9465
12.	12.	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования-п90	шт.	3,0000000	1944,99	5835
13.	13.	23-070203-0607 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93-п91	шт.	3,0000000	8118,11	24354
		Раздел: Электромонтажные изделия					
14.	14.	13-080306-1101 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная, количество зажимов до 24Х24. Монтаж оборудования-п97	шт.	4,0000000	59300,49	237202
15.	15.	23-070202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного	шт.	4,0000000	3814,99	15260

1	2	3	4	5	6	7	8
			тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2-п98				
16.	16.	23-061709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2-п99	шт.	300,0000000	1045,79	313738
17.	17.	13-080305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования-п100	шт.	160,0000000	881,65	141065
18.	18.	23-070219-0404 РСНБ РК 2015	Патроны-переходники Е27-Е40 ГОСТ IEC 60238-2012-п101	шт.	160,0000000	521,92	83507
19.	19.	13-080305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования-п102	комплект	80,0000000	1165,44	93235
20.	20.	23-070210-0101 РСНБ РК 2015	Звонок-п103	шт.	80,0000000	1614,70	129176
21.	21.	23-070218-1804 РСНБ РК 2015	Выключатель кнопочный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012-п104	шт.	80,0000000	743,03	59443
22.	22.	13-080201-3101 РСНБ РК 2015	Лоток стальной для крепления соединительных муфт. Монтаж на установленных полках-п106	шт.	25,0000000	431,05	10776
23.	23.	23-061710-0115 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 300 мм х 85 мм/лоток перфорированный-п107	м	75,0000000	527,39	39554
24.	24.	Т	Крышка на металлический лоток перфорированный L 3м, размером 300х85мм-п109	шт	32,0000000	3120,95	99871
25.	25.	Т	Разветвитель Т-образный, размером 300х85мм-п110	шт	3,0000000	3852,12	11556
26.	26.	Т	Пластина соединительная Н 60 для соединения лотков и аксессуаров между собой-п111	шт	43,0000000	176,39	7585
27.	27.	24-040207-2310 РСНБ РК 2015	Кронштейн SO253 ГОСТ Р 51177-98-п112	шт.	20,0000000	1476,51	29530
		Раздел: Молниезащита и заземление					
28.	28.	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования-п121	шкаф	1,0000000	30583,72	30584

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	29.	23-070222-0222 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78/ГЗШ-21-10 200х480х120мм Э1005-п122	шт.	1,0000000	62110,70	62111
30.	30.	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж настене-п123	шт.	80,0000000	856,90	68552
31.	31.	23-061709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1 р, 11х5,3 мм2/КУП1102-п124	шт.	80,0000000	1045,79	83663
32.	32.	24-040207-4008 РСНБ РК 2015	Зажим с ушком тип 3У 040 ГОСТР 51177-98-п125	шт.	80,0000000	543,15	43452
33.	33.	21-130201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87-п126	кг	7,2537600	231,73	1681
34.	34.	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования-п127	м	10,0000000	642,88	6429
35.	35.	13-080208-0209 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой сталидиаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям-п128	м	14,0000000	581,96	8147
36.	36.	13-080208-0209 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой сталидиаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям-п129	м	14,0000000	586,52	8211

ИТОГО: 2837406

В том числе :

Накладные расходы			412834
Сметная прибыль			210177
Итого с временными	0,9 %	25537	2862942
Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	48670	2911613

1	2	3	4	5	6	7	8
		Пересчет в текущих ценах К=1,0599383 Итого с НДС 12% С понижающим коэффициентом к=0,850				3086129,76 3456465,33 2937995,53	

Технадзор:
ТОО «ЛИР» **Приходько С.Г.**

Зав.сектором технического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: **Базаева Л.А.**

Директор ТОО «Сыл» **Овнанян Г.Н.**