Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"26" декабря 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «КазЕвроСтрой», Павлодарская область, г. Павлодар, лицензия № 19007070 от 26.03.19года**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Шелекбаева Данияра Акешбековича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Капитальный ремонт внутренних помещений, актового зала, зала хореграфии, учебных классов,коридоров , санузлов и тира в КГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара"**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара», отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,90 Руководитель Завальная Светлана Витальевна**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «СК ЭкоСтройГрупп» БИН 111040019283 Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Жастар, д.37/2, кв.92, ГСЛ № 003828 от 11.06.2021г, директор Шакенов Н.Н.;

ТОО «Amanat Elevate» БИН 110440022364 Павлодарская область, г.Экибастуз, ул. Мухтара Ауэзова, д.67/2, кв.12, директор Истамбеков А.Б., ГСЛ №002249 от 13.05.2022 г.;

ТОО «KMD CONSTRUCTION» БИН 201140025994, г. Павлодар, Кабдеш Нуркина 46/1-67, директор Конакбаев Максат Даулетович, ГСЛ № 21017226 от 6.05.2021 г.;

ТОО «DK Build» БИН 990940001034, г. Нур-Султан, район Есиль, Жилой массив Комсомольский, улица Ұмай Ана, дом 14/2, корпус 1, н.п.2 директор Нургалиев Берик Талгатович, ГСЛ № 20010313 от 17.07.2020 г.;
ТОО «QK SUNQAR» БИН 040140008686, РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Антона Чехова, 39/2. 4 этаж, каб 404, директор Шотабаев Дархан Сабитбекович, ГСЛ № 22006812 от 11.04.2022г.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Бақ проект», город Тараз No 06-0132/21 от 11.05.2021 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется
следующими данными:

Архитектурно-строительные решения

Существующее здание школы в плане имеет сложную форму и состоит из двух блоков: Литер «А», «А1». Общие размеры строения по крайним осям 48,00х67,34 м, высотой этажа от 3,0 м до 6,7 м. В ходе капитального ремонта здания функциональное назначение остается прежним и производится ремонт спортзала и прилегающих помещений.

Демонтажные работы

очистка поверхностей потолка от известковой, водоэмульсионной окраски;

очистка поверхностей стен от известковой, водоэмульсионной окраски;

демонтаж покрытия пола из мозаичного покрытия;

демонтаж деревянных полов;

демонтаж дверей;

демонтаж перегородок из кирпича.

Монтажные работы

монтаж дверей СТ РК 943-92;

выравнивание ветонитом ГОСТ 33699-2015 и окраска водоэмульсионной краской ГОСТ 28196-89 поверхностей стен, художественная роспись;

акриловая высокопрочная моющая краска;

выравнивание ветонитом ГОСТ 33699-2015 и окраска водоэмульсионной краской ГОСТ 28196-89 поверхностей потолка;

выполнено покрытие пола из керамогранита с шероховатой поверхностью;

устройство полов из мармолеума, линолеума, керамической плитки ГОСТ Р 57141-2016;

монтаж плинтусов из керамогранита.

Конструктивные решения

Технический сложный объект II (нормального) уровня ответственности.

Степень огнестойкости - II.

Конструктивная система здания - пространственная жесткость и устойчивость нежилого строения представляет собой продольными несущими наружными и внутренними кирпичными стенами, и жестким диском перекрытия.

Основные существующие конструкции

Фундаменты - ленточные, сборные железобетонные фундаментные блоки.
Колонны - кирпичные (силикатный кирпич).
Наружные стены - кирпичные (силикатный кирпич).
Внутренние стены - кирпичные (силикатный кирпич);
Перегородки - кирпичные (силикатный кирпич).
Перемычки - сборные железобетонные.
Балки перекрытия - сборные железобетонные.
Перекрытие - сборные железобетонные плиты перекрытия (многопустотные).
Перекрытие спортивного и актового залов - сборные железобетонные плиты покрытия (ребристые).
Кровля - чердачная с наружным неорганизованным водостоком, покрытие асбестоцементный шифер по деревянному каркасу.
Кровля спортивного зала (здание литер «А1») - рулонная с внутренним организованным водостоком.
Согласно результатам обследования техническое состояние строительных конструкций объекта оценивается как работоспособное и технически возможно произвести капитальный ремонт спортивного зала, малого зала и прилегающего к нему
коридора, а также дальнейшее использование объекта по своему функциональному назначению.

Водопровод и канализация

Рабочий проект выполнен на основании задания на проектирование, акта технического обследования здания, дефектного акта и в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории Республики Казахстан. Согласно задания на проектирования, проектом предусмотрено только замена санитарно-технических приборов. На отводах к санитарно-техническим приборам предусмотрена запорная арматура. Магистральные и разводящие сети в подвале, стояки на этажах, а также подводки к трубам в помещениях - остаются на прежних местах в их существующем виде и замене не подлежат.

Электроосвещение

Проект выполнен на основании задания на проектирование и в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории Республики Казахстан. Проектом предусмотрено рабочее и эвакуационное освещение. Для эвакуационного освещения часть светильников укомплектована блоками аварийного питания. Рабочее освещение предусматривается в основном светильниками с люминесцентными лампами

с улучшенной цветопередачей типа ЛТБЦ. Для освещения коридора приняты светильники ЛПО 01-1х36. Управление освещением помещений предусмотрено местное – индивидуальными выключателями. Питающие линии освещения выполнены трехпроводными, четырехпроводными и пятипроводными проводами ВВГнг с медной жилой, проложенными в трубе ПВХ скрыто за отделочным материалом стен и потолка. Вся электроаппаратура и все электроизделия выбраны с необходимой степенью защиты. Высота установки щитов - 1,5 м. Высота установки выключателей - 0,9 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2022 года;**
месяц,год
окончание работ **октябрь 2022 года**
месяц,год
при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4** ;
фактически, месяц: **4**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 99 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Капитальный ремонт спортивного зала, малого зала и прилегающему к нему коридору в КГУ «Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара»**

готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Подрядчик (генеральный подрядчик) **Шелекбаев Данияр Акешбекович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись,дата

"КазЕвроСтрой"

Место печати (при наличии)