Декларация о соответствии

«28» 06. 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Промстрой-Энерго», Республика Казахстан, г.Алматы, улица Толе Би, дом № 302.

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Бектенова Руслана Мухамеджановича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция ПС 500/220/10 кВ «Семей» в рамках проекта «Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС (Семей) – Актогай – Талдыкорган – Алма», Восточно-Казахстанская область, г. Семей, Приречный сельский округ

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является
АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» «KEGOC», «KEGOC», Z00T2D0. г. Астана, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59, Исполнительный директор по капитальному строительству и охране труда АО «KEGOC» Айтбеков Булат Даниярбекович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: не привлекались

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО Институт «Казсельэнергопроект», № 03.56.ПСЭ15

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) АО «KEGOC», приказ № 111 от 08.09.2016г

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Реактор однофазный шунтирующий 60 МВАр, 500 кВ РОМБСМ-60000/500 УХЛ1 Р-5370	фаза	3	3	3	3
Выключатель элегазовый колонковый 500кВ	шт	3	3	3	3
Разъединитель однополюсный 500 кВ с 2 заземляющими ножами Z BF8-550+2AE BF2 (комплект 3	шт	2	2	2	2

полюса)					
Разъединитель однополюсный 500 кВ с 1 заземляющим ножом Z BF8-550+AE BF2 (комплект 3 полюса)	шт	3	3	3	3
Трансформатор напряжения 500 кВ DFK-525	фаза	6	6	6	6
Трансформатор тока 500 кВ CA-525	фаза	9	9	9	9
Ограничитель перенапряжения 500 кВ 3EP6 420-4P J56-4RE9	фаза	6	6	6	6
Шкаф распределительный переменного тока AC1	шт	3	3	3	3
Разъединитель однополюсный 10кВ РВО-10-400 ЗН-КС-Л-5394	шт	2	2	2	2
Секция шин 500кВ (СШ-500-Л-5394 опора шинная 500 кВ С10-1950/13750 -комплект 25 штук)	шт	1	1	1	1
Шкаф РЗА	шт	5	5	5	5
Шкаф зажимов	шт	7	7	7	7
Шкаф КИВ-500	шт	1	1	1	1
Блок управления SERGI Р3	фаза	3	3	3	3
Шкаф УФОЛ Л-5394 R21	шт	1	1	1	1
Кросс шкаф ПРМ/ПРД	шт	2	2	2	2
Система мониторинга СНК к реактору Р3	шт	1	1	1	1
Счетчик электроэнергии Альфа A1802RAL-P4G-DW-4	шт	2	2	2	2
Измерительный преобразователь 7KG9661-2FA30-1AA0/CC	шт	2	2	2	2

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

1. Реконструкция открытого распределительного устройства 500 кВ (ОРУ-500 кВ);
2. Установка группы однофазных не управляемых шунтирующих реакторов 500 кВ, мощностью 3х60 МВАр;
3. Камера задвижек.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ сентябрь 2016 года
месяц, год
окончание работ июнь 2019 года
месяц, год
при продолжительности строительства, 34 (тридцать четыре) месяцев
по норме или по проекту организации строительства, 8 (восемь) месяцев
фактически, 34 (тридцать четыре) месяцев

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственным нормативам;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
объект не принимается городскими эксплуатационными организациями

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
«Реконструкция ПС 500/220/10 кВ «Семей» в рамках проекта «Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС (Семей) – Актогай – Талдыкорган – Алма»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Промстрой-Энерго», в лице Бектенова Руслана Мухамеджановича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі * Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью * Республика Казахстан г. Алматы
"Промстрой-Энерго"