Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма №3

Заказчик: ГУ "Отдел образования района Аккулы" управления образования Павлодарской области
Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт КГУ "Жамбылской СОШ района Аккулы"

Договор подряда (контракт) № 29

СПРАВКА № 4 от 15.08.2023г
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2023 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		29				ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт КГУ "Жамбылской СОШ района Аккулы"	227 014 022,32	202 691 091,36							24 322 930,96	227 014 022,32
за месяц	57 726 717,29	51 541 711,87							6 185 005,42	57 726 717,29
удержание аванса 30%	17 318 015,19	15 462 513,56							1 855 501,63	17 318 015,19
удержание 5 %	2 886 335,86	2 577 085,59							309 250,27	2 886 335,86
К оплате:	37 522 366,24	33 502 112,71							4 020 253,53	37 522 366,24

Заказчик
ГУ "Отдел образования района Аккулы" управления образования Павлодарской области

Руководитель _____ Еркенов Е. Е

Подрядчик
ТОО "ГрадСтройСервис" БИН 151140003505

Директор _____ Жуматаев Б.С.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Эксперт _____ Ноженко В. А.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

26

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования района Аққулы" управления образования Павлодарской области

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт КГУ "Жамбылской СОШ района Аккулы"

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт КГУ "Жамбылской СОШ района Аккулы"

(наименование)

Договор подряда (контракт) №29

Акт приемки выполненных работ №4 от 15.08.2023г.

за август 2023г.

на Общестроительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы

Раздел 2 Наружная отделка

2.1 Фасад

1	15 1211-0102-0103									
		Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм НР=72 %	м2	170	2657,8	0,19	451826	32	89449	260888	769731
					2131,44	–	362345	–	–	57017	
2	16 1115-0402-0202										
		Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1800	969,43	3,8	1744974	6840	1424106	228329	2131167
					174,46	1,72	314028	3096	–	157864	
3	17 1108-0701-0102										
		Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР=72 %	м2 вертикальной проекции	170	887,37	45,88	150853	7800	52686	67658	235992
					531,57	21,19	90367	3602	–	17481	

Раздел 3 Окна

4	55 1110-0501-0401									
		Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=72 %	м	13,8	4170,44	5,59	57552	77	53972	2548	64908

					253,86	2,63	3503	36	–	4808	
5	56 1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство подоконных отливов НР=72 %	м	12,9	1803,9	2,35	23270	30	19203	2917	28282
					312,92	1,15	4037	15	–	2095	
	Раздел 4 Двери										
6	64 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72 %	м2	36,62	1861,54	85,49	68170	3131	20573	32991	109254
					1214,25	36,99	44466	1355	–	8093	
7	65 223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	29,9	5812		173779		173779	–	187681
					–		–		–	13902	

8	66 223-201-0102										
		Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	6,72	7622		51220		51220	–	55318
					–		–		–	4098	
9	67 261-107-0997	Петля накладная	шт.	40	295		11800		11800	–	12744
					–		–		–	944	
10	68 261-107-0629	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	20	827		16540		16540	–	17863
					–		–		–	1323	
11	69 223-502-0303										
		Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4	шт.	20	3481		69620		69620	–	75190
					–		–		–	5570	
12	70 1110-0111-0401										
		Наличники. Установка и крепление НР=72 %	м коробок	134,5	414,76	1,24	55785	167	44060	8378	69296
					85,94	0,57	11559	77	–	5133	

13	71 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=72 %	м2	5,67	3142,35	51,39	17817	291	3324	10313	30380
					2504,69	21,53	14202	122	–	2250	
14	72 223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	5,67	40727		230922		230922	–	249396
					–		–		–	18474	
15	73 223-502-0103	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	комплект	3	6930		20790		20790	–	22453
					–		–		–	1663	
16	74 223-502-0307	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной 3Н1	шт.	3	1970		5910		5910	–	6383
					–		–		–	473	
17	75 1211-0101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные НР=72 %	м2	46,54	6056,41	27,39	281865	1275	48971	167232	485025
					4976,78	13,9	231619	647	–	35928	

18	76 1115-0206-0202	Откосы. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	46,54	739,08	4,94	34397	230	15070	13805	52058
					410,33	1,64	19097	76	–	3856	
19	77 1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	46,54	446,6	3,34	20785	155	6739	10053	33305
					298,45	1,55	13890	72	–	2467	
	Раздел 5 Полы 1-этаж										
	5.1 Тип 1										
20	82 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	93	4958,74	147,02	461163	13673	341463	80644	585152
					1140,07	64,29	106027	5979	–	43345	
	5.2 Тип 2										
21	88 1111-0101-3504	Покрытия из плит OSB. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	188,1	586,93	39,47	110402	7424	3909	73881	199026
					526,68	18,84	99069	3544	–	14743	

22	89	215-304-0109	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм К=1,027;	м2	193,1787	4243		819657		819657	–	885230
						–		–		–	65573	
23	90	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	188,1	451,69	46,44	84963	8735	23778	40282	135265
						278,84	18,59	52450	3497	–	10020	
		5.3 Тип 3										
24	97	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	96	4445,68	147,02	426785	14114	303225	83246	550833
						1140,07	64,29	109447	6172	–	40802	
		5.4 Тип 4										
25	104	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	151,3	451,69	46,44	68341	7026	19126	32401	108801
						278,84	18,59	42188	2813	–	8059	
26	105	290-000-0073(пл)	Спортивный линолеум Tarkett К=1,040;	м2	157,352	10268		1615690		1615690	–	1744945
						–		–		–	129255	
		Раздел 8 Плинтуса										
27	132	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72 %	м	177,7	1536,83	13,92	273095	2474	217816	38639	336673
						297,16	4,84	52805	860	–	24939	

28	133 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72 %	м плинтусов	255,6	287,76	2,43	73551	621	49336	17159	97967
					92,31	0,93	23594	238	–	7257	

Раздел 9 Внутренняя отделка

9.1 1-этаж

29	134 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	140,3	1151,08	7,69	161497	1079	54688	76386	256914
					753,6	2,58	105730	362	–	19031	
30	135 1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	489,12	1369,08	62,02	669644	30335	205440	330780	1080458
					887,04	52,23	433869	25547	–	80034	
31	136 1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	469,02	805,05	4,94	377585	2317	182815	139120	558041
					410,33	1,64	192453	769	–	41336	

32	137 1115-0107-0105										
		Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72 %	м2 поверхности облицовки	20,1	4069,15	17,04	81790	343	41988	28517	119132
					1963,14	7,38	39459	148	–	8825	
33	138 1115-0108-1401										
		Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР=72 %	м2	105,3	1581,21	160,56	166501	16907	–	113370	302261
					1420,65	74,69	149594	7865	–	22390	
34	139 232-401-0102										
		Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	м2	105,3	3281		345489		345489	–	373128
					–		–		–	27639	
35	140 1115-0405-0106										
		Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	233,7	497,72	3,34	116317	781	37032	56784	186949
					335,92	1,55	78505	362	–	13848	

36	141 1115-0405-0105										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	733,02	446,6	3,34	327367	2448	106149	158332	524555
					298,45	1,55	218770	1136	–	38856	

Итого	**12 681 756**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 813 073
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	128 305
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	68 390
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 726 335
- накладные расходы, тенге	2 074 653
в т.ч. зарплата, тенге	186 719
- сметная прибыль (8 %), тенге	939 391

Локальная смета 2-1-2 Внутренний водопровод и канализация

Раздел 1 Холодное водоснабжение В1

37	1 1116-0601-0101										
		Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	шт.	-83	1965,52	31	-163138	-2573	–	-116463	-301969
					1934,52	14,32	-160565	-1189	–	-22368	

38	2 242-207-3701									
		Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	-55	953		-52415		-52415	–	-56608
					–		–		–	-4193	
39	3 242-207-3702										
		Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	-20	1492		-29840		-29840	–	-32227
					–		–		–	-2387	
40	4 242-207-3703										
		Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	-8	2893		-23144		-23144	–	-24996
					–		–		–	-1852	
41	5 1116-0601-0102										
		Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72 %	шт.	-12	1996,52	62	-23958	-744	–	-16962	-44194
					1934,52	28,64	-23214	-344	–	-3274	

42	6 242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	-6	4879		-29274		-29274	–	-31616
					–		–		–	-2342	
43	7 242-207-3705	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	-6	7347		-44082		-44082	–	-47609
					–		–		–	-3527	
44	18 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72 %	м трубопровода	-160	2986,97	77,5	-477915	-12400	-415314	-40270	-559640
					313,76	35,8	-50202	-5728	–	-41455	
45	19 234-303-0211	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 30 мм К=1,100;	м	-82,5	315		-25988		-25988	–	-28067 Казахстан

					–	–	–	-2079		
46	20 234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 42 мм К=1,100;	м	-38,5	364	-14014	-14014	–	-15135	Казахстан
					–	–	–	-1121		
47	21 234-303-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 48 мм К=1,100;	м	-55	431	-23705	-23705	–	-25601	Казахстан
					–	–	–	-1896		

Раздел 2 Горячее водоснабжение Т3,Т4

48	22 1116-0601-0101										
		Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	шт.	-68	1965,52	31	-133655	-2108	–	-95415	-247396
					1934,52	14,32	-131547	-974	–	-18326	
49	23 242-207-3701										
		Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	-40	953		-38120		-38120	–	-41170
					–		–		–	-3050	
50	24 242-207-3702										
		Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	-20	1492		-29840		-29840	–	-32227
					–		–		–	-2387	
51	25 242-207-3703										
		Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	-8	2893		-23144		-23144	–	-24996
					–		–		–	-1852	

52	26 1116-0601-0102										
		Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72 %	шт.	-19	1996,52	62	-37934	-1178	–	-26856	-69973
					1934,52	28,64	-36756	-544	–	-5183	
53	27 242-207-3704										
		Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	-13	4879		-63427		-63427	–	-68501
					–		–		–	-5074	
54	28 242-207-3705										
		Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	-6	7347		-44082		-44082	–	-47609
					–		–		–	-3527	
55	39 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72 %	м трубопровода	-175	2986,97	77,5	-522720	-13563	-454249	-44045	-612106
					313,76	35,8	-54908	-6265	–	-45341	

56	40 234-303-0211	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 30 мм К=1,100;	м	-110	315	-34650	-34650	–	-37422	Казахстан
					–	–	–	-2772		
57	41 234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 42 мм К=1,100;	м	-27,5	364	-10010	-10010	–	-10811	Казахстан
					–	–	–	-801		

58	42 234-303-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 48 мм К=1,100;	м	-55	431		-23705		-23705	–	-25601	Казахстан
					–		–		–	-1896		
59	43 1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР=72 %	комплект	-10	4566,75	50,95	-45668	-510	-775	-32093	-83982	
					4438,34	19,03	-44383	-190	–	-6221		
60	44 513-106-0103(об)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	-10	43667		-436670		–	–	-436670	Казахстан
					–		–		-436670	–		

Раздел 4 Санитарно-техническое оборудование

61	55 1117-0101-0107											
		Умывальники групповые. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=72 %	комплект	-10	10698,56	637,51	-106986	-6375	-2519	-72743	-194107	
					9809,2	293,96	-98092	-2940	–	-14378		
62	56 244-101-0104											
		Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	комплект	-10	10803		-108030		-108030	–	-116672	Казахстан
					–		–		–	-8642		
63	57 244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	-10	3977		-39770		-39770	–	-42952	Казахстан
					–		–		–	-3182		
64	58 244-104-0601											
		Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	-10	785		-7850		-7850	–	-8478	Казахстан
					–		–		–	-628		

65	59 244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	-10	3191		-31910		-31910	–	-34463	Казахстан
					–		–		–	-2553		
66	60 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР=72 %	комплект	-10	3860,96	196,69	-38610	-1967	-5341	-23216	-66772	
					3130,2	94,19	-31302	-942	–	-4946		
67	62 244-101-0303	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, В 340 мм	комплект	-8	8873		-70984		-70984	–	-76663	Казахстан
					–		–		–	-5679		
68	63 244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	-8	8876		-71008		-71008	–	-76689	Казахстан
					–		–		–	-5681		
69	65 244-104-0202	Сиденье ГОСТ 15062-83 для детского унитаза	шт.	-8	1541		-12328		-12328	–	-13314	Казахстан
					–		–		–	-986		
70	66 290-000-0001(пл)	Гофра для унитаза ф100мм	шт	-8	1250		-10000		-10000	–	-10800	
					–		–		–	-800		

71	67 1117-0501-0101											
		Мойки на одно отделение. Установка НР=72 %	комплект	-2	2641,4	74,33	-5283	-149	-666	-3268	-9235	
					2233,92	35,62	-4468	-71	–	-684		
72	68 244-102-0601	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм	шт.	-2	10521		-21042		-21042	–	-22725	Казахстан
					–		–		–	-1683		
73	69 244-104-0601											
		Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	-2	785		-1570		-1570	–	-1696	Казахстан
					–		–		–	-126		
74	70 244-104-0406											
		Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	-2	8762		-17524		-17524	–	-18926	Казахстан
					–		–		–	-1402		
75	71 1117-0101-0102											
		Ванны купальные стальные. Установка НР=72 %	комплект	-1	3408,46	386,64	-3408	-387	-229	-2139	-5991	

					2792,4	179,25	-2792	-179	–	-444	
76	72 244-102-0201	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500x700x380 мм	шт.	-1	28592		-28592		-28592	–	-30879 Казахстан
					–		–		–	-2287	
77	73 244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	-1	1344		-1344		-1344	–	-1452 Казахстан
					–		–		–	-108	
78	74 1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР=72 %	комплект	-2	1928,25	246,5	-3857	-493	-528	-2209	-6551
					1417,68	116,33	-2835	-233	–	-485	
79	75 244-102-0802	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900x900x130 мм	шт.	-2	15308		-30616		-30616	–	-33065 Казахстан
					–		–		–	-2449	
80	76 244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	-2	1072		-2144		-2144	–	-2316 Казахстан
					–		–		–	-172	

81	77 244-104-0507	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	-2	8491		-16982		-16982	–	-18341	Казахстан
					–		–		–	-1359		
82	78 1117-0101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка НР=72 %	комплект	-2	10903,55	38,08	-21807	-76	-20414	-974	-24603	
					658,72	17,91	-1317	-36	–	-1822		
	Раздел 5 Водомерный узел											
83	79 1116-0901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка НР=72 %	счетчик (водомер)	-1	4896,53	122,55	-4897	-123	-3083	-1238	-6626	
					1690,92	28,64	-1691	-29	–	-491		
84	80 290-000-0065(пл)	Счетчик холодной воды Flostar-M Ду50 класса С радиомодулем	шт	-1	280219		-280219		-280219	–	-302637	
					–		–		–	-22418		
85	81 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72 %	шт.	-4	2331,25	122,55	-9325	-490	-1097	-5654	-16177	
					1934,52	28,64	-7738	-115	–	-1198		

86	82 242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	-3	12865	-38595	-38595	–	-41683
					–	–	–	-3088	
87	83 242-103-0401	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425 °С, PN 16, марки 30с941нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	-1	39788	-39788	-39788	–	-42971
					–	–	–	-3183	
88	84 290-000-0066(пл)	Электропривод Н-А2-05к У2	шт	-1	225866	-225866	-225866	–	-243935
					–	–	–	-18069	

89	85 1116-0601-0101										
		Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	шт.	-1	1965,52	31	-1966	-31	–	-1403	-3639
					1934,52	14,32	-1935	-14	–	-270	
90	86 242-201-0201	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100 °С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	-1	1861		-1861		-1861	–	-2010
					–		–		–	-149	
91	87 1118-1101-0102										
		Манометры с трехходовым краном. Установка НР=72 %	комплект	-1	2524,68	–	-2525	–	-2198	-235	-2981
					327,14	–	-327	–	–	-221	
92	88 1118-1001-0104										
		Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР=72 %	фильтр	-1	19446,33	233,39	-19446	-233	-17973	-947	-22024
					1240,33	74,67	-1240	-75	–	-1631	

93	89 241-112-0124								
		Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	-2	347	-694	-694	–	-750	Казахстан
					–	–	–	-56		
94	90 241-113-0106								
		Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	-2	768	-1536	-1536	–	-1659	
					–	–	–	-123		
95	91 241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	-6	1406	-8436	-8436	–	-9111	
					–	–	–	-675		
96	92 241-214-0105								
		Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	-1	800	-800	-800	–	-864	Казахстан
					–	–	–	-64		

97	93 1116-0301-0201										
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	-3	1738,28	22,55	-5215	-68	-3699	-1062	-6779
					482,58	8,88	-1448	-27	–	-502	
98	94 1116-0301-0206										
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	-3	3237,94	39,73	-9714	-119	-7734	-1374	-11975
					620,06	15,89	-1860	-48	–	-887	
99	95 1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР=72 %	м трубопровода	-5	2308,62	570,5	-11543	-2853	-90	-6793	-19803
					1720,2	166,7	-8601	-834	–	-1467	
100	96 241-205-1306										
		Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х5,8 мм К=0,946;	м	-4,73	1565		-7402		-7402	–	-7994
					–		–		–	-592	

	Итого					**-4 466 434**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-667 221				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-46 440				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-20 777				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-2 522 240				
	- оборудование, тенге					-436 670				
	- накладные расходы, тенге					-495 359				
	в т.ч. зарплата, тенге					-44 583				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					-298 504				
	Локальная смета 2-1-4 Электроснабжение и электроосвещение (ЭМО)									
	Раздел 2 Низковольное электрооборудование									
101	5 1308-0303-0602									
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	10	5659,27	114,55	56593	1146	27247	20555	83320
				2820	34,77	28200	348	–	6172	
102	6 247-204-1835									
	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"	шт.	1	8610		8610		8610	–	9299
				–		–		–	689	
103	7 247-204-0661									
	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	5	2030		10150		10150	–	10962
				–		–		–	812	

104	8 247-204-0660										
		Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	4	2030		8120		8120	–	8770
					–		–		–	650	
105	9 1308-0303-0601										
		Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	44	3047,81	22,97	134104	1011	71053	44669	193075
					1410	–	62040	–	–	14302	
106	10 247-204-0615										
		Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	2	622		1244		1244	–	1344
					–		–		–	100	
107	11 247-204-0614										
		Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	2	655		1310		1310	–	1415
					–		–		–	105	
108	12 247-204-0613										
		Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	20	622		12440		12440	–	13435
					–		–		–	995	

109	13 247-204-2610	Автомат дифференциальный типа АД-2 2Р 25А 30 мА	шт.	20	2493		49860		49860	–	53849
					–		–		–	3989	
	Раздел 3 Щитовое оборудование										
110	14 1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР=72 %	шт.	8	4070,41	90,55	32563	724	8047	17330	53884
					2974	34,77	23792	278	–	3991	
111	15 247-201-0804	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	22060		22060		22060	–	23825
					–		–		–	1765	
112	16 247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	5	7068		35340		35340	–	38167
					–		–		–	2827	
113	17 247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	5706		11412		11412	–	12325
					–		–		–	913	

114	18 290-000-0151(пл)									
		Шины из латуни для присоединения нулевых проводников (шина "N") и заземления (шина "PE") ШНИ 8х2-10-У2-С	шт	10	804		8040		8040	–	8683
					–		–		–	643	
115	19 290-000-0101(пл)	Дин - рейка (DIN), перфорированная, 7.5 х 35 мм, L 300 мм, оцинкованная	шт	10	107		1070		1070	–	1156
					–		–		–	86	
	Раздел 4 Светотехническое электрооборудование										
116	20 1121-0401-0401										
		Указатели световые настенные. Установка НР=72 %	шт.	9	741,88	17,21	6677	155	59	4699	12286
					718,12	6,95	6463	63	–	910	
117	21 248-304-0107	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	9	927		8343		8343	–	9010
					–		–		–	667	
118	22 1121-0401-0101										
		Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР=72 %	шт.	413	589,76	4,12	243571	1702	28241	154330	429733
					517,26	1,74	213628	719	–	31832	

119	23 1121-0401-0102										
		Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в пыльных и сырых помещениях НР=72 %	шт.	20	714,98	4,95	14300	99	1368	9270	25456
					641,65	2,09	12833	42	–	1886	
120	24 290-000-0103(пл)										
		Диора OFFICE Slim 19/2200 аварийный светодиодный светильник	шт	396	23304		9228384		9228384	–	9966655
					–		–		–	738271	
121	25 290-000-0104(пл)	Светильник светодиодный Диора OFFICE Ultra Slim 38	шт	17	18839		320263		320263	–	345884
					–		–		–	25621	
122	26 290-000-0082(пл)	Светильник CD LED 18 4000K IP65 круглый	шт	20	25857		517140		517140	–	558511
					–		–		–	41371	
123	27 1121-0401-0108										
		Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка НР=72 %	шт.	34	798,25	8,84	27141	301	1332	18451	49239
					750,24	3,48	25508	118	–	3647	

124	28 247-102-0401	Светильник светодиодный для освещения школьных досок, степень защиты IP40, типа Diora Light Plank 19/1900 prism 4K (в комплекте 2 кронштейна)	шт.	34	27499		934966		934966	–	1009763
					–		–		–	74797	
	Раздел 5 Электроустановочные изделия										
125	29 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	265	239,81	0,22	63550	58	8949	39290	111067
					205,82	0,1	54542	27	–	8227	
126	30 1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	4	194,74	0,22	779	1	39	532	1416
					184,85	0,09	739	–	–	105	
127	31 247-212-0105	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	49	421		20629		20629	–	22279

					–	–	–	1650	
128	32 247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	18	401	7218	7218	–	7795
					–	–	–	577	
129	33 247-212-0204	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	4	396	1584	1584	–	1711
					–	–	–	127	
130	34 247-214-0119	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	198	550	108900	108900	–	117612
					–	–	–	8712	

Итого **13 181 926**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 427 745
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 5 197
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 595
- материалы, изделия и конструкции, тенге 11 463 418
- накладные расходы, тенге 309 126

		в т.ч. зарплата, тенге					27 822				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					976 439				

Локальная смета 2-1-5 Пожарная сигнализация

Раздел 1 Пожарная сигнализация

131	1 1310-0701-0701	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	3	4620,33	6,61	13861	20	158	9855	25613
					4561,05	1,29	13683	4	–	1897	
132	2 290-000-0116(пл)	Пульт контроля и управления С2000-М	шт	1	40509		40509		40509	–	43750
					–		–		–	3241	
133	3 290-000-0117(пл)	С2000-КДЛ-2И контроллер двухпроводной линии с гальванической развязкой (для адресных систем)	шт	2	15987		31974		31974	–	34532
					–		–		–	2558	
134	4 1310-0701-0601	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	21	816,61	4,69	17149	98	228	12133	31625
					801,05	1,43	16822	30	–	2343	

135	5 290-000-0118(пл)										
		С2000-ОСТ ИСП.01 "ВЫХОД" оповещатель световой адресный	шт	11	4110		45210		45210	–	48827
					–		–		–	3617	
136	6 290-000-0119(пл)										
		С2000-ОПЗ оповещатель звуковой адресный	шт	10	6946		69460		69460	–	75017
					–		–		–	5557	
137	7 1310-0701-0207										
		Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Монтаж НР=72 %	шт.	13	1398,47	4,23	18180	55	228	12887	33552
					1376,68	0,14	17897	2	–	2485	
138	8 248-302-0502										
		Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М	шт.	13	1762		22906		22906	–	24738
					–		–		–	1832	
139	9 1310-0701-0202										
		Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	58	2935,07	1,92	170234	111	4011	119601	313022

					2864	–	166112	–	–	23187	
140	10 290-000-0120(пл)	ДИП-34А-04 извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый	шт	58	5698		330484		330484	–	356923
					–		–		–	26439	
141	11 1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	45	1472,07	0,72	66243	32	1771	46397	121651
					1432	–	64440	–	–	9011	
142	12 290-000-0153(пл)	С2000-ИП-03 Извещатель тепловой адресный	шт	45	4732		212940		212940	–	229975
					–		–		–	17035	
143	13 290-000-0183(пл)	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ исп. 03	шт	40	1924		76960		76960	–	83117
					–		–		–	6157	
144	14 1116-1401-0103	Шкафы пожарные металлические массой до 30 кг. Установка на стене или в нише НР=72 %	шт.	1	3006,22	58,98	3006	59	39	2112	5527
					2907,95	25,2	2908	25	–	409	

145	15 290-000-0121(пл)	Шкаф пожарной сигнализации Болид ШПС-24	шт	1	79018		79018		79018	–	85339
					–		–		–	6321	
146	16 290-000-0122(пл)	МК-1 ШПС - Монтажный комплект для крепления дополнительного оборудования на двери ШПС-12, ШПС-24	шт	1	3455		3455		3455	–	3731
					–		–		–	276	
147	17 290-000-0123(пл)	Аккумуляторная батарея DELTA DTM 12В, 17а/ч	шт	2	17938		35876		35876	–	38746
					–		–		–	2870	
148	18 1310-0104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	2396	–	2396	–	–	1725	4451
					2396	–	2396	–	–	330	
149	19 290-000-0124(пл)	С2000-БКИ блок индикации с клавиатурой	шт	2	24871		49742		49742	–	53721
					–		–		–	3979	
150	20 248-306-0402	Считыватель бесконтактный модели Считыватель-2 исполнение 00 Touch memory	шт.	3	2009		6027		6027	–	6509
					–		–		–	482	

151	21 1310-0701-0107										
		Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования НР=72 %	луч	2	1949,83	0,19	3900	–	33	2784	7219
					1933,1	–	3866	–	–	535	
152	22 248-303-0701										
		Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	1	11667		11667		11667	–	12600
					–		–		–	933	
153	23 290-000-0125(пл)	С2000-PGE Устройство оконечное	шт	1	29045		29045		29045	–	31369
					–		–		–	2324	
154	24 290-000-0126(пл)	SIM-карта стандартного размера	шт	1	1071		1071		1071	–	1157
					–		–		–	86	
155	25 1310-0902-1212										
		Коробка оконечная. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	11	329,91	–	3629	–	418	2312	6416
					291,87	–	3211	–	–	475	

156	26 247-202-0415	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм	шт.	11	190		2090		2090	–	2257
					–		–		–	167	
157	27 1310-0701-0107	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования НР=72 %	луч	3	1949,83	0,19	5849	1	50	4175	10826
					1933,1	–	5799	–	–	802	
158	28 290-000-0154(пл)	БРИЗ Блок разветвительно-изолирующий	шт	2	2455		4910		4910	–	5303
					–		–		–	393	
159	29 290-000-0128(пл)	БЗС блок защиты сетевой	шт	1	3964		3964		3964	–	4281
					–		–		–	317	
160	30 290-000-0182(пл)	МК-2 монтажный комплект	шт	60	1786		107160		107160	–	115733
					–		–		–	8573	

Раздел 2 Кабельная продукция

161	31 1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР=72 %	м	885,1	80,95	0,86	71649	761	9479	44290	125214
					69,38	0,12	61408	106	–	9275	
162	32 290-000-0129(пл)	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,50мм2	м	270,3	196		52979		52979	–	57217
					–		–		–	4238	
163	33 290-000-0119(пл)	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75мм2	м	614,8	281		172759		172759	–	186580
					–		–		–	13821	
	Раздел 3 Кабель-несущая продукция										
164	34 1121-0102-0102	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка НР=72 %	м	813,2	305,93	4,21	248782	3424	12239	168016	450142
					286,67	0,29	233120	236	–	33344	
165	35 243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	803,2	84		67469		67469	–	72867
					–		–		–	5398	
166	36 243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	10	173		1730		1730	–	1868
					–		–		–	138	

167	37 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка НР=72 %	м	11,8	319,99	15,07	3776	178	–	2623	6911
					304,92	3,83	3598	45	–	512	
168	38 241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	11,8	72		850		850	–	918
					–		–		–	68	
169	39 1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %	м	5	497,58	34,43	2488	172	306	1488	4294
					401,94	11,48	2010	57	–	318	
170	40 241-207-0206	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	5	269		1345		1345	–	1453
					–		–		–	108	

Итого **2 724 991**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 597 270
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 4 911
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 505
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 490 560
- накладные расходы, тенге 430 398

		в т.ч. зарплата, тенге				38 735					
		- сметная прибыль (8 %), тенге				201 851					

Локальная смета 7-1-1 Благоустройство

Раздел 2 Покрытие

2.1 Площадка 1

171	7 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=72 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	42,75	3855,08	1078,4	164805	46102	112172	12312	191286
					152,78	247,23	6531	10569	–	14169	
172	8 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=72 %	м2 основания	285	1412,43	254,88	402543	72641	319565	23298	459908
					36,27	77,27	10337	22022	–	34067	

173	9 1127-0403-0104										
		Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР=72 % К=-5,000;	м2 основания	-1425	79,21	10,04	-112874	-14307	-98567	-3232	-125394
					–	3,15	–	-4489	–	-9288	
174	10 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=72 %	т	0,6	186852,76	2069,73	112112	1242	110870	428	121543
					–	992,38	–	595	–	9003	
175	11 1111-0101-2501										
		Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР=72 %	м2 покрытия	285	1379,24	143,42	393083	40875	3135	259650	704952
					1224,82	40,53	349074	11551	–	52219	
176	12 290-000-0107(пл)	Брусчатка цветная толщ. 80мм	м2	-615	2800		-1722000		-1722000	–	-1859760

					–		–		–	-137760	
	Раздел 5 Хоккейный корт										
177	33 290-000-0118(пл)	Хоккейный корт 20*40м	шт	1	5803571		5803571		5803571	–	6267857
					–		–		–	464286	

Итого	**5 760 392**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	365 942
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	146 553
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	40 248
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 528 746
- накладные расходы, тенге	292 456
в т.ч. зарплата, тенге	26 321
- сметная прибыль (8 %), тенге	426 696

	Корректировочная смета 0-1										
	2.2 Полы 1-этаж. Тип 2										
178	76 233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове К=1,040;	м2	195,624	2495		488082		488082	–	527129
					–		–		–	39047	
	2.5 Наружная отделка										
179	80 1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными плитками НР=72 %	м2 поверхности облицовки	170	3568,89	34,14	606711	5804	77	434567	1124580
					3534,3	16,08	600831	2734	–	83302	

	Итого					**1 651 709**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					600 831				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 804				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 734				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					488 159				
	- накладные расходы, тенге					434 567				
	в т.ч. зарплата, тенге					39 111				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					122 349				
	Корректировочная смета 0-2									
	Раздел 2 Проемы и перегородки									
180	5 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР=72 %	м2	77,918	2705,86	2,65	210835	206	123575	62679	295395
					1117,25	–	87054	–	–	21881	
181	6 290-001-0001(пл)	Перегородки ПВХ с глухим заполнением и заполнением стеклопакетами, с дверьми	м2	77,918	46800		3646562		3646562	–	3938287
					–		–		–	291725	
182	7 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=72 %	м2 проемов	5,34	2682,09	192,44	14322	1028	6491	5243	21130

				1274,13	89,58	6804	478	–	1565		
183	8 1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР=72 %	м2 проемов	7,83	2479,08	186,33	19411	1459	8847	7048	28576
				1162,83	87,3	9105	684	–	2117		
184	9 223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	5,34	23913		127695		127695	–	137911 Казахстан
					–		–		–	10216	
185	10 223-102-0306	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	7,83	18999		148762		148762	–	160663 Казахстан
					–		–		–	11901	
186	11 1112-0101-2006	Откосы наружные. Устройство НР=72 %	м планки	214	305,01	4,19	65272	897	3820	43748	117742

					282,97	0,96	60556	205	–	8722		
187	12 217-205-0114	Планка откоса пластикового шириной 150 мм	м	214	862		184468		184468	–	199225	Казахстан
					–		–		–	14757		
188	13 1115-0203-0701	Откосы оконные внутренние. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	40,8	1647,94	22,18	67236	905	22063	32086	107268	
					1084,99	7,26	44268	296	–	7946		
189	14 1134-0108-0703	Откосы оконные внутренние. Облицовка плитами из пластика НР=72 %	м2 поверхности	40,8	3952,61	9,82	161266	401	119492	29882	206440	
					1014,07	3,15	41374	129	–	15292		
190	15 1211-0102-1101	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов НР=72 %	м2	63,75	5460,55	0,37	348110	24	67080	202324	594469	
					4407,94	–	281006	–	–	44035		

191	16 1115-0206-0202	Откосы. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	63,75	739,08	4,94	47116	315	20643	18910	71308
					410,33	1,64	26159	105	–	5282	
192	17 1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	63,75	446,6	3,34	28471	213	9232	13770	45620
					298,45	1,55	19026	99	–	3379	
193	18 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=72 %	м	4,2	4170,44	5,59	17516	23	16426	775	19754
					253,86	2,63	1066	11	–	1463	
194	19 1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство подоконных отливов НР=72 %	м	65	1803,9	2,35	117254	153	96761	14699	142509
					312,92	1,15	20340	75	–	10556	

195	20 1110-0111-0401	Порожек. Установка и крепление НР=72 %	м коробок	30	89,96	1,24	2699	37	83	1868	4932	
					85,94	0,57	2578	17	–	365		
196	21 223-503-0301	Порожек пластиковый	м	30	192		5760		5760	–	6221	Казахстан
					–		–		–	461		

Раздел 3 Электроснабжение

197	22 1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР=72 %	м борозд	3487	304,13	123,63	1060501	431098	–	599139	1792411	
					180,5	58,14	629404	202734	–	132771		
198	23 1203-0101-1401	Стены кирпичные. Заделка борозд цементным раствором НР=72 %	м трещин	3487	564,28	–	1967644	–	120511	1329936	3561386	
					529,72	–	1847134	–	–	263806		
199	24 243-906-2201	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	126	1061		133686		133686	–	144381	
					–		–		–	10695		

Раздел 5 Слаботочные сети

200	27 290-002-0022(пл)	Локальная сеть (в т.ч. стоимость материалов и монтажа)	компл	1	2321429		2321429		2321429	–	2507143	
					–		–		–	185714		

Раздел 6 Благоустройство территории

6.1 Спорт площадка (резиновое покрытие)

201	28 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=72 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	35,1	3855,08	1078,4	135313	37852	92099	10110	157057	
					152,78	247,23	5363	8678	–	11634		
202	29 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=72 %	м2 основания	234	1412,43	254,88	330509	59642	262380	19129	377609	
					36,27	77,27	8487	18081	–	27971		
203	30 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72 % К=0,150;	м3	35,1	26646,47	1118,59	935291	39263	848501	40781	1054158	
					1354,05	259,62	47527	9113	–	78086		
204	33 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72 %	м бортового камня	88	2240,54	32,62	197168	2871	122062	52836	270004	
					820,85	13,04	72235	1148	–	20000		
205	34 255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	1,408	37216		52400		52400	–	56592	Казахстан
					–		–		–	4192		

6.2 Искусственная трава (основание)

6.3 Тротуары и площадки

206	38 290-022-0060(пл)	Тротуарная плитка (брусчатка) толщ. 40 мм	м2	900	3214		2892600		2892600	–	3124008
					–		–		–	231408	

Раздел 7 Разные работы

207	39 414-104-0501	Мусор строительный (механизированная) . Погрузка	т	213,42	117		24970		–	–	26968
					–		–		–	1998	
208	40 412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=10,000;	т·км	2134,2	46		98173		–	–	106027
					–		–		–	7854	
209	41 1113-0301-0101	Поверхности бетонные. Огрунтовка за 2раза НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	151,3	137,3	5,31	20773	803	–	14442	38032
					131,99	0,58	19970	88	–	2817	

210	42 236-101-0116									
		Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	30,26	235		7111		7111	–	7680
					–		–		–	569	
211	43 1111-0101-1101										
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	151,3	921,23	31,34	139382	4742	78569	42029	195924
					370,6	15,21	56072	2301	–	14513	
212	44 1111-0101-1102										
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72 % ктрр1=16; ктрм1=16; кэкс1=16; кмат1=16;	м2 стяжки	151,3	2231,16	84,9	337575	12845	313640	12369	377940
					73,29	40,25	11089	6090	–	27996	
213	45 1111-0101-2103										
		Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12 мм. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	151,3	3028,56	464,69	458221	70308	181322	192568	702852
					1365,44	402,28	206591	60865	–	52063	

214	46 1113-0301-0101	Поверхности бетонные. Огрунтовка за 1раза НР=72 %	м2	151,3	68,66	2,66	10388	402	–	7220	19017
					66	0,28	9986	42	–	1409	
215	47 236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	15,13	235		3556		3556	–	3840
					–		–		–	284	
216	48 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР=72 %	м ограждения	39	19296,36	87,51	752558	3413	726713	17168	831304
					575,19	36,2	22432	1412	–	61578	
217	49 1206-0101-2301	Проемы оконные. Замена элементов стеклопрофилита НР=72 %	м2	3	13050,75	61,56	39152	185	28409	7654	50550
					3519,36	24,34	10558	73	–	3744	
218	50 1120-0302-0101	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка НР=72 %	решетка	10	355,86	3,2	3559	32	95	2473	6515
					343,21	0,29	3432	3	–	483	

219	51 246-304-0301	Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	10	1841		18410		18410	–	19883 Казахстан
					–		–		–	1473	
220	52 1110-0111-0301	Баскетбольный щит. Установка НР=72 %	изделие	2	958,43	117,42	1917	235	245	1115	3275
					718,3	56,1	1437	112	–	243	
221	53 297-000-0001(пл)	Щит баскетбольный	шт	2	53571		107142		107142	–	115713
					–		–		–	8571	

Итого	**21 647 719**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 551 053
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	669 352
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	312 839
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 918 640
- перевозка грузов, тенге	123 143
- накладные расходы, тенге	2 782 001
в т.ч. зарплата, тенге	250 380
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 603 535
Итого по акту	**53 182 059**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 688 693
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	557 169
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	92 695
- материалы, изделия и конструкции, тенге	35 093 618
- оборудование, тенге	-436 670
- перевозка грузов, тенге	123 143
- накладные расходы, тенге	5 827 842

в т.ч. зарплата, тенге	524 505
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 971 757
Всего по акту	**53 182 059**
Непредвиденные расходы и затраты 2%	**1 072 375**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**54 254 434**
Итого по смете с понижающим коэффициентом к=0,95	**51 541 711,87**
НДС (12 %)	6 185 005,42
Итого	**57 726 717,29**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ГрадСтройСервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жуматаев Б.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Эксперт Ноженко В. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования района Аққулы" управления образования Павлодарской области

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Еркенов Е. Е

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Алга"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Тулегенов К. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП