Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"

Договор: Договор №163 от 02.06.2017г

Наименование строительства и его адрес: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города Костаная Костанайской области"

Наименование обьекта: Подготовительные работы. Локальная смета №1-1-1

А К Т N1
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017год
Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2016 г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Для текстовых позиций, цена которых по прайсу принята по 2001 году, применяется коэффициент к цене (Ф914), равный МРП2016:МРП2001 или 2121:775

РАЗДЕЛ 1. Вынос проекта в натуру

1	РДС РК 8.02-03-20 02 стр. 60 таб.78	-Привязка углов здания	угол		4	878,5	3514,02	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге	.	.	.	.	3514,02 .
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	Стоимость прочих работ -		Тенге	.	.	.	.	3514,02 .
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге	.	.	.	.	3514,02 .
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге	.	.	.	.	3514,02 .
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге	.	.	.	.	3514,02 .
	в том числе:			.	.	.	.	. .
	- зарплата рабочих-строителей		Тенге	.	.	.	.	0,00 .
	- затраты на эксплуатацию машин		Тенге	.	.	.	.	0,00 .
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге	.	.	.	.	0,00 .

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	0,00	.
		- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0,00	.
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	0,00	.
		Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	0,00	.
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	3514,02	.
		Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	0,00	.
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	3514,02	.
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	0,00	.
		ИТОГО по акту :	Тенге	.	.	.	3514,02	.

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» Шакибаев Е.Е.

Директор ТОО «Сыл» Овнанян Г.Н.

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства
акимата г.Костаная»: Нысанбаева С.Г.

проверено расценки

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"

Договор: Договор №163 от 02.06.2017г

Наименование строительства и его адрес: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города Костаная Костанайской области"

Наименование обьекта: Фундаменты Блоки А, Б, В. Локальная смета №2-1-1а

А К Т N2
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017год

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2016 г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Фундамент монолитный Фм2х - 12шт-закрыто 3шт						
14	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3		0,9	20416,2	18375	48,5% / 466
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	1,215	678,39	824	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,16317	837,21	137	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1067,61	961	
1. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,432	12,39	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
1. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,162	3591,81	582	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,18	0,162	837,21	135,63
1. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00117	1780,33	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0013	0,00117	837,21	0,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				654,79	589	
1. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,918	14114,61	12957	
1. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,225	6598,38	1485	
1. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,0018	30	0,05	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16046,56	14442	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17617,17	15855	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18134,96	16321	
		НР второго уровня	%	4,24		768,92	692	
		Накладные расходы	%	-		1286,71	1158	
		Сметная прибыль	%	8		1512,31	1361	
15	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20/	м3		4,38	23889,32	104635	48,5% 3338
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	7,84	741,54	5814	
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	1,261	846,94	1068	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1571,11	6881	
2. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,011826	3390,83	40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,011826	837,21	9,90	
2. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,469098	40,46	19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
2. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	1,141	3591,81	4100	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	1,141	837,21	955,26	
2. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,042924	3069,12	132	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,042924	1122,94	48,20	
2. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,00438	62,03	0,27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
2. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,18834	177,74	33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
2. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,064386	1780,33	115	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,064386	837,21	53,90	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1013,47	4439	
2.10	21-020101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,446	17593,66	78216	
2.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности вкг мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98		0,102	0,44676	66,3	30	
2.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м3 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86		0,0004	0,001752	26010,26	46	
2.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000438	13575,26	6	
2.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0876	196,55	17	
2.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,1314	6598,38	867	
2.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000219	200244,36	44	
2.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,031974	30	0,96	
2.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,15768	805,58	127	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18117,2	79353	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20458,03	89606	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21220,01	92944	
		НР второго уровня	%	4,24		899,73	3941	
		Накладные расходы	%	-		1661,71	7278	
		Сметная прибыль	%	8		1769,58	7751	
16	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,09762	22107,8	2158	48,5% ---------- 602
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	1,648	741,54	1222	
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,016595	1122,94	19	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12708,09	1241	
3. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,016595	3069,12	51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,016595	1122,94	18,64	
3. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,003905	26,16	0,1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
3. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,072239	214,51	15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				681,53	67	
3. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,29286	91,8	27	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	27	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13474,13	1315	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19637,56	1917	
		НР второго уровня	%	4,24		832,63	81	
		Накладные расходы	%%	-		6996,06	683	
		Сметная прибыль	%	8		1637,62	160	
17	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82 1 Т	т		**0,08112**	183242,42	14865	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				162767,56	13204	
		НР второго уровня	%	4,24		6901,34	560	
		Накладные расходы	%%	-		6901,34	560	
		Сметная прибыль	%	8		13573,51	1101	
18	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 1 Т	т		0,0165	198552,03	3276	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				176366,53	2910	
		НР второго уровня	%	4,24		7477,94	123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		7477,94	123	
		Сметная прибыль	%	8		14707,56	243	
19	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		**0,01764**	192912,19	3403	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				171356,87	3023	
		НР второго уровня	%	4,24		7265,53	128	
		Накладные расходы	%	-		7265,53	128	
		Сметная прибыль	%	8		14289,79	252	
		Фундамент монолитный Фм3 - 25шт- закрыто 2шт						
20	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3		**1,24**	20416,2	25316	48,5% 642
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	1,674	678,39	1136	
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,224812	837,21	188	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1067,61	1324	
7. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,5952	12,39	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
7. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,2232	3591,81	802	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,2232	837,21	186,87	
7. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001612	1780,33	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,001612	837,21	1,35	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				654,79	812	
7. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,265	14114,61	17852	
7. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,31	6598,38	2045	
7. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00248	30	0,07	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16046,56	19898	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17617,17	21845	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18134,96	22487	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		768,92	953	
		Накладные расходы	%	-		1286,71	1596	
		Сметная прибыль	%	8		1512,31	1875	
21	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20/	м3		**5,72**	23889,32	136647	48,5% 4359
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	10,239	741,54	7592	
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	1,646	846,94	1394	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1571,11	8987	
8. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,015444	3390,83	52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,015444	837,21	12,93	
8. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,612612	40,46	25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
8. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	1,491	3591,81	5354	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	1,491	837,21	1248,28	
8. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,056056	3069,12	172	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,056056	1122,94	62,95	
8. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,00572	62,03	0,35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
8. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,24596	177,74	44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
8. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,084084	1780,33	150	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,084084	837,21	70,40	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1013,47	5797	
8.10	21-020101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,806	17593,66	102145	
8.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм	вкг	0,102	0,58344	66,3	39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		до 6,5 мм ГОСТ 10543-98						
8.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,002288	26010,26	60	
8.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000572	13575,26	8	
8.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,1144	196,55	22	
8.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,1716	6598,38	1132	
8.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000286	200244,36	57	
8.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,041756	30	1	
8.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,20592	805,58	166	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18117,2	103630	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20458,03	117020	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21220,01	121378	
		НР второго уровня	%	4,24		899,73	5146	
		Накладные расходы	%	-		1661,71	9505	
		Сметная прибыль	%	8		1769,58	10122	
22	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,14978	22107,8	3311	48,5% 923
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	2,528	741,54	1875	
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,025463	1122,94	29	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12708,09	1903	
9. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,025463	3069,12	78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,025463	1122,94	28,59	
9. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,005991	26,16	0,16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
9. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,110837	214,51	24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				681,53	102	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,44934	91,8	41	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	41	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13474,13	2018	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19637,56	2941	
		НР второго уровня	%	4,24		832,63	125	
		Накладные расходы	%	-		6996,06	1048	
		Сметная прибыль	%	8		1637,62	245	
23	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82 1 Т	т		**0,1336**	183242,42	24481	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				162767,56	21746	
		НР второго уровня	%	4,24		6901,34	922	
		Накладные расходы	%	-		6901,34	922	
		Сметная прибыль	%	8		13573,51	1813	
24	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 1 Т	т		**0,01618**	198552,03	3213	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				176366,53	2854	
		НР второго уровня	%	4,24		7477,94	121	
		Накладные расходы	%	-		7477,94	121	
		Сметная прибыль	%	8		14707,56	238	
25	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		**0,01944**	192912,19	3750	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				171356,87	3331	
		НР второго уровня	%	4,24		7265,53	141	
		Накладные расходы	%	-		7265,53	141	
		Сметная прибыль	%	8		14289,79	278	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Фундамент монолитный Фм3х - 2шт-закрыто 1шт						
26	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3		**0,4**	20416,2	8166	48,5% 207
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	0,54	678,39	366	
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,07252	837,21	61	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1067,61	427	
13. 3	31-040101-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,192	12,39	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
13. 4	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,072	3591,81	259	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,18	0,072	837,21	60,28
13. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00052	1780,33	0,93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0013	0,00052	837,21	0,44
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				654,79	262	
13. 6	21-020101-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,408	14114,61	5759	
13. 7	21-130803-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,1	6598,38	660	
13. 8	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,002	0,0008	30	0,02	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16046,56	6419	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17617,17	7047	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18134,96	7254	
		НР второго уровня	%	4,24		768,92	308	
		Накладные расходы	%	-		1286,71	515	
		Сметная прибыль	%	8		1512,31	605	
27	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20/	м3		**2,1**	23889,32	50168	48,5% 1600
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	3,759	741,54	2787	
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	0,60438	846,94	512	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1571,11	3299	
14. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00567	3390,83	19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00567	837,21	4,75	
14. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,22491	40,46	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
14. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	0,54726	3591,81	1966	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	0,54726	837,21	458,17	
14. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,02058	3069,12	63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,02058	1122,94	23,11	
14. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,0021	62,03	0,13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
14. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,0903	177,74	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
14. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,03087	1780,33	55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,03087	837,21	25,84	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1013,47	2128	
14.10	21-020101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,131	17593,66	37501	
14.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	вкг	0,102	0,2142	66,3	14	
14.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00084	26010,26	22	
14.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00021	13575,26	3	
14.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,042	196,55	8	
14.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,063	6598,38	416	
14.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000105	200244,36	21	
14.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,01533	30	0,46	
14.18	27-010101-	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,0756	805,58	61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0105							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18117,2	38046	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20458,03	42962	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21220,01	44562	
		НР второго уровня	%	4,24		899,73	1889	
		Накладные расходы	%	-		1661,71	3490	
		Сметная прибыль	%	8		1769,58	3716	
28	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,04805		22107,8	1062	48,5% ---------- 296
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	0,811084	741,54	601	
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,008169	1122,94	9	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12708,09	611	
15. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,008169	3069,12	25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,008169	1122,94		9,17
15. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001922	26,16	0,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
15. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,035557	214,51	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				681,53	33	
15. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,14415	91,8	13	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	13	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13474,13	647	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19637,56	944	
		НР второго уровня	%	4,24		832,63	40	
		Накладные расходы	%	-		6996,06	336	
		Сметная прибыль	%	8		1637,62	79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82 1 Т	т		0,03996	183242,42	7322	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				162767,56	6504	
		НР второго уровня	%	4,24		6901,34	276	
		Накладные расходы	%	-		6901,34	276	
		Сметная прибыль	%	8		13573,51	542	
30	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 1 Т	т		0,00809	198552,03	1606	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				176366,53	1427	
		НР второго уровня	%	4,24		7477,94	60	
		Накладные расходы	%	-		7477,94	60	
		Сметная прибыль	%	8		14707,56	119	
31	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,00972	192912,19	1875	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				171356,87	1666	
		НР второго уровня	%	4,24		7265,53	71	
		Накладные расходы	%	-		7265,53	71	
		Сметная прибыль	%	8		14289,79	139	
		Фундамент монолитный Фм4 - 19шт-закрыто 11шт						
32	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	**м3**		**9,24**	20416,2	188646	48,5%
								4784
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	12,474	678,39	8462	
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	1,675	837,21	1403	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1067,61	9865	
19. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	4,435	12,39	55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
19. 4	31-050101-	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	1,663	3591,81	5974	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0102							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	1,663	837,21	1392,28	
19. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,012012	1780,33	21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,012012	837,21	10,06	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				654,79	6050	
19. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	9,425	14114,61	133027	
19. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	2,31	6598,38	15242	
19. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,01848	30	0,55	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16046,56	148270	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17617,17	162783	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18134,96	167567	
		НР второго уровня	%	4,24		768,92	7105	
		Накладные расходы	%	-		1286,71	11889	
		Сметная прибыль	%	8		1512,31	13974	
33	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20/	м3		41,25	23889,32	985435	48,5%
								31432
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	73,838	741,54	54753	
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	11,872	846,94	10055	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1571,11	64808	
20. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,111375	3390,83	378	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,111375	837,21	93,24	
20. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	4,418	40,46	179	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
20. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	10,75	3591,81	38611	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	10,75	837,21	9000,01	
20. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,40425	3069,12	1241	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,40425	1122,94	453,95	
20. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,04125	62,03	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
20. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	1,774	177,74	315	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
20. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,606375	1780,33	1080	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,606375	837,21	507,66	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1013,47	41806	
20.10	21-020101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	41,869	17593,66	736625	
20.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности вкг мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98		0,102	4,207	66,3	279	
20.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м3 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86		0,0004	0,0165	26010,26	429	
20.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,004125	13575,26	56	
20.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,825	196,55	162	
20.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	1,238	6598,38	8165	
20.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,002063	200244,36	413	
20.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,301125	30	9	
20.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	1,485	805,58	1196	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18117,2	747335	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20458,03	843894	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21220,01	875326	
		НР второго уровня	%	4,24		899,73	37114	
		Накладные расходы	%	-		1661,71	68546	
		Сметная прибыль	%	8		1769,58	72995	
34	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		1,3662	22107,8	30204	48,5% 8420

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	доп. вып. 1							
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	23,061	741,54	17101	
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,232254	1122,94	261	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12708,09	17362	
21. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,232254	3069,12	713	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,17	0,232254	1122,94	260,81
21. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,054648	26,16	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
21. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	1,011	214,51	217	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				681,53	931	
21. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	4,099	91,8	376	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	376	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13474,13	18408	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19637,56	26829	
		НР второго уровня	%	4,24		832,63	1138	
		Накладные расходы	%%	-		6996,06	9558	
		Сметная прибыль	%	8		1637,62	2237	
35	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82 1 Т	т		1,243	183242,42	227770	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				162767,56	202320	
		НР второго уровня	%	4,24		6901,34	8578	
		Накладные расходы	%%	-		6901,34	8578	
		Сметная прибыль	%	8		13573,51	16872	
36	21-050301-9912 РСНБ	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1	т		0,1232	198552,03	24462	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 1 т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				176366,53	21728	
		НР второго уровня	%	4,24		7477,94	921	
		Накладные расходы	%	-		7477,94	921	
		Сметная прибыль	%	8		14707,56	1812	
37	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 т	т		0,132	192912,19	25464	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				171356,87	22619	
		НР второго уровня	%	4,24		7265,53	959	
		Накладные расходы	%	-		7265,53	959	
		Сметная прибыль	%	8		14289,79	1886	
38	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Фундамент монолитный Фм4х - 10шт-закрыто 4шт -Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3		1,76	20416,2	35933	48,5% 911
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	2,376	678,39	1612	
25. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,319088	837,21	267	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1067,61	1879	
25. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,8448	12,39	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
25. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,3168	3591,81	1138	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,3168	837,21	265,23	
25. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,002288	1780,33	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,002288	837,21	1,92	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				654,79	1152	
25. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,795	14114,61	25339	
25. 7	21-130803-	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,44	6598,38	2903	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25. 8	1101 21-130703- 1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00352	30	0,11	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16046,56	28242	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17617,17	31006	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18134,96	31918	
		НР второго уровня	%	4,24		768,92	1353	
		Накладные расходы	%	-		1286,71	2265	
		Сметная прибыль	%	8		1512,31	2662	
39	11-060101- 0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20/	м3		11,44	23889,32	273294	48,5% --- 8717
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	20,478	741,54	15185	
26. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	3,292	846,94	2788	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1571,11	17973	
26. 3	31-050501- 0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,030888	3390,83	105	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,030888	837,21	25,86	
26. 4	31-040101- 0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	1,225	40,46	50	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
26. 5	31-050101- 0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	2,981	3591,81	10708	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	2,981	837,21	2495,72	
26. 6	31-050102- 0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,112112	3069,12	344	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,112112	1122,94	125,90	
26. 7	34-030102- 0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,01144	62,03	0,71	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
26. 8	31-060103- 0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,49192	177,74	87	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
26. 9	33-010201- 0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,168168	1780,33	299	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,168168	837,21	140,79	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1013,47	11594	
26.10	21-020101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	11,612	17593,66	204291	
26.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	вкг	0,102	1,167	66,3	77	
26.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,004576	26010,26	119	
26.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,001144	13575,26	16	
26.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,2288	196,55	45	
26.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,3432	6598,38	2265	
26.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000572	200244,36	115	
26.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,083512	30	3	
26.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,41184	805,58	332	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18117,2	207261	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20458,03	234040	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21220,01	242757	
		НР второго уровня	%	4,24		899,73	10293	
		Накладные расходы	%	-		1661,71	19010	
		Сметная прибыль	%	8		1769,58	20244	
40	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,3154	22107,8	6973	48,5% 1944
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	5,324	741,54	3948	
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,053618	1122,94	60	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12708,09	4008	
27. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,053618	3069,12	165	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,053618	1122,94	60,21	
27. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,012616	26,16	0,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
27. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,233396	214,51	50	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				681,53	215	
27. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,9462	91,8	87	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	87	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13474,13	4250	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19637,56	6194	
		НР второго уровня	%	4,24		832,63	263	
		Накладные расходы	%	-		6996,06	2207	
		Сметная прибыль	%	8		1637,62	517	
41	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82 1 Т	т		0,2706	183242,42	49585	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				162767,56	44045	
		НР второго уровня	%	4,24		6901,34	1868	
		Накладные расходы	%	-		6901,34	1868	
		Сметная прибыль	%	8		13573,51	3673	
42	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 1 Т	т		0,0448	198552,03	8895	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				176366,53	7901	
		НР второго уровня	%	4,24		7477,94	335	
		Накладные расходы	%	-		7477,94	335	
		Сметная прибыль	%	8		14707,56	659	
43	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,048	192912,19	9260	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	IV квартала 2016 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				171356,87	8225	
		НР второго уровня	%	4,24		7265,53	349	
		Накладные расходы	%	-		7265,53	349	
		Сметная прибыль	%	8		14289,79	686	
		Фундамент монолитный Фм5 - 17шт-закрыто 1шт						
44	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3		1,024	20416,2	20906	48,5% 530
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	1,382	678,39	938	
31. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,185651	837,21	155	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1067,61	1093	
31. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,49152	12,39	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
31. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,18432	3591,81	662	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,18	0,18432	837,21	154,31
31. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001331	1780,33	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0013	0,001331	837,21	1,11
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				654,79	671	
31. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,044	14114,61	14742	
31. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,256	6598,38	1689	
31. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,002048	30	0,06	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16046,56	16432	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17617,17	18040	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18134,96	18570	
		НР второго уровня	%	4,24		768,92	787	
		Накладные расходы	%	-		1286,71	1318	
		Сметная прибыль	%	8		1512,31	1549	
45	11-060101-0115 РСНБ	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20/	м3		4,7	23889,32	112280	48,5%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015							3581
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	8,413	741,54	6239	
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	1,353	846,94	1146	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1571,11	7384	
32. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01269	3390,83	43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01269	837,21	10,62	
32. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,50337	40,46	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
32. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	1,225	3591,81	4399	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	1,225	837,21	1025,58	
32. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,04606	3069,12	141	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,04606	1122,94	51,72	
32. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,0047	62,03	0,29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
32. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,2021	177,74	36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
32. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,06909	1780,33	123	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,06909	837,21	57,84	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1013,47	4763	
32.10	21-020101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,771	17593,66	83931	
32.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности вкг мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98		0,102	0,4794	66,3	32	
32.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00188	26010,26	49	
32.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00047	13575,26	6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,094	196,55	18	
32.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,141	6598,38	930	
32.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000235	200244,36	47	
32.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,03431	30	1	
32.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,1692	805,58	136	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18117,2	85151	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20458,03	96153	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21220,01	99734	
		НР второго уровня	%	4,24		899,73	4229	
		Накладные расходы	%	-		1661,71	7810	
		Сметная прибыль	%	8		1769,58	8317	
46	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в т построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,2468	22107,8	5456	48,5%	1521
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	4,166	741,54	3089	
33. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,041956	1122,94	47	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12708,09	3136	
33. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,041956	3069,12	129	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,041956	1122,94	47,11	
33. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,009872	26,16	0,26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
33. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,182632	214,51	39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				681,53	168	
33. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,7404	91,8	68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	68	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13474,13	3325	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19637,56	4847	
		НР второго уровня	%	4,24		832,63	205	
		Накладные расходы	%	-		6996,06	1727	
		Сметная прибыль	%	8		1637,62	404	
47	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,232	183554,95	42585	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				163045,17	37826	
		НР второго уровня	%	4,24		6913,12	1604	
		Накладные расходы	%	-		6913,12	1604	
		Сметная прибыль	%	8		13596,66	3154	
48	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 1 Т	т		0,0148	198552,03	2939	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				176366,53	2610	
		НР второго уровня	%	4,24		7477,94	111	
		Накладные расходы	%	-		7477,94	111	
		Сметная прибыль	%	8		14707,56	218	
49	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,01728	192912,19	3334	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				171356,87	2961	
		НР второго уровня	%	4,24		7265,53	126	
		Накладные расходы	%	-		7265,53	126	
		Сметная прибыль	%	8		14289,79	247	
		Фундамент монолитный Фм6 - 12шт-закрыто 11шт						
56	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3		13,475	20416,2	275108	48,5% 6977
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	18,191	678,39	12341	
37. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	2,443	837,21	2045	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1067,61	14386	
37. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	6,468	12,39	80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
37. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	2,425	3591,81	8712	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,18	2,425	837,21	2030,23
37. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,017517	1780,33	31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0013	0,017517	837,21	14,67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				654,79	8823	
37. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	13,745	14114,61	193998	
37. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	3,369	6598,38	22228	
37. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,02695	30	0,81	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16046,56	216227	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17617,17	237391	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18134,96	244369	
		НР второго уровня	%	4,24		768,92	10361	
		Накладные расходы	%	-		1286,71	17338	
		Сметная прибыль	%	8		1512,31	20378	
57	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20/	м3		63,8	23889,32	1524139	48,5% 48615
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	114,202	741,54	84685	
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	18,362	846,94	15551	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1571,11	100237	
38. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,17226	3390,83	584	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0027	0,17226	837,21	144,22
38. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	6,833	40,46	276	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	16,626	3591,81	59718	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	16,626	837,21	13919,45	
38. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,62524	3069,12	1919	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,62524	1122,94	702,11	
38. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,0638	62,03	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
38. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	2,743	177,74	488	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
38. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,93786	1780,33	1670	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,93786	837,21	785,19	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1013,47	64659	
38.10	21-020101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	64,757	17593,66	1139313	
38.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности вкг мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98		0,102	6,508	66,3	431	
38.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м3 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86		0,0004	0,02552	26010,26	664	
38.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00638	13575,26	87	
38.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	1,276	196,55	251	
38.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	1,914	6598,38	12629	
38.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00319	200244,36	639	
38.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,46574	30	14	
38.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	2,297	805,58	1850	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18117,2	1155878	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20458,03	1305222	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21220,01	1353837	
		НР второго уровня	%	4,24		899,73	57403	
		Накладные расходы	%	-		1661,71	106017	
		Сметная прибыль	%	8		1769,58	112899	
58	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		4,8213	22107,8	106588	48,5% 29716
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	81,384	741,54	60349	
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,819621	1122,94	920	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12708,09	61270	
39. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,819621	3069,12	2516	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,819621	1122,94	920,39	
39. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,192852	26,16	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
39. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	3,568	214,51	765	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				681,53	3286	
39. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	14,464	91,8	1328	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	1328	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13474,13	64963	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19637,56	94679	
		НР второго уровня	%	4,24		832,63	4014	
		Накладные расходы	%	-		6996,06	33730	
		Сметная прибыль	%	8		1637,62	7895	
59	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т		4,5056	183554,95	827025	
		1 Т						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2016 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				163045,17	734616	
		НР второго уровня	%	4,24		6913,12	31148	
		Накладные расходы	%	-		6913,12	31148	
		Сметная прибыль	%	8		13596,66	61261	
60	21-050301-9912 РСНВ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 1 т	т		0,3157	198552,03	62683	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				176366,53	55679	
		НР второго уровня	%	4,24		7477,94	2361	
		Накладные расходы	%	-		7477,94	2361	
		Сметная прибыль	%	8		14707,56	4643	
61	21-050301-0101 РСНВ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 т	т		0,25872	192912,19	49910	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				171356,87	44333	
		НР второго уровня	%	4,24		7265,53	1880	
		Накладные расходы	%	-		7265,53	1880	
		Сметная прибыль	%	8		14289,79	3697	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	4559320
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	290920
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	158347
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	38115
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	4110052
- перевозка грузов	Тенге	0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	0
Накладные расходы I уровня	Тенге	159582
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	4718902
Накладные расходы II уровня	Тенге	200082
ИТОГО:	Тенге	4918984
Сметная прибыль	Тенге	393519
ИТОГО по акту :	Тенге	5312502

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» Шакибаев Е.Е.

Директор ТОО «Сыл» Овнанян Г.Н.

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства
акимата г.Костаная»: Ысанбаева С.Г.

проверено
расценки

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"

Договор: Договор №163 от 02.06.2017г

Наименование строительства и его адрес: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города Костаная
Костанайской области"

Наименование обьекта: Земляные работы. Локальная смета № 7-1-1

А К Т N3
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017год

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2016 г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Земляные работы						
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		6070	114,91	697483	59,1% / 99359
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00888	53,902	678,39	36566	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	117,151	1122,94	131554	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,7	168120	
1. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	117,151	4128,21	483624	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0193	117,151	1122,94	131553,54
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				79,67	483624	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				85,7	520190	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				102,07	619549	
		НР второго уровня	%	4,24		4,33	26269	
		Накладные расходы	%	-		20,7	125628	
		Сметная прибыль	%	8		8,51	51665	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	11-010205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	324,0666667		4638,23	1503097	59,1% 495959
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	3,552	1151,085	729,04	839187	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2589,55	839187	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2589,55	839187	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4119,97	1335146	
		НР второго уровня	%	4,24		174,69	56610	
		Накладные расходы	%	-		1705,11	552570	
		Сметная прибыль	%	8		343,57	111341	
6	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1838,3333333		125,61	230914	59,1% 38977
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0115	21,141	678,39	14342	
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	45,958	1122,94	51608	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				35,87	65950	
3. 3	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	45,958	3302,87	151794	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,025	45,958	1122,94	51608,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				82,57	151794	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				90,37	166136	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				111,58	205113	
		НР второго уровня	%	4,24		4,73	8697	
		Накладные расходы	%	-		25,93	47673	
		Сметная прибыль	%	8		9,3	17105	
7	11-010205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	183,5333333		4638,23	851271	59,1% 280884

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	3,552	651,91	729,04	475269	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2589,55	475269	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2589,55	475269	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4119,97	756153	
		НР второго уровня	%	4,24		174,69	32061	
		Накладные расходы	%	-		1705,11	312945	
		Сметная прибыль	%	8		343,57	63057	
10	11-010104-0701 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		16418	1,28	20994	59,1% 3274
5. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00035	5,746	964,13	5540	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,337445	5540	
5. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00035	5,746	2675,41	15374	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00035	5,746	964,13		5539,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,936393	15374	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				0,936393	15374	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1,14	18648	
		НР второго уровня	%	4,24		0,048159	791	
		Накладные расходы	%	-		0,247589	4065	
		Сметная прибыль	%	8		0,094719	1555	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	2016156	.
в том числе:	.	.	.	.	.	.
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	1365364	.
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	650792	.
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	188702	.
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	0	.
- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0	.
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	0	.
Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	918453	.
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	2934609	.
Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	124427	.
ИТОГО:	Тенге	.	.	.	3059036	.

Сметная прибыль	Тенге		24[illegible]
ИТОГО по акту 1	Тенге		330[illegible]

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» Шакибаев Е.Е.

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства
акимата г.Костаная»: Шысанбаева С.Г.

проверено
расценки

Директор ТОО «Сыл»: Овнанян Г.Н.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"

Договор: Договор №163 от 02.06.2017г

Наименование строительства и его адрес: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города Костаная Костанайской области"

Наименование обьекта: Подготовительные работы. Локальная смета №1-1-1

А К Т N4
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017год

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2016 г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Для текстовых позиций, цена которых по прайсу принята по 2001 году, применяется коэффициент к цене (Ф914), равный МРП2016:МРП2001 или 2121:775

РАЗДЕЛ 1. Вынос проекта в натуру

1	РДС РК 8.02-03-20 02 стр. 60 таб.78	-Привязка углов здания	угол	8	878,5	7028,04		
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге	.	.	.	.	7028,04 .
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	Стоимость прочих работ -		Тенге	.	.	.	.	7028,04 .
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге	.	.	.	.	7028,04 .
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге	.	.	.	.	7028,04 .
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге	.	.	.	.	7028,04 .
	в том числе:		.	.	.	.	.	.
	- зарплата рабочих-строителей		Тенге	.	.	.	.	0,00 .
	- затраты на эксплуатацию машин		Тенге	.	.	.	.	0,00 .
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге	.	.	.	.	0,00 .

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	0,00	.
		- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0,00	.
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	0,00	.
		Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	0,00	.
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	7028,04	.
		Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	0,00	.
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	7028,04	.
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	0;00	.
		ИТОГО по акту :	Тенге	.	.	.	7028,04	.

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» Шакибаев Е.Е.

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства
акимата г.Костаная» Нысанбаева С.Г.

Директор ТОО «Сыл»: Овнанян Г.Н.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"

Договор: Договор №163 от 02.06.2017г

Наименование строительства и его адрес: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города Костаная Костанайской области"

Наименование обьекта: Подготовительные работы. Локальная смета №1-1-1

А К Т N1
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017год
Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2016 г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Для текстовых позиций, цена которых по прайсу принята по 2001 году, применяется коэффициент к цене (Ф914), равный МРП2016:МРП2001 или 2121:775

РАЗДЕЛ 1. Вынос проекта в натуру

1	РДС РК 8.02-03-20 02 стр. 60 таб.78	-Привязка углов здания	угол		4	878,5	3514,02	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге	.	.	.	.	3514,02 .
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	Стоимость прочих работ -		Тенге	.	.	.	.	3514,02 .
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге	.	.	.	.	3514,02 .
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге	.	.	.	.	3514,02 .
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге	.	.	.	.	3514,02 .
	в том числе:			.	.	.	.	. .
	- зарплата рабочих-строителей		Тенге	.	.	.	.	0,00 .
	- затраты на эксплуатацию машин		Тенге	.	.	.	.	0,00 .
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге	.	.	.	.	0,00 .

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	0,00	.
		- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0,00	.
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	0,00	.
		Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	0,00	.
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	3514,02	.
		Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	0,00	.
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	3514,02	.
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	0,00	.
		ИТОГО по акту :	Тенге	.	.	.	3514,02	.

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» Шакибаев Е.Е.

Директор ТОО «Сыл» Овнанян Г.Н.

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства
акимата г.Костаная»: Нысанбаева С.Г.

проверено расценки

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"

Договор: Договор №163 от 02.06.2017г

Наименование строительства и его адрес: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города Костаная Костанайской области"

Наименование обьекта: Фундаменты Блоки А, Б, В. Локальная смета №2-1-1а

А К Т N2
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017год

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2016 г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Фундамент монолитный Фм2х - 12шт-закрыто 3шт						
14	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3		0,9	20416,2	18375	48,5% / 466
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	1,215	678,39	824	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,16317	837,21	137	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1067,61	961	
1. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,432	12,39	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
1. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,162	3591,81	582	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,18	0,162	837,21	135,63
1. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00117	1780,33	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0013	0,00117	837,21	0,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				654,79	589	
1. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,918	14114,61	12957	
1. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,225	6598,38	1485	
1. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,0018	30	0,05	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16046,56	14442	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17617,17	15855	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18134,96	16321	
		НР второго уровня	%	4,24		768,92	692	
		Накладные расходы	%	-		1286,71	1158	
		Сметная прибыль	%	8		1512,31	1361	
15	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20/	м3		4,38	23889,32	104635	48,5% 3338
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	7,84	741,54	5814	
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	1,261	846,94	1068	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1571,11	6881	
2. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,011826	3390,83	40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,011826	837,21	9,90	
2. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,469098	40,46	19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
2. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	1,141	3591,81	4100	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	1,141	837,21	955,26	
2. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,042924	3069,12	132	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,042924	1122,94	48,20	
2. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,00438	62,03	0,27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
2. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,18834	177,74	33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
2. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,064386	1780,33	115	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,064386	837,21	53,90	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1013,47	4439	
2.10	21-020101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,446	17593,66	78216	
2.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности вкг мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98		0,102	0,44676	66,3	30	
2.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м3 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86		0,0004	0,001752	26010,26	46	
2.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000438	13575,26	6	
2.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0876	196,55	17	
2.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,1314	6598,38	867	
2.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000219	200244,36	44	
2.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,031974	30	0,96	
2.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,15768	805,58	127	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18117,2	79353	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20458,03	89606	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21220,01	92944	
		НР второго уровня	%	4,24		899,73	3941	
		Накладные расходы	%	-		1661,71	7278	
		Сметная прибыль	%	8		1769,58	7751	
16	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,09762	22107,8	2158	48,5% ---------- 602
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	1,648	741,54	1222	
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,016595	1122,94	19	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12708,09	1241	
3. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,016595	3069,12	51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,016595	1122,94	18,64	
3. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,003905	26,16	0,1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
3. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,072239	214,51	15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				681,53	67	
3. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,29286	91,8	27	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	27	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13474,13	1315	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19637,56	1917	
		НР второго уровня	%	4,24		832,63	81	
		Накладные расходы	%%	-		6996,06	683	
		Сметная прибыль	%	8		1637,62	160	
17	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82 1 Т	т		**0,08112**	183242,42	14865	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				162767,56	13204	
		НР второго уровня	%	4,24		6901,34	560	
		Накладные расходы	%%	-		6901,34	560	
		Сметная прибыль	%	8		13573,51	1101	
18	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 1 Т	т		0,0165	198552,03	3276	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				176366,53	2910	
		НР второго уровня	%	4,24		7477,94	123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		7477,94	123	
		Сметная прибыль	%	8		14707,56	243	
19	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		**0,01764**	192912,19	3403	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				171356,87	3023	
		НР второго уровня	%	4,24		7265,53	128	
		Накладные расходы	%	-		7265,53	128	
		Сметная прибыль	%	8		14289,79	252	
		Фундамент монолитный Фм3 - 25шт- закрыто 2шт						
20	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3		**1,24**	20416,2	25316	48,5% 642
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	1,674	678,39	1136	
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,224812	837,21	188	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1067,61	1324	
7. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,5952	12,39	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
7. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,2232	3591,81	802	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,2232	837,21	186,87	
7. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001612	1780,33	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,001612	837,21	1,35	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				654,79	812	
7. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,265	14114,61	17852	
7. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,31	6598,38	2045	
7. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00248	30	0,07	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16046,56	19898	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17617,17	21845	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18134,96	22487	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		768,92	953	
		Накладные расходы	%	-		1286,71	1596	
		Сметная прибыль	%	8		1512,31	1875	
21	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20/	м3		**5,72**	23889,32	136647	48,5% 4359
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	10,239	741,54	7592	
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	1,646	846,94	1394	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1571,11	8987	
8. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,015444	3390,83	52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,015444	837,21	12,93	
8. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,612612	40,46	25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
8. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	1,491	3591,81	5354	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	1,491	837,21	1248,28	
8. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,056056	3069,12	172	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,056056	1122,94	62,95	
8. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,00572	62,03	0,35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
8. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,24596	177,74	44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
8. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,084084	1780,33	150	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,084084	837,21	70,40	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1013,47	5797	
8.10	21-020101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,806	17593,66	102145	
8.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм	вкг	0,102	0,58344	66,3	39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		до 6,5 мм ГОСТ 10543-98						
8.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,002288	26010,26	60	
8.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000572	13575,26	8	
8.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,1144	196,55	22	
8.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,1716	6598,38	1132	
8.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000286	200244,36	57	
8.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,041756	30	1	
8.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,20592	805,58	166	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18117,2	103630	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20458,03	117020	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21220,01	121378	
		НР второго уровня	%	4,24		899,73	5146	
		Накладные расходы	%	-		1661,71	9505	
		Сметная прибыль	%	8		1769,58	10122	
22	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,14978	22107,8	3311	48,5% 923
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	2,528	741,54	1875	
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,025463	1122,94	29	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12708,09	1903	
9. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,025463	3069,12	78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,025463	1122,94	28,59	
9. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,005991	26,16	0,16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
9. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,110837	214,51	24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				681,53	102	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,44934	91,8	41	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	41	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13474,13	2018	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19637,56	2941	
		НР второго уровня	%	4,24		832,63	125	
		Накладные расходы	%	-		6996,06	1048	
		Сметная прибыль	%	8		1637,62	245	
23	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82 1 Т	т		**0,1336**	183242,42	24481	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				162767,56	21746	
		НР второго уровня	%	4,24		6901,34	922	
		Накладные расходы	%	-		6901,34	922	
		Сметная прибыль	%	8		13573,51	1813	
24	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 1 Т	т		**0,01618**	198552,03	3213	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				176366,53	2854	
		НР второго уровня	%	4,24		7477,94	121	
		Накладные расходы	%	-		7477,94	121	
		Сметная прибыль	%	8		14707,56	238	
25	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		**0,01944**	192912,19	3750	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				171356,87	3331	
		НР второго уровня	%	4,24		7265,53	141	
		Накладные расходы	%	-		7265,53	141	
		Сметная прибыль	%	8		14289,79	278	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Фундамент монолитный Фм3х - 2шт-закрыто 1шт						
26	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3		**0,4**	20416,2	8166	48,5% 207
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	0,54	678,39	366	
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,07252	837,21	61	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1067,61	427	
13. 3	31-040101-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,192	12,39	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
13. 4	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,072	3591,81	259	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,18	0,072	837,21	60,28
13. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00052	1780,33	0,93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0013	0,00052	837,21	0,44
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				654,79	262	
13. 6	21-020101-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,408	14114,61	5759	
13. 7	21-130803-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,1	6598,38	660	
13. 8	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,002	0,0008	30	0,02	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16046,56	6419	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17617,17	7047	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18134,96	7254	
		НР второго уровня	%	4,24		768,92	308	
		Накладные расходы	%	-		1286,71	515	
		Сметная прибыль	%	8		1512,31	605	
27	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20/	м3		**2,1**	23889,32	50168	48,5% 1600
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	3,759	741,54	2787	
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	0,60438	846,94	512	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1571,11	3299	
14. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00567	3390,83	19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00567	837,21	4,75	
14. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,22491	40,46	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
14. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	0,54726	3591,81	1966	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	0,54726	837,21	458,17	
14. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,02058	3069,12	63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,02058	1122,94	23,11	
14. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,0021	62,03	0,13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
14. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,0903	177,74	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
14. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,03087	1780,33	55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,03087	837,21	25,84	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1013,47	2128	
14.10	21-020101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,131	17593,66	37501	
14.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	вкг	0,102	0,2142	66,3	14	
14.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00084	26010,26	22	
14.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00021	13575,26	3	
14.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,042	196,55	8	
14.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,063	6598,38	416	
14.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000105	200244,36	21	
14.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,01533	30	0,46	
14.18	27-010101-	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,0756	805,58	61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0105							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18117,2	38046	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20458,03	42962	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21220,01	44562	
		НР второго уровня	%	4,24		899,73	1889	
		Накладные расходы	%	-		1661,71	3490	
		Сметная прибыль	%	8		1769,58	3716	
28	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,04805		22107,8	1062	48,5% ---------- 296
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	0,811084	741,54	601	
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,008169	1122,94	9	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12708,09	611	
15. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,008169	3069,12	25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,008169	1122,94		9,17
15. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001922	26,16	0,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
15. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,035557	214,51	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				681,53	33	
15. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,14415	91,8	13	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	13	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13474,13	647	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19637,56	944	
		НР второго уровня	%	4,24		832,63	40	
		Накладные расходы	%	-		6996,06	336	
		Сметная прибыль	%	8		1637,62	79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82 1 Т	т		0,03996	183242,42	7322	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				162767,56	6504	
		НР второго уровня	%	4,24		6901,34	276	
		Накладные расходы	%	-		6901,34	276	
		Сметная прибыль	%	8		13573,51	542	
30	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 1 Т	т		0,00809	198552,03	1606	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				176366,53	1427	
		НР второго уровня	%	4,24		7477,94	60	
		Накладные расходы	%	-		7477,94	60	
		Сметная прибыль	%	8		14707,56	119	
31	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,00972	192912,19	1875	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				171356,87	1666	
		НР второго уровня	%	4,24		7265,53	71	
		Накладные расходы	%	-		7265,53	71	
		Сметная прибыль	%	8		14289,79	139	
		Фундамент монолитный Фм4 - 19шт-закрыто 11шт						
32	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	**м3**		**9,24**	20416,2	188646	48,5%
								4784
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	12,474	678,39	8462	
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	1,675	837,21	1403	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1067,61	9865	
19. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	4,435	12,39	55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
19. 4	31-050101-	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	1,663	3591,81	5974	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0102							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	1,663	837,21	1392,28	
19. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,012012	1780,33	21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,012012	837,21	10,06	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				654,79	6050	
19. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	9,425	14114,61	133027	
19. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	2,31	6598,38	15242	
19. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,01848	30	0,55	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16046,56	148270	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17617,17	162783	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18134,96	167567	
		НР второго уровня	%	4,24		768,92	7105	
		Накладные расходы	%	-		1286,71	11889	
		Сметная прибыль	%	8		1512,31	13974	
33	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20/	м3		41,25	23889,32	985435	48,5%
								31432
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	73,838	741,54	54753	
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	11,872	846,94	10055	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1571,11	64808	
20. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,111375	3390,83	378	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,111375	837,21	93,24	
20. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	4,418	40,46	179	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
20. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	10,75	3591,81	38611	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	10,75	837,21	9000,01	
20. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,40425	3069,12	1241	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,40425	1122,94	453,95	
20. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,04125	62,03	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
20. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	1,774	177,74	315	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
20. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,606375	1780,33	1080	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,606375	837,21	507,66	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1013,47	41806	
20.10	21-020101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	41,869	17593,66	736625	
20.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности вкг мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98		0,102	4,207	66,3	279	
20.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м3 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86		0,0004	0,0165	26010,26	429	
20.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,004125	13575,26	56	
20.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,825	196,55	162	
20.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	1,238	6598,38	8165	
20.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,002063	200244,36	413	
20.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,301125	30	9	
20.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	1,485	805,58	1196	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18117,2	747335	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20458,03	843894	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21220,01	875326	
		НР второго уровня	%	4,24		899,73	37114	
		Накладные расходы	%	-		1661,71	68546	
		Сметная прибыль	%	8		1769,58	72995	
34	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		1,3662	22107,8	30204	48,5% 8420

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	доп. вып. 1							
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	23,061	741,54	17101	
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,232254	1122,94	261	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12708,09	17362	
21. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,232254	3069,12	713	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,17	0,232254	1122,94	260,81
21. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,054648	26,16	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
21. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	1,011	214,51	217	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				681,53	931	
21. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	4,099	91,8	376	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	376	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13474,13	18408	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19637,56	26829	
		НР второго уровня	%	4,24		832,63	1138	
		Накладные расходы	%%	-		6996,06	9558	
		Сметная прибыль	%	8		1637,62	2237	
35	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82 1 Т	т		1,243	183242,42	227770	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				162767,56	202320	
		НР второго уровня	%	4,24		6901,34	8578	
		Накладные расходы	%%	-		6901,34	8578	
		Сметная прибыль	%	8		13573,51	16872	
36	21-050301-9912 РСНБ	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1	т		0,1232	198552,03	24462	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 1 т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				176366,53	21728	
		НР второго уровня	%	4,24		7477,94	921	
		Накладные расходы	%	-		7477,94	921	
		Сметная прибыль	%	8		14707,56	1812	
37	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 т	т		0,132	192912,19	25464	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				171356,87	22619	
		НР второго уровня	%	4,24		7265,53	959	
		Накладные расходы	%	-		7265,53	959	
		Сметная прибыль	%	8		14289,79	1886	
38	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Фундамент монолитный Фм4х - 10шт-закрыто 4шт -Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3		1,76	20416,2	35933	48,5% 911
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	2,376	678,39	1612	
25. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,319088	837,21	267	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1067,61	1879	
25. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,8448	12,39	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
25. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,3168	3591,81	1138	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,3168	837,21	265,23	
25. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,002288	1780,33	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,002288	837,21	1,92	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				654,79	1152	
25. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,795	14114,61	25339	
25. 7	21-130803-	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,44	6598,38	2903	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25. 8	1101 21-130703- 1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00352	30	0,11	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16046,56	28242	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17617,17	31006	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18134,96	31918	
		НР второго уровня	%	4,24		768,92	1353	
		Накладные расходы	%	-		1286,71	2265	
		Сметная прибыль	%	8		1512,31	2662	
39	11-060101- 0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20/	м3		11,44	23889,32	273294	48,5% --- 8717
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	20,478	741,54	15185	
26. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	3,292	846,94	2788	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1571,11	17973	
26. 3	31-050501- 0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,030888	3390,83	105	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,030888	837,21	25,86	
26. 4	31-040101- 0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	1,225	40,46	50	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
26. 5	31-050101- 0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	2,981	3591,81	10708	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	2,981	837,21	2495,72	
26. 6	31-050102- 0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,112112	3069,12	344	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,112112	1122,94	125,90	
26. 7	34-030102- 0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,01144	62,03	0,71	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
26. 8	31-060103- 0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,49192	177,74	87	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
26. 9	33-010201- 0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,168168	1780,33	299	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,168168	837,21	140,79	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1013,47	11594	
26.10	21-020101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	11,612	17593,66	204291	
26.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	вкг	0,102	1,167	66,3	77	
26.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,004576	26010,26	119	
26.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,001144	13575,26	16	
26.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,2288	196,55	45	
26.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,3432	6598,38	2265	
26.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000572	200244,36	115	
26.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,083512	30	3	
26.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,41184	805,58	332	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18117,2	207261	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20458,03	234040	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21220,01	242757	
		НР второго уровня	%	4,24		899,73	10293	
		Накладные расходы	%	-		1661,71	19010	
		Сметная прибыль	%	8		1769,58	20244	
40	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,3154	22107,8	6973	48,5% 1944
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	5,324	741,54	3948	
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,053618	1122,94	60	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12708,09	4008	
27. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,053618	3069,12	165	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,053618	1122,94	60,21	
27. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,012616	26,16	0,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
27. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,233396	214,51	50	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				681,53	215	
27. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,9462	91,8	87	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	87	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13474,13	4250	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19637,56	6194	
		НР второго уровня	%	4,24		832,63	263	
		Накладные расходы	%	-		6996,06	2207	
		Сметная прибыль	%	8		1637,62	517	
41	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82 1 Т	т		0,2706	183242,42	49585	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				162767,56	44045	
		НР второго уровня	%	4,24		6901,34	1868	
		Накладные расходы	%	-		6901,34	1868	
		Сметная прибыль	%	8		13573,51	3673	
42	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 1 Т	т		0,0448	198552,03	8895	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				176366,53	7901	
		НР второго уровня	%	4,24		7477,94	335	
		Накладные расходы	%	-		7477,94	335	
		Сметная прибыль	%	8		14707,56	659	
43	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,048	192912,19	9260	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	IV квартала 2016 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				171356,87	8225	
		НР второго уровня	%	4,24		7265,53	349	
		Накладные расходы	%	-		7265,53	349	
		Сметная прибыль	%	8		14289,79	686	
		Фундамент монолитный Фм5 - 17шт-закрыто 1шт						
44	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3		1,024	20416,2	20906	48,5% 530
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	1,382	678,39	938	
31. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,185651	837,21	155	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1067,61	1093	
31. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,49152	12,39	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
31. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,18432	3591,81	662	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,18	0,18432	837,21	154,31
31. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001331	1780,33	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0013	0,001331	837,21	1,11
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				654,79	671	
31. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,044	14114,61	14742	
31. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,256	6598,38	1689	
31. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,002048	30	0,06	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16046,56	16432	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17617,17	18040	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18134,96	18570	
		НР второго уровня	%	4,24		768,92	787	
		Накладные расходы	%	-		1286,71	1318	
		Сметная прибыль	%	8		1512,31	1549	
45	11-060101-0115 РСНБ	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20/	м3		4,7	23889,32	112280	48,5%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015							3581
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	8,413	741,54	6239	
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	1,353	846,94	1146	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1571,11	7384	
32. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01269	3390,83	43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01269	837,21	10,62	
32. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,50337	40,46	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
32. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	1,225	3591,81	4399	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	1,225	837,21	1025,58	
32. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,04606	3069,12	141	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,04606	1122,94	51,72	
32. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,0047	62,03	0,29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
32. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,2021	177,74	36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
32. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,06909	1780,33	123	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,06909	837,21	57,84	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1013,47	4763	
32.10	21-020101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,771	17593,66	83931	
32.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности вкг мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98		0,102	0,4794	66,3	32	
32.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00188	26010,26	49	
32.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00047	13575,26	6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,094	196,55	18	
32.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,141	6598,38	930	
32.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000235	200244,36	47	
32.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,03431	30	1	
32.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,1692	805,58	136	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18117,2	85151	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20458,03	96153	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21220,01	99734	
		НР второго уровня	%	4,24		899,73	4229	
		Накладные расходы	%	-		1661,71	7810	
		Сметная прибыль	%	8		1769,58	8317	
46	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в т построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,2468	22107,8	5456	48,5%	1521
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	4,166	741,54	3089	
33. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,041956	1122,94	47	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12708,09	3136	
33. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,041956	3069,12	129	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,041956	1122,94	47,11	
33. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,009872	26,16	0,26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
33. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,182632	214,51	39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				681,53	168	
33. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,7404	91,8	68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	68	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13474,13	3325	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19637,56	4847	
		НР второго уровня	%	4,24		832,63	205	
		Накладные расходы	%	-		6996,06	1727	
		Сметная прибыль	%	8		1637,62	404	
47	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,232	183554,95	42585	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				163045,17	37826	
		НР второго уровня	%	4,24		6913,12	1604	
		Накладные расходы	%	-		6913,12	1604	
		Сметная прибыль	%	8		13596,66	3154	
48	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 1 Т	т		0,0148	198552,03	2939	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				176366,53	2610	
		НР второго уровня	%	4,24		7477,94	111	
		Накладные расходы	%	-		7477,94	111	
		Сметная прибыль	%	8		14707,56	218	
49	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,01728	192912,19	3334	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				171356,87	2961	
		НР второго уровня	%	4,24		7265,53	126	
		Накладные расходы	%	-		7265,53	126	
		Сметная прибыль	%	8		14289,79	247	
		Фундамент монолитный Фм6 - 12шт-закрыто 11шт						
56	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3		13,475	20416,2	275108	48,5% 6977
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	18,191	678,39	12341	
37. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	2,443	837,21	2045	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1067,61	14386	
37. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	6,468	12,39	80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
37. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	2,425	3591,81	8712	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,18	2,425	837,21	2030,23
37. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,017517	1780,33	31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0013	0,017517	837,21	14,67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				654,79	8823	
37. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	13,745	14114,61	193998	
37. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	3,369	6598,38	22228	
37. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,02695	30	0,81	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16046,56	216227	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17617,17	237391	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18134,96	244369	
		НР второго уровня	%	4,24		768,92	10361	
		Накладные расходы	%	-		1286,71	17338	
		Сметная прибыль	%	8		1512,31	20378	
57	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20/	м3		63,8	23889,32	1524139	48,5% 48615
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	114,202	741,54	84685	
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	18,362	846,94	15551	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1571,11	100237	
38. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,17226	3390,83	584	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0027	0,17226	837,21	144,22
38. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	6,833	40,46	276	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	16,626	3591,81	59718	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	16,626	837,21	13919,45	
38. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,62524	3069,12	1919	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,62524	1122,94	702,11	
38. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,0638	62,03	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
38. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	2,743	177,74	488	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
38. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,93786	1780,33	1670	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,93786	837,21	785,19	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1013,47	64659	
38.10	21-020101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	64,757	17593,66	1139313	
38.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности вкг мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98		0,102	6,508	66,3	431	
38.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м3 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86		0,0004	0,02552	26010,26	664	
38.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00638	13575,26	87	
38.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	1,276	196,55	251	
38.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	1,914	6598,38	12629	
38.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00319	200244,36	639	
38.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,46574	30	14	
38.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	2,297	805,58	1850	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18117,2	1155878	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20458,03	1305222	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21220,01	1353837	
		НР второго уровня	%	4,24		899,73	57403	
		Накладные расходы	%	-		1661,71	106017	
		Сметная прибыль	%	8		1769,58	112899	
58	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		4,8213	22107,8	106588	48,5% 29716
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	81,384	741,54	60349	
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,819621	1122,94	920	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12708,09	61270	
39. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,819621	3069,12	2516	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,819621	1122,94	920,39	
39. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,192852	26,16	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
39. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	3,568	214,51	765	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				681,53	3286	
39. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	14,464	91,8	1328	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	1328	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13474,13	64963	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19637,56	94679	
		НР второго уровня	%	4,24		832,63	4014	
		Накладные расходы	%	-		6996,06	33730	
		Сметная прибыль	%	8		1637,62	7895	
59	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т		4,5056	183554,95	827025	
		1 Т						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2016 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				163045,17	734616	
		НР второго уровня	%	4,24		6913,12	31148	
		Накладные расходы	%	-		6913,12	31148	
		Сметная прибыль	%	8		13596,66	61261	
60	21-050301-9912 РСНВ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 1 т	т		0,3157	198552,03	62683	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				176366,53	55679	
		НР второго уровня	%	4,24		7477,94	2361	
		Накладные расходы	%	-		7477,94	2361	
		Сметная прибыль	%	8		14707,56	4643	
61	21-050301-0101 РСНВ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 т	т		0,25872	192912,19	49910	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				171356,87	44333	
		НР второго уровня	%	4,24		7265,53	1880	
		Накладные расходы	%	-		7265,53	1880	
		Сметная прибыль	%	8		14289,79	3697	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	4559320
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	290920
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	158347
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	38115
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	4110052
- перевозка грузов	Тенге	0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	0
Накладные расходы I уровня	Тенге	159582
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	4718902
Накладные расходы II уровня	Тенге	200082
ИТОГО:	Тенге	4918984
Сметная прибыль	Тенге	393519
ИТОГО по акту :	Тенге	5312502

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» Шакибаев Е.Е.

Директор ТОО «Сыл» Овнанян Г.Н.

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства
акимата г.Костаная»: Ысанбаева С.Г.

проверено
расценки

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"

Договор: Договор №163 от 02.06.2017г

Наименование строительства и его адрес: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города Костаная
Костанайской области"

Наименование обьекта: Земляные работы. Локальная смета № 7-1-1

А К Т N3
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017год

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2016 г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Земляные работы						
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		6070	114,91	697483	59,1% / 99359
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00888	53,902	678,39	36566	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	117,151	1122,94	131554	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,7	168120	
1. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	117,151	4128,21	483624	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0193	117,151	1122,94	131553,54
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				79,67	483624	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				85,7	520190	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				102,07	619549	
		НР второго уровня	%	4,24		4,33	26269	
		Накладные расходы	%	-		20,7	125628	
		Сметная прибыль	%	8		8,51	51665	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	11-010205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	324,0666667		4638,23	1503097	59,1% 495959
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	3,552	1151,085	729,04	839187	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2589,55	839187	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2589,55	839187	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4119,97	1335146	
		НР второго уровня	%	4,24		174,69	56610	
		Накладные расходы	%	-		1705,11	552570	
		Сметная прибыль	%	8		343,57	111341	
6	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1838,3333333		125,61	230914	59,1% 38977
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0115	21,141	678,39	14342	
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	45,958	1122,94	51608	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				35,87	65950	
3. 3	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	45,958	3302,87	151794	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,025	45,958	1122,94	51608,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				82,57	151794	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				90,37	166136	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				111,58	205113	
		НР второго уровня	%	4,24		4,73	8697	
		Накладные расходы	%	-		25,93	47673	
		Сметная прибыль	%	8		9,3	17105	
7	11-010205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	183,5333333		4638,23	851271	59,1% 280884

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	3,552	651,91	729,04	475269	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2589,55	475269	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2589,55	475269	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4119,97	756153	
		НР второго уровня	%	4,24		174,69	32061	
		Накладные расходы	%	-		1705,11	312945	
		Сметная прибыль	%	8		343,57	63057	
10	11-010104-0701 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		16418	1,28	20994	59,1% 3274
5. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00035	5,746	964,13	5540	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,337445	5540	
5. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00035	5,746	2675,41	15374	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00035	5,746	964,13		5539,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,936393	15374	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				0,936393	15374	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1,14	18648	
		НР второго уровня	%	4,24		0,048159	791	
		Накладные расходы	%	-		0,247589	4065	
		Сметная прибыль	%	8		0,094719	1555	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	2016156	.
в том числе:	.	.	.	.	.	.
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	1365364	.
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	650792	.
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	188702	.
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	0	.
- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0	.
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	0	.
Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	918453	.
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	2934609	.
Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	124427	.
ИТОГО:	Тенге	.	.	.	3059036	.

Сметная прибыль	Тенге		24[illegible]
ИТОГО по акту 1	Тенге		330[illegible]

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» Шакибаев Е.Е.

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства
акимата г.Костаная»: Шысанбаева С.Г.

проверено
расценки

Директор ТОО «Сыл»: Овнанян Г.Н.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"

Договор: Договор №163 от 02.06.2017г

Наименование строительства и его адрес: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города Костаная Костанайской области"

Наименование обьекта: Подготовительные работы. Локальная смета №1-1-1

А К Т N4
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017год

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2016 г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Для текстовых позиций, цена которых по прайсу принята по 2001 году, применяется коэффициент к цене (Ф914), равный МРП2016:МРП2001 или 2121:775

РАЗДЕЛ 1. Вынос проекта в натуру

1	РДС РК 8.02-03-20 02 стр. 60 таб.78	-Привязка углов здания	угол	8	878,5	7028,04		
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге	.	.	.	.	7028,04 .
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	Стоимость прочих работ -		Тенге	.	.	.	.	7028,04 .
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге	.	.	.	.	7028,04 .
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге	.	.	.	.	7028,04 .
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге	.	.	.	.	7028,04 .
	в том числе:		.	.	.	.	.	.
	- зарплата рабочих-строителей		Тенге	.	.	.	.	0,00 .
	- затраты на эксплуатацию машин		Тенге	.	.	.	.	0,00 .
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге	.	.	.	.	0,00 .

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	0,00	.
		- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0,00	.
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	0,00	.
		Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	0,00	.
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	7028,04	.
		Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	0,00	.
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	7028,04	.
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	0;00	.
		ИТОГО по акту :	Тенге	.	.	.	7028,04	.

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» Шакибаев Е.Е.

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства
акимата г.Костаная» Нысанбаева С.Г.

Директор ТОО «Сыл»: Овнанян Г.Н.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"

Договор: Договор №163 от 02.06.2017г

Наименование строительства и его адрес: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города Костаная Костанайской области"

Наименование обьекта: Фундаменты Блоки А, Б, В. Локальная смета №2-1-1а

А К Т N5
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017год

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2016 г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		1930,23	917,42	1770832	50,8% / 173730
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	409,209	827,83	338755	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	3,86	837,21	3232	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				177,17	341987	
1. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	37,639	516,25	19431	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
1. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	3,86	1780,33	6873	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	3,86	837,21	3231,63	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,63	26304	
1. 5	21-100501-	Мастика морозостойкая битумно-масляная	кг	2,4	4632,552	212,16	982842	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1404	МБ-50 ГОСТ 30693-2000						
1. 6	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,463255	51147,9	23695	
1. 7	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,308837	89496,92	27640	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				535,78	1034177	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				724,91	1399236	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				814,91	1572966	
		НР второго уровня	%	4,24		34,55	66694	
		Накладные расходы	%	-		124,56	240423	
		Сметная прибыль	%	8		67,96	131173	

РАЗДЕЛ 1. =Монолитный фундамент=

Фундамент монолитный Фм1 - 9шт

2	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3	1,8	20416,2	36749		48,5% 932
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	2,43	678,39	1648	
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,32634	837,21	273	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1067,61	1922	
2. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,864	12,39	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
2. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,324	3591,81	1164	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,324	837,21	271,26	
2. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00234	1780,33	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00234	837,21	1,96	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				654,79	1179	
2. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,836	14114,61	25914	
2. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,45	6598,38	2969	
2. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,0036	30	0,11	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16046,56	28884	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17617,17	31711	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18134,96	32643	
		НР второго уровня	%	4,24		768,92	1384	
		Накладные расходы	%	-		1286,71	2316	
		Сметная прибыль	%	8		1512,31	2722	
3	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20/	м3		8,1	23889,32	193504	48,5% 6172
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	14,499	741,54	10752	
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	2,331	846,94	1974	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1571,11	12726	
3. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,02187	3390,83	74	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0027	0,02187	837,21	18,31
3. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,86751	40,46	35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
3. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	2,111	3591,81	7582	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,2606	2,111	837,21	1767,35
3. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,07938	3069,12	244	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0098	0,07938	1122,94	89,14
3. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,0081	62,03	0,5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
3. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,3483	177,74	62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
3. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,11907	1780,33	212	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0147	0,11907	837,21	99,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1013,47	8209	
3.10	21-020101-	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ	м3	1,015	8,221	17593,66	144646	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0702 7473-2010							
3.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности вкг мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98		0,102	0,8262	66,3	55	
3.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м3 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86		0,0004	0,00324	26010,26	84	
3.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00081	13575,26	11	
3.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,162	196,55	32	
3.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,243	6598,38	1603	
3.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000405	200244,36	81	
3.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,05913	30	2	
3.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,2916	805,58	235	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18117,2	146749	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20458,03	165710	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21220,01	171882	
		НР второго уровня	%	4,24		899,73	7288	
		Накладные расходы	%	-		1661,71	13460	
		Сметная прибыль	%	8		1769,58	14334	
4	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,17415	22107,8	3850	48,5% 1073
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	2,94	741,54	2180	
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,029605	1122,94	33	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12708,09	2213	
4. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,029605	3069,12	91	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,029605	1122,94	33,24	
4. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,006966	26,16	0,18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
4. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,128871	214,51	28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				681,53	119	
4. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,52245	91,8	48	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	48	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13474,13	2347	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19637,56	3420	
		НР второго уровня	%	4,24		832,63	145	
		Накладные расходы	%	-		6996,06	1218	
		Сметная прибыль	%	8		1637,62	285	
5	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82 1 Т	т		0,14346	183242,42	26288	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				162767,56	23351	
		НР второго уровня	%	4,24		6901,34	990	
		Накладные расходы	%	-		6901,34	990	
		Сметная прибыль	%	8		13573,51	1947	
6	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 1 Т	т		0,0306	198552,03	6076	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				176366,53	5397	
		НР второго уровня	%	4,24		7477,94	229	
		Накладные расходы	%	-		7477,94	229	
		Сметная прибыль	%	8		14707,56	450	
7	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,03888	192912,19	7500	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				171356,87	6662	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		7265,53	282	
		Накладные расходы	%	-		7265,53	282	
		Сметная прибыль	%	8		14289,79	556	
		Фундамент монолитный Фм2 - 12шт						
8	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3		6,36	20416,2	129847	48,5% 3293
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	8,586	678,39	5825	
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	1,153	837,21	965	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1067,61	6790	
8. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	3,053	12,39	38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
8. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	1,145	3591,81	4112	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,18	1,145	837,21	958,61
8. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,008268	1780,33	15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0013	0,008268	837,21	6,92
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				654,79	4164	
8. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	6,487	14114,61	91564	
8. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	1,59	6598,38	10491	
8. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,01272	30	0,38	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16046,56	102056	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17617,17	112045	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18134,96	115338	
		НР второго уровня	%	4,24		768,92	4890	
		Накладные расходы	%	-		1286,71	8184	
		Сметная прибыль	%	8		1512,31	9618	
9	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20/	м3		25,2	23889,32	602011	48,5% 19202
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	45,108	741,54	33449	
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	7,253	846,94	6142	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1571,11	39592	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,06804	3390,83	231	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,06804	837,21	56,96	
9. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	2,699	40,46	109	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
9. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	6,567	3591,81	23588	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	6,567	837,21	5497,96	
9. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,24696	3069,12	758	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,24696	1122,94	277,32	
9. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,0252	62,03	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
9. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	1,084	177,74	193	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
9. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,37044	1780,33	660	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,37044	837,21	310,14	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1013,47	25539	
9.10	21-020101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	25,578	17593,66	450011	
9.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	вкг	0,102	2,57	66,3	170	
9.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,01008	26010,26	262	
9.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00252	13575,26	34	
9.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,504	196,55	99	
9.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,756	6598,38	4988	
9.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00126	200244,36	252	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,18396	30	6	
9.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,9072	805,58	731	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18117,2	456554	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20458,03	515542	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21220,01	534744	
		НР второго уровня	%	4,24		899,73	22673	
		Накладные расходы	%	-		1661,71	41875	
		Сметная прибыль	%	8		1769,58	44593	
10	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм			0,6468	22107,8	14299	48,5% 3987
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	10,918	741,54	8096	
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,109956	1122,94	123	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12708,09	8220	
10. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,109956	3069,12	337	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,109956	1122,94	123,47	
10. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,025872	26,16	0,68	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
10. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,478632	214,51	103	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				681,53	441	
10. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,94	91,8	178	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	178	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13474,13	8715	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19637,56	12702	
		НР второго уровня	%	4,24		832,63	539	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		6996,06	4525	
		Сметная прибыль	%	8		1637,62	1059	
11	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82 1 Т	т		0,5808	183242,42	106427	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				162767,56	94535	
		НР второго уровня	%	4,24		6901,34	4008	
		Накладные расходы	%	-		6901,34	4008	
		Сметная прибыль	%	8		13573,51	7883	
12	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 1 Т	т		0,066	198552,03	13104	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				176366,53	11640	
		НР второго уровня	%	4,24		7477,94	494	
		Накладные расходы	%	-		7477,94	494	
		Сметная прибыль	%	8		14707,56	971	
13	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,07056	192912,19	13612	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				171356,87	12091	
		НР второго уровня	%	4,24		7265,53	513	
		Накладные расходы	%	-		7265,53	513	
		Сметная прибыль	%	8		14289,79	1008	
		Фундамент монолитный Фм2х - 12шт, взято 9шт						
14	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3		2,7	20416,2	55124	48,5% 1398
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	3,645	678,39	2473	
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,48951	837,21	410	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1067,61	2883	
14. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,296	12,39	16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
14. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,486	3591,81	1746	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,18	0,486	837,21	406,88
14. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00351	1780,33	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0013	0,00351	837,21	2,94
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				654,79	1768	
14. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,754	14114,61	38872	
14. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,675	6598,38	4454	
14. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,0054	30	0,16	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16046,56	43326	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17617,17	47566	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18134,96	48964	
		НР второго уровня	%	4,24		768,92	2076	
		Накладные расходы	%	-		1286,71	3474	
		Сметная прибыль	%	8		1512,31	4083	
15	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20/	м3		13,14	23889,32	313906	48,5% 10013
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	23,521	741,54	17441	
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	3,782	846,94	3203	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1571,11	20644	
15. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,035478	3390,83	120	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0027	0,035478	837,21	29,70
15. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	1,407	40,46	57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
15. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	3,424	3591,81	12299	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,2606	3,424	837,21	2866,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,128772	3069,12	395	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,128772	1122,94	144,60	
15. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,01314	62,03	0,82	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
15. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,56502	177,74	100	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
15. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,193158	1780,33	344	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,193158	837,21	161,71	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1013,47	13317	
15.10	21-020101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	13,337	17593,66	234648	
15.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	1,34	66,3	89	
15.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,005256	26010,26	137	
15.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,001314	13575,26	18	
15.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,2628	196,55	52	
15.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,3942	6598,38	2601	
15.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000657	200244,36	132	
15.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,095922	30	3	
15.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,47304	805,58	381	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18117,2	238060	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20458,03	268818	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21220,01	278831	
		НР второго уровня	%	4,24		899,73	11822	
		Накладные расходы	%	-		1661,71	21835	
		Сметная прибыль	%	8		1769,58	23252	
16	11-060301-	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в т			0,29286	22107,8	6474	48,5%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм						1805
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	4,943	741,54	3666	
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,049786	1122,94	56	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12708,09	3722	
16. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,049786	3069,12	153	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,17	0,049786	1122,94	55,91
16. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,011714	26,16	0,31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
16. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,216716	214,51	46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				681,53	200	
16. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,87858	91,8	81	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	81	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13474,13	3946	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19637,56	5751	
		НР второго уровня	%	4,24		832,63	244	
		Накладные расходы	%	-		6996,06	2049	
		Сметная прибыль	%	8		1637,62	480	
17	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82 1 т	т		0,24336	183242,42	44594	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				162767,56	39611	
		НР второго уровня	%	4,24		6901,34	1680	
		Накладные расходы	%	-		6901,34	1680	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		13573,51	3303	
18	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 1 Т	т		0,0495	198552,03	9828	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				176366,53	8730	
		НР второго уровня	%	4,24		7477,94	370	
		Накладные расходы	%	-		7477,94	370	
		Сметная прибыль	%	8		14707,56	728	
19	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,05292	192912,19	10209	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				171356,87	9068	
		НР второго уровня	%	4,24		7265,53	384	
		Накладные расходы	%	-		7265,53	384	
		Сметная прибыль	%	8		14289,79	756	
		Фундамент монолитный Фм3 - 25шт, взято 23шт						
20	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3		14,26	20416,2	291135	48,5% 7384
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	19,251	678,39	13060	
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	2,585	837,21	2164	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1067,61	15224	
20. 3	31-040101-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	6,845	12,39	85	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
20. 4	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	2,567	3591,81	9219	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	2,567	837,21	2149,12	
20. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,018538	1780,33	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,018538	837,21	15,52	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				654,79	9337	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	14,545	14114,61	205300	
20. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	3,565	6598,38	23523	
20. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,02852	30	0,86	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16046,56	228824	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17617,17	251221	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18134,96	258605	
		НР второго уровня	%	4,24		768,92	10965	
		Накладные расходы	%	-		1286,71	18349	
		Сметная прибыль	%	8		1512,31	21566	
21	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20/	м3		65,78	23889,32	1571440	48,5% ---------- 50123
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	117,746	741,54	87314	
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	18,931	846,94	16034	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1571,11	103347	
21. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,177606	3390,83	602	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,177606	837,21	148,69	
21. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	7,045	40,46	285	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
21. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	17,142	3591,81	61572	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	17,142	837,21	14351,45	
21. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,644644	3069,12	1978	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,644644	1122,94	723,90	
21. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,06578	62,03	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
21. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	2,829	177,74	503	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,966966	1780,33	1722	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,966966	837,21	809,55	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1013,47	66666	
21.10	21-020101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	66,767	17593,66	1174671	
21.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	вкг	0,102	6,71	66,3	445	
21.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,026312	26010,26	684	
21.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,006578	13575,26	89	
21.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	1,316	196,55	259	
21.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	1,973	6598,38	13021	
21.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,003289	200244,36	659	
21.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,480194	30	14	
21.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	2,368	805,58	1908	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18117,2	1191750	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20458,03	1345729	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21220,01	1395853	
		НР второго уровня	%	4,24		899,73	59184	
		Накладные расходы	%	-		1661,71	109308	
		Сметная прибыль	%	8		1769,58	116403	
22	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		1,72247	22107,8	38080	48,5% 10616
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	29,075	741,54	21560	
22. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,29282	1122,94	329	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12708,09	21889	
22. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,29282	3069,12	899	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,29282	1122,94	328,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,068899	26,16	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
22. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	1,275	214,51	273	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				681,53	1174	
22. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	5,167	91,8	474	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	474	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13474,13	23209	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19637,56	33825	
		НР второго уровня	%	4,24		832,63	1434	
		Накладные расходы	%	-		6996,06	12051	
		Сметная прибыль	%	8		1637,62	2821	
23	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82 1 т	т		1,5364	183242,42	281534	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				162767,56	250076	
		НР второго уровня	%	4,24		6901,34	10603	
		Накладные расходы	%	-		6901,34	10603	
		Сметная прибыль	%	8		13573,51	20854	
24	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 1 т	т		0,18607	198552,03	36945	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				176366,53	32817	
		НР второго уровня	%	4,24		7477,94	1391	
		Накладные расходы	%	-		7477,94	1391	
		Сметная прибыль	%	8		14707,56	2737	
25	21-050301-	Сталь арматурная горячекатаная гладкая	т		0,22356	192912,19	43127	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				171356,87	38309	
		НР второго уровня	%	4,24		7265,53	1624	
		Накладные расходы	%	-		7265,53	1624	
		Сметная прибыль	%	8		14289,79	3195	
26	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Фундамент монолитный Фм3х - 2шт, взято 1шт -Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3		0,4	20416,2	8166	48,5% 207
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	0,54	678,39	366	
26. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,07252	837,21	61	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1067,61	427	
26. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,192	12,39	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
26. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,072	3591,81	259	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,072	837,21	60,28	
26. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00052	1780,33	0,93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00052	837,21	0,44	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				654,79	262	
26. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,408	14114,61	5759	
26. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,1	6598,38	660	
26. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,0008	30	0,02	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16046,56	6419	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17617,17	7047	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18134,96	7254	
		НР второго уровня	%	4,24		768,92	308	
		Накладные расходы	%	-		1286,71	515	
		Сметная прибыль	%	8		1512,31	605	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20/	м3		2,1	23889,32	50168	48,5% 1600
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	3,759	741,54	2787	
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	0,60438	846,94	512	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1571,11	3299	
27. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00567	3390,83	19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00567	837,21	4,75	
27. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,22491	40,46	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
27. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	0,54726	3591,81	1966	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	0,54726	837,21	458,17	
27. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,02058	3069,12	63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,02058	1122,94	23,11	
27. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,0021	62,03	0,13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
27. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,0903	177,74	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
27. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,03087	1780,33	55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,03087	837,21	25,84	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1013,47	2128	
27.10	21-020101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,131	17593,66	37501	
27.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности вкг мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98		0,102	0,2142	66,3	14	
27.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44	м3	0,0004	0,00084	26010,26	22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86								
27.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00021	13575,26	3	
27.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,042	196,55	8	
27.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,063	6598,38	416	
27.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000105	200244,36	21	
27.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,01533	30	0,46	
27.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,0756	805,58	61	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18117,2	38046	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20458,03	42962	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21220,01	44562	
		НР второго уровня	%	4,24		899,73	1889	
		Накладные расходы	%	-		1661,71	3490	
		Сметная прибыль	%	8		1769,58	3716	
28	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,04805	22107,8	1062	48,5% 296
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	0,811084	741,54	601	
28. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,008169	1122,94	9	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12708,09	611	
28. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,008169	3069,12	25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,008169	1122,94		9,17
28. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001922	26,16	0,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
28. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,035557	214,51	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				681,53	33	
28. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего	кг	3	0,14415	91,8	13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	13	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13474,13	647	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19637,56	944	
		НР второго уровня	%	4,24		832,63	40	
		Накладные расходы	%	-		6996,06	336	
		Сметная прибыль	%	8		1637,62	79	
29	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82 1 Т	т		0,03996	183242,42	7322	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				162767,56	6504	
		НР второго уровня	%	4,24		6901,34	276	
		Накладные расходы	%	-		6901,34	276	
		Сметная прибыль	%	8		13573,51	542	
30	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 1 Т	т		0,00809	198552,03	1606	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				176366,53	1427	
		НР второго уровня	%	4,24		7477,94	60	
		Накладные расходы	%	-		7477,94	60	
		Сметная прибыль	%	8		14707,56	119	
31	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,00972	192912,19	1875	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				171356,87	1666	
		НР второго уровня	%	4,24		7265,53	71	
		Накладные расходы	%	-		7265,53	71	
		Сметная прибыль	%	8		14289,79	139	
Фундамент монолитный Фм4 - 19шт, взято 8шт								
32	11-060101-0101 РСНБ	-Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3		6,72	20416,2	137197	48,5%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015							3480
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	9,072	678,39	6154	
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	1,218	837,21	1020	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1067,61	7174	
32. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	3,226	12,39	40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
32. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	1,21	3591,81	4345	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,18	1,21	837,21	1013,02
32. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,008736	1780,33	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0013	0,008736	837,21	7,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				654,79	4400	
32. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	6,854	14114,61	96747	
32. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	1,68	6598,38	11085	
32. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,01344	30	0,4	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16046,56	107833	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17617,17	118387	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18134,96	121867	
		НР второго уровня	%	4,24		768,92	5167	
		Накладные расходы	%	-		1286,71	8647	
		Сметная прибыль	%	8		1512,31	10163	
33	11-060101-0115 РСНБ	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20/	м3		30	23889,32	716680	48,5%
	РК 2015							22860
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	53,7	741,54	39821	
33. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	8,634	846,94	7312	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1571,11	47133	
33. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,081	3390,83	275	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0027	0,081	837,21	67,81
33. 4	31-040101-	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	3,213	40,46	130	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
33. 5	31-050101-Краны башенные, 8 т 0102		маш.-ч	0,2606	7,818	3591,81	28081	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	7,818	837,21	6545,31	
33. 6	31-050102-Краны на автомобильном ходу, 10 т 0102		маш.-ч	0,0098	0,294	3069,12	902	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,294	1122,94	330,14	
33. 7	34-030102-Пилы электрические цепные 0201		маш.-ч	0,001	0,03	62,03	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
33. 8	31-060103-Установки постоянного тока для ручной 0501 дуговой сварки		маш.-ч	0,043	1,29	177,74	229	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
33. 9	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101		маш.-ч	0,0147	0,441	1780,33	785	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,441	837,21	369,21	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1013,47	30404	
33.10	21-020101-Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 0702 7473-2010		м3	1,015	30,45	17593,66	535727	
33.11	21-050307-Проволока горячекатаная обычной точности 1013 мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98		вкг	0,102	3,06	66,3	203	
33.12	21-070203-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м 0305 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86		м3	0,0004	0,012	26010,26	312	
33.13	21-130102-Известь строительная негашеная комовая, 0801 сорт 1, ГОСТ 9179-77		т	0,0001	0,003	13575,26	41	
33.14	21-130209-Гвозди строительные с плоской головкой 0401 ГОСТ 283-75		кг	0,02	0,6	196,55	118	
33.15	21-130803-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 1101		10 м2	0,03	0,9	6598,38	5939	
33.16	21-130812-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 1035		т	0,00005	0,0015	200244,36	300	
33.17	21-130703-Вода техническая 1405		м3	0,0073	0,219	30	7	
33.18	27-010101-Щиты из досок, толщина 40 мм 0105		м2	0,036	1,08	805,58	870	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18117,2	543516	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20458,03	613741	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21220,01	636600	
		НР второго уровня	%	4,24		899,73	26992	
		Накладные расходы	%	-		1661,71	49851	
		Сметная прибыль	%	8		1769,58	53087	
34	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,9936	22107,8	21966	48,5% 6124
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	16,772	741,54	12437	
34. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,168912	1122,94	190	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12708,09	12627	
34. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,168912	3069,12	518	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,17	0,168912	1122,94	189,68
34. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,039744	26,16	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
34. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,735264	214,51	158	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				681,53	677	
34. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,981	91,8	274	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	274	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13474,13	13388	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19637,56	19512	
		НР второго уровня	%	4,24		832,63	827	
		Накладные расходы	%	-		6996,06	6951	
		Сметная прибыль	%	8		1637,62	1627	
35	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т		0,904	183242,42	165651	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в ценах IV квартала 2016 года	1 т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				162767,56	147142	
		НР второго уровня	%	4,24		6901,34	6239	
		Накладные расходы	%	-		6901,34	6239	
		Сметная прибыль	%	8		13573,51	12270	
36	21-050301-9912 РСНБ РК 2015	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	т		0,0896	198552,03	17790	
	в ценах IV квартала 2016 года	1 т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				176366,53	15802	
		НР второго уровня	%	4,24		7477,94	670	
		Накладные расходы	%	-		7477,94	670	
		Сметная прибыль	%	8		14707,56	1318	
37	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т		0,096	192912,19	18520	
	в ценах IV квартала 2016 года	1 т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				171356,87	16450	
		НР второго уровня	%	4,24		7265,53	697	
		Накладные расходы	%	-		7265,53	697	
		Сметная прибыль	%	8		14289,79	1372	
Фундамент монолитный Фм4х - 10шт, взято 6шт								
38	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3		2,64	20416,2	53899	48,5% ---------- 1367
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	3,564	678,39	2418	
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,478632	837,21	401	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1067,61	2818	
38. 3	31-040101-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,267	12,39	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--------	---------- --	---------- --	---------- --	---------- --
38. 4	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,4752	3591,81	1707	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	--------	---------- 0,18	---------- 0,4752	---------- 837,21	---------- 397,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,003432	1780,33	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,003432	837,21	2,87	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				654,79	1729	
38. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,693	14114,61	38008	
38. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,66	6598,38	4355	
38. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00528	30	0,16	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16046,56	42363	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17617,17	46509	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18134,96	47876	
		НР второго уровня	%	4,24		768,92	2030	
		Накладные расходы	%	-		1286,71	3397	
		Сметная прибыль	%	8		1512,31	3993	
39	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20/	м3		17,16	23889,32	409941	48,5% 13076
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	30,716	741,54	22777	
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	4,939	846,94	4183	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1571,11	26960	
39. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,046332	3390,83	157	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,046332	837,21	38,79	
39. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	1,838	40,46	74	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
39. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	4,472	3591,81	16062	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	4,472	837,21	3744,00	
39. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,168168	3069,12	516	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,168168	1122,94	188,84	
39. 7	34-030102-	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,01716	62,03	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0201							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
39. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,73788	177,74	131	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
39. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,252252	1780,33	449	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,252252	837,21	211,19	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1013,47	17391	
39.10	21-020101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	17,417	17593,66	306436	
39.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	вкг	0,102	1,75	66,3	116	
39.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,006864	26010,26	179	
39.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,001716	13575,26	23	
39.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,3432	196,55	67	
39.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,5148	6598,38	3397	
39.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000858	200244,36	172	
39.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,125268	30	4	
39.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,61776	805,58	498	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18117,2	310891	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20458,03	351060	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21220,01	364135	
		НР второго уровня	%	4,24		899,73	15439	
		Накладные расходы	%	-		1661,71	28515	
		Сметная прибыль	%	8		1769,58	30366	
40	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,4731	22107,8	10459	48,5% 2916
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	7,986	741,54	5922	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,080427	1122,94	90	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12708,09	6012	
40. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,080427	3069,12	247	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,080427	1122,94	90,31	
40. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,018924	26,16	0,5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
40. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,350094	214,51	75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				681,53	322	
40. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,419	91,8	130	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	130	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13474,13	6375	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19637,56	9291	
		НР второго уровня	%	4,24		832,63	394	
		Накладные расходы	%%	-		6996,06	3310	
		Сметная прибыль	%	8		1637,62	775	
41	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82 1 Т	т		0,4059	183242,42	74378	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				162767,56	66067	
		НР второго уровня	%	4,24		6901,34	2801	
		Накладные расходы	%%	-		6901,34	2801	
		Сметная прибыль	%	8		13573,51	5509	
42	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 1 Т	т		0,0672	198552,03	13343	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	квартала 2016 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				176366,53	11852	
		НР второго уровня	%	4,24		7477,94	503	
		Накладные расходы	%%	-		7477,94	503	
		Сметная прибыль	%%	8		14707,56	988	
43	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,072	192912,19	13890	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				171356,87	12338	
		НР второго уровня	%	4,24		7265,53	523	
		Накладные расходы	%%	-		7265,53	523	
		Сметная прибыль	%%	8		14289,79	1029	
44	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Фундамент монолитный Фм5 - 17шт, взято 16шт -Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3		16,384	20416,2	334499	48,5% 8484
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	22,118	678,39	15005	
44. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	2,97	837,21	2487	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1067,61	17492	
44. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	7,864	12,39	97	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
44. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	2,949	3591,81	10593	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	2,949	837,21	2468,93	
44. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,021299	1780,33	38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,021299	837,21	17,83	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				654,79	10728	
44. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	16,712	14114,61	235879	
44. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	4,096	6598,38	27027	
44. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,032768	30	0,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16046,56	262907	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17617,17	288640	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18134,96	297123	
		НР второго уровня	%	4,24		768,92	12598	
		Накладные расходы	%	-		1286,71	21082	
		Сметная прибыль	%	8		1512,31	24778	
45	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20/	м3		75,2	23889,32	1796477	48,5% 57301
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	134,608	741,54	99817	
45. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	21,643	846,94	18330	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1571,11	118147	
45. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,20304	3390,83	688	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,20304	837,21	169,99	
45. 4	31-040101-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	8,054	40,46	326	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
45. 5	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	19,597	3591,81	70389	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	19,597	837,21	16406,80	
45. 6	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,73696	3069,12	2262	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,73696	1122,94	827,56	
45. 7	34-030102-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,0752	62,03	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
45. 8	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	3,234	177,74	575	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
45. 9	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	1,105	1780,33	1968	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	1,105	837,21	925,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1013,47	76213	
45.10	21-020101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	76,328	17593,66	1342889	
45.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности вкг мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98		0,102	7,67	66,3	509	
45.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,03008	26010,26	782	
45.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00752	13575,26	102	
45.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	1,504	196,55	296	
45.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	2,256	6598,38	14886	
45.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00376	200244,36	753	
45.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,54896	30	16	
45.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	2,707	805,58	2181	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18117,2	1362414	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20458,03	1538444	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21220,01	1595745	
		НР второго уровня	%	4,24		899,73	67660	
		Накладные расходы	%	-		1661,71	124961	
		Сметная прибыль	%	8		1769,58	133072	
46	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		3,9488	22107,8	87299	48,5% 24338
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	66,656	741,54	49428	
46. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,671296	1122,94	754	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12708,09	50182	
46. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,671296	3069,12	2060	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,671296	1122,94	753,83	
46. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,157952	26,16	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
46. 5	34-010105-	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	2,922	214,51	627	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--------	---------- --	---------- --	---------- --	---------- --
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				681,53	2691	
46. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	11,846	91,8	1087	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	1087	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13474,13	53207	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19637,56	77545	
		НР второго уровня	%	4,24		832,63	3288	
		Накладные расходы	%	-		6996,06	27626	
		Сметная прибыль	%	8		1637,62	6467	
47	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		3,712	183554,95	681356	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				163045,17	605224	
		НР второго уровня	%	4,24		6913,12	25661	
		Накладные расходы	%	-		6913,12	25661	
		Сметная прибыль	%	8		13596,66	50471	
48	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 1 Т	т		0,2368	198552,03	47017	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				176366,53	41764	
		НР второго уровня	%	4,24		7477,94	1771	
		Накладные расходы	%	-		7477,94	1771	
		Сметная прибыль	%	8		14707,56	3483	
49	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,27648	192912,19	53336	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				171356,87	47377	
		НР второго уровня	%	4,24		7265,53	2009	
		Накладные расходы	%	-		7265,53	2009	
		Сметная прибыль	%	8		14289,79	3951	
		Фундамент монолитный Фм5х - 2шт						
50	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3		1,4	20416,2	28583	48,5% 725
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	1,89	678,39	1282	
50. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,25382	837,21	213	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1067,61	1495	
50. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,672	12,39	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
50. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,252	3591,81	905	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,18	0,252	837,21	210,98
50. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00182	1780,33	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0013	0,00182	837,21	1,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				654,79	917	
50. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,428	14114,61	20156	
50. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,35	6598,38	2309	
50. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,0028	30	0,08	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16046,56	22465	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17617,17	24664	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18134,96	25389	
		НР второго уровня	%	4,24		768,92	1076	
		Накладные расходы	%	-		1286,71	1801	
		Сметная прибыль	%	8		1512,31	2117	
51	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20/	м3		7,5	23889,32	179170	48,5% 5715
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	13,425	741,54	9955	
51. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	2,159	846,94	1828	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1571,11	11783	
51. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,02025	3390,83	69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,02025	837,21	16,95	
51. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,80325	40,46	32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
51. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	1,954	3591,81	7020	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	1,954	837,21	1635,91	
51. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,0735	3069,12	226	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,0735	1122,94	82,54	
51. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,0075	62,03	0,47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
51. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,3225	177,74	57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
51. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,11025	1780,33	196	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,11025	837,21	92,30	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1013,47	7601	
51.10	21-020101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	7,612	17593,66	133932	
51.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности вкг мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98		0,102	0,765	66,3	51	
51.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м3 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86		0,0004	0,003	26010,26	78	
51.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00075	13575,26	10	
51.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,15	196,55	29	
51.15	21-130803-	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,225	6598,38	1485	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51.16	1101 21-130812- 1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000375	200244,36	75	
51.17	21-130703-	Вода техническая	м3	0,0073	0,05475	30	2	
51.18	1405 27-010101- 0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,27	805,58	218	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18117,2	135879	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20458,03	153435	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21220,01	159150	
		НР второго уровня	%	4,24		899,73	6748	
		Накладные расходы	%	-		1661,71	12463	
		Сметная прибыль	%	8		1769,58	13272	
52	11-060301- 0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,3237	22107,8	7156	48,5% --- 1995
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	5,464	741,54	4052	
52. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,055029	1122,94	62	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12708,09	4114	
52. 3	31-050102- 0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,055029	3069,12	169	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,17	0,055029	1122,94	61,79
52. 4	34-030202- 0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,012948	26,16	0,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
52. 5	34-010105- 0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,239538	214,51	51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				681,53	221	
52. 6	21-050307- 1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,9711	91,8	89	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13474,13	4362	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19637,56	6357	
		НР второго уровня	%	4,24		832,63	270	
		Накладные расходы	%	-		6996,06	2265	
		Сметная прибыль	%	8		1637,62	530	
53	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,2941	183554,95	53984	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				163045,17	47952	
		НР второго уровня	%	4,24		6913,12	2033	
		Накладные расходы	%	-		6913,12	2033	
		Сметная прибыль	%	8		13596,66	3999	
54	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 1 Т	т		0,0296	198552,03	5877	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				176366,53	5220	
		НР второго уровня	%	4,24		7477,94	221	
		Накладные расходы	%	-		7477,94	221	
		Сметная прибыль	%	8		14707,56	435	
55	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,03456	192912,19	6667	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				171356,87	5922	
		НР второго уровня	%	4,24		7265,53	251	
		Накладные расходы	%	-		7265,53	251	
		Сметная прибыль	%	8		14289,79	494	
Фундамент монолитный Фм6 - 12шт, взято 1шт								
56	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3		1,225	20416,2	25010	48,5% ---------- 634
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	1,654	678,39	1122	
56. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,222092	837,21	186	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1067,61	1308	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,588	12,39	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
56. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,2205	3591,81	792	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,2205	837,21	184,60	
56. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001592	1780,33	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,001592	837,21	1,33	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				654,79	802	
56. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,25	14114,61	17636	
56. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,30625	6598,38	2021	
56. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00245	30	0,07	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16046,56	19657	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17617,17	21581	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18134,96	22215	
		НР второго уровня	%	4,24		768,92	942	
		Накладные расходы	%	-		1286,71	1576	
		Сметная прибыль	%	8		1512,31	1853	
57	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20/	м3		5,8	23889,32	138558	48,5% 4420
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	10,382	741,54	7699	
57. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	1,669	846,94	1414	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1571,11	9112	
57. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01566	3390,83	53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01566	837,21	13,11	
57. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,62118	40,46	25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
57. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	1,511	3591,81	5429	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	1,511	837,21	1265,02	
57. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,05684	3069,12	174	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,05684	1122,94	63,83	
57. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,0058	62,03	0,36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
57. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,2494	177,74	44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
57. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,08526	1780,33	152	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,08526	837,21	71,38	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1013,47	5878	
57.10	21-020101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,887	17593,66	103574	
57.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	вкг	0,102	0,5916	66,3	39	
57.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00232	26010,26	60	
57.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00058	13575,26	8	
57.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,116	196,55	23	
57.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,174	6598,38	1148	
57.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00029	200244,36	58	
57.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,04234	30	1	
57.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,2088	805,58	168	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18117,2	105080	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20458,03	118657	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21220,01	123076	
		НР второго уровня	%	4,24		899,73	5218	
		Накладные расходы	%	-		1661,71	9638	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		1769,58	10264	
58	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,4383	22107,8	9690	48,5% 2701
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	7,399	741,54	5486	
58. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,074511	1122,94	84	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12708,09	5570	
58. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,074511	3069,12	229	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,17	0,074511	1122,94	83,67
58. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,017532	26,16	0,46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
58. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,324342	214,51	70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				681,53	299	
58. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,315	91,8	121	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	121	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13474,13	5906	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19637,56	8607	
		НР второго уровня	%	4,24		832,63	365	
		Накладные расходы	%	-		6996,06	3066	
		Сметная прибыль	%	8		1637,62	718	
59	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,4096	183554,95	75184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				163045,17	66783	
		НР второго уровня	%	4,24		6913,12	2832	
		Накладные расходы	%	-		6913,12	2832	
		Сметная прибыль	%	8		13596,66	5569	
60	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 1 Т	т		0,0287	198552,03	5698	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				176366,53	5062	
		НР второго уровня	%	4,24		7477,94	215	
		Накладные расходы	%	-		7477,94	215	
		Сметная прибыль	%	8		14707,56	422	
61	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,02352	192912,19	4537	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				171356,87	4030	
		НР второго уровня	%	4,24		7265,53	171	
		Накладные расходы	%	-		7265,53	171	
		Сметная прибыль	%	8		14289,79	336	
Фундамент монолитный Фм7 - 1шт								
62	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3		1,35	20416,2	27562	48,5% 699
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	1,823	678,39	1236	
62. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,244755	837,21	205	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1067,61	1441	
62. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,648	12,39	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
62. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,243	3591,81	873	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,18	0,243	837,21	203,44
62. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001755	1780,33	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0013	0,001755	837,21	1,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				654,79	884	
62. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,377	14114,61	19436	
62. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,3375	6598,38	2227	
62. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,0027	30	0,08	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16046,56	21663	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17617,17	23783	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18134,96	24482	
		НР второго уровня	%	4,24		768,92	1038	
		Накладные расходы	%	-		1286,71	1737	
		Сметная прибыль	%	8		1512,31	2042	
63	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20/	м3		4,8	23889,32	114669	48,5% ---------- 3658
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	8,592	741,54	6371	
63. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	1,381	846,94	1170	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1571,11	7541	
63. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01296	3390,83	44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01296	837,21	10,85	
63. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,51408	40,46	21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
63. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	1,251	3591,81	4493	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	1,251	837,21	1047,35	
63. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,04704	3069,12	144	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,04704	1122,94	52,82	
63. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,0048	62,03	0,3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
63. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,2064	177,74	37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
63. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,07056	1780,33	126	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,07056	837,21	59,07	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1013,47	4865	
63.10	21-020101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,872	17593,66	85716	
63.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности вкг мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98		0,102	0,4896	66,3	32	
63.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м3 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86		0,0004	0,00192	26010,26	50	
63.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00048	13575,26	7	
63.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,096	196,55	19	
63.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,144	6598,38	950	
63.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00024	200244,36	48	
63.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,03504	30	1	
63.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,1728	805,58	139	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18117,2	86963	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20458,03	98199	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21220,01	101856	
		НР второго уровня	%	4,24		899,73	4319	
		Накладные расходы	%	-		1661,71	7976	
		Сметная прибыль	%	8		1769,58	8494	
64	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,20149	22107,8	4455	48,5% 1242
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	3,401	741,54	2522	
64. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,034253	1122,94	38	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12708,09	2561	
64. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,034253	3069,12	105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,034253	1122,94	38,46	
64. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00806	26,16	0,21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
64. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,149103	214,51	32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				681,53	137	
64. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,60447	91,8	55	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	55	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13474,13	2715	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19637,56	3957	
		НР второго уровня	%	4,24		832,63	168	
		Накладные расходы	%	-		6996,06	1410	
		Сметная прибыль	%	8		1637,62	330	
65	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82 1 Т	т		0,18077	183242,42	33125	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				162767,56	29423	
		НР второго уровня	%	4,24		6901,34	1248	
		Накладные расходы	%	-		6901,34	1248	
		Сметная прибыль	%	8		13573,51	2454	
66	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 1 Т	т		0,02072	198552,03	4114	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				176366,53	3654	
		НР второго уровня	%	4,24		7477,94	155	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		7477,94	155	
		Сметная прибыль	%	8		14707,56	305	
67	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,01008	192912,19	1945	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				171356,87	1727	
		НР второго уровня	%	4,24		7265,53	73	
		Накладные расходы	%	-		7265,53	73	
		Сметная прибыль	%	8		14289,79	144	
Фундамент монолитный Фм8 - 1шт								
68	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3		1,8	20416,2	36749	48,5% 932
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	2,43	678,39	1648	
68. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,32634	837,21	273	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1067,61	1922	
68. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,864	12,39	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
68. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,324	3591,81	1164	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,18	0,324	837,21	271,26
68. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00234	1780,33	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0013	0,00234	837,21	1,96
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				654,79	1179	
68. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,836	14114,61	25914	
68. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,45	6598,38	2969	
68. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,0036	30	0,11	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16046,56	28884	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17617,17	31711	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18134,96	32643	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		768,92	1384	
		Накладные расходы	%	-		1286,71	2316	
		Сметная прибыль	%	8		1512,31	2722	
69	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20/	м3		8,8	23889,32	210226	48,5% 6705
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	15,752	741,54	11681	
69. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	2,533	846,94	2145	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1571,11	13826	
69. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,02376	3390,83	81	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,02376	837,21	19,89	
69. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,94248	40,46	38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
69. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	2,293	3591,81	8237	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	2,293	837,21	1919,72	
69. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,08624	3069,12	265	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,08624	1122,94	96,84	
69. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,0088	62,03	0,55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
69. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,3784	177,74	67	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
69. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,12936	1780,33	230	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,12936	837,21	108,30	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1013,47	8919	
69.10	21-020101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,932	17593,66	157147	
69.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности вкг мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм		0,102	0,8976	66,3	60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		до 6,5 мм ГОСТ 10543-98						
69.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00352	26010,26	92	
69.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00088	13575,26	12	
69.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,176	196,55	35	
69.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,264	6598,38	1742	
69.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00044	200244,36	88	
69.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,06424	30	2	
69.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,3168	805,58	255	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18117,2	159431	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20458,03	180031	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21220,01	186736	
		НР второго уровня	%	4,24		899,73	7918	
		Накладные расходы	%%	-		1661,71	14623	
		Сметная прибыль	%	8		1769,58	15572	
70	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,275	22107,8	6080	48,5% 1695
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	4,642	741,54	3442	
70. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,04675	1122,94	52	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12708,09	3495	
70. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,04675	3069,12	143	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,17	0,04675	1122,94	52,50
70. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,011	26,16	0,29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
70. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,2035	214,51	44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				681,53	187	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
70. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,825	91,8	76	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	76	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13474,13	3705	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19637,56	5400	
		НР второго уровня	%	4,24		832,63	229	
		Накладные расходы	%	-		6996,06	1924	
		Сметная прибыль	%	8		1637,62	450	
71	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82 1 Т	т		0,2453	183242,42	44949	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				162767,56	39927	
		НР второго уровня	%	4,24		6901,34	1693	
		Накладные расходы	%	-		6901,34	1693	
		Сметная прибыль	%	8		13573,51	3330	
72	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 1 Т	т		0,0297	198552,03	5897	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				176366,53	5238	
		НР второго уровня	%	4,24		7477,94	222	
		Накладные расходы	%	-		7477,94	222	
		Сметная прибыль	%	8		14707,56	437	
73	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,03564	192912,19	6875	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				171356,87	6107	
		НР второго уровня	%	4,24		7265,53	259	
		Накладные расходы	%	-		7265,53	259	
		Сметная прибыль	%	8		14289,79	509	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Дополнительное армирование Фм7, Фм8								
74	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм			0,31598	22107,8	6986	48,5% 1948
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	5,334	741,54	3955	
74. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,053717	1122,94	60	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12708,09	4016	
74. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,053717	3069,12	165	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,17	0,053717	1122,94	60,32
74. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,012639	26,16	0,33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
74. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,233825	214,51	50	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				681,53	215	
74. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,94794	91,8	87	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	87	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13474,13	4258	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19637,56	6205	
		НР второго уровня	%	4,24		832,63	263	
		Накладные расходы	%	-		6996,06	2211	
		Сметная прибыль	%	8		1637,62	517	
75	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,2265	185992,41	42127	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				165210,28	37420	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		7004,92	1587	
		Накладные расходы	%	-		7004,92	1587	
		Сметная прибыль	%	8		13777,22	3121	
76	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,03908	190478,4	7444	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				169195,02	6612	
		НР второго уровня	%	4,24		7173,87	280	
		Накладные расходы	%	-		7173,87	280	
		Сметная прибыль	%	8		14109,51	551	
77	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,0504	184619,35	9305	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				163990,64	8265	
		НР второго уровня	%	4,24		6953,2	350	
		Накладные расходы	%	-		6953,2	350	
		Сметная прибыль	%	8		13675,51	689	
Фундамент монолитный Фм9 - 1шт								
78	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3		1,066	20416,2	21764	48,5% 552
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	1,439	678,39	976	
78. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,193266	837,21	162	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1067,61	1138	
78. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,51168	12,39	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
78. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,19188	3591,81	689	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,19188	837,21	160,64	
78. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001386	1780,33	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0013	0,001386	837,21	1,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				654,79	698	
78. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,087	14114,61	15347	
78. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,2665	6598,38	1758	
78. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,002132	30	0,06	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16046,56	17106	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17617,17	18780	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18134,96	19332	
		НР второго уровня	%	4,24		768,92	820	
		Накладные расходы	%	-		1286,71	1372	
		Сметная прибыль	%	8		1512,31	1612	
79	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20/	м3		4,9	23889,32	117058	48,5% ---------- 3734
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	8,771	741,54	6504	
79. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	1,41	846,94	1194	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1571,11	7698	
79. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01323	3390,83	45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01323	837,21	11,08	
79. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,52479	40,46	21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
79. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	1,277	3591,81	4587	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	1,277	837,21	1069,12	
79. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,04802	3069,12	147	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,04802	1122,94	53,92	
79. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,0049	62,03	0,3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
79. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,2107	177,74	37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
79. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,07203	1780,33	128	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,07203	837,21	60,30	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1013,47	4966	
79.10	21-020101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,974	17593,66	87502	
79.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности вкг мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98		0,102	0,4998	66,3	33	
79.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м3 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86		0,0004	0,00196	26010,26	51	
79.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00049	13575,26	7	
79.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,098	196,55	19	
79.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,147	6598,38	970	
79.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000245	200244,36	49	
79.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,03577	30	1	
79.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,1764	805,58	142	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18117,2	88774	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20458,03	100244	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21220,01	103978	
		НР второго уровня	%	4,24		899,73	4409	
		Накладные расходы	%	-		1661,71	8142	
		Сметная прибыль	%	8		1769,58	8671	
80	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в т построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм			0,12523	22107,8	2769	48,5% 772
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	2,114	741,54	1568	
80. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,021289	1122,94	24	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12708,09	1591	
80. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,021289	3069,12	65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,17	0,021289	1122,94	23,91
80. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,005009	26,16	0,13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
80. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,09267	214,51	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				681,53	85	
80. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,37569	91,8	34	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	34	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13474,13	1687	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19637,56	2459	
		НР второго уровня	%	4,24		832,63	104	
		Накладные расходы	%	-		6996,06	876	
		Сметная прибыль	%	8		1637,62	205	
81	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82 1 Т	т		0,11	183242,42	20157	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				162767,56	17904	
		НР второго уровня	%	4,24		6901,34	759	
		Накладные расходы	%	-		6901,34	759	
		Сметная прибыль	%	8		13573,51	1493	
82	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 1 Т	т		0,01523	198552,03	3024	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				176366,53	2686	
		НР второго уровня	%	4,24		7477,94	114	
		Накладные расходы	%	-		7477,94	114	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		14707,56	224	
83	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,01836	192912,19	3542	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				171356,87	3146	
		НР второго уровня	%	4,24		7265,53	133	
		Накладные расходы	%	-		7265,53	133	
		Сметная прибыль	%	8		14289,79	262	
Фундамент монолитный Фм9х - 2шт								
84	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3		1,4	20416,2	28583	48,5% 725
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	1,89	678,39	1282	
84. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,25382	837,21	213	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1067,61	1495	
84. 3	31-040101-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,672	12,39	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
84. 4	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,252	3591,81	905	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,18	0,252	837,21	210,98
84. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00182	1780,33	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0013	0,00182	837,21	1,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				654,79	917	
84. 6	21-020101-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,428	14114,61	20156	
84. 7	21-130803-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,35	6598,38	2309	
84. 8	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,002	0,0028	30	0,08	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16046,56	22465	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17617,17	24664	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18134,96	25389	
		НР второго уровня	%	4,24		768,92	1076	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		1286,71	1801	
		Сметная прибыль	%	8		1512,31	2117	
85	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20/	м3		7,8	23889,32	186337	48,5% 5943
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	13,962	741,54	10353	
85. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	2,245	846,94	1901	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1571,11	12255	
85. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,02106	3390,83	71	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0027	0,02106	837,21	17,63
85. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,83538	40,46	34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
85. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	2,033	3591,81	7301	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,2606	2,033	837,21	1702,05
85. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,07644	3069,12	235	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0098	0,07644	1122,94	85,84
85. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,0078	62,03	0,48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
85. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,3354	177,74	60	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
85. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,11466	1780,33	204	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0147	0,11466	837,21	95,99
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1013,47	7905	
85.10	21-020101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	7,917	17593,66	139289	
85.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности вкг мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98		0,102	0,7956	66,3	53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00312	26010,26	81	
85.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00078	13575,26	11	
85.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,156	196,55	31	
85.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,234	6598,38	1544	
85.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00039	200244,36	78	
85.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,05694	30	2	
85.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,2808	805,58	226	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18117,2	141314	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20458,03	159573	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21220,01	165516	
		НР второго уровня	%	4,24		899,73	7018	
		Накладные расходы	%	-		1661,71	12961	
		Сметная прибыль	%	8		1769,58	13803	
86	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,16982	22107,8	3754	48,5% ---------- 1047
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	2,867	741,54	2126	
86. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,028869	1122,94	32	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12708,09	2158	
86. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,028869	3069,12	89	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,028869	1122,94	32,42	
86. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,006793	26,16	0,18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
86. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,125667	214,51	27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				681,53	116	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
86. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,50946	91,8	47	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	47	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13474,13	2288	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19637,56	3335	
		НР второго уровня	%	4,24		832,63	141	
		Накладные расходы	%	-		6996,06	1188	
		Сметная прибыль	%	8		1637,62	278	
87	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82 1 Т	т		0,13936	183242,42	25537	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				162767,56	22683	
		НР второго уровня	%	4,24		6901,34	962	
		Накладные расходы	%	-		6901,34	962	
		Сметная прибыль	%	8		13573,51	1892	
88	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 1 Т	т		0,03046	198552,03	6048	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				176366,53	5372	
		НР второго уровня	%	4,24		7477,94	228	
		Накладные расходы	%	-		7477,94	228	
		Сметная прибыль	%	8		14707,56	448	
89	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,03672	192912,19	7084	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				171356,87	6292	
		НР второго уровня	%	4,24		7265,53	267	
		Накладные расходы	%	-		7265,53	267	
		Сметная прибыль	%	8		14289,79	525	

Фундамент монолитный Фм10 - 2шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3		2,56	20416,2	52265	48,5% 1326
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	3,456	678,39	2345	
90. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,464128	837,21	389	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1067,61	2733	
90. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,229	12,39	15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
90. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,4608	3591,81	1655	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,4608	837,21	385,79	
90. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,003328	1780,33	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,003328	837,21	2,79	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				654,79	1676	
90. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,611	14114,61	36856	
90. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,64	6598,38	4223	
90. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00512	30	0,15	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16046,56	41079	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17617,17	45100	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18134,96	46426	
		НР второго уровня	%	4,24		768,92	1968	
		Накладные расходы	%	-		1286,71	3294	
		Сметная прибыль	%	8		1512,31	3872	
91	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20/	м3		12	23889,32	286672	48,5% 9144
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	21,48	741,54	15928	
91. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	3,454	846,94	2925	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1571,11	18853	
91. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0324	3390,83	110	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0324	837,21	27,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
91. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	1,285	40,46	52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
91. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	3,127	3591,81	11232	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	3,127	837,21	2617,96	
91. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,1176	3069,12	361	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,1176	1122,94	132,06	
91. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,012	62,03	0,74	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
91. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,516	177,74	92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
91. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,1764	1780,33	314	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,1764	837,21	147,68	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1013,47	12162	
91.10	21-020101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	12,18	17593,66	214291	
91.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	вкг	0,102	1,224	66,3	81	
91.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,0048	26010,26	125	
91.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,0012	13575,26	16	
91.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,24	196,55	47	
91.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,36	6598,38	2375	
91.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,0006	200244,36	120	
91.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,0876	30	3	
91.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,432	805,58	348	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18117,2	217406	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20458,03	245496	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21220,01	254640	
		НР второго уровня	%	4,24		899,73	10797	
		Накладные расходы	%	-		1661,71	19941	
		Сметная прибыль	%	8		1769,58	21235	
92	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,28632	22107,8	6330	48,5% 1765
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	4,833	741,54	3584	
92. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,048674	1122,94	55	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12708,09	3639	
92. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,048674	3069,12	149	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,048674	1122,94	54,66	
92. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,011453	26,16	0,3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
92. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,211877	214,51	45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				681,53	195	
92. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,85896	91,8	79	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	79	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13474,13	3858	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19637,56	5623	
		НР второго уровня	%	4,24		832,63	238	
		Накладные расходы	%	-		6996,06	2003	
		Сметная прибыль	%	8		1637,62	469	
93	21-050301-	-Сталь арматурная горячекатаная	т		0,2488	183242,42	45591	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82 1 Т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				162767,56	40497	
		НР второго уровня	%	4,24		6901,34	1717	
		Накладные расходы	%	-		6901,34	1717	
		Сметная прибыль	%	8		13573,51	3377	
94	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 1 Т	т		0,03752	198552,03	7450	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				176366,53	6617	
		НР второго уровня	%	4,24		7477,94	281	
		Накладные расходы	%	-		7477,94	281	
		Сметная прибыль	%	8		14707,56	552	
95	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,04152	192912,19	8010	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				171356,87	7115	
		НР второго уровня	%	4,24		7265,53	302	
		Накладные расходы	%	-		7265,53	302	
		Сметная прибыль	%	8		14289,79	593	
Дополнительное армирование Фм10								
96	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,35774	22107,8	7909	48,5% --- 2205
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	6,039	741,54	4478	
96. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,060816	1122,94	68	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12708,09	4546	
96. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,060816	3069,12	187	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,17	0,060816	1122,94	68,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9
96. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,01431	26,16	0,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
96. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,264728	214,51	57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				681,53	244	
96. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,073	91,8	99	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	99	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13474,13	4820	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19637,56	7025	
		НР второго уровня	%	4,24		832,63	298	
		Накладные расходы	%	-		6996,06	2503	
		Сметная прибыль	%	8		1637,62	586	
97	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,2529	185992,41	47037	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				165210,28	41782	
		НР второго уровня	%	4,24		7004,92	1772	
		Накладные расходы	%	-		7004,92	1772	
		Сметная прибыль	%	8		13777,22	3484	
98	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,04884	190478,4	9303	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				169195,02	8263	
		НР второго уровня	%	4,24		7173,87	350	
		Накладные расходы	%	-		7173,87	350	
		Сметная прибыль	%	8		14109,51	689	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
99	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,056	184619,35	10339	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				163990,64	9183	
		НР второго уровня	%	4,24		6953,2	389	
		Накладные расходы	%	-		6953,2	389	
		Сметная прибыль	%	8		13675,51	766	
Фундамент монолитный Фм11 - 2шт								
100	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3		3,48	20416,2	71048	48,5% 1802
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	4,698	678,39	3187	
100. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,630924	837,21	528	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1067,61	3715	
100. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,67	12,39	21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
100. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,6264	3591,81	2250	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,6264	837,21	524,43	
100. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,004524	1780,33	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,004524	837,21	3,79	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				654,79	2279	
100. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,55	14114,61	50101	
100. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,87	6598,38	5741	
100. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00696	30	0,21	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16046,56	55842	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17617,17	61308	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18134,96	63110	
		НР второго уровня	%	4,24		768,92	2676	
		Накладные расходы	%	-		1286,71	4478	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		1512,31	5263	
101	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20/	м3		16	23889,32	382229	48,5% 12192
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	28,64	741,54	21238	
101. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	4,605	846,94	3900	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1571,11	25138	
101. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0432	3390,83	146	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0027	0,0432	837,21	36,17
101. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	1,714	40,46	69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
101. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	4,17	3591,81	14976	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,2606	4,17	837,21	3491,17
101. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,1568	3069,12	481	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0098	0,1568	1122,94	176,08
101. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,016	62,03	0,99	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
101. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,688	177,74	122	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
101. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,2352	1780,33	419	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0147	0,2352	837,21	196,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1013,47	16215	
101.10	21-020101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	16,24	17593,66	285721	
101.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности вкг мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98		0,102	1,632	66,3	108	
101.12	21-070203-	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м	м3	0,0004	0,0064	26010,26	166	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0305	м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86						
101.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,0016	13575,26	22	
101.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,32	196,55	63	
101.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,48	6598,38	3167	
101.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,0008	200244,36	160	
101.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,1168	30	4	
101.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,576	805,58	464	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18117,2	289875	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20458,03	327328	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21220,01	339520	
		НР второго уровня	%	4,24		899,73	14396	
		Накладные расходы	%	-		1661,71	26587	
		Сметная прибыль	%	8		1769,58	28313	
102	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,51646	22107,8	11418	48,5% 3183
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	8,718	741,54	6465	
102. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,087798	1122,94	99	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДЫ:				12708,09	6563	
102. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,087798	3069,12	269	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,087798	1122,94	98,59	
102. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,020658	26,16	0,54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
102. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,38218	214,51	82	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				681,53	352	
102. 6	21-050307-	Проволока из низкоуглеродистой светлой	кг	3	1,549	91,8	142	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1008 стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	142	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13474,13	6959	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19637,56	10142	
		НР второго уровня	%	4,24		832,63	430	
		Накладные расходы	%	-		6996,06	3613	
		Сметная прибыль	%	8		1637,62	846	
103	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82 1 Т	т		0,45758	183242,42	83848	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				162767,56	74479	
		НР второго уровня	%	4,24		6901,34	3158	
		Накладные расходы	%	-		6901,34	3158	
		Сметная прибыль	%	8		13573,51	6211	
104	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 1 Т	т		0,05888	198552,03	11691	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				176366,53	10384	
		НР второго уровня	%	4,24		7477,94	440	
		Накладные расходы	%	-		7477,94	440	
		Сметная прибыль	%	8		14707,56	866	
105	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,06192	192912,19	11945	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				171356,87	10610	
		НР второго уровня	%	4,24		7265,53	450	
		Накладные расходы	%	-		7265,53	450	
		Сметная прибыль	%	8		14289,79	885	
Дополнительное армирование Фм11								
106	11-060301-	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в	т		0,2621	22107,8	5794	48,5%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм						1615
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	4,424	741,54	3281	
106. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,044557	1122,94	50	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12708,09	3331	
106. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,044557	3069,12	137	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,044557	1122,94	50,03	
106. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,010484	26,16	0,27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
106. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,193954	214,51	42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				681,53	179	
106. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,7863	91,8	72	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	72	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13474,13	3532	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19637,56	5147	
		НР второго уровня	%	4,24		832,63	218	
		Накладные расходы	%	-		6996,06	1834	
		Сметная прибыль	%	8		1637,62	429	
107	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 1 т	т		0,1899	185992,41	35320	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				165210,28	31373	
		НР второго уровня	%	4,24		7004,92	1330	
		Накладные расходы	%	-		7004,92	1330	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		13777,22	2616	
108	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,033	190478,4	6286	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				169195,02	5583	
		НР второго уровня	%	4,24		7173,87	237	
		Накладные расходы	%	-		7173,87	237	
		Сметная прибыль	%	8		14109,51	466	
109	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,03444	184619,35	6358	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				163990,64	5648	
		НР второго уровня	%	4,24		6953,2	239	
		Накладные расходы	%	-		6953,2	239	
		Сметная прибыль	%	8		13675,51	471	
Фундамент монолитный Фм12 - 1шт								
110	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3		1,06	20416,2	21641	48,5% 549
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	1,431	678,39	971	
110. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,192178	837,21	161	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДЫ:				1067,61	1132	
110. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,5088	12,39	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
110. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,1908	3591,81	685	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,18	0,1908	837,21	159,74
110. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001378	1780,33	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0013	0,001378	837,21	1,15
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				654,79	694	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
110. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,081	14114,61	15261	
110. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,265	6598,38	1749	
110. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00212	30	0,06	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16046,56	17009	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17617,17	18674	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18134,96	19223	
		НР второго уровня	%	4,24		768,92	815	
		Накладные расходы	%	-		1286,71	1364	
		Сметная прибыль	%	8		1512,31	1603	
111	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20/	м3		6,08	23889,32	145247	48,5% ---------- 4633
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	10,883	741,54	8070	
111. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	1,75	846,94	1482	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1571,11	9552	
111. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,016416	3390,83	56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,016416	837,21	13,74	
111. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,651168	40,46	26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
111. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	1,584	3591,81	5691	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	1,584	837,21	1326,14	
111. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,059584	3069,12	183	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,059584	1122,94	66,91	
111. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,00608	62,03	0,38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
111. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,26144	177,74	46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
111. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,089376	1780,33	159	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,089376	837,21	74,83	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1013,47	6162	
111.10	21-020101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	6,171	17593,66	108574	
111.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	вкг	0,102	0,62016	66,3	41	
111.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,002432	26010,26	63	
111.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000608	13575,26	8	
111.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,1216	196,55	24	
111.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,1824	6598,38	1204	
111.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000304	200244,36	61	
111.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,044384	30	1	
111.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,21888	805,58	176	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18117,2	110153	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20458,03	124385	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21220,01	129018	
		НР второго уровня	%	4,24		899,73	5470	
		Накладные расходы	%	-		1661,71	10103	
		Сметная прибыль	%	8		1769,58	10759	
112	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,26551	22107,8	5870	48,5% 1636
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	4,482	741,54	3323	
112. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,045137	1122,94	51	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12708,09	3374	
112. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,045137	3069,12	139	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,045137	1122,94	50,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
112. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,01062	26,16	0,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
112. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,196477	214,51	42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				681,53	181	
112. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,79653	91,8	73	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	73	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13474,13	3578	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19637,56	5214	
		НР второго уровня	%	4,24		832,63	221	
		Накладные расходы	%	-		6996,06	1858	
		Сметная прибыль	%	8		1637,62	435	
113	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,24104	183554,95	44244	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				163045,17	39300	
		НР второго уровня	%	4,24		6913,12	1666	
		Накладные расходы	%	-		6913,12	1666	
		Сметная прибыль	%	8		13596,66	3277	
114	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 1 Т	т		0,02447	198552,03	4859	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				176366,53	4316	
		НР второго уровня	%	4,24		7477,94	183	
		Накладные расходы	%	-		7477,94	183	
		Сметная прибыль	%	8		14707,56	360	
115	21-050301-	Сталь арматурная горячекатаная гладкая	т		0,02736	192912,19	5278	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				171356,87	4688	
		НР второго уровня	%	4,24		7265,53	199	
		Накладные расходы	%	-		7265,53	199	
		Сметная прибыль	%	8		14289,79	391	
Фундамент монолитный Фм13 - 1шт								
116	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3		1,41286	20416,2	28845	48,5% 732
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	1,907	678,39	1294	
116. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,256152	837,21	214	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1067,61	1508	
116. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,678173	12,39	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
116. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,254315	3591,81	913	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,254315	837,21	212,92	
116. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001837	1780,33	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,001837	837,21	1,54	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				654,79	925	
116. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,441	14114,61	20341	
116. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,353215	6598,38	2331	
116. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,002826	30	0,08	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16046,56	22672	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17617,17	24891	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18134,96	25622	
		НР второго уровня	%	4,24		768,92	1086	
		Накладные расходы	%	-		1286,71	1818	
		Сметная прибыль	%	8		1512,31	2137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
117	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20/	м3	10	23889,32	238893		48,5% 7620
117. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	17,9	741,54	13274	
117. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	2,878	846,94	2437	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1571,11	15711	
117. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,027	3390,83	92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,027	837,21	22,60	
117. 4	31-040101-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	1,071	40,46	43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
117. 5	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	2,606	3591,81	9360	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	2,606	837,21	2181,77	
117. 6	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,098	3069,12	301	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,098	1122,94	110,05	
117. 7	34-030102-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,01	62,03	0,62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
117. 8	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,43	177,74	76	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
117. 9	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,147	1780,33	262	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,147	837,21	123,07	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1013,47	10135	
117.10	21-020101-0702	-Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	10,15	17593,66	178576	
117.11	21-050307-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности вкг мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98		0,102	1,02	66,3	68	
117.12	21-070203-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44	м3	0,0004	0,004	26010,26	104	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86								
117.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,001	13575,26	14	
117.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,2	196,55	39	
117.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,3	6598,38	1980	
117.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,0005	200244,36	100	
117.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,073	30	2	
117.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,36	805,58	290	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18117,2	181172	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20458,03	204580	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21220,01	212200	
		НР второго уровня	%	4,24		899,73	8997	
		Накладные расходы	%	-		1661,71	16617	
		Сметная прибыль	%	8		1769,58	17696	
118	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,43324	21282,62	9220	48,5%	2526
118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	14,94	6,473	789,69	5111	
118. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,086648	1122,94	97	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12022,56	5209	
118. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,086648	3069,12	266	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,086648	1122,94	97,30	
118. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,01733	26,16	0,45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
118. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,433673	214,51	93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
118. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,354824	208,39	74	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1000,27	433	
118. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,3	91,8	119	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	119	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13073,63	5664	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18904,57	8190	
		НР второго уровня	%	4,24		801,55	347	
		Накладные расходы	%	-		6632,49	2873	
		Сметная прибыль	%	8		1576,49	683	
119	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,25667	183554,95	47113	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				163045,17	41849	
		НР второго уровня	%	4,24		6913,12	1774	
		Накладные расходы	%	-		6913,12	1774	
		Сметная прибыль	%	8		13596,66	3490	
120	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,10322	179877,84	18567	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				159778,93	16492	
		НР второго уровня	%	4,24		6774,63	699	
		Накладные расходы	%	-		6774,63	699	
		Сметная прибыль	%	8		13324,28	1375	
Фундаментные балки								
121	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /Бетон В20/	м3		6,86	27785	190605	48,5% ---------- 10092
121. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	3,6	24,696	770,31	19024	
121. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	2,102	848,87	1784	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3033,21	20808	
121. 3	31-050501	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,018522	3390,83	63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,018522	837,21	15,51	
121. 4	31-040101-Вибратор глубинный 0101		маш.-ч	0,2142	1,469	40,46	59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
121. 5	31-050101-Краны башенные, 8 т 0102		маш.-ч	0,2725	1,869	3591,81	6714	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2725	1,869	837,21	1564,75	
121. 6	31-050102-Краны на автомобильном ходу, 10 т 0102		маш.-ч	0,0125	0,08575	3069,12	263	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,08575	1122,94	96,29	
121. 7	34-030102-Пилы электрические цепные 0201		маш.-ч	0,0081	0,055566	62,03	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
121. 8	31-060103-Установки постоянного тока для ручной 0501 дуговой сварки		маш.-ч	1,238	8,49	177,74	1509	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
121. 9	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101		маш.-ч	0,0187	0,128282	1780,33	228	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,128282	837,21	107,40	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1288,72	8841	
121.10	21-020101-Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 0702 7473-2010		м3	1,015	6,963	17593,66	122503	
121.11	21-050307-Проволока горячекатаная обычной точности вкг 1013 мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98			0,303	2,079	66,3	138	
121.12	21-070203-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м3 0303 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86			0,0014	0,009604	26010,26	250	
121.13	21-070203-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м3 0305 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86			0,0047	0,032242	26010,26	839	
121.14	21-130102-Известь строительная негашеная комовая, 0801 сорт 1, ГОСТ 9179-77		т	0,00025	0,001715	13575,26	23	
121.15	21-130209-Гвозди строительные с плоской головкой 0401 ГОСТ 283-75		кг	0,13	0,8918	196,55	175	
121.16	21-130803-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 1101		10 м2	0,0882	0,605052	6598,38	3992	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
121.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,008918	200244,36	1786	
121.18	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,019414	30	0,58	
121.19	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	2,689	611,78	1645	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				19147,46	131352	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				23209,29	159216	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				24680,4	169308	
		НР второго уровня	%	4,24		1046,45	7179	
		Накладные расходы	%	-		2517,56	17270	
		Сметная прибыль	%	8		2058,15	14119	
122	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	КП1 -Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,026069	21282,62	555	48,5%	152
122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	14,94	0,389471	789,69	308	
122. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,005214	1122,94	6	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12022,56	313	
122. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,005214	3069,12	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,005214	1122,94	5,86	
122. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001043	26,16	0,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
122. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,026095	214,51	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
122. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,021351	208,39	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1000,27	26	
122. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная,	кг	3	0,078207	91,8	7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	7	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13073,63	341	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18904,57	493	
		НР второго уровня	%	4,24		801,55	21	
		Накладные расходы	%	-		6632,49	173	
		Сметная прибыль	%	8		1576,49	41	
123	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 1 Т	т		0,008519	185992,41	1584	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				165210,28	1407	
		НР второго уровня	%	4,24		7004,92	60	
		Накладные расходы	%	-		7004,92	60	
		Сметная прибыль	%	8		13777,22	117	
124	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 1 Т	т		0,01755	184619,35	3240	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				163990,64	2878	
		НР второго уровня	%	4,24		6953,2	122	
		Накладные расходы	%	-		6953,2	122	
		Сметная прибыль	%	8		13675,51	240	
143	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3		9,68	20416,2	197629	48,5% 5012
125. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	13,068	678,39	8865	
125. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	1,755	837,21	1469	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1067,61	10334	
125. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	4,646	12,39	58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
125. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	1,742	3591,81	6258	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,18	1,742	837,21	1458,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
125. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,012584	1780,33	22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,012584	837,21	10,54	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				654,79	6338	
125. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	9,874	14114,61	139362	
125. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	2,42	6598,38	15968	
125. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,01936	30	0,58	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16046,56	155331	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17617,17	170534	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18134,96	175546	
		НР второго уровня	%	4,24		768,92	7443	
		Накладные расходы	%	-		1286,71	12455	
		Сметная прибыль	%	8		1512,31	14639	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	10447265	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	10447265	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	7185549	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	763032	.
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	2199794	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	828726	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	370071	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	458655	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	902079	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	12178070	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	1020	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	763032	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	12178070	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	1020	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	763032	.

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	.	11846501	.
в том числе:		.	.	.	.	.	.
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	.	1007760	.
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	.	419222	.
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	.	97260	.
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	.	10419520	.
- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	.	0	.
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	.	0	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы I уровня	Тенге				543800	
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				12390301	
		Накладные расходы II уровня	Тенге				525349	
		ИТОГО:	Тенге				12915650	
		Сметная прибыль	Тенге				1033252	
		ИТОГО по акту :	Тенге				13948902	

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» Шакибаев Е.Е.

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства
акимата г.Костаная»: Нысанбаева С.Г.

Директор ТОО «Сыл» Овнанян Г.Н.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"

Договор: Договор №163 от 02.06.2017г

Наименование строительства и его адрес: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города Костаная Костанайской области"

Наименование обьекта: Земляные работы. Локальная смета № 7-1-1

А К Т N6
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017год

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2016 г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы						
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		5828	114,91	669676	59,1% / 95398
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00888	51,753	678,39	35108	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	112,48	1122,94	126309	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,7	161417	
1. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	112,48	4128,21	464343	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0193	112,48	1122,94	126308,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				79,67	464343	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				85,7	499451	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				102,07	594849	
		НР второго уровня	%	4,24		4,33	25222	
		Накладные расходы	%	-		20,7	120619	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		8,51	49606	
2	11-010205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		311,17	4638,23	1443279	59,1% 476222
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	3,552	1105,276	729,04	805790	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2589,55	805790	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2589,55	805790	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4119,97	1282012	
		НР второго уровня	%	4,24		174,69	54357	
		Накладные расходы	%	-		1705,11	530579	
		Сметная прибыль	%	8		343,57	106910	
3	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		785	1153,85	905775	59,1% 298868
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	763,02	662,76	505699	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				644,2	505699	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				644,2	505699	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1024,93	804567	
		НР второго уровня	%	4,24		43,46	34114	
		Накладные расходы	%	-		424,18	332982	
		Сметная прибыль	%	8		85,47	67094	
4	11-010106-3302 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		4520	14,87	67199	59,1% 3999
4. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	4,52	1496,84	6766	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,5	6766	
4. 2	31-010101-0406	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 303 кВт (410 л.с.)	маш.-ч	0,001	4,52	12321,2	55692	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,001	4,52	1496,84	6765,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,32	55692	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				12,32	55692	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				13,21	59690	
		НР второго уровня	%	4,24		0,559927	2531	
		Накладные расходы	%	-		1,44	6529	
		Сметная прибыль	%	8		1,1	4978	
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		4520	191,2	864202	59,1% 239093
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	488,16	625,25	305222	
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	118,65	837,21	99335	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				89,5	404557	
5. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	118,65	1836,29	217876	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	118,65	837,21	99334,97	
5. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	474,6	11,48	5448	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				49,41	223324	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				116,94	528546	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				169,83	767639	
		НР второго уровня	%	4,24		7,2	32548	
		Накладные расходы	%	-		60,1	271641	
		Сметная прибыль	%	8		14,16	64015	
6	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		1764,15	125,61	221596	59,1% 37404
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0115	20,288	678,39	13763	
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	44,104	1122,94	49526	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				35,87	63289	
6. 3	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	44,104	3302,87	145669	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	44,104	1122,94	49526,15	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				82,57	145669	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				90,37	159432	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				111,58	196836	
		НР второго уровня	%	4,24		4,73	8346	
		Накладные расходы	%	-		25,93	45750	
		Сметная прибыль	%	8		9,3	16415	
7	11-010205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	176,72		4638,23	819669	59,1% ---------- 270457
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	3,552	627,709	729,04	457625	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2589,55	457625	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2589,55	457625	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4119,97	728082	
		НР второго уровня	%	4,24		174,69	30871	
		Накладные расходы	%	-		1705,11	301327	
		Сметная прибыль	%	8		343,57	60716	
8	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		1020	184,48	188168	59,1% ---------- 30352
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,013	13,26	625,25	8291	
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0376	38,352	1122,94	43067	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,35	51358	
8. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0094	9,588	3493,5	33496	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	9,588	1122,94	10766,75	
8. 4	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0282	28,764	3302,87	95004	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0282	28,764	1122,94	32300,25	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				125,98	128499	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				134,11	136790	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				163,87	167143	
		НР второго уровня	%	4,24		6,95	7087	
		Накладные расходы	%	-		36,71	37439	
		Сметная прибыль	%	8		13,67	13938	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	41-010101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	Тенге за 1 тонну	1625	491,14	798099		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			436,26	708923		
		НР второго уровня	%	4,24	18,5	30058		
		Накладные расходы	%	-	18,5	30058		
		Сметная прибыль	%	8	36,38	59118		
10	11-010104-0701 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	16418	1,28	20994	59,1%	3274
10. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00035	5,746	964,13	5540	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,337445	5540	
10. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00035	5,746	2675,41	15374	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00035	5,746	964,13	5539,89	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,936393	15374	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				0,936393	15374	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1,14	18648	
		НР второго уровня	%	4,24		0,048159	791	
		Накладные расходы	%	-		0,247589	4065	
		Сметная прибыль	%	8		0,094719	1555	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	3873322	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	3873322	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	2462042	.
Транспортные расходы -	Тенге	.	.	.	.	708923	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	1680990	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	1455067	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	225923	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	444345	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	5998658	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	3393	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	2462042	.

1	2	3		4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	5998658	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	3393	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	2462042	.
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:									
		Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	.	3873322	.
		в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	.	.	.
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	.	2131499	.
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	.	1032901	.
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	.	330542	.
		- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	.	0	.
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	.	708923	.
		Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	.	0	.
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	.	1455067	.
		Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	.	5328389	.
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	.	225924	.
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	.	5554313	.
		ИТОГО по акту :	Тенге	.	.	.	.	444345	.
								5998658	.

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» Шакибаев Е.Е.

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства
акимата г.Костаная»: Нысанбаева С.Г.

Директор ТОО «Сып» Овнанян Г.Н.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Наружные сети теплоснабжения. Локальная смета №6-1-2

Договор: №163 от 02.06.2017год

Акт приемки выполненных работ № 7 ноябрь 2017года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	1737,80	114,91	199685
2.	2.	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	385,75	184,48	71163
3.	3.	41-010101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	Тенге за 1 тонну	694,35	491,14	341022
4.	4.	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	106,00	2413,14	255792
5.	5.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	104,80	1153,85	120924

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	6.	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	1739,00	29,45	51208
7.	7.	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	1739,00	14,54	25286
8.	8.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненн ого грунта	1739,00	191,20	332488
9.	9.	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные.м3 Устройство с уплотнением трамбовками	подстилаю щего слоя	7,41	6320,38	46829
10.	10.	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкц ий	21,84	10245,28	223757
11.	11.	21-040303-0106 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	13,02	54689,60	712059
12.	12.	21-040302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	8,82	33908,75	299075
13.	13.	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные.м3 Устройство с уплотнением трамбовками	подстилаю щего слоя	0,27	6320,38	1678
14.	14.	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкц ий	0,81	10245,28	8299
15.	15.	21-040303-0105 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,48	51923,41	24923
16.	16.	21-040302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную	м3	0,33	33908,75	11190

1	2	3	4	5	6	7	8
			нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92				
17.	17.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,40	917,42	1284
18.	18.	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	1,40	2330,34	3262
19.	19.	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	0,17	30296,87	5302
20.	20.	11-230101-0104 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство	м3 основания	0,01	22258,39	235
21.	21.	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	0,01	30296,87	409
22.	22.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	1,45	917,42	1329
23.	23.	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	0,83	10245,28	8555
24.	24.	21-040303-0105 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,43	51923,41	22587
25.	25.	21-040302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,40	33908,75	13564
26.	26.	11-070104-0101 РСНБ РК 2015	Балки перекрытий массой до 1 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях	шт. сборных конструкций	1,00	3196,25	3196
27.	27.	21-040304-0101 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б1, размерами 300 мм х 150 мм х 1160	шт.	1,00	4462,67	4463

1	2	3	4	5	6	7	8
			мм СТ РК 937-92				
28.	28.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	0,16	917,42	149
29.	29.	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	0,13	30296,87	3939
30.	30.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки	металличе ских изделий	0,00	296618,54	593
31.	31.	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,22	5078,33	1117
32.	32.	11-061301-0301 РСНБ РК 2015	Лотки в сооружениях. Устройство	м3	1,40	66280,54	92793
33.	33.	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,15	76421,03	11750
34.	34.	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,15	389863,63	59945
35.	35.	ТПСЦ	Надбавка на марку стали С-245	т	0,08	5354,27	412
36.	36.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,14	85,10	352	
37.	37.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	8,28	101,51	841	
38.	38.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	7,24	917,42	6642
39.	39.	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3	0,14	10245,28	1434
40.	40.	21-040305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм	шт.	28,00	777,72	21776

1	2	3	4	5	6	7	8
СТ РК 937-92							
41.	41.	21-060510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,05	272649,46	13894
42.	42.	21-060510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,02	272649,46	6718
43.	43.	23-021101-9902 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	кг	3,64	769,86	2802
44.	44.	21-060510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	26,40	272649,46	7197946
45.	45.	11-240101-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,14	1701815,34	243360
46.	46.	23-010201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	143,00	3057,71	437252
47.	47.	11-240106-0104 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка	комплект	2,00	13810,58	27621
48.	48.	23-040201-1504 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,00	64152,21	128304
49.	49.	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.фасонных Установка/спускник ТС-631.000-074	т частей	0,06	1317455,53	83527
50.	50.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,00	2536,90	5074
51.	51.	23-040601-1207 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,00	56547,76	113096
52.	52.	11-130301-1705 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	284,80	226,55	64521
53.	53.	11-260101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатнымипрошивными	м3 изоляции	5,80	72978,47	423275

1	2	3	4	5	6	7	8
			безобкладочными и в обкладках минераловатными с гофрированной марки 125, изделиями структурой				
54.	54.	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	117,30	783,11	91859
55.	55.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	168,74	917,42	154806
56.	56.	11-130301-0101 РСНБ РК 2015	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	107,30	133,86	14363
57.	57.	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	107,30	2263,57	242881
58.	58.	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	м2	107,30	1357,37	145646
59.	59.	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	107,30	769,88	82608
60.	60.	11-110101-1104 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	м2	214,60	83,07	17826
61.	61.	11-240201-0103 РСНБ РК 2015	Ввод цокольный газопровода диаметром 100 мм в здания.ввод Устройство	газовый	1,00	36164,39	36164
62.	62.	21-130201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,05	668,32	700
63.	63.	23-020103-0115 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	8,00	4669,40	37355
64.	64.	23-010201-0238 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,00	10624,09	10624

1	2	3	4	5	6	7	8
65.	65.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,13	20416,20	2654
66.	66.	23-020101-0232 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	4,00	2669,53	10678
67.	67.	23-020103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	4067,80	16271
68.	68.	23-021101-9902 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	кг	0,30	769,86	231
69.	69.	21-130201-0310 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М24 ГОСТ 1759.0-87	кг	18,56	213,24	3958

ИТОГО:			12607321
В том числе :			
Накладные расходы			1039348
Сметная прибыль			933875
Итого с временными	1,5 %	189110	12796431
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	281521	13077952
в текущих ценах на 2017 год - 100 %, К=1,0697784			13990511
Итого с НДС	12 %		15669372
С понижающим коэффициентом к=0,95965			15037113

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» Шакибаев Е.Е

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства
акимата г.Костаная»: Нысанбаева С.Г.

Директор ТОО «Сыл» Овнанян Г.Н.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Наружные сети электроснабжения и освещения. Локальная смета №4-1-2

Договор: №163 от 02.06.2017год

Акт приемки выполненных работ №8 за ноябрь 2017 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	11-010107-0902 РСНБ РК 2015	Каналы. Устройство канавокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт	м3 грунта	122,88	104,09	12791
2.	2.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	122,88	1153,85	141786
3.	3.	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	40,96	1366,34	55965
17.	4.	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	189,15	295,49	55891
19.	5.	23-060137-0734 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х120	км	0,19	2095240,69	404241

ИТОГО: 670674

В том числе :

Накладные расходы			83938
Сметная прибыль			49680
Итого с временными	1,5 %	10060	680734
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	14976	695710

1	2	3	4	5	6	7	8
		в текущих ценах на 2017 год - 100 %, К=1,0697784				744256	
		Итого с НДС	12 %			833567	
		С понижающим коэффициентом к=0,95965				799933	

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» **Шакибаев Е.Е.**

Директор ТОО «Сыл». **Овнанян Г.Н.**

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства
акимата г.Костаная»: **Нысанбаева С.Т.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.соглашение №2 от 06.12.2017год
Акт приемки выполненных работ №9 за декабрь 2017 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
Лок.см.2-1-1а							
			Раздел: Фундаментные балки.				
121.	1.	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /Бетон В20/	м3	57,69	27785,00	1602917
122.	2.	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,87	21282,62	39820
123.	3.	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,61	185992,41	113712
124.	4.	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	1,26	184619,35	232556
125.	5.	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,09	21282,62	2018
126.	6.	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,04	185992,41	6807

1	2	3	4	5	6	7	8
127.	7.	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,06	184619,35	10745
128.	8.	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,19	21282,62	4078
129.	9.	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,08	185992,41	14638
130.	10.	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,11	184619,35	20844
131.	11.	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,11	21282,62	2435
132.	12.	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,04	185992,41	7049
133.	13.	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,08	184619,35	14142
134.	14.	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,11	21282,62	2371
135.	15.	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,04	185992,41	7124
136.	16.	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,07	184619,35	13496

Раздел: Сборные элементы

1	2	3	4	5	6	7	8
			==========				
139.	17.	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка сборных конструкций	шт.	14,00	2290,32	32065
140.	18.	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка сборных конструкций	шт.	16,00	1618,90	25902
141.	19.	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,68	22815,92	61101
142.	20.	21-041201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,68	21003,00	119381
143.	21.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3	81,19	20416,20	1657591
144.	22.	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство /Монолитные заделки - Бетон В20/	м3	0,98	25943,62	25425
		Раздел: Фрагмент А, Б	==========				
145.	23.	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка сборных конструкций	шт.	36,00	1618,90	58281
146.	24.	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка сборных конструкций	шт.	6,00	2290,32	13742
147.	25.	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка сборных конструкций	шт.	2,00	3430,51	6861
148.	26.	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,32	22815,92	121426
149.	27.	21-041201-9907 РСНБ	Блоки бетонные для стен подвалов	м3	11,37	21003,00	238762

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78				
150.	28.	21-041201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,09	20174,26	21909
151.	29.	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные В7,5. Устройство	м3	0,84	21948,60	18437
		Раздел: Фрагмент В					
152.	30.	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	28,00	1618,90	45329
153.	31.	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2,00	2290,32	4581
154.	32.	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,54	22815,92	103676
155.	33.	21-041201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,81	21003,00	17054
156.	34.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3	0,40	20416,20	8166
157.	35.	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство /Монолитные заделки - Бетон В20/	м3	0,52	25943,62	13491
158.	36.	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01	185992,41	2782
159.	37.	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0032	192912,19	625
		Раздел: Фрагмент Г					

1	2	3	4	5	6	7	8
160.	38.	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка сборных конструкций	шт.	20,00	1618,90	32378
161.	39.	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка сборных конструкций	шт.	3,00	2290,32	6871
162.	40.	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка сборных конструкций	шт.	2,00	3430,51	6861
163.	41.	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,67	22815,92	83734
164.	42.	21-041201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,41	21003,00	8527
165.	43.	21-041201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,09	20174,26	21909
166.	44.	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные В7,5. Устройство	м3	0,49	21948,60	10755
		Раздел: Фрагмент Д					
167.	45.	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка сборных конструкций	шт.	14,00	1618,90	22665
168.	46.	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка сборных конструкций	шт.	3,00	3430,51	10292
169.	47.	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,12	22815,92	48324
170.	48.	21-041201-9911 РСНБ	Блоки бетонные для стен подвалов	м3	1,63	20174,26	32864

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78				
171.	49.	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные В7,5. Устройство	м3	0,23	21948,60	5048
Лок.см.2-1-2а							
		Раздел: плиты на отм.-0.900					
23.	50.	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	890,74	4077,36	3631885
24.	51.	21-040108-9910 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 16 кПа СТ РК 949-92	м2	85,66	4077,36	349247
		Раздел: плиты на отм.-0.300					
30.	52.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкц	250,00	6534,15	1633537
ий							
31.	53.	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	2027,21	4077,36	8265681
Лок.см. 2-1-3б							
		Раздел: плиты на отм.+3.000					
32.	54.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкц	241,00	6534,15	1574730
ий							
33.	55.	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	3017,84	4077,36	12304813
		Раздел: плиты на отм.+6.300					

1	2	3	4	5	6	7	8
40.	56.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	240,00	6534,15	1568196
41.	57.	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	2382,50	4077,36	9714309
		Раздел: плиты на отм.+9.600					
56.	58.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	118,00	6534,15	771030
57.	59.	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1189,04	4077,36	4848145
		Раздел: плиты на отм.+11.670					
66.	60.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	119,00	6534,15	777564
67.	61.	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	950,89	4077,36	3877112
		Раздел: плиты на отм.+14.090					
75.	62.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	2,00	6534,15	13068
76.	63.	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	16,63	4077,36	67800

1	2	3	4	5	6	7	8
Лок.см. 2-1-4в							
		Раздел: Покрытие в осях И-Н/9-13.лок.см.2-1-4в					
3.	64.	21-060801-0104 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	7,95	331635,38	2635208
5.	65.	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,72	389863,63	671852
8.	66.	21-060801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т-п8	т	7,14	368689,72	2631339
10.	67.	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,79	389863,63	308382
11.	68.	ТПСЦ	Надбавка на марку стали С-345	т	13,79	15100,25	208217
12.	69.	ТПСЦ	Надбавка на марку стали С-255	т	3,81	9744,86	37112
16.	70.	21-100103-1107 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,9 мм ГОСТ 24045-2010	м2	586,91	3032,79	1779984
		Раздел: Покрытие в осях Н-3/9-13.лок.см.2-1-4в					
22.	71.	21-060801-0103 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	26,52	362891,51	9623520
24.	72.	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04	389863,63	13840
25.	73.	ТПСЦ	Надбавка на марку стали С-345	т	25,74	15100,25	388736

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	74.	ТПСЦ	Надбавка на марку стали С-255	т	0,81	9744,86	7902
30.	75.	21-100103-1206 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм, толщиной стали 1 мм ГОСТ 24045-2010	м2	225,15	4553,06	1025107
		Лок.см. 2-1-5а					
			Раздел: Внутренняя отделка технического подполья. Блок А				
10.	76.	21-110102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	144,27	17784,68	2565818
			Раздел: Утепление стены по наружной стене. Блок А				
54.	77.	11-260201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изоляции изделиями из пенопласта на битуме	м3	32,95	35077,08	1155755
55.	78.	21-110401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	м3	32,29	17143,34	553558
			Раздел: Полы. Блок А				
19.27.	79.	21-010201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	58,62	2193,65	128592
			Раздел: Внутренняя отделка технического подполья. Блок Б				
88.	80.	21-110102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	132,16	17784,68	2350354
			Раздел: Полы. Блок Б				
98,106.		21-010201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000,	м3	57,42	2193,65	125955

1	2	3	4	5	6	7	8
			фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004				
			Раздел: Внутренняя отделка технического подполья. Блок В				
169.	82.	21-110102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	144,11	17784,68	2562938
			Раздел: Полы. Блок В				
179.	83.	21-010201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	58,59	2193,65	128528
			Раздел: Утепление стены по наружной стене. Блок В				
206.	84.	11-260201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изоляции изделиями из пенопласта на битуме	м3	9,86	35077,08	346026
207.	85.	21-110401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	м3	32,22	17143,34	552441
Лок.см.2-1-6б							
			Раздел: Стены. Блок А				
1.	86.	11-080201-0110 РСНБ РК 2015	Каркасы стен при высоте этажа до 4 м. Заполнение /Кирпич М100, рас-р М50/	м3 кладки	225,76	34050,40	7687219
2.	87.	11-080201-0110 РСНБ РК 2015	Каркасы стен при высоте этажа до 4 м. Заполнение Внутренние стены /Кирпич М100, рас-р М50/	м3 кладки	24,30	34050,40	827425
3.	88.	11-080301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение	м3 кладки	264,45	7322,25	1936370
4.	89.	21-030301-0116 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,0, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	243,29	16809,11	4089556
5.	90.	11-080201-0701 РСНБ	Стены и другие конструкции.т		7,43	296618,54	2203735

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Армирование кладки	металличе ских изделий			
		Раздел: Окна. Блок А					
20.	91.	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2 проемов	408,02	2927,81	1194608
21.	92.	21-090201-0910 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	408,02	27672,08	11290773
		Раздел: Внутренняя отделка. Блок А					
50.62.73	22-	030301-0201 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" Т 14 мм в комплекте	м2	1212,67	3707,56	4496046
		Раздел: Кровля. Блок А					
165.	94.	21-110101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	224,33	27225,33	6107505
		Лок.см.2-1-7б					
		Раздел: Внутренняя отделка. Блок Б					
60.84	95.	22-030301-0201 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" Т 14 мм в комплекте	м2	748,83	3707,56	2776332
		Лок.см.2-1-8б					
		Раздел: Стены. Блок В					
1.	96.	11-080201-0110 РСНБ РК 2015	Каркасы стен при высоте этажа до 4 м. Заполнение /Кирпич М100, рас-р М50/	м3 кладки	112,96	34050,40	3846334
3.	97.	11-080301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение	м3 кладки	168,53	7322,25	1234020
4.	98.	21-030301-0116 РСНБ	Блоки стеновые из газобетона	м3	155,05	16809,11	2606212

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	автоклавного твердения В3,0, D600 ГОСТ 31360-2007				
5.	99.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки	4,06 металлических изделий	296618,54	1205670	
			Раздел: Окна. Блок В				
13.	100.	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2 проемов	268,01	2927,81	784694
14.	101.	21-090201-0910 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	268,01	27672,08	7416488
			Раздел: Внутренняя отделка. Блок В				
45.	102.	22-030301-0201 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" Т 14 мм в комплекте	м2	165,56	3707,56	613838
			Раздел: Кровля. Блок В				
134.	103.	21-110101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	257,93	27225,33	7022219
			Лок.см.4-1-1 Раздел: Наружные сети освещения.				
22.	104.	Т	Комплект монтажный КМ-2 /9674:1,12:1,0697784/	шт	40,00	9089,76	363590
24.	105.	Т	Стальная опора освещения СТ-9-3,0 /54367:1,12:1,0697784/	шт	40,00	51083,62	2043345
25.	106.	Т	Кронштейн для светильника /5687:1,12:1,0697784/	шт	40,00	5343,55	213742
26.	107.	Т	Доставка до г. Костанай /200000:1,12:1,0697784/	услуга	1,00	187921,43	187921

1	2	3	4	5	6	7	8
Лок.см.4-1-2							
		Раздел: Кабельные изделия и провода					
16.	108.	13-080201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	250,00	393,52	98379
17.	109.	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	920,85	295,49	272098
19.	110.	23-060137-0734 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х120	км	1,20	2095240,69	2508422
Лок.см.6-1-1							
		Раздел: Водопровод					
1.	111.	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	963,23	91,08	87731
2.	112.	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	500,32	114,91	57490
3.	113.	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	55,10	126,40	6964
4.	114.	11-010205-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	29,79	3071,26	91493
5.	115.	11-010205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	15,47	4136,80	63996

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	116.	11-010205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,70	4757,32	8087
7.	117.	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	14,29	2979,19	42573
8.	118.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	94,30	1153,85	108808
9.	119.	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	1454,05	17,78	25859
10.	120.	11-010104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	1454,05	31,45	45730
11.	121.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1454,05	191,20	278007
12.	122.	11-010205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	59,45	1540,34	91573
13.	123.	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом + пенетронти	м2 поверхнос	7,91	565,53	4473
14.	124.	22-050105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	10,28	1625,86	16719
15.	125.	11-221501-0201 РСНБ РК 2015	Упоры постоянные бетонные на трубопроводе, диаметр трубопровода 100 мм. Устройство	км трубопровода	0,15	130279,59	18982
16.	126.	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопров	0,15	483989,22	70517

1	2	3	4	5	6	7	8
				ода			
17.	127.	23-010501-1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	147,16	2364,56	347961
18.	128.	11-220901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм.или Установка	задвижка клапан	1,00	3465,48	3465
19.	129.	23-040102-0508 РСНБ РК 2015	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 150, наружным диаметром 160 мм, типа CHEvrOn ГОСТ 5762-2002	шт.	1,00	100130,30	100130
20.	130.	23-020103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	2917,40	5835
21.	131.	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1,00	1887,18	1887
22.	132.	23-020303-2412 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10	шт.	1,00	7340,76	7341
СТ РК ГОСТ Р 52134-2010							
23.	133.	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8,00	1280,25	10242
24.	134.	23-020302-5946 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 225x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,00	9742,86	9743
25.	135.	23-020303-1012 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,00	6925,62	6926
26.	136.	23-020303-1709 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,00	3704,58	22227
27.	137.	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,01	952673,73	6297

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	138.	23-010201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,20	6464,07	1293
29.	139.	11-130301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	0,17	147,08	25	
30.	140.	11-130301-1418 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	0,17	78,68	13
34.	141.	12-160101-0801 РСНБ РК 2015	Люки чугунные. Демонтаж	люк	1,00	2783,70	2784
35.	142.	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного м3 железобетона. Демонтаж в грунтах сухих	железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,02	14351,45	287
36.	143.	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного м3 железобетона. Устройство в грунтах сухих	железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,18	23326,81	4199
37.	144.	21-040301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	1,00	7138,94	7139
38.	145.	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1,00	1629,55	1630
39.	146.	23-030101-0503 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Т ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	7743,88	7744
		Раздел: Канализация К1					
40.	147.	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	884,35	91,08	80547
41.	148.	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	774,44	114,91	88988

1	2	3	4	5	6	7	8
42.	149.	11-010205-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	27,04	3071,26	83047
43.	150.	11-010205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	23,95	4136,80	99076
44.	151.	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	30,90	2979,19	92057
45.	152.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	192,62	1153,85	222255
46.	153.	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	1374,50	17,78	24445
47.	154.	11-010104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	1374,50	31,45	43228
48.	155.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1374,50	191,20	262798
51.	156.	11-230201-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка/Корсис	км трубопровода	0,25	620063,46	154582
52.	157.	23-010603-0204 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011/Корсис Про без раструба	м	245,73	1992,55	489635
53.	158.	23-010603-0205 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с	м	6,06	3036,20	18399

1	2	3	4	5	6	7	8
			раструбом DN/OD 250 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011				
54.	159.	23-020308-0105 РСНБ РК 2015	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 225 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	20,00	2043,65	40873
55.	160.	23-021103-0104 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 225 ГОСТ 9833-73	шт.	40,00	287,17	11487
56.	161.	11-231101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные.врезка Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	1,00	25985,15	25985	
58.	162.	Т	Жироуловитель АП-ЖУ-15л/с 1,6х3,9 до 2,5м	коплект	1,00	1556290,48	1556290
		Раздел: Колодцы канализационные					
59.	163.	12-160101-0801 РСНБ РК 2015	Люки чугунные. Демонтаж	люк	1,00	2783,70	2784
60.	164.	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,02	14351,45	287
61.	165.	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,18	23326,81	4199
62.	166.	21-040301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	1,00	7138,94	7139
63.	167.	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1,00	1629,55	1630
64.	168.	23-030101-0503 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Т ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	7743,88	7744
65.	169.	11-230601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр	м3 конструкц	38,76	27929,29	1082399

1	2	3	4	5	6	7	8
			1,5 м. Устройство. Грунты сухие	ий колодца			
66.	170.	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	19,00	14268,10	271094
67.	171.	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	19,00	14332,51	272318
68.	172.	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	19,00	10405,11	197697
69.	173.	21-040302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92/3ПП15-1 - 19 шт	м3	3,99	39042,98	155782
70.	174.	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	54,00	1629,55	87996
71.	175.	21-040302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	19,00	7015,62	133297
72.	176.	21-040301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	5,00	3373,54	16868
73.	177.	23-030101-0503 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Т ГОСТ 3634-99	комплект	19,00	7743,88	147134
74.	178.	21-130814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	4,92	370,90	1825
76.	179.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,93	85,10	760
77.	180.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	17,85	70,81	1264

Лок.см.7-1-1

Раздел: Ограждение территории.
==========

170.	181.	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	6,42	342766,12	2202140

1	2	3	4	5	6	7	8
171.	182.	ТПСЦ	Надбавка на марку стали С-245	т	6,42	5354,27	34399
172.	183.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	225,00	101,51	22841

166717845

ИТОГО:
В том числе :

Накладные расходы			11060445
Сметная прибыль			12349470
Итого с временными	1,5 %	2500768	169218613
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	3722809	172941422
в текущих ценах на 2017 год - 100 %, К=1,0697784			185008890
Итого с НДС	12 %		207209957
С понижающим коэффициентом к=0,95965			198849035

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» **Шакибаев Е.Е**

Директор ТОО «Сыл»: **Овнанян Т.Н.**

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: **Нысанбаева С.Г.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.соглашение №2 от 06.12.2017год
Акт приемки выполненных работ №10 за март 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Фундаменты Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-1а.Сборные элементы				
137.	1.	11-070101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м сборных конструкций	шт.	144,00	5245,83	755400
138.	2.	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15	м3	119,52	37794,44	4517191
			Раздел: Конструкции ж.б.ниже 0,000. Блоки А,Б,В. лок.см.2-1-2а.Диафрагмы жесткости				
4.	3.	11-070509-0109 РСНБ РК 2015	Диафрагмы жесткости высотой до 4,8 м, площадью до 25 м2. Установка сборных конструкций	шт.	5,00	31183,82	155919
5.	4.	11-070509-0106 РСНБ РК 2015	Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 15 м2. Установка сборных конструкций	шт.	3,00	23254,81	69764
6.	5.	21-040104-9906 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных,	м2	115,13	2987,64	343952

1	2	3	4	5	6	7	8
			дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские				
			Раздел: Конструкции ж.б.ниже 0,000. Блоки А,Б,В. лок.см.2-1-2а.Ригели на отм.-1.060				
7.	6. 11-070503-0105 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 1 т. Укладка сборных конструкций		шт.	7,00	3708,52	25960
8.	7. 11-070503-0106 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 2 т. Укладка сборных конструкций		шт.	6,00	5605,16	33631
9.	8. 11-070503-0107 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 3 т. Укладка сборных конструкций		шт.	53,00	16710,65	885664
10.	9. 21-040107-9917 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90		м3	11,79	85181,85	1004294
11.	10. 21-040107-9919 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90		м3	20,47	72267,98	1479325
12.	11. 21-040107-9920 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 70 кН/м ГОСТ 18980-90		м3	5,95	77898,13	463494
13.	12. 21-040107-9925 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В35, объемом более 1 м3, несущей способности 90 кН/м ГОСТ 18980-90		м3	23,56	92154,37	2171157
			Раздел: Конструкции ж.б.ниже 0,000. Блоки А,Б,В. лок.см.2-1-2а.Ригели на отм.-0.460				
14.	13. 11-070503-0105 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 1 т. Укладка сборных конструкц		шт.	4,00	3708,52	14834

1	2	3	4	5	6	7	8
ий							
15.	14.	11-070503-0106 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 2 т. Укладка сборных конструкций	шт.	7,00	5605,16	39236
16.	15.	11-070503-0107 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 3 т. Укладка сборных конструкций	шт.	58,00	16710,65	969218
17.	16.	11-070503-0108 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 5 т. Укладка сборных конструкций	шт.	46,00	30685,42	1411529
18.	17.	21-040107-9917 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	41,48	85181,85	3533343
19.	18.	21-040107-9919 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	17,78	72267,98	1284925
20.	19.	21-040107-9920 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 70 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	59,88	77898,13	4664540
			Раздел: Конструкции ж.б.ниже 0,000. Блоки А,Б,В. лок.см.2-1-2а.плиты на отм.-0.900 ==========				
21.	20.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	111,00	6534,15	725291
22.	21.	11-070102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	12,00	7028,36	84340
			Раздел: Монолитные участки ==========				
25.	22.	11-060801-0101 РСНБ	Перекрытия безбалочные толщиной	м3	5,68	37498,21	212990

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	до 200 мм. Бетон В20. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м				
26.	23.	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,46	21282,62	9888
27.	24.	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,12	185992,41	22996
28.	25.	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,20	184619,35	36730
29.	26.	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм ГОСТ 5781-82	т	0,14	183554,95	25621
			Раздел: Конструкции ж.б.ниже 0,000. Блоки А,Б,В. лок.см.2-1-2а.плиты на отм.-0.300.Монолитные участки ==========				
32.	27.	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Бетон В20. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	8,92	37498,21	334484
33.	28.	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,78	21282,62	16602
34.	29.	21-050301-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,04	185992,49	7562
35.	30.	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,09	185992,41	15936
36.	31.	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,41	184619,35	75339

1	2	3	4	5	6	7	8
37.	32. 21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм ГОСТ 5781-82		т	0,25	183554,95	45087
		Раздел: Конструкции железобетонные выше отм. 0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-3б.Диафрагмы жесткости.1 этаж					
1 .	33. 11-070509-0105 РСНБ РК 2015	Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 10 м2. Установка		шт. сборных конструкций	4,00	42922,91	171692
2 .	34. 11-070509-0106 РСНБ РК 2015	Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 15 м2. Установка		шт. сборных конструкций	4,00	23254,81	93019
3 .	35. 11-070509-0104 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка		шт. сборных конструкций	2,00	9325,81	18652
4 .	36. 21-040104-9906 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские		м2	100,50	2987,64	300258
		Раздел: Конструкции железобетонные выше отм. 0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-3б.Диафрагмы жесткости.2 этаж					
5 .	37. 11-070509-0106 РСНБ РК 2015	Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 15 м2. Установка		шт. сборных конструкций	1,00	23254,81	23255
6 .	38. 11-070509-0104 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка		шт. сборных конструкций	6,00	9325,81	55955
7 .	39. 21-040104-9906 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские		м2	107,00	2987,64	319677
		Раздел: Конструкции железобетонные выше отм. 0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-3б.Диафрагмы					

1	2	3	4	5	6	7	8
			жесткости.3 этаж ==========				
8 .	40.	11-070509-0105 РСНБ РК 2015	Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	1,00	42922,91	42923
9 .	41.	11-070509-0106 РСНБ РК 2015	Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 15 м2. Установка	шт. сборных конструкций	1,00	23254,81	23255
10.	42.	11-070509-0104 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка	шт. сборных конструкций	5,00	9325,81	46629
11.	43.	21-040104-9906 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские	м2	108,19	2987,64	323225
			Раздел: Диафрагмы жесткости на отм.+8.590 ==========				
12.	44.	11-070509-0106 РСНБ РК 2015	Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 15 м2. Установка	шт. сборных конструкций	1,00	23254,81	23255
13.	45.	21-040104-9906 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские	м2	11,13	2987,64	33237
			Раздел: Диафрагмы жесткости на отм.+9.820 ==========				
14.	46.	11-070509-0105 РСНБ РК 2015	Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	1,00	42922,91	42923
16.	47.	21-040104-9906 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские	м2	9,13	2987,64	27262
			Раздел: Диафрагмы жесткости на отм.+11.890 ==========				
17.	48.	11-070509-0106 РСНБ	Диафрагмы жесткости высотой до	шт.	1,00	23254,81	23255

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	3,6 м, площадью до 15 м2. Установка	сборных конструкций			
18.	49.	21-040104-9906 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские	м2	11,13	2987,64	33237
		Раздел: Колонны					
19.	50.	11-070502-0101 РСНБ РК 2015	Колонны массой до 2 т. Установка в стаканы фундаментов	шт. сборных конструкций	1,00	10986,70	10987
20.	51.	11-070502-0102 РСНБ РК 2015	Колонны массой до 3 т. Установка в стаканы фундаментов	шт. сборных конструкций	65,00	13187,61	857195
21.	52.	11-070502-0103 РСНБ РК 2015	Колонны массой до 4 т. Установка в стаканы фундаментов	шт. сборных конструкций	85,00	14968,59	1272330
22.	53.	11-070502-0104 РСНБ РК 2015	Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны	шт. сборных конструкций	90,00	18046,66	1624200
23.	54.	11-070502-0105 РСНБ РК 2015	Колонны массой до 3 т. Установка на нижестоящие колонны	шт. сборных конструкций	90,00	19933,60	1794024
24.	55.	21-049999-0105 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В30 прямоугольные сплошные	м3	322,06	60694,63	19547313
		Раздел: Ригели					
25.	56.	11-070503-0105 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 1 т. Укладка	шт. сборных конструкций	33,00	3708,52	122381
26.	57.	11-070503-0106 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 2 т. Укладка	шт. сборных конструкций	59,00	5605,16	330705

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	58. 11-070503-0107 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 3 т. Укладка сборных конструкций	шт.	311,00	16710,65	5197012	
28.	59. 11-070503-0108 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 5 т. Укладка сборных конструкций	шт.	161,00	30685,42	4940352	
29.	60. 21-040107-9917 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	191,09	85181,85	16277399	
30.	61. 21-040107-9919 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	127,30	72267,98	9199713	
31.	62. 21-040107-9920 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 70 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	233,85	77898,13	18216478	
		Раздел: плиты на отм.+3.000					
32.	63. 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	132,00	6534,15	862508	
		Раздел: Монолитные участки УМ1 - 4шт; УМ3 - 1шт					
34.	64. 11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Бетон В20. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	18,77	37498,21	703841	
35.	65. 11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,57	21282,62	54657	
36.	66. 21-050301-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,08	185992,49	15595	

1	2	3	4	5	6	7	8
37.	67.	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,45	185992,41	84158
38.	68.	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,95	184619,35	175968
39.	69.	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм ГОСТ 5781-82	т	1,08	183554,95	197997
			Раздел: плиты на отм.+6.300				
40.	70.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	49,00	6534,15	320173
			Раздел: Монолитные участки УМ1 - 4шт; УМ3 - 1шт				
42.	71.	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Бетон В20. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	17,13	37498,21	642344
43.	72.	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,58	21282,62	54837
44.	73.	21-050301-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,08	185992,49	15595
45.	74.	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,48	185992,41	88666
46.	75.	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,94	184619,35	173051

1	2	3	4	5	6	7	8
47.	76.	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм ГОСТ 5781-82	т	1,08	183554,95	197997
		Раздел: плиты на отм.+8.370					
48.	77.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	121,00	6534,15	790632
49.	78.	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	965,84	4077,36	3938086
		Раздел: Монолитные участки УМ1 - 2шт					
50.	79.	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Бетон В20. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	7,19	37498,21	269612
51.	80.	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,02	21282,62	21655
52.	81.	21-050301-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,04	185992,49	6874
53.	82.	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,19	185992,41	35716
54.	83.	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,35	184619,35	64615
55.	84.	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм ГОСТ 5781-82	т	0,44	183554,95	80491
		Раздел: плиты на отм.+9.600					

1	2	3	4	5	6	7	8
			==========				
56.	85.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	29,00	6534,15	189490
		Раздел: Монолитные участки УМ1 - 2шт, УМ3 - 3 шт, УМ4 - 1 шт					
			==========				
58.	86.	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Бетон В20. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	10,43	37498,21	391106
59	87.	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,43	21282,62	30504
60.	88.	21-050301-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,05	185992,49	8721
61.	89.	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,30	185992,41	56358
62.	90.	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,46	184619,35	85759
63.	91.	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм ГОСТ 5781-82	т	0,62	183554,95	113591
		Раздел: плиты на отм.+10.790					
			==========				
64.	92.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	2,00	6534,15	13068
65.	93.	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ	м2	16,63	4077,36	67800

1	2	3	4	5	6	7	8
			РК 949-92				
			Раздел: плиты на отм.+11.670				
66.	94.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	119,00	6534,15	777564
67.	95.	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	950,89	4077,36	3877112
			Раздел: Монолитные участки УМ5 - 1шт, УМ6 - 1 шт, УМ7 - 1 шт				
68.	96.	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Бетон В20. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	6,11	37498,21	229114
69.	97.	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,88	21282,62	18826
70.	98.	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,20	185992,41	37658
71.	99.	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,32	184619,35	59754
72.	100.	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм ГОСТ 5781-82	т	0,36	183554,95	65797
			Раздел: плиты на отм.+12.210				
73.	101.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	2,00	6534,15	13068

1	2	3	4	5	6	7	8
74 .	102.	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	19,31	4077,36	78735
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. Блок А.лок.см.2-1-6б. Стены				
6 .	103.	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	662,00	5107,68	3381286
8 .	104.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	38,00	434,64	16516
9 .	105.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,56	59888,93	33658
10 .	106.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки	металлических изделий	0,75	75567,07	56994
11 .	107.	21-050201-0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,75	188299,28	142019
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. Блок В.лок.см.2-1-8б. Стены				
2 .	108.	11-080201-0110 РСНБ РК 2015	Каркасы стен при высоте этажа до 4 м. Заполнение Внутренние стены /Кирпич М100, рас-р М50/	м3 кладки	23,00	34050,40	783159

ИТОГО: 125750767

Накладные расходы :

На общестроительные работы 10127761

Всего накладных расходов: 10127761

Итого с накладными 116435896

1	2	3	4	5	6	7	8
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				
			На общестроительные работы			9314872	
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты			9314872	
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами			125750768	
			Итого с временными		- 1,5 %	127637030	
			Итого с зимними удорожаниями		- 2,2 %	130445045	
			в текущих ценах на 2017 год - 100 %, К=1,0697784			139547292	
			Итого с НДС 12 %			156292967	
			С понижающим коэффициентом к=0,95965			149986546	

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» Шакибаев Е.Е.

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная» Нысанбаева С.Г.

Директор ТОО «Сыл»: Овнанян Г.Н.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.соглашение №2 от 06.12.2017год
Акт приемки выполненных работ №11 за март 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок В.лок.см.2-1-8б.Стены				
1.	1.	11-080201-0110 РСНБ РК 2015	Каркасы стен при высоте этажа до 4 м. Заполнение Внутренние стены /Кирпич М100, рас-р М50/	м3 кладки	2,30	34050,40	78316

ИТОГО: 78316

Накладные расходы :

На общестроительные работы 7714

Всего накладных расходов: 7714
Итого с накладными 72515

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

На общестроительные работы 5801

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 5801

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 78316
Итого с временными - 1,5 % 79491
Итого с зимними удорожаниями - 2,2 % 81240

Пересчет в текущих ценах 86909

К=1,0697784

1	2	3	4	5	6	7	8

Итого с НДС 12 % 97338
С понижающим коэффициентом к=0,95965 93410

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» Шакибаев Е.Е.

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Нысанбаева С.Г.

Директор ТОО «Сыл» Овнанян Г.Н.

проверено

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.соглашение №2 от 06.12.2017год. Доп.соглашение №3 от 16.03.2018г.
Акт приемки выполненных работ №12 за апрель 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Диафрагмы жесткости.Конструкции ж.б.ниже 0,000. Блоки А,Б,В. лок.см.2-1-2а				
4.	1.	11-070509-0109 РСНБ РК 2015	Диафрагмы жесткости высотой до 4,8 м, площадью до 25 м2. Установка сборных конструкций	шт.	5,00	31183,82	155919
6.	2.	21-040104-9906 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские	м2	91,75	2987,64	274116
			Раздел: Диафрагмы жесткости 1 этаж.Конструкции железобетонные выше отм. 0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-3б				
3.	3.	11-070509-0104 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка сборных конструкций	шт.	5,00	9325,81	46629
4.	4.	21-040104-9906 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские	м2	97,13	2987,64	290174
			Раздел: Диафрагмы жесткости 2этаж.Конструкции железобетонные выше отм. 0.000 Блоки А, Б, В.				

1	2	3	4	5	6	7	8
		лок.см.2-1-3б					
6.	5.	11-070509-0104 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка сборных конструкций	шт.	5,00	9325,81	46629
7.	6.	21-040104-9906 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские	м2	93,75	2987,64	280091
		Раздел: Диафрагмы жесткости 3 этаж.Конструкции железобетонные выше отм. 0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-3б					
9.	7.	11-070509-0106 РСНБ РК 2015	Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 15 м2. Установка сборных конструкций	шт.	2,00	23254,81	46510
10.	8.	11-070509-0104 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка сборных конструкций	шт.	3,00	9325,81	27977
11.	9.	21-040104-9906 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские	м2	77,25	2987,64	230795
		Раздел: Диафрагмы жесткости на отм.+9.820.Конструкции железобетонные выше отм. 0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-3б					
15.	10.	11-070509-0106 РСНБ РК 2015	Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 15 м2. Установка сборных конструкций	шт.	2,00	23254,81	46510
16.	11.	21-040104-9906 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские	м2	22,25	2987,64	66475
		Раздел: Конструкции металлические. Блок Б.Покрытие в осях И-Н/9-13. лок.см.2-1-4в					
1.	12.	11-090302-0101 РСНБ	Фермы стропильные и	т	6,78	61557,20	417111

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м. Марка стали С345, С345К, С345Т1, применен коэффициент к затратам труда - 1,08, к времени использования машин - 1,08, к расходу материалов - 1,08	конструкций			
2.	13.	11-090302-0101 РСНБ РК 2015	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	1,17	56997,41	66693
4.	14.	11-090302-0201 РСНБ РК 2015	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,72	82414,41	142025
6.	15.	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Марка стали С345, С345К, С345Т1, применен коэффициент к затратам труда - 1,13, к времени использования машин - 1,13, к расходу материалов - 1,13	т конструкций	7,01	36880,16	258640
7.	16.	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,12	32637,31	4048
		Раздел: Конструкции металлические. Блок Б.Покрытие в осях. Покрытие в осях Н-3/9-13. лок.см.2-1-4в					
20.	17.	11-090301-0212 РСНБ РК 2015	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж. Марка стали С345, С345К, С345Т1, применен коэффициент к затратам труда - 1,08, к времени использования машин - 1,08, к расходу материалов - 1,08	т конструкций	25,74	53236,51	1370504
21.	18.	11-090301-0212 РСНБ РК 2015	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,78	49293,06	38218
		Раздел: Архитектурные решения ниже отм.0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-5а.БЛОК А.Перегородки					

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	19. 11-080201-0903 РСНБ РК 2015	Перегородки толщиной 120 мм неармированные при высоте этажа до 4 м. Кладка /Кирпич М100, раствор М50/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	68,50	2800,10	191807	
2.	20. 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	3,80	27794,90	105621	
4.	21. 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	1,00	434,64	435	
5.	22. 21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,01	59888,93	838	
6.	23. 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки	металлических изделий	0,00	75567,07	96	
7.	24. 21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00	190478,40	211	
8.	25. 21-050301-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00	185992,49	30	
		Раздел: Архитектурные решения ниже отм.0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-5а.БЛОК А.Внутренняя отделка технического подполья= ==========					
9.	26. 11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Устройство теплоизоляционного слоя	м2	1149,61	311,27	357838	
11.	27. 21-130816-2803 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110 мм	шт.	8047,27	12,65	101829	
кор.	28. 11-100403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	1149,61	2739,46	3149307	
		Раздел: Архитектурные решения ниже отм.0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-5а.БЛОК Б.Перегородки					

1	2	3	4	5	6	7	8
			==========				
79.	29.	11-080201-0903 РСНБ РК 2015	Перегородки толщиной 120 мм неармированные при высоте этажа до 4 м. Кладка /Кирпич М100, раствор М50/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	157,50	2800,10	441015
80.	30.	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	18,60	27794,90	516985
82.	31.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	4,00	434,64	1739
83.	32.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,06	59888,93	3354
84.	33.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки	0,00 металлических изделий	75567,07	96	
85.	34.	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00	190478,40	211
86.	35.	21-050301-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00	185992,49	30
			Раздел: Архитектурные решения ниже отм.0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-5а.Внутренняя отделка технического подполья.БЛОК Б ==========				
87.	36.	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Устройство теплоизоляционного слоя	м2	545,40	311,27	169768
89.	37.	21-130816-2803 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110 мм	шт.	3817,84	12,65	48311
кор.	38.	11-100403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	545,40	2739,46	1494114

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Архитектурные решения ниже отм.0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-5а.БЛОК В.Перегородки ==========				
160.	39.	11-080201-0903 РСНБ РК 2015	Перегородки толщиной 120 мм неармированные при высоте этажа до 4 м. Кладка /Кирпич М100, раствор М50/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	73,10	2800,10	204687
161.	40.	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	3,80	27794,90	105621
163.	41.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	1,00	434,64	435
164.	42.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,01	59888,93	838
165.	43.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки	0,00 металлических изделий	75567,07		96
166.	44.	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00	190478,40	211
167.	45.	21-050301-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00	185992,49	30
			Раздел: Архитектурные решения ниже отм.0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-5а.БЛОК В.Внутренняя отделка технического подполья ==========				
168.	46.	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Устройство теплоизоляционного слоя	м2	1148,85	311,27	357602
170.	47.	21-130816-2803 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110 мм	шт.	8041,95	12,65	101762
кор.	48.	11-100403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.	м2 потолка	1148,85	2739,46	3147225

1	2	3	4	5	6	7	8
			Устройство на прямых подвесах				
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок А.лок.см. 2-1-6б.Кровля ==========				
162.	49.	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная.м2 Устройство в один слой	946,95 изолируем ой поверхности	696,87	659900	
163.	50.	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой м2	утепляемого покрытия	946,95	938,94	889123
164.	51.	11-120101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой м2	утепляемого покрытия	946,95	755,31	715240
166.	52.	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство м2	стяжки	946,95	637,36	603547
167.	53.	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщ. 30мм/ м2	стяжки	946,95	242,56	229696
168.	54.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,94	16164,74	15154
169.	55.	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,94	221051,48	207231
170.	56.	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная.м2 Устройство в один слой	946,95 изолируем ой поверхности	696,87	659900	
171.	57.	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом м3	утеплителя	151,51	11294,55	1711254
172.	58.	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство м2	стяжки	946,95	637,36	603547

1	2	3	4	5	6	7	8
173.	59.	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщ. 30мм/	м2 стяжки	946,95	242,56	229696
174.	60.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,94	16164,74	15154
175.	61.	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,94	221051,48	207231
176.	62.	11-120101-0209 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	946,95	202,10	191374
177.	63.	21-100403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	1088,99	805,86	877578
178.	64.	21-100403-1403 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	1088,99	654,29	712512
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок А.лок.см. 2-1-6б. Зенитный фонарь-2шт ==========					
244.	65.	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Стойки массой до 1 т. Монтаж конструкций	т	0,54	24906,54	13486
245.	66.	11-090301-0212 РСНБ РК 2015	Балки, ригели перекрытия, покрытия. Монтаж конструкций	т	0,66	49293,06	32309
246.	67.	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с	т	1,20	436244,78	522150

1	2	3	4	5	6	7	8
			преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т				
247.	68.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	64,63	70,81	4576
248.	69.	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг.т Установка	0,07	251308,23	18577	
249.	70.	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3 /Бетон В15/. Устройство	м3	1,64	27281,57	44742
250.	71.	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте покрытия здания до 25 м. Монтаж	м2	22,00	670,70	14755
251.	72.	21-100103-1007 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,9 мм ГОСТ 24045-2010	м2	22,88	2526,22	57800
252.	73.	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная.м2 Устройство в один слой	22,00 изолируемой поверхности	497,37	10942	
253.	74.	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	22,00	938,94	20657
254.	75.	11-120101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	22,00	755,31	16617
255.	76.	21-110101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	4,99	27225,33	135724

Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000
Блок Б.лок.см. 2-1-7б.Стены
==========

1.	77.	11-080201-0110 РСНБ РК 2015	Каркасы стен при высоте этажа до 4 м. Заполнение /Кирпич М100, рас-р М50/	м3 кладки	71,00	34050,40	2417579

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	78.	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	26,00	8327,69	216520
3.	79.	21-030301-0116 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,0, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	23,92	16809,11	402074
4.	80.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки	1,40 металлических изделий	296618,54	415468	
5.	81.	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	230,00	5281,30	1214700
16.	82.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	27,00	434,64	11735
17.	83.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,45	59888,93	146608
18.	84.	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,13	97599,80	12416
19.	85.	21-060801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,13	410785,73	52256
20.	86.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,38	70,81	522
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000.Стены. Блок В.лок.см.2-1-8б					
2.	87.	11-080201-0110 РСНБ РК 2015	Каркасы стен при высоте этажа до 4 м. Заполнение Внутренние стены /Кирпич М100, рас-р М50/	м3 кладки	27,30	34050,40	929576
5.	88.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки	0,76 металлических	296618,54	226706	

1	2	3	4	5	6	7	8
ских				изделий			
6.	89.	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	351,28	5281,30	1855216
8.	90.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных	21,00	434,64	9127
конструкций							
9.	91.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,34	59888,93	20482
10.	92.	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварныепрофили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,54	97599,80	52428
11.	93.	21-060801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,54	410785,73	220662
12.	94.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	31,16	70,81	2206
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. Блок В.лок.см.2-1-8б.Кровля ==========					
131.	95.	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1088,77	696,87	758733
132.	96.	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	1088,77	938,94	1022286
133.	97.	11-120101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	1088,77	755,31	822360
135.	98.	11-120101-1701 РСНБ	Стяжки выравнивающие	м2 стяжки	1088,77	637,36	693940

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство				
136.	99.	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщ. 30мм/	м2 стяжки	1088,77	242,56	264097
137.	100.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,08	16164,74	17424
138.	101.	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	1,08	221051,48	238267
139.	102.	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная.м2 Устройство в один слой	1088,77 изолируем	696,87	758733	
ой поверхнос ти							
140.	103.	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	174,20	11294,55	1967546
141.	104.	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1088,77	637,36	693940
142.	105.	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщ. 30мм/	м2 стяжки	1088,77	242,56	264097
143.	106.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,08	16164,74	17424
144.	107.	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	1,08	221051,48	238267
145.	108.	11-120101-0209 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	1088,77	202,10	220035
146.	109.	21-100403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы	м2	1252,09	805,86	1009011
стандарт-класса, модифицированные							

1	2	3	4	5	6	7	8
			СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97				
147.	110.	21-100403-1403 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	1252,09	654,29	819224
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. Блок В.лок.см.2-1-8б.Зенитный фонарь-2шт ==========				
206.	111.	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Стойки массой до 1 т. Монтаж конструкций	т	0,54	24906,54	13486
207.	112.	11-090301-0212 РСНБ РК 2015	Балки, ригели перекрытия, покрытия. Монтаж конструкций	т	0,66	49293,06	32309
208.	113.	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,20	436244,78	522150
209.	114.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	64,63	70,81	4576
210.	115.	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг.т Установка	0,07	251308,23	18577	
211.	116.	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте покрытия здания до 25 м. Монтаж	м2	22,00	670,70	14755
212.	117.	21-100103-1007 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,9 мм ГОСТ 24045-2010	м2	22,88	2526,22	57800
213.	118.	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3	м3	1,64	27281,57	44742

1	2	3	4	5	6	7	8
			м3 /Бетон В15/. Устройство				
Раздел: Водопровод. Блок А. лок.см. 2-1-10							
1.	119.	23-040905-1101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1/2 ГОСТ 21345-2005	шт.	40,00	1179,46	47178
2.	120.	23-040905-1102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 3/4 ГОСТ 21345-2005	шт.	40,00	1764,03	70561
6.	121.	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	132,00	2979,84	393338
7.	122.	23-010601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	118,67	128,35	15231
8.	123.	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	100,00	2273,82	227382
9.	124.	23-010601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	92,90	204,32	18981
10.	125.	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	42,00	1794,70	75377
11.	126.	23-010601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	39,40	361,38	14237
12.	127.	23-020401-0901 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50,00	313,88	15694
18.	128.	23-020401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32,00	24,63	788

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	129.	23-020401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,00	35,92	216
21.	130.	23-020401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20,00	42,08	842
22.	131.	23-020401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,00	72,85	437
29.	132.	23-020401-0206 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14,00	67,69	948
33.	133.	23-020401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная	шт.	150,00	8,21	1231
34.	134.	23-020401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная	шт.	100,00	9,24	924
35.	135.	23-020401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная	шт.	42,00	15,39	646
36.	136.	11-160301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м ода	14,00	1650,11	23102
37.	137.	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м ода	36,00	1448,58	52149
38.	138.	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м ода	38,00	1009,85	38374
39.	139.	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м ода	36,00	944,60	34005
40.	140.	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м ода	23,00	851,00	19573

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ВОДОПРОВОД.лок.см.№2-1-10.Блок А.Кран поливочный наружный.				
44.	141.	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка /Д-15/	кран	2,00	37844,51	75689
			Раздел: ВОДОПРОВОД.лок.см.№2-1-10.Блок В				
121.	142.	23-040905-1101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1/2 ГОСТ 21345-2005	шт.	32,00	1179,46	37743
122.	143.	23-040905-1102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 3/4 ГОСТ 21345-2005	шт.	6,00	1764,03	10584
124.	144.	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	84,00	2979,84	250306
125.	145.	23-010601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	75,52	128,35	9693
126.	146.	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	30,00	2273,82	68215
127.	147.	23-010601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	27,87	204,32	5694
128.	148.	23-020401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	89,00	13,34	1187
129.	149.	23-020401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	21,00	19,50	409
130.	150.	23-020401-1001 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	23,00	313,84	7218

1	2	3	4	5	6	7	8
131.	151.	23-020401-1002 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,00	588,61	4709
132.	152.	23-020401-1005 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,00	455,38	4554
133.	153.	23-020401-1006 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,00	833,71	3335
134.	154.	23-020401-0203 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13,00	45,13	587
135.	155.	23-020401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50,00	24,63	1232
136.	156.	23-020401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20,00	35,92	718
139.	157.	23-020401-2902 РСНБ РК 2015	Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,00	128,21	256
141.	158.	23-020401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная	шт.	50,00	8,21	410
142.	159.	23-020401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная	шт.	30,00	9,24	277
143.	160.	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м ода	18,00	1448,58	26075
144.	161.	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м ода	30,00	1009,85	30296
145.	162.	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м ода	52,00	944,60	49119

1	2	3	4	5	6	7	8
146.	163.	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м ода	15,00	851,00	12765
		Раздел: ВОДОПРОВОД.лок.см.№2-1-10.Кран поливочный внутренний.Блок В					
150.	164.	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка /Д-15мм/	кран	2,00	12690,35	25381
		Раздел: ВОДОПРОВОД.лок.см.№2-1-10.Кран поливочный наружный.Блок В					
151.	165.	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка /Д-15/	кран	1,00	37844,51	37845
152.	166.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	28,00	575,30	16108
153.	167.	23-021104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	58,00	445,54	25842
		Раздел: ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3,Т4.лок.см.№2-1-10. Блок А					
163.	168.	23-040905-1101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1/2 ГОСТ 21345-2005	шт.	20,00	1179,46	23589
164.	169.	23-040905-1102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 3/4 ГОСТ 21345-2005	шт.	20,00	1764,03	35281
165.	170.	23-040905-1103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1 ГОСТ 21345-2005	шт.	11,00	2563,45	28198
167.	171.	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопров ода	144,00	2979,84	429096
168.	172.	23-010602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	129,46	157,06	20332

1	2	3	4	5	6	7	8
169.	173.	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	58,00	2273,82	131882
170.	174.	23-010602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	53,88	245,33	13219
171.	175.	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	10,00	1794,70	17947
172.	176.	23-010602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	9,38	393,16	3688
173.	177.	23-020401-0901 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30,00	313,88	9416
174.	178.	23-020401-0902 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	23,00	588,65	13539
175.	179.	23-020401-0904 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40,00	455,41	18216
176.	180.	23-020401-0905 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ DN 25x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9,00	833,73	7504
177.	181.	23-020401-0908 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ DN 32x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,00	1229,54	4918
178.	182.	23-020401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20,00	24,63	493
179.	183.	23-020401-2402 РСНБ	Тройник полипропиленовый PP-R	шт.	12,00	35,92	431

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				
181.	184.	23-020401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20,00	42,08	842
182.	185.	23-020401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,00	72,85	437
185.	186.	23-020401-0203 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	19,00	45,13	858
186.	187.	23-020401-0206 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,00	67,69	271
187.	188.	23-020401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22,00	13,34	293
188.	189.	23-020401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25,00	19,50	487
189.	190.	23-020401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,00	39,00	78
190.	191.	23-020401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная	шт.	115,00	8,21	944
191.	192.	23-020401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная	шт.	58,00	9,24	536
192.	193.	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м ода	58,00	1448,58	84018
193.	194.	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м ода	124,00	1009,85	125222
194.	195.	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 20	м ода	132,00	944,60	124687

1	2	3	4	5	6	7	8
мм. Прокладка							
		Раздел: ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3,Т4.лок.см.№2-1-10.Блок В					
260.	196.	23-040905-1101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1/2 ГОСТ 21345-2005	шт.	20,00	1179,46	23589
261.	197.	23-040905-1102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 3/4 ГОСТ 21345-2005	шт.	11,00	1764,03	19404
262.	198.	23-040905-1103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1 ГОСТ 21345-2005	шт.	7,00	2563,45	17944
263.	199.	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	32,00	2273,82	72762
264.	200.	23-010602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	29,73	245,33	7293
265.	201.	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	92,00	2979,84	274145
266.	202.	23-010602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	82,71	157,06	12990
267.	203.	23-020401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	46,00	13,34	614
268.	204.	23-020401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,00	19,50	156
269.	205.	23-020401-1001 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13,00	313,84	4080

1	2	3	4	5	6	7	8
270.	206.	23-020401-1002 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22,00	588,61	12949
271.	207.	23-020401-1006 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,00	833,71	3335
272.	208.	23-020401-0203 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,00	45,13	316
273.	209.	23-020401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	21,00	24,63	517
274.	210.	23-020401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,00	42,08	421
275.	211.	23-020401-2902 РСНБ РК 2015	Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,00	128,21	256
277.	212.	23-020401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная	шт.	92,00	8,21	755
278.	213.	23-020401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная	шт.	32,00	9,24	296
280.	214.	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка ода	м	18,00	1448,58	26075
281.	215.	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка ода	м	84,00	1009,85	84828
282.	216.	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка ода	м	93,00	944,60	87847
286.	217.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	78,00	575,30	44874
287.	218.	23-021104-0407 РСНБ	Хомуты для крепления труб	шт.	98,00	445,54	43663

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015					
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К1.лок.см.№2-1-11.Блок А					
1.	219.	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойтрубопров плотности, диаметр до 100 мм.ода Прокладка	м	66,00	881,18	58158
2.	220.	23-010506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	65,87	1106,24	72866
3.	221.	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойтрубопров плотности, диаметр до 50 мм.ода Прокладка	м	120,00	913,62	109635
4.	222.	23-010506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	119,76	301,70	36132
7.	223.	23-020303-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18,00	988,75	17797
8.	224.	23-020303-1002 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	51,00	355,09	18109
14.	225.	23-020303-6606 РСНБ РК 2015	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,00	1968,65	11812
16.	226.	23-020601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	14,00	1376,67	19273
17.	227.	23-020601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	22,00	366,40	8061
22.	228.	23-021104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	20,00	445,54	8911
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К1.лок.см.№2-1-11.Блок В					
80.	229.	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойтрубопров	м	65,00	881,18	57277

1	2	3	4	5	6	7	8
			плотности, диаметр до 100 мм.ода Прокладка				
81.	230.	23-010506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м	64,87	1106,24	71762
82.	231.	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойтрубопров плотности, диаметр до 50 мм.ода Прокладка	м	72,00	913,62	65781
83.	232.	23-010506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	71,86	301,70	21679
86.	233.	23-020303-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	19,00	988,75	18786
87.	234.	23-020303-1002 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	34,00	355,09	12073
90.	235.	23-020302-3110 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,00	2975,19	11901
93.	236.	23-020303-6606 РСНБ РК 2015	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,00	1968,65	13781
95.	237.	23-020601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	8,00	1376,67	11013
96.	238.	23-020601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	16,00	366,40	5862
97.	239.	23-020301-0106 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15,00	783,93	11759
98.	240.	23-020301-0110 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15,00	4751,51	71273
101.	241.	23-021104-0407 РСНБ	Хомуты для крепления труб	шт.	20,00	445,54	8911

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015					
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К2.лок.см.№2-1-11.Блок А					
160.	242.	11-160401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до ода 100 мм. Прокладка	м	25,00	3420,31	85508
161.	243.	11-160401-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до ода 150 мм. Прокладка	м	34,00	4769,36	162158
162.	244.	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 32 ода мм. Прокладка	м	7,00	1448,58	10140
165.	245.	23-020103-2709 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100	шт.	6,00	2667,36	16004
166.	246.	23-020103-2711 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150	шт.	4,00	5336,02	21344
167.	247.	23-020103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6,00	1704,96	10230
168.	248.	23-020103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	2917,40	11670
169.	249.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	71,00	575,30	40846
171.	250.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,00	2536,90	5074
172.	251.	23-040702-0304 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,00	2314,88	4630
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К2.лок.см.№2-1-11.Блок В					

1	2	3	4	5	6	7	8
203.	252.	11-160401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до ода 100 мм. Прокладка	м	47,00	3420,31	160755
204.	253.	11-160401-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до ода 150 мм. Прокладка	м	30,00	4769,36	143081
205.	254.	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 32 ода мм. Прокладка	м	7,00	1448,58	10140
208.	255.	23-020103-2709 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100	шт.	6,00	2667,36	16004
209.	256.	23-020103-2711 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150	шт.	4,00	5336,02	21344
210.	257.	23-020103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6,00	1704,96	10230
211.	258.	23-020103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	2917,40	11670
212.	259.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	71,00	575,30	40846
214.	260.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,00	2536,90	5074
215.	261.	23-040702-0304 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,00	2314,88	4630
		Раздел: Отопление.лок.см.№2-1-12. БЛОК А					
кор.	262.	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные. Установка	кВт	144,03	1211,83	174534

1	2	3	4	5	6	7	8
кор.	263.	23-051001-0310 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	823,00	2410,95	1984213
2.	264.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	212,00	2576,93	546308
3.	265.	23-041008-0503 РСНБ РК 2015	Клапан RA-N-20, угловой, присоединение RP 3/4, Тмакс 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	106,00	9115,64	966258
4.	266.	23-041006-2202 РСНБ РК 2015	Клапан запорный ручной RLV с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	106,00	9493,53	1006315
8.	267.	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	85,00	436,49	37102
23.	268.	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр ода 57х3,5 мм. Прокладка	м	80,00	1934,84	154788
24.	269.	11-160301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводныхтрубопров неоцинкованных труб, диаметр 40х3 ода мм. Прокладка	м	10,00	855,11	8551
25.	270.	11-160301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводныхтрубопров неоцинкованных труб, диаметр ода 32х2,8 мм. Прокладка	м	8,00	788,19	6306
27.	271.	11-161301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерныхтрубопров труб диаметром до 25 мм.ода Прокладка при стояковой системе	м	740,00	1410,75	1043957
28.	272.	11-161301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерныхтрубопров труб диаметром до 20 мм.ода Прокладка при стояковой системе	м	870,00	1563,71	1360430
кор.	273.	23-010701-0108 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для	м	723,72	774,23	560325

1	2	3	4	5	6	7	8
			систем водоснабжения и отопления				
СТ РК 1893-2009							
кор.	274.	23-010701-0106 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	804,72	461,78	371601
кор.	275.	23-010701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления	м	28,74	449,22	12911
СТ РК 1893-2009							
33.	276.	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEXтрубопровода	м	1618,00	583,18	943592
34.	277.	21-110403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	924,00	145,52	134460
35.	278.	21-110403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	748,00	188,25	140815
36.	279.	21-110403-0415 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	88,00	991,11	87218
37.	280.	21-110403-0412 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	11,00	735,69	8093
38.	281.	21-110403-0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	8,80	616,65	5427
39.	282.	23-020501-1210 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной переходной, с латунным корпусом, DN 26x20x26 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	34,00	2477,38	84231

1	2	3	4	5	6	7	8
40.	283.	23-020501-1204 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной переходной, с латунным корпусом, DN 20x20x16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	178,00	1620,30	288413
41.	284.	23-020501-0502 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	30,00	1170,02	35101
42.	285.	23-020501-0102 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с латунным корпусом, DN 20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	212,00	1044,93	221524
			Раздел: Отопление.лок.см.№2-1-12. БЛОК В				
кор.	286.	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные. Установка	кВт	17,68	1211,83	21419
кор.	287.	23-051001-0310 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	101,00	2410,95	243506
349.	288.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	142,00	2576,93	365923
350.	289.	23-041008-0503 РСНБ РК 2015	Клапан RA-N-20, угловой, присоединение RP 3/4, Тмакс 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	71,00	9115,64	647210
351.	290.	23-041006-2202 РСНБ РК 2015	Клапан запорный ручной RLV с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	71,00	9493,53	674041
354.	291.	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	49,00	436,49	21388
365.	292.	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр ода 57x3,5 мм. Прокладка	м	120,00	1934,84	232181
366.	293.	11-160301-0105 РСНБ	Трубопроводы отопления из	м	8,00	855,11	6841

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	стальных водогазопроводныхтрубопров неоцинкованных труб, диаметр 40х3 ода мм. Прокладка				
368.	294.	11-161301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерныхтрубопров труб диаметром до 25 мм.ода Прокладка при стояковой системе	м	530,00	1453,04	770111
369.	295.	11-161301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерныхтрубопров труб диаметром до 20 мм.ода Прокладка при стояковой системе	м	460,00	1610,60	740876
кор.	296.	23-010701-0108 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	518,34	774,23	401314
кор.	297.	23-010701-0106 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	421,52	461,78	194648
кор.	298.	23-010701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	19,16	449,22	8607
379.	299.	23-020501-1210 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной переходной, с латунным корпусом, DN 26х20х26 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	52,00	2477,38	128824
380.	300.	23-020501-1102 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20х20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	19,00	1611,99	30628
381.	301.	23-020501-0502 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	20,00	1170,02	23400
382.	302.	23-020501-0102 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с латунным корпусом, DN 20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	142,00	1044,93	148380

Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК

1	2	3	4	5	6	7	8
		А.СИСТЕМА П1					
18.	303.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	1,15	4880,13	5612
19.	304.	11-200101-0315 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	131,60	3909,44	514482
20.	305.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	127,80	4921,36	628950
21.	306.	11-200101-0315 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	4,00	3909,44	15638
22.	307.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	8,00	4921,36	39371
23.	308.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	55,20	4921,36	271659
24.	309.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	10,40	4921,36	51182
25.	310.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	35,00	4921,36	172248
26.	311.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	11,20	4921,36	55119

1	2	3	4	5	6	7	8
ти воздухово дов							
27.	312.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	18,70	4921,36	92029
ти воздухово дов							
28.	313.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	11,00	4921,36	54135
ти воздухово дов							
29.	314.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	9,60	4921,36	47245
ти воздухово дов							
30.	315.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	2,30	4921,36	11319
ти воздухово дов							
31.	316.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	84,00	4921,36	413394
ти воздухово дов							
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК А.СИСТЕМА В1 ==========					
50.	317.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхнос	7,00	4880,13	34161
ти воздухово дов							
51.	318.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхнос	16,20	4880,13	79058
ти воздухово дов							
52.	319.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	5,40	4921,36	26575
ти							

1	2	3	4	5	6	7	8
воздухово дов							
53.	320.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	3,30	4921,36	16240
ти воздухово дов							
54.	321.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	1,95	4921,36	9597
ти воздухово дов							
55.	322.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	2,70	4921,36	13288
ти воздухово дов							
56.	323.	11-200101-0407 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	5,02	5351,02	26884
ти воздухово дов							
60.	324.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	60,00	267,56	16053
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК А.СИСТЕМА В2 ==========					
68.	325.	11-200101-0407 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	14,84	5351,02	79390
ти воздухово дов							
72.	326.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	9,50	267,56	2542
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК А.СИСТЕМА В3 ==========					
80.	327.	11-200101-0407 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	15,83	5351,02	84683

1	2	3	4	5	6	7	8
ти воздухово дов							
84.	328.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	9,80	267,56	2622
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК А.СИСТЕМА В4					
92.	329.	11-200101-0407 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	12,86	5351,02	68805
ти воздухово дов							
96.	330.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	8,00	267,56	2140
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК А.СИСТЕМА В5					
104.	331.	11-200101-0407 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	18,05	5351,02	96613
ти воздухово дов							
108.	332.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	14,00	267,56	3746
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК А.СИСТЕМА ВЕ-1					
109.	333.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	16,63	4921,36	81852
ти воздухово дов							
115.	334.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	18,00	267,56	4816

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК А.СИСТЕМА ВЕ-2 ==========				
116.	335.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	13,39	4921,36	65907
122.	336.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	14,00	267,56	3746
			Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК А.СИСТЕМА ВЕ-3 ==========				
123.	337.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	15,51	4921,36	76340
129.	338.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	16,00	267,56	4281
			Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК А.СИСТЕМА ВЕ-4 ==========				
130.	339.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	32,04	4921,36	157695
131.	340.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	7,66	4921,36	37678
139.	341.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	38,00	267,56	10167
			Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК				

1	2	3	4	5	6	7	8
		А.СИСТЕМА ВЕ-5					
140.	342.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	10,10	4921,36	49686
141.	343.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	5,74	4921,36	28258
149.	344.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	16,00	267,56	4281
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК А.СИСТЕМА ВЕ-6					
150.	345.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	27,04	4921,36	133074
151.	346.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	1,98	4921,36	9744
157.	347.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	22,00	267,56	5886
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК А.СИСТЕМА ВЕ-7					
158.	348.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	29,13	4921,36	143359
159.	349.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности	7,66	4921,36	37678

1	2	3	4	5	6	7	8
ти воздухово дов							
167.	350.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	34,00	267,56	9097
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК А.СИСТЕМА ВЕ-8					
168.	351.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	7,66	4921,36	37678
ти воздухово дов							
174.	352.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	8,00	267,56	2140
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК А.СИСТЕМА ВЕ-9					
175.	353.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	15,51	4921,36	76340
ти воздухово дов							
181.	354.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	16,00	267,56	4281
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК А.СИСТЕМА ВЕ-10					
182.	355.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	13,06	4921,36	64253
ти воздухово дов							
183.	356.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	2,13	4921,36	10507
ти воздухово							

1	2	3	4	5	6	7	8
дов							
191.	357.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	18,00	267,56	4816
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК А.СИСТЕМА ВЕ-11					
192.	358.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	21,80	4921,36	107295
ти воздухово дов							
193.	359.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	15,51	4921,36	76340
ти воздухово дов							
194.	360.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	9,39	4921,36	46231
ти воздухово дов							
204.	361.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	43,00	267,56	11505
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК А.СИСТЕМА ВЕ-12					
205.	362.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	10,06	4921,36	49533
ти воздухово дов							
206.	363.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	7,86	4921,36	38662
ти воздухово дов							
207.	364.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	4,56	4921,36	22461
ти							

1	2	3	4	5	6	7	8
воздухово дов							
217.	365.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	22,00	267,56	5886
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК А.СИСТЕМА ВЕ-13 ==========					
225.	366.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	18,00	267,56	4816
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК А.СИСТЕМА ВЕ-14 ==========					
226.	367.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	22,22	4921,36	109353
ти воздухово дов							
227.	368.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	15,71	4921,36	77324
ти воздухово дов							
235.	369.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	18,00	267,56	4816
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК В.СИСТЕМА П1 ==========					
517.	370.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхнос	1,15	4880,13	5612
ти воздухово дов							
518.	371.	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхнос	30,10	4682,66	140948
ти воздухово дов							

1	2	3	4	5	6	7	8
519.	372.	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	164,70	4682,66	771233
520.	373.	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	13,00	4578,36	59519
521.	374.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	44,40	4921,36	218508
522.	375.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	33,60	4921,36	165358
523.	376.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	5,25	4921,36	25837
524.	377.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	15,30	4921,36	75297
525.	378.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	11,50	4921,36	56596
526.	379.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	78,40	4921,36	385835
530.	380.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	442,00	267,56	118260

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК В.СИСТЕМА В1 ==========					
543.	381.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	5,50	4880,13	26841
544.	382.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	10,20	4880,13	49777
545.	383.	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	3,60	4682,66	16858
546.	384.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	4,00	4921,36	19685
547.	385.	11-200101-0407 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	3,96	5351,02	21171
551.	386.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	33,00	267,56	8829
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК В.СИСТЕМА ВЕ-1 ==========					
552.	387.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	7,74	4921,36	38072
558.	388.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из	кг	8,00	267,56	2140

1	2	3	4	5	6	7	8
			сортовой стали				
			Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК В.СИСТЕМА ВЕ-2				
559.	389.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	7,74	4921,36	38072
565.	390.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	8,00	267,56	2140
			Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК В.СИСТЕМА ВЕ-3				
566.	391.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	10,23	4921,36	50345
567.	392.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	7,74	4921,36	38072
575.	393.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	26,00	267,56	6956
			Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК В.СИСТЕМА ВЕ-4				
576.	394.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	5,80	4921,36	28554
582.	395.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5,00	267,56	1338

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК В.СИСТЕМА ВЕ-5 ==========					
583.	396.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	7,74	4921,36	38072
589.	397.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	8,00	267,56	2140
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК В.СИСТЕМА ВЕ-6 ==========					
590.	398.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	9,36	4921,36	46064
591.	399.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	2,17	4921,36	10679
601.	400.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	18,00	267,56	4816
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК В.СИСТЕМА ВЕ-7 ==========					
602.	401.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	7,74	4921,36	38072
608.	402.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	8,00	267,56	2140
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК В.СИСТЕМА ВЕ-8					

1	2	3	4	5	6	7	8
			==========				
609.	403.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	10,64	4921,36	52348
615.	404.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	10,00	267,56	2676
			Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК В.СИСТЕМА ВЕ-9 ==========				
616.	405.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	7,74	4921,36	38072
622.	406.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	8,00	267,56	2140
			Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК В.СИСТЕМА ВЕ-10 ==========				
623.	407.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	21,68	4921,36	106700
624.	408.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	7,74	4921,36	38072
632.	409.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	17,00	267,56	4548
			Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК В.СИСТЕМА ВЕ-11 ==========				

1	2	3	4	5	6	7	8
633.	410.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	7,74	4921,36	38072
639.	411.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	8,00	267,56	2140
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК В.СИСТЕМА ВЕ-12					
640.	412.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	14,11	4921,36	69421
646.	413.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	13,00	267,56	3478
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК В.СИСТЕМА ВЕ-13					
647.	414.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	6,82	4921,36	33564
648.	415.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	7,74	4921,36	38072
649.	416.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	3,94	4921,36	19400
659.	417.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	20,00	267,56	5351

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК В.СИСТЕМА ВЕ-14					
660.	418.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	2,48	4921,36	12205
666.	419.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	7,00	267,56	1873
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК В.СИСТЕМА ВЕ-15					
667.	420.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	1,86	4921,36	9154
673.	421.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	2,00	267,56	535
		Раздел: Электроосвещение Блок А.лок.см.2-1-17					
65.	422.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	4088,00	275,93	1128010
66.	423.	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	387,00	700,60	271130
67.	424.	23-060144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5	км	0,17	182756,46	31690
68.	425.	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5	км	1,06	187848,55	199270
69.	426.	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	км	3,33	118119,85	393375

1	2	3	4	5	6	7	8
70.	427.	23-060144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5	км	0,61	79817,07	48848
71.	428.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	4088,00	429,76	1756864
72.	429.	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	155,00	28,78	4460
73.	430.	23-010504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	3933,00	25,31	99536
		Раздел: Электроосвещение Блок В.лок.см.2-1-19					
51.	431.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	910,00	275,93	251098
52.	432.	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	664,00	700,60	465195
53.	433.	23-060144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5	км	0,17	182756,46	31690
54.	434.	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5	км	0,75	187848,55	141788
55.	435.	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	км	2,24	118119,85	265061
56.	436.	23-060144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5	км	0,42	79817,07	33787
57.	437.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2861,00	429,76	1229547
58.	438.	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	160,00	28,78	4604
59.	439.	23-010504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	2701,00	25,31	68356

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Земляные работы.лок.см.7-1-1					
8.	440.	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	3570,00	184,48	658588
9.	441.	41-010101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	Тенге за 1 тонну	5680,00	491,14	2789664
		Раздел: Ограждение территории.лок.см.7-1-1					
170.	442.	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	11,50	342766,12	3941810
171.	443.	ТПСЦ	Надбавка на марку стали С-245	т	11,50	5354,27	61574

ИТОГО: 83840653

Накладные расходы :

На монтажные работы	1098889
На общестроительные работы	6384293
На металломонтажные работы	720173
На сантехнические работы	4152105
Всего накладных расходов:	12355460
Итого с накладными	77630227

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

На монтажные работы		462767
На общестроительные работы		3512784
На металломонтажные работы		281511
На сантехнические работы		1953357
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		6210419
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		83840646
Итого с временными	- 1,5 %	85098256
Итого с зимними удорожаниями	- 2,2 %	86970418
Пересчет в текущих ценах		93039075

К=1,0697784

Налог на добавленную стоимость	12 %	11164689

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с НДС С понижающим коэффициентом к=0,95965				104203764 99999142	

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» Шакибаев Е.Е.

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная» Нысанбаева С.Г.

Директор ТОО «Сыл»: Овнанян Т.Н.

Верно: Расчет

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.соглашение №2 от 06.12.2017год. Доп.соглашение №3 от 16.03.2018г.
Акт приемки выполненных работ №13 за апрель 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Архитектурные решения ниже отм.0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-5а.Внутренняя отделка технического подполья.БЛОК Б				
87.	1.	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Устройство теплоизоляционного слоя	м2	298,30	311,27	92852
89.	2.	21-130816-2803 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110 мм	шт.	763,57	12,65	9662

ИТОГО: 102514

Накладные расходы :

На общестроительные работы		32893
Всего накладных расходов:		32893
Итого с накладными		94920

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

На общестроительные работы		7594
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		7594
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		102514
Итого с временными	- 1,5 %	104052

1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		- 2,2 %	106341	
			Пересчет в текущих ценах К=1,0697784			113761	
			Налог на добавленную стоимость		12 %	13651	
			Итого с НДС			127412	
			С понижающим коэффициентом к=0,95965			122271	

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» Шакибаев Е.Е.

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная». Нысанбаева С.Г.

Директор ТОО «Сыл»: Овнанян Г.Н.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.соглашение №2 от 06.12.2017год.
Акт приемки выполненных работ №14 за май 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Шахта лифта лок.см.2-1-3б					
1.	79.	11-070514-0103 РСНБ РК 2015	Шахты лифта массой до 2,5 т. Установка	шт.	8,00	4982,94	39864
2.	80.	11-070514-0104 РСНБ РК 2015	Шахты лифта массой более 2,5 т. Установка	шт.	4,00	6549,47	26198
3.	81.	21-040104-9904 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские	м2	107,14	2488,47	266605
4.	82.	11-070504-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опираниемпо контуру	шт. сборных конструкций	1,00	6117,48	6117
5.	83.	21-049999-0807 РСНБ РК 2015	Панели сплошные плоские, плиты толщиной 16 см ГОСТ 13015-2012	м2	6,00	4156,62	24942
6.	84.	11-070101-0103 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	1,00	3306,23	3306
7.	85.	21-049999-0807 РСНБ РК 2015	Панели сплошные плоские, плиты толщиной 16 см ГОСТ 13015-2012	м2	6,00	4156,62	24942
		Раздел: Покрытие в осях И-Н/9-13 лок.см.2-1-4в					

1	2	3	4	5	6	7	8
			==========				
8.	15.	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте покрытия здания до 25 м. Монтаж	м2	564,34	670,70	378500
9.	17.	21-130211-0409 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х12 мм	шт.	1558,00	1,15	1789
10.	18.	21-130211-0302 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм	т	0,01	1740992,00	12793
11.	19.	21-130203-0301 РСНБ РК 2015	Шайба для кровельныхсаморезов с резиновой прокладкой 5,5Х14мм	1000 шт.	1,01	3466,74	3494
		Раздел: Покрытие в осях Н-3/9-13 лок.см.2-1-4в	==========				
12.	29.	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте покрытия здания до 25 м. Монтаж	м2	216,49	670,70	145197
13.	31.	21-130211-0409 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х12 мм	шт.	519,00	1,15	596
14.	32.	21-130211-0302 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм	т	0,00	1740992,00	6219
15.	33.	21-130203-0301 РСНБ РК 2015	Шайба для кровельныхсаморезов с резиновой прокладкой 5,5Х14мм	1000 шт.	0,49	3466,74	1699
		Раздел: Архитектурные решения ниже отм.0.000 лок.см.2-1-5а.Утепление.БЛОК А=	==========				
16.	3.	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Облицовка алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	6,85	3752,09	25702
		Раздел: Архитектурные решения ниже отм.0.000 лок.см.2-1-5а.Внутренняя отделка технического подполья.БЛОК А	==========				
17.	14.	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.м2 Оштукатуривание цементно-известковым или	110,00 оштукатуриваемой	1245,33	136986	

1	2	3	4	5	6	7	8
			цементным раствором по камню и бетону простоети	поверхнос			
		Раздел: Архитектурные решения ниже отм.0.000 лок.см.2-1-5а.Полы.Венткамера.БЛОК А					
18.	19.	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади	26,40	119,79	3162
уплотнени				я			
		Раздел: Архитектурные решения ниже отм.0.000 лок.см.2-1-5а.Полы.Техподполье.БЛОК А					
19.	27.	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади	1123,01	119,79	134527
уплотнени				я			
20.	28.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Бетон В7,5/	м3 подстилаю щего слоя	89,84	23127,03	2077751
		Раздел: Архитектурные решения ниже отм.0.000 лок.см.2-1-5а.Утепление.БЛОК Б					
21.	81.	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Облицовка алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	15,75	3752,09	59095
		Раздел: Архитектурные решения ниже отм.0.000 лок.см.2-1-5а.Внутренняя отделка технического					
подполья.БЛОК Б							
22.	87.	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Устройство теплоизоляционного слоя	м2	247,11	311,27	76918
23.	89.	21-130816-2803 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110 мм	шт.	3054,26	12,65	38648
24.	кор.	11-100403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом	м2 потолка	545,40	2739,46	1494114
каркасе с однослойной обшивкой							
			гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах				

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	92.	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.м2 Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простоети	362,45 оштукатуриваемой поверхнос	1245,33	451369	
		Раздел: Архитектурные решения ниже отм.0.000 лок.см.2-1-5а.Полы.БЛОК Б.Тип 1 ==========					
26.	98.	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	1083,74	119,79	129822
27.	99.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.м3 Устройство с уплотнением трамбовками /Бетон В7,5/	86,70 подстилающего слоя	23127,03	2005095	
		Раздел: Архитектурные решения ниже отм.0.000 лок.см.2-1-5а.Полы.БЛОК Б.Тип 2 ==========					
28.	106.	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	42,09	231,67	9751
29.	107.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.м3 Устройство с уплотнением трамбовками /Бетон В7,5/	3,37 подстилающего слоя	23127,03	77873	
		Раздел: Архитектурные решения ниже отм.0.000 лок.см.2-1-5а.Утепление.БЛОК В ==========					
30.	162.	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Облицовка алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	7,31	3752,09	27428
		Раздел: Архитектурные решения ниже отм.0.000 лок.см.2-1-5а.Внутренняя отделка технического подполья.БЛОК В ==========					
31.	173.	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.м2 Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простоети	111,14 оштукатуриваемой поверхнос	1245,33	138406	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Архитектурные решения ниже отм.0.000 лок.см.2-1-5а.Полы.БЛОК В				
32.	179.	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	1148,85	119,79	137622
33.	180.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками /Бетон В7,5/	м3 подстилающего слоя	91,91	23127,03	2125559
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. Блок А.лок.см.2-1-6б.Внутренняя отделка.Стены и перегородки 1 этаж				
34.	52.	11-150203-0101 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	332,41	1096,09	364350
35.	53.	11-150203-0105 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	1175,52	1299,28	1527331
36.	54.	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	380,76	2737,34	1042271
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. Блок А.лок.см.2-1-6б.Внутренняя отделка.Стены и перегородки 2 этаж				
37.	64.	11-150203-0101 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	316,75	1096,09	347185
38.	65.	11-150203-0105 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	1367,10	1299,28	1776248

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. Блок А.лок.см.2-1-6б.Внутренняя отделка.Стены и перегородки 3 этаж					
39.	75.	11-150203-0101 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	312,27	1096,09	342275
40.	76.	11-150203-0105 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	1413,92	1299,28	1837080
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. Блок А.лок.см.2-1-6б.Внутренняя отделка.Стены и перегородки тех.этаж					
41.	85.	11-150203-0101 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	452,36	1096,09	495826
42.	87.	11-150203-0105 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	291,88	1299,28	379234
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. Блок А.лок.см.2-1-6б.по ТИПУ ТД 446 - 1 этаж					
43.	95.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,62	1094,80	7248
44.	96.	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 30 мм/	м2 стяжки	6,62	269,30	1783
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. Блок А.лок.см.2-1-6б.по ТИПУ ТД 288 - 1 этаж					
45.	99.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	118,62	1094,80	129866

1	2	3	4	5	6	7	8
46.	100.	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 30 мм/	118,62	269,30	31945	
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. Блок А.лок.см.2-1-6б.по ТИПУ ТД 650 - 1 этаж					
47.	104.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство м2 стяжки	853,26	1094,80	934152	
48.	105.	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 40 мм/	853,26	538,61	459571	
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. Блок А.лок.см.2-1-6б.по ТИПУ ТД 452 - 1 этаж					
49.	109.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство м2 стяжки	70,51	1094,80	77195	
50.	110.	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 30 мм/	70,51	269,30	18989	
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. Блок А.лок.см.2-1-6б.по ТИПУ ТД 650 - 2 этаж					
51.	114.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство м2 стяжки	1007,56	1094,80	1103080	
52.	115.	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 40 мм/	1007,56	538,61	542678	
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. Блок А.лок.см.2-1-6б.по ТИПУ ТД 346 - 2 этаж					
53.	119.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство	70,51	753,98	53163	
54.	120.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 30 мм/	70,51	160,18	11294	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. Блок А.лок.см.2-1-6б.по ТИПУ ТД 650 - 3 этаж ==========				
55.	124.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1003,42	1094,80	1098548
56.	125.	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 40 мм/	м2 стяжки	1003,42	538,61	540448
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. Блок А.лок.см.2-1-6б.по ТИПУ ТД 346 - 3 этаж ==========				
57.	129.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	70,47	753,98	53133
58.	130.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 30 мм/	м2 стяжки	70,47	160,18	11288
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. Блок А.лок.см.2-1-6б.по ТИПУ ТД 340 - 3 этаж ==========				
59.	134.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	78,86	753,98	59459
60.	135.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	-78,86	-80,09	-6316
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок Б. лок.см.2-1-7б.Стены ==========				
61.	1.	11-080201-0110 РСНБ РК 2015	Каркасы стен при высоте этажа до 4 м. Заполнение /Кирпич М100, рас-р М50/	м3 кладки	164,68	34050,40	5607421
62.	2.	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	60,50	8327,69	503825
63.	3.	21-030301-0116 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,0, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	55,66	16809,11	935595

1	2	3	4	5	6	7	8
64.	4. 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки	металличе ских изделий	3,25	296618,54	964692	
65.	5. 11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегород ок (за вычетом проемов)	540,00	5281,30	2851903	
66.	16. 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкц ий	62,00	434,64	26948	
67.	18. 11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварныеконструкц профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т ий	0,29	97599,80	28694	
68.	19. 21-060801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,29	410785,73	120771	
69.	20. 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	17,21	70,81	1219	
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок Б. лок.см.2-1-7б.Изоляция стен на 1 этаже ==========					
70.	21. 11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	8,82	41243,26	363691	
71.	22. 21-110101-0106 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	8,55	22376,34	191399	
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок Б. лок.см.2-1-7б.Внутренняя отделка.Стены и перегородки 1 этаж ==========					
72.	63. 11-150203-0101 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по	м2 оштукатур	158,85	1096,09	174113	

1	2	3	4	5	6	7	8
			камню и бетону	иваемой поверхности			
73.	64.	11-150203-0105 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	1516,89	1299,28	1970867
74.	65.	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	195,59	2737,34	535397
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок Б. лок.см.2-1-7б.Внутренняя отделка.Стены и перегородки 2 этаж ==========				
75.	74.	11-150203-0101 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	115,39	1096,09	126483
76.	75.	11-150203-0105 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	1515,05	1299,28	1968476
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок Б. лок.см.2-1-7б.Внутренняя отделка.Стены и перегородки 3 этаж ==========				
77.	85.	11-150203-0105 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	1229,73	1299,28	1597765
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок Б. лок.см.2-1-7б.по ТИПУ ТД 446 - 1 этаж ==========				
78.	95.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	855,11	1094,80	936177
79.	96.	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм	м2 стяжки	855,11	538,61	460568

1	2	3	4	5	6	7	8
			изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 30 мм/				
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок Б. лок.см.2-1-7б.по ТИПУ ТД 288 - 1 этаж					
80.	99.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	64,39	1094,80	70494
81.	100.	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 30 мм/		64,39	269,30	17340
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок Б. лок.см.2-1-7б.по ТИПУ ТД 650 - 1 этаж					
82.	109.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	124,81	1094,80	136642
83.	110.	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 40 мм/		124,81	538,61	67223
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок Б. лок.см.2-1-7б.по ТИПУ ТД 650 - 2 этаж					
84.	114.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	265,73	753,98	200354
85.	115.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 30 мм/		265,73	160,18	42565
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок Б. лок.см.2-1-7б.по ТИПУ ТД 650 /спорт.зал/ - 2 этаж					
86.	119.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	690,33	753,98	520492
87.	120.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 30 мм/		690,33	160,18	110579
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000					

1	2	3	4	5	6	7	8
			Блок Б. лок.см.2-1-7б.по ТИПУ ТД 346 - 2 этаж				
88.	124.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство	24,16	753,98	18216	
89.	125.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 30 мм/	24,16	160,18	3870	
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000				
			Блок Б. лок.см.2-1-7б. Медиатека, библитотека - 2 этаж				
90.	129.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство	168,88	753,98	127331	
91.	130.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 30 мм/	168,88	160,18	27052	
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000				
			Блок Б. лок.см.2-1-7б.по ТИПУ ТД 650 - 3 этаж				
92.	133.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство м2 стяжки	264,22	1094,80	289269	
93.	134.	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 40 мм/	264,22	538,61	142311	
94.	138.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство м2 стяжки	132,45	1094,80	145007	
95.	139.	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 40 мм/	132,45	538,61	71338	
96.	143.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство	15,57	753,98	11739	
97.	144.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 30 мм/	15,57	160,18	2494	
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000				

1	2	3	4	5	6	7	8
			Блок Б. лок.см.2-1-7б.по ТИПУ ТД 446 - 3 этаж				
98.	149.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	81,83	753,98	61698
99.	150.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 40 мм/	м2 стяжки	81,83	320,36	26215
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок В. лок.см.2-1-8б.Внутренняя отделка.Стены и перегородки 1 этаж				
100.	47.	11-150203-0101 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	234,18	1096,09	256682
101.	48.	11-150203-0105 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	1415,83	1299,28	1839562
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок В. лок.см.2-1-8б.Внутренняя отделка.Стены и перегородки 2 этаж				
102.	58.	11-150203-0101 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	229,87	1096,09	251957
103.	59.	11-150203-0105 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	1387,49	1299,28	1802740
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок В. лок.см.2-1-8б.Внутренняя отделка.Стены и перегородки тех.этаж				
104.	68.	11-150203-0101 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой	412,60	1096,09	452245

1	2	3	4	5	6	7	8
поверхнос ти							
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок В. лок.см.2-1-8б.по ТИПУ ТД 446 - 1 этаж ==========					
105.	79.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	7,06	1094,80	7729
106.	80.	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 30 мм/	м2 стяжки	7,06	269,30	1901
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок В. лок.см.2-1-8б.по ТИПУ ТД 650 - 1 этаж ==========					
107.	83.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	982,67	1094,80	1075830
108.	84.	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 40 мм/	м2 стяжки	982,67	538,61	529272
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок В. лок.см.2-1-8б.по ТИПУ ТД 452 - 1 этаж ==========					
109.	88.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	107,20	1094,80	117363
110.	89.	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 30 мм/	м2 стяжки	107,20	269,30	28869
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок В. лок.см.2-1-8б.по ТИПУ ТД 650 - 2 этаж ==========					
111.	93.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1004,60	1094,80	1099839
112.	94.	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 40 мм/	м2 стяжки	1004,60	538,61	541084
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок В. лок.см.2-1-8б.по ТИПУ ТД 346 - 2 этаж					

1	2	3	4	5	6	7	8
			==========				
113.	98.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство	53,19		753,98	40104
114.	99.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 30 мм/	53,19		160,18	8520
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок В. лок.см.2-1-8б.по ТИПУ ТД 340 - 2 этаж ==========				
115.	103.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство	60,23		753,98	45412
116.	104.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	-60,23	-80,09	-4824
			Раздел: ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П1 БЛОК А лок.см.2-1-13 ==========				
117.	2.	ТПрайс	Установка приточная VS-100-R-H/S	шт.	1,00	2437364,90	2437365
			Раздел: Решетки вентиляционные регулируемые БЛОК А ==========				
118.	5.	23-050306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 250 мм х 150 мм-п5	шт.	29,00	15984,90	463562
119.	7.	23-050306-0303 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 100 мм-п7	шт.	40,00	11678,58	467143
120.	9.	23-050306-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм-п9	шт.	1,00	9658,65	9659
121.	12.	23-050305-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	13,00	18249,46	237243

1	2	3	4	5	6	7	8
122.	13.	23-050305-0201 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт.	20,00	15274,78	305496
123.	15.	23-050308-0420 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 700 мм х 400 мм, предел огнестойкости EI 60-п15	шт.	1,00	62526,83	62527
124.	16.	23-050308-0426 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 900 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 60-п16	шт.	2,00	68268,24	136536
		Раздел: СИСТЕМА В1. БЛОК А					
125.	39.	23-050402-0111 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-60-30-4Е	комплект	1,00	162191,84	162192
126.	41.	23-050302-0403 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП3, сечением 300х600 мм-п41	шт.	1,00	14000,15	14000
127.	45.	23-050306-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм-п45	шт.	36,00	9658,65	347712
128.	47.	23-050308-0403 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 250 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60-п47	шт.	1,00	43287,39	43287
129.	48.	23-050308-0404 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 250 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 60-п48	шт.	1,00	44405,12	44405
130.	49.	23-050308-0409 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 400 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI	шт.	1,00	47632,16	47632

1	2	3	4	5	6	7	8
			60-п49				
		Раздел: СИСТЕМА В2.БЛОК А					
131.	63.	23-050401-0106 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, QMAX 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84-п63	комплект	1,00	48345,61	48346
132.	65.	ТПрайс	Клапан обратный КОБ315-Н-ОЦ	шт.	1,00	4792,00	4792
		Раздел: СИСТЕМА В3.БЛОК А					
133.	75.	23-050401-0106 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, QMAX 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84-п75	комплект	1,00	48345,61	48346
134.	77.	ТПрайс	Клапан обратный КОБ315-Н-ОЦ	шт.	1,00	4792,00	4792
		Раздел: СИСТЕМА В4. БЛОК А					
135.	87.	23-050401-0106 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, QMAX 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84-п87	комплект	1,00	48345,61	48346
136.	89.	ТПрайс	Клапан обратный КОБ315-Н-ОЦ-п89	шт.	1,00	4792,00	4792
		Раздел: СИСТЕМА В5. БЛОК А					
137.	99.	23-050401-0105 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-250Б, Р 0,18 кВт, n 2800 об/мин, QMAX 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84-п99	комплект	1,00	33127,53	33128
138.	101.	ТПрайс	Клапан обратный КОБ315-Н-ОЦ-п101	шт.	1,00	4792,00	4792
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-1. БЛОК А					

1	2	3	4	5	6	7	8
139.	114.	23-050306-0357 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 400 мм-п114	шт.	3,00	15718,44	47155
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-2. БЛОК А					
140.	121.	23-050306-0357 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 400 мм-п121	шт.	2,00	15718,44	31437
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-3. БЛОК А					
141.	128.	23-050306-0357 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 400 мм-п128	шт.	3,00	15718,44	47155
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-4. БЛОК А					
142.	136.	23-050306-0307 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 400 мм-п136	шт.	5,00	15286,78	76434
143.	138.	23-050306-0357 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 400 мм-п138	шт.	2,00	15718,44	31437
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-5. БЛОК А					
144.	146.	23-050306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 250 мм х 150 мм-п146	шт.	1,00	15984,90	15985
145.	148.	23-050306-0316 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм-п148	шт.	2,00	11606,26	23213
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-6. БЛОК А					
146.	156.	23-050306-0316 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные,	шт.	15,00	11606,26	174094

1	2	3	4	5	6	7	8
			пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм-п156				
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-7. БЛОК А					
147.	164.	23-050306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 150 мм-п164	шт.	2,00	14529,54	29059
148.	166.	23-050306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм-п166	шт.	2,00	15984,90	31970
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-8. БЛОК А					
149.	173.	23-050306-0357 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 400 мм-п173	шт.	2,00	15718,44	31437
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-9. БЛОК А					
150.	180.	23-050306-0357 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 400 мм-п180	шт.	3,00	15718,44	47155
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-10. БЛОК А					
151.	188.	23-050306-0357 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 400 мм-п188	шт.	2,00	15718,44	31437
152.	190.	23-050306-0330 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм-п190	шт.	1,00	13985,61	13986
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-11. БЛОК А					
153.	199.	23-050306-0307 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 400 мм-п199	шт.	2,00	15286,78	30574

1	2	3	4	5	6	7	8
154.	201.	23-050306-0357 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 400 мм-п201	шт.	3,00	15718,44	47155
155.	203.	23-050306-0330 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм-п203	шт.	1,00	13985,61	13986
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-12. БЛОК А					
156.	212.	23-050306-0307 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 400 мм-п212	шт.	3,00	15286,78	45860
157.	214.	23-050306-0357 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 400 мм-п214	шт.	1,00	15718,44	15718
158.	216.	23-050306-0330 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм-п216	шт.	1,00	13985,61	13986
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-13. БЛОК А					
159.	222.	23-050306-0357 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 400 мм-п222	шт.	2,00	15718,44	31437
160.	224.	23-050306-0330 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм-п224	шт.	2,00	13985,61	27971
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-14. БЛОК А					
161.	232.	23-050306-0343 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 300 мм-п232	шт.	4,00	13738,72	54955
162.	234.	23-050306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм-п234	шт.	2,00	15984,90	31970

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П1. БЛОК Б				
163.	237.	ТПрайс	Установка приточная VS-100-R-H/S-п237	шт.	1,00	2353649,93	2353650
			Раздел: Решетки вентиляционные регулируемые.БЛОК Б				
164.	240.	23-050306-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм-п240	шт.	4,00	9658,65	38635
165.	242.	23-050306-0303 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 100 мм-п242	шт.	1,00	11678,58	11679
166.	244.	23-050306-0330 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм-п244	шт.	10,00	13985,61	139856
167.	247.	23-050305-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000-п247	шт.	16,00	18249,46	291991
168.	248.	23-050305-0201 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм-п248	шт.	5,00	15274,78	76374
169.	250.	23-050308-0429 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 1000 мм х 500 мм, предел огнестойкости EI 60-п250	шт.	2,00	70964,60	141929
170.	253.	23-050302-0401 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 200х200 мм-п253	шт.	3,00	9415,56	28247
			Раздел: ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П2.БЛОК Б				

1	2	3	4	5	6	7	8
171.	276.	ТПрайс	Установка приточная VS-40-R-H/S-п276	шт.	1,00	1476657,29	1476657
		Раздел: Решетки вентиляционные регулируемые.БЛОК Б					
172.	278.	23-050306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 150 мм-п278	шт.	14,00	14529,54	203414
173.	280.	23-050305-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 2500 мм-п280	шт.	1,00	18249,46	18249
174.	282.	23-050305-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 2500 мм-п282	шт.	1,00	18249,46	18249
175.	284.	23-050308-0423 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 800 мм х 400 мм, предел огнестойкости EI 60-п284	шт.	1,00	65521,20	65521
		Раздел: ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П3.БЛОК Б					
176.	298.	ТПрайс	Установка приточная VS-30-R-H/S-п298	шт.	1,00	1293400,90	1293401
		Раздел: Решетки вентиляционные регулируемые.БЛОК Б					
177.	301.	23-050306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 150 мм-п301	шт.	12,00	14529,54	174354
178.	303.	23-050308-0415 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 500 мм х 400 мм, предел огнестойкости EI 60-п303	шт.	3,00	53145,70	159437

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: СИСТЕМА В1.БЛОК Б				
179.	313.	23-050411-0114 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-6,3, Р 3 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81-п313	комплект	1,00	212586,80	212587
180.	314.	23-021103-0615 РСНБ РК 2015	Стакан монтажный Стс-Вкр-0,1-п314	шт.	1,00	34491,59	34492
181.	316.	23-050306-0305 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 200 мм-п316	шт.	14,00	12488,24	174835
182.	319.	23-050308-0426 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 900 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 60-п319	шт.	1,00	68268,24	68268
			Раздел: СИСТЕМА В2.БЛОК Б				
183.	328.	23-050411-0114 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-6,3, Р 3 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81-п328	комплект	1,00	212586,80	212587
184.	329.	23-021103-0615 РСНБ РК 2015	Стакан монтажный Стс-Вкр-0,1-п329	шт.	1,00	34491,59	34492
185.	331.	23-050308-0417 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 300 мм х 600 мм, предел огнестойкости EI 60-п331	шт.	1,00	56082,90	56083
			Раздел: СИСТЕМА В3.БЛОК Б				
186.	340.	23-050411-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-4, Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81-п340	комплект	1,00	109659,78	109660
187.	341.	23-021103-0615 РСНБ РК 2015	Стакан монтажный Стс-Вкр-0,1-п341	шт.	1,00	34491,59	34492
188.	343.	23-050308-0407 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа	шт.	1,00	46392,71	46393

1	2	3	4	5	6	7	8
			Лиссант, размерами 300 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 60-п343				
			Раздел: СИСТЕМА В4.БЛОК Б				
189.	349.	23-050411-0110 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-5, Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81-п349	комплект	1,00	133148,43	133148
190.	350.	23-021103-0615 РСНБ РК 2015	Стакан монтажный Стс-Вкр-0,1-п350	шт.	1,00	34491,59	34492
191.	352.	23-050306-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм-п352	шт.	6,00	9658,65	57952
192.	354.	23-050306-0330 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 150 мм-п354	шт.	7,00	13985,61	97899
193.	356.	23-050306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 150 мм-п356	шт.	2,00	14529,54	29059
194.	358.	23-050308-0417 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 300 мм х 600 мм, предел огнестойкости EI 60-п358	шт.	1,00	56082,90	56083
			Раздел: СИСТЕМА В5.БЛОК Б				
195.	370.	23-050411-0202 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные радиальные, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов, марки ВКР-4, Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81-п370	комплект	1,00	184683,57	184684
196.	371.	23-021103-0615 РСНБ РК 2015	Стакан монтажный Стс-Вкр-0,1-п371	шт.	1,00	34491,59	34492
197.	373.	23-050308-0407 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 300 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI	шт.	1,00	46392,71	46393

1	2	3	4	5	6	7	8
			60-п373				
			Раздел: СИСТЕМА В6.БЛОК Б				
198.	379.	23-050411-0110 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-5, Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81-п379	комплект	1,00	133148,43	133148
199.	380.	23-021103-0615 РСНБ РК 2015	Стакан монтажный Стс-Вкр-0,1-п380	шт.	1,00	34491,59	34492
200.	382.	23-050308-0407 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 300 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI	шт.	1,00	46392,71	46393
			60-п382				
			Раздел: СИСТЕМА В7.БЛОК Б				
201.	389.	23-050401-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, QMAX 930 м3/ч ГОСТ 7402-84-п389	комплект	1,00	30767,76	30768
202.	392.	ТПрайс	Узел прохода УП1-01 д.200мм-п392	шт.	1,00	10993,40	10993
203.	394.	ТПрайс	Клапан обратный КОБ200-Н-ОЦ-п394	шт.	1,00	2818,82	2819
204.	397.	23-050308-0201 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 200 мм, предел огнестойкости EI 60-п397	шт.	1,00	39308,89	39309
			Раздел: СИСТЕМА В8.БЛОК Б				
205.	402.	23-050401-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, QMAX 930 м3/ч ГОСТ 7402-84-п402	комплект	1,00	30767,76	30768
206.	405.	ТПрайс	Узел прохода УП1-01 д.200мм-п405	шт.	1,00	10993,40	10993

1	2	3	4	5	6	7	8
207.	407.	ТПрайс	Клапан обратный КОБ200-Н-ОЦ-п407	шт.	1,00	2818,82	2819
208.	410.	23-050308-0201 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 200 мм, предел огнестойкости EI 60-п410	шт.	1,00	39308,89	39309
		Раздел: СИСТЕМА В9.БЛОК Б					
209.	416.	23-050401-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, QMAX 930 м3/ч ГОСТ 7402-84-п416	комплект	1,00	30767,76	30768
210.	419.	ТПрайс	Клапан обратный КОБ200-Н-ОЦ-п419	шт.	1,00	2818,82	2819
211.	421.	ТПрайс	Узел прохода УП1-01 д.200мм-п421	шт.	1,00	10993,40	10993
212.	424.	23-050308-0201 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 200 мм, предел огнестойкости EI 60-п424	шт.	2,00	39308,89	78618
		Раздел: СИСТЕМА В10.БЛОК Б					
213.	430.	23-050404-0216 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75	комплект	1,00	71599,63	71600
214.	432.	23-050306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 150 мм-п432	шт.	12,00	14529,54	174354
215.	434.	23-050302-0403 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП3, сечением 300х600 мм-п434	шт.	1,00	14000,15	14000
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-1.БЛОК Б					
216.	449.	23-050306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х	шт.	2,00	15984,90	31970

1	2	3	4	5	6	7	8
			250 мм-п449				
217.	451.	23-050306-0330 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 250 мм-п451	шт.	2,00	13985,61	27971
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-2.БЛОК Б					
218.	457.	23-050306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 200 мм-п457	шт.	1,00	14529,54	14530
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-3.БЛОК Б					
219.	461.	ТПрайс	Узел прохода УП1-09 д.1000мм-п461	шт.	1,00	50268,98	50269
220.	463.	23-050305-0105 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, DN 900-п463	шт.	1,00	10163,62	10164
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-4.БЛОК Б					
221.	470.	23-050306-0330 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 250 мм-п470	шт.	3,00	13985,61	41957
222.	472.	23-050306-0316 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм-п472	шт.	1,00	11606,26	11606
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-5.БЛОК Б					
223.	475.	ТПрайс	Узел прохода УП1-09 д.1000мм-п475	шт.	1,00	50268,98	50269
224.	477.	23-050305-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм-п477	шт.	1,00	18249,46	18249

1	2	3	4	5	6	7	8
225.	478.	23-050310-0409 РСНБ РК 2015	Электропривод, диаметром 800 мм-п478	шт.	1,00	95635,13	95635
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-6.БЛОК Б					
226.	481.	ТПрайс	Узел прохода УП1-09 д.1000мм-п481	шт.	1,00	50268,98	50269
227.	483.	23-050305-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм-п483	шт.	1,00	18249,46	18249
228.	484.	23-050310-0409 РСНБ РК 2015	Электропривод, диаметром 800 мм-п484	шт.	1,00	95635,13	95635
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-7.БЛОК Б					
229.	492.	23-050306-0330 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм-п492	шт.	1,00	13985,61	13986
230.	494.	23-050306-0316 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм-п494	шт.	8,00	11606,26	92850
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-8.БЛОК Б					
231.	500.	23-050306-0316 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм-п500	шт.	1,00	11606,26	11606
		Раздел: ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П1.БЛОК В					
232.	502.	ТПрайс	Установка приточная VS-75-R-H/S-п502	шт.	1,00	2214739,20	2214739
		Раздел: Решетки вентиляционные регулируемые.БЛОК В					
233.	505.	23-050306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 250 мм х	шт.	36,00	15984,90	575456

1	2	3	4	5	6	7	8
			150 мм-п505				
234.	507.	23-050306-0303 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 100 мм-п507	шт.	9,00	11678,58	105107
235.	509.	23-050306-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм-п509	шт.	1,00	9658,65	9659
236.	511.	23-050305-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм-п511	шт.	16,00	18249,46	291991
237.	512.	23-050305-0201 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм-п512	шт.	5,00	15274,78	76374
238.	514.	23-050308-0426 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 900 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 60-п514	шт.	1,00	68268,24	68268
239.	515.	23-050308-0426 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 900 мм х 500 мм, предел огнестойкости EI 60-п515	шт.	2,00	68268,24	136536
			Раздел: СИСТЕМА В1.БЛОК В				
240.	534.	23-050401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, QMAX 350 м3/ч ГОСТ 7402-84-п534	комплект	1,00	23664,56	23665
241.	536.	ТПрайс	Клапан обратный КОБ300-Н-ОЦ-п536	шт.	1,00	4792,00	4792
242.	540.	23-050306-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х	шт.	24,00	9658,65	231808

1	2	3	4	5	6	7	8
			100 мм-п540				
243.	542.	23-050308-0403 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 250 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60-п542	шт.	2,00	43287,39	86575
			Раздел: СИСТЕМА ВЕ-1.БЛОК В				
244.	557.	23-050306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 200 мм-п557	шт.	2,00	14529,54	29059
			Раздел: СИСТЕМА ВЕ-2.БЛОК В				
245.	564.	23-050306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 200 мм-п564	шт.	2,00	14529,54	29059
			Раздел: СИСТЕМА ВЕ-3.БЛОК В				
246.	572.	23-050306-0307 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 400 мм-п572	шт.	3,00	15286,78	45860
247.	574.	23-050306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 200 мм-п574	шт.	2,00	14529,54	29059
			Раздел: СИСТЕМА ВЕ-4.БЛОК В				
248.	581.	23-050306-0303 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 100 мм-п581	шт.	2,00	11678,58	23357
			Раздел: СИСТЕМА ВЕ-5.БЛОК В				
249.	588.	23-050306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 200 мм-п588	шт.	2,00	14529,54	29059

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-6.БЛОК В					
250.	596.	23-050306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 200 мм-п596	шт.	1,00	14529,54	14530
251.	598.	23-050306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 250 мм х 150 мм-п598	шт.	1,00	15984,90	15985
252.	600.	23-050306-0330 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм-п600	шт.	1,00	13985,61	13986
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-7.БЛОК В					
253.	607.	23-050306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 200 мм-п607	шт.	2,00	14529,54	29059
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-8.БЛОК В					
254.	614.	23-050306-0307 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 400 мм-п614	шт.	2,00	15286,78	30574
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-9.БЛОК В					
255.	621.	23-050306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 200 мм-п621	шт.	2,00	14529,54	29059
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-10.БЛОК В					
256.	629.	23-050306-0307 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 400 мм-п629	шт.	3,00	15286,78	45860
257.	631.	23-050306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х	шт.	2,00	14529,54	29059

1	2	3	4	5	6	7	8
			200 мм-п631				
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-11.БЛОК В					
258.	638.	23-050306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 200 мм-п638	шт.	2,00	14529,54	29059
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-12.БЛОК В					
259.	645.	23-050306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 200 мм-п645	шт.	2,00	14529,54	29059
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-13.БЛОК В					
260.	654.	23-050306-0307 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 400 мм	-п654шт.	2,00	15286,78	30574
261.	656.	23-050306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 200 мм-п656	шт.	2,00	14529,54	29059
262.	658.	23-050306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм-п658	шт.	1,00	15984,90	15985
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-14.БЛОК В					
263.	665.	23-050306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 200 мм-п665	шт.	1,00	14529,54	14530
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-15.БЛОК В					
264.	672.	23-050306-0316 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм-п672	шт.	1,00	11606,26	11606
		Раздел: КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.лок.см.№2-1-14.Блок					

1	2	3	4	5	6	7	8
			А				
265.	148.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2929,00	275,93	808205
266.	149.	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	6775,00	700,60	4746531
267.	150.	23-060902-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,23	201699,61	47399
268.	151.	23-060902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,33	121872,52	162090
269.	152.	23-060902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,76	83638,63	63733
270.	153.	23-060902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	5,19	53288,70	276515
271.	154.	23-060902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	2,05	32006,62	65550
272.	155.	23-060201-3203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,14	184910,68	25887
			Раздел: Трубы. лок.см.№2-1-14.Блок А				
273.	156.	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	269,00	538,37	144823
274.	157.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2417,00	429,76	1038733

1	2	3	4	5	6	7	8
275.	158.	23-011305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	43,00	196,59	8453
276.	159.	23-011305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	226,00	126,45	28577
277.	160.	23-011305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	33,00	81,63	2694
278.	161.	23-011305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	1712,00	60,94	104328
279.	162.	23-011305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	672,00	46,00	30912
280.	163.	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	177,00	998,84	176794
281.	164.	23-010101-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводныенеоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	177,00	298,53	52839
282.	165.	13-080206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	18,00	756,68	13620
283.	166.	23-061705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	6,00	110,53	663
284.	167.	23-061705-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	12,00	74,83	898
285.	168.	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	48,00	235,44	11301
286.	169.	23-061710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	48,00	63,31	3039
			Раздел: Дополнительная система уравнивания потенциалов.лок.см.№2-1-14.Блок А ==========				
287.	170.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	180,00	275,93	49668
288.	171.	23-060902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,18	53288,70	9592

1	2	3	4	5	6	7	8
289.	172.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, скобами	м	180,00	429,76	77357
постенам и колоннам с креплением							
290.	173.	23-010504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	180,00	25,31	4555
		Раздел: Заземление. лок.см.№2-1-14.Блок А					
291.	174.	13-080208-0203 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	200,00	454,81	90962
		Раздел: Молниезащита. лок.см.№2-1-14.Блок А					
292.	175.	13-080208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж построительным основаниям	м	505,00	1981,14	1000478
293.	176.	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,11	192912,19	21627
294.	177.	13-080208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	60,00	1988,86	119332
295.	178.	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	10,00	2810,79	28108
296.	179.	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	9,00	2810,79	25297
297.	180.	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	18,00	541,96	9755
		Раздел: КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.лок.см.№2-1-15.Блок Б					
298.	218.	13-080201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных	м кабеля	9,00	392,07	3529
трубах, блоках и коробах							
299.	219.	13-080201-0901 РСНБ	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1	м кабеля	3746,00	275,93	1033641

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах				
300.	220.	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 м кабеля кг. Прокладка с креплением накладными скобами		11883,00	700,60	8325171
301.	221.	23-060902-0120 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 120 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	3410925,43	30698
302.	222.	23-060902-0119 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 95 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,04	2796071,89	109047
303.	223.	23-060902-0118 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 70 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,04	2019235,28	90866
304.	224.	23-060902-0117 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,24	1410982,05	332992
305.	225.	23-060902-0116 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,30	1020797,72	311343
306.	226.	23-060902-0115 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,33	744073,76	242568
307.	227.	23-060902-0114 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,34	471654,30	632017
308.	228.	23-060902-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,75	201699,61	352974
309.	229.	23-060902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	2,11	121872,52	257151
310.	230.	23-060902-0109 РСНБ	Провода силовые для электрических	км	1,14	83638,63	95013

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79				
311.	231.	23-060902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	4,61	53288,70	245821
312.	232.	23-060902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	3,73	32006,62	119353
313.	233.	23-060201-3203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,14	184910,68	25887
		Раздел: Трубы.лок.см.№2-1-15.Блок Б					
314.	234.	13-080206-1903 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	177,00	597,84	105817
315.	235.	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1118,00	538,37	601902
316.	236.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2435,00	429,76	1046469
317.	237.	23-011305-0107 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	178,77	372,45	66582
318.	238.	23-011305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	10,10	280,50	2833
319.	239.	23-011305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	766,59	196,59	150701
320.	240.	23-011305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	352,49	126,45	44572
321.	241.	23-011305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	417,13	81,63	34051
322.	242.	23-011305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	1521,06	60,94	92692

1	2	3	4	5	6	7	8
323.	243.	23-011305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	521,16	46,00	23973
324.	244.	13-080206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	25,00	756,68	18917
325.	245.	23-061705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 32	м	2,00	110,53	221
326.	246.	23-061705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	7,00	110,53	774
327.	247.	23-061705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	10,00	110,53	1105
328.	248.	23-061705-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	6,00	74,83	449
			Раздел: Дополнительная система уравнивания потенциалов.лок.см.№2-1-15.Блок Б ==========				
329.	249.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	90,00	275,93	24834
330.	250.	23-060902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,09	53288,70	4796
331.	251.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	90,00	429,76	38679
332.	252.	23-010504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	90,00	25,31	2278
			Раздел: Заземление.лок.см.№2-1-15.Блок Б ==========				
333.	253.	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6,00	2810,79	16865
334.	254.	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	20,00	541,96	10839
335.	255.	13-080208-0209 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм.	м	8,00	2270,21	18162

1	2	3	4	5	6	7	8
			Монтаж по строительным основаниям				
336.	256.	21-050301-0106 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01	185223,45	2341
337.	257.	13-080208-0209 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	8,00	2270,21	18162
338.	258.	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00	192911,73	610
339.	259.	13-080208-0203 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	270,00	454,81	122798
340.	260.	13-080208-0210 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	2,00	576,09	1152
341.	261.	23-061704-0101 РСНБ РК 2015	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2	т	0,00	--	1
		Раздел: Молниезащита.лок.см.№2-1-15.Блок Б					
342.	262.	13-080208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	520,00	1981,14	1030195
343.	263.	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,12	192912,19	22270
344.	264.	13-080208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	60,00	1988,86	119332
345.	265.	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	10,00	2810,79	28108
346.	266.	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	9,00	2810,79	25297

1	2	3	4	5	6	7	8
347.	268.	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	18,00	541,96	9755
		Раздел: КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.лок.см.№2-1-16.Блок В					
348.	89.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1264,00	275,93	348778
349.	90.	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	2669,00	700,60	1869888
350.	91.	23-060902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,18	121872,52	21937
351.	92.	23-060902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,31	83638,63	25593
352.	93.	23-060902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	2,94	53288,70	156562
353.	94.	23-060902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,44	32006,62	14211
354.	95.	23-060201-3203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,07	184910,68	12019
		Раздел: Трубы.лок.см.№2-1-16.Блок В					
355.	96.	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	33,00	538,37	17766
356.	97.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1106,00	429,76	475316
357.	98.	23-011305-0104 РСНБ	Трубы гладкие жесткие из ПВХ	м	33,00	126,45	4173

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	диаметром 32 мм				
358.	99.	23-011305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	9,00	81,63	735
359.	100.	23-011305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	892,00	60,94	54358
360.	101.	23-011305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	205,00	46,00	9430
361.	102.	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	91,00	998,84	90894
362.	103.	23-010101-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводныенеоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	91,00	298,53	27166
363.	104.	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40мм. Монтаж оборудования	м	4,00	235,44	942
364.	105.	23-061710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х16 мм	м	4,00	63,31	253
		Раздел: Дополнительная система уравнивания потенциалов.лок.см.№2-1-16.Блок В ==========					
365.	106.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	100,00	275,93	27593
366.	107.	23-060902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,10	53288,70	5329
367.	108.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	100,00	429,76	42976
368.	109.	23-010504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	100,00	25,31	2531
		Раздел: Заземление.лок.см.№2-1-16.Блок В ==========					
369.	110.	13-080208-0203 РСНБ	Проводник заземляющий скрыто из	м	165,00	454,81	75043

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола				
		Раздел: Молниезащита.лок.см.№2-1-16.Блок В					
370.	111.	13-080208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	140,00	1981,14	277360
371.	112.	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,03	192912,19	5996
372.	113.	13-080208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	60,00	1988,86	119332
373.	114.	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	10,00	2810,79	28108
374.	115.	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	9,00	2810,79	25297
375.	117.	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	18,00	541,96	9755
		Раздел: Электроснабжение.лок.см.№ 4-1-2					
376.	9.	Т	Дизельная электростанция мощностью 20,0кВт, с емкостью топливного бака 250л-п9	комплект	1,00	7792411,05	7792411

ИТОГО: 109421579

В том числе :

Накладные расходы			15063809
Сметная прибыль			8105302
Итого с временными	1,5 %	1511071	110932650
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	2249481	113182131

1	2	3	4	5	6	7	8
			Пересчет в текущих ценах К=1,0697784			121079799	
			Итого с НДС 12%			135609375	
			С понижающим коэффициентом к=0,95965			130137537	

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» Шакибаев Е.Е.

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная» Нысанбаева С.Г.

Директор ТОО «Сыл» Овнанян Г.Н.