Форма по приложению 3-0
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КУАТБЕКОВ НУРЛАН АБДУМУСАЕВИЧ**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «BarlauMontazhAstana»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство начальной школы по адресу: Туркестанская область, г. Туркестан, ул. Т. Рамбердиев, строение 1Б»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство начальной школы по адресу: Туркестанская область, г. Туркестан, ул. Т. Рамбердиев, строение 1Б»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №1

за **март 2020** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	E11-010104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	633,24	290,88 / 0	290,88 / 65,62	184197 / 0	184197 / 41553	0	29918 / 17129	231244
2	2	E11-010101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	633,24	283,94 / 13,76	270,18 / 60,98	179802 / 8713	171089 / 38615	0	34076 / 17110	230988
3	3	E11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	568	70,4 / 0	70,4 / 26,04	39987 / 0	39987 / 14791	0	10649 / 4051	54687
4	4	E11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	568	323,54 / 171,08	152,46 / 70,92	183771 / 97173	86598 / 40283	0	98968 / 22619	305358
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									822277
			Раздел: 2. Железобетонные конструкций									
5	5	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	9,6	32240 / 2556,9	2223,06 / 489,88	309504 / 24546	21342 / 4703	263616	26617 / 26890	363011
6	6	E11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	48	46787,94 / 6229,6	3663,14 / 743,66	2245821 / 299021	175831 / 35696	1770970	304592 / 204033	2754446
7	7	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,08	228894		933888		933888	74711	1008599
8	8	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	495	1751,1 / 564,34	39,5 / 5,4	866794 / 279348	19553 / 2673	567894	262280 / 90326	1219400
9	9	E11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	168	23412,22 / 13035,92	3189,46 / 748,18	3933253 / 2190035	535829 / 125694	1207389	2153628 / 486950	6573831
10	10	E11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	19,2	96091,36 / 35973,6	3702,12 / 853,1	1844954 / 690693	71081 / 16380	1083180	643436 / 199071	2687461
11	11	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,632	228894		373555		373555	29884	403439

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	26,88	63500,1	9482,18	1706883	254881	1132732	340542	2211219
						11877,6	2044,34	319270	54952		163794	
13	13	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,2848	228894		522977		522977		564815
											41838	
14	14	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	30,72	77983,62	11500,86	2395657	353306	1120078	912280	3572572
						30021,88	2611,76	922272	80233		264635	
15	15	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,6112	228894		597688		597688		645503
											47815	
			Итого по разделу: 2. Железобетонные конструкций									22004296
			Раздел: 3. Внутренняя отделка									
16	16	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	495	2970,62	287,18	1470457	142154	0	1118454	2796024
						2683,44	140,94	1328303	69765		207113	
17	17	С122-030301-0108	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте	м2	495	5150		2549250		2549250		2753190
											203940	
18	18	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1220	2906,24	162,62	3545613	198396	983686	2013137	6003450
						1937,32	125,32	2363530	152890		444700	
19	19	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1220	1973,34	19,08	2407475	23278	1265872	900497	3572610
						916,66	5,98	1118325	7296		264638	
20	20	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1220	1230,62	9,14	1501356	11151	329254	933154	2629271
						951,6	4,5	1160952	5490		194761	
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка									17754545
			ИТОГО:									40581118
			НДС			12 %		4869734				
			Итого с НДС									45450852

Сдал (Подрядчик)

директор ТОО «BarlauMontazh Astana» Торебеков М.Ж.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Куатбеков Н.А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сатыбалдиев И.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Тиметов У.М.