Форма по приложению 3-9
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КУАТБЕКОВ НУРЛАН АБДУМУСАЕВИЧ**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «BarlauMontazhAstana»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство начальной школы по адресу: Туркестанская область, г. Туркестан, ул. Т. Рамбердиев, строение 1Б»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство начальной школы по адресу: Туркестанская область, г. Туркестан, ул. Т. Рамбердиев, строение 1Б»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **апрель 2020** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. Полы									
21	21	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство	м2 стяжки	495	1425,34	59,5	705543	29452	329640	339027	1128136
						699,9	28,72	346450	14216		33566	
22	22	Е11-110101-1102 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	495	1480,14	80,94	732669	40065	658310	49917	845193
						69,28	38	34294	18810		62607	
23	23	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	495	1439,48	43,04	712543	21305	285070	391764	1192652
						820,54	21,42	406167	10603		88345	
24	24	КПРайс-лист	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	495	7722,78		3822776				3822776
25	25	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	1350	775,3	4,4	1046655	5940	807111	222329	1370503
						173,04	2,16	233604	2916		101519	
			Итого по разделу: 4. Полы									8359260
			Раздел: 5. Окна									
26	26	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	58,24	5072,46	350,82	295420	20432	134802	135030	464886
						2407,04	169,08	140186	9847		34436	
27	27	С121-090201-0303	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	58,24	22668		1320184		1320184		1425799
			Итого по разделу: 5. Окна								105615	
			Раздел: 6. Двери									1890685
28	28	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	20,16	3383,6	156,2	68213	3149	18819	42887	119988
						2293,9	69,8	46245	1407		8888	
29	29	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	20,16	15239		307218		307218		331795
											24577	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	30	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	5,88	2870,7 1953,42	216,24 100,7	16880 11486	1271 592	4122	10870 2220	29970
31	31	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	5,88	5358,82 4402	103 43,28	31510 25884	605 254	5020	18035 3964	53509
32	32	С121-090302-0105	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-13 ГОСТ 23747-2015	м2	5,88	52160		306701		306701	24536	331237
			Итого по разделу: 6. Двери									**866499**
			Раздел: 7. Стены и перегородки									
33	33	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/П-1	м2 перегородок (за вычетом проемов)	576	5408,74 4053,58	235,9 56,46	3115434 2334862	135878 32532	644694	2201677 425369	5742480
34	34	Е11-460302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	10	4342,66 2539,02	1803,64 826	43427 25390	18036 8260	0	28266 5735	77428
			Итого по разделу: 7. Стены и перегородки									**5819908**
			Раздел: 8. Кровля									
35	35	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	495	134,54 94,78	4,2 1,86	66597 46916	2079 921	17602	43053 8772	118422
36	36	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	495	5958,3 3943,26	201,66 56,04	2949358 1951914	99822 27740	897623	1821281 381651	5152290
37	37	С121-100101-0504	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	м2	495	5728		2835360		2835360	226829	3062189
38	38	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	495	324,4 163,22	25,18 6,26	160578 80794	12464 3099	67320	77181 19021	256780
			Итого по разделу: 8. Кровля									**8589681**
			Раздел: 9. Фасад									
39	39	Е11-080701-0101 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	240	1516,5 1000,8	81,38 39,98	363960 240192	19531 9595	104237	232302 47701	643963
40	40	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	240	4278,96 2907,2	70,52 33,18	1026950 697728	16925 7963	312298	564553 127320	1718823
41	41	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	240	424,98 226,34	2,86 1,36	101995 54322	686 326	46987	43718 11657	157370
			Итого по разделу: 9. Фасад									**2520156**
			Раздел: 10. Система отопления									
42	42	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	49,92	2288,2 1381,5	33,1 11,31	114227 68964	1653 565	43610	68138 14589	196954
43	43	С123-051001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	312	1902		593424		593424	47474	640898
44	44	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	26	577,84 359,92	0 0	15024 9358	0 0	5666	9171 1936	26131

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	45	E11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт. шт.	26	359,92 4445,72 3651,48	0 198,48 27,02	9358 115589 94938	0 5161 703	15490	1936 93728 16745	226062
46	46	C123-041008-0429	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	13	10002		130026		130026	10402	140428
47	47	C123-040902-0501	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	13	11211		145743		145743	11659	157402
48	48	E11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	26	4445,72 3651,48	198,48 27,02	115589 94938	5161 703	15490	93728 16745	226062
49	49	E11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	445	2032,88 2006,78	4,14 0,6	904632 893017	1842 267	9772	875418 142404	1922454
50	50	E11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	445	1261,96 592,48	137,44 67,56	561572 263654	61161 30064	236758	223226 62784	847582
			Итого по разделу: 10. Система отопления									4383973
			Раздел: 11. Вентиляция									
51	51	E11-201401-0102	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	6	21940,71 19618,33	847,64 263,44	131644 117710	5086 1581	8848	116905 19884	268433
52	52	C123-050402-0118	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-70-40-4 (380В), P 2,20 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 5300 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	6	192646		1155876		1155876	92470	1248346
53	53	E11-200101-0102 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	225	10989,9 3803,18	107,94 43,2	2472728 855716	24286 9719	1592726	848127 265668	3586523
54	54	E11-200101-0103 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	272	10646,58 3482,14	85,83 33,91	2895871 947141	23345 9225	1925385	937239 306649	4139759
55	55	E11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	497	3848,14 1684,8	236,42 116,18	1912526 837346	117500 57741	957679	680266 207423	2800215
56	56	E11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка	решетка	25	3437,43 2741,34	66,23 28,37	85936 68534	1656 709	15746	67858 12304	166093
57	57	C123-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм x 150 мм	шт.	25	2460		61500		61500	4920	66420
58	58	E11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200x200 мм. Установка	решетка	18	5557,73 2741,34	117,89 28,37	100039 49344	2122 511	48573	48858 11912	160809
59	59	C123-050306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм x 200 мм	шт.	18	2870		51660		51660	4133	58793
			Итого по разделу: 11. Вентиляция									12492396
			ИТОГО:									44922558
			НДС			12 %		5390707				50313265
			Итого с НДС									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Сдал (Подрядчик)

директор ТОО «BarlauMontazhAstana» Торебеков М.Ж.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Куатбеков Н.А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сатыбалдиев И.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Тиметов У.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)